Форма 3

казчик :«ТОО Начальная школа им.Ы. Алтынсарин»

хнический надзор: ТОО «Emaar- group»

торский надзор: ТОО «Дахль Сервис»

дрядчик:ТОО «Vek-Story-Com »

именование и его адрес: Начальная школа им Ы.Алтынсарина, г.Шымкент Каратауский район

говор : №7 от 07.02.2022г.

СПРАВКА №
о стоимости выполнененных работ за Ноябрь месяц 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Начальная школа им Ы.Алтынсарина, г.Шымкент Каратауский район	170 000 000	170 000 000	151 785 714	141 435 438	141 435 438	60 218 750				18 214 286	170 000 000
Всего к оплате	170 000 000	170 000 000	151 785 714	141 435 438	141 435 438	60 218 750	0			18 214 286	170 000 000

Заказчик:

«ТОО Начальная школа им.Ы. Алтынсарин»

Директор _____ Исак М.С.

Технический надзор:

ТОО «Emaar- group»

Директор _____ Назаркулов А.

Авторский надзор:

ТОО «Дахль Сервис»

директор _____ Батырбеков Г.

Подрядчик:

ТОО «Vek-Story-Com »

Директор _____ Талипов Г.

Заказчик :«ТОО Начальная школа им.Ы. Алтынсарин» Форма 2в
Технический надзор: ТОО «Emaar- group»
Авторский надзор: ТОО «Дахль Сервис»
Подрядчик:ТОО «Vek-Story-Com »
Наименование стройки - Начальная школа им Ы.Алтынсарина, г.Шымкент Каратауский район

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Ноябрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса		Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы. Смета 2-1-1										
			Землянные работы										
1	**1101-0101-0355 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**		**Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³**	**м³ грунта**	**552,7455**		198,86	198,86	109919	109919	--	17212	137302
			НР - 72%; СП - 8%				--	43,25	--	23906		10171	
2	**1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**		**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м³ грунта**	**16,63725**		51,01	51,01	849	848	--	172	1102
			НР - 72%; СП - 8%				--	14,33	--	238		82	
3	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**		**Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м³ грунта**	**5,54575**		2086,73	--	11572	--	--	8332	21497
			НР - 72%; СП - 8%				2086,73	--	11572	--		1592	
			Устройство грунтовой подушки										
4	**1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**		**Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки**	**м³ грунтовой подушки**	**730**		660,57	658,35	482216	480595	103	105149	634355
			НР - 72%; СП - 8%				2,08	197,97	1518	144518		46990	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			Обратная засыпка										
5	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**		**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/**	**м³ грунта**	**89,262**		51,48	51,48	4595	4595	--	944	5982
			НР - 72%; СП - 8%				--	14,69	--	1311		443	
6	**1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**		**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2/наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/**	**м³ грунта**	**89,262**		25,42	25,42	2269	2269	--	467	2955
			НР - 72%; СП - 8%				--	7,26	--	648		219	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м³ грунта	9,918	1078,71	--	10699	--	--	7703	19874
		НР - 72%; СП - 8%			1078,71	--	10699	--		1472	
8	1101-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	89,262	104,70	104,70	9346	9346	--	1969	12220
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,64	--	2735		905	
9	1101-0201-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=7	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.На каждый последующий проход по одному следу /7 прохода/ при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	89,262	51,24	51,24	4574	4573	--	1476	6534
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,97	--	2050		484	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м³ уплотненного грунта	89,262	106,47	89,83	9504	8018	322	2267	12713
		НР - 72%; СП - 8%			13,04	22,24	1164	1985		942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Съезд-выезд									
11	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	24,5	196,66	196,66	4818	4818	--	822	6092
		НР - 72%; СП - 8%			--	46,63	--	1142		451	
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	24,5	51,48	51,48	1261	1261	--	259	1642
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,69	--	360		122	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	24,5	223,57	108,11	5477	2649	--	2881	9027
		НР - 72%; СП - 8%			115,46	47,86	2829	1173		669	
14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м³ уплотненного грунта	24,5	106,47	89,83	2609	2201	89	622	3490
		НР - 72%; СП - 8%			13,04	22,24	319	545		258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Фундаменты									
		Фундамент ФМ-1 /6 шт/									
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная.Устройство	м³	0,144	24308,45	1474,09	3500	213	3039	269	4071
		НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	248	48		302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
16	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство	м³	0,3	38588,65	2580,05	11577	774	7899	2805	15532
		НР - 91%; СП - 8%			9679,40	594,00	2904	178		1151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
17	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00836	331233,00	--	2769	--	2769	--	2991
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
18	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании	т	0,02162	367722,24	2842,75	7950	62	6688	1111	9786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	1200	21		725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,012888	399352,00	--	5147	--	5147	--	5559
		СП - 8%			--	--	--	--		412	
20	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,082462	372799,00	--	30742	--	30742	--	33201
		СП - 8%			--	--	--	--		2459	
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	м² поверхности	3,8	1165,09	26,21	4427	100	2880	1359	6248
		НР - 93%; СП - 8%			380,76	3,65	1447	14		463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Фундамент ФМ-2 /2 шт/									
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная.Устройство**	м³	0,2016	24308,45	1474,09	4901	298	4255	377	5700
		НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	348	67		422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
23	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство**	м³	0,42	38588,65	2580,05	16207	1083	11059	3926	21744
		НР - 91%; СП - 8%			9679,40	594,00	4065	249		1611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
24	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,011704	331233,00	--	3877	--	3877	--	4187
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
25	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании**	т	0,030268	367722,24	2842,75	11130	86	9364	1555	13700
		НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	1680	29		1015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0180432	399352,00	--	7206	--	7206	--	7782
		СП - 8%			--	--	--	--		576	
27	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,1154468	372799,00	--	43038	--	43038	--	46481
		СП - 8%			--	--	--	--		3443	
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	м² поверхности	5,32	1165,09	26,21	6198	139	4033	1902	8748
		НР - 93%; СП - 8%			380,76	3,65	2026	19		648	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Ленточный фундамент									
29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная.Устройство**	м³	14,97	24308,45	1474,09	363897	22067	316020	27990	423238
		НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	25810	4948		31351	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	м³	150,5	33578,06	2714,25	5053498	408494	3769368	874671	6402423
		НР - 91%; СП - 8%			5818,18	568,38	875636	85541		474254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
31	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,371135	331233,00	--	122932	--	122932	--	132767
		СП - 8%			--	--	--	--		9835	
32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	66,99	1165,09	26,21	78049	1756	50786	23949	110158
		НР - 93%; СП - 8%			380,76	3,65	25507	245		8160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Фундамент под перегородки									
33	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м³ подстилающего слоя	2,64	30211,77	10,77	79759	28	66465	12470	99607
		НР - 94%; СП - 8%			5024,89	--	13266	--		7378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
34	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,046255	20711,63	1922,17	958	89	2	824	1924
		НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	867	38		143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
35	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011535	399352,00	--	4607	--	4607	--	4976
		СП - 8%			--	--	--	--		369	
36	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03472	383478,00	--	13314	--	13314	--	14379
		СП - 8%			--	--	--	--		1065	
37	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2,толщ.20мм	м² поверхности	2,502	1157,04	15,99	2895	40	1396	1374	4611
		НР - 93%; СП - 8%			583,21	7,29	1459	18		342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Стены									
38	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	157,684	41776,65	4153,43	6587509	654929	4546058	1432766	8661897
		НР - 93%; СП - 8%			8793,04	977,19	1386522	154087		641623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
39	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кладка из кирпича.Расшивка швов	м³ стен (без вычета проемов)	414,9578947	-399,27	--	-165680	--	--	-154082	-345344
		НР - 93%; СП - 8%			-399,27	--	-165680	--		-25582	
40	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции /Сг-1/.Армирование кладки	т металлических изделий	0,60096	576019,62	3102,20	346165	1865	289522	51494	429472
		НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	54778	592		31813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
41	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	7,872	41425,03	4153,43	326098	32695	227732	68228	425872
		НР - 93%; СП - 8%			8342,30	977,19	65671	7692		31546	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции /Ст-2/.Армирование кладки	т металлических изделий	0,06956	576019,62	3102,20	40068	215	33513	5960	49711
		НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	6340	68		3682	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
43	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	24,92	6788,72	382,58	169175	9533	91485	65427	253370
		НР - 93%; СП - 8%			2735,03	88,06	68157	2194		18768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
44	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0228384	481766,00	--	11003	--	11003	--	11883
		СП - 8%			--	--	--	--		880	
45	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,0077	1134149,68	9642,69	8733	74	8013	779	10273
		НР - 118%; СП - 8%			83886,71	1877,81	646	14		761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
46	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса без опалубки /Цементно-песчаный раствор М100/.Устройство	м³	0,016	33172,18	5476,44	531	88	334	116	699
		НР - 91%; СП - 8%			6832,23	1126,85	109	18		52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
47	234-102-0303 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м³ до 39 кг/м³	м³	0,0064	35879,00	--	230	--	230	--	248
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
		Монолитный сердечник МС-1,2									
48	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м³	1,62	39417,03	6275,85	63856	10167	40714	13841	83913
		НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	12975	2235		6216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
49	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0125584	399352,00	--	5015	--	5015	--	5416
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
50	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,077608	383478,00	--	29761	--	29761	--	32142
		СП - 8%			--	--	--	--		2381	
		Монолитные перемычки ПрМ-1-4									
51	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перемычки.Устройство	м³	3,7336	70176,10	5871,48	262009	21922	163940	73475	362323
		НР - 91%; СП - 8%			20395,13	1230,69	76147	4595		26839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
52	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,104832	399352,00	--	41865	--	41865	--	45214
		СП - 8%			--	--	--	--		3349	
53	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,399812	372799,00	--	149050	--	149050	--	160974
		СП - 8%			--	--	--	--		11924	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Рамы									
			Рама Рм-1 /2 шт/									
54	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04		Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м³	4,4352	40408,69	6275,85	179221	27835	115863	37893	234483
			НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	35523	6118		17369	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
55	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04		Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м³	6,4288	75773,07	8415,90	487130	54104	288898	141454	678871
			НР - 91%; СП - 8%			22419,07	1760,21	144128	11316		50287	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
56	214-210-0202 РСНБ РК 2022		Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,342416	372799,00	--	1246049	--	1246049	--	1345733
			СП - 8%			--	--	--	--		99684	
57	214-210-0101 РСНБ РК 2022		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,926226	399352,00	--	369890	--	369890	--	399481
			СП - 8%			--	--	--	--		29591	
58	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04		Детали закладные весом до 4 кг /полоса/.Установка	т	0,123424	1293382,07	1817,03	159634	224	118440	37369	212764
			НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	40970	95		15760	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			Покрытие									
			Элементы покрытия									
59	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04		Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м³	111,6	75773,07	8415,90	8456275	939214	5015093	2455550	11784772
			НР - 91%; СП - 8%			22419,07	1760,21	2501968	196439		872946	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
60	214-210-0202 РСНБ РК 2022		Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,95268	372799,00	--	2591952	--	2591952	--	2799308
			СП - 8%			--	--	--	--		207356	
61	214-210-0101 РСНБ РК 2022		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,62	399352,00	--	646950	--	646950	--	698706
			СП - 8%			--	--	--	--		51756	
			Устройство крыши									
62	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04		Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	270,27	531,04	16,77	143524	4533	109242	28419	185700
			НР - 92%; СП - 8%			110,07	4,22	29749	1141		13757	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
63	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04		Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	61,02	1331,08	69,76	81223	4257	32799	41572	132618
			НР - 92%; СП - 8%			723,82	16,70	44167	1019		9824	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	234-101-0306 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м³	м³	5,028048	55733,00	--	280228	--	280228	--	302646
		СП - 8%			--	--	--	--		22418	
		Пояс объвязки ПО-1									
65	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке.Устройство	м³	1,98	45220,80	6356,70	89537	12586	50058	26859	125708
		НР - 91%; СП - 8%			13582,14	1324,87	26893	2623		9312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,031185	399352,00	--	12454	--	12454	--	13450
		СП - 8%			--	--	--	--		996	
67	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,061083	383478,00	--	23424	--	23424	--	25298
		СП - 8%			--	--	--	--		1874	
		Металлическая решетка МР-1									
68	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,019332	80107,38	3432,94	1549	67	107	958	2707
		НР - 69%; СП - 8%			71145,15	659,02	1375	13		201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,016686	977889,00	--	16317	--	16317	--	17622
		СП - 8%			--	--	--	--		1305	
70	214-401-0207 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м²	0,9	2460,00	--	2214	--	2214	--	2391
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
71	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,560628	221,41	6,09	124	3	54	47	184
		НР - 69%; СП - 8%			119,81	0,72	67	--		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,560628	93,16	2,20	52	1	31	14	71
		НР - 69%; СП - 8%			35,03	0,36	20	--		5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Кровля									
73	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/.Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	270,27	1080,21	34,37	291948	9289	208681	69465	390326
		НР - 92%; СП - 8%			273,72	5,65	73978	1527		28913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	270,27	1331,08	69,76	359751	18855	145269	184130	587391
		НР - 92%; СП - 8%			723,82	16,70	195627	4514		43511	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	234-101-0306 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м³	м³	33,405372	55733,00	--	1861782	--	1861782	--	2010725
		СП - 8%			--	--	--	--		148943	
76	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	м² стяжки	270,27	798,96	142,19	215935	38429	93630	85959	326046
		НР - 92%; СП - 8%			310,34	35,37	83876	9559		24151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
77	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	270,27	290,78	31,66	78589	8557	65351	6346	91730
		НР - 92%; СП - 8%			17,32	8,20	4681	2216		6795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
78	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стропила,укладка мауэрлата.Установка	м³ древесины в конструкции	5,355	200072,82	1075,75	1071390	5760	890737	159330	1329177
		НР - 90%; СП - 8%			32659,85	399,52	174893	2139		98458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
79	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м² древесины в конструкции	5,355	11693,44	80,56	62618	432	55683	6021	74130
		НР - 90%; СП - 8%			1214,37	34,90	6503	187		5491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
80	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прогоны из брусьев,коньковый брус.Укладка по фермам	м³ древесины в конструкции	0,18135	173791,04	1819,36	31517	330	26624	4233	38610
		НР - 90%; СП - 8%			25159,06	773,64	4563	140		2860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
81	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м² древесины в конструкции	0,18135	11693,44	80,56	2121	14	1887	204	2511
		НР - 90%; СП - 8%			1214,37	34,90	220	6		186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из брусьев /стоек,подкосов,лежней/.Установка	м² древесины в конструкции	0,4419	195001,05	1499,54	86171	663	70856	13448	107589
		НР - 90%; СП - 8%			33157,80	656,32	14652	290		7970	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м² древесины в конструкции	0,4419	11693,44	80,56	5167	35	4595	497	6117
		НР - 90%; СП - 8%			1214,37	34,90	537	15		453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	270,27	126,84	16,77	34281	4533	--	28419	67716
		НР - 92%; СП - 8%			110,07	4,22	29749	1141		5016	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	261-107-0508 РСНБ РК 2022 прим.	Пленка полиэтиленовая,толщина 0,3 мм ГОСТ 10354-82									
		СП - 8%	1000 м²	0,27027	107893,00	--	29160	--	29160	--	31493
					--	--	--	--		2333	
86	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство									
		НР - 92%; СП - 8%	м² кровли	270,27	1042,95	28,06	281878	7584	22319	234519	557707
		В ТОМ ЧИСЛЕ			932,31	10,86	251975	2935		41311	
87	224-102-1001 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм									
		СП - 8%	м²	310,8105	3223,00	--	1001742	--	1001742	--	1081881
					--	--	--	--		80139	
88	215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка"/									
		СП - 8%	м	3,09375	102459,00	--	316983	--	316983	--	342342
					--	--	--	--		25359	
89	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита									
		НР - 90%; СП - 8%	м² обработанной поверхности	270,27	407,40	3,74	110108	1011	96667	11581	131424
		В ТОМ ЧИСЛЕ			45,99	1,62	12430	438		9735	
90	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/									
		СП - 8%	м²	0,36	138654,00	--	49915	--	49915	--	53908
					--	--	--	--		3993	
91	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Устройство карнизов									
		НР - 90%; СП - 8%	м² стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	10,26	2243,15	36,22	23015	371	244	20311	46792
					2183,21	16,41	22400	168		3466	
92	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг									
		СП - 8%	м²	10,26	3621,00	--	37151	--	37151	--	40123
					--	--	--	--		2972	
93	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли.Ограждение перилами /СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ/									
		НР - 92%; СП - 8%	м ограждения	13,5	136,82	32,26	1847	435	125	1292	3391
		В ТОМ ЧИСЛЕ			95,36	8,70	1287	117		251	
94	224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80									
		СП - 8%	м	13,5	1331,00	--	17969	--	17969	--	19406
					--	--	--	--		1437	
		Полы									
		Тип 1									
95	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие гравийные.Устройство с уплотнением трамбовками									
		НР - 94%; СП - 8%	м³ подстилающего слоя	35,96697	10214,24	2419,99	367375	87040	127258	177141	588078
		В ТОМ ЧИСЛЕ			4256,05	983,43	153077	35371		43561	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м² покрытия	599,4495	2726,29	224,84	1634273	134780	1279183	245612	2030275
		НР - 94%; СП - 8%			367,52	68,36	220310	40978		150390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м² подстилающего слоя	599,4495	28281,93	10,77	16953589	6456	13934965	2831440	21367833
		НР - 94%; СП - 8%			5024,89	--	3012168	--		1582804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки	599,4495	844,47	33,45	506217	20052	208410	271808	840266
		НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	277755	11402		62241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	599,4495	2303,68	108,11	1380940	64807	772570	520184	2053217
		НР - 94%; СП - 8%			906,77	16,39	543563	9825		152092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	599,4495	1409,09	53,53	844678	32089	484618	313554	1250889
		НР - 94%; СП - 8%			547,12	9,34	327971	5599		92657	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м стяжки	599,4495	844,47	33,45	506217	20052	208410	271808	840266
		НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	277755	11402		62241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м² покрытия	599,4495	4028,25	90,83	2414732	54448	1371894	954941	3639245
		НР - 94%; СП - 8%			1648,83	45,88	988390	27503		269572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПРОЕМЫ									
		Окна									
103	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м².Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	23,04	3120,72	226,75	71901	5224	36841	29190	109178
		НР - 90%; СП - 8%			1294,97	112,72	29836	2597		8087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	223-102-0204 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м²	23,04	38449,00	--	885865	--	885865	--	956734
		СП - 8%			--	--	--	--		70869	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м².Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых**									
			м²	5,76	4922,48	228,69	28353	1317	15133	11289	42814
		НР - 90%; СП - 8%			2066,55	111,19	11903	640		3171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	223-102-0102 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**									
			м²	5,76	39837,00	--	229461	--	229461	--	247818
		СП - 8%			--	--	--	--		18357	
107	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**									
			п/м	31,68	1467,07	6,61	46477	209	36865	8552	59432
		НР - 90%; СП - 8%			296,80	3,16	9403	100		4402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	223-501-0116 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм**									
			м	31,68	2280,00	--	72230	--	72230	--	78008
		СП - 8%			--	--	--	--		5778	
109	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство**									
			м² покрытия	31,68	4801,97	19,00	152126	602	104512	43395	211163
		НР - 92%; СП - 8%			1483,98	4,92	47012	156		15642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				61266893	3364007	45811283	11937665	79060925
							12091603	833250	--	5856366	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				61265344				
		Материалы	Тенге				35648882				
		Всего заработная плата	Тенге					12923465			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10162292				
		Накладные расходы	Тенге				11936707				
		Сметная прибыль	Тенге				5856165				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				79058216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8590
		Сметная заработная плата	Тенге					12923465			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1549				
		Материалы	Тенге				107				
		Всего заработная плата	Тенге					1388			
		Накладные расходы	Тенге				958				
		Сметная прибыль	Тенге				201				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1388			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				79060924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8591
		Сметная заработная плата	Тенге					12924853			

РАЗДЕЛ 2.Водопровод и канализация. Смета 2-1-2

Трубопроводы горячей воды ТЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	1893,04	17,69	75722	707	203	73321	160967
		НР - 98%; СП - 8%			1870,31	0,13	74812	5		11924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
111	241-205-0205 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	39,6	485,00	--	19206	--	19206	--	20742
		СП - 8%			--	--	--	--		1536	
112	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	40	119,51	1,61	4780	64	180	4445	9963
		НР - 98%; СП - 8%			113,39	--	4536	--		738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,04	83676,74	--	3347	--	202	3114	6977
		НР - 99%; СП - 8%			78626,08	--	3145	--		517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л.Установка	комплект	20	5705,04	57,71	114101	1154	2040	109155	241116
		НР - 98%; СП - 8%			5545,36	23,77	110907	475		17860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	513-106-0101 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	40	32550,00	--	1302000	--		--	1302000
					--	--	--	--	1302000	--	
116	ПРАЙС ЛИСТ	Аристон 100л	шт	40	279955,36	--	11198214	--		--	11198214
					--	--	--	--	11198214	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12717370	1925	21831	190035	12939979
							193400	480	12500214	32575	
	Стоимость оборудования		Тенге				12500214				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				12500214				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22553				
	Материалы		Тенге				202				
	Всего заработная плата		Тенге					3145			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19206				
		Накладные расходы	Тенге				3114				
		Сметная прибыль	Тенге				2053				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3145			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				194603				
	Материалы		Тенге				2421				
	Всего заработная плата		Тенге					190735			
		Накладные расходы	Тенге				186921				
		Сметная прибыль	Тенге				30522				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				412046				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					190735			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12939980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	Тенге					193880			
		РАЗДЕЛ 3.Отопление и вентиляция. Смета 2-1-3									
117	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	100	1661,23	17,77	166123	1777	1167	159937	352145
		НР - 98%; СП - 8%			1631,79	0,22	163179	22		26085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
118	241-205-2302 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	м	99	296,00	--	29304	--	29304	--	31648
		СП - 8%			--	--	--	--		2344	
119	1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	40	1790,49	20,76	71620	830	519	68879	151739
		НР - 98%; СП - 8%			1756,77	0,35	70271	14		11240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
120	241-205-2303 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм**	м	39,6	435,00	--	17226	--	17226	--	18604
		СП - 8%			--	--	--	--		1378	
121	241-208-2501 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	90	23,00	--	2070	--	2070	--	2236
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
122	241-208-2502 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	шт.	20	42,00	--	840	--	840	--	907
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
123	241-208-2503 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм**	шт.	8	65,00	--	520	--	520	--	562
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
124	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздухоотводчики.Установка**	шт.	1	3254,66	414,36	3255	415	82	2881	6626
		НР - 98%; СП - 8%			2757,87	181,56	2758	182		491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125	245-405-1504 РСНБ РК 2022 прим.	**Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW,с обратным клапаном,Т от 0°С до+100°С,PN 10,DN 15**	шт.	1	3389,00	--	3389	--	3389	--	3660
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
126	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	12	875,80	99,94	10510	1199	4516	4060	15736
		НР - 76%; СП - 8%			399,60	45,58	4795	547		1166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	234-303-0107 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 6 мм диаметром 20 мм**	м	8,8	183,00	--	1610	--	1610	--	1739

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		129	
128	234-303-0109 РСНБ РК 2022		**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 6 мм диаметром 25 мм**	м	4,4	193,00	--	849	--	849	--	917
			СП - 8%			--	--	--	--		68	
129	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02		**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка /гильзы/**	м трубопровода	14,5	2448,43	61,28	35502	889	19997	14600	54110
			НР - 98%; СП - 8%			1007,97	19,49	14616	283		4008	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26		**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое**	м трубопровода	320	119,51	1,61	38243	515	1443	35558	79705
			НР - 98%; СП - 8%			113,39	--	36285	--		5904	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04		**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,32	83676,74	--	26777	--	1617	24909	55821
			НР - 99%; СП - 8%			78626,08	--	25160	--		4135	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Вентиляция									
			Система В1									
132	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02		**Вентиляторы осевые,масса до 0,025 т.Установка**	вентилятор	1	7216,12	300,00	7216	300	63	6816	15154
			НР - 98%; СП - 8%			6852,74	101,92	6853	102		1123	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133	246-402-0209 РСНБ РК 2022 прим.		**Вентилятор осевой с защитной решеткой из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,55 кВт,n 1310 об/мин,Qmax 8500 м³/ч,220 В /KVR 160/1**	комплект	1	72337,00	--	72337	--	72337	--	78124
			СП - 8%			--	--	--	--		5787	
134	1120-1001-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.		**Глушители шума вентиляционных установок,трубчатые круглого сечения типа ГТК 2-2 диаметром обечайки 200 мм.Установка /KNK 160/9**	глушитель шума	1	19461,24	61,41	19461	62	17585	1796	22958
			НР - 98%; СП - 8%			1814,13	18,77	1814	19		1701	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02		**Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установка**	решетка	6	2318,76	46,08	13913	277	2752	10777	26665
			НР - 98%; СП - 8%			1814,07	18,77	10884	113		1975	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02		**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	14,4	9045,69	72,05	130258	1038	93001	35898	179449
			НР - 98%; СП - 8%			2515,24	28,59	36219	412		13292	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02		**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	1,51	9497,69	72,05	14342	109	10435	3764	19555
			НР - 98%; СП - 8%			2515,24	28,59	3798	43		1448	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.		**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка /Отвод/**	м² поверхности воздуховодов	1	9045,69	72,05	9046	72	6459	2493	12462
			НР - 98%; СП - 8%			2515,24	28,59	2515	29		923	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.		**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка /Переход/**	м² поверхности воздуховодов	0,19	9497,69	72,05	1805	13	1314	474	2461
			НР - 98%; СП - 8%			2515,24	28,59	478	5		182	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140	246-303-0201 РСНБ РК 2022		**Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм /150х 150/**	шт.	2	22505,00	--	45010	--	45010	--	48611
			СП - 8%			--	--	--	--		3601	
141	1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02		**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами**	зонт	1	4324,89	61,30	4325	62	3631	638	5360
			НР - 98%; СП - 8%			632,32	18,77	632	19		397	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.		**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка /Фартук/**	м² поверхности воздуховодов	0,6	9497,69	72,05	5699	43	4147	1496	7770
			НР - 98%; СП - 8%			2515,24	28,59	1509	17		576	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04		**Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна**	м² изоляции	0,66	30913,75	2045,93	20403	1351	2097	13352	36456
			НР - 76%; СП - 8%			25689,25	929,79	16955	614		2700	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144	234-202-0201 РСНБ РК 2022		**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50**	м³	0,7128	11573,00	--	8249	--	8249	--	8909
			СП - 8%			--	--	--	--		660	
			Кондиционирование									
145	1120-2601-1603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02		**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт.Установка на стене**	1 сплит-система	20	8790,65	10,79	175813	216	3195	168954	372348
			НР - 98%; СП - 8%			8620,09	--	172402	--		27581	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146	ПРАЙС ЛИСТ		**Настенная сплит-система (кондиционер)**	шт	20	848214,29	--	16964286	--		--	16964286
						--	--	--	--	16964286	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17900001	9168	355424	557282	18576723
								571123	2421	16964286	119440	
	Стоимость оборудования			Тенге				16964286				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				16964286				
	Стоимость общестроительных работ			Тенге				239094				
	Материалы			Тенге				8229				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					48071			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				181404				
		Накладные расходы	Тенге				42321				
		Сметная прибыль	Тенге				22514				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				303929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					48071			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				696621				
	Материалы		Тенге				165788				
	Всего заработная плата		Тенге					525473			
	Сдача и испытание		Тенге				11486				
		Накладные расходы	Тенге				514961				
		Сметная прибыль	Тенге				96926				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1308508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								282
		Сметная заработная плата	Тенге					525473			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18576723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								312
		Сметная заработная плата	Тенге					573544			
		РАЗДЕЛ 4. Электроосвещение и электрооборудование. Смета 2-1-4									
147	1308-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 1,2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите**	шт.	1	65941,93	31073,13	65942	31073	6735	29981	103597
		НР - 72%; СП - 8%			28134,45	13506,23	28134	13506		7674	
148	ПРАЙС ЛИСТ	**Дизель-генератор типа 2FG Wilson**	шт	1	8935714,29	--	8935714	--		--	8935714
					--	--	--	--	8935714	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9001656	31073	6735	29981	9039311
							28134	13506	8935714	7674	
	Стоимость оборудования		Тенге				8935714				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				8935714				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				65942				
	Материалы		Тенге				6734				
	Всего заработная плата		Тенге					41640			
		Накладные расходы	Тенге				29981				
		Сметная прибыль	Тенге				7674				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				103597				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					41640			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9039311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					41640			
		РАЗДЕЛ 5. Технологическое оборудование. Смета 2-1-5									
149	Прайс	**Шкаф секционный для одежды и обуви полочный. Габариты,457x457x1950 мм**	шт	44	90000,00	--	3960000	--		--	3960000
					--	--	--	--	3960000	--	
150	Прайс	**Универсальный тренажер для развития мышц пресса. "Модель Xg-g 9031"Габариты, 1600x1035x2025мм**	шт	5	88000,00	--	440000	--		--	440000
					--	--	--	--	440000	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	Прайс	Универсальный силовой тренажер. Габариты, 2400х1200х2005 мм.Модель"GM- 6780"	шт	5	365200,00 --	-- --	1826000 --	-- --	1826000	-- --	1826000
152	Прайс	Универсальный тренажер -гребля на лодке. Модель "Q 9021" Габариты, 1620х1140х1810 мм	шт	5	545600,00 --	-- --	2728000 --	-- --	2728000	-- --	2728000
153	Прайс	Универсальный тренажер для развития тазобедренного сустава.Габариты, 1130х1150х1553 мм"МодельXg-g 9016"	шт	5	425000,00 --	-- --	2125000 --	-- --	2125000	-- --	2125000
154	Прайс	Тренажер беговая дорожка электрическая, скорость- до 20км\час 220в,1ф,1,6квт. "JMPULSE AC-20"	шт	5	525600,00 --	-- --	2628000 --	-- --	2628000	-- --	2628000
155	Прайс	Мультистанция с системой жим от груди. "Bronze Gym J-024" Габариты, 2320х1430х1300 мм	шт	5	950800,00 --	-- --	4754000 --	-- --	4754000	-- --	4754000
156	Прайс	Ферма настенная фиксированная, вылет -0,5\1,2м.	шт	6	205000,00 --	-- --	1230000 --	-- --	1230000	-- --	1230000
157	Прайс	Баскетбольный щит (заполнение силикатное стекло толщиной -14мм) Габариты, 1050х1050 мм	шт	2	360000,00 --	-- --	720000 --	-- --	720000	-- --	720000
158	Прайс	Баскетбольное кольцо амортизирующее с запорной системой.	шт	2	24000,00 --	-- --	48000 --	-- --	48000	-- --	48000
159	Прайс	Стойка волейбольная телескопическая.	шт	3	240000,00 --	-- --	720000 --	-- --	720000	-- --	720000
160	Прайс	Брусья гимнастические. (3500х500х1200).	шт	1	350500,00 --	-- --	350500 --	-- --	350500	-- --	350500
161	Прайс	Бревно гимнастическое напольное. (5000х700х1200).	шт	1	95000,00 --	-- --	95000 --	-- --	95000	-- --	95000
162	Прайс	Скамейка гимнастическая длиной-1,25м. Габариты, 1250х400мм	шт	8	18000,00 --	-- --	144000 --	-- --	144000	-- --	144000
163	Прайс	Маты гимнастические паралоновые. Габариты, 2000х1250 мм	шт	2	25000,00 --	-- --	50000 --	-- --	50000	-- --	50000
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				21818500 --	-- --	-- 21818500	-- --	21818500
	Стоимость оборудования		Тенге				21818500				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				21818500				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				21818500				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								141435438
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12884260				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3406173			

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					849657			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						46195265		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						60218750		
			- Накладные расходы	Тенге							12714963	
			- Сметная прибыль	Тенге							6016055	
			Итого				141 435 438					
			В том числе									
			СМР				81 216 688					
			Оборудование				60 218 750					
			Временные здания и сооружения 1,5%				1 218 250					
			Всего:				142 653 688					
			В том числе СМР:				82 434 938					
			Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,32%				263 792					
			Итого по сметному расчету				142 917 480					
			Непредвиденные работы и затраты-2%				1 653 975					
			Итого в текущих ценах				151 785 714					
			НДС 12%				18 214 286					
			Всего				170 000 000					

Заказчик :

«ТОО Начальная школа-ЛИЦЕЙ Алтынсарин» С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Директор _____ Исак М.С.

Технический надзор:

ТОО «Emaar- group»

Директор _____ Назаркулов А.

Авторский надзор:

ТОО «Дахль Сервис»

директор _____ Батырбеков Г.

Подрядчик:

ТОО «Vek-Stroy-Com»

Директор _____ Сапиев Г.