Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования Актогайского района» управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Кабылбека Алина,97

по Приложению 4-1 "Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4

Стройка: Капитальный ремонт здания и котельной КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Тленшина Актогайского района Павлодарской области"

Объект: Капитальный ремонт здания и котельной КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Тленшина Актогайского района Павлодарской области"

СПРАВКА № 7

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2022 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№102	2022-02-06				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания и котельной КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Тленшина Актогайского района Павлодарской области"	212 501 043,09	29 816 890,40							3 578 026,84	33 394 917,24
% на сдачу объекта		1 490 844,52							178 901,34	1 669 745,86
ИТОГО К ОПЛАТЕ		28 326 045,88							3 399 125,50	31 725 171,38

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования Актогайского района» управления образования Павлодарской области
Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Кабылбека Алина,97
БИН 050340008272

Руководитель _____ Кунакова О.А.

Технический надзор
БИН 061240013957
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт технического надзора _____ Ялюк И.В.
Аттестат № KZ95VJE00...

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Руководитель _____ Мукаев Б.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел образования Актогайского района» управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Кабылбека Алина,97 БИН 050340008272**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания и котельной КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Тленшина Актогайского района Павлодарской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания и котельной КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Тленшина Актогайского района Павлодарской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 102 от 2022-02-06

Акт № 29

приемки выполненных работ за Сентябрь от 05.09.2022 года

Локальная смета № 2-1-4

Пожарная сигнализация

Составлен в текущих ценах с 10.06.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Пожарная сигнализация										
1	3	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	4	1472,06	0,72	5888	3	157	3530	10169	Казахстан
						1432	–	5728	–	–	751		

2	4 248--02-1-07 Извещатель пожарный тепловой модели ИП101-29-А3	шт.	4	2487	9948	9948	–	10744	Казахстан
				–	–	–	796		

Итого	**20 913**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 728
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 105
- накладные расходы, тенге	3 530
в т.ч. зарплата, тенге	314
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 547
Всего	**20 913**
Временные здания и сооружения (0,8 %)	167
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**422**
Итого в текущих ценах с 10.06.21 г.	**21 502**
с понижающим коэффициентом 0,95	**20 426,90**
НДС (12 %)	2 451,23
Итого	**22 878,13**

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Технический надзор
БИН 061240011957
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт технического надзора _____ **Кирилюк И.В.**
аттестат № KZ95VJE00072789

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение «Отдел образования Актогайского района» управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Кабылбека Алина,97

БИН 050340008272

Руководитель_____**Кунакова О.А.**

Авторский надзор
БИН/ИИН 971040007298
ТОО "Алға"
Директор _____ **Тулегенов К.К.**
Лицензия № 0000710 от 04.09.2018 г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел образования Актогайского района» управлення образования**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания и котельной КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Тленшина**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания и котельной КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Тленшина**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 102 от 2022-02-06

Акт № 30

приемки выполненных работ за Сентябрь от 05.09.2022 года

Локальная смета № 7-1-2

на Покрытия

Основание:

Составлен в текущих ценах с 10.06.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	13	255--01-1-01	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	11,4879	32378		371955		371955	–	401697	Казахстан

Итого	**401 697**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	371 955
- сметная прибыль (8 %), тенге	29 742
Всего	**401 697**
Временные здания и сооружения (0,8 %)	3 214
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 098**
Итого в текущих ценах с 10.06.21 г.	**413 009**
с понижающим коэффициентом 0,95	**392 358,55**
НДС (12 %)	47 083,03
Итого	**439 441,58**

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Технический надзор
БИН 061240011957
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт технического
надзора _____ **Кирилюк И.В.**
аттестат № KZ95VJE00072789

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение «Отдел образования Актогайского района» управления образования Павлодарской области
Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Кабылбека Алина,97
БИН 050340008272

Руководитель _____ **Кунакова О.А.**

Авторский надзор
БИН/ИИН 971040007298
ТОО "Алға"
Директор _____ **Тулегенов К.К.**
Лицензия № 0000710 от 04.09.2018 г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел образования Актогайского райоиа» управлеиия образования Павлодарской области Павлодарская область, Актогайский райои, с.Актогай, Кабылбека Алииа,97 БИН 050340008272**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания и котельной КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Тленшина Актогайского района Павлодарской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания и котельной КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Тленшина Актогайского района Павлодарской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 102 от 2022-02-06

Акт № 31

приемки выполненных работ за Сентябрь от 05.09.2022 года

Корректирующая смета №14 к локальной смете № 2-1-4

Пожарная сигнализация

Составлен в текущих ценах с 10.06.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Добавить											
1	5	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72 %	м	1180	278,64	3,44	328795	4059	17759	221057	593840	Казахстан
						260,15	0,04	306977	47	–	43988		

2	6 243-907-0104								
	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	1180	67	79060	79060	–	85385	Казахстан
				–	–	–	6325		

Итого	**679 225**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	306 977
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 059
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	47
- материалы, изделия и конструкции, тенге	96 819
- накладные расходы, тенге	221 057
в т.ч. зарплата, тенге	19 895
- сметная прибыль (8 %), тенге	50 313
Всего	**679 225**
Временные здания и сооружения (0,8 %)	5 434
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**13 693**
Итого в текущих ценах с 10.06.21 г.	**698 352**
с понижающим коэффициентом 0,95	**663 434,40**
НДС (12 %)	79 612,13
Итого	**743 046,53**

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

БИН 061240011957
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт технического
надзора _____ **Кирилюк И.В.**
аттестат № KZ95VJE00072789

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение «Отдел образования Актогайского района» управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Кабылбека Алина,97

БИН 050340008272

Руководитель _____ **Кунакова О.А.**
Авторский надзор
БИН/ИИН 971040007298
ТОО "Алға"
Директор _____ **Тулегенов К.К.**
Лицензия № 0000710 от 04.09.2018 г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел образования Актогайского района» управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Кабылбека Алина,97 БИН 050340008272**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания и котельной КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Тленшина Актогайского района Павлодарской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания и котельной КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Тленшина Актогайского района Павлодарской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 102 от 2022-02-06

Акт № 32

приемки выполненных работ за Сентябрь от 05.09.2022 года

Корректирующая смета № к локальной смете 2-1-2

Архитектурно-строительные решения

Составлен в текущих ценах с 10.06.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Корректировка Акта № 15 /Корректирующая смета №9 к локальной смете № 2-1-2/											
1	1	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 % К=-1,000;	м2 покрытия	-500	5774,74	147,02	-2887370	-73510	-2243825	-566049	-3729693	
						1140,07	64,29	-570035	-32145	–	-276274		
		Раздел 2 Добавить											

2	1 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	500	5774,74	147,02	2887370	73510	2243825	433570	3586615	
					1140,07	64,29	570035	32145	–	265675		
3	2 1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР=72 %	м3 кладки	1,79285	40624,62	1683,24	72834	3018	58138	9129	88520	
					6513,91	558,48	11678	1001	–	6557		
4	3 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=72 %	м2	49,89	2700,24	2,65	134715	132	78843	40133	188836	
					1117,25	–	55740	–	–	13988		
5	4 223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	7,2	32281		232423		232423	–	251017	Казахстан
					–		–		–	18594		
6	5 295-600-3000(пл)	Перегородка внутренняя из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами	м2	42,69	33000		1408770		1408770	–	1521472	
					–		–		–	112702		

Итого	**1 906 767**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	67 418
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 150
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 001
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 778 174
- накладные расходы, тенге	-83 217
в т.ч. зарплата, тенге	-7 489
- сметная прибыль (8 %), тенге	141 242
Всего	**1 906 767**
Временные здания и сооружения (0,8 %)	15 254
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**38 440**
Итого в текущих ценах с 10.06.21 г.	**1 960 461**
с понижающим коэффициентом 0,95	**1 862 438,35**
НДС (12 %)	223 492,60
Итого	**2 085 930,95**

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Технический надзор
БИН 061240011957
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт технического надзора _____ **Кирилюк И.В.**
аттестат № KZ95VJE00072789

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение «Отдел образования Актогайского района» управления образования Павлодарской области
Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Кабылбека Алина,97
БИН 050340008272

Руководитель_____**Кунакова О.А.**

Авторский надзор
БИН/ИИН 971040007298
ТОО "Алға"
Директор _____ **Тулегенов К.К.**
Лицензия № 0000710 от 04.09.2018 г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдвл образования Актогайского района» управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Кабылбека Алина,97 БИН 050340008272**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания и котельной КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Тленшина Актогайского района Павлодарской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания и котельной КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Тленшина Актогайского района Павлодарской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 102 от 2022-02-06

Акт № 33

приемки выполненных работ за Сентябрь от 05.09.2022 года

Корректирующая смета №2 к локальной смете № 2-1-5

на Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 10.06.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Добавить											
1	35	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР=72 % ктрр1=1,03;	кВт	138,04	3964,16	176,83	547213	24410	397521	98313	697168	Казахстан
						907,58	81,6	125282	11264	–	51642		
2	36	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=72 %	шт.	101	500,55	0,62	50556	63	1873	35027	92430	Казахстан
						481,39	0,29	48620	29	–	6847		

3	3 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72 % ктрр1=1,03;	шт.	129	300,13	–	38717	–	14131	17702	60933	Казахстан
					190,59	–	24586	–	–	4514		
4	4 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72 % ктрр1=1,03;	шт.	2	209,13	–	418	–	37	274	747	Казахстан
					190,59	–	381	–	–	55		
5	5 1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=72 %	шт.	30	646,67	2,46	19400	74	2108	12411	34356	Казахстан
					573,93	0,63	17218	19	–	2545		
6	6 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	82	2300,25	91,55	188621	7507	22483	115060	327975	Казахстан
					1934,52	14,32	158531	1174	–	24294		
7	7 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	4	2331,25	122,55	9325	490	1097	5654	16177	Казахстан
					1934,52	28,64	7738	115	–	1198		
8	8 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	83,6	3494,32	51,64	292125	4317	207794	58709	378901	Казахстан
					957,1	18,25	80014	1526	–	28067		

9	9 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	160	2925,11	43,13	468018	6901	332024	94746	607785	Казахстан
					806,83	15,61	129093	2498	–	45021		
10	10 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	80	1738,28	22,55	139062	1804	98652	28308	180760	Казахстан
					482,58	8,88	38606	710	–	13390		
11	11 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	290	1812,51	22,55	525628	6540	379140	102617	678505	Казахстан
					482,58	8,88	139948	2575	–	50260		
12	12 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	285,4	2096,82	22,55	598432	6436	454268	100989	755375	Казахстан
					482,58	8,88	137728	2534	–	55954		
13	13 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	32	2358,36	22,55	75468	722	59303	11323	93734	Казахстан
					482,58	8,88	15443	284	–	6943		

14	14 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	425	722,57	77,5	307092	32938	140807	106965	447182	Казахстан
					313,76	35,8	133348	15215	–	33125		
15	15 1115-6403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	380	960,23	1,17	364887	445	52930	224440	636473	Казахстан
					819,77	0,55	311513	209	–	47146		
16	16 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР=72 %	м3 изоляции	3,9	38120,57	1850,42	148670	7217	61792	59728	225070	Казахстан
					20426	844,88	79661	3295	–	16672		
17	17 1126-0301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) НР=72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	140	4555,29	29,14	637741	4080	215821	302100	1015028	Казахстан
					2984,57	12,46	417840	1744	–	75187		
18	18 1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=72 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05;	камера	1	65123,91	3375,49	65124	3375	5370	41291	114928	Казахстан
					56378,6	968,59	56379	969	–	8513		

19	19 1120-1401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка НР=72 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05;	вентилятор	1	11585,15	457,4	11585	457	738	7582	20700	Казахстан
					10390,25	139,6	10390	140	–	1533		
20	20 1120-1001-0110	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 2-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка НР=72 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05;	глушитель шума	1	18156,17	57,53	18156	58	16047	1488	21216	Казахстан
					2051,97	15,04	2052	15	–	1572		
21	21 1120-1101-0107	Люки герметические. Установка НР=72 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05;	люк	9	3605,2	233,74	32447	2104	11983	13609	49740	Казахстан
					2040,07	60,14	18361	541	–	3684		
22	22 1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР=72 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05;	решетка	175	2705,18	57,75	473407	10106	209277	184792	710855	Казахстан
					1451,56	15,04	254023	2632	–	52656		
23	23 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР=72 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05;	решетка	300	1880,17	35,95	564051	10785	117798	316786	951304	Казахстан
					1451,56	15,04	435468	4512	–	70467		

24	24 1120-0301-0205 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка НР=72 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05;	решетка	8	2705,18	57,75	21641	462	9567	8447	32495	Казахстан
				1451,56	15,04	11612	120	–	2407		
25	25 1120-0301-0211 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка НР=72 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05;	решетка	12	1974,19	35,95	23690	431	5840	12671	39270	Казахстан
				1451,56	15,04	17419	180	–	2909		
26	26 1120-0401-0115 Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР=72 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05;	клапан	6	6416,37	97,24	38498	583	4586	24062	67565	Казахстан
				5554,84	15,04	33329	90	–	5005		
27	27 1120-0101-0310 Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=72 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	45	7354,9	45,18	330971	2033	257169	52255	413884	Казахстан
				1594,85	17,97	71768	809	–	30658		
28	28 1120-0101-0311 Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=72 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	13,4	6946,04	42,11	93077	564	76432	11740	113202	Казахстан

					1200,06	16,73	16081	224	–	8385		
9	29	1120-0101-0312	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР=72 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	51,5	6694,32	38,07	344757	1961	292843	36430	411683 Казахстан
						969,98	12,48	49954	643	–	30496	
0	30	1126-0301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) НР=72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	110	4555,29	29,14	501082	3205	169574	237365	797523 Казахстан
						2984,57	12,46	328303	1371	–	59076	
1	31	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР=72 %	м3 изоляции	7,8	38120,57	1850,42	297340	14433	123584	119457	450141 Казахстан
						20426	844,88	159323	6590	–	33344	

Итого	**10 443 105**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 330 112
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	154 501
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 027
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 742 589
- накладные расходы, тенге	2 442 341
в т.ч. зарплата, тенге	219 811
- сметная прибыль (8 %), тенге	773 565
Всего	**10 443 105**
Временные здания и сооружения (0,8 %)	83 545
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**210 533**

Итого в текущих ценах с 10.06.21 г.	**10 737 183**
с понижающим коэффициентом 0,95	**10 200 323,85**
НДС (12 %)	1 224 038,86
Итого	**11 424 362,71**

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Технический надзор
БИН 061240011957
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт технического
надзора _____ **Кирилюк И.В.**
аттестат № KZ95VJE00072789

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение «Отдел образования Актогайского района» управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Кабылбека Алина,97

БИН 050340008272

Руководитель_____**Кунакова О.А.**

Авторский надзор
БИН/ИИН 971040007298
ТОО "Алға"
Директор _____ **Тулегенов К.К.**
Лицензия № 0000710 от 04.09.2018 г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел образования Актогайского района» управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Кабылбека Алина,97 БИН 050340008272**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания и котельной КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Тленшина Актогайского района Павлодарской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания и котельной КГУ "Общеобразовательыая средняя школа имени Тленшина Актогайского района Павлодарской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 102 от 2022-02-06

Акт № 34

приемки выполненных работ за Сентябрь от 05.09.2022 года

Корректирующая смета №1 к локальной смете 2-1-2

на Архитектурно-строительные решения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 10.06.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-стреителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 15 Добавить.										
1	79	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	6,2	1809,28	85,49	11218	530	3159	5585	18147	Казахстан

					1214,25	36,99	7528	229	–	1344			
2	86	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	0,00007	813,58	31,34	–	–	–	–	–	Казахстан
						370,6	15,21	–	–	–	–		
3	87	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2;	м2 стяжки	0,00007	225,08	10,62	–	–	–	–	–	Казахстан
						9,16	5,03	–	–	–	–		
4	88	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР=72 %	м2 покрытия	121,7243	3046,49	46,44	370832	5653	331237	26068	428652	Казахстан
						278,84	18,59	33942	2263	–	31752		
5	110	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	180	776,81	26,52	139826	4774	96383	28417	181702	Казахстан
						214,83	4,44	38669	799	–	13459		
6	111	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=72 %	м3 утеплителя	30,6	16486,37	1853,2	504483	56708	364600	70613	621104	Казахстан
						2718,13	486,88	83175	14899	–	46008		
7	117	1112-0101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	190,75	301,37	10,82	57486	2064	33335	16104	79477	Казахстан
						115,79	1,47	22087	280	–	5887		
8	118	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=72 %	м2 кровли	190,75	361	15,35	68861	2928	36555	21904	98026	Казахстан

					154,01	5,48	29377	1045	–	7261		
9	119	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление мелкозернистым гравием НР=72 %	м3 утеплителя	19,075	7446,06	1853,2	142034	35350	54835	44017	200935	Казахстан
						2718,13	486,88	51848	9287	–	14884		
10	120	1112-0101-2202	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы НР=72 %	м водосточной трубы	20	3245,9	4,31	64918	86	57378	5390	75933	Казахстан
						372,69	1,58	7454	32	–	5625		
11	121	1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м планки	74,1	4880,08	1167,51	361614	86513	252888	29714	422634	Казахстан
						299,78	257,15	22214	19055	–	31306		
12	123	1115-0402-0202	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	230,5	969,43	3,8	223454	876	182365	29238	272906	Казахстан
						174,46	1,72	40213	396	–	20214		

Итого	**2 399 516**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	336 507
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	195 482
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	48 285
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 412 735
- накладные расходы, тенге	277 050
в т.ч. зарплата, тенге	24 935
- сметная прибыль (8 %), тенге	177 740
Всего	**2 399 516**
Временные здания и сооружения (0,8 %)	19 196

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**48 374**
Итого в текущих ценах с 10.06.21 г.	**2 467 086**
с понижающим коэффициентом 0,95	**2 343 731,70**
НДС (12 %)	281 247,80
Итого	**2 624 979,50**

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Технический надзор
БИН 061240011957
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт технического
надзора _____ **Кирилюк И.В.**
аттестат № KZ95VJE00072789

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение «Отдел образования Актогайского района» управления образования Павлодарской области
Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Кабылбека Алина,97

БИН 050340008272

Руководитель_____**Кунакова О.А.**

Авторский надзор
БИН/ИИН 971040007298
ТОО "Алға"
Директор _____ **Тулегенов К.К.**
Лицензия № 0000710 от 04.09.2018 г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел образования Актогайкого райоиа» управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Кабылбека Алина,97 БИН 050340008272**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания и котельной КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Тленшина Актогайского района Павлодарской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания и котельной КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Тленшина Актогайского района Павлодарской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 102 от 2022-02-06

Акт № 35

приемки выполненных работ за Сентябрь от 05.09.2022 года

Корректирующая смета №20 к локальной смете 2-1-5
на Отопление и вентиляция

Основание:

Составлен в текущих ценах с 10.06.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Отопление											
1	33	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	-73,3	94,51	2,66	-6928	-195	-3219	-1734	-9355	Казахстан
						47,94	0,28	-3514	-21	–	-693		

Итого	**-9 355**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-3 514
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-195
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-21
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-3 219
- накладные расходы, тенге	-1 734
в т.ч. зарплата, тенге	-156
- сметная прибыль (8 %), тенге	-693
Всего	**-9 355**
Временные здания и сооружения (0,8 %)	-75
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**-189**
Итого в текущих ценах с 10.06.21 г.	**-9 619**
с понижающим коэффициентом 0,95	**-9 138,05**
НДС (12 %)	-1 096,57
Итого	**-10 234,62**

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Технический надзор
БИН 061240011957
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт технического надзора _____ **Кирилюк И.В.**
аттестат № KZ96VJE00072789

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение «Отдел образования Актогайского района» управления образования Павлодарской области
Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Кабылбека Алина,97
БИН 050340008272

Руководитель_____**Кунакова О.А.**

Авторский надзор
БИН/ИИН 971040007298
ТОО "Алға"
Директор _____ **Тулегенов К.К.**
Лицензия № 0000710 от 04.09.2018 г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел образования Актогайского района» управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Кабылбека Алина,97 БИН 050340008272**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания и котельной КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Тленшина Актогайского района Павлодарской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания и котельной КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Тленшина Актогайского района Павлодарской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 102 от 2022-02-06

Акт № 36

приемки выполненных работ за Сентябрь от 05.09.2022 года

Локальная смета 2-1-2

на Архитектурно-строительные решения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 10.06.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 ПРОЕМЫ										
			1.3 Двери										
1	12	223-201-0402	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из пиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,27	20161		25604		25604	–	27652	Казахстан

					–		–		–	2048		
2	15 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %	м2	0,81	2830,1	54,28	2292	44	361	1372	3857	Казахстан
					2330,14	22,93	1887	19	–	293		
3	16 223--07-1-01	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	0,81	40727		32989		32989	–	35628	Казахстан
					–		–		–	2639		
	Раздел 5 Усиление стен											
4	47 214--10-1-01	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6128	402525		246667		246667	–	266400	Казахстан
					–		–		–	19733		
5	48 214--03-1-01	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,1381	408331		1281384		1281384	–	1383895	Казахстан
					–		–		–	102511		
6	50 214--01-1-02	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0404	416359		16825		16825	–	18171	Казахстан
					–		–		–	1346		
7	51 214--10-1-01	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0018	402525		725		725	–	783	Казахстан

					–	–	–	58			
8	52 214--10-2-01	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02136	398962	8522	8522	–	9204	Казахстан	
					–	–	–	682			
9	53 214--03-1-01	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01751	408331	7150	7150	–	7722	Казахстан	
					–	–	–	572			
10	54 217--01-3-01	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	24	30	720	720	–	778	Казахстан	
					–	–	–	58			
11	56 214--01-1-02	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02629	416359	10946	10946	–	11822	Казахстан	
					–	–	–	876			
12	57 214--10-1-01	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00242	402525	974	974	–	1052	Казахстан	
					–	–	–	78			
13	58 214--10-2-01	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01298	398962	5179	5179	–	5593	Казахстан	
					–	–	–	414			

14	59 214--03-1-01										
		Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03502	408331	14300	14300	–	15444	Казахстан	
					–	–	–	1144			
15	60 217--01-3-01										
		Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	24	30	720	720	–	778	Казахстан	
					–	–	–	58			
	Раздел 9 Усиление дверного проема Узел 1/лист32/										
16	79 214--01-1-02										
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,28976	416359	120644	120644	–	130296	Казахстан	
					–	–	–	9652			
17	80 214--06-2-01										
		Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0552	405238	22369	22369	–	24159	Казахстан	
					–	–	–	1790			
18	81 217--01-1-07	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0154	647579	9973	9973	–	10771	Казахстан	
					–	–	–	798			
	Раздел 10 Усиление дверного проема Узел 2										
19	83 214--01-1-02	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1032	416359	42968	42968	–	46405	Казахстан	

						–	–	–	3437		
20	84	214--06-2-01	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,2064	405238	83641	83641	–	90332	Казахстан
						–	–	–	6691		
		Раздел 11 Усиление дверного проема Узел 3									
21	86	214--01-1-02	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,14488	416359	60322	60322	–	65148	Казахстан
						–	–	–	4826		
22	87	214--06-2-01	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0276	405238	11185	11185	–	12080	Казахстан
						–	–	–	895		
23	88	217--01-1-07	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0077	647579	4986	4986	–	5385	Казахстан
						–	–	–	399		
		Раздел 12 Закладка оконного проема, Узел 4									
24	90	214--10-1-01	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02205	402525	8876	8876	–	9586	Казахстан
						–	–	–	710		
		Итого					**2 182 980**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 887
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	44
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 018 030
- накладные расходы, тенге	1 315
в т.ч. зарплата, тенге	118
- сметная прибыль (8 %), тенге	161 704
Всего	**2 182 980**
Временные здания и сооружения (0,8 %)	17 464
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**44 009**
Итого в текущих ценах с 10.06.21 г.	**2 244 453**
с понижающим коэффициентом 0,95	**2 132 230,35**
НДС (12 %)	255 867,64
Итого	**2 388 097,99**

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Технический надзор
БИН 061240011957
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт технического
надзора _____ **Кирилюк И.В.**
аттестат № KZ95VJE00072789

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение «Отдел образования Актогайского района» управлеиия образования Павлодарской области
Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Кабылбека Алина,97
БИН 050340008272

Руководитель_____**Кунакова О.А.**

Авторский надзор
БИН/ИИН 971040007298
ТОО "Алға"
Директор _____ **Тулегенов К.К.**
Лицензия № 0000710 от 04.09.2018 г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел образования Актогайского района» управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Кабылбека Алина,97 БИН 050340008272**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания и котельной КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Тленшина Актогайского района Павлодарской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания и котельной КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Тленшина Актогайского района Павлодарской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 102 от 2022-02-06

Акт № 37

приемки выполненных работ за Сентябрь от 05.09.2022 года

Локальная смета 2-1-3

на Электрооборудование и материалы

Составлен в текущих ценах с 10.06.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Оборудование										
			1.1 ВРУ										
1	1	1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР=72 %	шкаф	1	23326,92	696,21	23327	696	14242	6246	31939	Казахстан
						8388,49	286,85	8388	287	–	2366		

2	2 515--01-3-01(об)											
		Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	693838		693838		–	–	693838	Казахстан
					–		–		693838	–		
	Раздел 2 Обогрев водостоков и воронок, блокА											
3	54 1311-0203-0102											
		Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях НР=75 %	шт.	-13	1444,04	–	-18773	–	-2588	-12139	-33385	Казахстан
					1245	–	-16185	–	–	-2473		
4	77 1126-0101-1801											
		Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР=76 %	м2 изолируемой поверхности	-1	2178,63	133,3	-2179	-133	-1153	-725	-3136	Казахстан
					892,2	61,58	-892	-62	–	-232		
	Раздел 3 Светильники											
5	99 1121-0202-0201											
		Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	811	239,81	0,22	194486	178	27387	120241	339905	Казахстан

					205,82	0,1	166920	81	–	25178		
6	100 247–12-2-04	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	18	396		7128		7128	–	7698	Казахстан
					–		–		–	570		
7	101 247–12-1-02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	68	401		27268		27268	–	29449	Казахстан
					–		–		–	2181		
8	102 247–12-1-05	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	421		1684		1684	–	1819	Казахстан
					–		–		–	135		
9	103 247–12-1-07	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Трехклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	57	736		41952		41952	–	45308	Казахстан
					–		–		–	3356		
10	104 247–12-1-02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	294	401		117894		117894	–	127326	Казахстан
					–		–		–	9432		

11	105 247--14-1-15	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	775	411	318525	318525	–	344007	Казахстан
					–	–	–	25482		
12	106 247--14-0-06	Вилка для подключения потребителей электроэнергии типа ВП-102 переносная, 025 3P+PE+N 32A 380В IP44	шт.	7	1610	11270	11270	–	12172	Казахстан
					–	–	–	902		
13	107 247--14-1-04	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	7	342	2394	2394	–	2586	Казахстан
					–	–	–	192		
14	108 247--14-4-03	Розетка промышленная стационарная 3P+PE, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	шт.	112	1310	146720	146720	–	158458	Казахстан
					–	–	–	11738		
15	109 247--14-4-12	Розетка промышленная стационарная РС-102 124 3P+PE 32A 380В IP44	шт.	18	1730	31140	31140	–	33631	Казахстан
					–	–	–	2491		

16	110 247--02-6-06	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	1223	27		33021		33021	–	35663	Казахстан
					–		–		–	2642		
17	111 247--02-0-01	Коробка ответвительная этажная типа РК-42 диаметром 76 мм, глубиной 40 мм	шт.	150	49		7350		7350	–	7938	Казахстан
					–		–		–	588		
18	112 247--02-0-02	Коробка ответвительная этажная типа РК-90 диаметром 82 мм, глубиной 45 мм	шт.	1540	50		77000		77000	–	83160	Казахстан
					–		–		–	6160		
19	113 247--02-0-01	Коробка ответвительная этажная типа РК-42 диаметром 76 мм, глубиной 40 мм	шт.	53	49		2597		2597	–	2805	Казахстан
					–		–		–	208		
20	114 247--03-1-07	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	7	14535		101745		101745	–	109885	Казахстан
					–		–		–	8140		
	Раздел 4 Заземление											
21	143 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	81	4559,69	164,59	369335	13332	277417	59421	463056	Казахстан

						970,2	48,68	78586	3943	–	34300		
22	144	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	104	390,01	15,29	40561	1590	14466	17929	63169	Казахстан
						235,62	3,83	24504	398	–	4679		
23	145	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	1532	390,01	15,29	597495	23424	213101	264123	930547	Казахстан
						235,62	3,83	360970	5868	–	68929		
24	146	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	99	980,61	27,36	97080	2709	69673	18402	124721	Казахстан
						249,48	8,69	24699	860	–	9239		
25	147	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	235	690,05	22,18	162162	5212	104836	38640	216866	Казахстан
						221,76	6,61	52114	1553	–	16064		

26	148 1308-0208-0210											
		Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	120	600,16	4,13	72019	496	6659	46793	128317	Казахстан
					540,54	1,04	64865	125	–	9505		
27	149 243--02-4-08											
		Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81 марки Е 25-16	100 шт.	0,2	2279		456		456	–	492	Казахстан
					–		–		–	36		
28	150 243--02-4-10											
		Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81 марки Е 50-20	100 шт.	0,2	4892		978		978	–	1056	Казахстан
					–		–		–	78		

Итого	**3 959 290**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	763 969
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	47 504
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 053
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 653 162
- оборудование, тенге	693 838
- накладные расходы, тенге	558 931
в т.ч. зарплата, тенге	50 304
- сметная прибыль (8 %), тенге	241 886
Всего	**3 959 290**
Временные здания и сооружения (0,8 %)	26 124
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**65 832**
Итого **в текущих ценах с 10.06.21 г.**	**4 051 246**

с понижающим коэффициентом 0,95	3 848 683,70
НДС (12 %)	461 842,04
Итого	**4 310 525,74**

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Технический надзор
БИН 061240011957
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт технического
надзора _____ **Кирилюк И.В.**
аттестат № KZ95VJE00072789

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение «Отдел образования Актогайского района» управления образования Павлодарской области
Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Кабылбека Алина,97
БИН 050340008272

Руководитель_____**Кунакова О.А.**

Авторский надзор
БИН/ИИН 971040007298
ТОО "Алға"
Директор _____ **Тулегенов К.К.**
Лицензия № 0000710 от 04.09.2018 г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел образования Актогайского района» управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Кабылбека Алина,97 БИН 050340008272**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания и котельной КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Тленшина Актогайского района Павлодарской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания и котельной КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Тленшина Актогайского района Павлодарской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 102 от 2022-02-06

Акт № 38

приемки выполненных работ за Сентябрь от 05.09.2022 года

Корректирующая смета №9 к локальной смете 7-1-2

на Покрытия

Основание:

Составлен в текущих ценах с 10.06.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Добавить											
1	16	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72 %	м бортового камня	166,1	2156,61	32,62	358213	5418	216452	99726	494576	Казахстан
						820,85	13,04	136343	2166	–	36637		

Итого	**494 574**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	136 343
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 418
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 166
- материалы, изделия и конструкции, тенге	216 452
- накладные расходы, тенге	99 726
в т.ч. зарплата, тенге	8 975
- сметная прибыль (8 %), тенге	36 635
Всего	**494 574**
Временные здания и сооружения (0,8 %)	3 957
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 971**
Итого в текущих ценах с 10.06.21 г.	**508 502**
с понижающим коэффициентом 0,95	**483 076,90**
НДС (12 %)	57 969,23
Итого	**541 046,13**

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Технический надзор
БИН 061240011957
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт технического
надзора _____ **Кирилюк И.В.**
аттестат № KZ95VJE00072789

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение «Отдел образования Актогайского района» управления образования Павлодарской области
Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Кабылбека Алина,97
БИН 050340008272

Руководитель_____**Кунакова О.А.**

Авторский надзор
БИН/ИИН 971040007298
ТОО "Алға"
Директор _____ **Тулегенов К.К.**
Лицензия № 0000710 от 04.09.2018 г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел образования Актогайского района» управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Кабылбека Алиша,97 БИН 050340008272**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания и котельной КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Тленшина Актогайского района Павлодарской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания и котельной КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Тленшина Актогайского района Павлодарской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 102 от 2022-02-06

Акт № 39

приемки выполненных работ за Сентябрь от 05.09.2022 года

Корректирующая смета №23

/ Видеонаблюдение. /

Основание:

Составлен в текущих ценах с 10.06.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1310-0410-0114	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования НР=61 %	устройство	2	10717,77	–	21436	–	380	12844	37022	Казахстан
						10528	–	21056	–	–	2742		

2	2 261-921-0157	IP видеорегистратор модели NVR-211-4 KS 1 Видеорегистратор Dahua	шт.	2	99752		199504		199504	–	215464	Казахстан
					–		–		–	15960		
3	3 292-300-6000(пл)	Диск жесткий HDD на 4000 Gb	шт	2	79751		159502		159502	–	172262	Казахстан
					–		–		–	12760		
4	4 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	2700	777,88	466,65	2100276	1259955	299025	682791	3005712	Казахстан
					200,48	150,75	541296	407025	–	222645		
5	5 243-304-0114	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e FLEX 4x2xAWG 26/7	км	2,7	608428		1621156		1621156	–	1750848	Казахстан
					–		–		–	129692		
6	6 1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР=61 %	камера	32	4494,04	5,77	143809	185	–	87611	249934	Казахстан
					4488,27	–	143625	–	–	18514		
7	7 295-690-5555(пл)	камера / уличная / Видеокамера Dahua IPS -HFW 123OSIP-S4	шт	10	64750		647500		647500	–	699300	Казахстан
					–		–		–	51800		
8	8 295-690-5556(пл)	камера / внутренняя / Видеокамера Dahua IPS -HFW 123OTIP-S4	шт	22	49750		1094500		1094500	–	1182000	Казахстан

						–		–		–	87560	
9	9 1310-0302-0105	Коммутатор служебной . Монтаж оборудования /применит./ НР=61 %	шт.	2	11148,36	1368,36	22297	2737	2376	10954	35911	Казахстан
					8592	386,64	17184	773	–	2660		
10	10 298-950-1100(пл)	Коммутатор PoE Hi-SF 1620 GB4L -B	шт	2	115325		230650		230650	–	249102	Казахстан
					–		–		–	18452		
11	11 248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	16	154		2464		2464	–	2661	Казахстан
					–		–		–	197		
12	12 298-620-6300(пл)	RJ 45 SHIP 5 e S 901 A коннектор	шт	50	70		3500		3500	–	3780	Казахстан
					–		–		–	280		
13	13 248-404-0201	Монитор с диагональю 22"	шт.	2	89262		178524		178524	–	192806	Казахстан
					–		–		–	14282		
14	14 294-960-2200(пл)	Программное обеспечение	комплекс	1	250000		250000		250000	–	270000	Казахстан
					–		–		–	20000		

Итого	**8 066 862**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	723 161
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 262 877
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	407 798
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 689 081
- накладные расходы, тенге	794 200
в т.ч. зарплата, тенге	71 478
- сметная прибыль (8 %), тенге	597 544

Всего	8 066 862

Временные здания и сооружения (0,8 %)	64 535
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**162 628**
Итого в текущих ценах с 10.06.21 г.	**8 294 025**
с понижающим коэффициентом 0,95	**7 879 323,75**
НДС (12 %)	945 518,85
Итого	**8 824 842,60**

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Технический надзор
БИН 061240011957
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт технического
надзора _____ **Кирилюк И.В.**
аттестат № KZ95VJE00072789

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение «Отдел образования Актогайского района» управления образования Павлодарской области
Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Кабылбека Алина,97
БИН 050340008272

Руководитель_____**Кунакова О.А.**

Авторский надзор
БИН/ИИН 971040007298
ТОО "Алға"
Директор _____ **Тулегенов К.К.**
Лицензия № 0000710 от 04.09.2018 г.