Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика)
форма

Заказчик: КГУ "Средняя школа № 4 города Аксу" Отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй""

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт водопровода, канализации и отопительной системы здания КГУ "Средняя школа № 4 города Аксу", отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области"**

СПРАВКА № 1 от 17.05.2022 г

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за май месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		28	25.03.2022 г.			ТОО			

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за май без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные	из них:		Стоимость прочих затрат,	Дополнительные затраты			
				В	По монтажу		Приобрете	Другие		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт водопровода, канализации и отопительной системы здания КГУ "Средняя школа № 4 города Аксу", отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области"	41 122 094,44	36 716 155,75								
в т.ч. за месяц май	**41 122 094,44**	36 716 155,75							4 405 938,69	41122094,44
Аванс 30%	12 336 628,34	11 014 846,73							1 321 781,61	12336628,34
Резерв- 5%	2 056 104,72	1 835 807,79							220 296,93	2056104,72
К оплате	**26 729 361,38**	23 865 501,23							2 863 860,15	26729361,38
К оплате	***(двадцать шесть миллионов семьсот двадцать девять тысяч триста шестьдесят одна тенге)*** 38 тиын									

Заказчик:

КГУ "Средняя школа №4 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

БИН 980840001613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кариева Ш.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:

Эксперт технического надзора ТОО "Аймереке"

БИН/ИИН 930540000893

Руководитель _____ **Ержанова А.О.**

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя школа № 4 города Аксу" Отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области
БИН 980840001613 Павлодарская область, г. Аксу, Астана,25
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, адрес Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв. 4 тел.: 87058149823
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт водопровода, канализации и отопительной системы здания КГУ "Средняя школа № 4 г. Аксу, Павлодарской области"
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 11.03.2022 г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за май от 18.05. 2022 года
(локальная смета 2-1-1)
на Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод
1.1 узел

1	2 244-301-0602	Счетчик холодной воды турбинный DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	1	203246		203246		203246	–	219506	Казахстан.
					–		–		–	16260		
2	4 1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	23871,19	504,95	23871	505	21203	1666	27580	Казахстан.
					2163,08	151,11	2163	151	–	2043		
3	5 242-304-1104	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	80282		80282		80282	–	86705	Казахстан.
					–		–		–	6423		
4	9 241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	686		1372		1372	–	1482	Казахстан.

				–	–	–	110		
5	10 241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,4	503	201	201	–	217
				–	–	–	16		
6	11 241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	1	1964	1964	1964	–	2121 Казахстан.
				–	–	–	157		
7	12 241-101-0411	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 89х3,5 мм	м	6	3407	20442	20442	–	22077 Казахстан.
				–	–	–	1635		

8	13	242-207-4001										
		Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150 °С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	3185		3185		3185	–	3440	Казахстан.
					–		–		–	255		
	1.2 В1											
9	16	1116-0501-0201										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	86	1866,06	18,55	160481	1595	10747	106668	288521	Казахстан.
					1722,55	0,13	148139	11	–	21372		
10	17	1116-0501-0202										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	72	1892,61	22,22	136268	1600	791	96404	251286	Казахстан.
					1859,41	0,22	133878	16	–	18614		

11	18	241-205-1202									
		Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм К=0,990;	м	71,28	209		14898		14898	–	16090 Казахстан.
					–		–		–	1192	
12	19	1116-0501-0203									
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	9	2058,43	26,23	18526	236	30	13149	34209
					2028,86	0,34	18260	3	–	2534	
13	20	241-205-1203									
		Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм К=0,990;	м	8,91	348		3101		3101	–	3349 Казахстан.
					–		–		–	248	

14	21 1116-0501-0204											
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	15	2290,04	31,04	34351	466	253	24221	63258	Казахстан.
					2242,13	0,52	33632	8	–	4686		
15	22 241-205-1204											
		Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм К=0,990;	м	14,85	562		8346		8346	–	9014	Казахстан.
					–		–		–	668		
16	24 241-209-2003											
		Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х20 мм	шт.	10	94		940		940	–	1015	Казахстан.
					–		–		–	75		

17	25	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	36	28	1008	1008	–	1089 Казахстан.
						–	–	–	81	
18	27	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	54	16	864	864	–	933 Казахстан.
						–	–	–	69	
19	28	241-210-1002	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32x20 мм	шт.	6	33	198	198	–	214 Казахстан.
						–	–	–	16	
20	29	241-211-1601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20x1/2"	шт.	53	252	13356	13356	–	14424 Казахстан.
						–	–	–	1068	

21	30 241-211-1301	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 15 мм-адаптер	шт.	25	215		5375		5375	–	5805	Казахстан.
					–		–		–	430		
22	33 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	242	789,01	96,88	190940	23445	80177	70667	282536	Казахстан.
					360,82	44,75	87318	10830	–	20929		
23	34 234-303-0904	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм диаметром 22 мм К=1,100;	м	27,5	322		8855		8855	–	9563	Казахстан.
					–		–		–	708		

24	35 234-303-0905	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм диаметром 28 мм К=1,100;	м	66	423	27918	27918	–	30151 Казахстан.
					–	–	–	2233	

25	36 234-303-0906								
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм диаметром 35 мм К=1,100;	м	13,2	475	6270	6270	–	6772	Казахстан.
				–	–	–	502		

26	37 234-303-0907								
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм диаметром 42 мм К=1,100;	м	16,5	560	9240	9240	–	9979	Казахстан.
				–	–	–	739		

27	38 234-303-0909							
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм диаметром 54 мм К=1,100;	м	16,5	771	12722	12722	–	13740
				–	–	–	1018	

28	39 234-303-0911	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм диаметром 76 мм К=1,100;	м	126,5	1091	138012	138012	–	149053	Казахстан.
					–	–	–	11041		
29	42 241-210-1010	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х40 мм	шт.	1	113	113	113	–	122	Казахстан.
					–	–	–	9		
30	43 241-210-1006	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм	шт.	1	65	65	65	–	70	Казахстан.
					–	–	–	5		

31	44	241-210-1005	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х25 мм	шт.	1	55		55		55	–	59 Казахстан.
						–		–		–	4	
32	45	241-210-1003	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	1	35		35		35	–	38 Казахстан.
						–		–		–	3	
33	46	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	192	107,51	1,46	20642	280	315	14434	37882 Казахстан.
						104,41	–	20047	–	–	2806	
34	47	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	88	110,95	1,46	9764	128	447	6615	17689 Казахстан.
						104,41	–	9188	–	–	1310	

1.3 Пожарный кран

35	48	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %	кран	10	33329,33	157,4	333293	1574	316898	11058	371899 Казахстан.
						1482,12	53,7	14821	537	–	27548	
	Раздел 2 Система Т3											
36	52	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	76	1866,06	18,55	141821	1410	9497	94265	254973 Казахстан.
						1722,55	0,13	130914	10	–	18887	
37	53	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	96	1892,61	22,22	181691	2133	1054	128537	335046 Казахстан.
						1859,41	0,22	178503	21	–	24818	

38	54	241-205-1202										
		Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм К=0,990;	м	95,04	209		19863		19863	–	21452	Казахстан.
					–		–		–	1589		
39	55	1116-0501-0203										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	32	2058,43	26,23	65870	839	107	46753	121633	Казахстан.
					2028,86	0,34	64924	11	–	9010		
40	56	241-205-1203										
		Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм К=0,990;	м	31,68	348		11025		11025	–	11907	Казахстан.
					–		–		–	882		

41	57	1116-0501-0204										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	36	2290,04	31,04	82441	1117	607	58130	151817	Казахстан.
					2242,13	0,52	80717	19	–	11246		
42	58	241-205-1204										
		Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм К=0,990;	м	35,64	562		20030		20030	–	21632	Казахстан.
					–		–		–	1602		
43	59	1116-0501-0205										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	16	2486,86	35,74	39790	572	353	27991	73203	Казахстан.
					2429,03	0,78	38864	12	–	5422		

44	60	241-205-1205	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм К=0,990;	м	15,84	827		13100		13100	–	14148 Казахстан.
						–		–		–	1048	
45	61	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 72 %	м трубопровода	24	2709,28	713,13	65023	17115	430	37785	111033 Казахстан.
						1978,23	208,39	47478	5001	–	8225	
46	62	241-205-1206	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм К=0,946;	м	22,704	1396		31695		31695	–	34231 Казахстан.
						–		–		–	2536	
47	65	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	210	789,01	96,88	165692	20345	69575	61322	245175 Казахстан.

					360,82	44,75	75772	9398	–	18161	
48	66 234-303-0911	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм диаметром 76 мм К=1,100;	м	33	1091		36003		36003	–	38883 Казахстан.
					–		–		–	2880	

49	67 234-303-0909								
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм диаметром 54 мм К=1,100;	м	22	771	16962	16962	–	18319	Казахстан.
				–	–	–	1357		

50	68 234-303-0907							
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм диаметром 42 мм К=1,100;	м	49,5	560	27720	27720	–	29938
				–	–	–	2218	

51	69 234-303-0906	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм диаметром 35 мм К=1,100;	м	44	475	20900	20900	–	22572 Казахстан.
					–	–	–	1672	

52	70 234-303-0905	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм диаметром 28 мм К=1,100;	м	55	423	23265	23265	–	25126	Казахстан.
					–	–	–	1861		

53	71 234-303-0904	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм диаметром 22 мм К=1,100;	м	27,5	322	8855	8855	–	9563 Казахстан.
					–	–	–	708	
54	72 241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1406	2812	2812	–	3037 Казахстан.
					–	–	–	225	
55	73 241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	6	47	282	282	–	305 Казахстан.
					–	–	–	23	

56	75 241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20x1/2"	шт.	42	164	6888	6888	–	7439	Казахстан.
					–	–	–	551		
57	76 241-211-1301	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 15 мм-адаптер	шт.	40	215	8600	8600	–	9288	Казахстан.
					–	–	–	688		
58	77 241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	46	16	736	736	–	795	Казахстан.
					–	–	–	59		
59	79 241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	20	28	560	560	–	605	Казахстан.
					–	–	–	45		
60	82 241-210-1006	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40x32 мм	шт.	1	65	65	65	–	70	Казахстан.

					–		–		–	5		
61	83 241-210-1005	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х25 мм	шт.	2	55		110		110	–	119	Казахстан.
					–		–		–	9		
62	84 241-210-1003	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	1	35		35		35	–	38	Казахстан.
					–		–		–	3		
63	85 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	224	107,51	1,46	24082	327	367	16839	44195	Казахстан.
					104,41	–	23388	–	–	3274		
64	86 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	21	110,95	1,46	2330	31	107	1579	4222	Казахстан.
					104,41	–	2193	–	–	313		

Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация

3.1 1

65	89	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	220	2068,67	12,9	455107	2838	241591	152508	656224	Казахстан.
						957,63	5,17	210679	1137	–	48609		
66	90	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	120	1276,26	5,67	153151	680	32630	86493	258816	Казахстан.
						998,67	2,41	119840	289	–	19172		
67	91	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	320		1920		1920	–	2074	Казахстан.
						–		–		–	154		

68	94	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	281	1405	1405	–	1517 Казахстан.
						–	–	–	112	
69	95	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	32	82	2624	2624	–	2834 Казахстан.
						–	–	–	210	
70	96	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	36	228	8208	8208	–	8865 Казахстан.
						–	–	–	657	

71	97 241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	14	69		966		966	–	1043	Казахстан.
					–		–		–	77		
72	102 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	215	789,01	96,88	169637	20829	71232	62782	251013	Казахстан.
					360,82	44,75	77576	9621	–	18594		
73	103 234-303-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 114 мм К=1,100;	м	192,5	1782		343035		343035	–	370478	Казахстан.
					–		–		–	27443		

74	104	234-303-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 54 мм К=1,100;	м	44	687	30228	30228	–	32646 Казахстан.
					–	–	–	2418		
75	106	241-212-0502	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	725	4350	4350	–	4698 Казахстан.
					–	–	–	348		
76	107	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	10	176	1760	1760	–	1901 Казахстан.
					–	–	–	141		

77	110	1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР = 72 %	м3 изоляции	3,1086	82463,15	1600,15	256345	4974	161379	66396	348560 Казахстан.
						28949,18	716	89991	2226	–	25819	
78	113	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	105	107,51	1,46	11289	153	172	7893	20717 Казахстан.
						104,41	–	10963	–	–	1535	
79	114	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	193	110,95	1,46	21413	282	980	14509	38796 Казахстан.
						104,41	–	20151	–	–	2874	

Раздел 6 Демонтажные работы

80	134	1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	146	940,21	7,96	137271	1162	9205	91697	247285	Казахстан.
						869,2	3,11	126903	454	–	18317		
81	135	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	181	739,05	5,61	133768	1015	9948	88685	240249	Казахстан.
						678,48	2,04	122805	369	–	17796		
82	136	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	413	429,63	3,28	177437	1355	13183	117645	318689	Казахстан.
						394,43	1,2	162900	496	–	23607		
83	137	1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	150	812,87	3,78	121931	567	–	87589	226282	Казахстан.
						809,09	1,92	121364	288	–	16762		
84	138	1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	295	1010,69	7,56	298154	2230	–	213878	552995	Казахстан.

					1003,13	3,83	295923	1130	–	40963		
85	139	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	27	771,65	6,85	20835	185	–	14936	38633 Казахстан.
						764,8	3,47	20650	94	–	2862	
86	140	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	46	620,71	6,14	28553	282	–	20457	52931 Казахстан.
						614,57	3,11	28270	143	–	3921	
87	141	1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж НР = 72 %	прибор	4	1247,8	18,65	4991	75	–	3568	9244 Казахстан.
						1229,15	9,46	4917	38	–	685	
88	142	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	комплект	2	1163,08	184,88	2326	370	–	1534	4169 Казахстан.
						978,2	87,26	1956	175	–	309	

Итого	**7 283 311**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 525 087
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	110 715
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 488
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 259 343
- накладные расходы, тенге	1 848 653

в т.ч. зарплата, тенге	166 378
- сметная прибыль (8 %), тенге	539 509
Всего	**7 283 311**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**145 666**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**7 428 977**
понижающий коэф. К=0,95	7057528,15
НДС (12 %)	846903,38
Итого	**7904431,53**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:

Эксперт технического надзора ТОО "Аймереке"

БИН/ИИН 930540000893

Руководитель _____ **Ержанова А.О.**

(должность, фамилия, имя, отчество

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя школа №4 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

БИН 980840001613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кариева Ш.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

"ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц"

БИН/ИИН 070140002507

Руководитель _____ **Жауханов Ф.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя школа № 4 города Аксу" Отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области
БИН 980840001613 Павлодарская область, г. Аксу, Астана,25
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, адрес Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв. 4 тел.: 87058149823
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт водопровода, канализации и отопительной системы здания КГУ "Средняя школа № 4 г. Аксу, Павлодарской области"
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 11.03.2022 г.

Акт № 2
приемки выполненных работ за май от 18.05. 2022 года
(локальная смета 2-1-2)
на Отопление

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Отопление											
1	1	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	323	3056,61	53,89	987285	17406	670183	220319	1304212	Казахстан.

					927,85	19,51	299696	6302	–	96608	
2	2 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	85	3650,39	64,56	310283	5488	211239	68758	409364 Казахстан.
					1100,67	22,82	93557	1940	–	30323	
3	3 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	10	5463,38	93,66	54634	937	41533	8992	68716 Казахстан.
					1216,44	32,45	12164	325	–	5090	
4	4 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	123	2136,95	24,61	262845	3027	199659	44155	331560 Казахстан.
					489,1	9,49	60159	1167	–	24560	

5	5 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	347	2004,18	24,61	695450	8540	517193	124568	885619	Казахстан.
					489,1	9,49	169718	3293	–	65601		
6	6 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	113	1410,64	24,61	159402	2781	101353	40565	215964	Казахстан.
					489,1	9,49	55268	1072	–	15997		
7	7 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	1106	1713,33	24,61	1894943	27219	1326780	397038	2475339	Казахстан.
					489,1	9,49	540945	10496	–	183358		
8	8 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	170	1589,1	24,61	270147	4184	182816	61027	357668	Казахстан.

					489,1	9,49	83147	1613	–	26494		
9	9 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	425	1285,01	21,06	546129	8951	190060	252153	862145	Казахстан.
					816,75	7,28	347119	3094	–	63863		
10	10 245-103-0106											
		Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	219	2182		477858		477858	–	516087	Казахстан.
					–		–		–	38229		
11	11 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 72 %	шт.	307	509,34	–	156367	–	91038	47038	219677	Казахстан.
					212,8	–	65330	–	–	16272		
12	12 1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	52	733,39	3,09	38136	161	3655	24741	67907	Казахстан.
					660,02	0,79	34321	41	–	5030		

13	13 242-312-0101	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	52	57621	2996292	2996292	–	3235995	Казахстан.
					–	–	–	239703		
14	16 242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	158	953	150574	150574	–	162620	Казахстан.
					–	–	–	12046		
15	17 242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	149	1492	222308	222308	–	240093	Казахстан.
					–	–	–	17785		
16	23 241-119-0201	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	158	93	14694	14694	–	15870	Казахстан.
					–	–	–	1176		

17	24	241-119-0202	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	шт.	130	105		13650		13650	–	14742 Казахстан.
						–		–		–	1092	
18	25	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	149	102,37	3,32	15253	495	6543	5954	22904 Казахстан.
						55,14	0,36	8216	54	–	1697	
19	34	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	2259	106,28	1,46	240087	3298	926	169821	442701 Казахстан.
						104,41	–	235862	–	–	32793	
20	35	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	448	106,28	1,46	47613	654	184	33679	87795 Казахстан.
						104,41	–	46776	–	–	6503	

Раздел 2 БТП

21	36 1118-0801-0102	Установка БТП НР = 72 %	узел	1	87339,65	1710,96	87340	1711	66526	14194	109657	Казахстан.
					19102,88	611,05	19103	611	–	8123		
22	37 513-201-0517(об)											
		Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 500-875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80-150 кВт	комплект	1	15289994		15289994		–	–	15289994	Казахстан.
					–		–		15289994	–		
23	38 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 72 %	счетчик (водомер)	1	710,79	38,75	711	39	19	484	1291	Казахстан.
					653,5	17,9	654	18	–	96		

24	39 245-710-0204	Тепловычислитель модели ТСРВ-033 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1360 м3/ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 250 мм x 132 мм x 95 мм, типа Взлет	шт.	1	79564	79564	79564	–	85929	Казахстан.
					–	–	–	6365		
25	40 245-706-0265	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт модели ЭРСВ-470Ф В, присоединение фланцевое, Qv 35 м3/ч, DN 32	шт.	1	224258	224258	224258	–	242199	Казахстан.
					–	–	–	17941		
26	41 290-000-1000(пл)	пара термопреобразователей взлет ТПС	шт	2	26429	52858	52858	–	57087	Казахстан.
					–	–	–	4229		
27	42 290-000-4000(пл)	GPRS модем	шт	1	49107	49107	49107	–	53036	Казахстан.
					–	–	–	3929		
28	43 293-600-2000(пл)	Сборно-сварная конструкция АМФ2-65/32/65	шт	1	10714	10714	10714	–	11571	Казахстан.

					–		–		–	857		
	Раздел 4 Демонтаж											
29	67	1215-0101-0101										
		Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	2136	429,63	3,28	917690	7006	68181	608447	1648228	Казахстан.
					394,43	1,2	842502	2563	–	122091		
30	68	1215-0101-0102										
		Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	571	739,05	5,61	421998	3203	31382	279775	757915	Казахстан.
					678,48	2,04	387412	1165	–	56142		
31	69	1215-0102-0801										
		Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	307	1177,09	52,89	361367	16237	–	254426	665056	Казахстан.
					1124,2	26,84	345129	8240	–	49263		
32	70	1215-0102-1604	Тепловой узел. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	14012,3	–	14012	–	–	10089	26029	Казахстан.
					14012,3	–	14012	–	–	1928		

Итого	**30 884 970**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 661 090
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	111 337
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41 994
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 001 147
- оборудование, тенге	15 289 994
- накладные расходы, тенге	2 666 223

в т.ч. зарплата, тенге	239 960
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 155 184
Всего	**30 884 970**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**311 900**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**31 196 870**
понижающий коэф.к=0,95	29637026,50
НДС (12 %)	3556443,18
Итого	**33193469,68**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:

Эксперт технического надзора ТОО "Аймереке"

БИН/ИИН 930540000893

Руководитель _____ **Ержанова А.О.**

(должность, фамилия, имя, отчество

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя школа №4 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

БИН 980840001613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кариева Ш.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

"ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц"

БИН/ИИН 070140002507

Руководитель _____ **Жауханов Ф.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя школа № 4 города Аксу" Отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области
БИН 980840001613 Павлодарская область, г. Аксу, Астана,25
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, адрес Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв. 4 тел.: 87058149823
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт водопровода, канализации и отопительной системы здания КГУ "Средняя школа № 4 г. Аксу, Павлодарской области"
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 11.03.2022 г.

Акт № 3

приемки выполненных работ за май от 18.05. 2022 года

(локальная смета 2-1-3)

на Вывоз мусора

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	1 414-104-0501							
		Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	32	117	3744	–	–	4044
					–	–	–	300	
2	2 412-102-0112							
		Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км К=12,000;	т·км	384	44	16896	–	–	18248
					–	–	–	1352	

Итого	**22 292**
в том числе	
- перевозка грузов, тенге	20 640
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 652
Всего	**22 292**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**446**

Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**22 738**
понижающий коэф. К=0,95	21601,10
НДС (12 %)	2592,13
Итого	**24193,23**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Аймереке"
БИН/ИИН 930540000893

Руководитель _____ **Ержанова А.О.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя школа №4 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

БИН 980840001613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кариева Ш.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
"ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц"
БИН/ИИН 070140002507

Руководитель _____ **Жауханов Ф.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)