форма

Заказчик: КГУ "Средняя школа № 4 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области
Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй""
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт водопровода, канализации и отопительной системы здания КГУ "Средняя школа № 4 города Аксу", отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области"**

СПРАВКА № 3

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за АВГУСТ месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код			
		21	11.03.2022 г.			ТОО				
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: Приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт водопровода, канализации и отопительной системы здания КГУ "Средняя школа № 4 города Аксу", отдела образования города Аксу, управления образования	63 661 678,92	56 840 784,75							6 820 894,17	
в т.ч. за месяц август	5 458 161,46	4 873 358,45							584 803,01	5 458 161,46
Аванс 30%	1 637 448,44	1 462 007,53							175 440,91	1 637 448,44
Резерв- 5%	272 908,07	243 667,92							29 240,15	272 908,07
К оплате	**3 547 804,95**	3 167 683,00							380 121,95	**3 547 804,95**
К оплате	***(три миллиона пятьсот сорок семь тысяч восемьсот четыре тенге)*** 95 тиын									

Заказчик:

КГУ "Средняя школа №4 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области
БИН 980840001613
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кариева Ш.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
ТОО "Аймереке"
БИН/ИИН 930540000893
Руководитель _____ **Кулжанов Д.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя школа № 4 города Аксу" Отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области
БИН 980840001613 Павлодарская область, г. Аксу, Астана,25
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378 Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв№4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Стройка : Капитальный ремонт водопровода, канализации и отопительной системы здания
(наименование, адрес)
Объект : Общестроительные работы
(наименование)
Договор подряда (контракт) № 21 от 11.03.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 6 от 03 августа 2022 г.

на Ведопровод и канализация (л.с 2-1-1)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод

1.1 узел

1	1 1116-0901-0102	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка НР = 72 %	узел	1	36746,91	1479,14	36747	1479	15442	14580	55433	
					19825,54	424,45	19826	424	–	4106		
2	7 241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	2030		4060		4060	–	4385	Казахстан
					–		–		–	325		
	1.2 В1											
3	16 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	22	1866,06	18,55	41053	408	2749	27287	73807	
					1722,55	0,13	37896	3	–	5467		

4	17 1116-0501-0202												
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	18	1892,61	22,22	34067	400	198	24101	62821	
					1859,41	0,22	33469	4	–	4653		
5	18 241-205-1202												
		Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм К=0,990;	м	17,82	209		3724		3724	–	4022	Казахстан
					–		–		–	298		
6	19 1116-0501-0203												
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	3	2058,43	26,23	6175	79	10	4383	11403	
					2028,86	0,34	6087	1	–	845		

7	20 241-205-1203	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм К=0,990;	м	2,97	348	1034	1034	–	1117	Казахстан
					–	–	–	83		
8	24 241-209-2003	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х20 мм	шт.	2	94	188	188	–	203	Казахстан
					–	–	–	15		
9	25 241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	9	28	252	252	–	272	Казахстан
					–	–	–	20		
10	27 241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	13	16	208	208	–	225	Казахстан
					–	–	–	17		
11	28 241-210-1002	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм	шт.	2	33	66	66	–	71	Казахстан

					–	–	–	5		
12	29 241-211-1601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	13	252	3276	3276	–	3538	Казахстан
					–	–	–	262		
13	30 241-211-1301	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 15 мм-адаптер	шт.	25	215	5375	5375	–	5805	Казахстан
					–	–	–	430		
14	31 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	180	7	1260	1260	–	1361	Казахстан
					–	–	–	101		
15	32 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	83	537	44571	44571	–	48137	Казахстан
					–	–	–	3566		

16	46 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	82	107,51	1,46	8816	120	134	6165	16179	
					104,41	–	8562	–	–	1198		
17	47 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	22	110,95	1,46	2441	32	112	1654	4423	
					104,41	–	2297	–	–	328		
	1.3 Пожарный кран											
18	48 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %	кран	3	33329,33	157,4	99988	472	95069	3317	111569	
					1482,12	53,7	4446	161	–	8264		
19	49 248-305-0105	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 8 К=13,000;	шт.	26	7851		204126		204126	–	220456	Казахстан
					–		–		–	16330		

20	50	1116-1401-0103	Шкафы пожарные металлические массой до 30 кг. Установка на стене или в нише НР = 72 %	шт.	13	3457,16	73,73	44943	958	511	31596	82662	
						3344,14	31,5	43474	410	–	6123		
21	51	248-307-0105	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	13	21133		274729		274729	–	296707	Казахстан
						–		–		–	21978		

Раздел 2 Система Т3

22	52	1116-0501-0201	Трубопроводы всдоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	19	1866,06	18,55	35455	352	2374	23566	63743	
						1722,55	0,13	32728	2	–	4722		
23	53	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	24	1892,61	22,22	45423	533	264	32134	83762	

					1859,41	0,22	44626	5	–	6205			
24	54 241-205-1202	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм К=0,990;	м	23,76	209		4966		4966	–	5363	Казахстан	
					–		–		–	397			
25	55 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	8	2058,43	26,23	16467	210	27	11688	30407		
					2028,86	0,34	16231	3	–	2252			
26	56 241-205-1203	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм К=0,990;	м	7,92	348		2756		2756	–	2976	Казахстан	
					–		–		–	220			

27	57 1116-0501-0204											
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	9	2290,04	31,04	20610	279	152	14532	37953	
					2242,13	0,52	20179	5	–	2811		
28	58 241-205-1204											
		Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм К=0,990;	м	8,91	562		5007		5007	–	5408	Казахстан
					–		–		–	401		
29	59 1116-0501-0205											
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	4	2486,86	35,74	9947	143	88	6998	18301	
					2429,03	0,78	9716	3	–	1356		

30	60 241-205-1205	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм К=0,990;	м	3,96	827		3275		3275	–	3537	Казахстан
					–		–		–	262		
31	61 1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 72 %	м трубопровода	6	2709,28	713,13	16256	4279	108	9446	27758	
					1978,23	208,39	11869	1250	–	2056		
32	62 241-205-1206	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм К=0,946;	м	5,676	1396		7924		7924	–	8558	
					–		–		–	634		
33	64 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	77	537		41349		41349	–	44657	Казахстан
					–		–		–	3308		

34	73 241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	2	47	94	94	–	102	Казахстан
					–	–	–	8		
35	75 241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	10	164	1640	1640	–	1771	Казахстан
					–	–	–	131		
36	76 241-211-1301	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 15 мм-адаптер	шт.	10	215	2150	2150	–	2322	Казахстан
					–	–	–	172		
37	77 241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	11	16	176	176	–	190	Казахстан
					–	–	–	14		
38	78 241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	8	19	152	152	–	164	Казахстан
					–	–	–	12		

39	79 241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	6	28		168		168	–	181	Казахстан
					–		–		–	13		
40	80 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	160	7		1120		1120	–	1210	Казахстан
					–		–		–	90		
41	85 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	96	107,51	1,46	10321	140	157	7217	18941	
					104,41	–	10023	–	–	1403		
42	86 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	9	110,95	1,46	999	13	46	677	1810	
					104,41	–	940	–	–	134		

Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация

3.1 1

43	89 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	55	2068,67	12,9	113777	710	60398	38127	164056	
					957,63	5,17	52670	284	–	12152		
44	90 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	30	1276,26	5,67	38288	170	8158	21623	64704	
					998,67	2,41	29960	72	–	4793		
45	91 241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	320		1280		1280	–	1382	Казахстан
					–		–		–	102		
46	92 241-209-0906	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	44	1862		81928		81928	–	88482	Казахстан
					–		–		–	6554		

47	93 241-209-0902	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	36	487	17532	17532	–	18935	Казахстан
					–	–	–	1403		
48	94 241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	281	843	843	–	910	Казахстан
					–	–	–	67		
49	95 241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	82	656	656	–	708	Казахстан
					–	–	–	52		
50	96 241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	24	228	5472	5472	–	5910	Казахстан
					–	–	–	438		

51	97 241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	69	276	276	–	298	Казахстан
					–	–	–	22		
52	98 241-220-0101	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	2	319	638	638	–	689	Казахстан
					–	–	–	51		
53	99 241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	14	771	10794	10794	–	11658	Казахстан
					–	–	–	864		
54	100 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм-прочистка	шт.	3	642	1926	1926	–	2080	Казахстан
					–	–	–	154		
55	101 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	100	537	53700	53700	–	57996	Казахстан
					–	–	–	4296		

56	105 241-213-0103	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	8	550	4400	4400	–	4752	Казахстан
					–	–	–	352		
57	106 241-212-0502	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	725	725	725	–	783	Казахстан
					–	–	–	58		
58	107 241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	6	176	1056	1056	–	1140	Казахстан
					–	–	–	84		
59	108 241-226-0101	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	140	97	13580	13580	–	14666	Казахстан
					–	–	–	1086		
60	109 241-226-0102	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	60	142	8520	8520	–	9202	Казахстан
					–	–	–	682		

61	111 1117-0501-0101	Установка жироуловителя НР = 72 %	комплект	1	2994,05	92,92	2994	93	332	1882	5266	
					2569,01	44,53	2569	45	–	390		
62	112 244-501-0106	Жироуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 1 л/с	шт.	1	215288		215288		215288	–	232511	Казахстан
					–		–		–	17223		
63	113 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	45	107,51	1,46	4838	66	74	3383	8879	
					104,41	–	4698	–	–	658		
64	114 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	82	110,95	1,46	9098	120	417	6165	16484	
					104,41	–	8562	–	–	1221		

Раздел 5 Санитарно-техническое оборудование

65	120 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	27	4379,67	245,87	118251	6638	14420	72268	205761	
					3599,73	117,73	97193	3179	–	15242		
66	121 244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	27	8879		239733		239733	–	258912	Казахстан
					–		–		–	19179		
67	122 244-101-0701	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	27	8870		239490		239490	–	258649	Казахстан
					–		–		–	19159		
68	123 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	46	3553,83	123,92	163476	5700	10058	108306	293525	Казахстан
					3211,26	58,85	147718	2707	–	21743		

69	124 244-101-0105	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, В 600 мм	комплект	46	10810		497260		497260	–	537041	Казахстан
					–		–		–	39781		
70	125 244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	46	3977		182942		182942	–	197577	Казахстан
					–		–		–	14635		
71	126 244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	52	785		40820		40820	–	44086	Казахстан
					–		–		–	3266		
72	127 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	6	1185,58	0,15	7113	1	196	4980	13060	
					1152,76	–	6917	–	–	967		

73	128 244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	52	7605		395460		395460	–	427097	Казахстан
					–		–		–	31637		
74	129 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 72 %	комплект	4	2994,05	92,92	11976	372	1328	7527	21063	
					2569,01	44,53	10276	178	–	1560		
75	130 244-102-0502	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей, со сливной полкой размерами 800х600х160 мм	шт.	4	7072		28288		28288	–	30551	Казахстан
					–		–		–	2263		
76	131 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 72 %	комплект	2	33420,46	308,13	66841	616	62964	2557	74950	
					1630,33	145,42	3261	291	–	5552		

77	132 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм-гофра	шт.	27	642		17334		17334	–	18721	Казахстан
					–		–		–	1387		
78	133 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 72 %	м подводок	52	822,92	–	42792	–	20644	15947	63438	
					425,92	–	22148	–	–	4699		

Итого	**4 519 632**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	688 341
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 383
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 027
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 970 017
- накладные расходы, тенге	502 106
в т.ч. зарплата, тенге	45 189
- сметная прибыль (8 %), тенге	334 787

Всего	**4 519 632**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**90 393**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**4 610 025**
понижающий коэф. К=0,95	4379517,10
НДС (12 %)	525542,05
Итого	**4905059,15**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Аймереке"
БИН/ИИН 930540000893

_____ **Ноженко В.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя школа №4 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области
БИН 980840001613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кариева Ш.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
"ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц"
БИН/ИИН 070140002507

Руководитель _____ **Жауханов Ф.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя школа № 4 города Аксу" Отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области
БИН 980840001613 Павлодарская область, г. Аксу, Астана,25
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378 Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв№4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Стройка : Капитальный ремонт водопровода, канализации и отопительной системы здания
(наименование, адрес)
Объект : Общестроительные работы
(наименование)
Договор подряда (контракт) № 21 от 11.03.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 7 от 03 августа 2022 г.
НУЛЕВАЯ СМЕТА
(по локальной смете 2-1-1 на Водопровод и канализацию; по локальной смете 2-1-2 Отопление)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 ДОБАВИТЬ
2.1 Водопровод и канализация

1	8 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непссредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	4	4379,67	245,87	17519	983	2136	10706	30483	
					3599,73	117,73	14399	471	–	2258		
2	9 244-101-0302											
		Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	4	8879		35516		35516	–	38357	Казахстан
					–		–		–	2841		
3	10 244-101-0701											
		Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкораополагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	4	8870		35480		35480	–	38318	Казахстан
					–		–		–	2838		
4	11 1117-0101-0106											
		Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	5	3553,83	123,92	17769	620	1093	11772	31904	
					3211,26	58,85	16056	294	–	2363		

5	12 244-101-0105	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, В 600 мм	комплект	5	10810	54050	54050	–	58374	Казахстан
					–	–	–	4324		
6	13 244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	5	3977	19885	19885	–	21476	Казахстан
					–	–	–	1591		
7	14 244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	5	785	3925	3925	–	4239	Казахстан
					–	–	–	314		
8	15 244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	5	7605	38025	38025	–	41067	Казахстан

						–		–		–	3042	
9	16 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 72 %	комплект	4	33420,46	308,13	133682	1233	125928	5114	149900	
					1630,33	145,42	6521	582	–	11104		
10	17 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм-гофра	шт.	4	642		2568		2568	–	2773	Казахстан
						–		–	–	205		
11	18 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 72 %	м подводок	5	822,92	–	4115	–	1985	1534	6101	
					425,92	–	2130	–	–	452		
12	19 1117-0401-0101	Писсуары настенные. Установка НР = 72 %	комплект	3	14368,94	87,94	43107	264	38396	3292	50111	
					1482,33	41,83	4447	125	–	3712		
13	20 244-104-0509	Кран смывной для писсуара (применит)	шт.	3	11277		33831		33831	–	36537	Казахстан
						–		–	–	2706		
	2.2 Отопление											
	Итого						**509 640**					
	в том числе											

- зарплата рабочих-строителей, тенге	43 553
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 100
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 472
- материалы, изделия и конструкции, тенге	392 818
- накладные расходы, тенге	32 418
в т.ч. зарплата, тенге	2 918
- сметная прибыль (8 %), тенге	37 750

Всего	**509 640**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10 193**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**519 833**
понижающий коэф. К=0,95	493841,35
НДС (12 %)	59260,96
Итого	**553102,31**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя школа №4 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

БИН 980840001613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кариева Ш.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:

Эксперт технического надзора ТОО "Аймереке"

БИН/ИИН 930540000893

_____ **Ноженко В.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

"ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц"

БИН/ИИН 070140002507

Руководитель _____ **Жауханов Ф.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)