Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

форма

Заказчик: КГУ "Средняя школа № 4 города Аксу" Отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй""

Наименование строительства и его адрес: **Кап.ремонт школы, ограждений и спортивной площадки КГУ "Средняя школа № 4 г. Аксу, отдела образования г. Аксу, управления образования Павлодарской области, г.Аксу, ул. Астана, дом 25**

СПРАВКА №2

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за ИЮНЬмесяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		15	11.03.2022 г.			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кап.ремонт школы, ограждений и спортивной площадки КГУ "Средняя школа № 4 г. Аксу, отдела образования г. Аксу, управления образования Павлодарской области, г.Аксу, ул. Астана, дом 25	182 660 634,86	163 089 852,55							19 570 782,31	
в т.ч. за месяц июнь	100 537 338,60									
Аванс 30%	30 161 201,58									
Резерв- 5%	5 026 866,93	4 488 274,04							538 592,89	5 026 866,93
К оплате	**65 349 270,09**	58 347 562,58							7 001 707,51	65 349 270,09
К оплате	***(шестьдесят пять миллионов тристо сорок девять тысяч двести семьдесят тенге)*** 09 тиын									

Заказчик:

КГУ "Средняя школа №4 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

БИН 980840001613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кариева Ш.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:

Эксперт технического надзора ТОО "Аймереке"

БИН/ИИН 930540000893

Эксперт_____**Ноженко В.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

форма

Заказчик: КГУ "Средняя школа № 4 города Аксу" Отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области
БИН 980840001613 Павлодарская область, г. Аксу, Астана,25
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378 Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв№4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №4 города Аксу» по адресу: Павлодарскаяобласть, г. Аксу, ул. Астана, 25.
(наименование, адрес)
Объект : Капитальный ремонт здания ГУ «Средняяшкола №4 города Аксу» по адресу: Павлодарскаяобласть, г. Аксу, ул. Астана, 25.
(наименование)
Договор подряда (контракт) № 15 от 11.03.2022 год

Акт приемки выполненных работ № 3 от 26.06.2022 г.
на Общестроительные работы (л.с 2-1-1)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	6 1146-0201-0802	Фасад. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 %	м2	3000	228,88	–	686640	–	–	494381	1275503
					228,88	–	686640	–	–	94482	
	Раздел 4 Стены										
	4.1 1-этаж										
2	50 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	462,623	1454,43	12,46	672853	5764	303532	263130	1010862
					785,86	4,11	363557	1901	–	74879	
	4.2 2-этаж										
3	53 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	358,4	1454,43	12,46	521268	4466	235150	203850	783127
					785,86	4,11	281652	1473	–	58009	

4.3 3-этаж

4	56	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	303	1454,43	12,46	440692	3775	198801	172340	662075
						785,86	4,11	238116	1245	–	49043	

Раздел 5 Потолок

5.1 1-этаж

5	59	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	304,9	859,36	4,95	262019	1509	84012	127438	420614
						578,87	1,64	176497	500	–	31157	

5.2 2-этаж

6	61	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	149,2	859,36	4,95	128217	739	41111	62361	205824
						578,87	1,64	86367	245	–	15246	

5.3 3-этаж

7	63	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	151,2	859,36	4,95	129935	748	41662	63197	208583
						578,87	1,64	87525	248	–	15451	
	Раздел 7 Фасад											
	7.1 Облицовочные работы											
8	68	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3000	1341,66	32,94	4024980	98820	1301310	1951992	6455130
						874,95	28,75	2624850	86250	–	478158	
9	76	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР=72 %	м2 вертикальной проекции	3000	823,63	45,88	2470890	137640	742200	1191326	3955193
						530,35	21,19	1591050	63570	–	292977	
	7.2 Отмостка											
	7.3 Козырек -10шт											

Итого **14 976 911**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 136 254
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	253 461
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	155 432
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 947 778
- накладные расходы, тенге	4 530 015
в т.ч. зарплата, тенге	407 702
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 109 402
Всего	**14 976 911**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	179 723
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**303 133**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**15 459 767**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,05)	**16 232 755**
понижающий коэф. К=0,95	15421117,14
НДС (12 %)	1850534,06
Итого	**17271651,20**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя школа №4 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

БИН 980840001613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кариева Ш.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Аймереке"

БИН/ИИН 930540000893

Эксперт _____ **Ноженко В.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО " ExpertProject"

БИН/ИИН 141240014443

Директор _____ **Шамигулов Р.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.2 от 13.04.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

форма

Заказчик: КГУ "Средняя школа № 4 города Аксу" Отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области
БИН 980840001613 Павлодарская область, г. Аксу, Астана,25
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378 Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв№4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №4 города Аксу» по адресу: Павлодарскаяобласть, г. Аксу, ул. Астана, 25.
(наименование, адрес)
Объект : Капитальный ремонт здания ГУ «Средняяшкола №4 города Аксу» по адресу: Павлодарскаяобласть, г. Аксу, ул. Астана, 25.
(наименование)
Договор подряда (контракт) № 15 от 11.03.2022 год

Акт приемки выполненных работ №4 от 26.06.2022 г.

на Электромонтажные работы (л.с 2-1-2)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Низковольтное оборудование

1	6 1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные . Монтаж НР=72 %	шкаф	2	18874,14	696,21	37748	1392	19579	12493	54260	
					8388,49	286,85	16777	574	–	4019		
2	7 299-300-3000(пл)	Вводно-распределительное устройство ВРУ 1-11-10	шт	1	207184		207184		207184	–	223759	Казахстан
					–		–		–	16575		
3	8 515-301-0312(об)	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	325399		325399		–	–	325399	Казахстан
					–		–		325399	–		
4	9 1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	11	5714,84	118,59	62863	1304	21715	29062	99279	
					3622,17	47,29	39844	520	–	7354		

5	10 247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	11	7068		77748		77748	–	83968	Казахстан
					–		–		–	6220		
6	11 247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6700		6700		6700	–	7236	Казахстан
					–		–		–	536		
7	12 247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706		5706		5706	–	6162	Казахстан
					–		–		–	456		
8	13 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	175	1499,95	–	262491	–	2266	187362	485841	
					1487	–	260225	–	–	35988		
9	14 247-204-2504	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 32 А К=11,000;	шт.	11	744		8184		8184	–	8839	Казахстан
					–		–		–	655		

10	15 247-204-2521	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 8А	шт.	2	2233	4466	4466	–	4823	Казахстан
					–	–	–	357		
11	16 247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА К=11,000;	шт.	77	4609	354893	354893	–	383284	Казахстан
					–	–	–	28391		
12	17 247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С6 30 мА	шт.	1	4609	4609	4609	–	4978	Казахстан
					–	–	–	369		
13	18 247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" К=11,000;	шт.	77	527	40579	40579	–	43825	Казахстан
					–	–	–	3246		
14	19 247-204-0752	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 5А 4,5 кА "С"	шт.	3	2128	6384	6384	–	6895	Казахстан

					–		–		–	511		
15	20 247-204-0704											
		Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	3	681		2043		2043	–	2206	Казахстан
					–		–		–	163		
16	21 247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5976		5976		5976	–	6454	Казахстан
					–		–		–	478		
17	22 1121-0502-0103	Щит управления освещением. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	6832,89	230,14	6833	230	2314	3156	10788	
					4288,56	94,23	4289	94	–	799		
18	23 293-200-2000(пл)											
		ЯОУ 9601-3474	шт	1	67900		67900		67900	–	73332	Казахстан
					–		–		–	5432		

Раздел 3 Светотехническое оборудование

3.1 Монтаж светотехнического оборудования

19	40 1133-0207-0102											
		Светильники фасадный. Установка НР=72 %	светильник	60	5496,98	2926,8	329819	175608	1169	160298	529326	
					2550,69	1159,92	153041	69595	–	39209		

20	41 247-105-0706	Светильник фасадный типа MARTA 160-2L, с светодиодной лампой, мощность 10 Вт, IP55	шт.	60	49541		2972460		2972460	–	3210257	Казахстан
					–		–		–	237797		

Раздел 4 Электроустановочные устройства

21	42 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	303	239,81	0,22	72662	67	10232	44923	126992	
					205,82	0,1	62363	30	–	9407		
22	43 247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	281	345		96945		96945	–	104701	Казахстан
					–		–		–	7756		
23	44 247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	22	368		8096		8096	–	8744	Казахстан

						–		–		–	648	
24	45 1121-0202-0202											
		Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	219	194,74	0,22	42648	48	2118	29161	77554	
					184,85	0,09	40482	20	–	5745		
25	46 247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	7	396		2772		2772	–	2994	Казахстан
					–		–		–	222		
	Раздел 5 Монтаж кабеля											
26	48 1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72 %	м	2633	239,91	2,16	631683	5687	133256	354887	1065496	
					187,14	0,06	492740	158	–	78926		

27	49 243-107-1006									
		Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-1	км	0,46	3550807	1633371	1633371	–	1764041	Казахстан
					–	–	–	130670		
28	50 243-107-0502									
		Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,8	364508	656114	656114	–	708603	Казахстан
					–	–	–	52489		

29	51 243-107-0903									
		Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,05	939402	46970	46970	–	50728	Казахстан
					–	–	–	3758		
30	52 243-107-0902									
		Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,323	611828	197620	197620	–	213430	Казахстан
					–	–	–	15810		
31	53 261-301-0122	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	5	190	950	950	–	1026	Казахстан

					–	–	–	76		
32	54 261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	300	32	9600	9600	–	10368	Казахстан
					–	–	–	768		
33	55 247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	500	49	24500	24500	–	26460	Казахстан
					–	–	–	1960		
34	56 243-902-0702	Наконечник медный кольцевой ГОСТ 23469.0-81, марки НК 0,5-2,5, кольцо 3,0 мм	100 шт.	17	440	7480	7480	–	8078	Казахстан
					–	–	–	598		

Итого	**9 740 126**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 069 761
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	184 336
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	70 991
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 641 899
- оборудование, тенге	325 399
- накладные расходы, тенге	821 342
в т.ч. зарплата, тенге	73 922

- сметная прибыль (8 %), тенге	697 388
Всего	**9 740 126**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	112 977
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**190 554**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**10 043 657**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,05)	**10 545 840**
понижающий коэф. К=0,95	10018548,00
НДС (12 %)	1202225,76
Итого	**11220773,76**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя школа №4 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

БИН 980840001613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кариева Ш.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:

Эксперт технического надзора ТОО "Аймереке"

БИН/ИИН 930540000893

Эксперт_____ **Ноженко В.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО " ExpertProject"

БИН/ИИН 141240014443

Директор _____ **Шамигулов Р.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.2 от 13.04.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

форма

Заказчик: КГУ "Средняя школа № 4 города Аксу" Отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области
БИН 980840001613 Павлодарская область, г. Аксу, Астана,25
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378 Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв№4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №4 города Аксу» по адресу:
(наименование, адрес)
Объект : Капитальный ремонт здания ГУ «Средняяшкола №4 города Аксу» по адресу:
(наименование)
Договор подряда (контракт) № 15 от 11.03.2022 год

Акт приемки выполненных работ №5 от 26.06.2022 г.

на Общестроительные работы (Корректировка 1 (раздел 2 добавить)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Полы

1	1 1111-0101-0202	Слои подстилающие шлаковые. Устройство с уплотнением трамбовками б=150 мм НР=72 %	м3 подстилающего слоя	785,55	7491,76	2084,5	5885152	1637479	2348370	1885856	8392689
					2417,8	916,48	1899303	719941	–	621681	
2	2 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками б=50 мм НР=72 %	м3 подстилающего слоя	261,85	9155,72	1818,35	2397425	476135	988905	819805	3474608
					3560,76	787,6	932385	206233	–	257378	
3	3 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	5237	683,58	109,99	3579908	576018	1727477	1023767	4971969
					243,73	27,78	1276414	145484	–	368294	

4	4 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 50 мм НР=72 % К=35,000;	м2 стяжки	183295	20,07	1,63	3678731	298771	3214994	175524	4162595
					0,9	0,43	164966	78817	–	308340	
5	5 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	1582	196,82	0,62	311369	981	245004	47407	387478
					41,33	0,29	65384	459	–	28702	
	Стены										
6	10 1211-0101-0101	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм НР=72 %	м2	11643,4	465,06	7,56	5414880	88024	1407454	2854076	8930472
					336,62	3,83	3919401	44594	–	661516	

7	11 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	504,4	1454,43	12,46	733614	6285	330942	286892	1102146
					785,86	4,11	396388	2073	–	81640	
	Потолок										
8	13 1211-0101-0105	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм НР=72 %	м2	3973	559,53	8,03	2223013	31903	507392	1223919	3722687
					423,79	4,07	1683718	16170	–	275755	

Итого	**35 144 644**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 337 959
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 115 596
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 213 771
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 770 538
- накладные расходы, тенге	8 317 246
в т.ч. зарплата, тенге	748 552
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 603 306

Всего	**35 144 644**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	421 736
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**711 328**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**36 277 708**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,05)	**38 091 593**
понижающий коэф. К=0,95	36187013,35
НДС (12 %)	4342441,60
Итого	**40529454,95**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Аймереке"
БИН/ИИН 930540000893

Эксперт_____**Ноженко В.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя школа №4 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

БИН 980840001613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____**Кариева Ш.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "ExpertProject"
БИН/ИИН 141240014443

Директор _____ **Шамигулов Р.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.2 от 13.04.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

форма

Заказчик: КГУ "Средняя школа № 4 города Аксу" Отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области
БИН 980840001613 Павлодарская область, г. Аксу, Астана,25
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378 Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв№4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №4 города Аксу» по адресу:
(наименование, адрес)
Объект : Капитальный ремонт здания ГУ «Средняяшкола №4 города Аксу» по адресу:
(наименование)
Договор подряда (контракт) № 15 от 11.03.2022 год

Акт приемки выполненных работ №6 от 26.06.2022 г.

на Благоустройство территории (л.с 7-1-1)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 3 Устройство дорожек и площадок

3.1 Тротуары и дорожки I

1	14 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72 %	м бортового камня	14	2164,1	32,62	30297	457	18349	8406	41799	
					820,85	13,04	11492	183	–	3096		
2	15 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,644	32378		20851		20851	–	22519	Казахстан
					–		–		–	1668		
	3.2 Спортивное покрытие II											
3	22 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72 %	м3 подстилающего слоя	88,8	6468,65	1056,86	574416	93849	188769	237561	876935	
					3286,01	429,6	291798	38148	–	64958		
	3.3 Спортивное покрытие III											
4	33 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72 %	м3 подстилающего слоя	120	6468,65	1056,86	776238	126823	255094	321029	1185048	
					3286,01	429,6	394321	51552	–	87781		

Итого **2 126 301**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 697 611

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	221 129
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	89 883
- материалы, изделия и конструкции, тенге	483 063
- накладные расходы, тенге	566 996
в т.ч. зарплата, тенге	51 030
- сметная прибыль (8 %), тенге	157 503
Всего	**2 126 301**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	25 516
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**43 036**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**2 194 853**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,05)	**2 304 596**
понижающий коэф. К=0,95	2189366,20
НДС (12 %)	262723,94
Итого	**2452090,14**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя школа №4 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

БИН 980840001613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кариева Ш.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Аймереке"
БИН/ИИН 930540000893

Эксперт _____ **Ноженко В.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "ExpertProject"
БИН/ИИН 141240014443

Директор _____ **Шамигулов Р.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.2 от 13.04.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

форма

Заказчик: КГУ "Средняя школа № 4 города Аксу" Отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области
БИН 980840001613 Павлодарская область, г. Аксу, Астана,25
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378 Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв№4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №4 города Аксу» по адресу: Павлодарскаяобласть, г. Аксу, ул. Астана, 25.
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания ГУ «Средняяшкола №4 города Аксу» по адресу: Павлодарскаяобласть, г. Аксу, ул. Астана, 25.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 15 от 11.03.2022 год

Акт приемки выполненных работ № 7 от 26.06.2022 г.

на Благоустройство территории (Корректировка 1 (раздел добавить))

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 ДОБАВИТЬ

1	1 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72 %	м3 подстилающего слоя	11,14	9155,72	1818,35	101995	20256	42071	34878	147823	
					3560,76	787,6	39667	8774	–	10950		
2	2 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72 %	м3 подстилающего слоя	11,52	6468,65	1056,86	74519	12175	24489	30819	113765	
					3286,01	429,6	37855	4949	–	8427		
3	3 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72 %	м3 подстилающего слоя	2,25	6468,65	1056,86	14554	2378	4783	6020	22220	
					3286,01	429,6	7394	967	–	1646		
4	4 1127-1301-0101	Покрытия спортивные тартановое. Устройство на бетонное основание НР=72 %	м2 покрытия	15	728,81	25,56	10932	383	–	7690	20112	
					703,25	8,74	10549	131	–	1490		
5	5 261-107-0894	Крошка резиновая	кг	120	82		9840		9840	–	10627	Казахстан

				–		–		–	787		
6	6 261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	30	3373		101190		101190	–	109285 Казахстан
					–		–		–	8095	
7	7 261-201-0345	Пигмент тертый	кг	7,5	1894		14205		14205	–	15341 Казахстан
					–		–		–	1136	
8	8 217-605-0204	Скипидар ГОСТ 1571-82	т	0,0045	504939		2272		2272	–	2454 Казахстан
					–		–		–	182	
9	9 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками первый слой б=100 мм-15 м2 доп.) НР=94 %	м3 подстилающего слоя	1,5	5383,61	1818,35	8075	2728	7	6131	15342
					3560,76	787,6	5341	1181	–	1136	
10	10 211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм К=1,380;	м3	2,07	2722		5635		5635	–	6086 Казахстан
					–		–		–	451	

11	11 1111-0101-0204										
		Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (второй слой б=100 мм) НР=94 %	м3 подстилающего слоя	60,7	5383,61	1818,35	326785	110374	273	248108	620884
					3560,76	787,6	216138	47807	–	45991	
12	12 211-201-0504										
		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм К=1,380;	м3	83,766	2722		228011		228011	–	246252 Казахстан
					–		–		–	18241	
13	13 1127-0602-0301										
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	607	2147,02	208,75	1303241	126711	1161901	32444	1442540
					24,1	25,39	14629	15412	–	106855	

14	14 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % К=2,000;	м2 покрытия	1214	239,46	0,02	290704	24	288106	2780	316963	
					2,12	–	2574	–	–	23479		
15	15 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72 %	м3 подстилающего слоя	33,4	9155,72	1818,35	305801	60733	126139	104569	443200	
					3560,76	787,6	118929	26306	–	32830		
16	16 1111-0101-0201	Слои подстилающие из отсевов дробления. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72 %	м3 подстилающего слоя	33,4	5938,89	1056,86	198359	35299	53307	89353	310729	
					3286,01	429,6	109753	14349	–	23017		
17	17 8601-0216-0101	Тренажер НР=0	комплект	3	12406	2440	37218	7320	–	24273	66410	Казахстан

					9966	751	29898	2253	–	4919		
18	18 290-000-0001(пл)	Тренажер Жим ногами	1	1	294040		294040		294040	–	317563	Казахстан
					–		–		–	23523		
19	19 290-000-0002(пл)	Тренажер Маятниковый	1	1	263402		263402		263402	–	284474	Казахстан
					–		–		–	21072		
20	20 290-000-0003(пл)	Тренажер Эллиптический	1	1	342670		342670		342670	–	370084	Казахстан
					–		–		–	27414		
21	21 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,4	18779		45070		45070	–	48676	Казахстан
					–		–		–	3606		
22	22 217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный	шт.	12	171		2052		2052	–	2216	Казахстан
					–		–		–	164		
23	23 1127-1301-0301	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную НР=108 %	м разметки	320	155,79	1,4	49853	448	10269	42267	99490	
					122,3	–	39136	–	–	7370		

24	24 1107-0111-0108									
		Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м оград	353	2996,19	804,49	1057655	283985	–	634940	1828003
					2191,7	306,49	773670	108191	–	135408	
25	25 860--06-2-04										
		Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м кмат=0,89 НР=0	секция	119	126918,58	572	15103311	68068	12372618	1879486	18341421
					22375	156	2662625	18564	–	1358624	

Итого	**25 201 960**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 068 158
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	730 882
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	248 884
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 392 350
- накладные расходы, тенге	3 143 758
в т.ч. зарплата, тенге	282 938
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 866 813
Всего	**25 201 960**

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	302 424
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**510 088**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**26 014 472**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,05)	**27 315 196**
понижающий коэф. К=0,95	25949436,20
НДС (12 %)	3113932,34
Итого	**29063368,54**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя школа №4 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

БИН 980840001613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кариева Ш.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Аймереке"

БИН/ИИН 930540000893

Эксперт _____ **Ноженко В.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "ExpertProject"

БИН/ИИН 141240014443

Директор _____ **Шамигулов Р.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)