Заказчик: КГУ "Средняя школа № 4 города Аксу" Отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4

Стройка: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №4 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Астана, 25.

Объект: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №4 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Астана, 25.

Приложение 4-1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован	Источник код	Организационно-правовая наименован	Организационно-правовая код
		№15	11.03.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №4 города Аксу» по адресу: Павлодарскаяобласть, г. Аксу, ул. Астана, 25.	**320 965 735,66**	**21 668 965,14**							**2 600 275,81**	**24 269 240,95**
Удержание аванса 30 %		**6 500 689,54**							780 082,74	7 280 772,28
5 % на сдачу объекта		1 083 448,26							130 013,79	1 213 462,05
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**14 084 827,34**							**1 690 179,28**	**15 775 006,62**

Заказчик:

КГУ "Средняя школа № 4 города Аксу" Отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

БИН 980840001613

Директор _____ **Кариева Ш.Д.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Аймереке"
БИН/ИИН 230540000893

Директор _____ **Кулжанов Д. М.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

336

Заказчик: КГУ "Средняя школа № 4 города Аксу" Отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области
БИН 980840001613 Павлодарская область, г. Аксу, Астана,25
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378 Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв№4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №4 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Астана, 25.
(наименование, адрес)
Объект : Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №4 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Астана, 25.
(наименование)
Договор подряда (контракт) № 15 от 11.03.2022 год

Акт приемки выполненных работ № 19 от 25.11.2022 г.
(по Локальной смете № 2-1-1 на Общестроительные работы)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Полы											
		2.1 Тип 1											
1	15	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 %	м плинтусов	206,1	287,76	2,43	59307	501	39781	13836	78994	Казахстан
						92,31	0,93	19025	192	–	5851		
		2.2 Тип 2											
2	18	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72 %	м	284	1536,83	13,92	436460	3953	348113	61753	538070	Казахстан
						297,16	4,84	84393	1375	–	39857		

		2.3 Тип 3										
3	23	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 %	м плинтусов	116,3	287,76	2,43	33466	283	22448	7808	44576	Казахстан
						92,31	0,93	10736	108	–	3302		
		2.4 Тип 4										
4	26	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 %	м плинтусов	667,6	287,76	2,43	192109	1622	128860	44818	255881	Казахстан
						92,31	0,93	61626	621	–	18954		
		2.5 Тип 5										
5	30	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72 %	м	63	1536,83	13,92	96820	877	77222	13699	119361	Казахстан
						297,16	4,84	18721	305	–	8842		
		Раздел 4 Стены										
		4.1 1-этаж										
6	51	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	4590,2	694,29	5,12	3186930	23502	850518	1673194	5248934	Казахстан
						503,88	2,39	2312910	10971	–	388810		
		Раздел 8 Прочие работы										
7	87	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=72 %	м ограждения	-62,16	14969,73	87,51	-930518	-5440	-889325	-27363	-1034511	Казахстан
						575,19	36,2	-35754	-2250	–	-76630		
8	88	294-100-1000(пл)	Перила оцинкованные стальные	м/п	-46,56	18000		-838080		-838080	–	-905126	Казахстан
						–		–		–	-67046		

Итого	**4 346 179**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 471 657
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 298
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 322
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-260 463
- накладные расходы, тенге	1 787 745
в т.ч. зарплата, тенге	160 896
- сметная прибыль (8 %), тенге	321 940
Всего	**4 346 179**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	52 154
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**87 967**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**4 486 300**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,05)	**4 710 615**
понижающий коэф. К=0,95	4 475 084,25
НДС (12 %)	537 010,11
Итого	**5 012 094,36**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Аймереке"
БИН/ИИН 930540000893

Директор_____ **Кулжанов Д. М.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя школа №4 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

БИН 980840001613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кариева Ш.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО " ExpertProject"
БИН/ИИН 141240014143

Директор _____ **Шамигулов Р.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

336

Заказчик: КГУ "Средняя школа № 4 города Аксу" Отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области
БИН 980840001613 Павлодарская область, г. Аксу, Астана,25
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378 Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв№4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №4 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Астана, 25.
(наименование, адрес)
Объект : Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №4 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Астана, 25.
(наименование)
Договор подряда (контракт) № 15 от 11.03.2022 год

Акт приемки выполненных работ № 20 от 25.11.2022 г.
По Корректирующей смете № 3
(по Локальной смете № 2-1-2 на Электромонтажные работы)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Добавить										
1	1	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	219	239,81	0,22	52518	48	7396	32470	91787	Казахстан
						205,82	0,1	45075	22	–	6799		

2	2 247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	7	345		2415		2415	–	2608	Казахстан
					–		–		–	193		
3	3 247-214-0117	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	212	470		99640		99640	–	107611	Казахстан
					–		–		–	7971		
4	4 1146-0302-0601	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР=72 %	м борозд	7125,64	557,86	222,59	3975110	1586096	–	2257146	6730836	Казахстан
					335,27	104,68	2389013	745912	–	498580		
5	5 1121-0401-0509	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 2. Установка НР=72 %	шт.	16	2221,18	220,14	35539	3522	3198	21819	61947	Казахстан
					1801,18	92,83	28819	1485	–	4589		
6	6 291-300-1100(пл)	Светильник для люминесцентных ламп 2x16 W /Sv.LEDTUBE LZG/	шт	16	3444		55104		55104	–	59512	Казахстан
					–		–		–	4408		
7	7 261-303-0111	Лампы светодиодные	шт.	32	1063		34016		34016	–	36737	Казахстан
					–		–		–	2721		

8	8 1121-0401-0502											
		Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка НР=72 %	шт.	649	2926,67	24,74	1899409	16056	867752	736111	2846362	Казахстан
					1564,87	10,44	1015601	6776	–	210842		
9	9 291-000-1000(пл)	Светильник LED SMD 36W 2835 175-265 V/SPARKLED/595*595*19 мм	шт	649	3818		2477882		2477882	–	2676113	Казахстан
					–		–		–	198231		
10	12 1121-0401-0108											
		Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72 %	шт.	80	798,25	8,84	63860	707	3134	43414	115856	Казахстан
					750,24	3,48	60019	278	–	8582		
11	13 296-300-2300(пл)	Светильник LED TABLET 18W 1440LM /HAISER/	шт	80	2815		225200		225200	–	243216	Казахстан
					–		–		–	18016		
12	16 1121-0401-0501											
		Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР=72 %	шт.	72	2476,69	16,49	178322	1187	96268	58584	255858	Казахстан
					1123,14	6,95	80866	500	–	18952		
13	17 295-600-2200(пл)											
		Светильник Sv.LED 1[16 W /120sm Dliahkol /n.doski bezlamp+Kronsh/	шт	72	6981		502632		502632	–	542843	Казахстан
					–		–		–	40211		

14	18 261-303-0111	Лампы светодиодные Led TUBE T 8 18W 1800LM	шт.	72	1471	105912	105912	–	114385	Казахстан
					–	–	–	8473		

Итого	**13 885 671**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 619 393
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 607 616
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	754 973
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 480 549
- накладные расходы, тенге	3 149 544
в т.ч. зарплата, тенге	283 458
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 028 568
Всего	**13 885 671**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	166 628
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**281 046**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**14 333 345**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,05)	**15 050 012**
понижающий коэф. К=0,95	14 297 511,40
НДС (12 %)	1 715 701,37
Итого	**16 013 212,77**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Аймереке"
БИН/ИИН 930540000893

Директор _____ **Кулжанов Д. М.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя школа №4 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

БИН 980840001613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кариева Ш.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО " ExpertProject"
БИН/ИИН 141240014443

Директор _____ **Шамигулов Р.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.2 от 13.04.21 г. Цены Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

региона

336

Заказчик: КГУ "Средняя школа № 4 города Аксу" Отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области
БИН 980840001613 Павлодарская область, г. Аксу, Астана,25
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378 Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв№4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №4 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Астана, 25.
(наименование, адрес)
Объект : Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №4 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Астана, 25.
(наименование)
Договор подряда (контракт) № 15 от 11.03.2022 год

Акт приемки выполненных работ № 21 от 25.11.2022 г.
По Корректирующей смете № 1
(по Локальной смете № 2-1-1 на Общестроительные работы)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Акт 1
Локальная смета 2-1-1/Общестроительные работы/
Демонтажные работы

1	5	1212-0104-0504	Стены, потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР=72 % К=-1,000;	м2	-237,7	257,77	–	-61272	–	–	-44116	-113819 Казахстан
						257,77	–	-61272	–	–	-8431	
		Раздел 2 Акт 3										
		Локальная смета 2-1-1/Общестроительные работы/										
		Потолок										
		5. 1-этаж										
2	59	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 % К=-1,000;	м2 отделываемой поверхности	-237,7	859,36	4,95	-204270	-1177	-65496	-99351	-327911 Казахстан
						578,87	1,64	-137597	-390	–	-24290	
		Раздел 2 Акт 8										
		Локальная смета 2-1-1/Общестроительные работы/										
		Раздел 2 Полы										
		2.3 Тип 3										
3	22	292-200-2000 (пл)	Спортивный линолеум LG Multi 6.0 К=-1,020;	м2	-145,758	9800		-1428428		-1428428	–	-1542702 Казахстан
						–		–		–	-114274	
		Потолок										
		5. 1-этаж										
4	60	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72 % К=-1,000;	м2 окрашиваемой поверхности	-237,7	840,53	5,43	-199794	-1291	-48020	-108780	-333260 Казахстан
						633,08	2,53	-150483	-601	–	-24686	
		5.2-этаж										

5	61	1115-0206-0205	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 % К=-1,000;**	**м2 отделываемой поверхности**	**-237,7**	859,36	4,95	-204270	-1177	-65496	-99351	-327911 Казахстан
						578,87	1,64	-137597	-390	–	-24290	
6	62	1115-0405-0104	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72 % К=-1,000;**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**-237,7**	840,53	5,43	-199794	-1291	-48020	-108780	-333260 Казахстан
						633,08	2,53	-150483	-601	–	-24686	

Раздел 3 Акт 12

Локальная смета 2-1-1/Общестроительные работы/

Раздел 2 Полы

2.3 Тип 3

7	21	1111-0101-3601	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР=72 % К=-1,000;**	**м2 покрытия**	**-142,9**	626,43	23,76	-89517	-3395	-24000	-45895	-146245 Казахстан
						434,72	11,35	-62121	-1622	–	-10833	

Итого	**-3 125 108**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-735 307
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-13 771
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-5 854
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-3 406 865
- накладные расходы, тенге	-533 636
в т.ч. зарплата, тенге	-48 028
- сметная прибыль (8 %), тенге	-375 166
Всего	**-3 125 108**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	-37 501

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**-63 252**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**-3 225 861**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,05)	**-3 387 154**
понижающий коэф. К=0,95	-3 217 796,30
НДС (12 %)	-386 135,56
Итого	**-3 603 931,86**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя школа №4 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

БИН 980840001613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кариева Ш.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:

Эксперт технического надзора ТОО "Аймереке"

БИН/ИИН 930540000893

Директор _____ **Кулжанов Д. М.**

(должность, фамилия, имя, отчество

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "ExpertProject"

БИН/ИИН 141240014443

Директор _____ **Шамигулов Р.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГУ "Средняя школа № 4 города Аксу" Отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области
БИН 980840001613 Павлодарская область, г. Аксу, Астана,25
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378 Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв№4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №4 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Астана, 25.
(наименование, адрес)
Объект : Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №4 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Астана, 25.
(наименование)
Договор подряда (контракт) № 15 от 11.03.2022 год

Акт приемки выполненных работ № 22 от 25.11.2022 г.
По Корректирующей смете № 2
(по Локальной смете № 2-1-1 на Общестроительные работы)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3 Добавить.										
			3.2 Полы.										
1	8	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР=72 %	м2 покрытия	13,6	626,43	23,76	8519	323	2284	4368	13918	Казахстан
						434,72	11,35	5912	154	–	1031		
			3.3 Стены.										
2	14	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство/ толщиной 8 мм/ НР=72 %	м2	713,5	4703,21	160,56	3355740	114560	2227547	768186	4453840	Казахстан

	1420,65	74,69	1013634	53291	–	329914

Итого	**4 467 758**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 019 546
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	114 883
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 445
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 229 831
- накладные расходы, тенге	772 554
в т.ч. зарплата, тенге	69 530
- сметная прибыль (8 %), тенге	330 945
Всего	**4 467 758**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	53 613
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**90 427**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**4 611 798**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,05)	**4 842 388**
понижающий коэф. К=0,95	4 600 268,60
НДС (12 %)	552 032,23
Итого	**5 152 300,83**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Аймереке"
БИН/ИИН 930540000893

Директор_____**Кулжанов Д. М.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя школа №4 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

БИН 980840001613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____**Кариева Ш.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО " ExpertProject"
БИН/ИИН 141240014443

Директор _____ **Шамигулов Р.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГУ "Средняя школа № 4 города Аксу" Отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области
БИН 980840001613 Павлодарская область, г. Аксу, Астана,25
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378 Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв№4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №4 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Астана, 25.
(наименование, адрес)
Объект : Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №4 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Астана, 25.
(наименование)
Договор подряда (контракт) № 15 от 11.03.2022 год

Акт приемки выполненных работ № 23 от 25.11.2022 г.
По Корректирующей смете № 5
(по Локальной смете № 2-1-2 на Электромонтажные работы)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Добавить.											
1	**1**	**1115-0107-0105**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %**	**м2 поверхности облицовки**	**157,124**	3658,8	37,1	574885	5829	321323	180393	815699	Казахстан
						1576,67	17,91	247733	2814	–	60421		

2	2 1115-0108-1503	**Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клею НР=72 %**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**149,58**	1592,04	15,75	238137	2356	133394	74430	337573	Казахстан
					684,5	6,61	102388	989	–	25006		
3	3 1308-0208-0104	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шт.**	**3**	3957,66	164,59	11873	494	8469	2201	15200	Казахстан
					970,2	48,68	2911	146	–	1126		
4	4 1308-0208-0202	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %**	**м**	**12**	729,76	24,37	8757	292	6136	1742	11339	Казахстан
					194,04	7,65	2328	92	–	840		
5	5 1121-0102-0101	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72 %**	**м**	**22**	278,64	3,44	6130	76	331	4121	11071	Казахстан
					260,15	0,04	5723	1	–	820		
6	6 261-107-0790	**Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая , толщина стенки 1-1,5 мм, внутренний диаметр 20-60 мм, "Терморад ТТ-3"**	**м**	**22**	932		20504		20504	–	22144	Казахстан
					–		–		–	1640		

7	7 1308-0206-2201	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %**										
			м	**22**	88,83	0,86	1954	19	411	1103	3302	Казахстан
					69,3	0,34	1525	7	–	245		
8	8 243-106-1004	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-1**										
			км	**0,01**	1323735		13237		13237	–	14296	Казахстан
					–		–		–	1059		
9	9 243-106-1002	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-1**										
			км	**0,012**	576319		6916		6916	–	7469	Казахстан
					–		–		–	553		
10	10 1308-0303-1001	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу НР=72 %**										
			шт.	**1**	6181,77	108,38	6182	108	3347	1988	8824	Казахстан

					2726	34,77	2726	35	–	654		
11	11 247-208-1105	**Пускатель магнитный типа LE 1-4010, закрытый с тепловым реле, 40A 380V, IP 55**	**шт.**	**1**	31393		31393		31393	–	33904	Казахстан
					–		–		–	2511		
12	12 1121-0202-0202	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %**	**шт.**	**1**	194,74	0,22	195	–	10	133	354	Казахстан
					184,85	0,09	185	–	–	26		
13	13 247-214-0404	**Розетка промышленная стационарная 3P+PE+N, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44**	**шт.**	**1**	1365		1365		1365	–	1474	Казахстан
					–		–		–	109		
14	14 1121-0502-0101	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72 %**	**шкаф**	**1**	4963,87	118,59	4964	119	1637	2344	7893	Казахстан
					3208,17	47,29	3208	47	–	585		

15	15 247-305-0126	**Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ П12-1Н-NL-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В**	**шт.**	**1**	81879		81879		81879	–	88429	Казахстан
					–		–		–	6550		
16	16 1110-0501-0201	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72 %**	**м2 проемов**	**2,4**	1751,01	195,93	4202	470	1192	1984	6681	Казахстан
					1058,6	89,58	2541	215	–	495		
17	17 223-203-0208	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, двупольный**	**м2**	**2,4**	32653		78367		78367	–	84636	Казахстан
					–		–		–	6269		
		Итого по разделу 2					**1 470 288**					

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	371 266
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 763
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 346
- материалы, изделия и конструкции, тенге	709 911
- накладные расходы, тенге	270 439
в т.ч. зарплата, тенге	24 340
- сметная прибыль (8 %), тенге	108 910

Всего	**1 470 288**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	17 643
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**29 759**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**1 517 690**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,05)	**1 593 575**
понижающий коэф. К=0,95	1 513 897,19
НДС (12 %)	181 667,66
Итого	**1 695 564,85**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шелекбаев Д.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Аймереке"

БИН/ИИН 930540000893

Директор **Кулжанов Д. М.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя школа №4 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

БИН 980840001613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кариева Ш.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО " ExpertProject"

БИН/ИИН 141240014443

Директор **Шамигулов Р.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)