Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
От 24.апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«07» октября 2022 г.

Заказчик: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе», Актюбинская область , г. Актобе, проспект Санкибай батыра, 10**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии: **от «05» октября 2022 г. ТОО «Прогресс KZ» в лице директора Каскулакова Куата Кайыргельдиновича, юридический адрес Г. Астана, район Сарыарка ул. Коктал здание 41**,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **от «05» октября 2022 г. ТОО «DS&V» в лице директора Кусаинов Асылбек Каирбекович, эксперт Абишев Нурсултан Амирович аттестат №KZ35VJE00034293 от 19. 01. 2018 г., № KZ 62 VJE 00034292 от 19.01.2018г.,№KZ89VJE000342921 от 19. 01 2018 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **от «05» октября 2022 г. ТОО «Ак Жол-II» в лице директора Хузахметов Кирилл Рафикович, эксперт Сәндібай Құрманғазы Ойлыбекұлы,**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нур Сити» в г. Актобе»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,

техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Актюбинская область, г. Актобе,**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

_____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Ак Жол-II» № 12/2016-АД**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской области, заключение №04-0240/17 от 18.08.2017 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2017 г. ;

месяц, год

окончание работ октябрь 2022 г. ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 14 ;

фактически, месяц: 29 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактический	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Дорожная одежда	м^2	128756,9		112645,76	
Устройство тротуара	м^2	36503		25831,5	
Велодорожка	м^2	13163		2144	
Разделительная полоса	м^2	3122		0	
Знаки дорожные	шт.	398		241	
Разметка проезжей части	км	30,4415		30,1285	
Водопропускные сооружения	шт.	2		2	
Водоотводные лотки	м	484		484	
Уличное наружное освещение	опора	255		270	
Парковое наружное освещение	опора	696		509	
Светофорное	перекрес	5		5	

сигнализация	ток				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объем

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м²		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м³		
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

1. Конструкция дорожной одежды для улиц №2,4,5,6,7:

* верхний слой покрытия из щебеночно- мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА -20 на битуме БНД 70/100 по ГОСТ 31015-2002, толщиной 50 мм;

* нижний слой покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, марки II на битуме БНД 100/130 по СТ РК 1225-2013, толщиной в среднем 60 мм;

* верхний слой основания из горячего высокопористого крупнозернистого асфальтобетона, марки I на битуме БНД 100/130 по СТ РК 1225-2013, толщиной 100 мм;

* нижний слой основания из щебеночно – песчаной смеси С4 по 1549-2006 толщиной 150 мм;
* подстилающий слой из песчано – гравийной смеси по СТ РК 1549-2006 толщиной 150 мм;
* уплотненный грунт земляного полотно.

2. Конструкция дорожной одежды для улиц №3:
* верхний слой покрытия из щебеночно- мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА -20 на битуме БНД 70/100 по ГОСТ 31015-2002, толщиной 50 мм;
* нижний слой покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, марки II на битуме БНД 100/130 по СТ РК 1225-2013, толщиной в среднем 60 мм;
* верхний слой основания из горячего высокопористого крупнозернистого асфальтобетона, марки I на битуме БНД 100/130 по СТ РК 1225-2013, толщиной 80 мм;
* нижний слой основания из щебеночно – песчаной смеси С4 по 1549-2006 толщиной 180 мм;
* подстилающий слой из песчано – гравийной смеси по СТ РК 1549-2006 толщиной 150 мм;
* уплотненный грунт земляного полотно.

3. Конструкция дорожной одежды съездов во дворы жилых домов от основной дороги, парковок и второстепенных проездов шириной 6м:
* верхний слой покрытия из щебеночно- мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА -20 на битуме БНД 70/100 по ГОСТ 31015-2002, толщиной 50 мм;
* нижний слой покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, марки II на битуме БНД 100/130 по СТ РК 1225-2013, толщиной в среднем 60 мм;
* основания из щебеночно – песчаной смеси С4 по 1549-2006 толщиной 150 мм;
* подстилающий слой из песчано – гравийной смеси по СТ РК 1549-2006 толщиной 150 мм;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому Оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной – сметной документации):
всего 2430,989 млн.тенге, в том числе строительно-монтажных работ 2058,578 млн.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 16,357 млн тенге, прочее 356,053 млн. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 2172,962 млн. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 1915,040 млн. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 23,075 млн. тенге, прочее 234,847 млн. тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нур Сити» в г. Актобе»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Представитель Заказчика: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»» в лице руководителя Таңкиев Әділбек Қәдірғалиұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: **ТОО «DS&V» в лице директора Кусаинов Асылбек Каирбекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: **ТОО «Ак Жол-II» в лице директора Хузахметов Кирилл Рафикович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик(генеральный подрядчик): **ТОО «Прогресс KZ» в лице директора Каскулакова Куата Кайыргельдиновича**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 10 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	5694,67		
2	Ширина проезжей части	м	15-29		
3	Ширина тротуаров	м	3		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	-		
7	Угол откоса	градус	-		
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос	шт.	2-8		
11	Дорожные знаки	шт.	241		
12	Элементы освещения	опора	270 509	уличное парковое	

13	Зеленые насаждения	шт.	-		
14	Дорожное покрытие	м2	112645,76	ЩМА-20	
15	Электроосвещение	светильник	226 581	уличное парковое	

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе», в лице руководителя Таңкиев Әділбек Қәдірғаликлы

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО «Ак Жол -II» в лице директора Хузахметов Кирилл Рафикович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)