ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-070340012412-20171221-60848392
2. Дата выписки 21.12.2017 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Исправление [ ] — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы 201
3. Дата совершения оборота 21.12.2017
5. Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 070340012412 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001 — 9.2. номер 0016432
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК KCJBKZKX
13. ИИК KZ198560000004006333
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 170140001669 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 Доля участия
Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе
18. Адрес места нахождения
Актюбинская область, г. Актобе, ул Маресьева 4 а
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [ ] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамка
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализ...
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ95070103KSN0618000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 070340012412
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 170140001669
26.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе
26.3 Адрес доставки Актюбинская область, г. Актобе, ул Маресьева 4 а
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 335
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 13.11.2017
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 75
32.2 дата 21.12.2017

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнител данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе			тг	1	35 267 857,14	35 267 857,14	0	0	35 267 857,14	12%	4 232 142, 86	39 500 000			1	
				Всего по счету				35 267 857,14			35 267 857,14		4 232 142, 86	39 500 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
WJspGKacWh7lQg6upXqVN9m+xxvld086CLltPvKE45I2xqJloyu1EmKjm0GyHcqk
DLy1VVI5eS+q+g9+bNvurA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ — Құмарова Бибігүл Баймаханқызы

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе,Актюбинская область, г. Актобе, ул Маресьева 4 а**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **170140001669**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070340012412

Договор (контракт) Договор о гос. закупках работ №335 от 13.11.2017 Актобе-Нур Сити

Номер документа	Дата составления
00000000075	21.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе			тг	1	39 500 000,00	39 500 000,00
				Итого	1	x	39 500 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Главный бухгалтер / _____ / Кумарова Б.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Торегали Р.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.12.2017

М.П.

Заказчик: ГУ "Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование строительства: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2017 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		№	дата	Наим.	Код	Наим.	Код	
		335	13.11.2017г					

Наименование Пусковых коплексов, Объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	ВСЕГО к оплате гр. 2+гр.7
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы №1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них				
				СМР в ценах 2017г	Стоимость оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	**39 500 000**			**35 267 857**			**4 232 143**	**39 500 000**
Итого с 1 по 30 ноябрь месяц				-			-	-
Итого за отчетный месяц		**35 267 857**		**35 267 857**			**4 232 143**	**39 500 000**

Всего к оплате тридцать девять миллионов пятьсот тысяч тенге

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Ппассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе

АКТ №1
выполненных работ с 20 по 30 ноября месяца 2017г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Отвод земель и его оформление					
1	**СЦИ ТСЦИ РК 8.03-04-20162,таблица №11п.3,4**	**Восстановление оси трассы**	**км**	**0,2050381**		**1984501,38**	**406898**
2	**Е11-010207-0501 11-010207-0501 РСНБ РК 2015**	**Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 лс) с трелевкой до 100 м**	**дерево**	**6,0000**		**162,38**	**974**
		Итого оплата труда:				**77,36**	**464**
		Итого эксплуатация машин:				**125,66**	**754**
		Накладные расходы	%	--		54,46	327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,35	104
		Сметная стоимость:				**234,19**	**1405**
3	**Е11-010207-0701 11-010207-0701 РСНБ РК 2015**	**Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м**	**пень**	**6,0000**		**73,34**	**440**
		Итого оплата труда:				**21,89**	**131**
		Итого эксплуатация машин:				**73,34**	**440**
		Накладные расходы	%	--		16,56	99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,19	43
		Сметная стоимость:				**97,10**	**583**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**408313**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1414
		Всего заработная плата -	Тенге				596
		Накладные расходы -	Тенге				426
		Сметная прибыль -	Тенге				147
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1988
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1
		Сметная заработная плата -	Тенге				596
		Стоимость прочих работ -	Тенге				406898
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				406898
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				406898
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				408886
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1
		Сметная заработная плата -	Тенге				596
		РАЗДЕЛ 2.Раздел 2.ул.№5					
			Сняти ПСП				
4	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1843,0000**		**39,39**	**72603**
		Итого оплата труда:				**11,49**	**21170**
		Итого эксплуатация машин:				**39,39**	**72603**
		Накладные расходы	%	--		8,73	16087
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,85	7095
		Сметная стоимость:				**51,97**	**95785**
5	**Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(с доведением до 50 м)**	**м3 грунта**	**1843,0000**		**132,36**	**243947**
		Итого оплата труда:				**38,60**	**71132**
		Итого эксплуатация машин:				**132,36**	**243947**
		Накладные расходы	%	--		29,33	54051
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,94	23840
		Сметная стоимость:				**174,63**	**321837**
			Выемка				
6	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1070,0000**		**39,39**	**42152**
		Итого оплата труда:				**11,49**	**12291**
		Итого эксплуатация машин:				**39,39**	**42152**
		Накладные расходы	%	--		8,73	9339

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,85	4119
		Сметная стоимость:				**51,97**	**55610**
7	**Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(с доведением до 50 м)**	**м3 грунта**	**1070,0000**		**132,36**	**141629**
		Итого оплата труда:				**38,60**	**41298**
		Итого эксплуатация машин:				**132,36**	**141629**
		Накладные расходы	%	--		29,33	31380
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,94	13841
		Сметная стоимость:				**174,63**	**186851**
				Рыхление грунта			
8	**Е11-010203-0603 11-010203-0603 РСНБ РК 2015**	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м**	**м3 грунта**	**1544,8000**		**5,45**	**8421**
		Итого оплата труда:				**1,61**	**2484**
		Итого эксплуатация машин:				**5,45**	**8421**
		Накладные расходы	%	--		1,22	1884
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,53	824
		Сметная стоимость:				**7,20**	**11129**
9	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1544,8000**		**56,27**	**86923**
		Итого оплата труда:				**17,78**	**27463**
		Итого эксплуатация машин:				**56,27**	**86923**
		Накладные расходы	%	--		13,31	20563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	8599
		Сметная стоимость:				**75,15**	**116085**
10	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=6**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1544,8000**		**29,93**	**46230**
		Итого оплата труда:				**8,11**	**12523**
		Итого эксплуатация машин:				**29,93**	**46230**
		Накладные расходы	%	--		6,25	9654
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	4471
		Сметная стоимость:				**39,07**	**60355**
11	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1544,8000**		**58,17**	**89857**
		Итого оплата труда:				**18,25**	**28194**
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	**63436**
		Итого материалов:				**9,30**	**14367**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		13,68	21137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	8879
		Сметная стоимость:				**77,60**	**119873**
				Разработка грунта			
12	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**736,0000**		**122,90**	**90457**
		Итого оплата труда:				**39,60**	**29146**
		Итого эксплуатация машин:				**115,95**	**85339**
		Итого материалов:				**0,12**	**92**
		Накладные расходы	%	--		29,55	21748
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,20	8976
		Сметная стоимость:				**164,65**	**121181**
13	**С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10км**	**т**	**1288,0000**		**250,82**	**323056**
		Сметная стоимость:				**282,26**	**363554**
14	**Е11-010102-0502 11-010102-0502 РСНБ РК 2015**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**736,0000**		**7,01**	**5156**
		Итого оплата труда:				**1,23**	**905**
		Итого эксплуатация машин:				**6,63**	**4881**
		Итого материалов:				**0,37**	**275**
		Накладные расходы	%	--		1,05	774
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,64	474
		Сметная стоимость:				**8,70**	**6404**
15	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**736,0000**		**15,53**	**11431**
		Итого оплата труда:				**6,52**	**4798**
		Итого эксплуатация машин:				**13,10**	**9644**
		Итого материалов:				**0,12**	**92**
		Накладные расходы	%	--		4,67	3435
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,62	1189
		Сметная стоимость:				**21,81**	**16055**
16	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**736,0000**		**51,28**	**37742**
		Итого оплата труда:				**16,43**	**12090**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**51,28**	**37742**
		Накладные расходы	%	--		12,27	9030
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	3742
		Сметная стоимость:				**68,63**	**50515**
17	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1806,0000**		**56,27**	**101620**
		Итого оплата труда:				**17,78**	**32106**
		Итого эксплуатация машин:				**56,27**	**101620**
		Накладные расходы	%	--		13,31	24040
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	10053
		Сметная стоимость:				**75,15**	**135713**
18	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=6**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1806,0000**		**29,93**	**54047**
		Итого оплата труда:				**8,11**	**14641**
		Итого эксплуатация машин:				**29,93**	**54047**
		Накладные расходы	%	--		6,25	11286
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	5227
		Сметная стоимость:				**39,07**	**70560**
19	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1806,0000**		**58,17**	**105050**
		Итого оплата труда:				**18,25**	**32961**
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	**74162**
		Итого материалов:				**9,30**	**16796**
		Накладные расходы	%	--		13,68	24710
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	10381
		Сметная стоимость:				**77,60**	**140141**
				Планировка			
20	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**7724,0000**		**4,54**	**35086**
		Итого оплата труда:				**1,14**	**8784**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**35086**
		Накладные расходы	%	--		0,89	6883
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	3358
		Сметная стоимость:				**5,87**	**45327**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**Е11-010203-0118 11-010203-0118 РСНБ РК 2015**	**Откосы насыпей. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**662,0000**		**73,87**	**48899**
		Итого оплата труда:				**58,35**	**38625**
		Итого эксплуатация машин:				**26,60**	**17608**
		Накладные расходы	%	--		39,03	25840
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,03	5979
		Сметная стоимость:				**121,93**	**80718**
22	**Е11-010203-0115 11-010203-0115 РСНБ РК 2015**	**Откосы выемок. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**288,0000**		**112,04**	**32267**
		Итого оплата труда:				**97,22**	**28000**
		Итого эксплуатация машин:				**25,29**	**7283**
		Накладные расходы	%	--		64,58	18598
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,13	4069
		Сметная стоимость:				**190,74**	**54934**
				Дорожная одежда			
23	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**362,2512**		**2987,55**	**1082244**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**90701**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**294016**
		Итого материалов:				**2073,23**	**751029**
		Накладные расходы	%	--		282,80	102444
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,63	94775
		Сметная стоимость:				**3531,98**	**1279463**
24	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**4437,1000**		**122,08**	**541684**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**246166**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**399698**
		Итого материалов:				**0,98**	**4333**
		Накладные расходы	%	--		39,99	177423
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	57529
		Сметная стоимость:				**175,03**	**776635**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**665,5650**		**455,72**	**303311**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**101630**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**271801**
		Итого материалов:				**10,14**	**6747**
		Накладные расходы	%	--		115,08	76596
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	30393
		Сметная стоимость:				**616,47**	**410299**
26	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**181,0337**		**3478,51**	**629727**
		Накладные расходы	%	--		146,10	26449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	52494
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**708670**
27	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**181,0337**		**3117,91**	**564447**
		Накладные расходы	%	--		130,95	23707
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	47052
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**635206**
28	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**271,5505**		**3117,91**	**846670**
		Накладные расходы	%	--		130,95	35560
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	70578
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**952809**
29	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**271,5505**		**2364,65**	**642122**
		Накладные расходы	%	--		99,32	26969
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	53527

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**722618**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**6186779**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**6186779**
		Материалы -	Тенге				**44600**
		Всего заработная плата -	Тенге				**857107**
		Местные материалы -	Тенге				**3432096**
		Транспортные расходы -	Тенге				**323056**
		Накладные расходы -	Тенге				**793153**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**511812**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**281341**
		Сметная прибыль -	Тенге				**558395**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**7538327**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**940**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**857107**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7538327**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**940**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**857107**

РАЗДЕЛ 3. Раздел 3. ул.№2

Сняти ПСП

30	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**2974,1800**		**39,39**	**117165**
		Итого оплата труда:				**11,49**	**34164**
		Итого эксплуатация машин:				**39,39**	**117165**
		Накладные расходы	%	--		8,73	25960
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,85	11450
		Сметная стоимость:				**51,97**	**154575**
31	**Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(с доведением до 50 м)**	**м3 грунта**	**2974,1800**		**132,36**	**393674**
		Итого оплата труда:				**38,60**	**114791**
		Итого эксплуатация машин:				**132,36**	**393674**
		Накладные расходы	%	--		29,33	87225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,94	38472
		Сметная стоимость:				**174,63**	**519371**

Выемка

1	2	3	4	5	6	7	8
32	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**566,9400**		**39,39**	**22334**
		Итого оплата труда:				**11,49**	**6512**
		Итого эксплуатация машин:				**39,39**	**22334**
		Накладные расходы	%	--		8,73	4948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,85	2183
		Сметная стоимость:				**51,97**	**29465**
33	**Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(с доведением до 50 м)**	**м3 грунта**	**566,9400**		**132,36**	**75042**
		Итого оплата труда:				**38,60**	**21882**
		Итого эксплуатация машин:				**132,36**	**75042**
		Накладные расходы	%	--		29,33	16627
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,94	7334
		Сметная стоимость:				**174,63**	**99003**
				Рыхление грунта			
34	**Е11-010203-0603 11-010203-0603 РСНБ РК 2015**	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м**	**м3 грунта**	**2518,8240**		**5,45**	**13730**
		Итого оплата труда:				**1,61**	**4051**
		Итого эксплуатация машин:				**5,45**	**13730**
		Накладные расходы	%	--		1,22	3071
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,53	1344
		Сметная стоимость:				**7,20**	**18145**
35	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2518,8240**		**56,27**	**141730**
		Итого оплата труда:				**17,78**	**44778**
		Итого эксплуатация машин:				**56,27**	**141730**
		Накладные расходы	%	--		13,31	33528
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	14021
		Сметная стоимость:				**75,15**	**189278**
36	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=6**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2518,8240**		**29,93**	**75380**
		Итого оплата труда:				**8,11**	**20420**
		Итого эксплуатация машин:				**29,93**	**75380**
		Накладные расходы	%	--		6,25	15741
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	7290
		Сметная стоимость:				**39,07**	**98410**

1	2	3	4	5	6	7	8
37	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**2518,8240**		**58,17**	**146513**
		Итого оплата труда:				**18,25**	**45971**
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	**103434**
		Итого материалов:				**9,30**	**23425**
		Накладные расходы	%	--		13,68	34463
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	14478
		Сметная стоимость:				**77,60**	**195455**
				Разработка грунта			
38	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**453,4200**		**122,90**	**55727**
		Итого оплата труда:				**39,60**	**17956**
		Итого эксплуатация машин:				**115,95**	**52574**
		Итого материалов:				**0,12**	**57**
		Накладные расходы	%	--		29,55	13398
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,20	5530
		Сметная стоимость:				**164,65**	**74655**
39	**С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**793,4850**		**250,82**	**199022**
		Накладные расходы	%	--		10,53	8359
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,91	16590
		Сметная стоимость:				**282,26**	**223971**
40	**Е11-010102-0502 11-010102-0502 РСНБ РК 2015**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**453,4200**		**7,01**	**3176**
		Итого оплата труда:				**1,23**	**557**
		Итого эксплуатация машин:				**6,63**	**3007**
		Итого материалов:				**0,37**	**170**
		Накладные расходы	%	--		1,05	477
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,64	292
		Сметная стоимость:				**8,70**	**3945**
41	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**453,4200**		**15,53**	**7042**
		Итого оплата труда:				**6,52**	**2956**
		Итого эксплуатация машин:				**13,10**	**5941**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,12**	**57**
		Накладные расходы	%	--		4,67	2116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,62	733
		Сметная стоимость:				**21,81**	**9891**
42	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**453,4200**		**51,28**	**23252**
		Итого оплата труда:				**16,43**	**7448**
		Итого эксплуатация машин:				**51,28**	**23252**
		Накладные расходы	%	--		12,27	5563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	2305
		Сметная стоимость:				**68,63**	**31120**
43	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**509,5200**		**122,90**	**62622**
		Итого оплата труда:				**39,60**	**20177**
		Итого эксплуатация машин:				**115,95**	**59079**
		Итого материалов:				**0,12**	**64**
		Накладные расходы	%	--		29,55	15056
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,20	6214
		Сметная стоимость:				**164,65**	**83892**
44	**С341-020102-1002 41-020102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**891,6600**		**80,31**	**71609**
		Накладные расходы	%	--		3,37	3008
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	5969
		Сметная стоимость:				**90,38**	**80586**
45	**Е11-010102-0502 11-010102-0502 РСНБ РК 2015**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**509,5200**		**7,01**	**3569**
		Итого оплата труда:				**1,23**	**626**
		Итого эксплуатация машин:				**6,63**	**3379**
		Итого материалов:				**0,37**	**191**
		Накладные расходы	%	--		1,05	536
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,64	328
		Сметная стоимость:				**8,70**	**4433**
46	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**509,5200**		**15,53**	**7914**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**6,52**	**3322**
		Итого эксплуатация машин:				**13,10**	**6676**
		Итого материалов:				**0,12**	**64**
		Накладные расходы	%	--		4,67	2378
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,62	823
		Сметная стоимость:				**21,81**	**11115**
47	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1529,8800**		**56,27**	**86084**
		Итого оплата труда:				**17,78**	**27197**
		Итого эксплуатация машин:				**56,27**	**86084**
		Накладные расходы	%	--		13,31	20364
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	8516
		Сметная стоимость:				**75,15**	**114964**
48	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=6**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1529,8800**		**29,93**	**45784**
		Итого оплата труда:				**8,11**	**12402**
		Итого эксплуатация машин:				**29,93**	**45784**
		Накладные расходы	%	--		6,25	9561
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	4428
		Сметная стоимость:				**39,07**	**59772**
49	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1529,8800**		**58,17**	**88989**
		Итого оплата труда:				**18,25**	**27922**
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	**62824**
		Итого материалов:				**9,30**	**14228**
		Накладные расходы	%	--		13,68	20932
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	8794
		Сметная стоимость:				**77,60**	**118715**
				Планировка			
50	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**12594,1200**		**4,54**	**57209**
		Итого оплата труда:				**1,14**	**14322**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**57209**
		Накладные расходы	%	--		0,89	11223
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	5475

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**5,87**	**73906**
51	**Е11-010203-0118 11-010203-0118 РСНБ РК 2015**	**Откосы насыпей. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**568,2600**		**73,87**	**41975**
		Итого оплата труда:				**58,35**	**33155**
		Итого эксплуатация машин:				**26,60**	**15114**
		Накладные расходы	%	--		39,03	22181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,03	5132
		Сметная стоимость:				**121,93**	**69288**
52	**Е11-010203-0115 11-010203-0115 РСНБ РК 2015**	**Откосы выемок. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**130,4600**		**112,04**	**14616**
		Итого оплата труда:				**97,22**	**12684**
		Итого эксплуатация машин:				**25,29**	**3299**
		Накладные расходы	%	--		64,58	8425
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,13	1843
		Сметная стоимость:				**190,74**	**24884**
				Дорожная одежда			
53	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**134,2094**		**2987,55**	**400958**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**33603**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**108929**
		Итого материалов:				**2073,23**	**278246**
		Накладные расходы	%	--		282,80	37954
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,63	35113
		Сметная стоимость:				**3531,98**	**474025**
54	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**4220,6197**		**122,08**	**515256**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**234156**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**380197**
		Итого материалов:				**0,98**	**4121**
		Накладные расходы	%	--		39,99	168767
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	54722
		Сметная стоимость:				**175,03**	**738744**

1	2	3	4	5	6	7	8
55	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**633,0930**		**455,72**	**288512**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**96672**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**258540**
		Итого материалов:				**10,14**	**6418**
		Накладные расходы	%	--		115,08	72859
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	28910
		Сметная стоимость:				**616,47**	**390281**
56	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**172,2013**		**3478,51**	**599004**
		Накладные расходы	%	--		146,10	25158
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	49933
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**674095**
57	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**172,2013**		**3117,91**	**536908**
		Накладные расходы	%	--		130,95	22550
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	44757
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**604215**
58	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**258,3019**		**3117,91**	**805362**
		Накладные расходы	%	--		130,95	33825
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	67135
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**906322**
59	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**258,3019**		**2364,65**	**610794**
		Накладные расходы	%	--		99,32	25653
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	50916

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**687363**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**5510951**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**5510951**
		Материалы -	Тенге				**49066**
		Всего заработная плата -	Тенге				**837724**
		Местные материалы -	Тенге				**2830041**
		Транспортные расходы -	Тенге				**270631**
		Накладные расходы -	Тенге				**751906**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**499468**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**252438**
		Сметная прибыль -	Тенге				**501029**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**6763885**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**900**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**837724**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**6763885**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**900**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**837724**

РАЗДЕЛ 4. Раздел 4. ул.№6

Сняти ПСП

60	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**3098,7840**		**39,39**	**122073**
		Итого оплата труда:				**11,49**	**35595**
		Итого эксплуатация машин:				**39,39**	**122073**
		Накладные расходы	%	--		8,73	27048
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,85	11930
		Сметная стоимость:				**51,97**	**161051**
61	**Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(с доведением до 50 м)**	**м3 грунта**	**3098,7840**		**132,36**	**410167**
		Итого оплата труда:				**38,60**	**119601**
		Итого эксплуатация машин:				**132,36**	**410167**
		Накладные расходы	%	--		29,33	90880
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,94	40084
		Сметная стоимость:				**174,63**	**541130**

Выемка

1	2	3	4	5	6	7	8
62	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1705,5480**		**39,39**	**67188**
		Итого оплата труда:				**11,49**	**19591**
		Итого эксплуатация машин:				**39,39**	**67188**
		Накладные расходы	%	--		8,73	14887
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,85	6566
		Сметная стоимость:				**51,97**	**88641**
63	**Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(с доведением до 50 м)**	**м3 грунта**	**1705,5480**		**132,36**	**225753**
		Итого оплата труда:				**38,60**	**65827**
		Итого эксплуатация машин:				**132,36**	**225753**
		Накладные расходы	%	--		29,33	50020
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,94	22062
		Сметная стоимость:				**174,63**	**297834**
				Рыхление грунта			
64	**Е11-010203-0603 11-010203-0603 РСНБ РК 2015**	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м**	**м3 грунта**	**2680,5090**		**5,45**	**14611**
		Итого оплата труда:				**1,61**	**4311**
		Итого эксплуатация машин:				**5,45**	**14611**
		Накладные расходы	%	--		1,22	3268
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,53	1430
		Сметная стоимость:				**7,20**	**19310**
65	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2680,5090**		**56,27**	**150828**
		Итого оплата труда:				**17,78**	**47652**
		Итого эксплуатация машин:				**56,27**	**150828**
		Накладные расходы	%	--		13,31	35680
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	14921
		Сметная стоимость:				**75,15**	**201428**
66	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=6**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2680,5090**		**29,93**	**80218**
		Итого оплата труда:				**8,11**	**21730**
		Итого эксплуатация машин:				**29,93**	**80218**
		Накладные расходы	%	--		6,25	16751
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	7758
		Сметная стоимость:				**39,07**	**104727**

1	2	3	4	5	6	7	8
67	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**2680,5090**		**58,17**	**155918**
		Итого оплата труда:				**18,25**	**48922**
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	**110073**
		Итого материалов:				**9,30**	**24929**
		Накладные расходы	%	--		13,68	36676
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	15407
		Сметная стоимость:				**77,60**	**208001**
68	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**531,3360**		**56,27**	**29897**
		Итого оплата труда:				**17,78**	**9446**
		Итого эксплуатация машин:				**56,27**	**29897**
		Накладные расходы	%	--		13,31	7073
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	2958
		Сметная стоимость:				**75,15**	**39928**
69	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=6**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**531,3360**		**29,93**	**15901**
		Итого оплата труда:				**8,11**	**4307**
		Итого эксплуатация машин:				**29,93**	**15901**
		Накладные расходы	%	--		6,25	3320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	1538
		Сметная стоимость:				**39,07**	**20759**
70	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**531,3360**		**58,17**	**30906**
		Итого оплата труда:				**18,25**	**9697**
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	**21819**
		Итого материалов:				**9,30**	**4941**
		Накладные расходы	%	--		13,68	7270
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	3054
		Сметная стоимость:				**77,60**	**41230**
				Планировка			
71	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**13402,5450**		**4,54**	**60881**
		Итого оплата труда:				**1,14**	**15241**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**60881**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		0,89	11943
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	5826
		Сметная стоимость:				**5,87**	**78650**
72	**Е11-010203-0118 11-010203-0118 РСНБ РК 2015**	**Откосы насыпей. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**420,3030**		**73,87**	**31046**
		Итого оплата труда:				**58,35**	**24523**
		Итого эксплуатация машин:				**26,60**	**11179**
		Накладные расходы	%	--		39,03	16406
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,03	3796
		Сметная стоимость:				**121,93**	**51248**
73	**Е11-010203-0115 11-010203-0115 РСНБ РК 2015**	**Откосы выемок. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**216,4890**		**112,04**	**24255**
		Итого оплата труда:				**97,22**	**21047**
		Итого эксплуатация машин:				**25,29**	**5474**
		Накладные расходы	%	--		64,58	13980
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,13	3059
		Сметная стоимость:				**190,74**	**41294**
				Дорожная одежда			
74	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1952,7506**		**2987,55**	**5833945**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**488931**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**1584921**
		Итого материалов:				**2073,23**	**4048494**
		Накладные расходы	%	--		282,80	552234
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,63	510894
		Сметная стоимость:				**3531,98**	**6897072**
75	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**9658,4663**		**122,08**	**1179111**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**535842**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**870043**
		Итого материалов:				**0,98**	**9431**
		Накладные расходы	%	--		39,99	386206

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	125225
		Сметная стоимость:				**175,03**	**1690543**
76	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**1448,7699**		**455,72**	**660232**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**221224**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**591643**
76. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,109	157,916	93,00	14686
		Итого материалов:				**10,14**	**14686**
		Накладные расходы	%	--		115,08	166730
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	66157
		Сметная стоимость:				**616,47**	**893119**
77	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**394,0654**		**3478,51**	**1370761**
		Накладные расходы	%	--		146,10	57572
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	114267
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**1542599**
78	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**394,0654**		**3117,91**	**1228661**
		Накладные расходы	%	--		130,95	51604
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	102421
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**1382685**
79	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**591,0981**		**3117,91**	**1842991**
		Накладные расходы	%	--		130,95	77406
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	153632
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**2074028**

1	2	3	4	5	6	7	8
80	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**591,0981**		**2364,65**	**1397740**
		Накладные расходы	%	--		99,32	58705
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	116516
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**1572961**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**14933083**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14933083**
Материалы -			Тенге				**66700**
Всего заработная плата -			Тенге				**1693489**
Местные материалы -			Тенге				**9875934**
Накладные расходы -			Тенге				**1685657**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**1015804**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**669853**
Сметная прибыль -			Тенге				**1329499**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17948239**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1880**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1693489**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**17948239**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1880**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1693489**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**27039126**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**1153595**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**8586507**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**2235321**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**16683512**
- перевозка грузов			Тенге				**593687**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0**
- стоимость прочих затрат			Тенге				**406898**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**2027436**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**29044738**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**1203706**
ИТОГО:			Тенге				**30248444**
Сметная прибыль			Тенге				**2389070**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по смете:		Тенге				32659336
	Временные здания и сооружения 3,9%		3,9%				1 257 845
	Итого						33 917 181
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,701%		1,701%				570 010
	Итого по смете:						34 487 191
	в 2017 г.-2018г		1,032966065				35 624 098
	НДС 12%		12%				4 274 892
	Итого с НДС						39 898 990
	Скидка 1%		1%				398 990
	Итого по акту						39 500 000

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____Торегали Р.Ж

Зав. сек АД

_____Аймаганбетов Д.

Тех.Надзор

Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____Мусеев Б.М.