Заказчик: ГУ "Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование строительства: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2018 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		№	дата	Наим.	Код	Наим.	Код	
		335	13.11.2017г					

Наименование Пусковых коплексов, Объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	ВСЕГО к оплате гр. 2+гр.7
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы №1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них				
				СМР в ценах 2018г	Стоимость оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	**337,313,660.12**			**301,172,910.82**			**36,140,749.30**	**337,313,660.12**
Итого с 1 по 30 сентября месяц		**35,714,285.71**		**35,714,285.71**			**4,285,714.29**	**40,000,000.00**
Итого за отчетный месяц		**89,285,714.29**		**89,285,714.29**			**10,714,285.71**	**100,000,000.00**

Всего к оплате сто миллионов тенге

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе
Наименование раздела: ЛС №913-2-1 Улица №2

АКТ №1
выполненных работ с 1 по 15 октября месяца 2018г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда					
1	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**563,6645**		**2987,55**	**1683977**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**141131**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**457490**
		Итого материалов:				**2073,23**	**1168604**
		Накладные расходы	%	--		282,80	159403
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,63	147470
		Сметная стоимость:				**3531,98**	**1990851**
2	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**17726,1309**		**122,08**	**2164016**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**983428**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**1596785**
		Итого материалов:				**0,98**	**17310**
		Накладные расходы	%	--		39,99	708802
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	229825
		Сметная стоимость:				**175,03**	**3102644**
3	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**2658,919635**		**455,72**	**1211720**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**152,70**	**406011**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**1085838**
		Итого материалов:				**10,14**	**26953**
		Накладные расходы	%	--		115,08	305999
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	121418
		Сметная стоимость:				**616,47**	**1639137**
4	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**723,2261407**		**3478,51**	**2515749**
		Накладные расходы	%	--		146,10	105661
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	209713
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**2831124**
5	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**723,2261**		**3117,91**	**2254954**
		Накладные расходы	%	--		130,95	94708
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	187973
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**2537635**
6	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1084,8392111**		**3117,91**	**3382431**
		Накладные расходы	%	--		130,95	142062
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	281959
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**3806453**
7	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**1084,8392111**		**2364,65**	**2565265**
		Накладные расходы	%	--		99,32	107741
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	213840
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**2886847**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**9,1692345**		**76113,79**	**697905**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**5245**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**11135**
		Итого материалов:				**74899,39**	**686770**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	32608
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	58441
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**788954**
9	**Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**13098,9064**		**3028,95**	**39675982**
		Итого оплата труда:				**94,95**	**1243749**
		Итого эксплуатация машин:				**133,43**	**1747781**
		Итого материалов:				**2837,97**	**37174358**
		Накладные расходы	%	--		186,88	2447871
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,27	3369908
		Сметная стоимость:				**3473,10**	**45493762**
10	**Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**13098,9064**		**704,66**	**9230321**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**4038**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**839**
		Итого материалов:				**704,29**	**9225443**
		Накладные расходы	%	--		29,79	390211
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,76	769643
		Сметная стоимость:				**793,21**	**10390174**
11	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,2040263**		**76113,79**	**15529**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**117**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**248**
		Итого материалов:				**74899,39**	**15281**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	1300
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**17555**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**1020,1317**		**1471,46**	**1501083**
		Итого оплата труда:				**47,36**	**48311**
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**67768**
		Итого материалов:				**1376,25**	**1403960**
		Накладные расходы	%	--		91,56	93401
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,04	127559
		Сметная стоимость:				**1688,06**	**1722043**
13	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**1020,1317**		**690,10**	**703995**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**315**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**65**
		Итого материалов:				**689,73**	**703615**
		Накладные расходы	%	--		29,18	29765
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,54	58701
		Сметная стоимость:				**776,82**	**792461**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**67602929**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**67602929**
		Материалы -	Тенге				**47152308**
		Всего заработная плата -	Тенге				**2832344**
		Местные материалы -	Тенге				**13988387**
		Накладные расходы -	Тенге				**4618958**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1707903**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2911055**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5777751**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**77999638**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3154**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2832344**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**77999638**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3154**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2832344**

РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда на перекрестках по типу основной дорожной одежды

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**198,4032**		**2987,55**	**592740**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**49676**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**161031**
		Итого материалов:				**2073,23**	**411335**
		Накладные расходы	%	--		282,80	56108
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,63	51908
		Сметная стоимость:				**3531,98**	**700756**
15	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**1318,8518**		**122,08**	**161006**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**73169**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**118803**
		Итого материалов:				**0,98**	**1288**
		Накладные расходы	%	--		39,99	52736
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	17099
		Сметная стоимость:				**175,03**	**230842**
16	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**197,827770**		**455,72**	**90154**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**30208**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**80788**
		Итого материалов:				**10,14**	**2005**
		Накладные расходы	%	--		115,08	22767
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	9034
		Сметная стоимость:				**616,47**	**121954**
17	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**53,8091534**		**3478,51**	**187176**
		Накладные расходы	%	--		146,10	7861
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	15603
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**210640**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**53,8091534**		**3117,91**	**167772**
		Накладные расходы	%	--		130,95	7046
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	13985
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**188804**
19	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**80,7137302**		**3117,91**	**251658**
		Накладные расходы	%	--		130,95	10570
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	20978
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**283206**
20	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**80,7137302**		**2364,65**	**190860**
		Накладные расходы	%	--		99,32	8016
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	15910
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**214786**
21	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,4329543**		**76113,79**	**32954**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**248**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**526**
		Итого материалов:				**74899,39**	**32428**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	1540
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	2759
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**37253**
22	**Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**618,5061**		**3028,95**	**1873426**
		Итого оплата труда:				**94,95**	**58728**
		Итого эксплуатация машин:				**133,43**	**82527**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2837,97**	**1755304**
		Накладные расходы	%	--		186,88	115584
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,27	159121
		Сметная стоимость:				**3473,10**	**2148131**
23	**Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**618,5061**		**704,66**	**435839**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**191**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**40**
		Итого материалов:				**704,29**	**435608**
		Накладные расходы	%	--		29,79	18425
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,76	36341
		Сметная стоимость:				**793,21**	**490605**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3983584**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3983584**
Материалы -			Тенге				**2227926**
Всего заработная плата -			Тенге				**212219**
Местные материалы -			Тенге				**1207509**
			Тенге				**300653**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**127968**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**172685**
		Сметная прибыль -	Тенге				**342739**
ВСЕГО, Стоимость			Тенге				**4626976**
			чел.-ч				**239**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**212219**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4626976**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**239**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**212219**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**71586513**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1598718**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**5411666**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1445844**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**64576129**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1835871
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				73422384
	Накладные расходы II уровня		Тенге				3083740
	ИТОГО:		Тенге				76506124
	Сметная прибыль		Тенге				6120490
	ИТОГО по смете:		Тенге				82626614
	Временные здания и сооружения 3,9%		**3,9%**				**3 222 438**
	Итого						**85 849 051**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,701%		**1,701%**				**1 460 292**
	Итого по смете:						**87 309 344**
	в 2017-2018 г.		**1,032966065**				**90 187 589**
	НДС 12%		**12%**				**10 822 511**
	Итого с НДС						**101 010 100**
	Скидка 1%		**1%**				**1 010 101**
	Итого по акту						**100 000 000**

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Торегали Р.Ж

Зав. сек АД

Аймаганбетов Д.

Тех.Надзор

Абишев Н.А.

Директор ТОО "Прогресс KZ"

Мусеев Б.М.