Форма 2В

Наименование стройки - г.Темиртау, проспект Металлургов 5"Б"
Шифр стройки 596
Наименование объекта - Строительство и дальнейшая эксплуатация поликлиники (без наружных сетей)
Шифр объекта 02-01

АКТ №9
Выполненных работ за октябрь 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Чертежи м/к разработаны по КМД /деталировочные чертежи/, поэтому учтены										
1	**1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали /выход на кровлю/. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97**	**т конструкций**	**0,66**		**112366,73**	**33905,10**	**74162**	**22378**	**8436**	**35469**	**118401**
		НР - 69%; СП - 8%				**65678,96**	**12205,68**	**43348**	**8056**		**8770**	
1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	39,0018	25,741188	1684,00		43348				
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,7889	3,1607							
1.3	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,692224	4,416868		444,00		1961			
1.4	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	3,443888	2,272966		27,00		61			
1.5	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,095603	0,063098		14028,00		885			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,095603	0,063098		3073,00		194			
1.6	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,315056	0,207937		48,00		10			
1.7	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,369376	0,243788		258,00		63			
1.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4,486832	2,961309		6333,00		18754			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,486832	2,961309		2572,00		7616			
1.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,206416	0,136235		3990,00		544			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,206416	0,136235		1801,00		245			
1.10	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,770832	1,168749		85,00		99			
1.11	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0291	0,019206	93,00				2		
1.12	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,018139	0,011972	5414,00				65		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.13	**222-525-0102**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0,00097**	**0,00064**	**965674,00**				**618**		
1.14	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,000999	0,000659	136835,00				90		
1.15	**217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,010185**	**0,006722**	**813201,00**				**5466**		
1.16	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,3289	0,877074	265,00				232		
1.17	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,3977	0,262482	187,00				49		
1.18	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000097	0,000064	2453940,00				157		
1.19	**261-107-0576**	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,00388**	**0,002561**	**289955,00**				**743**		
1.20	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000301	0,000198	467116,00				93		
1.21	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,000582	0,000384	623062,00				239		
1.22	**214-203-0103**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	**т**	**0,001882**	**0,001242**	**545661,00**				**678**		
1.23	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0097	0,006402	659,00				4		
2	**222-525-0103 РСНБ РК 2022**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т /выход на кровлю/**	**т**	**0,6864**		**966902,00**	**--**	**663682**	**--**	**663682**	**--**	**716777**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**53095**	
3	**1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97**	**Ограждения защитные оборудования /ограждение кровли/. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97**	**т конструкций**	**0,75**		**166815,10**	**2200,39**	**125111**	**1650**	**10975**	**77982**	**219340**
		НР - 69%; СП - 8%				**149981,87**	**707,06**	**112486**	**530**		**16247**	
3.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	93,9736	70,4802	1596,00		112486				
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3368	0,2526							
3.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2,33576	1,75182		16,00		28			
3.4	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,801888	3,601416		107,00		385			
3.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,130368	0,097776		6333,00		619			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,130368	0,097776		2572,00		251			
3.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,206416	0,154812		3990,00		618			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,206416	0,154812		1801,00		279			
3.7	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0291	0,021825	93,00				2		
3.8	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,018139	0,013604	5414,00				74		
3.9	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,000999	0,000749	136835,00				103		
3.10	**217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,01552**	**0,01164**	**813201,00**				**9466**		
3.11	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000097	0,000073	2453940,00				179		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.12	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000301	0,000226	467116,00				105		
3.13	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,000582	0,000437	623062,00				272		
3.14	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,001882	0,001411	545661,00				770		
3.15	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0097	0,007275	659,00				5		
4	**222-525-0104 РСНБ РК 2022**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т /ограждение кровли/**	**т**	**0,75**		**966902,00**	**--**	**725177**	**--**	**725177**	**--**	**783191**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**58014**	
5	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /ПФ-133/**	**м²**	**126**		**191,29**	**4,70**	**24103**	**592**	**14095**	**6563**	**33120**
		НР - 69%; СП - 8%				**74,73**	**0,76**	**9416**	**96**		**2453**	
5.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0452	5,6952	1655,00		9426				
5.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0504							
5.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000212	0,026712		6741,00		180			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000212	0,026712		1801,00		48			
5.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	0,026712		3990,00		107			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000212	0,026712		1801,00		48			
5.5	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01378	1,73628		176,00		306			
5.6	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,003528	525811,00				1855		
5.7	**236-203-0109**	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	**т**	**0,00018**	**0,02268**	**539649,00**				**12239**		
		РАЗДЕЛ 1.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
6	**1117-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Гарнитура туалетная. Установка**	**шт.**	**3**		**539,72**	**0,17**	**1619**	**1**	**14**	**1572**	**3446**
		НР - 98%; СП - 8%				**534,54**	**--**	**1604**	**--**		**255**	
6.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,2968	0,8904	1801,00		1604				
6.2	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0106	0,0318		16,00		1			
6.3	**217-105-0102**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,008**	**0,024**	**626,00**				**15**		
7	**Прайс-лист ТОО "Береке Намир"**	**Поручень г-образный в с/у**	**шт**	**1**		**25000,00**	**--**	**25000**	**--**	**25000**	**--**	**27000**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2000**	
8	**Прайс-лист ТОО "Береке Намир"**	**Поручень откидной в с/у**	**шт**	**1**		**35000,00**	**--**	**35000**	**--**	**35000**	**--**	**37800**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2800**	
9	**Прайс-лист ТОО "Береке Намир"**	**Поручень на раковину**	**шт**	**1**		**35000,00**	**--**	**35000**	**--**	**35000**	**--**	**37800**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2800**	
10	**1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,464**		**130796,46**	**14941,98**	**60690**	**6933**	**--**	**37305**	**105835**
		НР - 69%; СП - 8%				**115854,48**	**665,65**	**53756**	**309**		**7840**	
10.1	002-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	60,816	28,218624	1905,00		53756				
10.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3696	0,1715							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10.1	002-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	60,816	28,218624	1905,00		53756				
10.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3696	0,1715							
10.3	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	30,128	13,979392		444,00		6207			
10.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3696	0,171494		3990,00		684			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3696	0,171494		1801,00		309			
10.5	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,064	0,493696		85,00		42			
11	**Прайс-лист ТОО "Береке Намир"**	**Ограждение никилированное** *СП - 8%*	**м**	**74,59**		**30000,00** --	**--** --	**2237700** --	**--** --	**2237700**	**--** **179016**	**2416716**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**2395009**	**6934**	**3755079**	**158891**	**4499426**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**55360**	**309**	**--**	**333290**	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**2332700**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2332700**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**186616**				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**2519316**				
		Всего заработная плата	Тенге					**60690**				
		Накладные расходы	Тенге						**54065**			
		Сметная прибыль	Тенге					**37305**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**7840**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**105835**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**28**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге						**54065**			
		Материалы	Тенге					**1619**				
		Всего заработная плата	Тенге					**15**				
		Накладные расходы	Тенге						**1604**			
		Сметная прибыль	Тенге					**1572**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**255**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**3446**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**1**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						**1604**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**2628597**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**29**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**						**55669**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										**4499426**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**220610**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**31554**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**8991**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**3755080**		
		- Накладные расходы	Тенге								**158891**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**333290**	

Заказчик:
Директор поликлиники Касымханова А.Г

Подрядчик:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж