ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-070340012412-20190726-62810618	1.1.	Номер учетной системы	74
2.	Дата выписки 26.07.2019	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	Дата совершения оборота	26.07.2019
4.	Исправленный ☐	4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный ☐	5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 070340012412 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 62001 — 9.2. номер 0016432

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13. ИИК	KZ198560000004006333
14.	БИК KCJBKZKX	15. Наименование банка	АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 190240037042 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 Доля участия

ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе

18. Адрес места нахождения

г. Актобе, ул. Маресьева 4а

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	☐	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ95070103KSN0618000	23.	Назначение платежа Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 070340012412	26.1	ИИН/БИН 190240037042
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"	26.2	Наименование ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе
25	с отправки Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41	26.3	Адрес доставки г. Актобе, ул. Маресьева 4а
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	№335	
27.2	☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	13.11.2017	

28. Условия оплаты по договору — безналичный расчет

29. Способ отправления — -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки ☐ (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 40

32.2 дата 26.07.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе				1	12 730 742,86	12 730 742,86	0	0	12 730 742,86	12%	1 527 689,14	14 258 432			1	
				Всего по счету				12 730 742,86			12 730 742,86		1 527 689,14	14 258 432				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**

D08f+BPhnnz61mkZXR1bSfyhX2/jlivlJwAQK46HjGjgvdkRDDIRiFUpSppy/Eoo
6m6E1AVlheRUV/dyuRcF6A==

45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**

46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**

Кумарова Бибігул Баймаханқызы

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе,г. Актобе, ул. Маресьева 4а** — **190240037042**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** — **070340012412**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках №335 от 13.11.2017г. Нурсити

Номер документа	Дата составления
40	26.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе			тг	1	14 258 432,00	14 258 432,00
				Итого	1	х	14 258 432,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницы

Сдал (Исполнитель) Директор / Мусеев Б. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) И.о. руководителя / Утеулим Ж.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.07.2019

М.П.

Заказчик: ГУ"Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование строительства: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		№	дата	Наим.	Код	Наим.	Код	
		335	13.11.2017г					

Наименование Пусковых комплексов, Объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат					НДС 12%	ВСЕГО к оплате гр. 2+гр.7
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы №1				
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них			
				СМР в ценах 2018г	Стоимость оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	**654 058 043,12**			**583 980 396**			**70 077 647**	**654 058 043**
Итого с 1 по 30 июнь месяц		**32 410 714**		**32 410 714**			**3 889 286**	**36 300 000**
Итого за отчетный месяц		**12 730 743**		**12 730 743**			**1 527 689**	**14 258 432**

Всего к оплате четырнадцать миллионов двести пятьдесят восемь тысяч четыреста тридцать две тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ"Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе
Наименование раздела: ЛС 925-3-1

АКТ
выполненных работ с 15 по 25 июля месяца 2019г

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и ресурсов коды	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость,
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ 1. Устройство дорожного бордюра ул. №2				
1	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.15 мм при других видах покрытий**	**м**	**1393,3700**		**802,64**
		Итого оплата труда:				**532,35**
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**
		Итого материалов:				**257,67**
		Накладные расходы	%	--		368,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,67
		Сметная стоимость:				**1264,51**
2	**С12-1-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**58,52154**		**39705,60**
		Накладные расходы	%	--		1667,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3309,86
		Сметная стоимость:				**44683,09**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			
Материалы -			Тенге			

1	2	3	4	5	6	7
		Всего заработная плата -	Тенге			
		Местные материалы -	Тенге			
		Накладные расходы -	Тенге			
		Сметная прибыль -	Тенге			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			

РАЗДЕЛ 2.Установка бортовых камней БР 100.20.8 ул. №2

3	**Е11-270402-0101 11-270402-010 1 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**272,5360**		**122,08**
		Итого оплата труда:				**55,48**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**
		Итого материалов:				**0,98**
		Накладные расходы	%	--		39,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97
		Сметная стоимость:				**175,03**
4	**Е11-27100-0502 11-271001-050 2 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**40,8804**		**455,72**
		Итого оплата труда:				**152,70**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**
		Итого материалов:				**10,14**
		Накладные расходы	%	--		115,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66
		Сметная стоимость:				**616,47**
5	**С121-0102-0502 21-010201-050 2 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**7,4129792**		**3478,51**
		Накладные расходы	%	--		146,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97
		Сметная стоимость:				**3914,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**7,4129792**		**3117,91**	
		Накладные расходы	%	--		130,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	
		Сметная стоимость:				**3508,77**	
7	С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**11,1194688**		**3117,91**	
		Накладные расходы	%	--		130,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	
		Сметная стоимость:				**3508,77**	
8	С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**11,1194688**		**2364,65**	
		Накладные расходы	%	--		99,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	
		Сметная стоимость:				**2661,08**	
9	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Установка бортовых бетонных камней БР 100.20.8 мм при других видах покрытий**	**м**	**1570,0000**		**905,35**	
		Итого оплата труда:				**532,35**	
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	
		Итого материалов:				**360,37**	
		Накладные расходы	%	--		372,51	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,23	
		Сметная стоимость:				**1380,09**	
10	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**23,5500**		**39705,60**	
		Накладные расходы	%	--		1667,64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3309,86	

1	2	3	4	5	6	7
		Сметная стоимость:				**44683,09**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			
		В том числе:				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			
		Материалы -	Тенге			
		Всего заработная плата -	Тенге			
		Местные материалы -	Тенге			
		Накладные расходы -	Тенге			
		Сметная прибыль -	Тенге			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			
		Сметная заработная плата -	Тенге			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			
		Сметная заработная плата -				

РАЗДЕЛ 3. Водопропускные трубы улица №7

11	**Е11-010 01-0308 11-010101-0 308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**59,0800**		**87,67**
		Итого оплата труда:				**28,33**
		Итого эксплуатация машин:				**81,51**
		Накладные расходы	%	--		21,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,70
		Сметная стоимость:				**117,51**
12	**Е11-010 205-0302 11-010205- 0302 РСНБ РК 201**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,8300**		**1148,45**
		Итого оплата труда:				**1148,45**
		Накладные расходы	%	--		755,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,31
		Сметная стоимость:				**2056,25**
13	**Е11-01 104-0502 11-010104 0502 РСНБ РК 201**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**52,7900**		**24,03**
		Итого оплата труда:				**7,01**
		Итого эксплуатация машин:				**24,03**
		Накладные расходы	%	--		5,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,35
		Сметная стоимость:				**31,70**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Е11-01-0205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 201 5	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,8300		658,98	
		Итого оплата труда:				658,98	
		Накладные расходы	%	--		433,49	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,40	
		Сметная стоимость:				1179,86	
15	Е11-01-0104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 201 5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	31,0000		39,39	
		Итого оплата труда:				11,49	
		Итого эксплуатация машин:				39,39	
		Накладные расходы	%	--		8,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,85	
		Сметная стоимость:				51,97	
16	Е11-01-0104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 201 5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	31,0000		33,09	
		Итого оплата труда:				9,65	
		Итого эксплуатация машин:				33,09	
		Накладные расходы	%	--		7,33	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,23	
		Сметная стоимость:				43,66	
17	Е11-01-0104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 201 5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,6000		24,03	
		Итого оплата труда:				7,01	
		Итого эксплуатация машин:				24,03	
		Накладные расходы	%	--		5,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,35	
		Сметная стоимость:				31,70	
18	Е11-01-0104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 201 5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	39,4000		39,39	
		Итого оплата труда:				11,49	
		Итого эксплуатация машин:				39,39	
		Накладные расходы	%	--		8,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,85	
		Сметная стоимость:				51,97	

1	2	3	4	5	6	7	8
19	Е11-01 0104-0210 11-010104 -0210 РСНБ РК 201 5 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**39,4000**		**66,18**	
		Итого оплата труда:				**19,30**	
		Итого эксплуатация машин:				**66,18**	
		Накладные расходы	%	--		14,66	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,47	
		Сметная стоимость:				**87,31**	
20	Е11-01 0201-0101 11-010201 -0101 РСНБ РК 20 5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**39,4000**		**56,27**	
		Итого оплата труда:				**17,78**	
		Итого эксплуатация машин:				**56,27**	
		Накладные расходы	%	--		13,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	
		Сметная стоимость:				**75,15**	
21	Е11-0 0201-0107 11-01020 -0107 РСНБ РК 20 5 К=6	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**39,4000**		**29,93**	
		Итого оплата труда:				**8,11**	
		Итого эксплуатация машин:				**29,93**	
		Накладные расходы	%	--		6,25	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	
		Сметная стоимость:				**39,07**	
22	Е11-0 0201-0601 11-01020 -0601 РСНБ РК 20 5	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**39,4000**		**58,17**	
		Итого оплата труда:				**18,25**	
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	
		Итого материалов:				**9,30**	
		Накладные расходы	%	--		13,68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	
		Сметная стоимость:				**77,60**	
23	Е11-3 0101-0102 11-30010 1-0102 РСНБ РК 20 15	**Подушки под фундаменты песчано-гравийные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**6,4400**		**3408,94**	
		Итого оплата труда:				**1469,99**	
		Итого эксплуатация машин:				**135,98**	
		Итого материалов:				**1863,43**	
		Накладные расходы	%	--		1053,02	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,96	

1	2	3	4	5	6	7
		Сметная стоимость:				**4818,92**
24	**Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСН[redacted]ИБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные.Устройство**	**м3 бетона в деле**	**9,8000**		**5879,01**
		Итого оплата труда:				**2608,10**
		Итого эксплуатация машин:				**1700,92**
		Итого материалов:				**2069,29**
		Накладные расходы	%	--		1861,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		619,22
		Сметная стоимость:				**8359,42**
25	**С121-020101-280[redacted]1 21-020101-2801 РСН[redacted]ИБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г[redacted]ода**	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**9,8000**		**17742,05**
		Накладные расходы	%	--		745,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1478,98
		Сметная стоимость:				**19966,20**
26	**Е11-300401-0208[redacted] 11-300401-0208 РСН[redacted]ИБ РК 2015**	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 3 м**	**м3 железобетона звеньев**	**11,3400**		**13126,89**
		Итого оплата труда:				**5692,63**
		Итого эксплуатация машин:				**5245,16**
		Итого материалов:				**3471,19**
		Накладные расходы	%	--		4074,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1376,13
		Сметная стоимость:				**18577,79**
27	**С121-040801-02[redacted]5 21-040801-0205 РСН[redacted]ИБ РК 2015 в ценах[redacted] III квартала 2017 г[redacted]ода**	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.100 ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**27,0000**		**35358,17**
		Накладные расходы	%	--		1485,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2947,46
		Сметная стоимость:				**39790,67**
28	**Е11-300504-010[redacted]2 11-300504-0102 РСН[redacted]ИБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**13,5000**		**3926,28**

1	2	3	4	5	6	7
		Итого оплата труда:				**804,25**
		Итого эксплуатация машин:				**133,71**
		Итого материалов:				**3031,29**
		Накладные расходы	%	--		662,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		367,12
		Сметная стоимость:				**4956,09**
29	**Е11-300504-0103[redacted] 11-300504-0103 РС[redacted]НБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**127,4400**		**2795,72**
		Итого оплата труда:				**523,42**
		Итого эксплуатация машин:				**89,76**
		Итого материалов:				**2211,44**
		Накладные расходы	%	--		441,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,97
		Сметная стоимость:				**3496,08**
		Оголовок				
30	**Е11-010101-030[redacted] 11-010101-0302 РС[redacted]НБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**44,0000**		**78,37**
		Итого оплата труда:				**31,17**
		Итого эксплуатация машин:				**74,31**
		Накладные расходы	%	--		22,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,07
		Сметная стоимость:				**108,92**
31	**Е11-010104-050[redacted] 11-010104-0502 РС[redacted]НБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**26,0000**		**24,03**
		Итого оплата труда:				**7,01**
		Итого эксплуатация машин:				**24,03**
		Накладные расходы	%	--		5,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,35
		Сметная стоимость:				**31,70**
32	**Е11-010104-050[redacted]8 11-010104-0508 РС[redacted]НБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**18,0000**		**11,58**
		Итого оплата труда:				**3,38**
		Итого эксплуатация машин:				**11,58**
		Накладные расходы	%	--		2,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,13

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**15,28**	
33	**Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты песчано-гравийные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**9,2000**		**3408,94**	**313**
		Итого оплата труда:				**1469,99**	**13**
		Итого эксплуатация машин:				135,98	1
		Итого материалов:				**1863,43**	**17**
		Накладные расходы	%	--		1053,02	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,96	3
		Сметная стоимость:				**4818,92**	**44**
34	**Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные.Устройство**	**м3 подушки**	**3,0000**		**5934,99**	**17**
		Итого оплата труда:				**1514,88**	**4**
		Итого эксплуатация машин:				155,24	
		Итого материалов:				**4333,89**	**13**
		Накладные расходы	%	--		1186,90	3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		569,75	1
		Сметная стоимость:				**7691,64**	**23**
35	**Е11-300405-0101 11-300405-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка**	**м3 сборных конструкций**	**6,1400**		**12837,46**	**78**
		Итого оплата труда:				**3233,31**	**19**
		Итого эксплуатация машин:				**2068,56**	**12**
		Итого материалов:				**8038,58**	**49**
		Накладные расходы	%	--		2540,42	15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1230,23	
		Сметная стоимость:				**16608,12**	**101**
36	**С121 –040803-0105 21-040803-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**51887,13**	**103**
		Накладные расходы	%	--		2179,26	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4325,31	
		Сметная стоимость:				**58391,70**	**11**

1	2	3	4	5	6	7	8
37	С121-04-0803-0204 21-040803-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,0000**		**49338,96**	
		Накладные расходы	%	--		2072,24	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4112,90	
		Сметная стоимость:				**55524,09**	
38	С121-02-0101-2801 21-020101-2801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,0000**		**17382,05**	
		Накладные расходы	%	--		730,05	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1448,97	
		Сметная стоимость:				**19561,06**	
39	Е11-30-0504-0102 11-300504-0102 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя).Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**28,0000**		**3926,28**	
		Итого оплата труда:				**804,25**	
		Итого эксплуатация машин:				**133,71**	
		Итого материалов:				**3031,29**	
		Накладные расходы	%	--		662,69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		367,12	
		Сметная стоимость:				**4956,09**	
				Укрепление			
40	Е11-01-0104-0202 11-010104—0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**6,0000**		**39,39**	
		Итого оплата труда:				**11,49**	
		Итого эксплуатация машин:				**39,39**	
		Накладные расходы	%	--		8,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,85	
		Сметная стоимость:				**51,97**	
41	Е11-01-0104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**6,0000**		**33,09**	
		Итого оплата труда:				**9,65**	
		Итого эксплуатация машин:				**33,09**	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7,33	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,23	
		Сметная стоимость:				**43,66**	
42	**Е11-0102[illegible]04-0805 11-010204-0[illegible]805 РСНБ РК 2015**	**Русла на входе. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	**м2 укрепляемой поверхности**	**11,8000**		**1690,87**	
		Итого оплата труда:				**896,31**	
		Итого эксплуатация машин:				**106,10**	
		Итого материалов:				**714,75**	
		Накладные расходы	%	--		622,98	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,11	
		Сметная стоимость:				**2498,96**	
43	**С121-02[illegible]101-0701 21-020101-0[illegible]701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартал[illegible]а 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,2036**		**18652,81**	
		Накладные расходы	%	--		783,42	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1554,90	
		Сметная стоимость:				**20991,13**	
44	**Е11-010[illegible]204-0805 11-010204-[illegible]805 РСНБ РК 2015**	**Русла на выходе. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	**м2 укрепляемой поверхности**	**25,5600**		**1690,87**	
		Итого оплата труда:				**896,31**	
		Итого эксплуатация машин:				**106,10**	
		Итого материалов:				**714,75**	
		Накладные расходы	%	--		622,98	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,11	
		Сметная стоимость:				**2498,96**	
45	**С121-02[illegible]0101-0701 21-020101-[illegible]0701 РСНБ РК 201[illegible]5 в ценах III квартал[illegible]а 2017 года**	**Бетонтяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,60712**		**18652,81**	
		Накладные расходы	%	--		783,42	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1554,90	
		Сметная стоимость:				**20991,13**	

1	2	3	4	5	6	7
46	Е11-0 10204-080 6 11-0102 4-0806 РС НБ РК 2 15 К=2	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	22,0000		162,18
		Итого оплата труда:				109,02
		Итого эксплуатация машин:				0,72
		Итого материалов:				52,78
		Накладные расходы	%	--		73,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,89
		Сметная стоимость:				255,02
47	С121 -020101-07 01 21-0201 01-0701 РС НБ РК 2 015 в цена х III квар тала 2017 года	Бетонтяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4488		18652,81
		Накладные расходы	%	--		783,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1554,90
		Сметная стоимость:				20991,13
48	Е11- 010204-080 5 11-0102 04-0805 РС НБ РК 2 015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	22,0000		1690,87
		Итого оплата труда:				896,31
		Итого эксплуатация машин:				106,10
		Итого материалов:				714,75
		Накладные расходы	%	--		622,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,11
		Сметная стоимость:				2498,96
49	С12 -020101-0 01 21-0201 01-0701 РС НБ РК 2015 в цена х III ква тала 2017 года	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	2,2440		18652,81
		Накладные расходы	%	--		783,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1554,90
		Сметная стоимость:				20991,13
50	Е11 010204-09 03 11-0102 04-0903 РС НБ РК 2015	Упоры монолитные.Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	3,5000		2907,43

1	2	3	4	5	6	7
		Итого оплата труда:				**1931,71**
		Итого эксплуатация машин:				**15,82**
		Итого материалов:				**963,92**
		Накладные расходы	%	--		1311,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		337,53
		Сметная стоимость:				**4556,66**
51	С121-02010 1-0901 21-020101-090 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,0010**		**19621,61**
		Накладные расходы	%	--		824,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1635,66
		Сметная стоимость:				**22081,37**
52	Е11-010204 0903 11-010204-090 РСНБ РК 2015	**Упоры монолитные.Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами**	**м упора**	**2,0000**		**2907,43**
		Итого оплата труда:				**1931,71**
		Итого эксплуатация машин:				**15,82**
		Итого материалов:				**963,92**
		Накладные расходы	%	--		1311,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		337,53
		Сметная стоимость:				**4556,66**
53	С121-02010 1-0901 21-020101-090 1 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,5720**		**19621,61**
		Накладные расходы	%	--		824,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1635,66
		Сметная стоимость:				**22081,37**
54	Е11-060301 -0406 11-060301-040 6 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,26802**		**172880,85**
		Итого оплата труда:				**40659,54**
		Итого эксплуатация машин:				**11611,90**
		Итого материалов:				**124871,95**
		Накладные расходы	%	--		27809,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16055,20
		Сметная стоимость:				**216745,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
55	Е11-010204-0601 11-010204-0601 РСНБ РК 2015	**Наброска или призма каменная. Устройство**	**м3 камня (в деле)**	**0,9000**		**4306,81**	
		Итого оплата труда:				**2078,46**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,96**	
		Итого материалов:				**2227,24**	
		Накладные расходы	%	--		1460,85	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		461,41	
		Сметная стоимость:				**6229,07**	
					Укрепление на конце		
56	Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**55,4800**		**51,28**	
		Итого оплата труда:				**16,43**	
		Итого эксплуатация машин:				**51,28**	
		Накладные расходы	%	--		12,27	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	
		Сметная стоимость:				**68,63**	
57	Е11-010204-0601 11-010204-0601 РСНБ РК 2015	**Наброска или призма каменная. Устройство**	**м3 камня (в деле)**	**2,7000**		**4306,81**	
		Итого оплата труда:				**2078,46**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,96**	
		Итого материалов:				**2227,24**	
		Накладные расходы	%	--		1460,85	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		461,41	
		Сметная стоимость:				**6229,07**	
58	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	**Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	**м2 укрепляемой поверхности**	**6,1300**		**1690,87**	
		Итого оплата труда:				**896,31**	
		Итого эксплуатация машин:				**106,10**	
		Итого материалов:				**714,75**	
		Накладные расходы	%	--		622,98	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,11	
		Сметная стоимость:				**2498,96**	

1	2	3	4	5	6	7	8
59	С121-[illegible]20101-0701 21-02010[illegible]-0701 РСНБ РК 20[illegible]15 в ценах III кварт[illegible]ала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,62526**		**18652,81**	
		Накладные расходы	%	--		783,42	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1554,90	
		Сметная стоимость:				**20991,13**	
60	Е11-0[illegible]60301-0406 11-06030[illegible]1-0406 РСНБ РК 20[illegible]15	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,1240**		**172880,85**	
		Итого оплата труда:				**40659,54**	
		Итого эксплуатация машин:				**11611,90**	
		Итого материалов:				**124871,95**	
		Накладные расходы	%	--		27809,11	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16055,20	
		Сметная стоимость:				**216745,16**	
И[illegible]ТОГО ПРЯМ[illegible]ЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				
В том числе:							
Стоим[illegible]ость общестроительных работ -			Тенге				
Матер[illegible]иалы -			Тенге				
Всего [illegible]заработная плата -			Тенге				
Стоим[illegible]ость материалов и конструкций -			Тенге				
Местн[illegible]ые материалы -			Тенге				
Накладные расходы -			Тенге				
Сметная прибыль -			Тенге				
ВСЕГ[illegible]О, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				
Сметная заработная плата -			Тенге				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				
Сметная заработная плата -			Тенге				

РАЗДЕЛ 4. Устройство тротуара и остановочных площадок улица №2

1	2	3	4	5	6	7
61	Е11-270401-[redacted]0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**192,7500**		**2987,55**
		Итого оплата труда:				**250,38**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**
		Итого материалов:				**2073,23**
		Накладные расходы	%	--		282,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,63
		Сметная стоимость:				**3531,98**
62	Е11-010203-[redacted]0102 11-010203-0102[redacted] РСНБ РК 2015	**Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**1285,0000**		**4,54**
		Итого оплата труда:				**1,14**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**
		Накладные расходы	%	--		0,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43
		Сметная стоимость:				**5,87**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			
Материалы –			Тенге			
Всего заработная плата -			Тенге			
Местные материалы -			Тенге			
		Накладные расходы -	Тенге			
		Сметная прибыль -	Тенге			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:			Тенге			
в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			

1	2	3	4	5	6	7	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				
		- перевозка грузов	Тенге				
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				
	Накладные расходы I уровня		Тенге				
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				
	Накладные расходы II уровня		Тенге				
	ИТОГО:		Тенге				
	Сметная прибыль		Тенге				
	ИТОГО по смете:		3,9%				
	Временные здания и сооружения 3,9%						
	Итого		**1,701%**				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,701%						
	Итого по смете:		**1,032966065**				
	в 2017 г.-2018г		**12%**				
	НДС 12%						
	Итого с НДС		**1%**				
	Скидка 1%						
	Итого по акту						

И.о.руководителя ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Утеулин Ж.Т.**

Заместитель руководителя ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Торегали Р.Ж.**

Зав. сек АД

_____ **Аймаганбетов Д.**

Автонадзор

_____ **Адаев К.М.**

Тех. Надзор

_____ **Абишев Н.А.**

Директор ТОО "Прогресс

_____ **Мусеев Б.М.**