Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование строительства: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2019 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		№	дата	Наим.	Код	Наим.	Код	
		335	13.11.2017г					

Наименование Пусковых коплексов, Объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	ВСЕГО к оплате гр. 2+гр.7
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы №1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них				
				СМР в ценах 2018г	Стоимость оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	**784 058 043,12**			**700 051 824**			**84 006 219**	**784 058 043**
Итого с 1 по 30 ноябрь месяц		**0**		**-**			**-**	**-**
Итого за отчетный месяц		**116 071 429**		**116 071 429**			**13 928 571**	**130 000 000**

Всего к оплате сто тридцать миллионов тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик:ГУ"Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне Нур-Сити г.Актобе

АКТ

выполненных работ за _____ месяц 2019г

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ул. №2. Дорожная одежда					
1	**Е11-270602-0901**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,0791**		**76113,79**	**82135**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**617**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**1310**
		Итого материалов:				**74899,39**	**80825**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	3838
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	6878
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**92850**
2	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**5395,5400**		**1471,46**	**7939322**
		Итого оплата труда:				**47,36**	**255522**
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**358431**
		Итого материалов:				**1376,25**	**7425633**
		Накладные расходы	%	--		91,56	494002
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,04	674666
		Сметная стоимость:				**1688,06**	**9107990**
3	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**5395,5400**		**690,10**	**3723474**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**1663**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**346**
		Итого материалов:				**689,73**	**3721465**
		Накладные расходы	%	--		29,18	157431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,54	310472

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**776,82**	**4191377**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**11744931**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11744931**
	Материалы -		Тенге				**94167**
	Всего заработная плата -		Тенге				**257802**
	Местные материалы -		Тенге				**11133756**
		Накладные расходы -	Тенге				**655271**
		Сметная прибыль -	Тенге				**992016**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**13392218**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**274**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**257802**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**13392218**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**274**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**257802**
		РАЗДЕЛ 2.ул. 3. Земляные работы					
				Сняти ПСП			
4	**Е11-010104-0202 11-010104-0202**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**2303,0000**		**39,39**	**90724**
		Итого оплата труда:				**11,49**	**26454**
		Итого эксплуатация машин:				**39,39**	**90724**
		Накладные расходы	%	--		8,73	20102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,85	8866
		Сметная стоимость:				**51,97**	**119692**
5	**Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(с доведением до 50 м)**	**м3 грунта**	**2303,0000**		**132,36**	**304834**
		Итого оплата труда:				**38,60**	**88887**
		Итого эксплуатация машин:				**132,36**	**304834**
		Накладные расходы	%	--		29,33	67541
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,94	29790
		Сметная стоимость:				**174,63**	**402165**
				Выемка			
6	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**540,0000**		**39,39**	**21273**
		Итого оплата труда:				**11,49**	**6203**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**39,39**	**21273**
		Накладные расходы	%	--		8,73	4713
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,85	2079
		Сметная стоимость:				**51,97**	**28065**
7	**Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(с доведением до 50 м)**	**м3 грунта**	**540,0000**		**132,36**	**71476**
		Итого оплата труда:				**38,60**	**20842**
		Итого эксплуатация машин:				**132,36**	**71476**
		Накладные расходы	%	--		29,33	15837
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,94	6985
		Сметная стоимость:				**174,63**	**94298**
				Рыхление грунта			
8	**Е11-010203-0603 11-010203-0603 РСНБ РК 2015**	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м**	**м3 грунта**	**2096,9000**		**5,45**	**11430**
		Итого оплата труда:				**1,61**	**3372**
		Итого эксплуатация машин:				**5,45**	**11430**
		Накладные расходы	%	--		1,22	2557
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,53	1119
		Сметная стоимость:				**7,20**	**15106**
9	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2096,9000**		**56,27**	**117989**
		Итого оплата труда:				**17,78**	**37277**
		Итого эксплуатация машин:				**56,27**	**117989**
		Накладные расходы	%	--		13,31	27912
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	11672
		Сметная стоимость:				**75,15**	**157573**
10	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2096,9000**		**29,93**	**62753**
		Итого оплата труда:				**8,11**	**16999**
		Итого эксплуатация машин:				**29,93**	**62753**
		Накладные расходы	%	--		6,25	13104

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	6069
		Сметная стоимость:				**39,07**	**81925**
11	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**2096,9000**		**58,17**	**121971**
		Итого оплата труда:				**18,25**	**38270**
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	**86108**
		Итого материалов:				**9,30**	**19501**
		Накладные расходы	%	--		13,68	28691
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	12053
		Сметная стоимость:				**77,60**	**162714**
				Разработка грунта			
12	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1703,5000**		**122,90**	**209365**
		Итого оплата труда:				**39,60**	**67460**
		Итого эксплуатация машин:				**115,95**	**197521**
		Итого материалов:				**0,12**	**212**
		Накладные расходы	%	--		29,55	50336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,20	20776
		Сметная стоимость:				**164,65**	**280478**
13	**С341-020102-1006 41-020102-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км**	**т**	**2981,1250**		**162,89**	**485595**
		Накладные расходы	%	--		6,84	20395
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,58	40479
		Сметная стоимость:				**183,31**	**546470**
14	**Е11-010102-0502 11-010102-0502 РСНБ РК 2015**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1703,5000**		**7,01**	**11934**
		Итого оплата труда:				**1,23**	**2094**
		Итого эксплуатация машин:				**6,63**	**11296**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,37**	**637**
		Накладные расходы	%	--		1,05	1791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,64	1098
		Сметная стоимость:				**8,70**	**14822**
15	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1703,5000**		**15,53**	**26458**
		Итого оплата труда:				**6,52**	**11105**
		Итого эксплуатация машин:				**13,10**	**22321**
		Итого материалов:				**0,12**	**212**
		Накладные расходы	%	--		4,67	7950
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,62	2753
		Сметная стоимость:				**21,81**	**37161**
16	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1703,5000**		**51,28**	**87356**
		Итого оплата труда:				**16,43**	**27982**
		Итого эксплуатация машин:				**51,28**	**87356**
		Накладные расходы	%	--		12,27	20901
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	8661
		Сметная стоимость:				**68,63**	**116918**
17	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2243,5000**		**56,27**	**126238**
		Итого оплата труда:				**17,78**	**39884**
		Итого эксплуатация машин:				**56,27**	**126238**
		Накладные расходы	%	--		13,31	29863
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	12488
		Сметная стоимость:				**75,15**	**168589**
18	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=6**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2243,5000**		**29,93**	**67140**
		Итого оплата труда:				**8,11**	**18188**
		Итого эксплуатация машин:				**29,93**	**67140**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6,25	14020
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	6493
		Сметная стоимость:				**39,07**	**87653**
19	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**2243,5000**		**58,17**	**130498**
		Итого оплата труда:				**18,25**	**40946**
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	**92128**
		Итого материалов:				**9,30**	**20865**
		Накладные расходы	%	--		13,68	30696
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	12896
		Сметная стоимость:				**77,60**	**174090**
				Планировка			
20	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**10484,5000**		**4,54**	**47626**
		Итого оплата труда:				**1,14**	**11923**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**47626**
		Накладные расходы	%	--		0,89	9343
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	4557
		Сметная стоимость:				**5,87**	**61526**
21	**Е11-010203-0118 11-010203-0118 РСНБ РК 2015**	**Откосы насыпей. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**284,0000**		**73,87**	**20978**
		Итого оплата труда:				**58,35**	**16570**
		Итого эксплуатация машин:				**26,60**	**7554**
		Накладные расходы	%	--		39,03	11085
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,03	2565
		Сметная стоимость:				**121,93**	**34628**
22	**Е11-010203-0115 11-010203-0115 РСНБ РК 2015**	**Откосы выемок. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**148,5000**		**112,04**	**16638**
		Итого оплата труда:				**97,22**	**14437**
		Итого эксплуатация машин:				**25,29**	**3755**
		Накладные расходы	%	--		64,58	9590

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,13	2098
		Сметная стоимость:				**190,74**	**28325**
				Дорожная одежда			
23	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**883,0000**		**2987,55**	**2638009**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**221086**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**716674**
		Итого материалов:				**2073,23**	**1830659**
		Накладные расходы	%	--		282,80	249710
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,63	231018
		Сметная стоимость:				**3531,98**	**3118737**
24	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**11741,2000**		**122,08**	**1433373**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**651390**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**1057658**
		Итого материалов:				**0,98**	**11465**
		Накладные расходы	%	--		39,99	469487
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	152229
		Сметная стоимость:				**175,03**	**2055088**
25	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,7881**		**76113,79**	**136095**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**1023**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**2171**
		Итого материалов:				**74899,39**	**133924**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	6359
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	11396
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**153850**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**2554,3000**		**3028,95**	**7736857**
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				**94,95**	**242532**
		Итого материалов:				**133,43**	**340819**
		Накладные расходы	%	--		**2837,97**	**7249037**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,88	477337
		Сметная стоимость:				257,27	657136
27	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,2193**		**3473,10**	**8871330**
						76113,79	**168919**
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				**572,01**	**1269**
		Итого материалов:				**1214,40**	**2695**
		Накладные расходы	%	--		**74899,39**	**166224**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3556,19	7892
		Сметная стоимость:				6373,60	14145
28	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**11096,5000**		**86043,57**	**190957**
						1471,46	**16328057**
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				**47,36**	**525507**
		Итого материалов:				**66,43**	**737152**
		Накладные расходы	%	--		**1376,25**	**15271602**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,56	1015968
		Сметная стоимость:				125,04	1387522
29	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**11096,5000**		**1688,06**	**18731547**
						690,10	**7657719**
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				**0,31**	**3421**
		Итого материалов:				**0,06**	**711**
						689,73	**7553587**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		29,18	323774
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,54	638519
		Сметная стоимость:				**776,82**	**8620012**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**38131304**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**38131304**
	Материалы -		Тенге				**7634205**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2135122**
	Местные материалы -		Тенге				**24723722**
	Транспортные расходы -		Тенге				**485595**
		Накладные расходы -	Тенге				**2936954**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3285461**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**44353719**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2342**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2135122**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**44353719**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2342**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2135122**
		РАЗДЕЛ 3.ул.4 Дорожная одежда					
30	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,0812**		**76113,79**	**82293**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**618**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**1313**
		Итого материалов:				**74899,39**	**80980**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	3845
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	6891
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**93029**
31	**Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1544,5560**		**3028,95**	**4678389**
		Итого оплата труда:				**94,95**	**146657**
		Итого эксплуатация машин:				**133,43**	**206089**
		Итого материалов:				**2837,97**	**4383410**
		Накладные расходы	%	--		186,88	288640

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,27	397362
		Сметная стоимость:				**3473,10**	**5364392**
32	**Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**1544,5560**		**704,66**	**1088392**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**476**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**99**
		Итого материалов:				**704,29**	**1087817**
		Накладные расходы	%	--		29,79	46012
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,76	90752
		Сметная стоимость:				**793,21**	**1225156**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**5849074**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5849074**
	Материалы -		Тенге				**5552207**
	Всего заработная плата -		Тенге				**147751**
		Накладные расходы -	Тенге				**338497**
		Сметная прибыль -	Тенге				**495006**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6682577**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**157**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**147751**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**6682577**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**157**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**147751**
		РАЗДЕЛ 4.ул.5 Дорожная одежда					
33	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,2094**		**76113,79**	**15936**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**120**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**254**
		Итого материалов:				**74899,39**	**15682**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	745
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	1334
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**18015**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**299,1000**		**3028,95**	**905960**
		Итого оплата труда:				**94,95**	**28400**
		Итого эксплуатация машин:				**133,43**	**39909**
		Итого материалов:				**2837,97**	**848838**
		Накладные расходы	%	--		186,88	55895
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,27	76948
		Сметная стоимость:				**3473,10**	**1038803**
35	**Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**299,1000**		**704,66**	**210765**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**92**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**19**
		Итого материалов:				**704,29**	**210653**
		Накладные расходы	%	--		29,79	8910
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,76	17574
		Сметная стоимость:				**793,21**	**237249**
36	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0598**		**76113,79**	**4553**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**34**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**73**
		Итого материалов:				**74899,39**	**4480**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	213
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	381
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**5147**
37	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**299,1000**		**1471,46**	**440114**
		Итого оплата труда:				**47,36**	**14165**
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**19870**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1376,25**	**411638**
		Накладные расходы	%	--		91,56	27385
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,04	37400
		Сметная стоимость:				**1688,06**	**504898**
38	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**299,1000**		**690,10**	**206410**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**92**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**19**
		Итого материалов:				**689,73**	**206298**
		Накладные расходы	%	--		29,18	8727
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,54	17211
		Сметная стоимость:				**776,82**	**232348**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1783737**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1783737**
Материалы -			Тенге				**1080393**
Всего заработная плата -			Тенге				**42903**
Местные материалы -			Тенге				**617196**
		Накладные расходы -	Тенге				**101874**
		Сметная прибыль -	Тенге				**150849**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2036460**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42903**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2036460**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42903**

РАЗДЕЛ 5.ул. №7. Землянное работы

			Сняти ПСП				
39	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1219,0000**		**39,39**	**48021**
		Итого оплата труда:				**11,49**	**14003**
		Итого эксплуатация машин:				**39,39**	**48021**
		Накладные расходы	%	--		8,73	10640

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,85	4693
		Сметная стоимость:				**51,97**	**63354**
40	**Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(с доведением до 50 м)**	**м3 грунта**	**1219,0000**		**132,36**	**161352**
		Итого оплата труда:				**38,60**	**47049**
		Итого эксплуатация машин:				**132,36**	**161352**
		Накладные расходы	%	--		29,33	35750
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,94	15768
		Сметная стоимость:				**174,63**	**212870**
				Выемка			
41	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**489,6000**		**39,39**	**19287**
		Итого оплата труда:				**11,49**	**5624**
		Итого эксплуатация машин:				**39,39**	**19287**
		Накладные расходы	%	--		8,73	4273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,85	1885
		Сметная стоимость:				**51,97**	**25446**
42	**Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(с доведением до 50 м)**	**м3 грунта**	**489,6000**		**132,36**	**64805**
		Итого оплата труда:				**38,60**	**18897**
		Итого эксплуатация машин:				**132,36**	**64805**
		Накладные расходы	%	--		29,33	14359
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,94	6333
		Сметная стоимость:				**174,63**	**85497**
				Рыхление грунта			
43	**Е11-010203-0603 11-010203-0603 РСНБ РК 2015**	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м**	**м3 грунта**	**1025,9200**		**5,45**	**5592**
		Итого оплата труда:				**1,61**	**1650**
		Итого эксплуатация машин:				**5,45**	**5592**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1,22	1251
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,53	547
		Сметная стоимость:				**7,20**	**7391**
44	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**985,9200**		**56,27**	**55476**
		Итого оплата труда:				**17,78**	**17527**
		Итого эксплуатация машин:				**56,27**	**55476**
		Накладные расходы	%	--		13,31	13124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	5488
		Сметная стоимость:				**75,15**	**74088**
45	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=6**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1025,9200**		**29,93**	**30702**
		Итого оплата труда:				**8,11**	**8317**
		Итого эксплуатация машин:				**29,93**	**30702**
		Накладные расходы	%	--		6,25	6411
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	2969
		Сметная стоимость:				**39,07**	**40082**
46	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1025,9200**		**58,17**	**59675**
		Итого оплата труда:				**18,25**	**18724**
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	**42129**
		Итого материалов:				**9,30**	**9541**
		Накладные расходы	%	--		13,68	14037
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	5897
		Сметная стоимость:				**77,60**	**79609**
				Разработка грунта			
47	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**370,4000**		**122,90**	**45523**
		Итого оплата труда:				**39,60**	**14668**
		Итого эксплуатация машин:				**115,95**	**42948**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,12**	**46**
		Накладные расходы	%	--		29,55	10945
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,20	4517
		Сметная стоимость:				**164,65**	**60986**
48	**С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**648,2000**		**250,82**	**162582**
		Накладные расходы	%	--		10,53	6828
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,91	13553
		Сметная стоимость:				**282,26**	**182963**
49	**Е11-010102-0502 11-010102-0502 РСНБ РК 2015**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**370,4000**		**7,01**	**2595**
		Итого оплата труда:				**1,23**	**455**
		Итого эксплуатация машин:				**6,63**	**2456**
		Итого материалов:				**0,37**	**139**
		Накладные расходы	%	--		1,05	389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,64	239
		Сметная стоимость:				**8,70**	**3223**
50	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**370,4000**		**15,53**	**5753**
		Итого оплата труда:				**6,52**	**2415**
		Итого эксплуатация машин:				**13,10**	**4853**
		Итого материалов:				**0,12**	**46**
		Накладные расходы	%	--		4,67	1729
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,62	599
		Сметная стоимость:				**21,81**	**8080**
51	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**370,4000**		**51,28**	**18994**
		Итого оплата труда:				**16,43**	**6084**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**51,28**	**18994**
		Накладные расходы	%	--		12,27	4545
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	1883
		Сметная стоимость:				**68,63**	**25422**
52	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**860,0000**		**56,27**	**48391**
		Итого оплата труда:				**17,78**	**15289**
		Итого эксплуатация машин:				**56,27**	**48391**
		Накладные расходы	%	--		13,31	11447
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	4787
		Сметная стоимость:				**75,15**	**64625**
53	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=6**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**860,0000**		**29,93**	**25737**
		Итого оплата труда:				**8,11**	**6972**
		Итого эксплуатация машин:				**29,93**	**25737**
		Накладные расходы	%	--		6,25	5374
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	2489
		Сметная стоимость:				**39,07**	**33600**
54	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**860,0000**		**58,17**	**50024**
		Итого оплата труда:				**18,25**	**15696**
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	**35315**
		Итого материалов:				**9,30**	**7998**
		Накладные расходы	%	--		13,68	11767
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	4943
		Сметная стоимость:				**77,60**	**66734**
				Планировка			
55	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**5129,6000**		**4,54**	**23301**
		Итого оплата труда:				**1,14**	**5833**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**23301**
		Накладные расходы	%	--		0,89	4571
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	2230
		Сметная стоимость:				**5,87**	**30102**
56	**Е11-010203-0118 11-010203-0118 РСНБ РК 2015**	**Откосы насыпей. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**303,2000**		**73,87**	**22396**
		Итого оплата труда:				**58,35**	**17690**
		Итого эксплуатация машин:				**26,60**	**8064**
		Накладные расходы	%	--		39,03	11835
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,03	2738
		Сметная стоимость:				**121,93**	**36969**
57	**Е11-010203-0115 11-010203-0115 РСНБ РК 2015**	**Откосы выемок. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**84,8000**		**112,04**	**9501**
		Итого оплата труда:				**97,22**	**8244**
		Итого эксплуатация машин:				**25,29**	**2144**
		Накладные расходы	%	--		64,58	5476
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,13	1198
		Сметная стоимость:				**190,74**	**16175**
				Дорожная одежда			
58	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1001,7000**		**2987,55**	**2992631**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**250806**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**813015**
		Итого материалов:				**2073,23**	**2076751**
		Накладные расходы	%	--		282,80	283279
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,63	262073
		Сметная стоимость:				**3531,98**	**3537982**

1	2	3	4	5	6	7	8
59	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**6652,8000**		**122,08**	**812178**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**369090**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**599290**
		Итого материалов:				**0,98**	**6496**
		Накладные расходы	%	--		39,99	266021
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	86256
		Сметная стоимость:				**175,03**	**1164454**
60	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**4,4100**		**76113,79**	**335662**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**2523**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**5356**
		Итого материалов:				**74899,39**	**330306**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	15683
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	28108
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**379452**
61	**Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**6300,0000**		**3028,95**	**19082409**
		Итого оплата труда:				**94,95**	**598189**
		Итого эксплуатация машин:				**133,43**	**840606**
		Итого материалов:				**2837,97**	**17879237**
		Накладные расходы	%	--		186,88	1177319
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,27	1620778
		Сметная стоимость:				**3473,10**	**21880506**
62	**Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**6300,0000**		**704,66**	**4439380**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**0,31**	**1942**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**404**
		Итого материалов:				**704,29**	**4437034**
		Накладные расходы	%	--		29,79	187674
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,76	370164
		Сметная стоимость:				**793,21**	**4997219**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**28521967**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**28521967**
Материалы -			Тенге				**22677134**
Всего заработная плата -			Тенге				**1447687**
Местные материалы -			Тенге				**2070461**
Транспортные расходы -			Тенге				**162582**
		Накладные расходы -	Тенге				**2104727**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2450135**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**33076829**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1595**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1447687**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**33076829**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1595**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1447687**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**86031013**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1986221**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**7813374**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2045044**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**75583241**
		- перевозка грузов	Тенге				**648177**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**2422285**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**88453298**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**3715038**
ИТОГО:			Тенге				**92168336**
Сметная прибыль			Тенге				**7373467**
ИТОГО по смете:			Тенге				**99541803**
Временные здания и сооружения 3,9%			**3,9%**				**3 882 130**
Итого							**103 423 933**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,701%			**1,701%**				**1 759 241**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по смете:						
	в 2017 г.						**105 183 174**
	НДС 12%		**12%**				**12 621 981**
	Итого с НДС						**117 805 155**
	Скидка 1%		**-1%**				**-1 178 052**
	Итого по акту						**116 627 104**

И.о.Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Досов Н.

Заместитель руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Торегали Р.Ж

Зав.сектор АД

Аймаганбетов Д.

Автор.надзор

Адаев К.М

Тех.надзор

Абишев Н.А

Директор ТОО "Прогресс KZ"

Мусеев Б.М.

Заказчик: ГУ"Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе
Наименование раздела: ЛС 925-3-1

АКТ
выполненных работ за ноябрь месяц 2019г

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**С123-070106-0312 23-070106-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-72, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**105,0000**		**91823,18**	**9641434**
		НР второго уровня	%	4,2		3856,57	404940
		Накладные расходы	%	--		3856,57	404940
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7654,38	803710
		Сметная стоимость:				**103334,13**	**10850084**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**9641434**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**9641434**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				9641434
	Накладные расходы II уровня		Тенге				404940
	ИТОГО:		Тенге				10046374
	Сметная прибыль		Тенге				803710
	ИТОГО по смете:		Тенге				10850084
	Временные здания и сооружения 3,9%		**3,9%**				**423 153**
	Итого						**11 273 237**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,701%		**1,701%**				**191 758**
	Итого по смете:						
	в 2017 г.						**11 464 995**
	НДС 12%		**12%**				**1 375 799**
	Итого с НДС						**12 840 794**
	Скидка 1%		**-1%**				**-128 408**
	Итого по акту						**12 712 387**

И.о.Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Досов Н.

Заместитель руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Торегали Р.Ж

Зав.сектор АД

Аймаганбетов Д.

Автор.надзор

Адаев К.М

Тех.надзор

Абишев Н.А

Директор ТОО "Прогресс KZ"

Моисеев Б.М.

Заказчик: ГУ"Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе
Наименование раздела: ЛС 925-3-1

АКТ
выполненных работ за ноябрь месяц 2019г

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**С123-070106-0312 23-070106-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-72, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**105,0000**		**91823,18**	**9641434**
		НР второго уровня	%	4,2		3856,57	404940
		Накладные расходы	%	--		3856,57	404940
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7654,38	803710
		Сметная стоимость:				**103334,13**	**10850084**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**9641434**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**9641434**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				9641434
		Накладные расходы II уровня	Тенге				404940
		ИТОГО:	Тенге				10046374
		Сметная прибыль	Тенге				803710
		ИТОГО по смете:	Тенге				10850084
		Временные здания и сооружения 3,9%	**3,9%**				**423 153**
		Итого					**11 273 237**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,701%	**1,701%**				**191 758**
		Итого по смете:					
		в 2017 г.					**11 464 995**
		НДС 12%	**12%**				**1 375 799**
		Итого с НДС					**12 840 794**
		Скидка 1%	**-1%**				**-128 408**
		Итого по акту					**12 712 387**

И.о.Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Досов Н.

Заместитель руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Торегали Р.Ж

Зав.сектор АД

Аймаганбетов Д.

Автор.надзор

Адаев К.М

Тех.надзор

Абишев Н.А

Директор ТОО "Прогресс KZ"

Мусеев Б.М.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе
Наименование раздела: ЛС 913-2-1

АКТ
выполненных работ за декабрь месяц 2019г

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Устройство тротуара и остановочных площадок					
1	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**12,6180**		**39705,60**	**501005**
		Накладные расходы	%	--		1667,64	21042
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3309,86	41764
		Сметная стоимость:				**44683,09**	**563811**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**501005**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**501005**
Местные материалы -			Тенге				**501005**
		Накладные расходы -	Тенге				**21042**
		Сметная прибыль -	Тенге				**41764**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**563811**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**563811**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**501005**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				501005
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				0
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				501005
	Накладные расходы II уровня		Тенге				21042
	ИТОГО:		Тенге				522047
	Сметная прибыль		Тенге				41764
	ИТОГО по смете:		Тенге				563748
	Временные здания и сооружения 3,9%		**3,9%**				**21 986**
	Итого						**585 734**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,701%		**1,701%**				**9 963**
	Итого по смете:						
	в 2017 г.						
	НДС 12%		**12%**				**595 698**
	Итого с НДС						**71 484**
	Скидка 1%		**-1%**				**667 181**
	Итого по акту						**-6 672**
							660 509

И.о Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Досов Н.

Заместитель руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Торегали Р.Ж

Зав. сек АД

Аймаганбетов Д.

Тех. Надзор

Абишев Н.А

Автор.надзор

Адаев К.М

Директор ТОО "Прогресс KZ"

Мусеев Б.М.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе
Наименование раздела: ЛС 913-2-1

АКТ
выполненных работ за декабрь месяц 2019г

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Устройство тротуара и остановочных площадок					
1	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**12,6180**		**39705,60**	**501005**
		Накладные расходы	%	--		1667,64	21042
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3309,86	41764
		Сметная стоимость:				**44683,09**	**563811**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**501005**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**501005**
Местные материалы -			Тенге				**501005**
		Накладные расходы -	Тенге				**21042**
		Сметная прибыль -	Тенге				**41764**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**563811**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**563811**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**501005**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				501005
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				0
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				501005
	Накладные расходы II уровня		Тенге				21042
	ИТОГО:		Тенге				522047
	Сметная прибыль		Тенге				41764
	ИТОГО по смете:		Тенге				563748
	Временные здания и сооружения 3,9%		**3,9%**				**21 986**
	Итого						**585 734**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,701%		**1,701%**				**9 963**
	Итого по смете:						
	в 2017 г.						
	НДС 12%		**12%**				**595 698**
	Итого с НДС						**71 484**
	Скидка 1%		**-1%**				**667 181**
	Итого по акту						**-6 672**
							660 509

И.о Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Досов Н.

Заместитель руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Торегали Р.Ж

Зав. сек АД

Аймаганбетов Д.

Тех. Надзор

Абишев Н.А

Автор.надзор

Адаев К.М

Директор ТОО "Прогресс KZ"

Мусеев Б.М.

Заказчик:ГУ"Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне Нур-Сити г.Актобе

АКТ

выполненных работ за _____ месяц 2019г

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ул. №2. Дорожная одежда					
1	**Е11-270602-0901**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,0791**		**76113,79**	**82135**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**617**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**1310**
		Итого материалов:				**74899,39**	**80825**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	3838
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	6878
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**92850**
2	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**5395,5400**		**1471,46**	**7939322**
		Итого оплата труда:				**47,36**	**255522**
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**358431**
		Итого материалов:				**1376,25**	**7425633**
		Накладные расходы	%	--		91,56	494002
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,04	674666
		Сметная стоимость:				**1688,06**	**9107990**
3	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**5395,5400**		**690,10**	**3723474**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**1663**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**346**
		Итого материалов:				**689,73**	**3721465**
		Накладные расходы	%	--		29,18	157431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,54	310472

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**776,82**	**4191377**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**11744931**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11744931**
	Материалы -		Тенге				**94167**
	Всего заработная плата -		Тенге				**257802**
	Местные материалы -		Тенге				**11133756**
		Накладные расходы -	Тенге				**655271**
		Сметная прибыль -	Тенге				**992016**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**13392218**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**274**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**257802**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**13392218**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**274**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**257802**
		РАЗДЕЛ 2.ул. 3. Земляные работы					
			Сняти ПСП				
4	**Е11-010104-0202 11-010104-0202**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**2303,0000**		**39,39**	**90724**
		Итого оплата труда:				**11,49**	**26454**
		Итого эксплуатация машин:				**39,39**	**90724**
		Накладные расходы	%	--		8,73	20102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,85	8866
		Сметная стоимость:				**51,97**	**119692**
5	**Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(с доведением до 50 м)**	**м3 грунта**	**2303,0000**		**132,36**	**304834**
		Итого оплата труда:				**38,60**	**88887**
		Итого эксплуатация машин:				**132,36**	**304834**
		Накладные расходы	%	--		29,33	67541
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,94	29790
		Сметная стоимость:				**174,63**	**402165**
			Выемка				
6	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**540,0000**		**39,39**	**21273**
		Итого оплата труда:				**11,49**	**6203**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**39,39**	**21273**
		Накладные расходы	%	--		8,73	4713
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,85	2079
		Сметная стоимость:				**51,97**	**28065**
7	**Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(с доведением до 50 м)**	**м3 грунта**	**540,0000**		**132,36**	**71476**
		Итого оплата труда:				**38,60**	**20842**
		Итого эксплуатация машин:				**132,36**	**71476**
		Накладные расходы	%	--		29,33	15837
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,94	6985
		Сметная стоимость:				**174,63**	**94298**
				Рыхление грунта			
8	**Е11-010203-0603 11-010203-0603 РСНБ РК 2015**	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м**	**м3 грунта**	**2096,9000**		**5,45**	**11430**
		Итого оплата труда:				**1,61**	**3372**
		Итого эксплуатация машин:				**5,45**	**11430**
		Накладные расходы	%	--		1,22	2557
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,53	1119
		Сметная стоимость:				**7,20**	**15106**
9	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2096,9000**		**56,27**	**117989**
		Итого оплата труда:				**17,78**	**37277**
		Итого эксплуатация машин:				**56,27**	**117989**
		Накладные расходы	%	--		13,31	27912
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	11672
		Сметная стоимость:				**75,15**	**157573**
10	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2096,9000**		**29,93**	**62753**
		Итого оплата труда:				**8,11**	**16999**
		Итого эксплуатация машин:				**29,93**	**62753**
		Накладные расходы	%	--		6,25	13104

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	6069
		Сметная стоимость:				**39,07**	**81925**
11	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**2096,9000**		**58,17**	**121971**
		Итого оплата труда:				**18,25**	**38270**
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	**86108**
		Итого материалов:				**9,30**	**19501**
		Накладные расходы	%	--		13,68	28691
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	12053
		Сметная стоимость:				**77,60**	**162714**
				Разработка грунта			
12	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1703,5000**		**122,90**	**209365**
		Итого оплата труда:				**39,60**	**67460**
		Итого эксплуатация машин:				**115,95**	**197521**
		Итого материалов:				**0,12**	**212**
		Накладные расходы	%	--		29,55	50336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,20	20776
		Сметная стоимость:				**164,65**	**280478**
13	**С341-020102-1006 41-020102-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км**	**т**	**2981,1250**		**162,89**	**485595**
		Накладные расходы	%	--		6,84	20395
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,58	40479
		Сметная стоимость:				**183,31**	**546470**
14	**Е11-010102-0502 11-010102-0502 РСНБ РК 2015**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1703,5000**		**7,01**	**11934**
		Итого оплата труда:				**1,23**	**2094**
		Итого эксплуатация машин:				**6,63**	**11296**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,37**	**637**
		Накладные расходы	%	--		1,05	1791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,64	1098
		Сметная стоимость:				**8,70**	**14822**
15	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1703,5000**		**15,53**	**26458**
		Итого оплата труда:				**6,52**	**11105**
		Итого эксплуатация машин:				**13,10**	**22321**
		Итого материалов:				**0,12**	**212**
		Накладные расходы	%	--		4,67	7950
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,62	2753
		Сметная стоимость:				**21,81**	**37161**
16	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1703,5000**		**51,28**	**87356**
		Итого оплата труда:				**16,43**	**27982**
		Итого эксплуатация машин:				**51,28**	**87356**
		Накладные расходы	%	--		12,27	20901
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	8661
		Сметная стоимость:				**68,63**	**116918**
17	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2243,5000**		**56,27**	**126238**
		Итого оплата труда:				**17,78**	**39884**
		Итого эксплуатация машин:				**56,27**	**126238**
		Накладные расходы	%	--		13,31	29863
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	12488
		Сметная стоимость:				**75,15**	**168589**
18	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=6**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2243,5000**		**29,93**	**67140**
		Итого оплата труда:				**8,11**	**18188**
		Итого эксплуатация машин:				**29,93**	**67140**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6,25	14020
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	6493
		Сметная стоимость:				**39,07**	**87653**
19	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**2243,5000**		**58,17**	**130498**
		Итого оплата труда:				**18,25**	**40946**
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	**92128**
		Итого материалов:				**9,30**	**20865**
		Накладные расходы	%	--		13,68	30696
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	12896
		Сметная стоимость:				**77,60**	**174090**
				Планировка			
20	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**10484,5000**		**4,54**	**47626**
		Итого оплата труда:				**1,14**	**11923**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**47626**
		Накладные расходы	%	--		0,89	9343
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	4557
		Сметная стоимость:				**5,87**	**61526**
21	**Е11-010203-0118 11-010203-0118 РСНБ РК 2015**	**Откосы насыпей. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**284,0000**		**73,87**	**20978**
		Итого оплата труда:				**58,35**	**16570**
		Итого эксплуатация машин:				**26,60**	**7554**
		Накладные расходы	%	--		39,03	11085
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,03	2565
		Сметная стоимость:				**121,93**	**34628**
22	**Е11-010203-0115 11-010203-0115 РСНБ РК 2015**	**Откосы выемок. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**148,5000**		**112,04**	**16638**
		Итого оплата труда:				**97,22**	**14437**
		Итого эксплуатация машин:				**25,29**	**3755**
		Накладные расходы	%	--		64,58	9590

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,13	2098
		Сметная стоимость:				**190,74**	**28325**
				Дорожная одежда			
23	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**883,0000**		**2987,55**	**2638009**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**221086**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**716674**
		Итого материалов:				**2073,23**	**1830659**
		Накладные расходы	%	--		282,80	249710
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,63	231018
		Сметная стоимость:				**3531,98**	**3118737**
24	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**11741,2000**		**122,08**	**1433373**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**651390**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**1057658**
		Итого материалов:				**0,98**	**11465**
		Накладные расходы	%	--		39,99	469487
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	152229
		Сметная стоимость:				**175,03**	**2055088**
25	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,7881**		**76113,79**	**136095**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**1023**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**2171**
		Итого материалов:				**74899,39**	**133924**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	6359
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	11396
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**153850**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**2554,3000**		**3028,95**	**7736857**
		Итого оплата труда:				**94,95**	**242532**
		Итого эксплуатация машин:				**133,43**	**340819**
		Итого материалов:				**2837,97**	**7249037**
		Накладные расходы	%	--		186,88	477337
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,27	657136
		Сметная стоимость:				**3473,10**	**8871330**
27	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,2193**		**76113,79**	**168919**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**1269**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**2695**
		Итого материалов:				**74899,39**	**166224**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	7892
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	14145
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**190957**
28	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**11096,5000**		**1471,46**	**16328057**
		Итого оплата труда:				**47,36**	**525507**
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**737152**
		Итого материалов:				**1376,25**	**15271602**
		Накладные расходы	%	--		91,56	1015968
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,04	1387522
		Сметная стоимость:				**1688,06**	**18731547**
29	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**11096,5000**		**690,10**	**7657719**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**3421**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**711**
		Итого материалов:				**689,73**	**7653587**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		29,18	323774
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,54	638519
		Сметная стоимость:				**776,82**	**8620012**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**38131304**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**38131304**
	Материалы -		Тенге				**7634205**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2135122**
	Местные материалы -		Тенге				**24723722**
	Транспортные расходы -		Тенге				**485595**
		Накладные расходы -	Тенге				**2936954**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3285461**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**44353719**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2342**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2135122**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**44353719**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2342**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2135122**
		РАЗДЕЛ 3.ул.4 Дорожная одежда					
30	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,0812**		**76113,79**	**82293**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**618**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**1313**
		Итого материалов:				**74899,39**	**80980**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	3845
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	6891
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**93029**
31	**Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1544,5560**		**3028,95**	**4678389**
		Итого оплата труда:				**94,95**	**146657**
		Итого эксплуатация машин:				**133,43**	**206089**
		Итого материалов:				**2837,97**	**4383410**
		Накладные расходы	%	--		186,88	288640

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,27	397362
		Сметная стоимость:				**3473,10**	**5364392**
32	**Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**1544,5560**		**704,66**	**1088392**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**476**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**99**
		Итого материалов:				**704,29**	**1087817**
		Накладные расходы	%	--		29,79	46012
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,76	90752
		Сметная стоимость:				**793,21**	**1225156**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**5849074**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5849074**
	Материалы -		Тенге				**5552207**
	Всего заработная плата -		Тенге				**147751**
		Накладные расходы -	Тенге				**338497**
		Сметная прибыль -	Тенге				**495006**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6682577**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**157**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**147751**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**6682577**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**157**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**147751**
		РАЗДЕЛ 4.ул.5 Дорожная одежда					
33	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,2094**		**76113,79**	**15936**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**120**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**254**
		Итого материалов:				**74899,39**	**15682**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	745
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	1334
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**18015**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**299,1000**		**3028,95**	**905960**
		Итого оплата труда:				**94,95**	**28400**
		Итого эксплуатация машин:				**133,43**	**39909**
		Итого материалов:				**2837,97**	**848838**
		Накладные расходы	%	--		186,88	55895
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,27	76948
		Сметная стоимость:				**3473,10**	**1038803**
35	**Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**299,1000**		**704,66**	**210765**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**92**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**19**
		Итого материалов:				**704,29**	**210653**
		Накладные расходы	%	--		29,79	8910
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,76	17574
		Сметная стоимость:				**793,21**	**237249**
36	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0598**		**76113,79**	**4553**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**34**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**73**
		Итого материалов:				**74899,39**	**4480**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	213
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	381
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**5147**
37	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**299,1000**		**1471,46**	**440114**
		Итого оплата труда:				**47,36**	**14165**
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**19870**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1376,25**	**411638**
		Накладные расходы	%	--		91,56	27385
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,04	37400
		Сметная стоимость:				**1688,06**	**504898**
38	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**299,1000**		**690,10**	**206410**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**92**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**19**
		Итого материалов:				**689,73**	**206298**
		Накладные расходы	%	--		29,18	8727
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,54	17211
		Сметная стоимость:				**776,82**	**232348**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1783737**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1783737**
Материалы -			Тенге				**1080393**
Всего заработная плата -			Тенге				**42903**
Местные материалы -			Тенге				**617196**
		Накладные расходы -	Тенге				**101874**
		Сметная прибыль -	Тенге				**150849**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2036460**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42903**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2036460**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42903**

РАЗДЕЛ 5.ул. №7. Землянное работы

Сняти ПСП

39	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1219,0000**		**39,39**	**48021**
		Итого оплата труда:				**11,49**	**14003**
		Итого эксплуатация машин:				**39,39**	**48021**
		Накладные расходы	%	--		8,73	10640

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,85	4693
		Сметная стоимость:				**51,97**	**63354**
40	**Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(с доведением до 50 м)**	**м3 грунта**	**1219,0000**		**132,36**	**161352**
		Итого оплата труда:				**38,60**	**47049**
		Итого эксплуатация машин:				**132,36**	**161352**
		Накладные расходы	%	--		29,33	35750
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,94	15768
		Сметная стоимость:				**174,63**	**212870**
				Выемка			
41	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**489,6000**		**39,39**	**19287**
		Итого оплата труда:				**11,49**	**5624**
		Итого эксплуатация машин:				**39,39**	**19287**
		Накладные расходы	%	--		8,73	4273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,85	1885
		Сметная стоимость:				**51,97**	**25446**
42	**Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(с доведением до 50 м)**	**м3 грунта**	**489,6000**		**132,36**	**64805**
		Итого оплата труда:				**38,60**	**18897**
		Итого эксплуатация машин:				**132,36**	**64805**
		Накладные расходы	%	--		29,33	14359
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,94	6333
		Сметная стоимость:				**174,63**	**85497**
				Рыхление грунта			
43	**Е11-010203-0603 11-010203-0603 РСНБ РК 2015**	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м**	**м3 грунта**	**1025,9200**		**5,45**	**5592**
		Итого оплата труда:				**1,61**	**1650**
		Итого эксплуатация машин:				**5,45**	**5592**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1,22	1251
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,53	547
		Сметная стоимость:				**7,20**	**7391**
44	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**985,9200**		**56,27**	**55476**
		Итого оплата труда:				**17,78**	**17527**
		Итого эксплуатация машин:				**56,27**	**55476**
		Накладные расходы	%	--		13,31	13124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	5488
		Сметная стоимость:				**75,15**	**74088**
45	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=6**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1025,9200**		**29,93**	**30702**
		Итого оплата труда:				**8,11**	**8317**
		Итого эксплуатация машин:				**29,93**	**30702**
		Накладные расходы	%	--		6,25	6411
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	2969
		Сметная стоимость:				**39,07**	**40082**
46	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1025,9200**		**58,17**	**59675**
		Итого оплата труда:				**18,25**	**18724**
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	**42129**
		Итого материалов:				**9,30**	**9541**
		Накладные расходы	%	--		13,68	14037
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	5897
		Сметная стоимость:				**77,60**	**79609**
				Разработка грунта			
47	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**370,4000**		**122,90**	**45523**
		Итого оплата труда:				**39,60**	**14668**
		Итого эксплуатация машин:				**115,95**	**42948**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,12**	**46**
		Накладные расходы	%	--		29,55	10945
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,20	4517
		Сметная стоимость:				**164,65**	**60986**
48	**С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**648,2000**		**250,82**	**162582**
		Накладные расходы	%	--		10,53	6828
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,91	13553
		Сметная стоимость:				**282,26**	**182963**
49	**Е11-010102-0502 11-010102-0502 РСНБ РК 2015**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**370,4000**		**7,01**	**2595**
		Итого оплата труда:				**1,23**	**455**
		Итого эксплуатация машин:				**6,63**	**2456**
		Итого материалов:				**0,37**	**139**
		Накладные расходы	%	--		1,05	389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,64	239
		Сметная стоимость:				**8,70**	**3223**
50	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**370,4000**		**15,53**	**5753**
		Итого оплата труда:				**6,52**	**2415**
		Итого эксплуатация машин:				**13,10**	**4853**
		Итого материалов:				**0,12**	**46**
		Накладные расходы	%	--		4,67	1729
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,62	599
		Сметная стоимость:				**21,81**	**8080**
51	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**370,4000**		**51,28**	**18994**
		Итого оплата труда:				**16,43**	**6084**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**51,28**	**18994**
		Накладные расходы	%	--		12,27	4545
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	1883
		Сметная стоимость:				**68,63**	**25422**
52	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**860,0000**		**56,27**	**48391**
		Итого оплата труда:				**17,78**	**15289**
		Итого эксплуатация машин:				**56,27**	**48391**
		Накладные расходы	%	--		13,31	11447
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	4787
		Сметная стоимость:				**75,15**	**64625**
53	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=6**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**860,0000**		**29,93**	**25737**
		Итого оплата труда:				**8,11**	**6972**
		Итого эксплуатация машин:				**29,93**	**25737**
		Накладные расходы	%	--		6,25	5374
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	2489
		Сметная стоимость:				**39,07**	**33600**
54	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**860,0000**		**58,17**	**50024**
		Итого оплата труда:				**18,25**	**15696**
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	**35315**
		Итого материалов:				**9,30**	**7998**
		Накладные расходы	%	--		13,68	11767
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	4943
		Сметная стоимость:				**77,60**	**66734**
				Планировка			
55	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**5129,6000**		**4,54**	**23301**
		Итого оплата труда:				**1,14**	**5833**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**23301**
		Накладные расходы	%	--		0,89	4571
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	2230
		Сметная стоимость:				**5,87**	**30102**
56	**Е11-010203-0118 11-010203-0118 РСНБ РК 2015**	**Откосы насыпей. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**303,2000**		**73,87**	**22396**
		Итого оплата труда:				**58,35**	**17690**
		Итого эксплуатация машин:				**26,60**	**8064**
		Накладные расходы	%	--		39,03	11835
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,03	2738
		Сметная стоимость:				**121,93**	**36969**
57	**Е11-010203-0115 11-010203-0115 РСНБ РК 2015**	**Откосы выемок. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**84,8000**		**112,04**	**9501**
		Итого оплата труда:				**97,22**	**8244**
		Итого эксплуатация машин:				**25,29**	**2144**
		Накладные расходы	%	--		64,58	5476
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,13	1198
		Сметная стоимость:				**190,74**	**16175**
				Дорожная одежда			
58	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1001,7000**		**2987,55**	**2992631**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**250806**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**813015**
		Итого материалов:				**2073,23**	**2076751**
		Накладные расходы	%	--		282,80	283279
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,63	262073
		Сметная стоимость:				**3531,98**	**3537982**

1	2	3	4	5	6	7	8
59	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**6652,8000**		**122,08**	**812178**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**369090**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**599290**
		Итого материалов:				**0,98**	**6496**
		Накладные расходы	%	--		39,99	266021
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	86256
		Сметная стоимость:				**175,03**	**1164454**
60	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**4,4100**		**76113,79**	**335662**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**2523**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**5356**
		Итого материалов:				**74899,39**	**330306**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	15683
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	28108
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**379452**
61	**Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**6300,0000**		**3028,95**	**19082409**
		Итого оплата труда:				**94,95**	**598189**
		Итого эксплуатация машин:				**133,43**	**840606**
		Итого материалов:				**2837,97**	**17879237**
		Накладные расходы	%	--		186,88	1177319
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,27	1620778
		Сметная стоимость:				**3473,10**	**21880506**
62	**Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**6300,0000**		**704,66**	**4439380**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**0,31**	**1942**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**404**
		Итого материалов:				**704,29**	**4437034**
		Накладные расходы	%	--		29,79	187674
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,76	370164
		Сметная стоимость:				**793,21**	**4997219**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**28521967**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**28521967**
Материалы -			Тенге				**22677134**
Всего заработная плата -			Тенге				**1447687**
Местные материалы -			Тенге				**2070461**
Транспортные расходы -			Тенге				**162582**
		Накладные расходы -	Тенге				**2104727**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2450135**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**33076829**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1595**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1447687**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**33076829**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1595**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1447687**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**86031013**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1986221**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**7813374**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2045044**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**75583241**
		- перевозка грузов	Тенге				**648177**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**2422285**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**88453298**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**3715038**
ИТОГО:			Тенге				**92168336**
Сметная прибыль			Тенге				**7373467**
ИТОГО по смете:			Тенге				**99541803**
Временные здания и сооружения 3,9%			**3,9%**				**3 882 130**
Итого							**103 423 933**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,701%			**1,701%**				**1 759 241**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по смете:						
	в 2017 г.						**105 183 174**
	НДС 12%		**12%**				**12 621 981**
	Итого с НДС						**117 805 155**
	Скидка 1%		**-1%**				**-1 178 052**
	Итого по акту						**116 627 104**

И.о.Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____Досов Н.

Заместитель руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____Торегали Р.Ж

Зав.сектор АД

_____Аймаганбетов Д.

Автор надзор

_____Адаев К.М

Тех.надзор

_____Абишев Н.А

Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____Мусеев Б.М.