17

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-070340012412-20201220-46419705
2. Дата выписки 20.12.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный [V]
4.1 Дата выписки 09.12.2020
4.2 Номер учетной системы 287
4.3 Регистрационный номер ESF-070340012412-20201209-61044424
1.1. Номер учетной системы 299
3. Дата совершения оборота 09.12.2020
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 070340012412
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. номер 0016432
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК KCJBKZKX
13. ИИК KZ198560000004006333
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 190240037042
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения г. Актобе, ул. Маресьева 4а
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [V] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

20.1. количество

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ95070103KSN0018000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 070340012412
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 190240037042
26.2 Наименование ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе
26.3 Адрес доставки г. Актобе, ул. Маресьева 4а
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер №335
27.4 дата 13.11.2017
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) г. Актобе, ул. Маресьева 4а
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 91
32.2 дата 09.12.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе			тг	1	46 745 946	46 745 946	0	0	46 745 945,54	12%	5 609 513	52 355 459			1	
				Всего по счету				46 745 946			46 745 945,54		5 609 513	52 355 459				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
7D8DaOfwkOdzvlX7MC/41834GQRRyvQ7Zvx5AbFbELsz2EKuht4xqibodnlB05HO fYzKNzCa/MoWGXMysNO25g==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
ОбъектXDTO

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе,г. Актобе, ул. Маресьева 4а**	**190240037042**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88**	**070340012412**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках №335 от 13.11.2017г. Нурсити

Номер документа	Дата составления
91	**09.12.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе			тг	1	52 355 459,00	52 355 459,00
				Итого	1	x	52 355 459,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусеев Б. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Шорунов / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.12.2020

М.П.

М.П.

Заказчик: "ЖКХ", "Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование строительства: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2020 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		№	дата	Наим.	Код	Наим.	Код	
		335	13.11.2017г					

Наименование Пусковых коплексов, Объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	ВСЕГО к оплате гр. 2+гр.7
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы №1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них				
				СМР в ценах 2018г	Стоимость оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	**1 286 413 539,12**			**1 148 583 517**			**137 830 022**	**1 286 413 539**
Итого с 1 по 30 ноября месяц		**0**		**-**				
Итого за отчетный месяц		**46 745 946**		**46 745 946**			**5 609 513**	**52 355 459**

Всего к оплате: пятьдесят два миллиона триста пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят девять тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6) 3861550

Заказчик: ГУ"Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе

АКТ
выполненных работ за декабрь месяц 2020г

Составлена в ценах на 1.01.2001г. на 3 кв. 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда					
1	**Е11-270602-0901 11-270602-0901**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,2190**		**76113,79**	**16670**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**125**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**266**
		Итого материалов:				**74899,39**	**16404**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	779
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	1396
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**18845**
2	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**1097,2610**		**1471,46**	**1614576**
		Итого оплата труда:				**47,36**	**51964**
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**72892**
		Итого материалов:				**1376,25**	**1510110**
		Накладные расходы	%	--		91,56	100463
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,04	137203
		Сметная стоимость:				**1688,06**	**1852241**
3	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**1097,2610**		**690,10**	**757222**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**338**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**70**
		Итого материалов:				**689,73**	**756814**
		Накладные расходы	%	--		29,18	32016
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,54	63139
		Сметная стоимость:				**776,82**	**852377**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2388468**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2388468**
Материалы -			Тенге				**19117**
Всего заработная плата -			Тенге				**52428**
Местные материалы -			Тенге				**2264210**
		Накладные расходы -	Тенге				**133257**
		Сметная прибыль -	Тенге				**201738**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2723463**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**52428**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2723463**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**52428**
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда на перекрестках по типу основной дорожной одежды					
4	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**2430,3482**		**122,08**	**296698**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**134833**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**218928**
		Итого материалов:				**0,98**	**2373**
		Накладные расходы	%	--		39,99	97181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	31510
		Сметная стоимость:				**175,03**	**425389**
5	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,5213**		**76113,79**	**115794**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**870**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**1848**
		Итого материалов:				**74899,39**	**113946**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	5410

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	9696
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**130900**
6	**Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**2173,3237**		**3028,95**	**6582897**
		Итого оплата труда:				**94,95**	**206358**
		Итого эксплуатация машин:				**133,43**	**289986**
		Итого материалов:				**2837,97**	**6167837**
		Накладные расходы	%	--		186,88	406142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,27	559123
		Сметная стоимость:				**3473,10**	**7548162**
7	**Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**2173,3237**		**704,66**	**1531462**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**670**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**139**
		Итого материалов:				**704,29**	**1530653**
		Накладные расходы	%	--		29,79	64742
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,76	127696
		Сметная стоимость:				**793,21**	**1723901**
8	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,7210**		**76113,79**	**54878**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**412**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**876**
		Итого материалов:				**74899,39**	**54002**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	2564
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	4595
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**62037**
9	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**3605,0000**		**1471,46**	**5304614**
		Итого оплата труда:				**47,36**	**170725**
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**239484**
		Итого материалов:				**1376,25**	**4961396**
		Накладные расходы	%	--		91,56	330065

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,04	450774
		Сметная стоимость:				**1688,06**	**6085453**
10	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**3605,0000**		**690,10**	**2487818**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**1111**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**231**
		Итого материалов:				**689,73**	**2486476**
		Накладные расходы	%	--		29,18	105187
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,54	207440
		Сметная стоимость:				**776,82**	**2800445**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**16374161**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**16374161**
Материалы -			Тенге				**7877726**
Всего заработная плата -			Тенге				**514981**
Местные материалы -			Тенге				**7438957**
		Накладные расходы -	Тенге				**1011291**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1390836**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**18776288**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**564**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**514981**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**18776288**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**564**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**514981**
		РАЗДЕЛ 3.Улица №3					
				Устройство дорожного бордюра			
11	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.15 мм при других видах покрытий**	**м**	**55,1100**		**802,64**	**44234**
		Итого оплата труда:				**532,35**	**29338**
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**1101**
		Итого материалов:				**257,67**	**14200**
		Накладные расходы	%	--		368,20	20292
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,67	5162
		Сметная стоимость:				**1264,51**	**69687**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**2,3146**		**39705,60**	**91903**
		Накладные расходы	%	--		1667,64	3860
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3309,86	7661
		Сметная стоимость:				**44683,09**	**103424**
		Устройство тротуара и остановочных площадок					
13	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**90,0294**		**122,08**	**10991**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**4995**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**8110**
		Итого материалов:				**0,98**	**88**
		Накладные расходы	%	--		39,99	3600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	1167
		Сметная стоимость:				**175,03**	**15758**
14	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней БР 100.20.8 мм при других видах покрытий**	**м**	**500,4000**		**905,35**	**453035**
		Итого оплата труда:				**532,35**	**266388**
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**9997**
		Итого материалов:				**360,37**	**180327**
		Накладные расходы	%	--		372,51	186406
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,23	51155
		Сметная стоимость:				**1380,09**	**690596**
15	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**3,6600**		**39705,60**	**145322**
		Накладные расходы	%	--		1667,64	6104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3309,86	12114

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**44683,09**	**163540**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**745486**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**745486**
	Материалы -		Тенге				**194615**
	Всего заработная плата -		Тенге				**300721**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**237226**
		Накладные расходы -	Тенге				**220261**
		Сметная прибыль -	Тенге				**77260**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1043006**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**397**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**300721**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1043006**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**397**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**300721**

РАЗДЕЛ 4.Улица №5

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				--
		В том числе:					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				--

РАЗДЕЛ 5.Фундаменты Дорожная одежда

			Устройство дорожного бордюра				
16	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.15 мм при других видах покрытий**	**м**	**18,8000**		**802,64**	**15090**
		Итого оплата труда:				**532,35**	**10008**
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**376**
		Итого материалов:				**257,67**	**4844**
		Накладные расходы	%	--		368,20	6922
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,67	1761
		Сметная стоимость:				**1264,51**	**23773**
17	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,7896**		**39705,60**	**31352**
		Накладные расходы	%	--		1667,64	1317

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3309,86	2613
		Сметная стоимость:				**44683,09**	**35282**
		Устройство тротуара и остановочных площадок					
18	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**167,3535**		**2987,55**	**499977**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**41902**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**135830**
		Итого материалов:				**2073,23**	**346962**
		Накладные расходы	%	--		282,80	47327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,63	43784
		Сметная стоимость:				**3531,98**	**591089**
19	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**1115,6900**		**4,54**	**5068**
		Итого оплата труда:				**1,14**	**1269**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**5068**
		Накладные расходы	%	--		0,89	994
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	485
		Сметная стоимость:				**5,87**	**6547**
20	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,2560**		**76113,79**	**19484**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**146**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**311**
		Итого материалов:				**74899,39**	**19173**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	910
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	1632
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**22026**
21	**Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**365,6900**		**1280,50**	**468268**
		Итого оплата труда:				**119,74**	**43789**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2,01**	**736**
		Итого материалов:				**1159,41**	**423984**
		Накладные расходы	%	--		129,02	47181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,76	41236
		Сметная стоимость:				**1522,29**	**556685**
22	**Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**365,6900**		**413,32**	**151146**
		Итого оплата труда:				**38,37**	**14032**
		Итого материалов:				**374,94**	**137114**
		Накладные расходы	%	--		41,47	15165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,38	13305
		Сметная стоимость:				**491,17**	**179616**
23	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**140,0180**		**122,08**	**17093**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**7768**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**12613**
		Итого материалов:				**0,98**	**137**
		Накладные расходы	%	--		39,99	5599
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	1815
		Сметная стоимость:				**175,03**	**24508**
24	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**21,0027**		**455,72**	**9571**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**3207**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**8577**
		Итого материалов:				**10,14**	**213**
		Накладные расходы	%	--		115,08	2417
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	959
		Сметная стоимость:				**616,47**	**12947**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**3,8085**		**3478,51**	**13248**
		Накладные расходы	%	--		146,10	556
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	1104
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**14909**
26	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**3,8085**		**3117,91**	**11875**
		Накладные расходы	%	--		130,95	499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	990
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**13363**
27	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**5,7127**		**3117,91**	**17812**
		Накладные расходы	%	--		130,95	748
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	1485
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**20045**
28	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**5,7127**		**2364,65**	**13509**
		Накладные расходы	%	--		99,32	567
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	1126
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**15202**
29	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней БР 100.20.8 мм при других видах покрытий**	**м**	**777,1000**		**905,35**	**703544**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**532,35**	**413689**
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**15525**
		Итого материалов:				**360,37**	**280041**
		Накладные расходы	%	--		372,51	289481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,23	79442
		Сметная стоимость:				**1380,09**	**1072467**
30	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,8270**		**39705,60**	**72542**
		Накладные расходы	%	--		1667,64	3047
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3309,86	6047
		Сметная стоимость:				**44683,09**	**81636**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**2049578**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2049578**
Материалы -			Тенге				**324939**
Всего заработная плата -			Тенге				**535811**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**160336**
Местные материалы -			Тенге				**887528**
		Накладные расходы -	Тенге				**422730**
		Сметная прибыль -	Тенге				**197785**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2670093**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**693**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**535811**
		~~ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5~~	~~Тенге~~				**2670093**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**693**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**535811**
		РАЗДЕЛ 6.Улица №6					
		Дорожная одежда на перекрестках по типу основной дорожной одежды					
31	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**630,2700**		**122,08**	**76944**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**55,48**	**34967**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**56775**
		Итого материалов:				**0,98**	**615**
		Накладные расходы	%	--		39,99	25202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	8172
		Сметная стоимость:				**175,03**	**110318**
32	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,4242**		**76113,79**	**32287**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**243**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**515**
		Итого материалов:				**74899,39**	**31772**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	1509
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	2704
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**36500**
33	**Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**606,0000**		**3028,95**	**1835546**
		Итого оплата труда:				**94,95**	**57540**
		Итого эксплуатация машин:				**133,43**	**80858**
		Итого материалов:				**2837,97**	**1719812**
		Накладные расходы	%	--		186,88	113247
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,27	155903
		Сметная стоимость:				**3473,10**	**2104696**
34	**Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**606,0000**		**704,66**	**427026**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**187**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**39**
		Итого материалов:				**704,29**	**426800**
		Накладные расходы	%	--		29,79	18052
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,76	35606
		Сметная стоимость:				**793,21**	**480685**
35	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1212**		**76113,79**	**9225**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**572,01**	**69**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**147**
		Итого материалов:				**74899,39**	**9078**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	772
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**10428**
36	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**606,0000**		**1471,46**	**891705**
		Итого оплата труда:				**47,36**	**28699**
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**40257**
		Итого материалов:				**1376,25**	**834010**
		Накладные расходы	%	--		91,56	55484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,04	75775
		Сметная стоимость:				**1688,06**	**1022964**
37	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**606,0000**		**690,10**	**418202**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**187**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**39**
		Итого материалов:				**689,73**	**417976**
		Накладные расходы	%	--		29,18	17682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,54	34871
		Сметная стоимость:				**776,82**	**470754**
		Устройство тротуара и остановочных площадок					
38	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**131,6700**		**2987,55**	**393371**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**32968**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**106868**
		Итого материалов:				**2073,23**	**272982**
		Накладные расходы	%	--		282,80	37236
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,63	34449
		Сметная стоимость:				**3531,98**	**465056**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**877,8000**		**4,54**	**3987**
		Итого оплата труда:				**1,14**	**998**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**3987**
		Накладные расходы	%	--		0,89	782
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	382
		Сметная стоимость:				**5,87**	**5151**
40	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**47,9272**		**122,08**	**5851**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**2659**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**4317**
		Итого материалов:				**0,98**	**47**
		Накладные расходы	%	--		39,99	1916
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	621
		Сметная стоимость:				**175,03**	**8389**
41	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**7,1891**		**455,72**	**3276**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**1098**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**2936**
		Итого материалов:				**10,14**	**73**
		Накладные расходы	%	--		115,08	827
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	328
		Сметная стоимость:				**616,47**	**4432**
42	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней БР 100.20.8 мм при других видах покрытий**	**м**	**266,3600**		**905,35**	**241148**
		Итого оплата труда:				**532,35**	**141797**
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**5321**
		Итого материалов:				**360,37**	**95987**
		Накладные расходы	%	--		372,51	99223
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,23	27230
		Сметная стоимость:				**1380,09**	**367600**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**4338568**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**4338568**
		Материалы -	Тенге				**2286541**
		Всего заработная плата -	Тенге				**301411**
		Местные материалы -	Тенге				**1522612**
		Накладные расходы -	Тенге				**371592**
		Сметная прибыль -	Тенге				**376813**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**5086973**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**365**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**301411**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**5086973**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**365**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**301411**
		РАЗДЕЛ 7.Улица №7					
		Дорожная одежда					
				Устройство дорожного бордюра			
43	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.15 мм при других видах покрытий**	**м**	**1146,0000**		**802,64**	**919831**
		Итого оплата труда:				**532,35**	**610073**
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**22895**
		Итого материалов:				**257,67**	**295285**
		Накладные расходы	%	--		368,20	421958
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,67	107343
		Сметная стоимость:				**1264,51**	**1449132**
44	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**48,1320**		**39705,60**	**1911110**
		Накладные расходы	%	--		1667,64	80267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3309,86	159310
		Сметная стоимость:				**44683,09**	**2150687**
		Дорожная одежда на перекрестках по типу основной дорожной одежды					

1	2	3	4	5	6	7	8
45	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**531,4000**		**122,08**	**64874**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**29482**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**47869**
		Итого материалов:				**0,98**	**519**
		Накладные расходы	%	--		39,99	21249
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	6890
		Сметная стоимость:				**175,03**	**93012**
46	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,3577**		**76113,79**	**27226**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**205**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**434**
		Итого материалов:				**74899,39**	**26792**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	1272
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	2280
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**30778**
47	**Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**511,0000**		**3028,95**	**1547795**
		Итого оплата труда:				**94,95**	**48520**
		Итого эксплуатация машин:				**133,43**	**68183**
		Итого материалов:				**2837,97**	**1450205**
		Накладные расходы	%	--		186,88	95494
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,27	131463
		Сметная стоимость:				**3473,10**	**1774752**
48	**Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**511,0000**		**704,66**	**360083**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**158**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**33**
		Итого материалов:				**704,29**	**359893**
		Накладные расходы	%	--		29,79	15222

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,76	30024
		Сметная стоимость:				**793,21**	**405330**
49	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1022**		**76113,79**	**7779**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**58**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**124**
		Итого материалов:				**74899,39**	**7655**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	363
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	651
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**8794**
50	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**511,0000**		**1471,46**	**751916**
		Итого оплата труда:				**47,36**	**24200**
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**33946**
		Итого материалов:				**1376,25**	**703266**
		Накладные расходы	%	--		91,56	46786
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,04	63896
		Сметная стоимость:				**1688,06**	**862598**
51	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**511,0000**		**690,10**	**352642**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**158**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**33**
		Итого материалов:				**689,73**	**352452**
		Накладные расходы	%	--		29,18	14910
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,54	29404
		Сметная стоимость:				**776,82**	**396956**
		Дорожная одежда на примыканиях и местных проездов облегченного типа					
52	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**61,2998**		**2987,55**	**183136**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**15348**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**49753**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2073,23**	**127088**
		Накладные расходы	%	--		282,80	17335
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,63	16038
		Сметная стоимость:				**3531,98**	**216509**
53	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**408,6650**		**122,08**	**49890**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**22672**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**36813**
		Итого материалов:				**0,98**	**399**
		Накладные расходы	%	--		39,99	16341
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	5298
		Сметная стоимость:				**175,03**	**71530**
		Устройство тротуара и остановочных площадок					
54	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**499,7175**		**2987,55**	**1492932**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**125120**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**405588**
		Итого материалов:				**2073,23**	**1036028**
		Накладные расходы	%	--		282,80	141319
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,63	130740
		Сметная стоимость:				**3531,98**	**1764991**
55	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**3331,4500**		**4,54**	**15133**
		Итого оплата труда:				**1,14**	**3789**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**15133**
		Накладные расходы	%	--		0,89	2969
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	1448
		Сметная стоимость:				**5,87**	**19550**

1	2	3	4	5	6	7	8
56	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**2,1199**		**122,08**	**259**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**118**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**191**
		Итого материалов:				**0,98**	**2**
		Накладные расходы	%	--		39,99	85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	27
		Сметная стоимость:				**175,03**	**371**
57	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**0,3180**		**455,72**	**145**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**49**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**130**
		Итого материалов:				**10,14**	**3**
		Накладные расходы	%	--		115,08	37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	15
		Сметная стоимость:				**616,47**	**196**
58	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,0577**		**3478,51**	**201**
		Накладные расходы	%	--		146,10	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	17
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**226**
59	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,0577**		**3117,91**	**180**
		Накладные расходы	%	--		130,95	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	15
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**202**

1	2	3	4	5	6	7	8
60	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,0865**		**3117,91**	**270**
		Накладные расходы	%	--		130,95	11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	22
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**303**
61	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**0,0865**		**2364,65**	**205**
		Накладные расходы	%	--		99,32	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	17
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**230**
62	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней БР 100.20.8 мм при других видах покрытий**	**м**	**11,7800**		**905,35**	**10665**
		Итого оплата труда:				**532,35**	**6271**
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**235**
		Итого материалов:				**360,37**	**4245**
		Накладные расходы	%	--		372,51	4388
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,23	1204
		Сметная стоимость:				**1380,09**	**16257**
63	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,1767**		**39705,60**	**7016**
		Накладные расходы	%	--		1667,64	295
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3309,86	585
		Сметная стоимость:				**44683,09**	**7896**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**7703287**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7703287**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**2149913**
	Всего заработная плата -		Тенге				**886219**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1918980**
	Местные материалы -		Тенге				**2213918**
		Накладные расходы -	Тенге				**880325**
		Сметная прибыль -	Тенге				**686689**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9270301**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1120**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**886219**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**9270301**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1120**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**886219**
		РАЗДЕЛ 8. Наружное освещение проезжей части автодороги					
		Прокладка кабеля					
64	**Е11-010101-0502 11-010101-0502 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м**	**м3**	**34,9200**		**42,90**	**1498**
		Итого оплата труда:				**14,58**	**509**
		Итого эксплуатация машин:				**42,90**	**1498**
		Накладные расходы	%	--		10,78	376
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,29	150
		Сметная стоимость:				**57,97**	**2024**
65	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**1,0476**		**1378,15**	**1444**
		Итого оплата труда:				**1378,15**	**1444**
		Накладные расходы	%	--		906,57	950
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,78	191
		Сметная стоимость:				**2467,50**	**2585**
66	**Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**23,2800**		**24,03**	**559**
		Итого оплата труда:				**7,01**	**163**
		Итого эксплуатация машин:				**24,03**	**559**
		Накладные расходы	%	--		5,32	124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,35	55
		Сметная стоимость:				**31,70**	**738**

1	2	3	4	5	6	7	8
67	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**1,0476**		**658,98**	**690**
		Итого оплата труда:				**658,98**	**690**
		Накладные расходы	%	--		433,49	454
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,40	92
		Сметная стоимость:				**1179,86**	**1236**
68	**Е11-010104-0508 11-010104-0508 РСНБ РК 2015**	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)**	**м3**	**12,6876**		**11,58**	**147**
		Итого оплата труда:				**3,38**	**43**
		Итого эксплуатация машин:				**11,58**	**147**
		Накладные расходы	%	--		2,57	33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,13	14
		Сметная стоимость:				**15,28**	**194**
69	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**22,2324**		**120,24**	**2673**
		Итого оплата труда:				**91,56**	**2035**
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**1137**
		Накладные расходы	%	--		61,43	1366
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,53	323
		Сметная стоимость:				**196,20**	**4362**
70	**Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**194,0000**		**332,77**	**64557**
		Итого оплата труда:				**151,44**	**29379**
		Итого эксплуатация машин:				**281,38**	**54589**
		Накладные расходы	%	--		81,51	15814
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,14	6430
		Сметная стоимость:				**447,43**	**86800**
71	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный**	**м3**	**5,8200**		**1906,90**	**11098**
		Накладные расходы	%	--		80,09	466

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,96	925
		Сметная стоимость:				**2145,95**	**12489**
72	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-300**	**км**	**0,1940**		**18033,70**	**3499**
		Итого оплата труда:				**8349,46**	**1620**
		Итого эксплуатация машин:				**12392,61**	**2404**
		Накладные расходы	%	--		4481,08	869
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1801,18	349
		Сметная стоимость:				**24315,95**	**4717**
73	**С121-130809-1303 21-130809-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента сигнальная ЛСЭ-150**	**м**	**194,0000**		**47,95**	**9302**
		Накладные расходы	%	--		2,01	391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,00	775
		Сметная стоимость:				**53,96**	**10468**
74	**Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**194,0000**		**213,10**	**41342**
		Итого оплата труда:				**126,45**	**24531**
		Итого эксплуатация машин:				**94,30**	**18294**
		Итого материалов:				**24,60**	**4772**
		Накладные расходы	%	--		65,34	12677
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,28	4321
		Сметная стоимость:				**300,72**	**58340**
75	**С123-060137-0305 23-060137-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1979**		**573903,35**	**113564**
		Накладные расходы	%	--		24103,94	4770
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47840,58	9467

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				645847,87	127800
76	**Ц13-080201-0701 13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами(по опоре).**	**м кабеля**	**622,0000**		**548,54**	**341189**
		Итого оплата труда:				**179,74**	**111797**
		Итого эксплуатация машин:				**254,48**	**158289**
		Итого материалов:				**191,28**	**118979**
		Накладные расходы	%	--		103,20	64189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,14	32430
		Сметная стоимость:				**703,87**	**437809**
77	**С123-060131-0901 23-060131-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВВГ 3 х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,6344**		**60862,61**	**38614**
		Накладные расходы	%	--		2556,23	1622
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5073,51	3219
		Сметная стоимость:				**68492,35**	**43454**
		Опора металлическая СТ-8 31 шт					
78	**Е11-010203-0504 11-010203-0504 РСНБ РК 2015**	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям 1,5 м**	**яма**	**31,0000**		**652,14**	**20216**
		Итого оплата труда:				**255,17**	**7910**
		Итого эксплуатация машин:				**561,23**	**17398**
		Накладные расходы	%	--		184,53	5720
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,93	2075
		Сметная стоимость:				**903,60**	**28012**
79	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Обетонирование опор.Устройство**	**м3**	**7,6589**		**23105,77**	**176964**
		Итого оплата труда:				**3887,72**	**29776**
		Итого эксплуатация машин:				**690,82**	**5291**
		Итого материалов:				**18698,11**	**143206**
		Накладные расходы	%	--		2935,18	22480
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2083,28	15956
		Сметная стоимость:				**28124,23**	**215400**

1	2	3	4	5	6	7	8
80	**Е11-330301-0402 11-330301-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные массой до 1 т.Установка**	**опора**	**31,0000**		**21537,42**	**667660**
		Итого оплата труда:				**14816,70**	**459318**
		Итого эксплуатация машин:				**7361,30**	**228200**
		Итого материалов:				**2078,90**	**64446**
		Накладные расходы	%	--		10430,44	323344
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2557,43	79280
		Сметная стоимость:				**34525,29**	**1070284**
81	**С121-060801-0101 Т121-060801-0101**	**Закладная деталь фундамента опор(ЗФ-3 масса 21кг)**	**т**	**0,6510**		**346297,00**	**225439**
		Накладные расходы	%	--		14544,47	9468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28867,32	18793
		Сметная стоимость:				**389708,79**	**253700**
82	**Ц13-080205-0301 13-080205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1**	**шт**	**31,0000**		**8159,28**	**252938**
		Итого оплата труда:				**4315,73**	**133787**
		Итого эксплуатация машин:				**4779,46**	**148163**
		Итого материалов:				**415,89**	**12892**
		Накладные расходы	%	--		2267,40	70289
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		834,13	25858
		Сметная стоимость:				**11260,82**	**349085**
83	**Прайс ТПРАЙС лист**	**Конструкции стальные индивидуальные сварные(Кронштейны вылет 1,5м;высота 1,5м;масса 11кг)**	**шт**	**31,0000**		**6073,01**	**188263**
		Накладные расходы	%	--		255,07	7907
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		506,25	15694
		Сметная стоимость:				**6834,32**	**211864**
84	**С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами**	**т**	**0,0372**		**381819,66**	**14204**
		Накладные расходы	%	--		16036,43	597

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31828,49	1184
		Сметная стоимость:				**429684,57**	**15984**
85	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,4294**		**943330,44**	**405019**
		Итого оплата труда:				**401111,28**	**172217**
		Итого эксплуатация машин:				**293168,17**	**125872**
		Итого материалов:				**341768,15**	**146738**
		Накладные расходы	%	--		299171,77	128449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99400,18	42677
		Сметная стоимость:				**1341902,39**	**576146**
86	**Е11-330207-0102 11-330207-0102**	**Светильники с лампами светодиодными. Установка**	**светильник**	**31,0000**		**3637,65**	**112767**
		Итого оплата труда:				**2277,48**	**70602**
		Итого эксплуатация машин:				**2037,24**	**63154**
		Итого материалов:				**16,61**	**515**
		Накладные расходы	%	--		1617,01	50127
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		420,37	13032
		Сметная стоимость:				**5675,03**	**175926**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**2693647**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**891788**
Материалы -			Тенге				**136644**
Всего заработная плата -			Тенге				**301115**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**188263**
		Накладные расходы -	Тенге				**171745**
		Сметная прибыль -	Тенге				**85083**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1148615**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**338**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**301115**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1576420**
Материалы -			Тенге				**354905**
Всего заработная плата -			Тенге				**744707**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**186782**
		Накладные расходы -	Тенге				**541268**
		Сметная прибыль -	Тенге				**169415**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2287103**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**864**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**744707**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**225439**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**225439**
		Накладные расходы -	Тенге				**9468**
		Сметная прибыль -	Тенге				**18793**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**253700**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**3689419**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1202**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1045822**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**36293195**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2873163**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2831380**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**764229**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**30588652**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**2147431**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**38440626**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1614506**
	ИТОГО:		Тенге				**40055132**
	Сметная прибыль		Тенге				**3204411**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**43259543**
	Временные здания и сооружения 3,9%		**3,9%**				**1 687 122**
	Итого						**44 946 665**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,701%		**1,701%**				**764 543**
	Итого по смете:						**45 711 208**
	в 2017 г.-2018г		**1,032966065**				**47 218 127**
	НДС 12%		**12%**				**5 666 175**
	Итого с НДС						**52 884 302**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Скидка 1%		1%				528 843
	Итого по акту						52 355 459

И.о.руководителя ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____Алдияров Б.Ш.

Заместитель руководителя ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ Торегали Р.Ж.

Зав. сек АД

_____Аймаганбетов Д.

Авторский надзор

_____ Сандибай К.О.

Тех. Надзор

_____Абишев Н.А.

Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____Мусеев Б.М.