Форма 2В

Наименование стройки - г.Темиртау, проспект Металлургов 5"Б"
Шифр стройки 596
Наименование объекта - Строительство и дальнейшая эксплуатация поликлиники (без наружных сетей)
Шифр объекта 02-01

АКТ №11
Выполненных работ за октябрь 2022г.

на Канализацию

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		К1-бытовая канализация										
1	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм /до 110 мм/. Прокладка**	**м трубопровода**	**158,05**		**1123,98**	**4,95**	**177645**	**782**	**1423**	**172164**	**377793**
		НР - 98%; СП - 8%				**1110,03**	**1,50**	**175440**	**237**		**27984**	
1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,5936	93,81848	1870,00		175441				
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,1106							
1.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,000318	0,05026		8681,00		436			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000318	0,05026		1801,00		91			
1.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000212	0,033507		6333,00		212			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000212	0,033507		2572,00		86			
1.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	0,033507		3990,00		134			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000212	0,033507		1801,00		60			
1.6	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,0157	2,481385	293,00				727		
1.7	**217-101-0105**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ**	**т**	**0,000027**	**0,004204**	**165506,00**				**696**		
2	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**201,75**		**1162,74**	**2,01**	**234583**	**405**	**632**	**229004**	**500675**
		НР - 98%; СП - 8%				**1157,60**	**0,65**	**233546**	**131**		**37088**	
2.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,619	124,88325	1870,00		233532				
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0605							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,000106	0,021385		8681,00		186			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000106	0,021385		1801,00		39			
2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000106	0,021385		6333,00		135			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000106	0,021385		2572,00		55			
2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000106	0,021385		3990,00		85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000106	0,021385		1801,00		39			
2.6	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,0039	0,786825	293,00				231		
2.7	**217-101-0105**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ**	**т**	**0,000012**	**0,002421**	**165506,00**				**401**		
3	**1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм /полиэтиленовые/. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**79**		**1812,72**	**278,31**	**143205**	**21986**	**--**	**120116**	**284387**
		НР - 99%; СП - 8%				**1534,41**	**1,41**	**121218**	**111**		**21065**	
3.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,9271	73,2409	1655,00		121214				
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0632							
3.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000784	0,061936		3990,00		247			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000784	0,061936		1801,00		112			
3.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,317296	25,066384		556,00		13937			
3.5	315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	0,261296	20,642384		378,00		7803			
4	**1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм /полиэтиленовые/. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**80**		**1569,50**	**131,85**	**125560**	**10548**	**--**	**113894**	**258610**
		НР - 99%; СП - 8%				**1437,65**	**0,40**	**115012**	**32**		**19156**	
4.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,8687	69,496	1655,00		115016				
4.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,016							
4.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000224	0,01792		3990,00		72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000224	0,01792		1801,00		32			
4.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,196	15,68		556,00		8718			
4.5	315-202-0202	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	0,14	11,2		157,00		1758			
5	**1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм /полиэтиленовые/. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**3**		**1812,72**	**278,31**	**5438**	**835**	**--**	**4561**	**10799**
		НР - 99%; СП - 8%				**1534,41**	**1,41**	**4603**	**4**		**800**	
5.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,9271	2,7813	1655,00		4603				
5.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0024							
5.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000784	0,002352		3990,00		9			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000784	0,002352		1801,00		4			
5.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,317296	0,951888		556,00		529			
5.5	315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	0,261296	0,783888		378,00		296			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	**1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм /полиэтиленовые/. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**71**		**1812,72**	**278,31**	**128703**	**19760**	**--**	**107953**	**255588**
		НР - 99%; СП - 8%				**1534,41**	**1,41**	**108943**	**100**		**18932**	
6.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,9271	65,8241	1655,00		108939				
6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0568							
6.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000784	0,055664		3990,00		222			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000784	0,055664		1801,00		100			
6.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,317296	22,528016		556,00		12526			
6.5	315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	0,261296	18,552016		378,00		7013			
7	**241-208-0109 РСНБ РК 2022**	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм /30-ПЭ 110/**	**шт.**	**55**		**1974,00**	**--**	**108570**	**--**	**108570**	**--**	**117256**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8686**	
8	**241-208-0309 РСНБ РК 2022**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм /90-ПЭ 110/**	**шт.**	**16**		**2147,00**	**--**	**34352**	**--**	**34352**	**--**	**37100**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2748**	
9	**1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм /полиэтиленовые/. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**56**		**1569,50**	**131,85**	**87892**	**7383**	**--**	**79726**	**181027**
		НР - 99%; СП - 8%				**1437,65**	**0,40**	**80508**	**22**		**13409**	
9.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,8687	48,6472	1655,00		80511				
9.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0112							
9.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000224	0,012544		3990,00		50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000224	0,012544		1801,00		23			
9.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,196	10,976		556,00		6103			
9.5	315-202-0202	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	0,14	7,84		157,00		1231			
10	**241-208-0305 РСНБ РК 2022**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм /90-ПЭ 50/**	**шт.**	**56**		**552,00**	**--**	**30912**	**--**	**30912**	**--**	**33385**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2473**	
11	**1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм /полиэтиленовые/. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**20**		**1812,72**	**278,31**	**36254**	**5566**	**--**	**30409**	**71996**
		НР - 99%; СП - 8%				**1534,41**	**1,41**	**30688**	**28**		**5333**	
11.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,9271	18,542	1655,00		30687				
11.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,016							
11.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000784	0,01568		3990,00		63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000784	0,01568		1801,00		28			
11.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,317296	6,34592		556,00		3528			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.5	315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	0,261296	5,22592		378,00		1975			
12	**241-208-0109 РСНБ РК 2022**	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм /45-ПЭ 110/**	**шт.**	**20**		**1974,00**	**--**	**39480**	**--**	**39480**	**--**	**42638**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3158**	
13	**1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм /полиэтиленовые/. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**229**		**1569,50**	**131,85**	**359416**	**30194**	**--**	**326020**	**740270**
		НР - 99%; СП - 8%				**1437,65**	**0,40**	**329222**	**92**		**54834**	
13.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,8687	198,9323	1655,00		329233				
13.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0458							
13.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000224	0,051296		3990,00		205			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000224	0,051296		1801,00		92			
13.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,196	44,884		556,00		24956			
13.5	315-202-0202	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	0,14	32,06		157,00		5033			
14	**241-208-0105 РСНБ РК 2022**	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм /45-ПЭ 50/**	**шт.**	**229**		**666,00**	**--**	**152514**	**--**	**152514**	**--**	**164715**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**12201**	
15	**1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм /полиэтиленовые/. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**26**		**1812,72**	**278,31**	**47131**	**7236**	**--**	**39532**	**93596**
		НР - 99%; СП - 8%				**1534,41**	**1,41**	**39895**	**37**		**6933**	
15.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,9271	24,1046	1655,00		39893				
15.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0208							
15.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000784	0,020384		3990,00		81			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000784	0,020384		1801,00		37			
15.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,317296	8,249696		556,00		4587			
15.5	315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	0,261296	6,793696		378,00		2568			
16	**1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм /полиэтиленовые/. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**90**		**1569,50**	**131,85**	**141255**	**11866**	**--**	**128130**	**290936**
		НР - 99%; СП - 8%				**1437,65**	**0,40**	**129389**	**36**		**21551**	
16.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,8687	78,183	1655,00		129393				
16.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,018							
16.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000224	0,02016		3990,00		80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000224	0,02016		1801,00		36			
16.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,196	17,64		556,00		9808			
16.5	315-202-0202	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	0,14	12,6		157,00		1978			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	**241-211-0106 РСНБ РК 2022**	**Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 50 мм /ПЭ-50/**	**шт.**	**90**		**1030,00**	**--**	**92700**	**--**	**92700**	**--**	**100116**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7416**	
18	**241-213-0209 РСНБ РК 2022**	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм /ПЭ-110/**	**шт.**	**11**		**1352,00**	**--**	**14872**	**--**	**14872**	**--**	**16062**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1190**	
19	**241-213-0205 РСНБ РК 2022**	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм /ПЭ-50/**	**шт.**	**30**		**453,00**	**--**	**13590**	**--**	**13590**	**--**	**14677**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1087**	
20	**1117-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Умывальники /раковина хирургическая/. Установка**	**комплект**	**77**		**2220,49**	**75,31**	**170978**	**5799**	**21962**	**143003**	**339099**
		НР - 98%; СП - 8%				**1859,96**	**35,12**	**143217**	**2704**		**25118**	
20.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,1446	88,1342	1625,00		143218				
20.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0201	1,5477							
20.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,003922	0,301994		2460,00		743			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003922	0,301994		1507,00		455			
20.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,016218	1,248786		3990,00		4983			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016218	1,248786		1801,00		2249			
20.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,053	4,081		18,00		73			
20.6	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,226	17,402	1253,00				21805		
20.7	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,0003	0,0231	6798,00				157		
21	**1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**7**		**2021,78**	**26,13**	**14152**	**183**	**1996**	**11813**	**28043**
		НР - 98%; СП - 8%				**1710,43**	**11,65**	**11973**	**82**		**2077**	
21.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,0157	7,1099	1684,00		11973				
21.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	0,0469							
21.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001272	0,008904		2460,00		22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001272	0,008904		1507,00		13			
21.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,005406	0,037842		3990,00		151			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005406	0,037842		1801,00		68			
21.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0795	0,5565		18,00		10			
21.6	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,226	1,582	1253,00				1982		
21.7	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,0003	0,0021	6798,00				14		
22	**244-104-0601 РСНБ РК 2022**	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**шт.**	**7**		**922,00**	**--**	**6454**	**--**	**6454**	**--**	**6970**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**516**	
23	**244-104-0403 РСНБ РК 2022**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм /локтевой с термостатом/**	**шт.**	**7**		**11364,00**	**--**	**79548**	**--**	**79548**	**--**	**85912**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6364**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	**1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре /гибкий шланг/. Монтаж**	**м подводок**	**2,4**		**1018,03**	**--**	**2443**	**--**	**1257**	**1162**	**3893**
		НР - 98%; СП - 8%				**494,03**	**--**	**1186**	**--**		**288**	
24.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,3572	0,85728	1383,00		1186				
24.2	**261-301-0370**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**1**	**2,4**	**524,00**				**1258**		
25	**244-104-0601 РСНБ РК 2022**	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**шт.**	**77**		**922,00**	**--**	**70994**	**--**	**70994**	**--**	**76674**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5680**	
26	**244-104-0403 РСНБ РК 2022**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм**	**шт.**	**77**		**11364,00**	**--**	**875028**	**--**	**875028**	**--**	**945030**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**70002**	
27	**1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре /гибкий шланг/. Монтаж**	**м подводок**	**92,4**		**1018,03**	**--**	**94066**	**--**	**48418**	**44735**	**149905**
		НР - 98%; СП - 8%				**494,03**	**--**	**45648**	**--**		**11104**	
27.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,3572	33,00528	1383,00		45646				
27.2	**261-301-0370**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**1**	**92,4**	**524,00**				**48418**		
28	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Унитазы напольные /с низкорасполагаемым бачком/. Установка**	**комплект**	**14**		**18099,21**	**83,72**	**253389**	**1172**	**211165**	**40761**	**317682**
		НР - 98%; СП - 8%				**2932,31**	**38,62**	**41052**	**541**		**23532**	
28.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,7718	24,8052	1655,00		41053				
28.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0222	0,3108							
28.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,004346	0,060844		2460,00		150			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004346	0,060844		1507,00		92			
28.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,017808	0,249312		3990,00		995			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017808	0,249312		1801,00		449			
28.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,109498	1,532972		18,00		28			
28.6	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,226	3,164	1253,00				3964		
28.7	244-101-0701	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14	14800,00				207200		
29	**244-101-0304 РСНБ РК 2022**	**Унитаз тарельчатый**	**комплект**	**14**		**19683,00**	**--**	**275562**	**--**	**275562**	**--**	**297607**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**22045**	
30	**244-101-0601 РСНБ РК 2022**	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе**	**комплект**	**14**		**14807,00**	**--**	**207298**	**--**	**207298**	**--**	**223882**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**16584**	
31	**244-104-0201 РСНБ РК 2022**	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	**шт.**	**14**		**1783,00**	**--**	**24962**	**--**	**24962**	**--**	**26959**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1997	
32	1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре /шланг соединительный/. Монтаж**	м подводок	8,4		1018,03	--	8551	--	4401	4067	13627
		НР - 98%; СП - 8%				494,03	--	4150	--		1009	
32.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,3572	3,00048	1383,00		4150				
32.2	**261-301-0370**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**1**	**8,4**	**524,00**				**4402**		
33	1117-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка**	комплект	4		3577,87	306,01	14311	1224	1251	12197	28629
		НР - 98%; СП - 8%				2959,04	152,44	11836	610		2121	
33.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,643	6,572	1801,00		11836				
33.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0869	0,3476							
33.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,04452	0,17808		2460,00		438			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04452	0,17808		1507,00		268			
33.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,01166	0,04664		6333,00		295			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01166	0,04664		2572,00		120			
33.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03074	0,12296		3990,00		491			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03074	0,12296		1801,00		221			
33.6	**216-101-0901**	**Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74**	**т**	**0,0002**	**0,0008**	**199349,00**				**159**		
33.7	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00001	0,00004	813201,00				33		
33.8	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,06	0,24	423,00				102		
33.9	**261-107-0447**	**Каболка**	**т**	**0,00007**	**0,00028**	**1789060,00**				**501**		
33.10	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000012	272284,00				3		
33.11	**236-104-0101**	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0,06**	**0,24**	**579,00**				**139**		
33.12	**261-201-0324**	**Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,13**	**0,52**	**605,00**				**315**		
34	244-104-0604 РСНБ РК 2022	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ**	шт.	4		1583,00	--	6332	--	6332	--	6839
		СП - 8%				--	--	--	--		507	
35	1117-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	1		8599,65	193,62	8600	194	6	8332	18286
		НР - 98%; СП - 8%				8399,86	102,08	8400	102		1355	
35.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,664	4,664	1801,00		8400				
35.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0636	0,0636							
35.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0424	0,0424		2460,00		104			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0424	0,0424		1507,00		64			
35.4	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1696	0,1696		20,00		3			
35.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0212	0,0212		3990,00		85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0212	0,0212		1801,00		38			
35.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0742	0,0742		18,00		1			
35.7	**261-105-0601**	**Герметик силиконовый, 310 мл**	**шт.**	**0,0033**	**0,0033**	**1253,00**				**4**		
35.8	**261-201-0620**	**Лента ФУМ**	**кг**	**0,0003**	**0,0003**	**6798,00**				**2**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	**прайс-лист 12 МЕСЯЦЕВ/г.Караганда/ 2022г.**	**Душевая кабина в комплекте с поддоном с душевой трубкой и сеткой См-Д-cm**	**шт**	**1**		**154265,89**	**--**	**154266**	**--**	**154266**	**--**	**166607**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**12341**	
		ЦЕНА:169390:1,12.1,02										
37	**1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Стены /короба/. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м² стен (за вычетом проемов)**	**48**		**3338,19**	**20,67**	**160233**	**992**	**88997**	**63579**	**241717**
		НР - 90%; СП - 8%				**1463,41**	**8,33**	**70244**	**400**		**17905**	
37.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,8842	42,4416	1655,00		70241				
37.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,1824							
37.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,023408	1,123584		20,00		22			
37.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001904	0,091392		6333,00		579			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001904	0,091392		2572,00		235			
37.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001904	0,091392		3990,00		365			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001904	0,091392		1801,00		165			
37.6	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,003584	0,172032		87,00		15			
37.7	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,013328	0,639744		18,00		12			
37.8	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,1918	57,2064	49,00				2803		
37.9	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,3636	17,4528	104,00				1815		
37.10	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	1,2	398,00				478		
37.11	**232-101-0102**	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	**м²**	**1,05**	**50,4**	**741,00**				**37346**		
37.12	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	22,2192	132,00				2933		
37.13	261-107-1001	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	2,8583	137,1984	1,00				137		
37.14	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,0002	0,0096	293,00				3		
37.15	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,006	0,288	262,00				75		
37.16	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,0208	0,9984	1282,00				1280		
37.17	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	0,528	626,00				331		
37.18	**222-529-0101**	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм**	**м**	**0,7774**	**37,3152**	**201,00**				**7500**		
37.19	**222-529-0201**	**Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм**	**м**	**2,1006**	**100,8288**	**306,00**				**30854**		
37.20	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	16,1568	55,00				889		
37.21	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	43,344	46,00				1994		
37.22	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	1,0605	50,904	11,00				560		
		РАЗДЕЛ 1.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
38	**Прайс лист ТОО "Тепло Сервис Темиртау"**	**Крестовина двухплоскостная 110х110х110**	**шт.**	**3**		**1915,00**	**--**	**5745**	**--**	**--**	**--**	**5745**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
39	**241-211-1108 РСНБ РК 2022**	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 110 мм**	**шт.**	**26**		**839,00**	**--**	**21814**	**--**	**21814**	**--**	**23559**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1745	
40	Прайс лист ТОО "Тепло Сервис Темиртау"	Ревизия диаметром 100мм	шт.	8	2050,00	--	16400	--	--	--	16400
					--	--	--	--		--	
41	Прайс лист ТОО "Тепло Сервис Темиртау"	Ревизия диаметром 50мм	шт.	19	1930,00	--	36670	--	--	--	36670
					--	--	--	--		--	
42	Прайс лист ТОО "Тепло Сервис Темиртау"	Редуктор диаметром 100х50мм	шт.	11	490,00	--	5390	--	--	--	5390
					--	--	--	--		--	
43	Прайс лист ТОО "Тепло Сервис Темиртау"	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 45° размерами 100х100 мм	шт.	21	1460,00	--	30660	--	--	--	30660
					--	--	--	--		--	
44	Прайс лист ТОО "Тепло Сервис Темиртау"	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 45° размерами 100х50 мм	шт.	32	1520,00	--	48640	--	--	--	48640
					--	--	--	--		--	
45	Прайс лист ТОО "Тепло Сервис Темиртау"	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 45° размерами 50х50 мм	шт.	45	450,00	--	20250	--	--	--	20250
					--	--	--	--		--	
46	Прайс лист ТОО "Тепло Сервис Темиртау"	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 100х100 мм	шт.	17	1220,00	--	20740	--	--	--	20740
					--	--	--	--		--	
47	Прайс лист ТОО "Тепло Сервис Темиртау"	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 100х50 мм	шт.	9	1000,00	--	9000	--	--	--	9000
					--	--	--	--		--	
48	Прайс лист ТОО "Тепло Сервис Темиртау"	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х50 мм	шт.	35	380,00	--	13300	--	--	--	13300
					--	--	--	--		--	
49	241-203-0407 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения диаметром 110 мм	м	158,05	1799,00	--	284332	--	284332	--	307079
		СП - 8%			--	--	--	--		22747	
50	241-203-0403 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения диаметром 50 мм	м	201,75	752,00	--	151716	--	151716	--	163853
		СП - 8%			--	--	--	--		12137	
51	Прайс лист ТОО "Тепло Сервис Темиртау"	Хомут металлический с шурупом диаметром 100мм	шт.	60	445,00	--	26700	--	--	--	26700
					--	--	--	--		--	
52	Прайс лист ТОО "Тепло Сервис Темиртау"	Хомут металлический с шурупом диаметром 50мм	шт.	220	245,00	--	53900	--	--	--	53900
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Прайс лист ТОО "Тепло Сервис Темиртау"	Крестовина диаметром 100/100мм	шт.	1	2905,00	--	2905	--	--	--	2905
					--	--	--	--		--	
54	Прайс лист ИП "СтройОптSnab"	Умывальник Уют (с тумбой)	шт.	42	11922,32	--	500737	--	--	--	500737
					--	--	--	--		--	
55	Прайс лист ИП "СтройОптSnab"	Тумба Олимп-60	шт.	42	20723,21	--	870375	--	--	--	870375
					--	--	--	--		--	
56	Прайс лист ИП "СтройОптSnab"	Смеситель одноручный для ванны	шт.	4	20114,29	--	80457	--	--	--	80457
					--	--	--	--		--	
57	Прайс лист ИП "СтройОптSnab"	Гофра для унитаза ОРИО С-990	шт.	14	80,36	--	1125	--	--	--	1125
					--	--	--	--		--	
58	Прайс лист ИП "СтройОптSnab"	Поддон душевой 80х80х15	шт.	4	14151,79	--	56607	--	--	--	56607
					--	--	--	--		--	
59	Прайс лист ИП "СтройОптSnab"	Умывальник с пьедесталом	шт.	35	25211,61	--	882406	--	--	--	882406
					--	--	--	--		--	
60	Прайс лист	Мойка с бортом МБ-2-0,3-0,53	шт.	1	140565,18	--	140565	--	--	--	140565
					--	--	--	--		--	
61	Прайс лист	Мойка с бортом МБ-1-0,3-0,53	шт.	6	41458,93	--	248754	--	--	--	248754
					--	--	--	--		--	
62	Прайс лист ИП "СтройОптSnab"	Гигиенический душ	шт.	1	17133,93	--	17134	--	--	--	17134
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3546322**	**--**	**3026804**	**1681158**	**10151938**
							--	--	--	**523218**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**457862**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**457862**				
		Сметная прибыль	Тенге				**36629**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**494491**				
		Стоимость прочих работ	Тенге				**3088460**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3088460**				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				**3088460**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3582951**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**10151939**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1706170**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**126125**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**5269**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3088460				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				3088460				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3582951				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**10151939**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1706170				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					126125			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5269			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6115265		
		- Накладные расходы	Тенге							1681158	
		- Сметная прибыль	Тенге							523218	

Заказчик:
Директор поликлиники Касымханова А.Г

Подрядчик:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж