Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе,г. Актобе, ул. Маресьева 4а *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	190240037042
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070340012412
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках №335 от 13.11.2017г. Нурсити	

Номер документа	Дата составления
18	25.05.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе			тг	1	20 779 922,00	20 779 922,00
				Итого	1	x	20 779 922,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусеев Б. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.05.2021

М.П.

Заказчик: "ЖКХ", "Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование строительства: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2021 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		№	дата	Наим.	Код	Наим.	Код	
		335	13.11.2017г					

Наименование Пусковых коплексов, Объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	ВСЕГО к оплате гр. 2+гр.7
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы №1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них				
				СМР в ценах 2018г	Стоимость оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	1 399 857 965,12			1 249 873 183			149 984 782	1 399 857 965
Итого с 01 по 25 мая месяц		0		-				
Итого за отчетный месяц		18 553 502		18 553 502			2 226 420	20 779 922

Всего к оплате: двадцать миллионов семьсот семьдесят девять тысяч девятьсот двадцать два тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ"Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе

АКТ
выполненных работ за май месяц 2021г

Составлена в ценах на 1.01.2001г. на 3 кв. 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.УЛИЦА №2					
		Дорожная одежда на примыканиях и местных проездов облегченного типа					
1	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**1386,3234**		**122,08**	**169243**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**76912**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**124881**
		Итого материалов:				**0,98**	**1354**
		Накладные расходы	%	--		39,99	55434
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	17974
		Сметная стоимость:				**175,03**	**242651**
2	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**207,9485**		**455,72**	**94766**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**31753**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**84921**
		Итого материалов:				**10,14**	**2108**
		Накладные расходы	%	--		115,08	23932
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	9496
		Сметная стоимость:				**616,47**	**128193**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**56,5620**		**3478,51**	**196751**
		Накладные расходы	%	--		146,10	8264
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	16401
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**221416**
4	С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**56,5620**		**3117,91**	**176355**
		Накладные расходы	%	--		130,95	7407
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	14701
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**198463**
5	С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**84,8430**		**3117,91**	**264533**
		Накладные расходы	%	--		130,95	11110
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	22051
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**297695**
6	С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**84,8430**		**2364,65**	**200624**
		Накладные расходы	%	--		99,32	8426
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	16724
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**225774**
7	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,9331**		**76113,79**	**71022**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				572,01	534
		Итого эксплуатация машин:				1214,40	1133
		Итого материалов:				**74899,39**	**69889**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	3318
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	5947
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**80287**
8	Е11-270602-0306 11-270602-0306 **РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**1333,0000**		**1471,46**	**1961456**
		Итого оплата труда:				47,36	63128
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**88553**
		Итого материалов:				**1376,25**	**1834547**
		Накладные расходы	%	--		91,56	122046
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,04	166680
		Сметная стоимость:				**1688,06**	**2250183**
9	Е11-270602-0406 11-270602-0406 **РСНБ РК 2015** **К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**1333,0000**		**690,10**	**919906**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**411**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**85**
		Итого материалов:				**689,73**	**919410**
		Накладные расходы	%	--		29,18	38894
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,54	76704
		Сметная стоимость:				**776,82**	**1035505**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4054657**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4054657**
Материалы -			Тенге				**76647**
Всего заработная плата -			Тенге				**172738**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**838263**
Местные материалы -			Тенге				**2750660**
		Накладные расходы -	Тенге				**278831**
		Сметная прибыль -	Тенге				**346679**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4680167**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**194**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**172738**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4680167**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**194**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				172738
		РАЗДЕЛ 2.УЛИЦА №6					
		Дорожная одежда на перекрестках по типу основной дорожной одежды					
10	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**706,1600**		**122,08**	**86208**
		Итого оплата труда:				55,48	39177
		Итого эксплуатация машин:				90,08	63612
		Итого материалов:				0,98	690
		Накладные расходы	%	--		39,99	28237
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	9156
		Сметная стоимость:				175,03	123601
11	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	т	**0,4753**		**76113,79**	**36177**
		Итого оплата труда:				572,01	272
		Итого эксплуатация машин:				1214,40	577
		Итого материалов:				74899,39	35600
		Накладные расходы	%	--		3556,19	1690
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	3029
		Сметная стоимость:				86043,57	40897
12	**Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**679,0000**		**3028,95**	**2056660**
		Итого оплата труда:				94,95	64471
		Итого эксплуатация машин:				133,43	90599
		Итого материалов:				2837,97	1926984
		Накладные расходы	%	--		186,88	126889
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,27	174684
		Сметная стоимость:				3473,10	2358232

1	2	3	4	5	6	7	8
13	Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310	м2 покрытия	679,0000		704,66	478467
		Итого оплата труда:				0,31	209
		Итого эксплуатация машин:				0,06	44
		Итого материалов:				704,29	478214
		Накладные расходы	%	--		29,79	20227
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,76	39895
		Сметная стоимость:				793,21	538589
14	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	0,1358		76113,79	10336
		Итого оплата труда:				572,01	78
		Итого эксплуатация машин:				1214,40	165
		Итого материалов:				74899,39	10171
		Накладные расходы	%	--		3556,19	483
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	866
		Сметная стоимость:				86043,57	11685
15	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3	м2	679,0000		1471,46	999121
		Итого оплата труда:				47,36	32156
		Итого эксплуатация машин:				66,43	45107
		Итого материалов:				1376,25	934476
		Накладные расходы	%	--		91,56	62168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,04	84903
		Сметная стоимость:				1688,06	1146192
16	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3	м2	679,0000		690,10	468579
		Итого оплата труда:				0,31	209
		Итого эксплуатация машин:				0,06	44
		Итого материалов:				689,73	468327
		Накладные расходы	%	--		29,18	19812
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,54	39071
		Сметная стоимость:				776,82	527463

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				4135548
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4135548**
	Материалы -		Тенге				**2453338**
	Всего заработная плата -		Тенге				**136573**
	Местные материалы -		Тенге				**1401124**
		Накладные расходы -	Тенге				**259505**
		Сметная прибыль -	Тенге				**351604**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4746658**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**150**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**136573**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4746658
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				150
		Сметная заработная плата -	Тенге				**136573**
		РАЗДЕЛ 3.Наружное электроосвещение дороги					
		Садово-парковые светильники					
17	Е11-010203-0504 **11-010203-0504 РСНБ РК 2015**	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям 1,5 м**	**яма**	**54,0000**		**652,14**	**35216**
		Итого оплата труда:				255,17	13779
		Итого эксплуатация машин:				561,23	30307
		Накладные расходы	%	--		184,53	9965
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,93	3614
		Сметная стоимость:				**903,60**	**48795**
18	Е11-060101-0113 **11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Обетонирование опор.Устройство**	**м3**	**8,1000**		**23105,77**	**187157**
		Итого оплата труда:				**3887,72**	**31491**
		Итого эксплуатация машин:				690,82	5596
		Итого материалов:				18698,11	151455
		Накладные расходы	%	--		2935,18	23775
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2083,28	16875
		Сметная стоимость:				**28124,23**	**227806**
19	Е11-330301-0401 **11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка**	**опора**	**54,0000**		**16388,10**	**884957**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				12029,68	649603
		Итого эксплуатация машин:				6034,46	325861
		Итого материалов:				545,08	29434
		Накладные расходы	%	--		8422,35	454807
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1984,84	107181
		Сметная стоимость:				26795,28	1446945
20	Ц13-080205-0904 13-080205-0904 РСНБ РК 2015	Светильник.Установка вне зданий	шт.	54,0000		4239,00	228906
		Итого оплата труда:				1679,98	90719
		Итого эксплуатация машин:				1691,73	91353
		Итого материалов:				1351,20	72965
		Накладные расходы	%	--		927,27	50072
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		413,30	22318
		Сметная стоимость:				5579,57	301297
		Рытье траншеи Т1					
21	Е11-010101-0502 11-010101-0502 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м	м3	810,0000		42,90	34749
		Итого оплата труда:				14,58	11807
		Итого эксплуатация машин:				42,90	34749
		Накладные расходы	%	--		10,78	8730
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,29	3478
		Сметная стоимость:				57,97	46958
22	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	24,3000		1378,15	33489
		Итого оплата труда:				1378,15	33489
		Накладные расходы	%	--		906,57	22030
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,78	4441
		Сметная стоимость:				2467,50	59960
23	Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	540,0000		24,03	12976
		Итого оплата труда:				7,01	3784
		Итого эксплуатация машин:				24,03	12976
		Накладные расходы	%	--		5,32	2875
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,35	1268

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				31,70	17120
24	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	24,3000		658,98	16013
		Итого оплата труда:				658,98	16013
		Накладные расходы	%	--		433,49	10534
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,40	2124
		Сметная стоимость:				1179,86	28671
25	Е11-010104-0508 11-010104-0508 РСНБ РК 2015	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	м3	294,3000		11,58	3409
		Итого оплата труда:				3,38	994
		Итого эксплуатация машин:				11,58	3409
		Накладные расходы	%	--		2,57	755
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,13	333
		Сметная стоимость:				15,28	4497
26	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	515,7000		120,24	62005
		Итого оплата труда:				91,56	47215
		Итого эксплуатация машин:				51,16	26383
		Накладные расходы	%	--		61,43	31680
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,53	7495
		Сметная стоимость:				196,20	101180
27	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	4500,0000		332,77	1497459
		Итого оплата труда:				151,44	681471
		Итого эксплуатация машин:				281,38	1266231
		Накладные расходы	%	--		81,51	366813
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,14	149142
		Сметная стоимость:				447,43	2013413
28	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Песок природный	м3	135,0000		1906,90	257432

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		80,09	10812
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,96	21459
		Сметная стоимость:				**2145,95**	**289703**
29	Ц13-100904-0101 **13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-300**	**км**	**4,5000**		**18033,70**	**81152**
		Итого оплата труда:				8349,46	37573
		Итого эксплуатация машин:				12392,61	55767
		Накладные расходы	%	--		4481,08	20165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1801,18	8105
		Сметная стоимость:				**24315,95**	**109422**
30	С121-130809-**1303 21-130809-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента сигнальная ЛСЭ-150**	**м**	**4500,0000**		**47,95**	**215775**
		Накладные расходы	%	--		2,01	9063
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,00	17987
		Сметная стоимость:				**53,96**	**242825**
31	Ц13-080201-0201 **13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**4500,0000**		**213,10**	**958954**
		Итого оплата труда:				126,45	569020
		Итого эксплуатация машин:				94,30	424334
		Итого материалов:				24,60	110702
		Накладные расходы	%	--		65,34	294045
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,28	100240
		Сметная стоимость:				**300,72**	**1353239**
32	С123-060137-**0403 23-060137-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,6249**		**518521,99**	**842526**
		Накладные расходы	%	--		21777,92	35386

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43223,99	70233
		Сметная стоимость:				583523,91	948145
33	Ц13-080201-0701 13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	162,0000		548,54	88863
		Итого оплата труда:				179,74	29118
		Итого эксплуатация машин:				254,48	41226
		Итого материалов:				191,28	30988
		Накладные расходы	%	--		103,20	16718
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,14	8446
		Сметная стоимость:				703,87	114027
34	С123-060131-0901 23-060131-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АВВГ 3 х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1652		60862,61	10057
		Накладные расходы	%	--		2556,23	422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5073,51	838
		Сметная стоимость:				68492,35	11318
				Заземление			
35	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	15,3600		1409,47	21649
		Итого оплата труда:				1409,47	21649
		Накладные расходы	%	--		927,18	14241
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,93	2871
		Сметная стоимость:				2523,58	38762
36	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	32,0000		449,37	14380
		Итого оплата труда:				121,53	3889
		Итого эксплуатация машин:				17,23	551
		Итого материалов:				315,02	10081
		Накладные расходы	%	--		73,07	2338
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,80	1337

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				564,24	18056
37	С121-050106-1001 21-050106-1001 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0403		--	--
38	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,3600		658,98	10122
		Итого оплата труда:				658,98	10122
		Накладные расходы	%	--		433,49	6658
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,40	1342
		Сметная стоимость:				1179,86	18123
39	Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	96,0000		2167,35	208065
		Итого оплата труда:				613,67	58912
		Итого эксплуатация машин:				118,06	11334
		Итого материалов:				1463,68	140514
		Накладные расходы	%	--		364,71	35012
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,56	19446
		Сметная стоимость:				2734,62	262524
40	С121-050301-3002 21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2371		150409,31	35665
		Накладные расходы	%	--		6317,19	1498
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12538,12	2973
		Сметная стоимость:				169264,62	40136
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				5740975
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				3077778
Материалы -			Тенге				365249
Всего заработная плата -			Тенге				1470701
		Накладные расходы -	Тенге				785164
		Сметная прибыль -	Тенге				309035
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				4171978

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1638
		Сметная заработная плата -	Тенге				1470701
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2663196
	Материалы -		Тенге				180889
	Всего заработная плата -		Тенге				839945
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1361454
		Накладные расходы -	Тенге				643232
		Сметная прибыль -	Тенге				264514
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3570943
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1028
		Сметная заработная плата -	Тенге				839945
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7742920
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2666
		Сметная заработная плата -	Тенге				2310646
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				13931180
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1673759
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2829797
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				946198
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				9427624
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1325934
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				15257114
	Накладные расходы II уровня		Тенге				640799
	ИТОГО:		Тенге				15897913
	Сметная прибыль		Тенге				1271833
	ИТОГО по смете:		Тенге				17169746
	Временные здания и сооружения 3,9%		**3,9%**				669 620
	Итого						17 839 366
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,701%		**1,701%**				303 448
	Итого по смете:						18 142 814
	в 2017 г.-2018г		1,032966065				18 740 911
	НДС 12%		**12%**				2 248 909
	Итого с НДС						20 989 820
	Скидка 1%		**1%**				209 898
	Итого по акту						20 779 922

1	2	3	4	5	6	7	8

И.о руководителя ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____Кусмухамбетов Ж.

Заместитель руководителя ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____Торегали Р.Ж.

Главный специалист

_____Амирбеков Н.А.

Авторский надзор

_____Сандібай К.О.

Технический надзор

_____Абишев Н.А.

Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____Мусеев Б.М.