*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе,г. Актобе, ул. Маресьева 4а** | **190240037042** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** | **070340012412** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Договор (контракт) | Договор о государственных закупках №335 от 13.11.2017г. Нурсити | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **89** | **15.10.2021** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе | | | тг | 1 | 71 895 906,00 | 71 895 906,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 71 895 906,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусеев Б. М.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.10.2021

М.П.

**Заказчик: "ЖКХ", "Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**
**Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"**
**Наименование строительства: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе**
**Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе**

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2021 года**

| Код застройщика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № | дата | Наим. | Код | Наим. | Код | |
| | | 335 | 13.11.2017г | | | | | |

| Наименование Пусковых коплексов, Объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | НДС 12% | ВСЕГО к оплате гр. 2+гр.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | в отчетный месяц | из графы №1 | | | | | |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001 г. | из них | | | | |
| | | | | СМР в ценах 2018г | Стоимость оборудования | Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Всего** | **1 822 828 840,12** | | | **1 627 525 750** | | | **195 303 090** | **1 822 828 840** |
| **Итого с 01 по 15 октября месяц** | | **0** | | **-** | | | | |
| **Итого за отчетный месяц** | | **64 192 773** | | **64 192 773** | | | **7 703 133** | **71 895 906** |

**Всего к оплате: семдесят один миллион восемьсот девяноста пять тысяч девятьсот шесть тенге 00 тиын**

**ЗАКАЗЧИК:**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Заказчик: ГУ"Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**
**Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"**
**Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе**

# АКТ
## выполненных работ за октябрь месяц 2021г

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость, тенге на.единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Дополнительный объем работ** | | | | | |
| | | | | Сняти ПСП | | | |
| 1 | Е11-010104-0202<br>11-010104-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м3 грунта** | **5600,8000** | | **39,39** | **220638** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **11,49** | **64336** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **39,39** | **220638** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8,73 | 48886 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,85 | 21562 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **51,97** | **291086** |
| 2 | Е11-010104-0210<br>11-010104-0210<br>РСНБ РК 2015<br>К=4 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта( с доведением до 50 м)** | **м3 грунта** | **5600,8000** | | **132,36** | **741343** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **38,60** | **216168** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **132,36** | **741343** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 29,33 | 164258 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 12,94 | 72448 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **174,63** | **978049** |
| | | | | Выемка | | | |
| 3 | Е11-010104-0202<br>11-010104-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м3 грунта** | **9941,4200** | | **39,39** | **391632** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **11,49** | **114196** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **39,39** | **391632** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8,73 | 86773 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,85 | 38272 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **51,97** | **516678** |
| **4** | **Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта( с доведением до 50 м)** | **м3 грунта** | **9941,4200** | | **132,36** | **1315885** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **38,60** | **383699** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **132,36** | **1315885** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 29,33 | 291557 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 12,94 | 128595 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **174,63** | **1736037** |
| | | | | Рыхление грунта | | | |
| **5** | **Е11-010203-0603 11-010203-0603 РСНБ РК 2015** | **Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м** | **м3 грунта** | **14137,0000** | | **5,45** | **77061** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1,61** | **22735** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5,45** | **77061** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1,22 | 17237 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 0,53 | 7544 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7,20** | **101841** |
| **6** | **Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015** | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **м3 уплотненного грунта** | **14137,0000** | | **56,27** | **795464** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **17,78** | **251319** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **56,27** | **795464** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13,31 | 188177 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,57 | 78691 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **75,15** | **1062333** |
| **7** | **Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=6** | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **м3 уплотненного грунта** | **2827,4000** | | **29,93** | **84614** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8,11** | **22921** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **29,93** | **84614** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6,25 | 17669 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2,89 | 8183 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **39,07** | **110466** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | **м3 уплотненного грунта** | **2827,4000** | | **58,17** | **164462** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **18,25** | **51603** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **41,06** | **116105** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **9,30** | **26295** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13,68 | 38686 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,75 | 16252 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **77,60** | **219399** |
| | | | | Планировка | | | |
| 9 | Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015 | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** | **м2 спланированной площади** | **13912,0000** | | **4,54** | **63195** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1,14** | **15821** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,54** | **63195** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 0,89 | 12397 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 0,43 | 6047 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5,87** | **81640** |
| | | | | Разработка грунта | | | |
| 10 | Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** | **м3 грунта** | **14137,0000** | | **122,90** | **1737506** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **39,60** | **559834** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **115,95** | **1639184** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,13** | **1788** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 29,55 | 417733 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 12,20 | 172419 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **164,65** | **2327658** |
| 11 | С341-020102-1020 41-020102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км** | **т** | **24739,7500** | | **425,42** | **10524784** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 17,87 | 442041 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 35,46 | 877346 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **478,75** | **11844171** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Е11-010102-0502<br>11-010102-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **14137,0000** | | **7,01** | **99109** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1,23** | **17376** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6,63** | **93746** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,38** | **5364** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1,05 | 14863 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 0,64 | 9118 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8,71** | **123090** |
| 13 | Е11-010102-0602<br>11-010102-0602<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** | **м3 грунта** | **14137,0000** | | **15,53** | **219592** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **6,52** | **92162** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13,10** | **185234** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,13** | **1788** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4,67 | 65978 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1,62 | 22846 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21,82** | **308416** |
| 14 | Е11-010105-0502<br>11-010105-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **14137,0000** | | **51,28** | **724953** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **16,43** | **232218** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **51,28** | **724953** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12,27 | 173453 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,08 | 71872 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **68,63** | **970278** |
| 15 | Е11-010201-0101<br>11-010201-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **м3 уплотненного грунта** | **14137,0000** | | **56,27** | **795464** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **17,78** | **251319** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **56,27** | **795464** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13,31 | 188177 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,57 | 78691 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **75,15** | **1062333** |
| 16 | Е11-010201-0107<br>11-010201-0107<br>РСНБ РК 2015<br>К=6 | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **м3 уплотненного грунта** | **14137,0000** | | **29,93** | **423071** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8,11** | **114606** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **29,93** | **423071** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6,25 | 88346 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2,89 | 40913 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **39,07** | **552330** |
| **17** | **Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015** | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | **м3 уплотненного грунта** | **14137,0000** | | **58,17** | **822310** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **18,25** | **258014** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **41,06** | **580527** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **9,30** | **131474** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13,68 | 193428 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,75 | 81259 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **77,60** | **1096997** |
| | | **Дорожная одежда продолжение ул 6 - подъезд к поселку Кызылжар** | | | | | |
| | | | ТИП 1 | | | | |
| **18** | **Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2** | **Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство** | **м2 основания или покрытия** | **8292,8572** | | **121,10** | **1004299** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **55,48** | **460079** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **90,08** | **747028** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **--** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 39,95 | 331260 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 12,88 | 106845 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **173,93** | **1442404** |
| **19** | **Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015** | **Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере** | **м3 смеси (в рыхлом состоянии)** | **2073,2145** | | **445,58** | **923787** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **152,70** | **316575** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **408,38** | **846651** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **--** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 114,66 | 237711 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 44,82 | 92920 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **605,06** | **1254418** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **563,9145** | | **3478,51** | **1961582** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 146,10 | 82386 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 289,97 | 163517 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3914,58** | **2207486** |
| **21** | **С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **563,9145** | | **3117,91** | **1758235** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 130,95 | 73846 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 259,91 | 146566 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3508,77** | **1978647** |
| **22** | **С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **845,8717** | | **3117,91** | **2637352** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 130,95 | 110769 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 259,91 | 219850 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3508,77** | **2967970** |
| **23** | **С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010** | **м3** | **845,8717** | | **2364,65** | **2000191** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 99,32 | 84008 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 197,12 | 166736 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2661,08** | **2250934** |
| | | **Дорожная одежда проезд к дому по адресу мкр. Нур - Актобе №14** | | | | | |

ТИП 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24** | **Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2** | **Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство** | **м2 основания или покрытия** | **5832,0001** | | **121,10** | **706279** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **55,48** | **323553** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **90,08** | **525352** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **--** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 39,95 | 232961 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 12,88 | 75139 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **173,93** | **1014379** |
| **25** | **Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015** | **Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере** | **м3 смеси (в рыхлом состоянии)** | **721,2240** | | **445,58** | **321364** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **152,70** | **110129** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **408,38** | **294530** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **--** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 114,66 | 82694 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 44,82 | 32325 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **605,06** | **436383** |
| **26** | **С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **237,9454** | | **3478,51** | **827695** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 146,10 | 34763 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 289,97 | 68997 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3914,58** | **931455** |
| **27** | **С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **237,9454** | | **3117,91** | **741892** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 130,95 | 31159 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 259,91 | 61844 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3508,77** | **834896** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28** | **С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **356,9183** | | **3117,91** | **1112839** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 130,95 | 46739 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 259,91 | 92766 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3508,77** | **1252345** |
| **29** | **С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010** | **м3** | **356,9183** | | **2364,65** | **843987** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 99,32 | 35447 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 197,12 | 70355 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2661,08** | **949789** |
| **30** | **Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015** | **Розлив вяжущих материалов** | **т** | **3,1752** | | **76113,79** | **241676** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **572,01** | **1816** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1214,40** | **3856** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **74899,39** | **237821** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3556,19 | 11292 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6373,60 | 20237 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **86043,57** | **273206** |
| **31** | **Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015** | **Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3** | **м2** | **4536,0000** | | **1471,46** | **6674543** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **47,36** | **214816** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **66,43** | **301331** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1376,25** | **6242688** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 91,56 | 415305 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 125,04 | 567188 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1688,06** | **7657036** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Е11-270602-0406<br>11-270602-0406<br>РСНБ РК 2015<br>К=12 | **Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3** | **м2** | **4536,0000** | | **2070,31** | **9390910** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,92** | **4195** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,19** | **872** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2069,19** | **9385843** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 87,53 | 397054 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 172,63 | 783037 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2330,47** | **10571002** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **50347716** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **50347716** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **419440** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **4099490** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **11883773** |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **15613620** |
| Транспортные расходы - | | | Тенге | | | | **10524784** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **4657055** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **4400382** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **59405153** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **4195** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **4099490** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **59405153** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **4195** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **4099490** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | **50347716** |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **938363** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **10967736** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **3161127** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **27916833** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **10524784** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **0** |
| Накладные расходы I уровня | | | Тенге | | | | **2439972** |
| Итого с накладными расходами I уровня | | | Тенге | | | | **52787688** |
| Накладные расходы II уровня | | | Тенге | | | | **2217083** |
| ИТОГО: | | | Тенге | | | | **55004771** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 4400382 |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | 59405153 |
| | | | | | | | |
| | **Временные здания и сооружения 3,9%** | | **3,9%** | | | | **2 316 801** |
| | **Итого** | | | | | | **61 721 954** |
| | **Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,701%** | | **1,701%** | | | | **1 049 890** |
| | **Итого по смете:** | | | | | | **62 771 844** |
| | **в 2017 г.-2018г** | | **1,032966065** | | | | **64 841 185** |
| | **НДС 12%** | | **12%** | | | | **7 780 942** |
| | **Итого с НДС** | | | | | | **72 622 127** |
| | **Скидка 1%** | | **1%** | | | | **726 221** |
| | **Итого по акту** | | | | | | **71 895 906** |

**И.о.руководителя ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

_____**Кусмухамбетов Ж.**

**Заместитель руководителя ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

_____ **Торегали Р.Ж.**

**Главный специалист**

_____**Амирбеков Н.А.**

**Авторский надзор**

_____**Сандібай К.О.**

**Тех. Надзор**

_____**Абишев Н.А.**

**Директор ТОО "Прогресс KZ"**

_____**Мусеев Б.М.**