Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе,г. Актобе, ул. Маресьева 4а** | **190240037042**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** | **070340012412**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках №335 от 13.11.2017г.

Номер документа	Дата составления
111	**26.11.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе			тг	1	137 594 208,89	137 594 208,89
				Итого	1	x	137 594 208,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусеев Б. М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.11.2021

М.П.

Заказчик: "ЖКХ", "Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование строительства: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая		
		№	дата	Наим.	Код	Наим.	Код	
		335	13.11.2017г					

Наименование Пусковых коплексов, Объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	ВСЕГО к оплате гр. 2+гр.7
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы №1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них				
				СМР в ценах 2018г	Стоимость оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	**1 979 858 665,91**			**1 767 730 952**			**212 127 714**	**1 979 858 665,91**
Итого с 01 по 25 ноября месяц		**0**		-				
Итого за отчетный месяц		**122 851 972**		**122 851 972**			**14 742 237**	**137 594 208,89**

Всего к оплате: сто тридцать семь миллионов пятьсот девяноста четыре тысячи двести восемь тенге 89 тиын

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ"Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе

АКТ
выполненных работ за ноябрь месяц 2021г

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Улица №2					
		Устройство тротуара и остановочных площадок					
1	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,4946**		**76113,79**	**113758**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**855**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**1815**
		Итого материалов:				**74899,39**	**111943**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	5315
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	9526
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**128599**
2	**Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**2135,1114**		**1280,50**	**2734020**
		Итого оплата труда:				**119,74**	**255665**
		Итого эксплуатация машин:				**2,01**	**4296**
		Итого материалов:				**1159,41**	**2475464**
		Накладные расходы	%	--		129,02	275470
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,76	240759

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1522,29	3250249
3	**Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**2135,1114**		**413,32**	**882477**
		Итого оплата труда:				**38,37**	**81928**
		Итого материалов:				**374,94**	**800549**
		Накладные расходы	%	--		41,47	88542
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,38	77682
		Сметная стоимость:				**491,17**	**1048701**
4	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**116,9964**		**122,08**	**14283**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**6491**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**10539**
		Итого материалов:				**0,98**	**114**
		Накладные расходы	%	--		39,99	4678
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	1517
		Сметная стоимость:				**175,03**	**20478**
5	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**17,5494**		**455,72**	**7998**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**2680**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**7167**
		Итого материалов:				**10,14**	**178**
		Накладные расходы	%	--		115,08	2020
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	801
		Сметная стоимость:				**616,47**	**10819**
6	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**3,1823**		**3478,51**	**11070**
		Накладные расходы	%	--		146,10	465
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	923

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**12458**
7	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**3,1823**		**3117,91**	**9922**
		Накладные расходы	%	--		130,95	417
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	827
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**11166**
8	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**4,7760**		**3117,91**	**14891**
		Накладные расходы	%	--		130,95	625
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	1241
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**16758**
9	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**4,7760**		**2364,65**	**11294**
		Накладные расходы	%	--		99,32	474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	941
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**12709**
10	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней БР 100.20.8 мм при других видах покрытий**	**м**	**649,8000**		**905,35**	**588294**
		Итого оплата труда:				**532,35**	**345921**
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**12982**
		Итого материалов:				**360,37**	**234166**
		Накладные расходы	%	--		372,51	242060
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,23	66428
		Сметная стоимость:				**1380,09**	**896782**
		Дорожная разметка					
		Разметка 1.6					

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**кмлинии**	**0,7500**		**21636,53**	**16227**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**2934**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**3892**
		Итого материалов:				**14274,59**	**10706**
		Накладные расходы	%	--		3366,92	2525
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2000,28	1500
		Сметная стоимость:				**27003,72**	**20253**
				Разметка 1.11			
12	**Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,4720**		**26240,26**	**12385**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**1847**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**2450**
		Итого материалов:				**18878,31**	**8911**
		Накладные расходы	%	--		3560,27	1680
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2384,04	1125
		Сметная стоимость:				**32184,57**	**15191**
13	**Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**кмлинии**	**0,4720**		**21636,53**	**10212**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**1847**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**2450**
		Итого материалов:				**14274,59**	**6738**
		Накладные расходы	%	--		3366,92	1589
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2000,28	944
		Сметная стоимость:				**27003,72**	**12746**
				Разметка 1.12			

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная**	**км линии**	**0,0480**		**81484,96**	**3911**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**188**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**249**
		Итого материалов:				**74123,01**	**3558**
		Накладные расходы	%	--		5880,55	282
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6989,24	335
		Сметная стоимость:				**94354,75**	**4529**
				Разметка 1.14.1			
15	**Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная**	**км линии**	**0,1550**		**81484,96**	**12630**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**606**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**804**
		Итого материалов:				**74123,01**	**11489**
		Накладные расходы	%	--		5880,55	911
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6989,24	1083
		Сметная стоимость:				**94354,75**	**14625**
				Разметка 1.17			
16	**Е11-270903-0102 11-270903-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской желтой. Ширина линии 0,2 м, сплошная**	**км линии**	**0,0370**		**47653,96**	**1763**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**145**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**192**
		Итого материалов:				**40292,01**	**1491**
		Накладные расходы	%	--		4459,65	165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4169,09	154
		Сметная стоимость:				**56282,69**	**2082**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4445136**
			В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4445136**
	Материалы -		Тенге				**502807**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				**701106**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**47177**
		Местные материалы -	Тенге				**3162500**
		Накладные расходы -	Тенге				**627219**
		Сметная прибыль -	Тенге				**405788**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**5478144**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**887**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**701106**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5478144**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**887**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**701106**
		РАЗДЕЛ 2.Улица №2 (дополнительный объем)					
		Тротуары					
17	**Е11-270701-0201 11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**3311,7500**		**277,08**	**917625**
		Итого оплата труда:				**209,47**	**693703**
		Итого эксплуатация машин:				**94,31**	**312328**
		Накладные расходы	%	--		143,25	474412
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,63	111363
		Сметная стоимость:				**453,96**	**1503400**
18	**Е11-270701-0202 11-270701-0202 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201**	**м2 покрытия**	**9935,2500**		**7,46**	**74164**
		Итого оплата труда:				**4,92**	**48862**
		Итого эксплуатация машин:				**3,40**	**33811**
		Накладные расходы	%	--		3,40	33816
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,87	8638
		Сметная стоимость:				**11,74**	**116619**
19	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**496,7625**		**445,58**	**221348**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**75854**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**202866**
		Накладные расходы	%	--		114,66	56958
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,82	22265
		Сметная стоимость:				**605,06**	**300571**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**135,1194**		**3478,51**	**470014**
		Накладные расходы	%	--		146,10	19741
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	39180
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**528935**
21	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**135,1194**		**3117,91**	**421290**
		Накладные расходы	%	--		130,95	17694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	35119
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**474103**
22	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**202,6791**		**3117,91**	**631935**
		Накладные расходы	%	--		130,95	26541
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	52678
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**711155**
23	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**202,6791**		**2364,65**	**479265**
		Накладные расходы	%	--		99,32	20129
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	39952
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**539346**
		Дорожная разметка					
		Дорожная разметка					
				Разметка 1.1			

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**2,6270**		**26240,26**	**68933**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**10278**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**13634**
		Итого материалов:				**18878,31**	**49593**
		Накладные расходы	%	--		3560,27	9353
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2384,04	6263
		Сметная стоимость:				**32184,57**	**84549**
						Разметка 1.3	
25	**Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**3,6040**		**26240,26**	**94570**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**14100**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**18704**
		Итого материалов:				**18878,31**	**68037**
		Накладные расходы	%	--		3560,27	12831
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2384,04	8592
		Сметная стоимость:				**32184,57**	**115993**
						Разметка 1.5	
26	**Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**3,2520**		**12429,08**	**40419**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**12723**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**16877**
		Итого материалов:				**5067,14**	**16478**
		Накладные расходы	%	--		2980,21	9692
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1232,74	4009
		Сметная стоимость:				**16642,03**	**54120**
						Разметка 1.14.3	

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**Е11-270903-0104 11-270903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=2**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 /корректировка до 0,2 м/**	**км линии**	**3,6000**		**17032,81**	**61318**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**14084**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**18683**
		Итого материалов:				**9670,86**	**34815**
		Накладные расходы	%	--		3173,56	11425
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1616,51	5819
		Сметная стоимость:				**21822,88**	**78562**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3480883**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3480883**
Материалы -			Тенге				**168924**
Всего заработная плата -			Тенге				**869603**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2002505**
		Накладные расходы -	Тенге				**692591**
		Сметная прибыль -	Тенге				**333878**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4507352**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1114**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**869603**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4507352**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1114**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**869603**
		РАЗДЕЛ 3. Улица №3					
		Устройство тротуара и остановочных площадок					
28	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1230**		**76113,79**	**9361**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**70**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**149**
		Итого материалов:				**74899,39**	**9212**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	437
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	784
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**10582**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**175,7000**		**1280,50**	**224985**
		Итого оплата труда:				**119,74**	**21039**
		Итого эксплуатация машин:				**2,01**	**354**
		Итого материалов:				**1159,41**	**203708**
		Накладные расходы	%	--		129,02	22669
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,76	19812
		Сметная стоимость:				**1522,29**	**267466**
30	**Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**175,7000**		**413,32**	**72620**
		Итого оплата труда:				**38,37**	**6742**
		Итого материалов:				**374,94**	**65878**
		Накладные расходы	%	--		41,47	7286
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,38	6392
		Сметная стоимость:				**491,17**	**86298**
		Дорожная разметка					
				Разметка 1.6			
31	**Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**кмлинии**	**0,3000**		**21636,53**	**6491**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**1174**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**1557**
		Итого материалов:				**14274,59**	**4282**
		Накладные расходы	%	--		3366,92	1010
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2000,28	600
		Сметная стоимость:				**27003,72**	**8101**
				Разметка 1.11			

1	2	3	4	5	6	7	8
32	**Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,0700**		**26240,26**	**1837**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**274**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**363**
		Итого материалов:				**18878,31**	**1321**
		Накладные расходы	%	--		3560,27	249
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2384,04	167
		Сметная стоимость:				**32184,57**	**2253**
33	**Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0,0700**		**21636,53**	**1515**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**274**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**363**
		Итого материалов:				**14274,59**	**999**
		Накладные расходы	%	--		3366,92	236
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2000,28	140
		Сметная стоимость:				**27003,72**	**1890**
				Разметка 1.12			
34	**Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная**	**км линии**	**0,0580**		**81484,96**	**4726**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**227**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**301**
		Итого материалов:				**74123,01**	**4299**
		Накладные расходы	%	--		5880,55	341
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6989,24	405
		Сметная стоимость:				**94354,75**	**5473**
				Разметка 1.13			

1	2	3	4	5	6	7	8
35	**Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная**	**км линии**	**0,0063**		**81484,96**	**509**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**24**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**32**
		Итого материалов:				**74123,01**	**463**
		Накладные расходы	%	--		5880,55	37
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6989,24	44
		Сметная стоимость:				**94354,75**	**590**
				Разметка 1.14.1			
36	**Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная**	**км линии**	**0,0200**		**81484,96**	**1630**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**78**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**104**
		Итого материалов:				**74123,01**	**1482**
		Накладные расходы	%	--		5880,55	118
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6989,24	140
		Сметная стоимость:				**94354,75**	**1887**
				Разметка 1.17			
37	**Е11-270903-0102 11-270903-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжаячасть. Разметка краской желтой. Ширина линии 0,2 м, сплошная**	**км линии**	**0,0094**		**47653,96**	**448**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**37**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**49**
		Итого материалов:				**40292,01**	**379**
		Накладные расходы	%	--		4459,65	42
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4169,09	39
		Сметная стоимость:				**56282,69**	**529**
				Разметка 1.18			

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная**	**км линии**	**0,1700**		**81484,96**	**13852**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**665**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**882**
		Итого материалов:				**74123,01**	**12601**
		Накладные расходы	%	--		5880,55	1000
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6989,24	1188
		Сметная стоимость:				**94354,75**	**16040**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**337973**
			В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**337973**
	Материалы -		Тенге				**44381**
	Всего заработная плата -		Тенге				**30604**
	Местные материалы -		Тенге				**260245**
		Накладные расходы -	Тенге				**33424**
		Сметная прибыль -	Тенге				**29712**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**401109**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30604**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**401109**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30604**
		РАЗДЕЛ 4.Улица №3 (дополнительный объем)					
		Тротуары					
39	**Е11-270701-0201 11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**100,0000**		**277,08**	**27708**
		Итого оплата труда:				**209,47**	**20947**
		Итого эксплуатация машин:				**94,31**	**9431**
		Накладные расходы	%	--		143,25	14325
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,63	3363
		Сметная стоимость:				**453,96**	**45396**
40	**Е11-270701-0202 11-270701-0202 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201**	**м2 покрытия**	**300,0000**		**7,46**	**2239**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**4,92**	**1475**
		Итого эксплуатация машин:				**3,40**	**1021**
		Накладные расходы	%	--		3,40	1021
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,87	261
		Сметная стоимость:				**11,74**	**3521**
41	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**15,0000**		**445,58**	**6684**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**2290**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**6126**
		Накладные расходы	%	--		114,66	1720
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,82	672
		Сметная стоимость:				**605,06**	**9076**
42	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**4,0800**		**3478,51**	**14192**
		Накладные расходы	%	--		146,10	596
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	1183
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**15971**
43	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**4,0800**		**3117,91**	**12721**
		Накладные расходы	%	--		130,95	534
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	1060
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**14316**
44	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**6,1200**		**3117,91**	**19082**
		Накладные расходы	%	--		130,95	801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	1591

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**21474**
45	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**6,1200**		**2364,65**	**14472**
		Накладные расходы	%	--		99,32	608
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	1206
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**16286**
		Дорожная разметка					
				Разметка 1.1			
46	**Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,4850**		**26240,26**	**12727**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**1897**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**2517**
		Итого материалов:				**18878,31**	**9156**
		Накладные расходы	%	--		3560,27	1727
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2384,04	1156
		Сметная стоимость:				**32184,57**	**15610**
				Разметка 1.5			
47	**Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**2,1930**		**12429,08**	**27257**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**8580**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**11381**
		Итого материалов:				**5067,14**	**11112**
		Накладные расходы	%	--		2980,21	6536
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1232,74	2703
		Сметная стоимость:				**16642,03**	**36496**
				Разметка 1.14.3			

1	2	3	4	5	6	7	8
48	**Е11-270903-0104 11-270903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=2**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 / корректировка до 0,2/**	**км линии**	**0,4100**		**17032,81**	**6983**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**1604**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**2128**
		Итого материалов:				**9670,86**	**3965**
		Накладные расходы	%	--		3173,56	1301
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1616,51	663
		Сметная стоимость:				**21822,88**	**8947**
				Разметка 1.16.2			
49	**Е11-270903-0104 11-270903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=2**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 / корректировка до 0,2/**	**км линии**	**0,1400**		**17032,81**	**2385**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**548**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	727
		Итого материалов:				**9670,86**	**1354**
		Накладные расходы	%	--		3173,56	444
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1616,51	226
		Сметная стоимость:				**21822,88**	**3055**
				Разметка 1.16.3			
50	**Е11-270903-0104 11-270903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=2**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 / корректировка до 0,2/**	**км линии**	**0,1400**		**17032,81**	**2385**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**548**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**727**
		Итого материалов:				**9670,86**	**1354**
		Накладные расходы	%	--		3173,56	444
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1616,51	226
		Сметная стоимость:				**21822,88**	**3055**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**148834**
			В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**148834**
	Материалы -		Тенге				**26941**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				**37889**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**60467**
		Накладные расходы -	Тенге				**30058**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14311**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**193203**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**49**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37889**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**193203**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**49**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37889**
		РАЗДЕЛ 5.Улица №4					
		Устройство тротуара и остановочных площадок					
51	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1470**		**76113,79**	**11189**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**84**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**179**
		Итого материалов:				**74899,39**	**11010**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	523
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	937
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**12648**
52	**Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**210,0000**		**1280,50**	**268906**
		Итого оплата труда:				**119,74**	**25146**
		Итого эксплуатация машин:				**2,01**	**423**
		Итого материалов:				**1159,41**	**243476**
		Накладные расходы	%	--		129,02	27094
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,76	23680
		Сметная стоимость:				**1522,29**	**319680**
53	**Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**210,0000**		**413,32**	**86797**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				38,37	8058
		Итого материалов:				374,94	78738
		Накладные расходы	%	--		41,47	8709
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,38	7640
		Сметная стоимость:				491,17	103145
		Дорожная разметка					
				Разметка 1.6			
54	**Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**кмлинии**	**0,1500**		**21636,53**	**3245**
		Итого оплата труда:				3912,27	587
		Итого эксплуатация машин:				5189,78	778
		Итого материалов:				14274,59	2141
		Накладные расходы	%	--		3366,92	505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2000,28	300
		Сметная стоимость:				27003,72	4051
				Разметка 1.11			
55	**Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,1290**		**26240,26**	**3385**
		Итого оплата труда:				3912,27	505
		Итого эксплуатация машин:				5189,78	669
		Итого материалов:				18878,31	2435
		Накладные расходы	%	--		3560,27	459
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2384,04	308
		Сметная стоимость:				32184,57	4152
56	**Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**кмлинии**	**0,1290**		**21636,53**	**2791**
		Итого оплата труда:				3912,27	505
		Итого эксплуатация машин:				5189,78	669
		Итого материалов:				14274,59	1841
		Накладные расходы	%	--		3366,92	434

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2000,28	258
		Сметная стоимость:				**27003,72**	**3483**
				Разметка 1.12			
57	**Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная**	**км линии**	**0,0080**		**81484,96**	**652**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**31**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**42**
		Итого материалов:				**74123,01**	**593**
		Накладные расходы	%	--		5880,55	47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6989,24	56
		Сметная стоимость:				**94354,75**	**755**
				Разметка 1.14.1			
58	**Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная**	**км линии**	**0,0450**		**81484,96**	**3667**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**176**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**234**
		Итого материалов:				**74123,01**	**3336**
		Накладные расходы	%	--		5880,55	265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6989,24	315
		Сметная стоимость:				**94354,75**	**4246**
				Разметка 1.17			
59	**Е11-270903-0102 11-270903-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской желтой. Ширина линии 0,2 м, сплошная**	**км линии**	**0,0094**		**47653,96**	**448**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**37**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**49**
		Итого материалов:				**40292,01**	**379**
		Накладные расходы	%	--		4459,65	42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4169,09	39
		Сметная стоимость:				**56282,69**	**529**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**381079**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**381079**
		Материалы -	Тенге				**32900**
		Всего заработная плата -	Тенге				**35129**
		Местные материалы -	Тенге				**311049**
		Накладные расходы -	Тенге				**38078**
		Сметная прибыль -	Тенге				**33533**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**452690**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35129**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**452690**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35129**
		РАЗДЕЛ 6.Улица №4 (дополнительный объем)					
		Тротуары					
60	**Е11-270701-0201 11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**700,0000**		**277,08**	**193957**
		Итого оплата труда:				**209,47**	**146627**
		Итого эксплуатация машин:				**94,31**	**66016**
		Накладные расходы	%	--		143,25	100276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,63	23539
		Сметная стоимость:				**453,96**	**317771**
61	**Е11-270701-0202 11-270701-0202 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201**	**м2 покрытия**	**2100,0000**		**7,46**	**15676**
		Итого оплата труда:				**4,92**	**10328**
		Итого эксплуатация машин:				**3,40**	**7147**
		Накладные расходы	%	--		3,40	7148
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,87	1826
		Сметная стоимость:				**11,74**	**24650**
62	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**105,0000**		**445,58**	**46786**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**16033**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**42879**
		Накладные расходы	%	--		114,66	12039
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,82	4706

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**605,06**	**63531**
63	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**28,5600**		**3478,51**	**99346**
		Накладные расходы	%	--		146,10	4173
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	8282
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**111800**
64	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**28,5600**		**3117,91**	**89048**
		Накладные расходы	%	--		130,95	3740
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	7423
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**100211**
65	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**42,8400**		**3117,91**	**133571**
		Накладные расходы	%	--		130,95	5610
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	11135
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**150316**
66	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**42,8400**		**2364,65**	**101302**
		Накладные расходы	%	--		99,32	4255
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	8445
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**114001**
		Дорожная разметка					
				Разметка 1.1			

1	2	3	4	5	6	7	8
67	**Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,4260**		**26240,26**	**11178**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**1667**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**2211**
		Итого материалов:				**18878,31**	**8042**
		Накладные расходы	%	--		3560,27	1517
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2384,04	1016
		Сметная стоимость:				**32184,57**	**13711**
				Разметка 1.3			
68	**Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**1,3920**		**26240,26**	**36526**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**5446**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**7224**
		Итого материалов:				**18878,31**	**26279**
		Накладные расходы	%	--		3560,27	4956
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2384,04	3319
		Сметная стоимость:				**32184,57**	**44801**
				Разметка 1.5			
69	**Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,8700**		**12429,08**	**10813**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**3404**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**4515**
		Итого материалов:				**5067,14**	**4408**
		Накладные расходы	%	--		2980,21	2593
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1232,74	1072
		Сметная стоимость:				**16642,03**	**14479**
				Разметка 1.14.3			

1	2	3	4	5	6	7	8
70	**Е11-270903-0104 11-270903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=2**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 /корректировка до 0,2 м/**	**км линии**	**0,0700**		**17032,81**	**1192**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**274**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**363**
		Итого материалов:				**9670,86**	**677**
		Накладные расходы	%	--		3173,56	222
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1616,51	113
		Сметная стоимость:				**21822,88**	**1528**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**739396**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**739396**
Материалы -			Тенге				**39406**
Всего заработная плата -			Тенге				**183778**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**423267**
		Накладные расходы -	Тенге				**146527**
		Сметная прибыль -	Тенге				**70874**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**956797**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**235**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**183778**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**956797**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**235**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**183778**
		РАЗДЕЛ 7. Улица №5					
		Дорожная одежда на перекрестках по типу основной дорожной одежды					
71	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0500**		**76113,79**	**3806**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**29**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**61**
		Итого материалов:				**74899,39**	**3745**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	319
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**4302**

1	2	3	4	5	6	7	8
72	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**250,0000**		**1839,53**	**459882**
		Итого оплата труда:				47,42	11855
		Итого эксплуатация машин:				**66,58**	**16645**
		Итого материалов:				**1744,18**	**436044**
		Накладные расходы	%	--		107,05	26764
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,73	38932
		Сметная стоимость:				**2102,31**	**525578**
73	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**250,0000**		**435,94**	**108986**
		Итого оплата труда:				**0,15**	**39**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**8**
		Итого материалов:				**435,76**	**108939**
		Накладные расходы	%	--		18,41	4602
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,35	9087
		Сметная стоимость:				**490,70**	**122675**
		Устройство газонов					
74	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади.Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**3830,5000**		**4,54**	**17400**
		Итого оплата труда:				1,14	4356
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**17400**
		Накладные расходы	%	--		0,89	3413
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	1665
		Сметная стоимость:				**5,87**	**22479**
75	**Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**383,0500**		**27,08**	**10372**
		Итого оплата труда:				9,70	3717
		Итого эксплуатация машин:				**27,08**	**10372**
		Накладные расходы	%	--		7,11	2725
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,74	1048
		Сметная стоимость:				**36,93**	**14145**

1	2	3	4	5	6	7	8
76	**Е11-010104-0109 11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**383,0500**		**50,14**	**19205**
		Итого оплата труда:				**17,97**	**6883**
		Итого эксплуатация машин:				**50,14**	**19205**
		Накладные расходы	%	--		13,17	5045
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,06	1940
		Сметная стоимость:				**68,37**	**26191**
77	**Е11-470221-0101 11-470221-0101 РСНБ РК 2015**	**Почвы. Обработка противоэрозионная плоскорезами. Почвы легкие**	**га**	**0,7661**		**3185,72**	**2441**
		Итого оплата труда:				**1693,70**	**1298**
		Итого эксплуатация машин:				**2245,65**	**1720**
		Накладные расходы	%	--		1129,17	865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		345,19	264
		Сметная стоимость:				**4660,08**	**3570**
78	**Е11-470112-0101 11-470112-0101 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли**	**м2**	**7661,0000**		**28,79**	**220570**
		Итого оплата труда:				**28,16**	**215740**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**8110**
		Накладные расходы	%	--		17,76	136052
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,72	28530
		Сметная стоимость:				**50,27**	**385152**
79	**Е11-470112-0106 11-470112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**м2**	**7661,0000**		**167,35**	**1282102**
		Итого оплата труда:				**62,95**	**482285**
		Итого эксплуатация машин:				**92,23**	**706547**
		Итого материалов:				**35,64**	**273038**
		Накладные расходы	%	--		44,03	337281
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,91	129551
		Сметная стоимость:				**228,29**	**1748934**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**2124764**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2124764**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				**278225**
		Всего заработная плата -	Тенге				**726201**
		Местные материалы -	Тенге				**543541**
		Накладные расходы -	Тенге				**516925**
		Сметная прибыль -	Тенге				**211335**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2853024**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**956**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**726201**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**2853024**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**956**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**726201**
		РАЗДЕЛ 8. Улица №5 (Дополнительный объем)					
		Дорожная разметка					
				Разметка 1.1			
80	**Е11-270903-0104 11-270903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**0,1850**		**17032,81**	**3151**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**724**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**960**
		Итого материалов:				**9670,86**	**1789**
		Накладные расходы	%	--		3173,56	587
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1616,51	299
		Сметная стоимость:				**21822,88**	**4037**
				Разметка 1.3			
81	**Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,4060**		**26240,26**	**10654**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**1588**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**2107**
		Итого материалов:				**18878,31**	**7665**
		Накладные расходы	%	--		3560,27	1445
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2384,04	968
		Сметная стоимость:				**32184,57**	**13067**
				Разметка 1.5			

1	2	3	4	5	6	7	8
82	**Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,2160**		**12429,08**	**2685**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**845**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**1121**
		Итого материалов:				**5067,14**	**1095**
		Накладные расходы	%	--		2980,21	644
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1232,74	266
		Сметная стоимость:				**16642,03**	**3595**
				Разметка 1.6			
83	**Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0,2000**		**21636,53**	**4327**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**782**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**1038**
		Итого материалов:				**14274,59**	**2855**
		Накладные расходы	%	--		3366,92	673
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2000,28	400
		Сметная стоимость:				**27003,72**	**5401**
				Разметка 1.11			
84	**Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,0180**		**26240,26**	**472**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**70**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**93**
		Итого материалов:				**18878,31**	**340**
		Накладные расходы	%	--		3560,27	64
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2384,04	43
		Сметная стоимость:				**32184,57**	**579**

1	2	3	4	5	6	7	8
85	**Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0,0180**		**21636,53**	**389**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**70**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**93**
		Итого материалов:				**14274,59**	**257**
		Накладные расходы	%	--		3366,92	61
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2000,28	36
		Сметная стоимость:				**27003,72**	**486**
				Разметка 1.12			
86	**Е11-270903-0102 11-270903-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная /корректировка 0,2 м/**	**км линии**	**0,0160**		**44655,16**	**714**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**63**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**83**
		Итого материалов:				**37293,21**	**597**
		Накладные расходы	%	--		4333,70	69
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3919,11	63
		Сметная стоимость:				**52907,96**	**847**
				Разметка 1.14.1			
87	**Е11-270903-0102 11-270903-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная /корректировка 0,2 м/**	**км линии**	**0,1300**		**44655,16**	**5805**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**509**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**675**
		Итого материалов:				**37293,21**	**4848**
		Накладные расходы	%	--		4333,70	563
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3919,11	509
		Сметная стоимость:				**52907,96**	**6878**
				Разметка 1.14.3			

1	2	3	4	5	6	7	8
88	Е11-270903-0104 11-270903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=2	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 /корректировка до 0,2м/**	**км линии**	**0,0700**		**17032,81**	**1192**
		Итого оплата труда:				3912,27	**274**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**363**
		Итого материалов:				**9670,86**	**677**
		Накладные расходы	%	--		3173,56	222
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1616,51	113
		Сметная стоимость:				**21822,88**	**1528**
				Разметка 1.24.3			
89	Е11-270903-0104 11-270903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=2	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 /корректировка до 0,2м/**	**км линии**	**0,0200**		**17032,81**	**341**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**78**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**104**
		Итого материалов:				**9670,86**	**193**
		Накладные расходы	%	--		3173,56	63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1616,51	32
		Сметная стоимость:				**21822,88**	**436**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**29731**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**29731**
Материалы -			Тенге				**20315**
Всего заработная плата -			Тенге				**5004**
		Накладные расходы -	Тенге				**4393**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2730**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**36854**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5004**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**36854**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5004**

РАЗДЕЛ 9. Улица №6

Устройство покрытия на парковках и остановочных карманов

1	2	3	4	5	6	7	8
90	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1330**		**76113,79**	**10123**
		Итого оплата труда:				572,01	76
		Итого эксплуатация машин:				1214,40	162
		Итого материалов:				74899,39	9962
		Накладные расходы	%	--		3556,19	473
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6373,60	848
		Сметная стоимость:				86043,57	11444
91	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**665,0000**		**1839,53**	**1223287**
		Итого оплата труда:				47,42	31533
		Итого эксплуатация машин:				66,58	44276
		Итого материалов:				1744,18	1159877
		Накладные расходы	%	--		107,05	71191
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		155,73	103558
		Сметная стоимость:				2102,31	1398037
92	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**665,0000**		**435,94**	**289903**
		Итого оплата труда:				0,15	103
		Итого эксплуатация машин:				0,03	23
		Итого материалов:				435,76	289778
		Накладные расходы	%	--		18,41	12240
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		36,35	24171
		Сметная стоимость:				490,70	326315
		Устройство тротуара и остановочных площадок					
93	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,2225**		**76113,79**	**16932**
		Итого оплата труда:				572,01	127
		Итого эксплуатация машин:				1214,40	270
		Итого материалов:				74899,39	16662
		Накладные расходы	%	--		3556,19	791
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6373,60	1418
		Сметная стоимость:				86043,57	19141

1	2	3	4	5	6	7	8
94	**Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**317,7930**		**1280,50**	**406935**
		Итого оплата труда:				**119,74**	**38054**
		Итого эксплуатация машин:				**2,01**	**639**
		Итого материалов:				**1159,41**	**368452**
		Накладные расходы	%	--		129,02	41001
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,76	35835
		Сметная стоимость:				**1522,29**	**483772**
95	**Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**317,7930**		**413,32**	**131349**
		Итого оплата труда:				**38,37**	**12194**
		Итого материалов:				**374,94**	**119155**
		Накладные расходы	%	--		41,47	13179
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,38	11562
		Сметная стоимость:				**491,17**	**156090**
96	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней БР 100.20.8 мм при других видах покрытий**	**м**	**113,8880**		**905,35**	**103108**
		Итого оплата труда:				**532,35**	**60628**
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**2275**
		Итого материалов:				**360,37**	**41041**
		Накладные расходы	%	--		372,51	42425
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,23	11643
		Сметная стоимость:				**1380,09**	**157176**
		Дорожная разметка					
				Разметка 1.6			
97	**Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0,5000**		**21636,53**	**10818**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**1956**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**2595**
		Итого материалов:				**14274,59**	**7137**
		Накладные расходы	%	--		3366,92	1683
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2000,28	1000
		Сметная стоимость:				**27003,72**	**13502**
				Разметка 1.11			
98	**Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,2870**		**26240,26**	**7531**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**1123**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**1489**
		Итого материалов:				**18878,31**	**5418**
		Накладные расходы	%	--		3560,27	1022
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2384,04	684
		Сметная стоимость:				**32184,57**	**9237**
99	**Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0,2870**		**21636,53**	**6210**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**1123**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**1489**
		Итого материалов:				**14274,59**	**4097**
		Накладные расходы	%	--		3366,92	966
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2000,28	574
		Сметная стоимость:				**27003,72**	**7750**
				Разметка 1.12			
100	**Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная**	**км линии**	**0,0400**		**81484,96**	**3259**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**156**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**208**
		Итого материалов:				**74123,01**	**2965**
		Накладные расходы	%	--		5880,55	235
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6989,24	280

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**94354,75**	**3774**
				Разметка 1.14.1			
101	**Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная**	**км линии**	**0,1000**		**81484,96**	**8148**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**391**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**519**
		Итого материалов:				**74123,01**	**7412**
		Накладные расходы	%	--		5880,55	588
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6989,24	699
		Сметная стоимость:				**94354,75**	**9435**
				Разметка 1.17			
102	**Е11-270903-0102 11-270903-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской желтой. Ширина линии 0,2 м, сплошная**	**км линии**	**0,0190**		**47653,96**	**905**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**74**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**99**
		Итого материалов:				**40292,01**	**766**
		Накладные расходы	%	--		4459,65	85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4169,09	79
		Сметная стоимость:				**56282,69**	**1069**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**2218510**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2218510**
Материалы -			Тенге				**116190**
Всего заработная плата -			Тенге				**147539**
Местные материалы -			Тенге				**1916530**
		Накладные расходы -	Тенге				**185880**
		Сметная прибыль -	Тенге				**192351**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2596741**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**181**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**147539**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**2596741**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**181**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**147539**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 10.Улица №6 (дополнительный объем)					
		Тротуары					
103	**Е11-270701-0201 11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**60,0000**		**277,08**	**16625**
		Итого оплата труда:				**209,47**	**12568**
		Итого эксплуатация машин:				**94,31**	**5659**
		Накладные расходы	%	--		143,25	8595
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,63	2018
		Сметная стоимость:				**453,96**	**27238**
104	**Е11-270701-0202 11-270701-0202 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201**	**м2 покрытия**	**180,0000**		**7,46**	**1344**
		Итого оплата труда:				**4,92**	**885**
		Итого эксплуатация машин:				**3,40**	**613**
		Накладные расходы	%	--		3,40	613
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,87	157
		Сметная стоимость:				**11,74**	**2113**
105	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**9,0000**		**445,58**	**4010**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**1374**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**3675**
		Накладные расходы	%	--		114,66	1032
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,82	403
		Сметная стоимость:				**605,06**	**5446**
106	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**2,4480**		**3478,51**	**8515**
		Накладные расходы	%	--		146,10	358
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	710
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**9583**

1	2	3	4	5	6	7	8
107	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**2,4480**		**3117,91**	**7633**
		Накладные расходы	%	--		130,95	321
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	636
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**8589**
108	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**3,6720**		**3117,91**	**11449**
		Накладные расходы	%	--		130,95	481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	954
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**12884**
109	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**3,6720**		**2364,65**	**8683**
		Накладные расходы	%	--		99,32	365
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	724
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**9771**
		Дорожная разметка					
				Разметка 1.1			
110	**Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,7200**		**26240,26**	**18893**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**2817**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**3737**
		Итого материалов:				**18878,31**	**13592**
		Накладные расходы	%	--		3560,27	2563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2384,04	1717

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				32184,57	23173
				Разметка 1.5			
111	**Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**1,8910**		**12429,08**	**23503**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**7398**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**9814**
		Итого материалов:				**5067,14**	**9582**
		Накладные расходы	%	--		2980,21	5636
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1232,74	2331
		Сметная стоимость:				**16642,03**	**31470**
				Разметка 1.14.3			
112	**Е11-270903-0104 11-270903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=2**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 /корректировка до 0,2м/**	**км линии**	**0,3500**		**17032,81**	**5961**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**1369**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**1816**
		Итого материалов:				**9670,86**	**3385**
		Накладные расходы	%	--		3173,56	1111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1616,51	566
		Сметная стоимость:				**21822,88**	**7638**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**106617**
				В том числе:			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**106617**
Материалы -			Тенге				**26559**
Всего заработная плата -			Тенге				**26412**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**36280**
		Накладные расходы -	Тенге				**21073**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10215**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**137905**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26412**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**137905**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26412**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 11.Улица №7					
		Дорожная одежда					
113	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,1754**		**76113,79**	**241695**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**1816**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**3856**
		Итого материалов:				**74899,39**	**237839**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	11292
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	20239
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**273226**
114	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**15877,2000**		**1839,53**	**29206585**
		Итого оплата труда:				**47,42**	**752866**
		Итого эксплуатация машин:				**66,58**	**1057100**
		Итого материалов:				**1744,18**	**27692618**
		Накладные расходы	%	--		107,05	1699722
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,73	2472505
		Сметная стоимость:				**2102,31**	**33378812**
115	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**15877,2000**		**435,94**	**6921578**
		Итого оплата труда:				**0,15**	**2448**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**539**
		Итого материалов:				**435,76**	**6918592**
		Накладные расходы	%	--		18,41	292244
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,35	577106
		Сметная стоимость:				**490,70**	**7790928**
					Устройство дорожного бордюра		
116	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.15 мм при других видах покрытий**	**м**	**1168,0000**		**802,64**	**937489**
		Итого оплата труда:				**532,35**	**621785**
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**23335**
		Итого материалов:				**257,67**	**300954**
		Накладные расходы	%	--		368,20	430058

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,67	109404
		Сметная стоимость:				**1264,51**	**1476951**
117	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**49,0560**		**39705,60**	**1947798**
		Накладные расходы	%	--		1667,64	81808
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3309,86	162368
		Сметная стоимость:				**44683,09**	**2191974**
		Дорожная одежда на перекрестках по типу основной дорожной одежды					
118	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1022**		**76113,79**	**7779**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**58**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**124**
		Итого материалов:				**74899,39**	**7655**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	363
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	651
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**8794**
119	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**511,0000**		**1839,53**	**940000**
		Итого оплата труда:				**47,42**	**24231**
		Итого эксплуатация машин:				**66,58**	**34022**
		Итого материалов:				**1744,18**	**891274**
		Накладные расходы	%	--		107,05	54705
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,73	79576
		Сметная стоимость:				**2102,31**	**1074281**
120	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**511,0000**		**435,94**	**222768**
		Итого оплата труда:				**0,15**	**79**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**17**
		Итого материалов:				**435,76**	**222672**
		Накладные расходы	%	--		18,41	9406

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,35	18574
		Сметная стоимость:				**490,70**	**250747**
		Устройство газонов					
121	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади.Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**8830,0035**		**4,54**	**40110**
		Итого оплата труда:				**1,14**	**10042**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**40110**
		Накладные расходы	%	--		0,89	7868
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	3838
		Сметная стоимость:				**5,87**	**51817**
122	**Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**883,0003**		**27,08**	**23910**
		Итого оплата труда:				**9,70**	**8569**
		Итого эксплуатация машин:				**27,08**	**23910**
		Накладные расходы	%	--		7,11	6281
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,74	2415
		Сметная стоимость:				**36,93**	**32606**
123	**Е11-010104-0109 11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**883,0003**		**50,14**	**44272**
		Итого оплата труда:				**17,97**	**15867**
		Итого эксплуатация машин:				**50,14**	**44272**
		Накладные расходы	%	--		13,17	11631
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,06	4472
		Сметная стоимость:				**68,37**	**60375**
124	**Е11-470221-0101 11-470221-0101 РСНБ РК 2015**	**Почвы. Обработка противоэрозионная плоскорезами. Почвы легкие**	**га**	**0,8830**		**3185,72**	**2813**
		Итого оплата труда:				**1693,70**	**1496**
		Итого эксплуатация машин:				**2245,65**	**1983**
		Накладные расходы	%	--		1129,17	997
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		345,19	305
		Сметная стоимость:				**4660,08**	**4115**

1	2	3	4	5	6	7	8
125	**Е11-470112-0101 11-470112-0101 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли**	**м2**	**8830,0035**		**28,79**	**254227**
		Итого оплата труда:				28,16	248660
		Итого эксплуатация машин:				1,06	9348
		Накладные расходы	%	--		17,76	156812
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,72	32883
		Сметная стоимость:				**50,27**	**443923**
126	**Е11-470112-0106 11-470112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**м2**	**8830,0035**		**167,35**	**1477740**
		Итого оплата труда:				62,95	555877
		Итого эксплуатация машин:				92,23	814360
		Итого материалов:				35,64	314701
		Накладные расходы	%	--		44,03	388747
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,91	149319
		Сметная стоимость:				228,29	2015806
		Устройство тротуара и остановочных площадок					
127	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,6260**		**76113,79**	**199877**
		Итого оплата труда:				572,01	1502
		Итого эксплуатация машин:				1214,40	3189
		Итого материалов:				74899,39	196688
		Накладные расходы	%	--		3556,19	9339
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	16737
		Сметная стоимость:				86043,57	225953
128	**Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**3751,4700**		**1280,50**	**4803775**
		Итого оплата труда:				119,74	449212
		Итого эксплуатация машин:				2,01	7548
		Итого материалов:				1159,41	4349483
		Накладные расходы	%	--		129,02	484010

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		112,76	423023
		Сметная стоимость:				**1522,29**	**5710808**
129	**Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**3751,4700**		**413,32**	**1550545**
		Итого оплата труда:				**38,37**	**143951**
		Итого материалов:				**374,94**	**1406594**
		Накладные расходы	%	--		41,47	155571
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		36,38	136489
		Сметная стоимость:				**491,17**	**1842606**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**48822960**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**48822960**
Материалы -			Тенге				**1351797**
Всего заработная плата -			Тенге				**2838459**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1947798**
Местные материалы -			Тенге				**41187271**
		Накладные расходы -	Тенге				**3800855**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4209905**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**56833721**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3476**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2838459**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**56833721**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3476**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2838459**
		РАЗДЕЛ 12.Улица №7 (Дополнительный объем)					
		Дорожная разметка					
			Разметка 1.1				
130	**Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**2,5090**		**26240,26**	**65837**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**9816**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**13021**
		Итого материалов:				**18878,31**	**47366**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3560,27	8933
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2384,04	5982
		Сметная стоимость:				**32184,57**	**80751**
				Разметка 1.3			
131	**Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**2,1660**		**26240,26**	**56836**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**8474**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**11241**
		Итого материалов:				**18878,31**	**40890**
		Накладные расходы	%	--		3560,27	7712
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2384,04	5164
		Сметная стоимость:				**32184,57**	**69712**
				Разметка 1.5			
132	**Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**1,1710**		**12429,08**	**14554**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**4581**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**6077**
		Итого материалов:				**5067,14**	**5934**
		Накладные расходы	%	--		2980,21	3490
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1232,74	1444
		Сметная стоимость:				**16642,03**	**19488**
				Разметка 1.6			
133	**Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0,2000**		**21636,53**	**4327**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**782**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**1038**
		Итого материалов:				**14274,59**	**2855**
		Накладные расходы	%	--		3366,92	673
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2000,28	400
		Сметная стоимость:				**27003,72**	**5401**
				Разметка 1.11			

1	2	3	4	5	6	7	8
134	**Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,1400**		**26240,26**	**3674**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**548**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**727**
		Итого материалов:				**18878,31**	**2643**
		Накладные расходы	%	--		3560,27	498
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2384,04	334
		Сметная стоимость:				**32184,57**	**4506**
135	**Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0,1400**		**21636,53**	**3029**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**548**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**727**
		Итого материалов:				**14274,59**	**1998**
		Накладные расходы	%	--		3366,92	471
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2000,28	280
		Сметная стоимость:				**27003,72**	**3781**
				Разметка 1.12			
136	**Е11-270903-0102 11-270903-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная**	**км линии**	**0,0160**		**44655,16**	**714**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**63**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**83**
		Итого материалов:				**37293,21**	**597**
		Накладные расходы	%	--		4333,70	69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3919,11	63
		Сметная стоимость:				**52907,96**	**847**
				Разметка 1.14.1			

1	2	3	4	5	6	7	8
137	**Е11-270903-0102 11-270903-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная**	**км линии**	**0,0180**		**44655,16**	**804**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**70**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**93**
		Итого материалов:				**37293,21**	**671**
		Накладные расходы	%	--		4333,70	78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3919,11	71
		Сметная стоимость:				**52907,96**	**952**
				Разметка 1.14.3			
138	**Е11-270903-0104 11-270903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=2**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 /корректировка до 0,2 м/**	**км линии**	**0,1400**		**17032,81**	**2385**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**548**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**727**
		Итого материалов:				**9670,86**	**1354**
		Накладные расходы	%	--		3173,56	444
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1616,51	226
		Сметная стоимость:				**21822,88**	**3055**
				Разметка 1.17			
139	**Е11-270903-0102 11-270903-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная**	**км линии**	**0,0190**		**44655,16**	**848**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**74**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**99**
		Итого материалов:				**37293,21**	**709**
		Накладные расходы	%	--		4333,70	82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3919,11	74
		Сметная стоимость:				**52907,96**	**1005**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**153009**
			В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**153009**
	Материалы -		Тенге				**105017**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				**25504**
		Накладные расходы -	Тенге				**22451**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14037**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**189497**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25504**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**189497**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25504**
		РАЗДЕЛ 13.Наружное освещение					
		Освещение пешеходной части					
			Ящик управления/				
140	**Ц13-080303-2501 13-080303-2501 РСНБ РК 2015**	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**3,0000**		**4062,33**	**12187**
		Итого оплата труда:				**2509,71**	**7529**
		Итого эксплуатация машин:				**38,90**	**117**
		Итого материалов:				**1513,72**	**4541**
		Накладные расходы	%	--		1289,89	3870
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		428,18	1285
		Сметная стоимость:				**5780,40**	**17341**
141	**51-080401-0120**	**Ящики управления освещением ЯОУ-9602-3674-У3.1;IP-54;(80А,ФР)**	**шт.**	**3,0000**		**61983,00**	**185949**
		Накладные расходы	%	--		2603,29	7810
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5166,90	15501
		Сметная стоимость:				**69753,19**	**209260**
142	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**45,0000**		**1794,38**	**80747**
		Итого оплата труда:				**846,81**	**38106**
		Итого эксплуатация машин:				**20,42**	**919**
		Итого материалов:				**927,15**	**41722**
		Накладные расходы	%	--		453,02	20386
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,79	8091
		Сметная стоимость:				**2427,19**	**109224**

1	2	3	4	5	6	7	8
143	**С123-070204-0606 23-070204-0606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**45,0000**		**434,64**	**19559**
		Накладные расходы	%	--		18,25	821
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,23	1630
		Сметная стоимость:				**489,13**	**22011**
				Садово-парковые светильники			
144	**Е11-010203-0504 11-010203-0504 РСНБ РК 2015**	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям 1,5 м**	**яма**	**45,0000**		**652,14**	**29346**
		Итого оплата труда:				**255,17**	**11483**
		Итого эксплуатация машин:				**561,23**	**25256**
		Накладные расходы	%	--		184,53	8304
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,93	3012
		Сметная стоимость:				**903,60**	**40662**
145	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Обетонирование опор.Устройство**	**м3**	**6,7500**		**23105,77**	**155964**
		Итого оплата труда:				**3887,72**	**26242**
		Итого эксплуатация машин:				**690,82**	**4663**
		Итого материалов:				**18698,11**	**126212**
		Накладные расходы	%	--		2935,18	19812
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2083,28	14062
		Сметная стоимость:				**28124,23**	**189839**
146	**Е11-330301-0401 11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка**	**опора**	**45,0000**		**16388,10**	**737464**
		Итого оплата труда:				**12029,68**	**541336**
		Итого эксплуатация машин:				**6034,46**	**271551**
		Итого материалов:				**545,08**	**24528**
		Накладные расходы	%	--		8422,35	379006
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1984,84	89318
		Сметная стоимость:				**26795,28**	**1205788**

1	2	3	4	5	6	7	8
147	**С121-060801-0101 Т121-060801-0101**	**Закладная деталь фундамента опор(ЗФ-3 масса 15кг)**	**т**	**2,1150**		**-346297,00**	**-732418**
		Накладные расходы	%	--		-14544,47	-30762
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-28867,32	-61054
		Сметная стоимость:				**-389708,79**	**-824234**
148	**Ц13-080205-0904 13-080205-0904 РСНБ РК 2015**	**Светильник.Установка вне зданий**	**шт.**	**45,0000**		**4239,00**	**190755**
		Итого оплата труда:				**1679,98**	**75599**
		Итого эксплуатация машин:				**1691,73**	**76128**
		Итого материалов:				**1351,20**	**60804**
		Накладные расходы	%	--		927,27	41727
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		413,30	18599
		Сметная стоимость:				**5579,57**	**251081**
149	**Прайс ТПРАЙС лист**	**Светильники садово парковые светодиодные GLOBE OPAL 250 KOMPLEKT (TS)**	**шт.**	**45,0000**		**1175,53**	**52899**
		Накладные расходы	%	--		49,37	2222
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,99	4410
		Сметная стоимость:				**1322,90**	**59530**
150	**С123-070104-0501 23-070104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27**	**шт.**	**45,0000**		**695,60**	**31302**
		Накладные расходы	%	--		29,22	1315
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,99	2609
		Сметная стоимость:				**782,80**	**35226**
151	**Прайс ТПРАЙС лист**	**Стойка парковая TRUBA TYPE B (0) 2,35 M MATT BLACK**	**шт.**	**45,0000**		**24668,91**	**1110101**
		Накладные расходы	%	--		1036,09	46624
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2056,40	92538
		Сметная стоимость:				**27761,40**	**1249263**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**1873855**
			В том числе:				
	Стоимость оборудования -		Тенге				**185949**
	Накладные расходы -		Тенге				**7810**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**15501**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				**209260**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**1446689**
		Материалы -	Тенге				**107067**
		Всего заработная плата -	Тенге				**121234**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1163000**
		Накладные расходы -	Тенге				**114829**
		Сметная прибыль -	Тенге				**124921**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**1686439**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**134**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**121234**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**973636**
		Материалы -	Тенге				**150741**
		Всего заработная плата -	Тенге				**579060**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**50861**
		Накладные расходы -	Тенге				**409258**
		Сметная прибыль -	Тенге				**110631**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1493525**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**692**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**579060**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**-732418**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**-732418**
		Накладные расходы -	Тенге				**-30762**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-61054**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**-824234**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**2564990**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**826**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**700295**

РАЗДЕЛ 14. Рытье траншеи Т1

152	**Е11-010101-0502 11-010101-0502 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м**	**м3**	**159,3000**		**42,90**	**6834**
		Итого оплата труда:				**14,58**	**2322**
		Итого эксплуатация машин:				**42,90**	**6834**
		Накладные расходы	%	--		10,78	1717
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,29	684
		Сметная стоимость:				**57,97**	**9235**

1	2	3	4	5	6	7	8
153	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**4,7790**		**1378,15**	**6586**
		Итого оплата труда:				**1378,15**	**6586**
		Накладные расходы	%	--		906,57	4333
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,78	873
		Сметная стоимость:				**2467,50**	**11792**
154	**Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**81,8445**		**24,03**	**1967**
		Итого оплата труда:				**7,01**	**573**
		Итого эксплуатация машин:				**24,03**	**1967**
		Накладные расходы	%	--		5,32	436
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,35	192
		Сметная стоимость:				**31,70**	**2595**
155	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**4,7790**		**658,98**	**3149**
		Итого оплата труда:				**658,98**	**3149**
		Накладные расходы	%	--		433,49	2072
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,40	418
		Сметная стоимость:				**1179,86**	**5639**
156	**Е11-010104-0508 11-010104-0508 РСНБ РК 2015**	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)**	**м3**	**57,8790**		**11,58**	**670**
		Итого оплата труда:				**3,38**	**195**
		Итого эксплуатация машин:				**11,58**	**670**
		Накладные расходы	%	--		2,57	149
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,13	66
		Сметная стоимость:				**15,28**	**884**
157	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**101,4210**		**120,24**	**12194**
		Итого оплата труда:				**91,56**	**9286**
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**5189**
		Накладные расходы	%	--		61,43	6230
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,53	1474
		Сметная стоимость:				**196,20**	**19899**

1	2	3	4	5	6	7	8
158	**Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**885,0000**		**332,77**	**294500**
		Итого оплата труда:				**151,44**	**134023**
		Итого эксплуатация машин:				**281,38**	**249025**
		Накладные расходы	%	--		81,51	72140
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,14	29331
		Сметная стоимость:				**447,43**	**395971**
159	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный**	**м3**	**26,5500**		**1906,90**	**50628**
		Накладные расходы	%	--		80,09	2126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,96	4220
		Сметная стоимость:				**2145,95**	**56975**
160	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-300**	**км**	**0,8850**		**18033,70**	**15960**
		Итого оплата труда:				**8349,46**	**7389**
		Итого эксплуатация машин:				**12392,61**	**10967**
		Накладные расходы	%	--		4481,08	3966
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1801,18	1594
		Сметная стоимость:				**24315,95**	**21520**
161	**С121-130809-1303 21-130809-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента сигнальная ЛСЭ-150**	**м**	**885,0000**		**47,95**	**42436**
		Накладные расходы	%	--		2,01	1782
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,00	3537
		Сметная стоимость:				**53,96**	**47755**

1	2	3	4	5	6	7	8
162	**Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**885,0000**		**213,10**	**188594**
		Итого оплата труда:				126,45	111907
		Итого эксплуатация машин:				**94,30**	**83452**
		Итого материалов:				**24,60**	**21771**
		Накладные расходы	%	--		65,34	57829
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,28	19714
		Сметная стоимость:				**300,72**	**266137**
163	**Ц13-080201-0706 13-080201-0706 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами(по опоре)**	**м кабеля**	**113,0182**		**1206,99**	**136412**
		Итого оплата труда:				503,97	56958
		Итого эксплуатация машин:				741,66	83821
		Итого материалов:				**191,28**	**21619**
		Накладные расходы	%	--		275,45	31131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,60	13403
		Сметная стоимость:				**1601,04**	**180946**
164	**С123-060137-0403 23-060137-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,0812**		**518521,99**	**560636**
		Накладные расходы	%	--		21777,92	23547
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43223,99	46735
		Сметная стоимость:				583523,91	630917
165	**Ц13-080201-0701 13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**181,5338**		**548,54**	**99578**
		Итого оплата труда:				**179,74**	**32629**
		Итого эксплуатация машин:				**254,48**	**46197**
		Итого материалов:				**191,28**	**34725**
		Накладные расходы	%	--		103,20	18734
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,14	9465

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				703,87	127777
166	**С123-060131-0901 23-060131-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВВГ 3 х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1852**		**60862,61**	**11270**
		Накладные расходы	%	--		2556,23	473
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5073,51	939
		Сметная стоимость:				**68492,35**	**12682**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**1431414**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**735044**
Материалы -			Тенге				**78115**
Всего заработная плата -			Тенге				**342905**
		Накладные расходы -	Тенге				**183799**
		Сметная прибыль -	Тенге				**73507**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**992351**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**384**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**342905**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**696370**
Всего заработная плата -			Тенге				**22112**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**664969**
		Накладные расходы -	Тенге				**42865**
		Сметная прибыль -	Тенге				**59139**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**798373**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22112**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**1790724**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**414**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**365017**
		РАЗДЕЛ 15.Улица №6 430 м шириной 15 м (дополнительный объем)					
		Устройство дорожного бордюра					
167	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.15 мм при других видах покрытий**	**м**	**532,8200**		**1521,55**	**810713**
		Итого оплата труда:				**532,35**	**283647**
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**10645**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				976,57	520337
		Накладные расходы	%	--		398,39	212273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,60	81839
		Сметная стоимость:				2073,54	1104824
168	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**22,3784**		**39705,60**	**888549**
		Накладные расходы	%	--		1667,64	37319
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3309,86	74069
		Сметная стоимость:				**44683,09**	**999938**
		Устройство тротуаров,пандусов и остановочных площадок					
169	**Е11-270701-0201 11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**280,0000**		**277,08**	**77583**
		Итого оплата труда:				**209,47**	**58651**
		Итого эксплуатация машин:				**94,31**	**26407**
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	--		143,25	40110
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,63	9415
		Сметная стоимость:				**453,96**	**127109**
170	**Е11-270701-0202 11-270701-0202 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201**	**м2 покрытия**	**840,0000**		**7,46**	**6270**
		Итого оплата труда:				**4,92**	**4131**
		Итого эксплуатация машин:				**3,40**	**2859**
		Накладные расходы	%	--		3,40	2859
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,87	730
		Сметная стоимость:				**11,74**	**9860**
171	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**42,0000**		**445,58**	**18714**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**6413**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**17152**
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	--		114,66	4816

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,82	1882
		Сметная стоимость:				**605,06**	**25412**
172	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**11,4240**		**3478,51**	**39738**
		Накладные расходы	%	--		146,10	1669
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	3313
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**44720**
173	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**11,4240**		**3117,91**	**35619**
		Накладные расходы	%	--		130,95	1496
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	2969
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**40084**
174	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**17,1360**		**3117,91**	**53429**
		Накладные расходы	%	--		130,95	2244
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	4454
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**60126**
175	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**17,1360**		**2364,65**	**40521**
		Накладные расходы	%	--		99,32	1702
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	3378
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**45600**

1	2	3	4	5	6	7	8
176	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**73,0520**		**121,10**	**8847**
		Итого оплата труда:				55,48	4053
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**6581**
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	--		39,95	2918
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,88	941
		Сметная стоимость:				**173,93**	**12706**
177	Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**10,9578**		**445,58**	**4883**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**1673**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	4475
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	--		114,66	1256
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,82	491
		Сметная стоимость:				**605,06**	**6630**
178	С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**2,9805**		**3478,51**	**10368**
		Накладные расходы	%	--		146,10	435
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	864
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**11667**
179	С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**2,9805**		**3117,91**	**9293**
		Накладные расходы	%	--		130,95	390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	775
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**10458**

1	2	3	4	5	6	7	8
180	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**4,4708**		**3117,91**	**13939**
		Накладные расходы	%	--		130,95	585
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	1162
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**15687**
181	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**4,4708**		**2364,65**	**10572**
		Накладные расходы	%	--		99,32	444
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	881
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**11897**
182	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней БР 100.20.8 мм при других видах покрытий**	**м**	**730,5200**		**1435,97**	**1049002**
		Итого оплата труда:				**532,35**	**388893**
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**14595**
		Итого материалов:				**890,99**	**650884**
		Накладные расходы	%	--		394,80	288409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,46	106993
		Сметная стоимость:				1977,23	**1444405**
183	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**10,9578**		**39705,60**	**435086**
		Накладные расходы	%	--		1667,64	18274
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3309,86	36269
		Сметная стоимость:				**44683,09**	**489628**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**3513126**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3513126**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				1171221
		Всего заработная плата -	Тенге				747461
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1537114
		Накладные расходы -	Тенге				617200
		Сметная прибыль -	Тенге				330426
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4460753
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				985
		Сметная заработная плата -	Тенге				747461
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				4460753
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				985
		Сметная заработная плата -	Тенге				747461
		РАЗДЕЛ 16. Наружное освещение (дополнительный объем)					
		Наружное освещение проезжей части автодороги					
			Ящик управления/				
184	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**15,0000**		**1794,38**	**26916**
		Итого оплата труда:				**846,81**	**12702**
		Итого эксплуатация машин:				**20,42**	**306**
		Итого материалов:				**927,15**	**13907**
		Накладные расходы	%	--		453,02	6795
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,79	2697
		Сметная стоимость:				**2427,19**	**36408**
185	С123-070204-0606 23-070204-0606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**15,0000**		**434,64**	**6520**
		Накладные расходы	%	--		18,25	274
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,23	543
		Сметная стоимость:				**489,13**	**7337**
			Прокладка кабеля				
186	Е11-010101-0502 11-010101-0502 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м**	**м3**	**77,4000**		**42,90**	**3320**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				14,58	1128
		Итого эксплуатация машин:				42,90	3320
		Накладные расходы	%	--		10,78	834
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,29	332
		Сметная стоимость:				57,97	4487
187	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**2,3220**		**1378,15**	**3200**
		Итого оплата труда:				1378,15	3200
		Накладные расходы	%	--		906,57	2105
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,78	424
		Сметная стоимость:				2467,50	5730
188	Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**49,2780**		**24,03**	**1184**
		Итого оплата труда:				7,01	345
		Итого эксплуатация машин:				24,03	1184
		Накладные расходы	%	--		5,32	262
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,35	116
		Сметная стоимость:				31,70	1562
189	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**2,3220**		**658,98**	**1530**
		Итого оплата труда:				658,98	1530
		Накладные расходы	%	--		433,49	1007
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,40	203
		Сметная стоимость:				1179,86	2740
190	Е11-010104-0508 11-010104-0508 РСНБ РК 2015	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)**	**м3**	**28,1220**		**11,58**	**326**
		Итого оплата труда:				3,38	95
		Итого эксплуатация машин:				11,58	326
		Накладные расходы	%	--		2,57	72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,13	32
		Сметная стоимость:				15,28	430
191	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**49,2780**		**120,24**	**5925**
		Итого оплата труда:				91,56	4512

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				51,16	2521
		Накладные расходы	%	--		61,43	3027
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,53	716
		Сметная стоимость:				196,20	9668
192	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	430,0000		332,77	143090
		Итого оплата труда:				151,44	65118
		Итого эксплуатация машин:				281,38	120995
		Накладные расходы	%	--		81,51	35051
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,14	14251
		Сметная стоимость:				447,43	192393
193	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Песок природный**	м3	12,9000		1906,90	24599
		Накладные расходы	%	--		80,09	1033
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,96	2051
		Сметная стоимость:				2145,95	27683
194	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-300**	км	0,4300		18033,70	7754
		Итого оплата труда:				8349,46	3590
		Итого эксплуатация машин:				12392,61	5329
		Накладные расходы	%	--		4481,08	1927
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1801,18	775
		Сметная стоимость:				24315,95	10456
195	С121-130809-1303 21-130809-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Лента сигнальная ЛСЭ-150**	м	430,0000		47,95	20619
		Накладные расходы	%	--		2,01	866
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,00	1719

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				53,96	23203
196	**Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**475,0000**		**213,10**	**101223**
		Итого оплата труда:				**126,45**	**60063**
		Итого эксплуатация машин:				**94,30**	**44791**
		Итого материалов:				**24,60**	**11685**
		Накладные расходы	%	--		65,34	31038
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,28	10581
		Сметная стоимость:				**300,72**	**142842**
197	**С123-060137-0305 23-060137-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,4845**		**573903,35**	**278056**
		Накладные расходы	%	--		24103,94	11678
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47840,58	23179
		Сметная стоимость:				**645847,87**	**312913**
198	**Ц13-080201-0701 13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами(по опоре).**	**м кабеля**	**195,0000**		**548,54**	**106965**
		Итого оплата труда:				**179,74**	**35049**
		Итого эксплуатация машин:				**254,48**	**49624**
		Итого материалов:				**191,28**	**37300**
		Накладные расходы	%	--		103,20	20124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,14	10167
		Сметная стоимость:				**703,87**	**137255**
199	**С123-060131-0901 23-060131-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВВГ 3 х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1989**		**60862,61**	**12106**
		Накладные расходы	%	--		2556,23	508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5073,51	1009

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**68492,35**	**13623**
				Опора металлическая СТ-8 15 шт			
200	**Е11-010203-0504 11-010203-0504 РСНБ РК 2015**	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям 1,5 м**	**яма**	**15,0000**		**652,14**	**9782**
		Итого оплата труда:				**255,17**	**3828**
		Итого эксплуатация машин:				**561,23**	**8419**
		Накладные расходы	%	--		184,53	2768
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,93	1004
		Сметная стоимость:				**903,60**	**13554**
201	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Обетонирование опор.Устройство**	**м3**	**6,0000**		**23105,77**	**138635**
		Итого оплата труда:				**3887,72**	**23326**
		Итого эксплуатация машин:				**690,82**	**4145**
		Итого материалов:				**18698,11**	**112189**
		Накладные расходы	%	--		2935,18	17611
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2083,28	12500
		Сметная стоимость:				**28124,23**	**168745**
202	**Е11-330301-0402 11-330301-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные массой до 1 т.Установка**	**опора**	**15,0000**		**21537,42**	**323061**
		Итого оплата труда:				**14816,70**	**222251**
		Итого эксплуатация машин:				**7361,30**	**110419**
		Итого материалов:				**2078,90**	**31183**
		Накладные расходы	%	--		10430,44	156457
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2557,43	38361
		Сметная стоимость:				**34525,29**	**517879**
203	**С121-060801-0101 Т121-060801-0101**	**Закладная деталь фундамента опор(ЗФ-3 масса 21кг)**	**т**	**9,7500**		**346297,00**	**3376396**
		Накладные расходы	%	--		14544,47	141809
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28867,32	281456
		Сметная стоимость:				**389708,79**	**3799661**
204	**Прайс ТПРАЙС лист**	**Стойки осветительные конические восьмигранные СТВ 8-3,0-0,1, высотой 8,0 м (масса 81кг)**	**шт.**	**15,0000**		**43183,55**	**647753**
		Накладные расходы	%	--		1813,71	27206

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3599,78	53997
		Сметная стоимость:				**48597,04**	**728956**
205	**Ц13-080205-0301 13-080205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1**	**шт**	**15,0000**		**8159,28**	**122389**
		Итого оплата труда:				**4315,73**	**64736**
		Итого эксплуатация машин:				**4779,46**	**71692**
		Итого материалов:				**415,89**	**6238**
		Накладные расходы	%	--		2267,40	34011
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		834,13	12512
		Сметная стоимость:				**11260,82**	**168912**
206	**Прайс ТПРАЙС лист**	**Конструкции стальные индивидуальные сварные(Кронштейны вылет 1,5м;высота 1,5м;масса 11кг)**	**шт**	**15,0000**		**6073,01**	**91095**
		Накладные расходы	%	--		255,07	3826
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		506,25	7594
		Сметная стоимость:				**6834,32**	**102515**
207	**С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами**	**т**	**0,0180**		**381819,66**	**6873**
		Накладные расходы	%	--		16036,43	289
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31828,49	573
		Сметная стоимость:				**429684,57**	**7734**
208	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,2078**		**943330,44**	**195977**
		Итого оплата труда:				**401111,28**	**83331**
		Итого эксплуатация машин:				**293168,17**	**60906**
		Итого материалов:				**341768,15**	**71002**
		Накладные расходы	%	--		299171,77	62153
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99400,18	20650
		Сметная стоимость:				**1341902,39**	**278780**

1	2	3	4	5	6	7	8
209	**Е11-330207-0102 11-330207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами светодиодными. Установка**	**светильник**	**15,0000**		**3637,65**	**54565**
		Итого оплата труда:				**2277,48**	**34162**
		Итого эксплуатация машин:				**2037,24**	**30559**
		Итого материалов:				**16,61**	**249**
		Накладные расходы	%	--		1617,01	24255
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		420,37	6306
		Сметная стоимость:				**5675,03**	**85125**
210	**С123-070106-0312 23-070106-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-72, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**15,0000**		**91823,18**	**1377348**
		Накладные расходы	%	--		3856,57	57849
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7654,38	114816
		Сметная стоимость:				**103334,13**	**1550012**
		Освещение пешеходной части					
				Ящик управления/			
211	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**29,0000**		**1794,38**	**52037**
		Итого оплата труда:				**846,81**	**24557**
		Итого эксплуатация машин:				**20,42**	**592**
		Итого материалов:				**927,15**	**26887**
		Накладные расходы	%	--		453,02	13138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,79	5214
		Сметная стоимость:				**2427,19**	**70389**
212	**С123-070204-0606 23-070204-0606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**29,0000**		**434,64**	**12605**
		Накладные расходы	%	--		18,25	529
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,23	1051

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**489,13**	**14185**
				Садово-парковые светильники			
213	**Е11-010203-0504 11-010203-0504 РСНБ РК 2015**	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям 1,5 м**	**яма**	**29,0000**		**652,14**	**18912**
		Итого оплата труда:				**255,17**	**7400**
		Итого эксплуатация машин:				**561,23**	**16276**
		Накладные расходы	%	--		184,53	5351
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,93	1941
		Сметная стоимость:				**903,60**	**26205**
214	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Обетонирование опор.Устройство**	**м3**	**11,6000**		**23105,77**	**268027**
		Итого оплата труда:				**3887,72**	**45098**
		Итого эксплуатация машин:				**690,82**	**8014**
		Итого материалов:				**18698,11**	**216898**
		Накладные расходы	%	--		2935,18	34048
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2083,28	24166
		Сметная стоимость:				**28124,23**	**326241**
215	**Е11-330301-0401 11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка**	**опора**	**29,0000**		**16388,10**	**475255**
		Итого оплата труда:				**12029,68**	**348861**
		Итого эксплуатация машин:				**6034,46**	**174999**
		Итого материалов:				**545,08**	**15807**
		Накладные расходы	%	--		8422,35	244248
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1984,84	57560
		Сметная стоимость:				**26795,28**	**777063**
216	**С121-060801-0101 Т121-060801-0101**	**Закладная деталь фундамента опор(ЗФ-3 масса 15кг)**	**т**	**13,2905**		**346297,00**	**4602445**
		Накладные расходы	%	--		14544,47	193303
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28867,32	383660
		Сметная стоимость:				**389708,79**	**5179408**

1	2	3	4	5	6	7	8
217	**Ц13-080205-0904 13-080205-0904 РСНБ РК 2015**	**Светильник.Установка вне зданий**	**шт.**	**29,0000**		**4239,00**	**122931**
		Итого оплата труда:				**1679,98**	**48719**
		Итого эксплуатация машин:				**1691,73**	**49060**
		Итого материалов:				**1351,20**	**39185**
		Накладные расходы	%	--		927,27	26891
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		413,30	11986
		Сметная стоимость:				**5579,57**	**161808**
218	**Прайс ТПРАЙС лист**	**Светильники садово парковые светодиодные GLOBE OPAL 250 KOMPLEKT (TS)**	**шт.**	**29,0000**		**1175,53**	**34090**
		Накладные расходы	%	--		49,37	1432
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,99	2842
		Сметная стоимость:				**1322,90**	**38364**
219	**С123-070104-0501 23-070104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27**	**шт.**	**29,0000**		**695,60**	**20172**
		Накладные расходы	%	--		29,22	847
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,99	1682
		Сметная стоимость:				**782,80**	**22701**
220	**Прайс ТПРАЙС лист**	**Стойка парковая TRUBA TYPE B (0) 2,35 M MATT BLACK**	**шт.**	**29,0000**		**24668,91**	**715398**
		Накладные расходы	%	--		1036,09	30047
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2056,40	59636
		Сметная стоимость:				**27761,40**	**805081**
			Рытье траншеи Т1				
221	**Е11-010101-0502 11-010101-0502 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м**	**м3**	**77,4000**		**42,90**	**3320**
		Итого оплата труда:				**14,58**	**1128**
		Итого эксплуатация машин:				**42,90**	**3320**
		Накладные расходы	%	--		10,78	834
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,29	332
		Сметная стоимость:				**57,97**	**4487**

1	2	3	4	5	6	7	8
222	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**1,7820**		**1378,15**	**2456**
		Итого оплата труда:				**1378,15**	**2456**
		Накладные расходы	%	--		906,57	1616
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,78	326
		Сметная стоимость:				**2467,50**	**4397**
223	Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**49,2780**		**24,03**	**1184**
		Итого оплата труда:				**7,01**	**345**
		Итого эксплуатация машин:				**24,03**	**1184**
		Накладные расходы	%	--		5,32	262
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,35	116
		Сметная стоимость:				**31,70**	**1562**
224	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**2,3220**		**658,98**	**1530**
		Итого оплата труда:				**658,98**	**1530**
		Накладные расходы	%	--		433,49	1007
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,40	203
		Сметная стоимость:				**1179,86**	**2740**
225	Е11-010104-0508 11-010104-0508 РСНБ РК 2015	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)**	**м3**	**28,1220**		**11,58**	**326**
		Итого оплата труда:				**3,38**	**95**
		Итого эксплуатация машин:				**11,58**	**326**
		Накладные расходы	%	--		2,57	72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,13	32
		Сметная стоимость:				**15,28**	**430**
226	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**49,2780**		**120,24**	**5925**
		Итого оплата труда:				**91,56**	**4512**
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**2521**
		Накладные расходы	%	--		61,43	3027
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,53	716
		Сметная стоимость:				**196,20**	**9668**

1	2	3	4	5	6	7	8
227	**Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**430,0000**		**332,77**	**143090**
		Итого оплата труда:				**151,44**	**65118**
		Итого эксплуатация машин:				**281,38**	**120995**
		Накладные расходы	%	--		81,51	35051
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,14	14251
		Сметная стоимость:				**447,43**	**192393**
228	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный**	**м3**	**12,9000**		**1906,90**	**24599**
		Накладные расходы	%	--		80,09	1033
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,96	2051
		Сметная стоимость:				**2145,95**	**27683**
229	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-300**	**км**	**0,4300**		**18033,70**	**7754**
		Итого оплата труда:				**8349,46**	**3590**
		Итого эксплуатация машин:				**12392,61**	**5329**
		Накладные расходы	%	--		4481,08	1927
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1801,18	775
		Сметная стоимость:				**24315,95**	**10456**
230	**С121-130809-1303 21-130809-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента сигнальная ЛСЭ-150**	**м**	**430,0000**		**47,95**	**20619**
		Накладные расходы	%	--		2,01	866
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,00	1719
		Сметная стоимость:				**53,96**	**23203**

1	2	3	4	5	6	7	8
231	**Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**517,0000**		**213,10**	**110173**
		Итого оплата труда:				**126,45**	**65374**
		Итого эксплуатация машин:				**94,30**	**48751**
		Итого материалов:				**24,60**	**12718**
		Накладные расходы	%	--		65,34	33783
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,28	11516
		Сметная стоимость:				**300,72**	**155472**
232	**С123-060137-0403 23-060137-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,5273**		**518521,99**	**273437**
		Накладные расходы	%	--		21777,92	11484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43223,99	22794
		Сметная стоимость:				**583523,91**	**307715**
233	**Ц13-080201-0701 13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**290,0000**		**548,54**	**159075**
		Итого оплата труда:				**179,74**	**52124**
		Итого эксплуатация машин:				**254,48**	**73800**
		Итого материалов:				**191,28**	**55472**
		Накладные расходы	%	--		103,20	29927
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,14	15120
		Сметная стоимость:				**703,87**	**204123**
234	**С123-060131-0901 23-060131-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВВГ 3 х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2958**		**60862,61**	**18003**
		Накладные расходы	%	--		2556,23	756
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5073,51	1501
		Сметная стоимость:				**68492,35**	**20260**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				**14180572**
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**2591736**
		Материалы -	Тенге				**203394**
		Всего заработная плата -	Тенге				**500742**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1488337**
		Накладные расходы -	Тенге				**332172**
		Сметная прибыль -	Тенге				**233913**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**3157821**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**561**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**500742**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3609995**
		Материалы -	Тенге				**447329**
		Всего заработная плата -	Тенге				**789132**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**2095554**
		Накладные расходы -	Тенге				**649030**
		Сметная прибыль -	Тенге				**340722**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**4599747**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**938**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**789132**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**7978841**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**7978841**
		Накладные расходы -	Тенге				**335111**
		Сметная прибыль -	Тенге				**665116**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**8979068**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**16736636**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1499**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1289875**
		РАЗДЕЛ 17.Улица №3 = 648 м шириной 7 м (6+5 см) (Дополнительный объем)					
		Дорожная одежда					
		ТИП 1					
235	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,9072**		**76113,79**	**69050**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**519**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**1102**
		Итого материалов:				**74899,39**	**67949**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	3226

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	5782
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**78059**
236	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. м/з**	**м2 покрытия**	**4536,0000**		**1597,60**	**7246710**
		Итого оплата труда:				47,42	**215088**
		Итого эксплуатация машин:				**66,58**	**302006**
		Итого материалов:				**1502,24**	**6814180**
		Накладные расходы	%	--		96,89	439507
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,56	614897
		Сметная стоимость:				**1830,05**	**8301114**
237	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**4536,0000**		**375,34**	**1702527**
		Итого оплата труда:				**0,15**	**699**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**154**
		Итого материалов:				**375,15**	**1701674**
		Накладные расходы	%	--		15,86	71945
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,30	141958
		Сметная стоимость:				**422,49**	**1916430**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				**9018287**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9018287**
Материалы -			Тенге				**94109**
Всего заработная плата -			Тенге				**216307**
Местные материалы -			Тенге				**8489694**
Накладные расходы -			Тенге				**514679**
Сметная прибыль -			Тенге				**762637**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10295603**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**230**
Сметная заработная плата -			Тенге				**216307**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				**10295603**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**230**
Сметная заработная плата -			Тенге				**216307**

РАЗДЕЛ 18. Устройство переходов из стальных труб (дополнительный объем)

1	2	3	4	5	6	7	8
238	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**6,9840**		**87,67**	**612**
		Итого оплата труда:				**28,33**	**198**
		Итого эксплуатация машин:				**81,51**	**569**
		Накладные расходы	%	--		21,13	148
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,70	61
		Сметная стоимость:				**117,51**	**821**
239	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработкавручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,2160**		**1148,45**	**248**
		Итого оплата труда:				**1148,45**	**248**
		Накладные расходы	%	--		755,48	163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,31	33
		Сметная стоимость:				**2056,25**	**444**
240	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,2160**		**658,98**	**142**
		Итого оплата труда:				**658,98**	**142**
		Накладные расходы	%	--		433,49	94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,40	19
		Сметная стоимость:				**1179,86**	**255**
241	Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,2189**		**24,03**	**77**
		Итого оплата труда:				**7,01**	**23**
		Итого эксплуатация машин:				**24,03**	**77**
		Накладные расходы	%	--		5,32	17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,35	8
		Сметная стоимость:				**31,70**	**102**
242	Е11-010104-0508 11-010104-0508 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), перемещение грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,9811**		**11,58**	**46**
		Итого оплата труда:				**3,38**	**13**
		Итого эксплуатация машин:				**11,58**	**46**
		Накладные расходы	%	--		2,57	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,13	5
		Сметная стоимость:				**15,28**	**61**

Футляр

1	2	3	4	5	6	7	8
243	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0600**		**226626,61**	**13598**
		Итого оплата труда:				**181045,52**	**10863**
		Итого эксплуатация машин:				**61852,31**	**3711**
		Итого материалов:				**4340,18**	**260**
		Накладные расходы	%	--		126669,62	7600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28263,70	1696
		Сметная стоимость:				**381559,92**	**22894**
244	**С123-010501-1513 23-010501-1513 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**60,6000**		**2166,39**	**131283**
		Накладные расходы	%	--		90,99	5514
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,59	10944
		Сметная стоимость:				**2437,97**	**147741**
245	**Е11-220301-0114 11-220301-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0330**		**70562612,62**	**2328566**
		Итого оплата труда:				**1684875,56**	**55601**
		Итого эксплуатация машин:				**1425961,59**	**47057**
		Итого материалов:				**67874925,87**	**2239873**
		Накладные расходы	%	--		4053882,38	133778
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5969319,60	196988
		Сметная стоимость:				**80585814,60**	**2659332**
246	**Е11-220601-0314 11-220601-0314 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0330**		**9855854,59**	**325243**
		Итого оплата труда:				**748068,40**	**24686**
		Итого эксплуатация машин:				**1143059,42**	**37721**
		Итого материалов:				**8201932,68**	**270664**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		898007,49	29634
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		860308,97	28390
		Сметная стоимость:				**11614171,05**	**383268**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге				**2799816**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2799816**
Материалы -			Тенге				**2510797**
Всего заработная плата -			Тенге				**91774**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**131283**
		Накладные расходы -	Тенге				**176958**
		Сметная прибыль -	Тенге				**238142**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3214917**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**101**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**91774**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**3214917**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**101**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**91774**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**95805965**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**7217344**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**6160573**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1820611**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**82242098**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**209260,00**	**185949**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**5228957**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**101034922**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**4243467**
ИТОГО:			Тенге				**105278389**
Сметная прибыль			Тенге				**8422271**
ИТОГО по смете:			Тенге				**113700660**
Временные здания и сооружения 3,9%			**3,9%**				**4 426 164,59**
Итого							**118 126 824,30**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,701%			**1,701%**				**2 005 777,77**
Итого по смете:							**120 132 602,07**
в 2017 г.-2018г			**1,032966065**				**124 092 901,24**
НДС 12%			**12%**				**14 891 148,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с НДС						138 984 049,38
	Скидка 1%		1%				1 389 840,49
	Итого по акту						137 594 208,89

И.о.руководителя ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ Танкиев А.

Заместитель руководителя ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ Торегали Р.Ж.

Главный специалист

_____ Амирбеков Н.А.

Авторский надзор

_____ Сандібай К.О.

Тех. Надзор

_____ Абишев Н.А.

Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____ Мусеев Б.М.