1с

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

22/11/442.

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-070340012412-20221014-02863953
1.1. Номер учетной системы 180
2. Дата выписки 14.10.2022
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 30.09.2022
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 070340012412
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. Номер 0016432
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ198560000004006333
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 190240037042
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения г. Актобе, ул. Маресьева 4а
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ95070103KSN0618000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 070340012412
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 190240037042

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41

26.2 Наименование ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе

26.3 Адрес доставки г. Актобе, ул. Маресьева 4а

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.3. Номер №335

27.4. Дата 13.11.2017

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 62

32.2 Дата 30.09.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе			Тенге казахский	1	106937695.54	106937695.54			106937695.54	12%	12832523.46	119770219.00			1	
							Всего по счету:	106937695.54		0.00	106937695.54		12832523.46	119770219.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

KndtFZRHf7pZojc4b8SN/7u54bYrouJbh/44D43sWIH2
Gl2rQLBaUoYyVzLSfiS8 21uDIF6FICPq7QDg8xLFnw==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

Заказчик: "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование строительства: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2022 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая		
		№	дата	Наим.	Код	Наим.	Код	
		335	13.11.2017г					

Наименование Пусковых комплексов, Объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	ВСЕГО к оплате гр. 2+гр.7
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы №1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них				
				СМР в ценах 2018г	Стоимость оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	**2 166 122 702,56**			**1 934 038 127**			**232 084 575**	**2 166 122 702,56**
Итого с 01 по 30 сентября месяц		**0**		**-**				
Итого за отчетный месяц		**106 937 696**		**106 937 696**			**12 832 523**	**119 770 219,00**

Всего к оплате: сто девятнадцать миллионов семьсот семьдесят тысяч двести девятнадцать тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

1146403,24

Заказчик: ГУ"Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе

АКТ
выполненных работ за сентябрь месяц 2022г

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.УЛИЦА №2					
1	**84-020303-0201**	**Урна,тип У-001**	**шт.**	**16,0000**		**9860,00**	**157760**
		Итого материалов:				**39,00**	**624**
		Итого оборудование:				**9821,00**	**157136**
		Сметная прибыль				788,80	12621
		Сметная стоимость:				**10648,80**	**170381**
1.1	**У84-020303-0201 84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Урна, тип У-001**	**шт.**	**16,0000**		**39,00**	**624**
		Итого материалов:				**39,00**	**624**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,12	50
		Сметная стоимость:				**42,12**	**674**
1.2	**84-020303-0201 84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001**	**шт.**	**16,0000**		**9821,00**	**157136**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		785,68	12571
		Сметная стоимость:				**10606,68**	**169707**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**157760**
		В том числе:					
		Стоимость оборудования -	Тенге				**157136**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12571**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				**169707**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**624**
		Материалы -	Тенге				**624**
		Сметная прибыль -	Тенге				**50**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**674**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**170381**
		РАЗДЕЛ 2.УЛИЦА №2 (Дополнительный объем)					
		Дорожная одежда					
				Устройство дорожного бордюра			
2.2	**С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**199,9288**		**17116,80**	**3422142**
		Накладные расходы	%	--		718,91	143730
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1426,86	285270
		Сметная стоимость:				**19262,56**	**3851141**
		Дорожная одежда на перекрестках по типу основной дорожной одежды					
3.2	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**19,3931**		**2987,55**	**57938**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**4856**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**15740**
		Итого материалов:				**2073,23**	**40206**
		Накладные расходы	%	--		282,80	5484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,63	5074
		Сметная стоимость:				**3531,98**	**68496**

1	2	3	4	5	6	7	8
4.2	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**120,3384**		**122,08**	**14691**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**6676**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**10840**
		Итого материалов:				**0,98**	**118**
		Накладные расходы	%	--		39,99	4812
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	1560
		Сметная стоимость:				**175,03**	**21063**
5.2	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**18,0508**		**455,72**	**8226**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**2756**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**7371**
		Итого материалов:				**10,14**	**183**
		Накладные расходы	%	--		115,08	2077
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	824
		Сметная стоимость:				**616,47**	**11128**
6.2	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**4,9098**		**3478,51**	**17079**
		Накладные расходы	%	--		146,10	717
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	1424
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**19220**
7.2	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**4,9098**		**3117,91**	**15308**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		130,95	643
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	1276
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**17227**
8.2	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**7,3647**		**3117,91**	**22963**
		Накладные расходы	%	--		130,95	964
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	1914
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**25841**
9.2	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**7,3647**		**2364,65**	**17415**
		Накладные расходы	%	--		99,32	731
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	1452
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**19598**
10.2	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0810**		**76113,79**	**6165**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**46**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**98**
		Итого материалов:				**74899,39**	**6067**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	288
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	516
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**6969**
11.2	**Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**115,7100**		**3028,95**	**350480**
		Итого оплата труда:				**94,95**	**10987**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**133,43**	**15439**
		Итого материалов:				**2837,97**	**328382**
		Накладные расходы	%	--		186,88	21623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,27	29768
		Сметная стоимость:				**3473,10**	**401872**
12.2	**Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**115,7100**		**704,66**	**81537**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**36**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**7**
		Итого материалов:				**704,29**	**81494**
		Накладные расходы	%	--		29,79	3447
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,76	6799
		Сметная стоимость:				**793,21**	**91782**
13.2	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0231**		**76113,79**	**1761**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**13**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**28**
		Итого материалов:				**74899,39**	**1733**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	147
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**1991**
14.2	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**115,7100**		**1471,46**	**170263**
		Итого оплата труда:				**47,36**	**5480**
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**7687**
		Итого материалов:				**1376,25**	**159246**
		Накладные расходы	%	--		91,56	10594
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,04	14469
		Сметная стоимость:				**1688,06**	**195325**

1	2	3	4	5	6	7	8
15.2	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**115,7100**		**690,10**	**79852**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**36**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**7**
		Итого материалов:				**689,73**	**79809**
		Накладные расходы	%	--		29,18	3376
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,54	6658
		Сметная стоимость:				**776,82**	**89886**
16.2	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0231**		**76113,79**	**1761**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**13**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**28**
		Итого материалов:				**74899,39**	**1733**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	147
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**1991**
17.2	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**115,7100**		**1839,53**	**212852**
		Итого оплата труда:				**47,42**	**5487**
		Итого эксплуатация машин:				**66,58**	**7704**
		Итого материалов:				**1744,18**	**201819**
		Накладные расходы	%	--		107,05	12387
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,73	18019
		Сметная стоимость:				**2102,31**	**243258**
18.2	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**115,7100**		**435,94**	**50443**
		Итого оплата труда:				**0,15**	**18**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**4**
		Итого материалов:				**435,76**	**50421**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		18,41	2130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,35	4206
		Сметная стоимость:				**490,70**	**56779**
		Тротуары					
19.2	**Е11-270701-0201 11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**8414,5500**		**277,08**	**2331517**
		Итого оплата труда:				**209,47**	**1762572**
		Итого эксплуатация машин:				**94,31**	**793569**
		Накладные расходы	%	--		143,25	1205393
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,63	282953
		Сметная стоимость:				**453,96**	**3819863**
20.2	**Е11-270701-0202 11-270701-0202 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201**	**м2 покрытия**	**25243,6500**		**7,46**	**188438**
		Итого оплата труда:				**4,92**	**124149**
		Итого эксплуатация машин:				**3,40**	**85908**
		Накладные расходы	%	--		3,40	85920
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,87	21949
		Сметная стоимость:				**11,74**	**296307**
21.2	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**1262,1825**		**445,58**	**562406**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**192732**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**515445**
		Накладные расходы	%	--		114,66	144720
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,82	56570
		Сметная стоимость:				**605,06**	**763695**
22.2	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**343,3136**		**3478,51**	**1194220**
		Накладные расходы	%	--		146,10	50157

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	99550
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**1343927**
23.2	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**343,3136**		**3117,91**	**1070421**
		Накладные расходы	%	--		130,95	44958
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	89230
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**1204609**
24.2	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**514,9705**		**3117,91**	**1605632**
		Накладные расходы	%	--		130,95	67437
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	133845
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**1806914**
25.2	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**514,9705**		**2364,65**	**1217725**
		Накладные расходы	%	--		99,32	51144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	101510
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**1370379**
				Устройство поребрика			

1	2	3	4	5	6	7	8
26.2	**С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**281,0869**		**17116,80**	**4811309**
		Накладные расходы	%	--		718,91	202075
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1426,86	401071
		Сметная стоимость:				**19262,56**	**5414454**
				Устройство поребрика на посадочной площадке			
27.2	**С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**9,1760**		**17116,80**	**157064**
		Накладные расходы	%	--		718,91	6597
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1426,86	13093
		Сметная стоимость:				**19262,56**	**176753**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**17669606**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**17669606**
	Материалы -		Тенге				**420789**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2115856**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**13551276**
	Местные материалы -		Тенге				**530421**
		Накладные расходы -	Тенге				**2071571**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1579294**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**21320471**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2701**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2115856**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**21320471**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2701**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2115856**

РАЗДЕЛ 3.Улица №3 (дополнительный объем)

1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы (Дополнительный объем)					
28.2	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**18425,7085**		**122,90**	**2264577**
		Итого оплата труда:				**39,60**	**729669**
		Итого эксплуатация машин:				**115,95**	**2136460**
		Итого материалов:				**0,12**	**2298**
		Накладные расходы	%	--		29,55	544458
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,20	224723
		Сметная стоимость:				**164,65**	**3033758**
29.2	**С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**32244,9899**		**250,82**	**8087688**
		Накладные расходы	%	--		10,53	339683
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,91	674190
		Сметная стоимость:				**282,26**	**9101561**
30.2	**Е11-010102-0502 11-010102-0502 РСНБ РК 2015**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**18425,7085**		**7,01**	**129079**
		Итого оплата труда:				**1,23**	**22647**
		Итого эксплуатация машин:				**6,63**	**122185**
		Итого материалов:				**0,37**	**6894**
		Накладные расходы	%	--		1,05	19368
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,64	11876
		Сметная стоимость:				**8,70**	**160323**
31.2	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**18425,7085**		**15,53**	**286177**
		Итого оплата труда:				**6,52**	**120121**
		Итого эксплуатация машин:				**13,10**	**241428**
		Итого материалов:				**0,12**	**2298**
		Накладные расходы	%	--		4,67	85992

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,62	29774
		Сметная стоимость:				**21,81**	**401943**
32.2	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**18425,7085**		**51,28**	**944880**
		Итого оплата труда:				**16,43**	**302666**
		Итого эксплуатация машин:				**51,28**	**944880**
		Накладные расходы	%	--		12,27	226073
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	93676
		Сметная стоимость:				**68,63**	**1264629**
33.2	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**20636,7935**		**122,90**	**2536326**
		Итого оплата труда:				**39,60**	**817229**
		Итого эксплуатация машин:				**115,95**	**2392835**
		Итого материалов:				**0,12**	**2574**
		Накладные расходы	%	--		29,55	609793
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,20	251690
		Сметная стоимость:				**164,65**	**3397809**
34.2	**С341-020102-1002 41-020102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**36114,3887**		**80,31**	**2900347**
		Накладные расходы	%	--		3,37	121815
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	241773
		Сметная стоимость:				**90,38**	**3263934**
35.2	**Е11-010102-0502 11-010102-0502 РСНБ РК 2015**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**20636,7935**		**7,01**	**144569**
		Итого оплата труда:				**1,23**	**25365**
		Итого эксплуатация машин:				**6,63**	**136847**
		Итого материалов:				**0,37**	**7721**
		Накладные расходы	%	--		1,05	21692

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,64	13301
		Сметная стоимость:				**8,70**	**179561**
36.2	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**20636,7935**		**15,53**	**320518**
		Итого оплата труда:				**6,52**	**134535**
		Итого эксплуатация машин:				**13,10**	**270399**
		Итого материалов:				**0,12**	**2574**
		Накладные расходы	%	--		4,67	96312
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,62	33346
		Сметная стоимость:				**21,81**	**450176**
37.2	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**18425,7085**		**56,27**	**1036783**
		Итого оплата труда:				**17,78**	**327561**
		Итого эксплуатация машин:				**56,27**	**1036783**
		Накладные расходы	%	--		13,31	245264
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	102564
		Сметная стоимость:				**75,15**	**1384611**
38.2	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=6**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**18425,7085**		**29,93**	**551416**
		Итого оплата труда:				**8,11**	**149374**
		Итого эксплуатация машин:				**29,93**	**551416**
		Накладные расходы	%	--		6,25	115147
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	53325
		Сметная стоимость:				**39,07**	**719889**
39.2	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**18425,7085**		**58,17**	**1071772**
		Итого оплата труда:				**18,25**	**336287**
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	**756640**
		Итого материалов:				**9,30**	**171359**
		Накладные расходы	%	--		13,68	252107

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	105910
		Сметная стоимость:				**77,60**	**1429790**
		Дорожная одежда					
				Устройство дорожного бордюра			
40.2	**С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**61,0428**		**17116,80**	**1044857**
		Накладные расходы	%	--		718,91	43884
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1426,86	87099
		Сметная стоимость:				**19262,56**	**1175841**
		Тротуары					
41.2	**Е11-270701-0201 11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**1406,5300**		**277,08**	**389724**
		Итого оплата труда:				**209,47**	**294622**
		Итого эксплуатация машин:				**94,31**	**132649**
		Накладные расходы	%	--		143,25	201487
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,63	47297
		Сметная стоимость:				**453,96**	**638507**
42.2	**Е11-270701-0202 11-270701-0202 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201**	**м2 покрытия**	**4219,5900**		**7,46**	**31498**
		Итого оплата труда:				**4,92**	**20752**
		Итого эксплуатация машин:				**3,40**	**14360**
		Накладные расходы	%	--		3,40	14362
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,87	3669
		Сметная стоимость:				**11,74**	**49529**
43.2	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**210,9795**		**445,58**	**94009**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**32216**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**86159**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		114,66	24191
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,82	9456
		Сметная стоимость:				**605,06**	**127655**
44.2	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**57,3864**		**3478,51**	**199619**
		Накладные расходы	%	--		146,10	8384
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	16640
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**224644**
45.2	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**57,3864**		**3117,91**	**178926**
		Накладные расходы	%	--		130,95	7515
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	14915
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**201356**
46.2	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**86,0796**		**3117,91**	**268389**
		Накладные расходы	%	--		130,95	11272
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	22373
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**302034**

1	2	3	4	5	6	7	8
47.2	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**86,0796**		**2364,65**	**203548**
		Накладные расходы	%	--		99,32	8549
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	16968
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**229065**
				Устройство поребрика			
48.2	**С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**24,6422**		**17116,80**	**421796**
		Накладные расходы	%	--		718,91	17715
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1426,86	35161
		Сметная стоимость:				**19262,56**	**474672**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**23106498**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**23106498**
	Материалы -		Тенге				**171359**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3313043**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2317135**
	Местные материалы -		Тенге				**24359**
	Транспортные расходы -		Тенге				**10988035**
		Накладные расходы -	Тенге				**3015064**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2089725**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**28211287**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3413**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3313043**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**28211287**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3413**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3313043**

РАЗДЕЛ 4.Улица №4

1	2	3	4	5	6	7	8
		Устройство тротуара и остановочных площадок					
49.2	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,3458**		**76113,79**	**102436**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**770**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**1634**
		Итого материалов:				**74899,39**	**100801**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	4786
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	8578
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**115800**
50.2	**Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**998,2106**		**1280,50**	**1278213**
		Итого оплата труда:				**119,74**	**119529**
		Итого эксплуатация машин:				**2,01**	**2008**
		Итого материалов:				**1159,41**	**1157333**
		Накладные расходы	%	--		129,02	128788
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,76	112560
		Сметная стоимость:				**1522,29**	**1519561**
51.2	**Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**998,2106**		**413,32**	**412577**
		Итого оплата труда:				**38,37**	**38303**
		Итого материалов:				**374,94**	**374274**
		Накладные расходы	%	--		41,47	41395
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,38	36318
		Сметная стоимость:				**491,17**	**490290**
52	**84-020303-0201**	**Урна,тип У-001**	**шт.**	**4,0000**		**9860,00**	**39440**
		Итого материалов:				**39,00**	**156**
		Итого оборудование:				**9821,00**	**39284**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль				788,80	3155
		Сметная стоимость:				**10648,80**	**42595**
52.1	**У84-020303-0201 84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Урна, тип У-001**	**шт.**	**4,0000**		**39,00**	**156**
		Итого материалов:				**39,00**	**156**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,12	12
		Сметная стоимость:				**42,12**	**168**
52.2	**84-020303-0201 84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001**	**шт.**	**4,0000**		**9821,00**	**39284**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		785,68	3143
		Сметная стоимость:				**10606,68**	**42427**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1832666**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**39284**
Сметная прибыль -			Тенге				**3143**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**42427**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1793382**
Материалы -			Тенге				**154028**
Всего заработная плата -			Тенге				**158602**
Местные материалы -			Тенге				**1478537**
		Накладные расходы -	Тенге				**174969**
		Сметная прибыль -	Тенге				**157468**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2125819**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**192**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**158602**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2168246**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**192**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**158602**

РАЗДЕЛ 5.Улица №4 (дополнительный объем)

Дорожная одежда

Устройство дорожного бордюра

1	2	3	4	5	6	7	8
53.2	**С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**65,8871**		**17116,80**	**1127776**
		Накладные расходы	%	--		718,91	47367
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1426,86	94011
		Сметная стоимость:				**19262,56**	**1269154**
		Тротуары					
54.2	**Е11-270701-0201 11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**1433,6500**		**277,08**	**397238**
		Итого оплата труда:				**209,47**	**300303**
		Итого эксплуатация машин:				**94,31**	**135206**
		Накладные расходы	%	--		143,25	205372
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,63	48209
		Сметная стоимость:				**453,96**	**650819**
55.2	**Е11-270701-0202 11-270701-0202 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201**	**м2 покрытия**	**4300,9500**		**7,46**	**32106**
		Итого оплата труда:				**4,92**	**21152**
		Итого эксплуатация машин:				**3,40**	**14637**
		Накладные расходы	%	--		3,40	14639
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,87	3740
		Сметная стоимость:				**11,74**	**50484**
56.2	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**215,0475**		**445,58**	**95821**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**32837**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**87820**
		Накладные расходы	%	--		114,66	24657
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,82	9638
		Сметная стоимость:				**605,06**	**130117**

1	2	3	4	5	6	7	8
57.2	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**58,4929**		**3478,51**	**203468**
		Накладные расходы	%	--		146,10	8546
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	16961
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**228975**
58.2	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**58,4929**		**3117,91**	**182376**
		Накладные расходы	%	--		130,95	7660
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	15203
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**205238**
59.2	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**87,7394**		**3117,91**	**273563**
		Накладные расходы	%	--		130,95	11490
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	22804
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**307857**
60.2	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**87,7394**		**2364,65**	**207473**
		Накладные расходы	%	--		99,32	8714
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	17295

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**233482**
				Устройство поребрика			
61.2	**С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**40,1115**		**17116,80**	**686581**
		Накладные расходы	%	--		718,91	28836
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1426,86	57233
		Сметная стоимость:				**19262,56**	**772651**
				Устройство поребрика на посадочной площадке			
62.2	**С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,2940**		**17116,80**	**39266**
		Накладные расходы	%	--		718,91	1649
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1426,86	3273
		Сметная стоимость:				**19262,56**	**44188**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**3245668**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3245668**
Всего заработная плата -			Тенге				**354292**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2720503**
		Накладные расходы -	Тенге				**358929**
		Сметная прибыль -	Тенге				**288368**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3892965**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**453**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**354292**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3892965**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**453**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**354292**

РАЗДЕЛ 6.Улица №5

1	2	3	4	5	6	7	8
		Устройство тротуара и остановочных площадок					
63.2	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,5390**		**76113,79**	**41024**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**308**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**655**
		Итого материалов:				**74899,39**	**40370**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	1917
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	3435
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**46376**
64.2	**Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**769,9800**		**1280,50**	**985963**
		Итого оплата труда:				**119,74**	**92200**
		Итого эксплуатация машин:				**2,01**	**1549**
		Итого материалов:				**1159,41**	**892721**
		Накладные расходы	%	--		129,02	99342
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,76	86824
		Сметная стоимость:				**1522,29**	**1172129**
65.2	**Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**769,9800**		**413,32**	**318246**
		Итого оплата труда:				**38,37**	**29546**
		Итого материалов:				**374,94**	**288700**
		Накладные расходы	%	--		41,47	31931
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,38	28014
		Сметная стоимость:				**491,17**	**378190**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1345233**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1345233**
	Материалы -		Тенге				**81306**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**122054**
	Местные материалы -		Тенге				**1140485**
		Накладные расходы -	Тенге				**133189**
		Сметная прибыль -	Тенге				**118274**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1596696**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**147**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**122054**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1596696**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**147**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**122054**
		РАЗДЕЛ 7.Улица №5 (дополнительный объем)					
		Дорожная одежда					
				Устройство дорожного бордюра			
66.2	**С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**24,7716**		**17116,80**	**424011**
		Накладные расходы	%	--		718,91	17808
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1426,86	35346
		Сметная стоимость:				**19262,56**	**477164**
		Тротуары					
67.2	**Е11-270701-0201 11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**1885,6700**		**277,08**	**522484**
		Итого оплата труда:				**209,47**	**394986**
		Итого эксплуатация машин:				**94,31**	**177836**
		Накладные расходы	%	--		143,25	270124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,63	63409
		Сметная стоимость:				**453,96**	**856017**
68.2	**Е11-270701-0202 11-270701-0202 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201**	**м2 покрытия**	**5657,0100**		**7,46**	**42228**
		Итого оплата труда:				**4,92**	**27821**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**3,40**	**19252**
		Накладные расходы	%	--		3,40	19254
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,87	4919
		Сметная стоимость:				**11,74**	**66401**
69.2	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**282,8505**		**445,58**	**126033**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**43191**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**115509**
		Накладные расходы	%	--		114,66	32431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,82	12677
		Сметная стоимость:				**605,06**	**171141**
70.2	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**76,9353**		**3478,51**	**267620**
		Накладные расходы	%	--		146,10	11240
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	22309
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**301169**
71.2	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**76,9353**		**3117,91**	**239877**
		Накладные расходы	%	--		130,95	10075
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	19996
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**269948**

1	2	3	4	5	6	7	8
72.2	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**115,4030**		**3117,91**	**359816**
		Накладные расходы	%	--		130,95	15112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	29994
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**404923**
73.2	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**115,4030**		**2364,65**	**272888**
		Накладные расходы	%	--		99,32	11461
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	22748
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**307097**
				Устройство поребрика			
74.2	**С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**40,3422**		**17116,80**	**690529**
		Накладные расходы	%	--		718,91	29002
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1426,86	57562
		Сметная стоимость:				**19262,56**	**777093**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**2945487**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2945487**
	Всего заработная плата -		Тенге				**465998**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2254741**
		Накладные расходы -	Тенге				**416509**
		Сметная прибыль -	Тенге				**268960**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3630955**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				596
		Сметная заработная плата -	Тенге				465998
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3630955
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				596
		Сметная заработная плата -	Тенге				465998
		РАЗДЕЛ 8.Улица №6					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				--
		В том числе:					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				--
		РАЗДЕЛ 9. Устройство тротуара и остановочных площадок					
75.2	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,3497**		**76113,79**	**102729**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**772**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**1639**
		Итого материалов:				**74899,39**	**101090**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	4800
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	8602
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**116131**
76.2	**Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**1928,1170**		**1280,50**	**2468963**
		Итого оплата труда:				**119,74**	**230879**
		Итого эксплуатация машин:				**2,01**	**3879**
		Итого материалов:				**1159,41**	**2235473**
		Накладные расходы	%	--		129,02	248763
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,76	217418
		Сметная стоимость:				**1522,29**	**2935144**

1	2	3	4	5	6	7	8
77.2	**Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**1928,1170**		**413,32**	**796923**
		Итого оплата труда:				**38,37**	**73985**
		Итого материалов:				**374,94**	**722938**
		Накладные расходы	%	--		41,47	79958
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,38	70150
		Сметная стоимость:				**491,17**	**947031**
78	**84-020303-0201**	**Урна,тип У-001**	**шт.**	**8,0000**		**9860,00**	**78880**
		Итого материалов:				**39,00**	**312**
		Итого оборудование:				**9821,00**	**78568**
		Сметная прибыль				788,80	6310
		Сметная стоимость:				**10648,80**	**85190**
78.1	**У84-020303-0201 84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Урна, тип У-001**	**шт.**	**8,0000**		**39,00**	**312**
		Итого материалов:				**39,00**	**312**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,12	25
		Сметная стоимость:				**42,12**	**337**
78.2	**84-020303-0201 84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001**	**шт.**	**8,0000**		**9821,00**	**78568**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		785,68	6285
		Сметная стоимость:				**10606,68**	**84853**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**3447495**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**78568**
Сметная прибыль -			Тенге				**6285**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**84853**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3368927**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**203911**
	Всего заработная плата -		Тенге				**305636**
	Местные материалы -		Тенге				**2855902**
		Накладные расходы -	Тенге				**333521**
		Сметная прибыль -	Тенге				**296196**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3998644**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**369**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**305636**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**4083497**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**369**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**305636**
		РАЗДЕЛ 10.Фундаменты Улица №6 (дополнительный объем)					
		Дорожная одежда					
				Устройство дорожного бордюра			
79.2	**С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**89,2290**		**17116,80**	**1527315**
		Накладные расходы	%	--		718,91	64147
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1426,86	127317
		Сметная стоимость:				**19262,56**	**1718779**
		Дорожная одежда на перекрестках по типу основной дорожной одежды					
80.2	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**24,7198**		**2987,55**	**73852**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**6189**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**20063**
		Итого материалов:				**2073,23**	**51250**
		Накладные расходы	%	--		282,80	6991
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,63	6467
		Сметная стоимость:				**3531,98**	**87310**

1	2	3	4	5	6	7	8
81.2	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**153,3896**		**122,08**	**18726**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**8510**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**13817**
		Итого материалов:				**0,98**	**150**
		Накладные расходы	%	--		39,99	6133
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	1989
		Сметная стоимость:				**175,03**	**26848**
82.2	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**23,0084**		**455,72**	**10485**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**3513**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**9396**
		Итого материалов:				**10,14**	**233**
		Накладные расходы	%	--		115,08	2648
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	1051
		Сметная стоимость:				**616,47**	**14184**
83.2	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**6,2583**		**3478,51**	**21770**
		Накладные расходы	%	--		146,10	914
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	1815
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**24499**
84.2	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**6,2583**		**3117,91**	**19513**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		130,95	820
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	1627
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**21959**
85.2	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**9,3874**		**3117,91**	**29269**
		Накладные расходы	%	--		130,95	1229
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	2440
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**32938**
86.2	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**9,3874**		**2364,65**	**22198**
		Накладные расходы	%	--		99,32	932
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	1850
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**24981**
87.2	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1032**		**76113,79**	**7858**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**59**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**125**
		Итого материалов:				**74899,39**	**7733**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	367
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	658
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**8883**
88.2	**Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**147,4900**		**3028,95**	**446740**
		Итого оплата труда:				**94,95**	**14004**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**133,43**	**19680**
		Итого материалов:				**2837,97**	**418573**
		Накладные расходы	%	--		186,88	27562
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,27	37944
		Сметная стоимость:				**3473,10**	**512247**
89.2	**Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**147,4900**		**704,66**	**103931**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**45**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**9**
		Итого материалов:				**704,29**	**103876**
		Накладные расходы	%	--		29,79	4394
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,76	8666
		Сметная стоимость:				**793,21**	**116990**
90.2	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0295**		**76113,79**	**2245**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**17**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**36**
		Итого материалов:				**74899,39**	**2209**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	105
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	188
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**2538**
91.2	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**147,4900**		**1471,46**	**217026**
		Итого оплата труда:				**47,36**	**6985**
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**9798**
		Итого материалов:				**1376,25**	**202984**
		Накладные расходы	%	--		91,56	13504
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,04	18442
		Сметная стоимость:				**1688,06**	**248972**

1	2	3	4	5	6	7	8
92.2	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**147,4900**		**690,10**	**101783**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**45**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**9**
		Итого материалов:				**689,73**	**101728**
		Накладные расходы	%	--		29,18	4303
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,54	8487
		Сметная стоимость:				**776,82**	**114574**
93.2	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0295**		**76113,79**	**2245**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**17**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**36**
		Итого материалов:				**74899,39**	**2209**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	105
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	188
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**2538**
94.2	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**147,4900**		**1839,53**	**271312**
		Итого оплата труда:				**47,42**	**6994**
		Итого эксплуатация машин:				**66,58**	**9820**
		Итого материалов:				**1744,18**	**257248**
		Накладные расходы	%	--		107,05	15789
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,73	22968
		Сметная стоимость:				**2102,31**	**310070**
95.2	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**147,4900**		**435,94**	**64297**
		Итого оплата труда:				**0,15**	**23**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**5**
		Итого материалов:				**435,76**	**64270**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		18,41	2715
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,35	5361
		Сметная стоимость:				**490,70**	**72373**
		Тротуары					
96.2	**Е11-270701-0201 11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**2671,9100**		**277,08**	**740337**
		Итого оплата труда:				**209,47**	**559677**
		Итого эксплуатация машин:				**94,31**	**251986**
		Накладные расходы	%	--		143,25	382754
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,63	89847
		Сметная стоимость:				**453,96**	**1212938**
97.2	**Е11-270701-0202 11-270701-0202 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201**	**м2 покрытия**	**8015,7300**		**7,46**	**59836**
		Итого оплата труда:				**4,92**	**39421**
		Итого эксплуатация машин:				**3,40**	**27279**
		Накладные расходы	%	--		3,40	27283
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,87	6969
		Сметная стоимость:				**11,74**	**94088**
98.2	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**400,7865**		**445,58**	**178583**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**61199**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**163671**
		Накладные расходы	%	--		114,66	45954
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,82	17963
		Сметная стоимость:				**605,06**	**242500**
99.2	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**109,0139**		**3478,51**	**379206**
		Накладные расходы	%	--		146,10	15927

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	31611
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**426743**
0.2	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**109,0139**		**3117,91**	**339896**
		Накладные расходы	%	--		130,95	14276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	28334
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**382505**
1.2	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**163,5209**		**3117,91**	**509843**
		Накладные расходы	%	--		130,95	21413
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	42501
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**573757**
2.2	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**163,5209**		**2364,65**	**386670**
		Накладные расходы	%	--		99,32	16240
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	32233
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**435143**
				Устройство поребрика			

1	2	3	4	5	6	7	8
3.2	**С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**52,5388**		**17116,80**	**899296**
		Накладные расходы	%	--		718,91	37770
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1426,86	74965
		Сметная стоимость:				**19262,56**	**1012032**
				Устройство поребрика на посадочных площадках			
4.2	**С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**4,5880**		**17116,80**	**78532**
		Накладные расходы	%	--		718,91	3298
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1426,86	6546
		Сметная стоимость:				**19262,56**	**88377**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**6512765**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6512765**
	Материалы -		Тенге				**536360**
	Всего заработная плата -		Тенге				**706700**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**4213507**
	Местные материалы -		Тенге				**676104**
		Накладные расходы -	Тенге				**717574**
		Сметная прибыль -	Тенге				**578427**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7808766**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**896**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**706700**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**7808766**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**896**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**706700**

РАЗДЕЛ 11.Улица №7

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				--
		В том числе:					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				--
		РАЗДЕЛ 12. Устройство тротуара и остановочных площадок					
5.2	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,4631**		**76113,79**	**35246**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**265**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**562**
		Итого материалов:				**74899,39**	**34684**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	1647
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	2951
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**39844**
6.2	**Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**661,5300**		**1280,50**	**847092**
		Итого оплата труда:				**119,74**	**79214**
		Итого эксплуатация машин:				**2,01**	**1331**
		Итого материалов:				**1159,41**	**766983**
		Накладные расходы	%	--		129,02	85350
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,76	74595
		Сметная стоимость:				**1522,29**	**1007037**
7.2	**Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**661,5300**		**413,32**	**273421**
		Итого оплата труда:				**38,37**	**25384**
		Итого материалов:				**374,94**	**248037**
		Накладные расходы	%	--		41,47	27433
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,38	24068
		Сметная стоимость:				**491,17**	**324923**

1	2	3	4	5	6	7	8
108	**84-020303-0201**	**Урна,тип У-001**	**шт.**	**8,0000**		**9860,00**	**78880**
		Итого материалов:				**39,00**	**312**
		Итого оборудование:				**9821,00**	**78568**
		Сметная прибыль				788,80	6310
		Сметная стоимость:				**10648,80**	**85190**
8.1	**У84-020303-0201 84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Урна, тип У-001**	**шт.**	**8,0000**		**39,00**	**312**
		Итого материалов:				**39,00**	**312**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,12	25
		Сметная стоимость:				**42,12**	**337**
8.2	**84-020303-0201 84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001**	**шт.**	**8,0000**		**9821,00**	**78568**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		785,68	6285
		Сметная стоимость:				**10606,68**	**84853**
		Улица №7 (дополнительный объем)					
		Дорожная одежда					
				Устройство дорожного бордюра			
9.2	**С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**95,1048**		**17116,80**	**1627890**
		Накладные расходы	%	--		718,91	68371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1426,86	135701
		Сметная стоимость:				**19262,56**	**1831962**
		Тротуары					

1	2	3	4	5	6	7	8
0.2	**Е11-270701-0201 11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**4413,0000**		**277,08**	**1222761**
		Итого оплата труда:				**209,47**	**924378**
		Итого эксплуатация машин:				**94,31**	**416186**
		Накладные расходы	%	--		143,25	632167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,63	148394
		Сметная стоимость:				**453,96**	**2003322**
1.2	**Е11-270701-0202 11-270701-0202 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201**	**м2 покрытия**	**13239,0000**		**7,46**	**98826**
		Итого оплата труда:				**4,92**	**65110**
		Итого эксплуатация машин:				**3,40**	**45055**
		Накладные расходы	%	--		3,40	45061
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,87	11511
		Сметная стоимость:				**11,74**	**155398**
2.2	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**661,9500**		**445,58**	**294953**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**101078**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**270324**
		Накладные расходы	%	--		114,66	75898
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,82	29668
		Сметная стоимость:				**605,06**	**400519**
3.2	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**180,0504**		**3478,51**	**626307**
		Накладные расходы	%	--		146,10	26305
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	52209
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**704821**

1	2	3	4	5	6	7	8
4.2	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**180,0504**		**3117,91**	**561381**
		Накладные расходы	%	--		130,95	23578
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	46797
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**631756**
5.2	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**270,0756**		**3117,91**	**842071**
		Накладные расходы	%	--		130,95	35367
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	70195
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**947633**
6.2	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**270,0756**		**2364,65**	**638634**
		Накладные расходы	%	--		99,32	26823
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	53237
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**718693**
				Устройство поребрика			
7.2	**С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**82,1537**		**17116,80**	**1406209**
		Накладные расходы	%	--		718,91	59061

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1426,86	117222
		Сметная стоимость:				**19262,56**	**1582491**
				Устройство поребрика на посадочной площадке			
8.2	**С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**4,5880**		**17116,80**	**78532**
		Накладные расходы	%	--		718,91	3298
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1426,86	6546
		Сметная стоимость:				**19262,56**	**88377**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**8632204**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**78568**
Сметная прибыль -			Тенге				**6285**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**84853**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8553636**
Материалы -			Тенге				**70166**
Всего заработная плата -			Тенге				**1195429**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5781024**
Местные материалы -			Тенге				**979850**
		Накладные расходы -	Тенге				**1110359**
		Сметная прибыль -	Тенге				**773120**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10437114**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1522**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1195429**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**10521968**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1522**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1195429**

РАЗДЕЛ 13.Наружное электроосвещение дороги

Освещение пешеходной части

Ящик управления/

1	2	3	4	5	6	7	8
9.2	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**150,0000**		**1794,38**	**269157**
		Итого оплата труда:				**846,81**	**127022**
		Итого эксплуатация машин:				**20,42**	**3062**
		Итого материалов:				**927,15**	**139073**
		Накладные расходы	%	--		453,02	67953
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,79	26969
		Сметная стоимость:				**2427,19**	**364079**
0.2	**С123-070204-0606 23-070204-0606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**150,0000**		**434,64**	**65196**
		Накладные расходы	%	--		18,25	2738
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,23	5435
		Сметная стоимость:				**489,13**	**73369**
				Садово-парковые светильники			
1.2	**Е11-010203-0504 11-010203-0504 РСНБ РК 2015**	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям 1,5 м**	**яма**	**150,0000**		**652,14**	**97821**
		Итого оплата труда:				**255,17**	**38276**
		Итого эксплуатация машин:				**561,23**	**84185**
		Накладные расходы	%	--		184,53	27679
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,93	10040
		Сметная стоимость:				**903,60**	**135541**
2.2	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Обетонирование опор.Устройство**	**м3**	**22,5000**		**23105,77**	**519880**
		Итого оплата труда:				**3887,72**	**87474**
		Итого эксплуатация машин:				**690,82**	**15543**
		Итого материалов:				**18698,11**	**420707**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2935,18	66042
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2083,28	46874
		Сметная стоимость:				**28124,23**	**632795**
3.2	**Е11-330301-0401 11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка**	**опора**	**150,0000**		**16388,10**	**2458215**
		Итого оплата труда:				**12029,68**	**1804452**
		Итого эксплуатация машин:				**6034,46**	**905169**
		Итого материалов:				**545,08**	**81761**
		Накладные расходы	%	--		8422,35	1263352
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1984,84	297725
		Сметная стоимость:				**26795,28**	**4019293**
4.2	**С121-060801-0101 Т121-060801-0101**	**Закладная деталь фундамента опор(ЗФ-3 масса 15кг)**	**т**	**2,2212**		**346297,00**	**769195**
		Накладные расходы	%	--		14544,47	32306
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28867,32	64120
		Сметная стоимость:				**389708,79**	**865621**
5.2	**Ц13-080205-0904 13-080205-0904 РСНБ РК 2015**	**Светильник.Установка вне зданий**	**шт.**	**150,0000**		**4239,00**	**635850**
		Итого оплата труда:				**1679,98**	**251996**
		Итого эксплуатация машин:				**1691,73**	**253760**
		Итого материалов:				**1351,20**	**202680**
		Накладные расходы	%	--		927,27	139090
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		413,30	61995
		Сметная стоимость:				**5579,57**	**836936**
		Рытье траншеи Т1					
6.2	**Е11-010101-0502 11-010101-0502 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м**	**м3**	**500,5800**		**42,90**	**21475**
		Итого оплата труда:				**14,58**	**7297**
		Итого эксплуатация машин:				**42,90**	**21475**
		Накладные расходы	%	--		10,78	5395

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,29	2150
		Сметная стоимость:				**57,97**	**29020**
7.2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**15,0174**		**1378,15**	**20696**
		Итого оплата труда:				**1378,15**	**20696**
		Накладные расходы	%	--		906,57	13614
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,78	2745
		Сметная стоимость:				**2467,50**	**37055**
8.2	**Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**321,8057**		**24,03**	**7733**
		Итого оплата труда:				**7,01**	**2255**
		Итого эксплуатация машин:				**24,03**	**7733**
		Накладные расходы	%	--		5,32	1713
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,35	756
		Сметная стоимость:				**31,70**	**10202**
9.2	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**15,0174**		**658,98**	**9896**
		Итого оплата труда:				**658,98**	**9896**
		Накладные расходы	%	--		433,49	6510
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,40	1312
		Сметная стоимость:				**1179,86**	**17718**
0.2	**Е11-010104-0508 11-010104-0508 РСНБ РК 2015**	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)**	**м3**	**181,8774**		**11,58**	**2106**
		Итого оплата труда:				**3,38**	**614**
		Итого эксплуатация машин:				**11,58**	**2106**
		Накладные расходы	%	--		2,57	467
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,13	206
		Сметная стоимость:				**15,28**	**2779**

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**318,7026**		**120,24**	**38319**
		Итого оплата труда:				**91,56**	**29179**
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**16305**
		Накладные расходы	%	--		61,43	19578
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,53	4632
		Сметная стоимость:				**196,20**	**62529**
2.2	**Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**2781,0000**		**332,77**	**925429**
		Итого оплата труда:				**151,44**	**421149**
		Итого эксплуатация машин:				**281,38**	**782531**
		Накладные расходы	%	--		81,51	226690
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,14	92170
		Сметная стоимость:				**447,43**	**1244289**
3.2	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный**	**м3**	**83,4300**		**1906,90**	**159093**
		Накладные расходы	%	--		80,09	6682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,96	13262
		Сметная стоимость:				**2145,95**	**179037**
4.2	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-300**	**км**	**2,7810**		**18033,70**	**50152**
		Итого оплата труда:				**8349,46**	**23220**
		Итого эксплуатация машин:				**12392,61**	**34464**
		Накладные расходы	%	--		4481,08	12462
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1801,18	5009
		Сметная стоимость:				**24315,95**	**67623**

1	2	3	4	5	6	7	8
5.2	**С121-130809-1303 21-130809-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента сигнальная ЛСЭ-150**	**м**	**2781,0000**		**47,95**	**133349**
		Накладные расходы	%	--		2,01	5601
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,00	11116
		Сметная стоимость:				**53,96**	**150066**
6.2	**Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**2781,0000**		**213,10**	**592634**
		Итого оплата труда:				**126,45**	**351654**
		Итого эксплуатация машин:				**94,30**	**262238**
		Итого материалов:				**24,60**	**68414**
		Накладные расходы	%	--		65,34	181720
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,28	61948
		Сметная стоимость:				**300,72**	**836302**
7.2	**Ц13-080201-0706 13-080201-0706 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами(по опоре)**	**м кабеля**	**328,6636**		**1206,99**	**396694**
		Итого оплата труда:				**503,97**	**165636**
		Итого эксплуатация машин:				**741,66**	**243756**
		Итого материалов:				**191,28**	**62868**
		Накладные расходы	%	--		275,45	90531
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,60	38978
		Сметная стоимость:				**1601,04**	**526203**
8.2	**С123-060137-0403 23-060137-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**3,1719**		**518521,99**	**1644678**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		21777,92	69076
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43223,99	137100
		Сметная стоимость:				**583523,91**	**1850854**
9.2	**Ц13-080201-0701 13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**527,8844**		**548,54**	**289564**
		Итого оплата труда:				**179,74**	**94881**
		Итого эксплуатация машин:				**254,48**	**134338**
		Итого материалов:				**191,28**	**100976**
		Накладные расходы	%	--		103,20	54476
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,14	27523
		Сметная стоимость:				**703,87**	**371563**
0.2	**С123-060131-0901 23-060131-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВВГ 3 х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,5384**		**60862,61**	**32771**
		Накладные расходы	%	--		2556,23	1376
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5073,51	2732
		Сметная стоимость:				**68492,35**	**36879**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**9139902**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**3159479**
Материалы -			Тенге				**574011**
Всего заработная плата -			Тенге				**1435559**
		Накладные расходы -	Тенге				**772923**
		Сметная прибыль -	Тенге				**314592**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**4246994**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1599**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1435559**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5211228**
Материалы -			Тенге				**502469**
Всего заработная плата -			Тенге				**2000138**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2035086**
		Накладные расходы -	Тенге				**1489825**
		Сметная прибыль -	Тенге				**536084**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**7237137**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2402**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2000138**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**769195**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**769195**
		Накладные расходы -	Тенге				**32306**
		Сметная прибыль -	Тенге				**64120**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**865621**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**12349753**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4001**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3435696**
		РАЗДЕЛ 14.Наружное электроосвещение дороги (дополнительный объем)					
1.2	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	Опора металлическая СТ-8 255 шт **Обетонирование опор.Устройство**	**м3**	**38,9997**		**23105,77**	**901118**
		Итого оплата труда:				**3887,72**	**151620**
		Итого эксплуатация машин:				**690,82**	**26942**
		Итого материалов:				**18698,11**	**729221**
		Накладные расходы	%	--		2935,18	114471
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2083,28	81247
		Сметная стоимость:				**28124,23**	**1096837**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**901118**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**901118**
		Материалы -	Тенге				**729221**
		Всего заработная плата -	Тенге				**151620**
		Накладные расходы -	Тенге				**114471**
		Сметная прибыль -	Тенге				**81247**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1096837**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**199**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**151620**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**1096837**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**199**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**151620**
		РАЗДЕЛ 15.Дополнительные проезды					

1	2	3	4	5	6	7	8
				Дорожная одежда продолжение ул 6 - подъезд к поселку Кызылжар			
		Устройство дорожного бордюра					
2.2	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.15 мм при других видах покрытий**	**м**	**270,1800**		**1521,55**	**411093**
		Итого оплата труда:				**532,35**	**143830**
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**5398**
		Итого материалов:				**976,57**	**263850**
		Накладные расходы	%	--		398,39	107638
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,60	41498
		Сметная стоимость:				**2073,54**	**560229**
3.2	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**11,3476**		**39705,60**	**450562**
		Накладные расходы	%	--		1667,64	18924
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3309,86	37559
		Сметная стоимость:				**44683,09**	**507044**
		Устройство тротуаров,пандусов и остановочных площадок					
4.2	**Е11-270701-0201 11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**144,4400**		**277,08**	**40022**
		Итого оплата труда:				**209,47**	**30255**
		Итого эксплуатация машин:				**94,31**	**13622**
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	--		143,25	20691
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,63	4857
		Сметная стоимость:				**453,96**	**65570**
5.2	**Е11-270701-0202 11-270701-0202 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201**	**м2 покрытия**	**433,3200**		**7,46**	**3235**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**4,92**	**2131**
		Итого эксплуатация машин:				**3,40**	**1475**
		Накладные расходы	%	--		3,40	1475
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,87	377
		Сметная стоимость:				**11,74**	**5086**
6.2	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**21,6660**		**445,58**	**9654**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**3308**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**8848**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		114,66	2484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,82	971
		Сметная стоимость:				**605,06**	**13109**
7.2	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**5,8932**		**3478,51**	**20499**
		Накладные расходы	%	--		146,10	861
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	1709
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**23069**
8.2	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**5,8932**		**3117,91**	**18374**
		Накладные расходы	%	--		130,95	772
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	1532
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**20678**

1	2	3	4	5	6	7	8
9.2	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**8,8397**		**3117,91**	**27561**
		Накладные расходы	%	--		130,95	1158
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	2298
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**31017**
0.2	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**8,8397**		**2364,65**	**20903**
		Накладные расходы	%	--		99,32	878
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	1742
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**23523**
1.2	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1011**		**1214,40**	**123**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**58**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**123**
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	--		410,42	41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,99	13
		Сметная стоимость:				**1754,80**	**177**
2.2	**Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**144,4400**		**1236,87**	**178654**
		Итого оплата труда:				**119,74**	**17296**
		Итого эксплуатация машин:				**2,01**	**291**
		Итого материалов:				**1115,78**	**161163**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		127,19	18371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,12	15762
		Сметная стоимость:				**1473,19**	**212787**
3.2	**Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**144,4400**		**413,32**	**59699**
		Итого оплата труда:				**38,37**	**5542**
		Итого материалов:				**374,94**	**54157**
		Накладные расходы	%	--		41,47	5990
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,38	5255
		Сметная стоимость:				**491,17**	**70944**
4.2	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**20,8930**		**121,10**	**2530**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**1159**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**1882**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		39,95	835
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,88	269
		Сметная стоимость:				**173,93**	**3634**
5.2	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**3,1340**		**445,58**	**1396**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**479**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**1280**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		114,66	359
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,82	140
		Сметная стоимость:				**605,06**	**1896**

1	2	3	4	5	6	7	8
6.2	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,8524**		**3478,51**	**2965**
		Накладные расходы	%	--		146,10	125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	247
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**3337**
7.2	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,8524**		**3117,91**	**2658**
		Накладные расходы	%	--		130,95	112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	222
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**2991**
8.2	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1,2787**		**3117,91**	**3987**
		Накладные расходы	%	--		130,95	167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	332
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**4486**
9.2	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**1,2787**		**2364,65**	**3024**
		Накладные расходы	%	--		99,32	127
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	252

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**3403**
0.2	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней БР 100.20.8 мм при других видах покрытий**	**м**	**208,9300**		**1435,97**	**300017**
		Итого оплата труда:				**532,35**	**111224**
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**4174**
		Итого материалов:				**890,99**	**186154**
		Накладные расходы	%	--		394,80	82486
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,46	30600
		Сметная стоимость:				**1977,23**	**413102**
1.2	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**3,1340**		**39705,60**	**124435**
		Накладные расходы	%	--		1667,64	5226
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3309,86	10373
		Сметная стоимость:				**44683,09**	**140035**
				Разметка 1.1			
2.2	**Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,4300**		**26240,26**	**11283**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**1682**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**2232**
		Итого материалов:				**18878,31**	**8118**
		Накладные расходы	%	--		3560,27	1531
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2384,04	1025
		Сметная стоимость:				**32184,57**	**13839**
				Дорожная одежда проезд к дому по адресу мкр. Нур - Актобе №14			
				Разметка			
				Разметка 1.5			

1	2	3	4	5	6	7	8
3.2	**Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,6480**		**12429,08**	**8054**
		Итого оплата труда:				**3912,27**	**2535**
		Итого эксплуатация машин:				**5189,78**	**3363**
		Итого материалов:				**5067,14**	**3284**
		Накладные расходы	%	--		2980,21	1931
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1232,74	799
		Сметная стоимость:				**16642,03**	**10784**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**1700728**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1700728**
Материалы -			Тенге				**462782**
Всего заработная плата -			Тенге				**319500**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**674968**
Местные материалы -			Тенге				**213943**
		Накладные расходы -	Тенге				**272181**
		Сметная прибыль -	Тенге				**157833**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2130742**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**418**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**319500**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**2130742**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**418**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**319500**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**80637130**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**8231452**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**14940026**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**4412973**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**46124060**
		- перевозка грузов	Тенге				**10988035**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**381840,00**	**353556**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**7333531**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**87970661**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**3679859**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				**91650520**
	Сметная прибыль		Тенге				**7332042**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**98982557**
	Временные здания и сооружения 3,9%		**3,9%**				**3 845 428**
	Итого						**102 827 984**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,701%		**1,701%**				**1 742 609**
	Итого по смете:						**104 570 593**
	в 2017 г.-2018г		**1,032966065**				**108 017 874**
	НДС 12%		**12%**				**12 962 145**
	Итого с НДС						**120 980 019**
	Скидка 1%		**1%**				**1 209 800**
	Итого по акту						**119 770 219**

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____Танкиев А.

Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____Каскулаков К.К.

Заместитель руководителя ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ Торегали Р.Ж.

Главный специалист

_____Амирбеков Н.А.

Авторский надзор

_____Сандібай К.О.

Тех. Надзор

_____Кусаинов А.К.