Форма 2В

Наименование стройки - г.Темиртау, проспект Металлургов 5"Б"
Шифр стройки 596
Наименование объекта - Строительство и дальнейшая эксплуатация поликлиники (без наружных сетей)
Шифр объекта 02-01

АКТ №15
Выполненных работ за октябрь 2022г.

на Силовое электрооборудование
(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000В										
1	515-301-0301 РСНБ РК 2022	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А**	шт.	1		1748084,00	--	1748084	--		--	1748084
						--	--	--	--	1748084	--	
2	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1		29023,08	978,93	29023	979	16222	8803	40852
						11821,84	404,07	11822	404		3026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	0,015	985799,00				14787		
3	515-301-0312 РСНБ РК 2022	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А**	шт.	1		696687,00	--	696687	--		--	696687
						--	--	--	--	696687	--	
4	1308-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	шт.	6		5450,26	549,93	32702	3299	5846	17927	54679
						3926,18	223,52	23557	1341		4050	
5	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1		29023,08	978,93	29023	979	16222	8803	40852

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						11821,84	404,07	11822	404		3026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	0,015	985799,00				14787		
6	247-203-0206 РСНБ РК 2022	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-371-400А, IP54 /с АВР 40А ЯУ 8253-12А2/	шт.	1		42612,00	--	42612	--	42612	--	46021
						--	--	--	--		3409	
7	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1		20459,02	1330,00	20459	1330	15052	3278	25636
						4076,60	476,66	4077	477		1899	
						Шкаф управления приточной вентиляцией 380В, навесного исполнения, IP41 ЩРН-П-18 /1ШУВ/ /1 шт./, в том числе						
8	247-201-0137 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41	шт.	1		3045,00	--	3045	--	3045	--	3289
						--	--	--	--		244	
9	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1		2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
						--	--	--	--		190	
10	247-204-0758 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1		1879,00	--	1879	--	1879	--	2029
						--	--	--	--		150	
11	247-204-0753 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	3		1966,00	--	5898	--	5898	--	6370
						--	--	--	--		472	
12	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5		3778,02	35,27	18890	176	9051	6957	27915
						1932,57	--	9663	--		2068	
13	252-207-0706 РСНБ РК 2022	Кронштейн типа СА25 анкерный /шинка "N"/	шт.	1		646,00	--	646	--	646	--	698
						--	--	--	--		52	
14	252-207-0706 РСНБ РК 2022	Кронштейн типа СА25 анкерный /шинка "PE"/	шт.	1		646,00	--	646	--	646	--	698
						--	--	--	--		52	
15	1121-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1		10728,30	558,33	10728	558	2958	5360	17375
						7212,09	232,15	7212	232		1287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1	657,00				657		
15.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	0,58	461,00				267		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм. толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	0,003	486132,00				1458		
				Шкаф управления вытяжной вентиляцией 380В, навесного исполнения, IP41 ЩРН-П-24 /2ШУВ/ /1 шт./, в том числе								
16	247-201-0137 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41	шт.	1		3045,00	--	3045	--	3045	--	3289
						--	--	--	--		244	
17	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1		5329,00	--	5329	--	5329	--	5755
						--	--	--	--		426	
18	252-207-0706 РСНБ РК 2022	Кронштейн типа СА25 анкерный /шинка "N"/	шт.	1		646,00	--	646	--	646	--	698
						--	--	--	--		52	
19	252-207-0706 РСНБ РК 2022	Кронштейн типа СА25 анкерный /шинка "PE"/	шт.	1		646,00	--	646	--	646	--	698
						--	--	--	--		52	
20	1121-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1		10728,30	558,33	10728	558	2958	5360	17375
						7212,09	232,15	7212	232		1287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1	657,00				657		
20.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	0,58	461,00				267		
20.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм. толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	0,003	486132,00				1458		
				Шкаф управления приточной вентиляцией 380В, навесного исполнения, IP41 ЩРН-П-18 /ПР/ /1 шт./, в том числе								
21	247-201-0137 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41	шт.	1		3045,00	--	3045	--	3045	--	3289
						--	--	--	--		244	
22	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1		1788,00	--	1788	--	1788	--	1931
						--	--	--	--		143	
23	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1		594,00	--	594	--	594	--	642
						--	--	--	--		48	
24	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4		606,00	--	2424	--	2424	--	2618
						--	--	--	--		194	
25	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7		3778,02	35,27	26446	247	12671	9740	39081
						1932,57	--	13528	--		2895	
26	252-207-0706 РСНБ РК 2022	Кронштейн типа СА25 анкерный /шинка "N"/	шт.	1		646,00	--	646	--	646	--	698

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		52	
27	252-207-0706 РСНБ РК 2022	Кронштейн типа СА25 анкерный /шинка "PE"/	шт.	1		646,00	--	646	--	646	--	698
						--	--	--	--		52	
28	1121-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1		10728,30	558,33	10728	558	2958	5360	17375
						7212,09	232,15	7212	232		1287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1	657,00				657		
28.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	0,58	461,00				267		
28.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	0,003	486132,00				1458		
						Щит силовой 380В, встроенного исполнения, IP41 ЩРВ-П-18 /1ЩС/ /1 шт./, в том						
29	247-201-1005 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	1		3596,00	--	3596	--	3596	--	3884
						--	--	--	--		288	
30	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	5		4903,00	--	24515	--	24515	--	26476
						--	--	--	--		1961	
31	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7		3778,02	35,27	26446	247	12671	9740	39081
						1932,57	--	13528	--		2895	
32	252-207-0706 РСНБ РК 2022	Кронштейн типа СА25 анкерный /шинка "N"/	шт.	1		646,00	--	646	--	646	--	698
						--	--	--	--		52	
33	252-207-0706 РСНБ РК 2022	Кронштейн типа СА25 анкерный /шинка "PE"/	шт.	1		646,00	--	646	--	646	--	698
						--	--	--	--		52	
34	1121-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1		10728,30	558,33	10728	558	2958	5360	17375
						7212,09	232,15	7212	232		1287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1	657,00				657		
34.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	0,58	461,00				267		
34.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	0,003	486132,00				1458		
						Щит силовой 380В, встроенного исполнения, IP41 ЩРВ-П-18 /2ЩС/ /1 шт./, в том						
35	247-201-1005 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	1		3596,00	--	3596	--	3596	--	3884
						--	--	--	--		288	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	7		4903,00	--	34321	--	34321	--	37067
						--	--	--	--		2746	
37	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8		3778,02	35,27	30224	282	14481	11132	44664
						1932,57	--	15461	--		3308	
38	252-207-0706 РСНБ РК 2022	Кронштейн типа СА25 анкерный /шинка "N"/	шт.	1		646,00	--	646	--	646	--	698
						--	--	--	--		52	
39	252-207-0706 РСНБ РК 2022	Кронштейн типа СА25 анкерный /шинка "PE"/	шт.	1		646,00	--	646	--	646	--	698
						--	--	--	--		52	
40	1121-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1		10728,30	558,33	10728	558	2958	5360	17375
						7212,09	232,15	7212	232		1287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1	657,00				657		
40.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	0,58	461,00				267		
40.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	0,003	486132,00				1458		
					Щит силовой 380В, встроенного исполнения, IP41 ЩРВ-П-18 /6ЩС/ /1 шт./, в том							
41	247-201-1005 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	1		3596,00	--	3596	--	3596	--	3884
						--	--	--	--		288	
42	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	5		4903,00	--	24515	--	24515	--	26476
						--	--	--	--		1961	
43	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6		3778,02	35,27	22668	212	10861	8349	33498
						1932,57	--	11595	--		2481	
44	1121-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1		10728,30	558,33	10728	558	2958	5360	17375
						7212,09	232,15	7212	232		1287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1	657,00				657		
44.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	0,58	461,00				267		
44.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	0,003	486132,00				1458		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Щит силовой 380В, встроенного исполнения, IP41 ЩРВ-П-18 /3ЩС, 5ЩС, 8ЩС/									
45	247-201-1005 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	3	3596,00	--	10788	--	10788	--	11651
					--	--	--	--		863	
46	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
					--	--	--	--		190	
47	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	20	4903,00	--	98060	--	98060	--	105905
					--	--	--	--		7845	
48	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	23	3778,02	35,27	86894	811	41634	32003	128409
					1932,57	--	44449	--		9512	
49	1121-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	3	10728,30	558,33	32185	1675	8874	16080	52126
					7212,09	232,15	21636	696		3861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1 3	657,00				1971		
49.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58 1,74	461,00				802		
49.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003 0,009	486132,00				4375		
		Пост управления кнопочный Корпус КП 102-IP54 /П1-ПКУ-П5-ПКУ/ /26 шт./, в									
50	247-209-0101 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный ПУСК/СТОП ВКИ-230	шт.	5	1098,00	--	5490	--	5490	--	5929
					--	--	--	--		439	
51	1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	5	2461,96	450,08	12310	2250	245	7754	21669
					1963,09	190,66	9815	953		1605	
		Электроустановочные изделия									
52	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 /РС16-227/	шт.	144	532,00	--	76608	--	76608	--	82737
					--	--	--	--		6129	
53	247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 /РС16-239/	шт.	66	699,00	--	46134	--	46134	--	49825

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		3691	
54	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	210	429,04	0,49	90098	103	9250	58170	160129
					384,50	0,22	80745	46		11861	
55	247-202-1003 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная этажная диаметром 80 мм, глубиной 37 мм /КМ-213/	шт.	190	24,00	--	4560	--	4560	--	4925
					--	--	--	--		365	
56	247-202-0801 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	236	41,00	--	9676	--	9676	--	10450
					--	--	--	--		774	
57	247-202-0801 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207 /К-201/	шт.	6	41,00	--	246	--	246	--	266
					--	--	--	--		20	
58	243-906-2201 РСНБ РК 2022	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2 /универсальная клемма "WAGO" для ответвления проводов: трехпроводная 222-413/	шт.	550	1787,00	--	982850	--	982850	--	1061478
					--	--	--	--		78628	
				Кабельная продукция							
59	243-107-0913 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66 /ВВГнг-Ls-0,66 5х50/	км	0,008	19172859,00	--	153383	--	153383	--	165654
					--	--	--	--		12271	
60	243-107-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66 /ВВГнг-Ls-0,66 5х16/	км	0,06	6291382,00	--	377483	--	377483	--	407682
					--	--	--	--		30199	
61	243-107-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 /ВВГнг-Ls-0,66 5х10/	км	0,15	4049068,00	--	607360	--	607360	--	655949
					--	--	--	--		48589	
62	243-107-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66 /ВВГнг-Ls-0,66 5х6/	км	0,082	2377734,00	--	194974	--	194974	--	210572
					--	--	--	--		15598	
63	243-107-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 /ВВГнг-Ls-0,66 5х4/	км	0,35	1646069,00	--	576124	--	576124	--	622214
					--	--	--	--		46090	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	243-107-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 /ВВГнг-Ls-0,66 5х2,5/	км	0,17	1073118,00	--	182430	--	182430	--	197024
					--	--	--	--		14594	
65	243-107-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 /ВВГнг-Ls-0,66 5х1,5/	км	0,085	687961,00	--	58477	--	58477	--	63155
					--	--	--	--		4678	
66	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 /ВВГнг-Ls-0,66 3х2,5/	км	2,12	625686,00	--	1326454	--	1326454	--	1432570
					--	--	--	--		106116	
67	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 /ВВГнг-Ls-0,66 3х1,5/	км	1,145	427277,00	--	489232	--	489232	--	528371
					--	--	--	--		39139	
68	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2 /до 25 мм2/. Монтаж по строительным основаниям	м	200	820,30	5,61	164060	1122	14664	106964	292706
					741,37	1,43	148274	286		21682	
69	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1615	813,48	433,47	1313770	700054	233270	480253	1937548
					235,57	177,44	380446	286566		143525	
70	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3257	447,95	194,34	1458973	632966	186625	619514	2244757
					196,31	67,87	639382	221053		166270	
71	1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30	628,41	276,65	18852	8299	1719	8448	29484
					294,46	96,67	8834	2900		2184	
72	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	8	828,62	398,33	6629	3187	458	2972	10369
					372,99	143,01	2984	1144		768	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1308-0201-1804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	150	1915,83	112,52	287375	16879	193936	60272	375458
					510,40	47,67	76560	7151		27812	
74	1308-0201-1805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	шт.	36	2151,40	112,52	77450	4051	46544	20571	105863
					745,97	47,67	26855	1716		7842	
75	1308-0201-1814 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	76	2214,91	112,52	168333	8552	10586	110029	300631
					1963,09	47,67	149195	3623		22269	
76	1308-0201-1815 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	2214,91	112,52	4430	225	279	2896	7912
					1963,09	47,67	3926	95		586	
				Трубная продукция							
77	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм /гофрированная из ПВХ-пластиката (серия 9)/	м	1835	26,00	--	47710	--	47710	--	51527
					--	--	--	--		3817	
78	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм /гофрированная из ПВХ-пластиката/. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1835	503,87	19,56	924601	35892	121294	559455	1602780
					418,21	5,24	767415	9615		118725	
79	243-904-0104 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	240	289,00	--	69360	--	69360	--	74909
					--	--	--	--		5549	
80	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	240	1102,86	73,23	264686	17576	114803	97073	390700
					551,28	10,49	132307	2518		28942	
81	прайс-лист ТОО Торговый Дом "ЭЛЕКТРОЦЕНТР"/г.Нур-Султан/ 2022г.	Короба с направляющими на основе в комплекте с крышкой L=2м, TA-EN 25x30 /00323/	м	350	750,43	--	262651	--	262651	--	283662
					--	--	--	--		21011	
		ЦЕНА:824:1,12.1,02									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	350	333,29	2,72	116652	952	5516	79373	211709
					314,81	0,16	110184	56		15684	
		Прокат черных металлов (заземление)									
83	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	80	986,48	33,08	78918	2646	54982	15934	102440
					266,13	10,49	21290	839		7588	
84	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	65	762,27	30,32	49548	1971	27807	14658	69342
					304,15	9,06	19770	589		5136	
85	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	7653,04	260,33	53571	1822	39773	9079	67662
					1710,86	90,56	11976	634		5012	
86	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	36	524,16	21,31	18870	768	6468	8512	29573
					323,16	5,24	11634	189		2191	
		Строительные работы									
87	1101-0205-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 4 группы /для прокладки шины заземления наружного контура/. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 2 м	м³ грунта	20	8051,00	--	161020	--	--	115934	299111
					8051,00	--	161020	--		22156	
88	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /с последующим разравниванием на месте вручную/. Группа грунтов 3	м³ грунта	20	1874,24	--	37485	--	--	26989	69632
					1874,24	--	37485	--		5158	
89	1101-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 /4/	яма	7	1451,01	1174,19	10157	8220	--	3983	15271
					276,82	513,38	1938	3594		1131	
		Молниезащита									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	прайс-лист ТОО Торговый Дом "ЭЛЕКТРОЦЕНТР"/г.Нур-Султан/ 2022г.	Пруток-катанка горячеоцинкованный d=8мм NC1008 "DKC"	м	105	717,64	--	75352	--	75352	--	81380
					--	--	--	--		6028	
		ЦЕНА:788:1,12.1,02									
91	прайс-лист ТОО Торговый Дом "ЭЛЕКТРОЦЕНТР"/г.Нур-Султан/ 2022г.	Молниеприемник с угловым зажимом на острый конек d=12мм, L=1м NL6100 "DKC"	шт	2	21795,21	--	43590	--	43590	--	47077
					--	--	--	--		3487	
		ЦЕНА:23932:1,12.1,02									
92	прайс-лист ТОО Торговый Дом "ЭЛЕКТРОЦЕНТР"/г.Нур-Султан/ 2022г.	Угловой коньковый зажим ND2202 "DKC"	шт	50	1182,11	--	59105	--	59105	--	63834
					--	--	--	--		4729	
		ЦЕНА:1298:1,12.1,02									
93	прайс-лист ТОО Торговый Дом "ЭЛЕКТРОЦЕНТР"/г.Нур-Султан/ 2022г.	Соединение пруток-пруток d=8мм NG3104 "DKC"	шт	8	1683,00	--	13464	--	13464	--	14541
					--	--	--	--		1077	
		ЦЕНА:1848:1,12.1,02									
94	прайс-лист ТОО Торговый Дом "ЭЛЕКТРОЦЕНТР"/г.Нур-Султан/ 2022г.	Фасадный держатель ND2307 "DKC"	шт	30	1063,71	--	31911	--	31911	--	34464
					--	--	--	--		2553	
		ЦЕНА:1168:1,12.1,02									
95	1133-0109-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,01433	160123,23	90662,15	2295	1299	51	1034	3595
					65973,60	24219,31	945	347		266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0125 0,000179	278998,00				50		
		РАЗДЕЛ 1.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
96	247-302-0116 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 200/5А 5ВА	шт.	6	4254,00	--	25524	--	25524	--	27566
					--	--	--	--		2042	
97	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	3	2372,00	--	7116	--	7116	--	7685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		569	
98	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	594,00	--	594	--	594	--	642
					--	--	--	--		48	
99	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	4	1755,00	--	7020	--	7020	--	7582
					--	--	--	--		562	
100	243-106-0542 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х50+1х16 (мк)-0,66	км	0,03	12512889,00	--	375387	--	375387	--	405418
					--	--	--	--		30031	
101	243-202-1303 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 7х1,5	км	0,71	1228034,00	--	871904	--	871904	--	941656
					--	--	--	--		69752	
102	247-201-0138 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв П-24 IP41	шт.	1	4467,00	--	4467	--	4467	--	4824
					--	--	--	--		357	
103	247-204-2525 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
					--	--	--	--		190	
104	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	1755,00	--	5265	--	5265	--	5686
					--	--	--	--		421	
105	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	9	606,00	--	5454	--	5454	--	5890
					--	--	--	--		436	
106	1121-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	10728,30	558,33	10728	558	2958	5360	17375
					7212,09	232,15	7212	232		1287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1 1	657,00				657		
106.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58 0,58	461,00				267		
106.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003 0,003	486132,00				1458		
107	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	3778,02	35,27	45336	423	21722	16697	66996
					1932,57	--	23191	--		4963	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7139,08	174,83	7139	175	3099	2817	10753
					3865,14	47,67	3865	48		797	
109	243-904-0106 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	600	337,00	--	202200	--	202200	--	218376
					--	--	--	--		16176	
110	Прайс лист	Лампа сигнальная ЛС-101-1Р-GRN-LED/18004DEK	шт	9	1067,00	--	9603	--	--	--	9603
					--	--	--	--		--	
111	247-202-0103 РСНБ РК 2022	Коробка распаечная 140х190х55 KSC 11-308	шт.	15	1289,00	--	19335	--	19335	--	20882
					--	--	--	--		1547	
112	1117-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Сушилка для рук. Установка	шт.	15	1207,89	0,17	18118	3	74	17680	38662
					1202,71	--	18041	--		2864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,008 0,12	626,00				75		
113	247-201-1201 РСНБ РК 2022	Шкаф управления противопожарными огнезадерживающими клапанами ШУОК-18-220П	шт.	1	303200,00	--	303200	--	303200	--	327456
					--	--	--	--		24256	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1920762	1159	9085768	2617393	20000528
							52309	280	2444771	1299719	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				52475				
		Материалы	Тенге				24821				
		Всего заработная плата	Тенге					27104			
		Накладные расходы	Тенге				19514				
		Сметная прибыль	Тенге				5760				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				77749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					27104			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1840566				
		Материалы	Тенге				2958				
		Всего заработная плата	Тенге					7444			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1829838				
		Накладные расходы	Тенге				5360				
		Сметная прибыль	Тенге				147674				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1993600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7444			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				18118				
		Материалы	Тенге				75				
		Всего заработная плата	Тенге					18041			
		Накладные расходы	Тенге				17680				
		Сметная прибыль	Тенге				2864				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				38662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					18041			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					18041			
		Накладные расходы	Тенге				17680				
		Сметная прибыль	Тенге				2864				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				38662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					18041			
	Стоимость прочих работ		Тенге				9603				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9603				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				9603				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2119614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					52589			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								20000530
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3079699				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1463578			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					548908			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9095376		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2444771		
		- Накладные расходы	Тенге							2617393	
		- Сметная прибыль	Тенге							1299719	

Заказчик:
Директор поликлиники — Касымханова А.Г

Подрядчик:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж