Форма 2В

Наименование стройки - г.Темиртау, проспект Металлургов 5"Б"
Шифр стройки 596
Наименование объекта - Строительство и дальнейшая эксплуатация поликлиники (без наружных сетей)
Шифр объекта 02-01

АКТ №17
Выполненных работ за октябрь 2022г.

на Пожарную сигнализацию. Исполнительная

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы										
1	**1310-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**22173,39**	**2,27**	**22173**	**2**	**169**	**13421**	**38442**
		НР - 61%; СП - 8%				**22001,65**	**--**	**22002**	**--**		**2848**	
1.1	007-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	11,99	11,99	1835,00		22002				
1.2	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1417	0,1417		16,00		2			
1.3	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00002	0,00002	18790,00				0		
1.4	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000002	0,000002	1576025,00				3		
1.5	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00002	0,00002	6325216,00				127		
1.6	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,063	0,063	626,00				39		
2	**1310-0701-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**15824,60**	**2,27**	**15825**	**2**	**118**	**9580**	**27437**
		НР - 61%; СП - 8%				**15704,72**	**--**	**15705**	**--**		**2032**	
2.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	8,72	8,72	1801,00		15705				
2.2	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1417	0,1417		16,00		2			
2.3	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00002	0,00002	18790,00				0		
2.4	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000001	0,000001	1576025,00				2		
2.5	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000012	0,000012	6325216,00				76		
2.6	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,063	0,063	626,00				39		
3	**1310-0701-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Устройства промежуточные на количество лучей 10. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**9342,95**	**2,27**	**9343**	**2**	**299**	**5515**	**16047**
		НР - 61%; СП - 8%				**9041,55**	**--**	**9042**	**--**		**1189**	
3.1	007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4,578	4,578	1975,00		9042				
3.2	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1417	0,1417		16,00		2			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.3	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00002	0,00002	18790,00				0		
3.4	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000004	0,000004	1576025,00				6		
3.5	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00004	0,00004	6325216,00				253		
3.6	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,063	0,063	626,00				39		
4	**1310-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Антенна Г-образная /GSM-антена/. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**85326,79**	**--**	**85327**	**--**	**50920**	**20989**	**114821**
		НР - 61%; СП - 8%				**34407,38**	**--**	**34407**	**--**		**8505**	
4.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	19,729	19,729	1744,00		34407				
4.2	261-102-0212	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи диаметром 2 мм ГОСТ 1668-73	т	0,0001	0,0001	170879,00				17		
4.3	261-102-0230	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ1 диаметром 4 мм ГОСТ 3822-79	кг	2,5	2,5	372,00				930		
4.4	214-214-0102	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 6,1 мм	10 м	2,2	2,2	3508,00				7718		
4.5	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,02	0,02	102257,00				2045		
4.6	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00067	0,00067	813201,00				545		
4.7	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,1	0,1	1648,00				165		
4.8	243-602-0107	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 10 мм2	км	0,045	0,045	698143,00				31416		
4.9	252-101-0106	Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ20	шт.	1	1	494,00				494		
4.10	261-404-0117	Изоляторы такелажные ИТО-20-VI ГОСТ 5862-79	шт.	6	6	301,00				1806		
4.11	261-404-0207	Скобы крепления троса КС-162 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	4	340,00				1360		
4.12	261-404-0418	Коуш для медных проводов КС-063 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	12	23,00				276		
4.13	261-404-0433	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	3	484,00				1452		
4.14	261-404-0483	Траверсы деревянные, пропитанные, длина 550 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	132,00				132		
4.15	261-404-0484	Траверсы одноштыревые, пропитанные, оснащенные, длина 1250+550 мм (сосновый брус сеч. 100х80 мм, пропитаны антисептиками, оснащены штырем и хомутом) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	521,00				521		
4.16	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	59,00				59		
4.17	261-404-0555	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2	161,00				322		
4.18	261-404-0667	Ролик подвесной КС-030 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	1651,00				1651		
4.19	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,01	0,01	1050,00				11		
5	**1310-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**		**79608,76**	**2,79**	**159218**	**6**	**1402**	**96264**	**275921**
		НР - 61%; СП - 8%				**78905,10**	**--**	**157810**	**--**		**20439**	
5.1	007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	41,42	82,84	1905,00		157810				
5.2	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1744	0,3488		16,00		6			
5.3	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00002	1576025,00				32		
5.4	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0001	0,0002	6325216,00				1265		
5.5	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,084	0,168	626,00				105		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	**1310-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**33473,06**	**2,79**	**33473**	**3**	**247**	**20266**	**58038**
		НР - 61%; СП - 8%				**33223,20**	**--**	**33223**	**--**		**4299**	
6.1	007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	17,44	17,44	1905,00		33223				
6.2	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1744	0,1744		16,00		3			
6.3	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000003	0,000003	1576025,00				5		
6.4	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00003	0,00003	6325216,00				190		
6.5	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,084	0,084	626,00				53		
7	**1310-0701-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**		**15824,60**	**2,27**	**31649**	**5**	**235**	**19160**	**54873**
		НР - 61%; СП - 8%				**15704,72**	**--**	**31409**	**--**		**4065**	
7.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	8,72	17,44	1801,00		31409				
7.2	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1417	0,2834		16,00		5			
7.3	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00002	0,00004	18790,00				1		
7.4	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000001	0,000002	1576025,00				4		
7.5	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000012	0,000024	6325216,00				152		
7.6	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,063	0,126	626,00				79		
8	**1310-0701-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**		**10640,13**	**1,57**	**21280**	**3**	**131**	**12899**	**36913**
		НР - 61%; СП - 8%				**10573,00**	**--**	**21146**	**--**		**2734**	
8.1	007-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	5,45	10,9	1940,00		21146				
8.2	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0981	0,1962		16,00		3			
8.3	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00002	0,00004	18790,00				1		
8.4	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000001	0,000001	1576025,00				2		
8.5	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000006	0,000012	6325216,00				76		
8.6	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,042	0,084	626,00				53		
9	**1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**		**26297,81**	**3232,98**	**78893**	**9699**	**5861**	**40214**	**128636**
		НР - 61%; СП - 8%				**21111,12**	**863,76**	**63333**	**2591**		**9529**	
9.1	007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	9,81	29,43	2152,00		63333				
9.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4796	1,4388							
9.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,4796	1,4388		6741,00		9699			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4796	1,4388		1801,00		2591			
9.4	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0003	0,0009	18790,00				17		
9.5	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003	0,0009	813201,00				732		
9.6	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00003	1576025,00				47		
9.7	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,06	859,00				52		
9.8	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	0,00018	6325216,00				1139		
9.9	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	0,24	809,00				194		
9.10	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	0,00006	313969,00				19		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.11	252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	10	30	26,00				780		
9.12	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,02	0,06	211,00				13		
9.13	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,1	0,3	8176,00				2453		
9.14	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	0,09	246,00				22		
9.15	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,21	0,63	626,00				394		
10	**1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Аккумулятор кислотный стационарный,тип С-1,СК-1 /аккумуляторная батарея/. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5**		**4291,03**	**--**	**21455**	**--**	**1824**	**14134**	**38436**
		НР - 72%; СП - 8%				**3926,18**	**--**	**19631**	**--**		**2847**	
10.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,18	10,9	1801,00		19631				
10.2	261-102-0131	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00003	0,00015	328457,00				49		
10.3	217-603-0102	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	2,8	14	71,00				994		
10.4	261-107-0374	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,001	0,005	114283,00				571		
10.5	261-107-0930	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00011	0,00055	381065,00				210		
11	**1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**231**		**3994,75**	**2,79**	**922787**	**644**	**15195**	**553238**	**1594108**
		НР - 61%; СП - 8%				**3926,18**	**--**	**906948**	**--**		**118083**	
11.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,18	503,58	1801,00		906948				
11.2	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1744	40,2864		16,00		645			
11.3	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00001	0,00231	18790,00				43		
11.4	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0,000115	1576025,00				182		
11.5	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,001155	6325216,00				7306		
11.6	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,053	12,243	626,00				7664		
12	**1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении /ручной/. Монтаж оборудования**	**шт.**	**10**		**3994,75**	**2,79**	**39948**	**28**	**658**	**23950**	**69010**
		НР - 61%; СП - 8%				**3926,18**	**--**	**39262**	**--**		**5112**	
12.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,18	21,8	1801,00		39262				
12.2	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1744	1,744		16,00		28			
12.3	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00001	0,0001	18790,00				2		
12.4	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0,000005	1576025,00				8		
12.5	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00005	6325216,00				316		
12.6	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,053	0,53	626,00				332		
13	**1311-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником**	**конец**	**470**		**251,85**	**--**	**118370**	**--**	**11017**	**80516**	**214795**
		НР - 75%; СП - 8%				**228,41**	**--**	**107353**	**--**		**15910**	
13.1	007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,1199	56,353	1905,00		107352				
13.2	261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0	0,000136	414094,00				56		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13.3	261-107-0367	Дихлорэтан технический ГОСТ 1942-86 1 сорта	т	0	0,000094	143127,00				13		
13.4	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0,000089	1576025,00				141		
13.5	261-107-0968	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,00077	0,3619	10935,00				3957		
13.6	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0004	0,188	492,00				92		
13.7	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	4,7	1438,00				6759		
14	**1310-0411-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования**	**шт.**	**17**		**3970,69**	**--**	**67502**	**--**	**757**	**40714**	**116874**
		НР - 61%; СП - 8%				**3926,18**	**--**	**66745**	**--**		**8657**	
14.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,18	37,06	1801,00		66745				
14.2	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,015	0,255	859,00				219		
14.3	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000085	6325216,00				538		
15	**1310-0411-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Громкоговоритель или звуковая колонка /акустическая система/. Монтаж в помещении**	**шт.**	**25**		**3874,97**	**--**	**96874**	**--**	**6676**	**55021**	**164046**
		НР - 61%; СП - 8%				**3607,90**	**--**	**90198**	**--**		**12152**	
15.1	007-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,18	54,5	1655,00		90198				
15.2	261-107-0227	Глухари	100 шт.	0,011	0,275	5631,00				1549		
15.3	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,015	0,375	859,00				322		
15.4	261-302-0417	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,005	0,125	38449,00				4806		
16	**1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**15**		**333,29**	**2,72**	**4999**	**40**	**237**	**3402**	**9073**
		НР - 72%; СП - 8%				**314,81**	**0,16**	**4722**	**2**		**672**	
16.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,1776	2,664	1773,00		4723				
16.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0015							
16.3	314-504-0601	Подъемники одномачтовые грузоподъёмностью до 500 кг, высотой подъёма 45 м	маш.-ч	0,000109	0,001635		1828,00		3			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000109	0,001635		1507,00		2			
16.4	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,066272	0,99408		20,00		20			
16.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,066272	0,99408		18,00		18			
16.6	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0084	0,126	626,00				79		
16.7	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,01	0,15	1050,00				158		
17	**1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Коробка ответвительная /разветвительная/. Монтаж на стене**	**шт.**	**30**		**1011,52**	**--**	**30346**	**--**	**344**	**18302**	**52539**
		НР - 61%; СП - 8%				**1000,08**	**--**	**30002**	**--**		**3892**	
17.1	007-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,545	16,35	1835,00		30002				
17.2	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	0,0003	175,00				0		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17.3	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00005	0,0015	18790,00				28		
17.4	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,01	0,3	1050,00				315		
18	**1308-0103-3101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Зажим наборный без кожуха. Монтажоборудования**	**шт.**	**20**		**896,28**	**12,88**	**17926**	**258**	**1963**	**11383**	**31654**
		НР - 72%; СП - 8%				**785,24**	**5,24**	**15705**	**105**		**2345**	
18.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,436	8,72	1801,00		15705				
18.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,048							
18.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,002071	0,04142		244,00		10			
18.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001199	0,02398		6333,00		152			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001199	0,02398		2572,00		62			
18.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001199	0,02398		3990,00		96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001199	0,02398		1801,00		43			
18.6	261-404-0619	Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,02	20,4	75,00				1530		
18.7	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00003	0,0006	578162,00				347		
18.8	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000008	0,00016	539649,00				86		
19	**1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**2**		**333,29**	**2,72**	**667**	**5**	**32**	**454**	**1210**
		НР - 72%; СП - 8%				**314,81**	**0,16**	**630**	**--**		**90**	
19.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,1776	0,3552	1773,00		630				
19.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0002							
19.3	314-504-0601	Подъемники одномачтовые грузоподъёмностью до 500 кг, высотой подъёма 45 м	маш.-ч	0,000109	0,000218		1828,00		0			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000109	0,000218		1507,00		0			
19.4	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,066272	0,132544		20,00		3			
19.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,066272	0,132544		18,00		2			
19.6	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0084	0,0168	626,00				11		
19.7	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,01	0,02	1050,00				21		
20	**1311-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Конструкции для установки приборов, масса до 5 кг /DIN-рейка/. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**4144,11**	**454,51**	**4144**	**455**	**1982**	**1457**	**6049**
		НР - 75%; СП - 8%				**1706,94**	**235,57**	**1707**	**236**		**448**	
20.1	007-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,09	1,09	1566,00		1707				
20.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1308	0,1308							
20.3	341-106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,0654	0,0654		315,00		21			
20.4	341-102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0,0654	0,0654		54,00		4			
20.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2507	0,2507		244,00		61			
20.6	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,109	0,109		176,00		19			
20.7	341-303-0101	Пресс листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0,0654	0,0654		3157,00		206			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0654	0,0654		1801,00		118			
20.8	341-302-0101	Пресс кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	0,0654	0,0654		1985,00		130			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0654	0,0654		1801,00		118			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20.9	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,763	0,763		18,00		14			
20.10	261-102-0370	Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная ШП 60х35 мм	м	0,83	0,83	458,00				380		
20.11	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00021	0,00021	278998,00				59		
20.12	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00011	0,00011	467116,00				51		
20.13	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00001	0,00001	525811,00				5		
20.14	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00006	0,00006	623062,00				37		
20.15	236-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,00014	0,00014	835900,00				117		
20.16	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,003	0,003	441684,00				1325		
20.17	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,01	0,01	783,00				8		
21	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**750**		**447,95**	**194,34**	**335963**	**145756**	**42974**	**142658**	**516908**
		НР - 72%; СП - 8%				**196,31**	**67,87**	**147233**	**50903**		**38288**	
21.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,109	81,75	1801,00		147232				
21.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0412	30,9							
21.3	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0327	24,525		4580,00		112325			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0327	24,525		1507,00		36959			
21.4	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,0327	24,525		21,00		515			
21.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,004251	3,18825		6333,00		20191			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004251	3,18825		2572,00		8200			
21.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004251	3,18825		3990,00		12721			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004251	3,18825		1801,00		5742			
21.7	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0004	0,3	483,00				145		
21.8	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,000008	0,006	2148245,00				12889		
21.9	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,000096	0,072	2313,00				167		
21.10	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00375	7763690,00				29114		
21.11	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000083	0,0624	501,00				31		
21.12	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,45	1293,00				582		
21.13	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,03075	1438,00				44		
22	**1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**2579**		**618,78**	**237,76**	**1595834**	**613183**	**223239**	**696407**	**2475608**
		НР - 72%; СП - 8%				**294,46**	**80,58**	**759412**	**207816**		**183367**	
22.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,1635	421,6665	1801,00		759421				
22.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,051	131,529							
22.3	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,045562	117,504398		4580,00		538170			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,045562	117,504398		1507,00		177079			
22.4	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,045562	117,504398		21,00		2468			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002725	7,027775		6333,00		44507			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002725	7,027775		2572,00		18075			
22.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002725	7,027775		3990,00		28041			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002725	7,027775		1801,00		12657			
22.7	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,001	2,579	483,00				1246		
22.8	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,000008	0,020632	2148245,00				44323		
22.9	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,000245	0,631855	2313,00				1461		
22.10	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,006448	7763690,00				50056		
22.11	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,102	263,058	322,00				84705		
22.12	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000208	0,536432	501,00				269		
22.13	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	18,5688	1293,00				24009		
22.14	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0001	0,2579	1438,00				371		
22.15	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0062	15,9898	1050,00				16789		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**3713996**	**770091**	**366280**	**1879944**	**6041438**
								2577625	**261653**	**--**	**447503**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**3713996**				
	Материалы		Тенге					**366279**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2839278**			
		Накладные расходы	Тенге					**1879944**				
		Сметная прибыль	Тенге					**447503**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**6041443**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1585**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2839278**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**6041443**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1585**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2839278**			
		РАЗДЕЛ 2. Дополнительные работы										
23	**прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.**	**Пульт контроля и управления системами пожарной автоматики С2000-М**	**шт**	**1**		**81017,86**	**--**	**81018**	**--**		**--**	**81018**
						--	**--**	**--**	**--**	**81018**	**--**	
24	**прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.**	**Блок индикации с клавиатурой, на 60 разделов С2000-БКИ**	**шт**	**1**		**53794,64**	**--**	**53795**	**--**		**--**	**53795**
						--	**--**	**--**	**--**	**53795**	**--**	
25	**прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.**	**Устройство оконечное системы передачи извещений по GSM УО-4С исп. 02**	**шт**	**1**		**61991,07**	**--**	**61991**	**--**		**--**	**61991**
						--	**--**	**--**	**--**	**61991**	**--**	
26	**прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.**	**GSM-антенна АШ-2 GSM**	**шт**	**1**		**7482,14**	**--**	**7482**	**--**		**--**	**7482**
						--	**--**	**--**	**--**	**7482**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Прибор при мно-контрольный охранно-пожарный на 20 шлейфов Сигнал-20П	шт	2	36160,71	--	72321	--		--	72321
					--	--	--	--	72321	--	
28	прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Прибор при мно-контрольный охранно-пожарный на 10 шлейфов Сигнал-10	шт	1	27544,64	--	27545	--		--	27545
					--	--	--	--	27545	--	
29	прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Блок сигнально-пусковой на 4 релейных выхода с переключающимися контактами С2000-СП1 исп. 01	шт	2	27544,64	--	55089	--		--	55089
					--	--	--	--	55089	--	
30	прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Прибор речевого оповещения Рокот-4	шт	2	22035,71	--	44071	--		--	44071
					--	--	--	--	44071	--	
31	прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Источник бесперебойного питания Рапан-60	шт	1	23535,71	--	23536	--		--	23536
					--	--	--	--	23536	--	
32	прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Источник бесперебойного питания Рапан-60 исп. 26	шт	1	27660,71	--	27661	--		--	27661
					--	--	--	--	27661	--	
33	прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Источник бесперебойного питания Рапан-100 исп. 2х26	шт	1	27500,00	--	27500	--		--	27500
					--	--	--	--	27500	--	
34	прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Аккумуляторная батарея 12В, 2,2А/ч DTM12022	шт	1	8955,36	--	8955	--		--	8955
					--	--	--	--	8955	--	
35	прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Аккумуляторная батарея 12В, 12А/ч DTM1212	шт	1	25580,36	--	25580	--		--	25580
					--	--	--	--	25580	--	
36	прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Аккумуляторная батарея 12В, 26А/ч DTM1226	шт	3	61312,50	--	183938	--		--	183938
					--	--	--	--	183938	--	
37	прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-141	шт	231	3303,57	--	763125	--		--	763125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	763125	--	
38	прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10	шт	10	2339,29	--	23393	--		--	23393
					--	--	--	--	23393	--	
39	прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Резистор С2-33Н-0,25-1,5 кОм=5%	шт	231	23,21	--	5362	--		--	5362
					--	--	--	--	5362	--	
40	прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Резистор С2-33Н-0,25-1,0 кОм=5%	шт	4	23,21	--	93	--		--	93
					--	--	--	--	93	--	
41	прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Оповещатель световой (табло) Молния-12В "Выход"	шт	17	1691,96	--	28763	--		--	28763
					--	--	--	--	28763	--	
42	прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Акустическая система АС-2-2	шт	26	6000,00	--	156000	--		--	156000
					--	--	--	--	156000	--	
43	прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Кабельный канал 25х16мм	м	15	383,93	--	5874	--	5874	--	6344
		СП - 8%			--	--	--	--		470	
44	прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Коробка разветвительная D=75х45, 4 выхода с гермовводом	шт	30	812,50	--	24375	--		--	24375
					--	--	--	--	24375	--	
45	прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Зажим контактный винтовой 1,0-2,5мм2, 12 пар	шт.	20	341,96	--	6839	--	6839	--	7386
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
46	прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Дюбель-гвоздь 6х40	шт.	4893	16,96	--	82985	--	82985	--	89639
		СП - 8%			--	--	--	--		6654	
47	прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Бирка маркировочная У-153	шт.	180	57,14	--	10285	--	10285	--	11108
		СП - 8%			--	--	--	--		823	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Стяжка нейлоновая морозостойкая CABLETIE 3x150 Norma Group	шт	400	15,18	--	6072	--	6072	--	6556
		СП - 8%			--	--	--	--		484	
49	прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Стяжка нейлоновая морозостойкая CABLETIE 4,5x430 Norma Group	шт	200	19,64	--	3928	--	3928	--	4242
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
50	прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Анкерный болт 8x80	шт.	6	218,75	--	1313	--	1313	--	1418
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
51	прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Перфорированный кабель-канал 40x40	м	2,04	2125,00	--	4335	--	4335	--	4682
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
52	прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	DIN-рейка	м	1	1497,32	--	1497	--	1497	--	1617
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
53	прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Саморез оцинкованный по металлу, со сверлом 4,2x13	шт.	30	9,82	--	295	--	295	--	319
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
				Запас							
54	прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-141	шт	23	3303,57	--	75982	--		--	75982
					--	--	--	--	75982	--	
55	прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10	шт	1	2339,29	--	2339	--		--	2339
					--	--	--	--	2339	--	
				Кабельная продукция							
56	прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Кабель огнестойкий для систем пожарной безопасности КСРВнг(А)-FRLS 2x2x0,5	м	2954,94	264,29	--	780961	--	780961	--	843428
		СП - 8%			--	--	--	--		62467	
57	прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Кабель огнестойкий для систем пожарной безопасности КСРВнг(А)-FRLS 2x2x0,8	м	379,44	485,71	--	184298	--	184298	--	199043
		СП - 8%			--	--	--	--		14745	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-141	шт	23	3303,57	--	75982	--		--	75982
					--	--	--	--	75982	--	
55	прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10	шт	1	2339,29	--	2339	--		--	2339
					--	--	--	--	2339	--	
				Кабельная продукция							
56	прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Кабель огнестойкий для систем пожарной безопасности КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,5	м	2954,94	264,29	--	780961	--	780961	--	843428
		СП - 8%			--	--	--	--		62467	
57	прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Кабель огнестойкий для систем пожарной безопасности КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,8	м	379,44	485,71	--	184298	--	184298	--	199043
		СП - 8%			--	--	--	--		14745	
58	прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Кабель огнестойкий для систем пожарной безопасности ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5	м	61,2	1110,71	--	67975	--	67975	--	73413
		СП - 8%			--	--	--	--		5438	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2936571	--	1156657	--	3029109
							--	--	1779914	92538	
	Стоимость оборудования		Тенге				1779914				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1779914				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1156657				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1156657				
		Сметная прибыль	Тенге				92538				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1249195				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3029109				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								9070552
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2577625				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					770091			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					261653			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1522936		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1779914		
		- Накладные расходы	Тенге							1879944	
		- Сметная прибыль	Тенге							540041	

Заказчик:

Директор поликлиники Касымханова А.Г

Подрядчик:

Директор ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж