Форма 2В

Наименование стройки - г.Темиртау, проспект Металлургов 5"Б"
Шифр стройки 596
Наименование объекта - Строительство и дальнейшая эксплуатация поликлиники (без наружных сетей)
Шифр объекта 02-01

АКТ №18
Выполненных работ за октябрь 2022г.

на Системы связи.

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы										
1	**1311-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т /до 0,2 т/. Монтаж на стене**	**шт.**	**1**		**22618,36**	**5133,50**	**22618**	**5133**	**671**	**14207**	**39771**
		НР - 75%; СП - 8%				**16814,34**	**2128,15**	**16814**	**2128**		**2946**	
1.1	007-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	9,81	9,81	1714,00		16814				
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,981	0,981							
1.3	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,4687	0,4687		6555,00		3072			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4687	0,4687		2572,00		1206			
1.4	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,5341	0,5341		32,00		17			
1.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,5123	0,5123		3990,00		2044			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5123	0,5123		1801,00		923			
1.6	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0005	0,0005	18790,00				9		
1.7	261-107-0968	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,005	0,005	10935,00				55		
1.8	261-404-0478	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2	62,00				124		
1.9	261-201-0328	Белила литопонные густотертые, марка МА-021 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	0,25	538,00				135		
1.10	236-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,00001	0,00001	835900,00				8		
1.11	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,4337	0,4337	783,00				340		
2	**1311-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Конструкции для установки приборов, масса до 5 кг /кабельный организатор/. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**4144,11**	**454,51**	**4144**	**455**	**1982**	**1457**	**6049**
		НР - 75%; СП - 8%				**1706,94**	**235,57**	**1707**	**236**		**448**	
2.1	007-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,09	1,09	1566,00		1707				
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1308	0,1308							
2.3	341-106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,0654	0,0654		315,00		21			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.4	341-102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0,0654	0,0654		54,00		4			
2.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2507	0,2507		244,00		61			
2.6	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,109	0,109		176,00		19			
2.7	341-303-0101	Пресс листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0,0654	0,0654		3157,00		206			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0654	0,0654		1801,00		118			
2.8	341-302-0101	Пресс кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	0,0654	0,0654		1985,00		130			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0654	0,0654		1801,00		118			
2.9	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,763	0,763		18,00		14			
2.10	261-102-0370	Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная ШП 60х35 мм	м	0,83	0,83	458,00				380		
2.11	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00021	0,00021	278998,00				59		
2.12	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00011	0,00011	467116,00				51		
2.13	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00001	0,00001	525811,00				5		
2.14	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00006	0,00006	623062,00				37		
2.15	236-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,00014	0,00014	835900,00				117		
2.16	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,003	0,003	441684,00				1325		
2.17	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,01	0,01	783,00				8		
3	**1311-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09**	**Конструкции для установки приборов, масса до 5 кг /DIN-рейка/. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**4144,11**	**454,51**	**4144**	**455**	**1982**	**1457**	**6049**
		НР - 75%; СП - 8%				**1706,94**	**235,57**	**1707**	**236**		**448**	
3.1	007-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,09	1,09	1566,00		1707				
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1308	0,1308							
3.3	341-106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,0654	0,0654		315,00		21			
3.4	341-102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0,0654	0,0654		54,00		4			
3.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2507	0,2507		244,00		61			
3.6	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,109	0,109		176,00		19			
3.7	341-303-0101	Пресс листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0,0654	0,0654		3157,00		206			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0654	0,0654		1801,00		118			
3.8	341-302-0101	Пресс кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	0,0654	0,0654		1985,00		130			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0654	0,0654		1801,00		118			
3.9	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,763	0,763		18,00		14			
3.10	261-102-0370	Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная ШП 60х35 мм	м	0,83	0,83	458,00				380		
3.11	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00021	0,00021	278998,00				59		
3.12	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00011	0,00011	467116,00				51		
3.13	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00001	0,00001	525811,00				5		
3.14	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00006	0,00006	623062,00				37		
3.15	236-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,00014	0,00014	835900,00				117		
3.16	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,003	0,003	441684,00				1325		
3.17	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,01	0,01	783,00				8		
4	**1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая /на DIN-рейку/. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**1550,11**	**25,84**	**1550**	**26**	**138**	**1002**	**2756**
		НР - 72%; СП - 8%				**1386,04**	**5,72**	**1386**	**6**		**204**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,7412	0,7412	1870,00		1386				
4.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,0026							
4.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,050576	0,050576		244,00		12			
4.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001308	0,001308		6333,00		8			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001308	0,001308		2572,00		3			
4.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001308	0,001308		3990,00		5			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001308	0,001308		1801,00		2			
4.6	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000027	0,000027	813201,00				22		
4.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,027	0,027	1293,00				35		
4.8	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,00024	0,00024	740,00				0		
4.9	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00014	0,00014	578162,00				81		
5	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**		**3778,02**	**35,27**	**3778**	**35**	**1810**	**1391**	**5583**
		НР - 72%; СП - 8%				**1932,57**	**--**	**1933**	**--**		**414**	
5.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,09	1,09	1773,00		1933				
5.2	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0436	0,0436		16,00		1			
5.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1417	0,1417		244,00		35			
5.4	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,001	0,001	985799,00				986		
5.5	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000049	0,000049	813201,00				40		
5.6	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	594,00				8		
5.7	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,006	0,006	939,00				6		
5.8	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,001	401,00				0		
5.9	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1416,00				1		
5.10	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,012	859,00				10		
5.11	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1	657,00				657		
5.12	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,006	246,00				1		
5.13	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,07	0,07	740,00				52		
5.14	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	1438,00				29		
5.15	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000036	0,000036	539649,00				19		
6	**1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Прибор, масса до 1,5 кг /шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль)/. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**1**		**2149,47**	**--**	**2149**	**--**	**50**	**1575**	**4022**
		НР - 75%; СП - 8%				**2099,45**	**--**	**2099**	**--**		**298**	
6.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,1227	1,1227	1870,00		2099				
6.2	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,042	0,042	1191,00				50		
7	**1310-0202-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый /микширующий/. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**32500,12**	**4041,23**	**32500**	**4042**	**310**	**17829**	**54355**
		НР - 61%; СП - 8%				**28148,16**	**1079,70**	**28148**	**1080**		**4026**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7.1	007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	13,08	13,08	2152,00		28148				
7.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5995	0,5995							
7.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,5995	0,5995		6741,00		4041			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5995	0,5995		1801,00		1080			
7.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00008	0,00008	813201,00				65		
7.5	261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000002	0,000002	414094,00				1		
7.6	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00001	1576025,00				16		
7.7	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	0,01	859,00				9		
7.8	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,00001	6325216,00				63		
7.9	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,01	0,01	809,00				8		
7.10	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	0,00002	313969,00				6		
7.11	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,03	0,03	211,00				6		
7.12	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,02	246,00				5		
7.13	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,21	0,21	626,00				131		
8	**1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Аппарат настольный,масса до 0,015 т /микрофон/. Монтаж на столе**	**шт.**	**1**		**2338,49**	**695,86**	**2338**	**696**	**--**	**1468**	**4110**
		НР - 75%; СП - 8%				**1642,63**	**314,09**	**1643**	**314**		**304**	
8.1	007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,09	1,09	1507,00		1643				
8.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1744	0,1744							
8.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1744	0,1744		3990,00		696			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1744	0,1744		1801,00		314			
9	**1310-0411-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	**шт.**	**48**		**3874,97**	**--**	**185999**	**--**	**12820**	**105639**	**314969**
		НР - 61%; СП - 8%				**3607,90**	**--**	**173179**	**--**		**23331**	
9.1	007-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,18	104,64	1655,00		173179				
9.2	261-107-0227	Глухари	100 шт.	0,011	0,528	5631,00				2973		
9.3	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,015	0,72	859,00				618		
9.4	261-302-0417	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,005	0,24	38449,00				9228		
10	**1310-0411-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Громкоговоритель или звуковая колонка мощностью свыше 10 Вт. Монтаж на столбе или на крыше**	**шт.**	**3**		**9402,17**	**--**	**28207**	**--**	**1148**	**16506**	**48290**
		НР - 61%; СП - 8%				**9019,75**	**--**	**27059**	**--**		**3577**	
10.1	007-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	5,45	16,35	1655,00		27059				
10.2	261-107-0227	Глухари	100 шт.	0,011	0,033	5631,00				186		
10.3	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,015	0,045	859,00				39		
10.4	261-302-0417	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,008	0,024	38449,00				923		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм /гофрированная ПНД, с зондом/. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**25**		**503,87**	**19,56**	**12597**	**489**	**1653**	**7622**	**21837**
		НР - 72%; СП - 8%				**418,21**	**5,24**	**10455**	**131**		**1618**	
11.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,2398	5,995	1744,00		10455				
11.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,06							
11.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,02943	0,73575		244,00		180			
11.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001199	0,029975		6333,00		190			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001199	0,029975		2572,00		77			
11.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001199	0,029975		3990,00		120			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001199	0,029975		1801,00		54			
11.6	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,018	0,45	2011,00				905		
11.7	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,067	1,675	300,00				503		
11.8	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,01	0,25	208,00				52		
11.9	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,0096	0,24	740,00				178		
11.10	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,05	310,00				16		
12	**1310-0902-1208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**10**		**1676,13**	**5,58**	**16761**	**56**	**279**	**10020**	**28924**
		НР - 61%; СП - 8%				**1642,63**	**--**	**16426**	**--**		**2143**	
12.1	007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,09	10,9	1507,00		16426				
12.2	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1744	1,744		32,00		56			
12.3	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,0004	272284,00				109		
12.4	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00001	0,0001	1703348,00				170		
13	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**591**		**447,95**	**194,34**	**264738**	**114855**	**33864**	**112414**	**407323**
		НР - 72%; СП - 8%				**196,31**	**67,87**	**116019**	**40111**		**30171**	
13.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,109	64,419	1801,00		116019				
13.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0412	24,3492							
13.3	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0327	19,3257		4580,00		88512			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0327	19,3257		1507,00		29124			
13.4	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,0327	19,3257		21,00		406			
13.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,004251	2,512341		6333,00		15911			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004251	2,512341		2572,00		6462			
13.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004251	2,512341		3990,00		10024			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004251	2,512341		1801,00		4525			
13.7	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0004	0,2364	483,00				114		
13.8	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,000008	0,004728	2148245,00				10157		
13.9	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,000096	0,056736	2313,00				131		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13.10	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,002955	7763690,00				22942		
13.11	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000083	0,049171	501,00				25		
13.12	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,3546	1293,00				458		
13.13	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,024231	1438,00				35		
14	**1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**171**		**618,78**	**237,76**	**105811**	**40657**	**14801**	**46175**	**164144**
		НР - 72%; СП - 8%				**294,46**	**80,58**	**50353**	**13779**		**12158**	
14.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,1635	27,9585	1801,00		50353				
14.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,051	8,721							
14.3	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,045562	7,791102		4580,00		35683			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,045562	7,791102		1507,00		11741			
14.4	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,045562	7,791102		21,00		164			
14.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002725	0,465975		6333,00		2951			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002725	0,465975		2572,00		1198			
14.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002725	0,465975		3990,00		1859			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002725	0,465975		1801,00		839			
14.7	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,001	0,171	483,00				83		
14.8	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,000008	0,001368	2148245,00				2939		
14.9	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,000245	0,041895	2313,00				97		
14.10	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000428	7763690,00				3319		
14.11	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,102	17,442	322,00				5616		
14.12	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000208	0,035568	501,00				18		
14.13	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	1,2312	1293,00				1592		
14.14	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0001	0,0171	1438,00				25		
14.15	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0062	1,0602	1050,00				1113		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**687334**	**166899**	**71508**	**338762**	**1108182**
								448928	**58021**	**--**	**82086**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**687334**				
	Материалы		Тенге					**71509**				
	Всего заработная плата		Тенге						**506949**			
		Накладные расходы	Тенге					**338762**				
		Сметная прибыль	Тенге					**82086**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**1108182**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**294**
		Сметная заработная плата	Тенге						**506949**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1108182**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**294**
		Сметная заработная плата	Тенге						**506949**			

РАЗДЕЛ 2. Дополнительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Шкаф навесной 19, 6U, 540x450x327мм, IP20	шт	1	69843,75	--	69844	--		--	69844
					--	--	--	--	69844	--	
16	Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Комплект заземления серверного шкафа	шт	2	1578,57	--	3157	--		--	3157
					--	--	--	--	3157	--	
17	Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Комплект крепежа для серверного шкафа	шт	10	101,79	--	1018	--		--	1018
					--	--	--	--	1018	--	
18	Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Специализированный ключ для крепежа	шт	1	335,71	--	336	--		--	336
					--	--	--	--	336	--	
19	Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Кабельный организатор	шт	1	5925,00	--	5925	--		--	5925
					--	--	--	--	5925	--	
20	Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	DIN-рейка, 1м	шт	1	1497,32	--	1497	--		--	1497
					--	--	--	--	1497	--	
21	Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Розетка на Din-рейку	шт	1	2762,50	--	2763	--		--	2763
					--	--	--	--	2763	--	
22	Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Выключатель автоматический однополюсной Iм.=6А	шт	1	1437,50	--	1438	--		--	1438
					--	--	--	--	1438	--	
23	Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль)	шт	1	5118,75	--	5119	--		--	5119
					--	--	--	--	5119	--	
24	Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Микширующий усилитель Class D с USB/SD/TUNER и Bluetooth встроенный MIC1 Line 1 вход функция записи, 1EMC вход, 2AUX, 4 Phonejack MIC входа (1U, Rack mount)	шт	1	148558,04	--	148558	--		--	148558
					--	--	--	--	148558	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Настольный микрофон на гибкой шее, в комплекте с кабелем с разъемом 6,5мм	шт	1	30937,50	--	30938	--		--	30938
					--	--	--	--	30938	--	
26	Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Акустический модуль (громкоговоритель) настенный, 3Вт, 8 Ом	шт	49	6875,00	--	336875	--		--	336875
					--	--	--	--	336875	--	
27	Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Акустический модуль (громкоговоритель) рупорный уличный, 10Вт	шт	3	8571,43	--	25714	--		--	25714
					--	--	--	--	25714	--	
28	Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Гофрированная ПНД-труба, Ду=16мм, с зондом	м	25,5	172,32	--	4394	--	4394	--	4746
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
29	Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Скоба для крепления гофрированной ПНД-трубы	шт	75	54,46	--	4085	--	4085	--	4412
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
30	Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Коробка пластиковая, IP54, 100x100мм	шт	10	1250,00	--	12500	--		--	12500
					--	--	--	--	12500	--	
31	Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Стяжка нейлоновая морозостойкая CABLE TIE 3 x 150	шт.	200	15,18	--	3036	--	3036	--	3278
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
32	Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Стяжка нейлоновая морозостойкая CABLE TIE 4,5 x 430	шт.	100	19,64	--	1964	--	1964	--	2121
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
33	Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Дюбель-гвоздь LYT LK SP 6/60	шт.	3184	28,57	--	90967	--	90967	--	98258
		СП - 8%			--	--	--	--		7291	
34	Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Бирка маркировочная У-153	шт.	60	57,14	--	3428	--	3428	--	3702
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
35	Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Анкерный болт 10x100	шт.	4	218,75	--	875	--	875	--	945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Бирка маркировочная У-153	шт.	60	57,14	--	3428	--	3428	--	3702
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
35	Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Анкерный болт 10х100	шт.	4	218,75	--	875	--	875	--	945
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
36	Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Кабель для сетей сетей передачи данных МКЭКШВнг-LS 2х0,75	м	736,44	514,29	--	378744	--	378744	--	409041
		СП - 8%			--	--	--	--		30297	
37	Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Кабель силовой медный, номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 (50 Гц), раб. температура - 50...+50С	м	40,8	609,82	--	24881	--	24881	--	26872
		СП - 8%			--	--	--	--		1991	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1158054**	**--**	**512374**	**--**	**1199055**
							--	--	**645680**	**41001**	
	Стоимость оборудования		Тенге				645682				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				645682				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				512374				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				512374				
		Сметная прибыль	Тенге				41001				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				553375				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1199057				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**2307239**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				448928				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					166899			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					58021			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						583883		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						645682		
		- Накладные расходы	Тенге							338762	
		- Сметная прибыль	Тенге							123087	

Заказчик:

Директор поликлиники Касымханова А.Г

Подрядчик:

Директор ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж