Форма 2В

Наименование стройки - г.Темиртау, проспект Металлургов 5"Б"
Шифр стройки 596
Наименование объекта - Строительство и дальнейшая эксплуатация поликлиники (без наружных сетей)
Шифр объекта 02-01

АКТ №19
Выполненных работ за октябрь 2022г.

на Систему видеонаблюдения.

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы										
1	**1310-0408-0623 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Устройство видеоконтрольное /видеорегистратор/. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**4764,84**	**73,48**	**4765**	**74**	**--**	**2874**	**8250**
		НР - 61%; СП - 8%				**4691,36**	**19,63**	**4691**	**20**		**611**	
1.1	007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,18	2,18	2152,00		4691				
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0109	0,0109							
1.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0109	0,0109		6741,00		73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	0,0109		1801,00		20			
2	**1311-0401-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг /диск жесткий/. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**		**3394,15**	**43,49**	**6788**	**87**	**--**	**5055**	**12791**
		НР - 75%; СП - 8%				**3350,66**	**19,63**	**6701**	**39**		**948**	
2.1	007-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,18	4,36	1537,00		6701				
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0109	0,0218							
2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0109	0,0218		3990,00		87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	0,0218		1801,00		39			
3	**1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т /компьютер/. Монтаж на столе**	**шт.**	**1**		**2338,49**	**695,86**	**2338**	**696**	**--**	**1468**	**4110**
		НР - 75%; СП - 8%				**1642,63**	**314,09**	**1643**	**314**		**304**	
3.1	007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,09	1,09	1507,00		1643				
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1744	0,1744							
3.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1744	0,1744		3990,00		696			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1744	0,1744		1801,00		314			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	**1308-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 /кабель HDMI-HDMI/. Присоединение к зажимам**	**шт.**	**1**		**235,57**	**--**	**236**	**--**	**--**	**170**	**438**
		НР - 72%; СП - 8%				**235,57**	**--**	**236**	**--**		**32**	
4.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,1308	0,1308	1801,00		236				
5	**1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	**шт.**	**2**		**350,26**	**0,43**	**701**	**1**	**26**	**486**	**1282**
		НР - 72%; СП - 8%				**337,06**	**0,18**	**674**	**--**		**95**	
5.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,2074	0,4148	1625,00		674				
5.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0002							
5.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00056	0,00112		20,00		0			
5.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000101	0,000202		3990,00		1			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000101	0,000202		1801,00		0			
5.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,001008	0,002016		18,00		0			
5.6	**261-107-0224**	**Дюбели распорные полипропиленовые**	**100 шт.**	**0,0204**	**0,0408**	**594,00**				**24**		
5.7	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0011	0,0022	590,00				1		
6	**1310-0202-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 25 номеров. Монтаж оборудования**	**номер**	**1**		**9999,75**	**955,20**	**10000**	**955**	**2008**	**4448**	**15604**
		НР - 61%; СП - 8%				**7037,04**	**255,20**	**7037**	**255**		**1156**	
6.1	007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3,27	3,27	2152,00		7037				
6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1417	0,1417							
6.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,1417	0,1417		6741,00		955			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1417	0,1417		1801,00		255			
6.4	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0001	0,0001	18790,00				2		
6.5	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00067	0,00067	813201,00				545		
6.6	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,01	0,01	939,00				9		
6.7	261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000004	0,000004	414094,00				2		
6.8	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00002	0,00002	1576025,00				32		
6.9	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00002	0,00002	579055,00				12		
6.10	261-201-0605	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	0,02	0,02	586,00				12		
6.11	261-107-0464	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0,00001	0,00001	694932,00				7		
6.12	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,15	0,15	859,00				129		
6.13	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,005	0,005	5146,00				26		
6.14	261-107-0622	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	1	1	505,00				505		
6.15	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00003	0,00003	6325216,00				190		
6.16	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,01	0,01	809,00				8		
6.17	261-107-0806	Флюс ФКДТ	кг	0,01	0,01	3606,00				36		
6.18	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	0,00002	313969,00				6		
6.19	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,02	0,02	211,00				4		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.20	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,084	0,084	626,00				53		
6.21	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,3	0,3	1438,00				431		
7	**1310-0302-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Коммутатор всех назначений, кроме междугородного. Проверка электрическая и настройка**	**рабочее место**	**1**		**51604,96**	**--**	**51605**	**--**	**--**	**31479**	**89731**
		НР - 61%; СП - 8%				**51604,96**	**--**	**51605**	**--**		**6647**	
7.1	007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	23,98	23,98	2152,00		51605				
8	**1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Камеры видеонаблюдения фиксированные.Монтаж**	**камера**	**24**		**6159,54**	**7,17**	**147829**	**172**	**--**	**90071**	**256932**
		НР - 61%; СП - 8%				**6152,37**	**--**	**147657**	**--**		**19032**	
8.1	007-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,9103	69,8472	2114,00		147657				
8.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2507	6,0168		20,00		120			
8.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1199	2,8776		18,00		52			
9	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм /гофрированная ПНД, с зондом/. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**50**		**503,87**	**19,56**	**25194**	**978**	**3305**	**15244**	**43673**
		НР - 72%; СП - 8%				**418,21**	**5,24**	**20911**	**262**		**3235**	
9.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,2398	11,99	1744,00		20911				
9.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,12							
9.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,02943	1,4715		244,00		359			
9.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001199	0,05995		6333,00		380			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001199	0,05995		2572,00		154			
9.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001199	0,05995		3990,00		239			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001199	0,05995		1801,00		108			
9.6	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,018	0,9	2011,00				1810		
9.7	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,067	3,35	300,00				1005		
9.8	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,01	0,5	208,00				104		
9.9	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,0096	0,48	740,00				355		
9.10	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,1	310,00				31		
10	**1310-0902-1208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**24**		**1676,13**	**5,58**	**40227**	**134**	**670**	**24048**	**69417**
		НР - 61%; СП - 8%				**1642,63**	**--**	**39423**	**--**		**5142**	
10.1	007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,09	26,16	1507,00		39423				
10.2	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1744	4,1856		32,00		134			
10.3	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00096	272284,00				261		
10.4	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00001	0,00024	1703348,00				409		
11	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**216**		**447,95**	**194,34**	**96757**	**41978**	**12376**	**41085**	**148869**
		НР - 72%; СП - 8%				**196,31**	**67,87**	**42403**	**14660**		**11027**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,109	23,544	1801,00		42403				
11.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0412	8,8992							
11.3	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0327	7,0632		4580,00		32349			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0327	7,0632		1507,00		10644			
11.4	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,0327	7,0632		21,00		148			
11.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,004251	0,918216		6333,00		5815			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004251	0,918216		2572,00		2362			
11.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004251	0,918216		3990,00		3664			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004251	0,918216		1801,00		1654			
11.7	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0004	0,0864	483,00				42		
11.8	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,000008	0,001728	2148245,00				3712		
11.9	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,000096	0,020736	2313,00				48		
11.10	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00108	7763690,00				8385		
11.11	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000083	0,017971	501,00				9		
11.12	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,1296	1293,00				168		
11.13	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,008856	1438,00				13		
12	**1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**1374**		**618,78**	**237,76**	**850204**	**326682**	**118934**	**371021**	**1318917**
		НР - 72%; СП - 8%				**294,46**	**80,58**	**404588**	**110717**		**97691**	
12.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,1635	224,649	1801,00		404593				
12.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,051	70,074							
12.3	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,045562	62,602188		4580,00		286718			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,045562	62,602188		1507,00		94342			
12.4	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,045562	62,602188		21,00		1315			
12.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002725	3,74415		6333,00		23712			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002725	3,74415		2572,00		9630			
12.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002725	3,74415		3990,00		14939			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002725	3,74415		1801,00		6743			
12.7	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,001	1,374	483,00				664		
12.8	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,000008	0,010992	2148245,00				23614		
12.9	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,000245	0,33663	2313,00				779		
12.10	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,003435	7763690,00				26668		
12.11	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,102	140,148	322,00				45128		
12.12	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000208	0,285792	501,00				143		
12.13	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	9,8928	1293,00				12791		
12.14	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0001	0,1374	1438,00				198		
12.15	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0062	8,5188	1050,00				8945		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1236644**	**371757**	**137319**	**587449**	**1970014**
								727569	**126267**	**--**	**145920**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1235943				
	Материалы		Тенге				137293				
	Всего заработная плата		Тенге					853162			
		Накладные расходы	Тенге				586963				
		Сметная прибыль	Тенге				145825				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1968731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								470
		Сметная заработная плата	Тенге					853162			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				701				
	Материалы		Тенге				26				
	Всего заработная плата		Тенге					674			
		Накладные расходы	Тенге				486				
		Сметная прибыль	Тенге				95				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1282				
		Сметная заработная плата	Тенге					674			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1970013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								470
		Сметная заработная плата	Тенге					853836			
		РАЗДЕЛ 2. Дополнительные работы									
13	**Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.**	**IP-Видеорегистратор 32-канальный, 8Мр**	**шт**	**1**	**184352,68**	**--**	**184353**	**--**		**--**	**184353**
					--	**--**	**--**	**--**	**184353**	**--**	
14	**Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.**	**Жесткий диск HDD 6Tb, 3.5, 256Mb, SATA III**	**шт**	**2**	**80424,11**	**--**	**160848**	**--**		**--**	**160848**
					--	**--**	**--**	**--**	**160848**	**--**	
15	**Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.**	**Компьютер оператора в комплекте с клавиатурой и мышью, операционной системой Windows 10 Professional**	**шт**	**1**	**406275,00**	**--**	**406275**	**--**		**--**	**406275**
					--	**--**	**--**	**--**	**406275**	**--**	
16	**Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.**	**Телевизор 32 UE32T4500AUXCE**	**шт**	**1**	**172834,82**	**--**	**172835**	**--**		**--**	**172835**
					--	**--**	**--**	**--**	**172835**	**--**	
17	**Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.**	**Кабель HDMI-HDMI CC-S-HDMI03-10M**	**шт**	**1**	**15609,82**	**--**	**15610**	**--**		**--**	**15610**
					--	**--**	**--**	**--**	**15610**	**--**	
18	**Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.**	**Розетка одинарная накладная, с заземляющим контактом**	**шт**	**2**	**701,79**	**--**	**1404**	**--**		**--**	**1404**
					--	**--**	**--**	**--**	**1404**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Сетевой коммутатор	шт	1	199375,00	--	199375	--		--	199375
					--	--	--	--	199375	--	
20	Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/	IP-видеокамера купольная, 4Мп, IP67, PoE/DC12V, EXIR ИК 30м DS-I452 (2,8mm)	шт	17	41968,75	--	713469	--		--	713469
					--	--	--	--	713469	--	
21	Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	IP-видеокамера цилиндрическая, 4Мп, IP67, PoE/DC12V, EXIR ИК 30м DS-I400(B) (2,8mm)	шт	7	46696,43	--	326875	--		--	326875
					--	--	--	--	326875	--	
22	Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Гофрированная ПНД-труба, Ду=16мм, с зондом	м	51	172,32	--	8788	--	8788	--	9491
		СП - 8%			--	--	--	--		703	
23	Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Скоба для крепления гофрированной ПНД-трубы	шт	130	54,46	--	7080	--	7080	--	7647
		СП - 8%			--	--	--	--		567	
24	Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Коробка пластиковая, IP54, 100x100мм	шт	24	1250,00	--	30000	--		--	30000
					--	--	--	--	30000	--	
25	Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Стяжка нейлоновая морозостойкая CABLE TIE 3 x 150	шт.	300	15,18	--	4554	--	4554	--	4917
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
26	Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Стяжка нейлоновая морозостойкая CABLE TIE 4,5 x 430	шт.	100	19,64	--	1964	--	1964	--	2121
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
27	Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Дюбель-гвоздь LYT LK SP 6/60	шт.	1024	28,57	--	29256	--	29256	--	31601
		СП - 8%			--	--	--	--		2345	
28	Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Бирка маркировочная У-153	шт.	70	29,46	--	2062	--	2062	--	2227
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
29	Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Разъем RJ-45 под витую пару	шт.	56	141,07	--	7900	--	7900	--	8532
		СП - 8%			--	--	--	--		632	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Изолирующий колпачок для разъема RG-45	шт.	56	62,50	--	3500	--	3500	--	3780
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
31	Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Информационная витая пара UTP 4PR 24AWG CAT5e	м	1054,68	298,21	--	314516	--	314516	--	339681
		СП - 8%			--	--	--	--		25165	
32	Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Информационная витая пара уличная UTP 4PR 24AWG CAT5e Outdoor	м	531,42	359,82	--	191216	--	191216	--	206516
		СП - 8%			--	--	--	--		15300	
33	Прайс-лист ЖШС "КИП KZ"/г.Темиртау/ 2022г.	Кабель силовой медный, номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 (50 Гц), раб. температура - 50...+50С	м	35,7	609,82	--	21771	--	21771	--	23513
		СП - 8%			--	--	--	--		1742	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2803650**	--	**592607**	--	**2851069**
							--	--	**2211043**	**47419**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**2211044**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**2211044**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**592607**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**592607**				
		Сметная прибыль	Тенге				**47419**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**640026**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2851070**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**4821083**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**727569**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**371757**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**126267**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**729926**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2211044**		
		- Накладные расходы	Тенге							**587449**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**193339**	

Заказчик:
Директор поликлиники — Касымханова А.Г

Подрядчик:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж