Форма 2В

Наименование стройки - г.Темиртау, проспект Металлургов 5"Б"
Шифр стройки 596
Наименование объекта - Строительство и дальнейшая эксплуатация поликлиники (без наружных сетей)
Шифр объекта 07-01

АКТ №20
Выполненных работ за октябрь 2022г.

на Устройство покрытий
(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Асфальтобетонное покрытие проездов, тип 1										
1	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м³ материала основания в плотном теле**	**53,52**		**4574,72**	**1502,62**	**244839**	**80420**	**152904**	**32565**	**299596**
		НР - 108%; СП - 8%				**215,15**	**348,24**	**11515**	**18638**		**22192**	
1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,1613	8,632776	1334,00		11516				
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,152	8,135							
1.3	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,079296	4,243922		11304,00		47973			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,079296	4,243922		2572,00		10915			
1.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,01736	0,929107		13128,00		12197			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01736	0,929107		2572,00		2390			
1.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,048048	2,571529		6741,00		17335			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048048	2,571529		1801,00		4631			
1.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,00728	0,389626		7481,00		2915			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00728	0,389626		1801,00		702			
1.7	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м³**	**1,1**	**58,872**	**2596,00**				**152832**		
1.8	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,05	2,676	27,00				72		
		Брусчатое покрытие тротуара, тип 2										
2	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м³ материала основания в плотном теле**	**92,39**		**4574,72**	**1502,62**	**422658**	**138827**	**263953**	**56216**	**517183**
		НР - 108%; СП - 8%				**215,15**	**348,24**	**19878**	**32174**		**38310**	
2.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,1613	14,902507	1334,00		19880				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,152	14,0433							
2.3	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,079296	7,326157		11304,00		82815			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,079296	7,326157		2572,00		18843			
2.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,01736	1,60389		13128,00		21056			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01736	1,60389		2572,00		4125			
2.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,048048	4,439155		6741,00		29924			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048048	4,439155		1801,00		7995			
2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,00728	0,672599		7481,00		5032			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00728	0,672599		1801,00		1211			
2.7	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м³**	**1,1**	**101,629**	**2596,00**				**263829**		
2.8	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,05	4,6195	27,00				125		
3	**1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	**м²**	**923,9**		**2716,73**	**255,44**	**2509987**	**236001**	**3964**	**2079773**	**4956936**
		НР - 88%; СП - 8%				**2457,00**	**101,05**	**2270022**	**93360**		**367176**	
3.1	006-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	1,512	1396,9368	1625,00		2270022				
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0538	49,7058							
3.3	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,118272	109,271501		167,00		18248			
3.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,005488	5,070363		6333,00		32111			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005488	5,070363		2572,00		13041			
3.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м ³/мин	маш.-ч	0,046704	43,149826		4038,00		174239			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,046704	43,149826		1801,00		77713			
3.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,001568	1,448675		7481,00		10838			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001568	1,448675		1801,00		2609			
3.7	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,046704	43,149826		13,00		561			
3.8	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м³**	**0,0016**	**1,47824**	**2596,00**				**3838**		
3.9	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,005	4,6195	27,00				125		
						Устройство бордюра из бортового камня						
4	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**392,8**		**2586,14**	**45,05**	**1015836**	**17696**	**543670**	**498624**	**1635615**
		НР - 108%; СП - 8%				**1157,00**	**18,38**	**454470**	**7220**		**121155**	
4.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,7818	307,09104	1480,00		454495				
4.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	2,8674							
4.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,006832	2,68361		6333,00		16995			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006832	2,68361		2572,00		6902			
4.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000448	0,175974		3990,00		702			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000448	0,175974		1801,00		317			
4.5	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**0,059**	**23,1752**	**20811,00**				**482299**		
4.6	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,0006	0,23568	22391,00				5277		
4.7	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,0017	0,66776	80126,00				53505		
4.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	3,928	659,00				2589		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.7	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,0017	0,66776	80126,00				53505		
4.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	3,928	659,00				2589		
5	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	**м бортового камня**	**25,5**		**2405,24**	**45,05**	**61334**	**1149**	**30681**	**32370**	**101200**
		НР - 108%; СП - 8%				**1157,00**	**18,38**	**29504**	**469**		**7496**	
5.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,7818	19,9359	1480,00		29505				
5.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,1861							
5.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,006832	0,174216		6333,00		1103			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006832	0,174216		2572,00		448			
5.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000448	0,011424		3990,00		46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000448	0,011424		1801,00		21			
5.5	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**0,05074**	**1,29387**	**20811,00**				**26927**		
5.6	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,000198	0,005049	22391,00				113		
5.7	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,0017	0,04335	80126,00				3473		
5.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,255	659,00				168		
6	**255-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м³**	**7,4365**		**50317,00**	**--**	**374182**	**--**	**374182**	**--**	**404117**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**29935**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**7914649**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**2785389**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**474093**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**151861**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**1369356**		
		- Накладные расходы	Тенге								**2699548**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**586264**	

Заказчик:

Директор поликлиники Касымханова А.Г

Подрядчик:

Директор ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж