Форма 2В

Наименование стройки - г.Темиртау, проспект Металлургов 5"Б"
Шифр стройки 596
Наименование объекта - Строительство и дальнейшая эксплуатация поликлиники (без наружных сетей)
Шифр объекта 07-01

АКТ №25
Выполненных работ за ноябрь 2022г.

на Устройство покрытий
(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**255-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м³**	**9,8535**		**50317,00**	**--**	**495799**	**--**	**495799**	**--**	**535463**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**39664**	
		РАЗДЕЛ 1.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		Асфальтобетонное покрытие проездов, тип 1										
2	**1127-0403-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Покрытия однослойные щебеночные.**	**м² покрытия**	**1784,1**		**1129,92**	**410,62**	**2015890**	**732587**	**1141770**	**393412**	**2602038**
		НР - 108%; СП - 8%				**79,33**	**124,85**	**141533**	**222745**		**192736**	
2.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,0554	98,83914	1431,00		141439				
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,053	94,5573							
2.3	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,011872	21,180835		6399,00		135536			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011872	21,180835		2152,00		45581			
2.4	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,029232	52,152811		8275,00		431565			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029232	52,152811		2572,00		134137			
2.5	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,001232	2,198011		8557,00		18808			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001232	2,198011		2152,00		4730			
2.6	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,000403	0,719349		13128,00		9444			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000403	0,719349		2572,00		1850			
2.7	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00467	8,332461		6741,00		56169			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00467	8,332461		1801,00		15007			
2.8	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,002912	5,195299		7481,00		38866			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002912	5,195299		1801,00		9357			
2.9	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,002632	4,695751		8985,00		42191			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002632	4,695751		2572,00		12077			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.10	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 0-10 мм	м³	0,016	28,5456	3931,00				112213		
2.11	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м³	0,029	51,7389	3948,00				204265		
2.12	**211-201-0707**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м³**	**0,126**	**224,7966**	**3667,00**				**824329**		
2.13	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,02	35,682	27,00				963		
		Брусчатое покрытие тротуара, тип 2										
3	**1127-0403-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Покрытия однослойные щебеночные.**	**м² покрытия**	**923,9**		**1316,00**	**410,62**	**1215852**	**379372**	**763187**	**203729**	**1533147**
		НР - 108%; СП - 8%				**79,33**	**124,85**	**73293**	**115349**		**113566**	
3.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,0554	51,18406	1431,00		73244				
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,053	48,9667							
3.3	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,011872	10,968541		6399,00		70188			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011872	10,968541		2152,00		23604			
3.4	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,029232	27,007445		8275,00		223487			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029232	27,007445		2572,00		69463			
3.5	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,001232	1,138245		8557,00		9740			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001232	1,138245		2152,00		2450			
3.6	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,000403	0,372516		13128,00		4890			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000403	0,372516		2572,00		958			
3.7	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00467	4,314983		6741,00		29087			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00467	4,314983		1801,00		7771			
3.8	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,002912	2,690397		7481,00		20127			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002912	2,690397		1801,00		4845			
3.9	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,002632	2,431705		8985,00		21849			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002632	2,431705		2572,00		6254			
3.10	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 0-10 мм	м³	0,21	194,019	3931,00				762689		
3.11	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,02	18,478	27,00				499		
4	**255-102-0201 РСНБ РК 2022**	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м²**	**923,9**		**2901,79**	**--**	**2680964**	**--**	**2680964**	**--**	**2895438**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**214474**	
5	**1127-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Устройство лотков**	**м лотка**	**53**		**7620,22**	**--**	**403872**	**--**	**109179**	**318269**	**779912**
		НР - 108%; СП - 8%				**5560,25**	**--**	**294693**	**--**		**57771**	
5.1	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,6176	191,7328	1537,00		294693				
5.2	**212-401-0104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**0,092**	**4,876**	**22391,00**				**109179**		
6	**Прайс лист**	**Желоб водосточный бетонный**	**м**	**27**		**570,00**	**--**	**15390**	**--**	**--**	**--**	**15390**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		Устройство отмостки										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м³ подстилающего слоя**	**4,34**		**12074,57**	**2624,84**	**52404**	**11392**	**20398**	**23661**	**82150**
		НР - 94%; СП - 8%				**4749,78**	**1049,98**	**20614**	**4557**		**6085**	
7.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,4344	14,905296	1383,00		20614				
7.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,583	2,5302							
7.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0954	0,414036		6741,00		2791			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0954	0,414036		1801,00		746			
7.4	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м ³/мин	маш.-ч	0,4876	2,116184		4038,00		8545			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4876	2,116184		1801,00		3811			
7.5	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,9858	4,278372		13,00		56			
7.6	**211-201-0601**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**м³**	**0,29**	**1,2586**	**3622,00**				**4559**		
7.7	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	0,09	0,3906	3528,00				1378		
7.8	**211-201-0607**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м³**	**1**	**4,34**	**3328,00**				**14444**		
7.9	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,15	0,651	27,00				18		
8	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Бетонирование отмостки**	**м³ подстилающего слоя**	**3**		**27280,39**	**12,72**	**81841**	**38**	**65707**	**15131**	**104729**
		НР - 94%; СП - 8%				**5365,49**	**--**	**16096**	**--**		**7758**	
8.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,8796	11,6388	1383,00		16096				
8.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5088	1,5264		25,00		38			
8.3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,31	0,93	2596,00				2414		
8.4	**212-101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**1,02**	**3,06**	**18392,00**				**56280**		
8.5	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,001	0,003	80126,00				240		
8.6	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	2	6	1124,00				6744		
8.7	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,35	1,05	27,00				28		
9	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Поребрик.Установка**	**м бортового камня**	**58,6**		**2405,24**	**45,05**	**140947**	**2640**	**70507**	**74387**	**232561**
		НР - 108%; СП - 8%				**1157,00**	**18,38**	**67800**	**1077**		**17227**	
9.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,7818	45,81348	1480,00		67804				
9.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,4278							
9.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,006832	0,400355		6333,00		2535			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006832	0,400355		2572,00		1030			
9.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000448	0,026253		3990,00		105			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000448	0,026253		1801,00		47			
9.5	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**0,05074**	**2,973364**	**20811,00**				**61879**		
9.6	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,000198	0,011603	22391,00				260		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.7	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,0017	0,09962	80126,00				7982		
9.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,586	659,00				386		
10	**255-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м³**	**0,9376**		**50317,00**	**--**	**47177**	**--**	**47177**	**--**	**50951**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3774**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**6654337**	**1126029**	**5394688**	**1028589**	**8831779**
								614029	**343728**	**--**	**653055**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6638947**				
	Материалы		Тенге					**2170748**				
	Всего заработная плата		Тенге						**957757**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**2728141**				
		Накладные расходы	Тенге					**1028589**				
		Сметная прибыль	Тенге					**613391**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**8280927**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**562**
		Сметная заработная плата	Тенге						**957757**			
	Стоимость прочих работ		Тенге					**15390**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**15390**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге					**15390**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**8296317**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**562**
		Сметная заработная плата	Тенге						**957757**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**8831779**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**614029**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1126029**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**343728**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**5410078**		
		- Накладные расходы	Тенге								**1028589**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**653055**	

Заказчик:
Директор поликлиники Касымханова А.Г

Подрядчик:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж