Форма 2В

Наименование стройки - г.Темиртау, проспект Металлургов 5"Б"
Шифр стройки 596
Наименование объекта - Строительство и дальнейшая эксплуатация поликлиники (без наружных сетей)
Шифр объекта 07-01

АКТ №24
Выполненных работ за ноябрь 2022г.

на Вертикальную планировку

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=1,76**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /для устройство корыта под автодорожные покрытия до толщины 44 см/**	**м³ уплотненного грунта**	**561**		**271,21**	**271,21**	**152149**	**152149**	**--**	**31629**	**198482**
						--	**78,31**	**--**	**43932**		**14704**	
2	**1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=1,76**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /для устройство корыта под автодорожные покрытия до толщины 44 см/**	**м³ уплотненного грунта**	**3927**		**17,94**	**17,94**	**70450**	**70451**	**--**	**16415**	**93816**
						--	**5,81**	**--**	**22816**		**6951**	
3	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=1,04**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /для устройство корыта под покрытия тротуаров и площадок до толщины 26 см/**	**м³ уплотненного грунта**	**264**		**160,26**	**160,26**	**42309**	**42308**	**--**	**8794**	**55192**
						--	**46,27**	**--**	**12215**		**4089**	
4	**1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=1,04**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /для устройство корыта под покрытия тротуаров и площадок до толщины 26 см/**	**м³ уплотненного грунта**	**1848**		**10,60**	**10,60**	**19589**	**19589**	**--**	**4565**	**26094**
						--	**3,43**	**--**	**6339**		**1940**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,6	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /для устройство корыта под озеленение до толщины 15 см/	м³ уплотненного грунта	57	92,46	92,46	5270	5270	--	1096	6875
					--	26,70	--	1522		509	
6	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,6	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /для устройство корыта под озеленение до толщины 15 см/	м³ уплотненного грунта	399	6,11	6,11	2438	2438	--	571	3248
					--	1,98	--	790		239	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	882	119,33	102,22	105249	90158	2381	24775	140423
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,41	24,61	12710	21706		10399	
3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,1 88,2	27,00				2381		
8	1101-0102-0345 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1672	381,57	381,57	637985	637985	--	104734	802142
					--	87,00	--	145464		59423	
9	412-101-0107 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	23173,92	74,00	--	1714870	--		--	1852060
					--	--	--	--		137190	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								3178302
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12710				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1020348			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					254784			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2381		
		- Перевозка грузов	Тенге				1714870				
		- Накладные расходы	Тенге							192579	
		- Сметная прибыль	Тенге							235444	

Заказчик:
Директор поликлиники Касымханова А.Г

Подрядчик:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж