Форма2В

Заказчик: **ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Құрылысшы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Реконструкция и строительство системы канализации с Акши Алакольского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Договор № 16 от 10.08.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за сентябрь месяц 2020 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1-На Наружные сети канализации									
		Раздел.Сети канализации									
1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка ПРС) НР = 72 %	м3 грунта	1331,82	33,31	33,31	44363	44363	–	12845	61784
					–	13,4	–	17846	–	4577	
2	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(возврат ПРС) НР = 72 %	м3 грунта	1331,82	33,31	33,31	44363	44363	–	12845	61784
					–	13,4	–	17846	–	4577	

3	1101-0104-0106	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) растительного грунта при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1331,82	33,31	33,31	44363	44363	–	12845	61784
					–	13,4	–	17846	–	4577	
4	1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	16562,525	256,37	242,28	4246127	4012777	–	916274	5575393
					14,09	62,75	233350	1039254	–	412992	
5	1101-0102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1587,005	345,31	329,34	548005	522672	217	125069	726919
					15,83	93,63	25116	14859	–	53846	
6	1101-0205-0304	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3	81,55	4925,62	–	401684	–	–	289213	746168
					4925,62	–	401684	–	–	55272	
7	1123-0101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы НР = 99 %	м3	332,605	3258,41	159,56	1083762	53072	672095	370879	1571013
					1078,14	48,2	358595	16030	–	116372	
8	1101-0101-0401	Засыпка траншей привозным песком экскаваторами "Драглайн" "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3 навымет.Разработкп экскаваторами с грейферным ковшом в грунтах 1 группы,применен коэфициент к затратам труда-1,25 и к времени эксплуатации машин-1,25 НР = 72 % т.ч. п.3.33: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	1254,4	165,76	159	207931	199445	–	51451	280132
					6,76	50,2	8486	62975	–	20751	

9	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1442	1837		2648954		2648954	–	2860871
					–		–		–	211917	
10	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1500	21,18	21,18	31767	31767	–	9199	44243
					–	8,52	–	12776	–	3277	
11	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	2000	118		236000		–	–	254880
					–		–		–	18880	
12	1101-0102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	997,546	23,18	19,54	23126	19495	137	8162	33790
					3,5	7,86	3495	7841	–	2503	
16	2301-0503-0206	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	585,8	4388		2570491		2570491	–	2776130
					–		–		–	205639	
17	1122-0501-0106	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм НР = 99 %	км	2,75	589895,5	196846,73	1622212	541329	67872	1163064	3008098
					368368	58836,36	1013012	161800	–	222822	
18	2301-0503-0204	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	4213,215	2430		10238113		10238113	–	11057162
					–		–		–	819049	
Раздел.Канализационные колодцы											
37	1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1346,4	256,37	242,28	345176	326207	–	74486	453235
					14,09	62,75	18970	84483	–	33573	

38	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1060,8	21,18	21,18	22466	22466	–	6505	31288
					–	8,52	–	9035	–	2318	
39	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	38,7	18,59	18,59	720	720	–	209	1002
					–	7,48	–	290	–	74	
40	1101-0104-0406	Разравнивание излишнего грунта бульдозерами мощностью 79(108)кВт (л.с.),при перемещении грунтов 4 группы до 5 м НР = 72 %	м3 грунта	75,4	21,18	21,18	1597	1597	–	462	2224
					–	8,51	–	642	–	165	
41	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	38,7	163,62	76,47	6333	2960	–	3436	10550
					87,16	36,15	3373	1399	–	782	
44	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	105,0775	22245,33	7212,09	2337453	757829	295238	1584906	4236147
					12223,23	3012,33	1284387	316528	–	313789	
46	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	50	23565		1178250		1178250	–	1272510
					–		–		–	94260	
47	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	50	11227		561350		561350	–	606258
					–		–		–	44908	
48	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	50	16358		817900		817900	–	883332
					–		–		–	130864	

49	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	50	24150	1207500	1207500	–	1304100
					–	–	–	96600	
50	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	50	1802,39	90120	90120	–	97329
					–	–	–	7210	
51	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	0,5	3080,53	15403	15403	–	16635
					–	–	–	1232	
55	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	102	22975	2343450	2343450	–	2530926
					–	–	–	187476	
61	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11289	22578	22578	–	24384
					–	–	–	1806	
62	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	4	7902,35	31610	31610	–	34139
					–	–	–	2529	
63	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9186,38	18373	18373	–	19843
					–	–	–	1470	
64	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	2	1802,39	3605	3605	–	3894

67 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	–	–	–	289	
				22975	45950	45950	–	49626
				–	–	–	3676	

Всего	**40 697 569**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 350 466
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6625420,77
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1781449,16
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 829 203
- перевозка грузов, тенге	236 000
Накладные расходы, тенге	4 641 847
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 076 390
Всего	**40 697 569**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	818 630
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %), K=0,8	812 349
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**738 335**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**43 066 884**
НДС (12 %)	5 168 026
Итого	**48 234 910**
Итого с учетом скидки	**43 411 419**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Құрылысшы"

Директор Жұмабек А.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"

Директор Комшабаев С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик: ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"

Подрядчик: ТОО "Құрылысшы"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы канализации с Акши Алакольского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 16	от 10.08.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Стоимость строительно-монтажных работ в базовом уровне цен 2017 г.	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
					сначала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реконструкция и строительство системы канализации с Акши Алакольского района Алматинской области	43 411 419	43 411 419	38 760 195							4 651 223	43 411 419
Всего по акту	43 411 419	43 411 419	38 760 195							4 651 223	43 411 419

Заказчик:

Подрядчик:

Директор ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"

Комшабаев С.К.

Директор ТОО "Құрылысшы"

Жумабек А.Е.