Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**

Подрядчик: **ТОО «Евростой-А»**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция школы-гимназии им. М. Абдыхалыкова и пристройка учебного корпуса на 300 ученических мест с. Акшукур Тупкараганского района Мангистауской области"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		Допсоглашение № 1 от 08.07.2022г. к Дог. № 15/22	22.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**75 613 253,59**	**75 613 253,59**	**9 865 263,44**							**1 183 831,61**	**11 049 095,05**
Удержание 5% до завершения работ	3 780 662,68	3 780 662,68	493 263,17							59 191,58	552 454,75
Итого к оплате	**71 832 590,91**	**71 832 590,91**	**9 372 000,27**							**1 124 640,03**	**10 496 640,30**

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"

А.Ж. Манкешова

Технадзор
ТОО "Акбозат LTD"

А.К. Тәжіғара

Подрядчик:

Директор ТОО "Евростой-А"

Р.С. Утегенов

Авторский надзор
ТОО "Deluxe design"

А. Ш. Куншигарова

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области "**

Подрядчик **ТОО «Евростой-А»**

Договор № **Доп.соглашение № 1 от 08.07.2022г. К Дог. № 15/22 от 22.06.2022г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция школы-гимназии им. М. Абдыхалыкова и пристройка учебного корпуса на 300 ученических мест с. Акшукур Тупкараганского района Мангистауской области"**

А К Т № 3
приемки выполненных работ
за декабрь 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			(ЛС 02-01-01) Конструкции железобетонные. Блок 1										
					Выпуск Вп-2								
1	20	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	1,296	33014,96	2963,99	42787	3842	870	35907	84990	
			НР - 91%; СП - 8%			29378,97	1067,55	38075	1384		6296		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 1.Монолитная стена Стм-1 - КЖ-7										
2	22	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	29,8	46853,57	2798,74	1396236	83402	864098	430635	1973020	
			НР - 91%; СП - 8%			15058,25	821,78	448736	24489		146150		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	243	1003,84	21,17	243933	5145	141114	91707	362491	
			НР - 93%; СП - 8%			401,95	3,85	97674	936		26851		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					Монолитная стена Стм-2 - КЖ-8								
4	26	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	26	46853,57	2798,74	1218193	72767	753912	375722	1721428	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 91%; СП - 8%			15058,25	821,78	391514	21366		127513		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	29	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	234,4	1003,84	21,17	235300	4962	136121	88461	349662	
			НР - 93%; СП - 8%			401,95	3,85	94217	902		25901		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					Монолитная стена Стм-3 - КЖ-9								
6	30	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	11,55	46853,57	2798,74	541159	32326	334910	166907	764711	
			НР - 91%; СП - 8%			15058,25	821,78	173923	9492		56645		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	91,3	1003,84	21,17	91651	1933	53020	34456	136196	
			НР - 93%; СП - 8%			401,95	3,85	36698	352		10089		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3726472	200535	2284045	1223795	5392498	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1242762	57537	--	399445		
		Материалы		тенге				3726472					
		Всего заработная плата		тенге				2283175					
			Накладные расходы	тенге					1300299				
			Сметная прибыль	тенге				1187888					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				393149					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5307509					
			Сметная заработная плата	тенге								755	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1300299				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5307509					
			Сметная заработная плата	тенге								755	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**					1300299				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									5392499	
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1280837					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					204377				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					58921				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2284046			
			- Накладные расходы	тенге							1223795		
			- Сметная прибыль	тенге							399445		
			(ЛС 02-01-02) Конструкции железобетонные. Блок 2										
					Выпуск Вп-2								
8	9	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	**Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм**	т	0,432	33014,96	2963,99	14262	1280	290	11969	28330	
			НР - 91%; СП - 8%			29378,97	1067,55	12692	461		2099		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					Монолитная стена Стм-1 - КЖ-6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	11	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	11,73	46853,57	2798,74	549592	32829	340130	169508	776628	
			НР - 91%; СП - 8%			15058,25	821,78	176633	9639		57528		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	91,6	1003,84	21,17	91952	1940	53193	34569	136643	
			НР - 93%; СП - 8%			401,95	3,85	36819	353		10122		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					Монолитная стена Стм-2 - КЖ-7								
11	15	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	10,74	46853,57	2798,74	503207	30059	311422	155202	711082	
			НР - 91%; СП - 8%			15058,25	821,78	161726	8826		52673		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	85	1003,84	21,17	85326	1799	49361	32078	126797	
			НР - 93%; СП - 8%			401,95	3,85	34166	327		9392		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					Монолитная стена Стм-3 - КЖ-8								
13	19	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	29,8	46853,57	2798,74	1396236	83402	864098	430635	1973020	
			НР - 91%; СП - 8%			15058,25	821,78	448736	24489		146150		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	46,4	1003,84	21,17	46578	983	26945	17511	69216	
			НР - 93%; СП - 8%			401,95	3,85	18650	179		5127		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								3821716	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				889422					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					152292				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					44274				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1645441			
			- Накладные расходы	тенге							851472		
			- Сметная прибыль	тенге							283091		
			Всего по акту			9214215							
			Временные здания и сооружения	1,2%		110 571							
			Итого			9 324 786							
			Зимнее удорожание	0,578%		53 897							
			Итого			9 378 683							
			Непредвиденные работы и затраты	2,00%		187 574							
			Итого			9 566 256,50							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В текущих ценах 2022 г. 25% к=1,0500514	0,26251285		2 511 265,26							
			В текущих ценах 2023 г. 75% к=1,0973603	0,823020225		7 873 222,57							
			Итого			10 384 487,83							
			НДС 12%	12%		1 246 138,54							
			Итого с НДС			11 630 626,37							
			С понижающим коэффициентом к=0,95	0,95		11 049 095,05							
			Удержание 5% до завершения работ	5%		552 454,75							
			Итого к оплате			10 496 640,30							

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"

_____ **А.Ж. Манкешова**

Подрядчик:

Директор ТОО "Еврострой-А"

_____ **Р.С. Утегенов**

Тех.надзор

ТОО "Акбозат LTD"

_____ **Қ.Қ. Тәжігара**

Авторский надзор

ТОО "Deluxe design"

_____ **А.Ш. Куншигарова**