Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
От 24.апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«07» октября 2022 г.

Заказчик: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе», Актюбинская область , г. Актобе, проспект Санкибай батыра, 10**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии: **от «04» октября 2022 г. ТОО «Прогресс KZ» в лице директора Каскулакова Куата Кайыргельдиновича, юридический адрес Г. Астана, район Сарыарка ул. Коктал здание 41**,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **от «05» октября 2022 г. ТОО «DS&V» в лице директора Кусаинов Асылбек Каирбекович, эксперт Абишев Нурсултан Амирович аттестат №KZ35VJE00034293 от 19. 01. 2018 г., № KZ 62 VJE 00034292 от 19.01.2018г.,№KZ89VJE000342921 от 19. 01 2018 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **от «04» октября 2022 г. ТОО «Ак Жол-II» в лице директора Хузахметов Кирилл Рафикович, эксперт Сәндібай Құрманғазы Ойлыбекулы,**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Батыс -2» в г. Актобе»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,

техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Актюбинская область, г. Актобе,**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

_____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Ак Жол-II» № 11/2016-АД**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской области, заключение №04-0293/17 от 30.10.2017 г.**

_____наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ____май 2018 г.____;

месяц, год

окончание работ ____октябрь 2022 г.____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ___14___;

фактически, месяц: ____21____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактический	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Дорожная одежда	$м^2$	98030		93176,79	
Устройство тротуара	$м^2$	29511		26485,67	
Разделительная полоса	$м^2$	1902		0	
Велодорожка	$м^2$	10801		5340,68	
Знаки дорожные	шт.	315		309	
Разметка проезжей части	км	27,1172		27,1172	
Водопропускная труба	шт.	1		1	
Водоотводные лотки	м	141		141	
Уличное наружное освещение	опора	242		227	
Парковое наружное освещение	опора	595		519	
Светофорное сигнализация	перекресток	3		3	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объем

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м²		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м³		
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

1. Конструкция дорожной одежды для улиц №1,3,4,5,6:

* верхний слой покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА - 20 на битуме БНД 70/100 по СТ РК 31015-2002, толщиной 50 мм;

* нижний слой покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II на битуме БНД 100/130 по СТ РК 1225-2013, толщиной в среднем 60 мм;

* верхний слой основания из горячего высокопористого крупнозернистого асфальтобетона марки II на битуме БНД 100/130 по СТ РК 1225-2013, толщиной 100 мм;

* нижний слой основания из щебеночно-песчаной смеси С4 по 1549-2006 толщиной 150 мм;

* подстилающий слой из песчано - гравийной смеси по СТ РК 1549-2006 толщиной 150 мм;
* уплотненный грунт земляного полотна.
2. Конструкция дорожной одежды для улицы №2:
* верхний слой покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА -20 на битуме БНД 70/100 по ГОСТ 31015-2002, толщиной 50 мм;
* нижний слой покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II на битуме БНД 100/130 по СТ РК 1225-2013, толщиной в среднем 60 мм;
* верхний слой основания из горячего высокопористого крупнозернистого асфальтобетона марки II на битуме БНД 100/130 по СТ РК 1225-2013, толщиной 100 мм;
* нижний слой основания из щебеночно-песчаной смеси С4 по 1549-2006 толщиной 180 мм;
* подстилающий слой из песчано- гравийной смеси по СТ РК 1549-2006 толщиной 150 мм;
* уплотненный грунт земляного полотна;
3. Конструкция дорожной одежды съездов во дворы жилых домов от основной дороги, парковок и автобусных карманов:
* верхний слой покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА -20 на битуме БНД 70/100 по ГОСТ 31015-2002, толщиной 50 мм;
* нижний слой покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II на битуме БНД 100/130 по СТ РК 1225-2013, толщиной в среднем 60 мм;
* основание из щебеночно-песчаной смеси С4 по 1549-2006 толщиной 150 мм;
* подстилающий слой из песчано-гравийной смеси по СТ РК 1549-2006 толщиной 150 мм.

Проектом предусмотрено установка бортового камня БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91 на бетонном основании.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому Оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):
всего 2081,928 млн.тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1767,840 млн.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 11,402 млн тенге; прочие 302,685 млн. тенге:

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1952,912 млн. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 1731,167 млн. тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 12,185 млн. тенге; прочие 209,56 млн.тенге:
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Батыс -2» в г. Актобе»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Представитель Заказчика: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»» в лице руководителя Таңкиев Әділбек Қәдірғалиулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: **ТОО «DS&V» в лице директора Кусаинов Асылбек Каирбекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: **ТОО «Ак Жол-II» в лице директора Хузахметов Кирилл Рафикович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик(генеральный подрядчик): **ТОО «Прогресс KZ» в лице директора Каскулакова Куата Кайыргельдиновича**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 10 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	5433,25		
2	Ширина проезжей части	м	7-15		
3	Ширина тротуаров	м	3		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	-		
7	Угол откоса	градус	-		
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос	шт.	2-4		
11	Дорожные знаки	шт.	309		
12	Элементы освещения	опора	227 519	уличное парковое	

13	Зеленые насаждения	шт.	-		
14	Дорожное покрытие	м2	93176,79	ЩМА-20	
15	Электроосвещение	светильник	227 519	уличное парковое	

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе», в лице руководителя Таңкиев Әділбек Қәдірғалиұлы

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО «Ак Жол -II» в лице директора Хузахметов Кирилл Рафикович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)