Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

# Декларация о соответствии

Г. Нур-Султан 04.10.2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Прогресс KZ» г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Коктал 41
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Каскулаков К.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Батыс -2» в г. Актобе
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ «Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе», в лице руководителя Таңқиев Әділбек Қәдірғалиұлы
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Қайнар Жол», ТОО «Актобе Констракшн 2030»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Ак Жол» №11/2016-АД
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской области, заключение № 04-0293/17 от 30.10.2017 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и | Единица измерени | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|

| так далее | я | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
|---|---|---|---|---|---|
| Дорожная одежда | м$^2$ | 98030 | | 93176,79 | |
| Устройство тротуара | м$^2$ | 29511 | | 26485,67 | |
| Разделительная полоса | м$^2$ | 1902 | | 0 | |
| Велодорожка | м$^2$ | 10801 | | 5340,68 | |
| Знаки дорожные | шт. | 315 | | 309 | |
| Разметка проезжей части | км | 27,1172 | | 27,1172 | |
| Водопропускная труба | шт. | 1 | | 1 | |
| Водоотводные лотки | м | 141 | | 141 | |
| Уличное наружное освещение | опора | 242 | | 227 | |
| Парковое наружное освещение | опора | 595 | | 519 | |
| Светофорное сигнализация | перекресток | 3 | | 3 | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее-м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее-м3) | | |
| В том числе подземной | м3 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| части | | | | | | |
| Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | | | | |
| Показатели | По проекту | | Фактически | | | |
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1. Конструкция дорожной одежды для улиц №1,3,4,5,6:

* верхний слой покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА -20 на битуме БНД 70/100 по СТ РК 31015-2002, толщиной 50 мм;

* нижний слой покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II на битуме БНД 100/130 по СТ РК 1225-2013, толщиной в среднем 60 мм;

* верхний слой основания из горячего высокопористого крупнозернистого асфальтобетона марки II на битуме БНД 100/130 по СТ РК 1225-2013, толщиной 100 мм;

* нижний слой основания из щебеночно-песчаной смеси С4 по 1549-2006 толщиной 150 мм;

* подстилающий слой из песчано - гравийной смеси по СТ РК 1549-2006 толщиной 150 мм;

* уплотненный грунт земляного полотна.

2. Конструкция дорожной одежды для улицы №2:

* верхний слой покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА -20 на битуме БНД 70/100 по ГОСТ 31015-2002, толщиной 50 мм;

* нижний слой покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II на битуме БНД 100/130 по СТ РК 1225-2013, толщиной в среднем 60 мм;
* верхний слой основания из горячего высокопористого крупнозернистого асфальтобетона марки II на битуме БНД 100/130 по СТ РК 1225-2013, толщиной 100 мм;
* нижний слой основания из щебеночно-песчаной смеси С4 по 1549-2006 толщиной 180 мм;
* подстилающий слой из песчано- гравийной смеси по СТ РК 1549-2006 толщиной 150 мм;
* уплотненный грунт земляного полотна;
3. Конструкция дорожной одежды съездов во дворы жилых домов от основной дороги, парковок и автобусных карманов:
* верхний слой покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА -20 на битуме БНД 70/100 по ГОСТ 31015-2002, толщиной 50 мм;
* нижний слой покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II на битуме БНД 100/130 по СТ РК 1225-2013, толщиной в среднем 60 мм;
* основание из щебеночно-песчаной смеси С4 по 1549-2006 толщиной 150 мм;
* подстилающий слой из песчано-гравийной смеси по СТ РК 1549-2006 толщиной 150 мм.

Проектом предусмотрено установка бортового камня БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91 на бетонном основании.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2018 г. ;
месяц, год
окончание работ октябрь 2022 г. ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства,
месяц: 14 ;
фактически, месяц: 21 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 97 % и фактически применено 97 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
не предусмотрено
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Батыс -2» в г. Актобе готовым к приемке в эксплуатацию,наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Прогресс KZ» в лице директора Каскулакова К.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)