ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-0703400124 12-20190730-49462026	1.1.	Номер учетной системы	79
2.	Дата выписки	30.07.2019	3.	Дата совершения оборота	30.07.2019
4.	Исправленный	4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный	5.1 Дата выписки
	Номер учетной системы	4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 070340012412 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик 7.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 62001 9.2. номер 0016432

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17

13. ИИК KZ198560000004006333

14. БИК KCJBKZKX

18. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 190240037042 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель 17.1 Доля участия

ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе

18. Адрес места нахождения

г. Актобе, ул. Маресьева 4а

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	☐	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ95070103KSN061B000

22. Код товара, работ, услуг

23. Назначение платежа Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе

24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель

25.1 ИИН/БИН 070340012412

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41

26. Грузополучатель

26.1 ИИН/БИН 190240037042

26.2 Наименование ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе

26.3 Адрес доставки г. Актобе, ул. Маресьева 4а

26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг 27.3 номер №335

27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.4 дата 13.11.2017

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровода и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 номер 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки ☐ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 44

32.2 дата 30.07.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе				1	43 006 858,93	43 006 858,93	0	0	43 006 858,93	12%	5 160 823,07	48 167 682			1	
				Всего по счету				43 006 858,93			43 006 858,93		5 160 823,07	48 167 682				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

YiQgH2t2g7VlhRedjBmvBY6Em2lMgjXB24MOcUVLUQcwzFJd7vi2o+ZXA2JWPrf3
nFw9aEshAQlcRuDl72et3w==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

Кумарова Бибигул Баймаханкызы

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе.г. Актобе, ул. Маресьева 4а**	**190240037042**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Коктал. дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88**	**070340012412**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о гос. закупках работ №5 от 25.01.2018 Актобе Батыс-2

Номер документа	Дата составления
44	**30.07.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс-2" в городе Актобе			тг	1	48 167 682,00	48 167 682,00
				Итого	1	x	48 167 682,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчетов о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____
количество

Сдал (Исполнитель) Директор / Мусеев Б. М.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.07.2019

М.П.

Заказчик: ГУ"Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование строительства: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс-2" в городе Актобе
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс-2" в городе Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2019 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		№	дата	Наим.	Код	Наим.	Код	
		335	13.11.2017г					

Наименование Пусковых коплексов, Объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	ВСЕГО к оплате гр. 2+гр.7
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы №1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них				
				СМР в ценах 2018г	Стоимость оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	**237 300 887,73**			**211 875 792,62**			**25 425 095**	**237 300 888**
Итого с 1 по 31 май месяц		**71 851 892**		**71 851 892**			**8 622 227**	**80 474 119**
Итого за отчетный месяц		**43 006 859**		**43 006 859**			**5 160 823**	**48 167 682**

Всего к оплате сорок восемь миллионов сто шестьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят две тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ"Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне Батыс-2 г.Актобе
Наименование раздела: ЛС 913-2-3

АКТ

выполненных работ за июль месяц 2019г

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Землянное полотно ул. №3					
				Сняти ПСП			
1	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**331,2000**		**39,39**	**13047**
		Итого оплата труда:				**11,49**	**3804**
		Итого эксплуатация машин:				**39,39**	**13047**
		Накладные расходы	%	--		8,73	2891
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,85	1275
		Сметная стоимость:				**51,97**	**17213**
2	**Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(с доведением до 50 м)**	**м3 грунта**	**331,2000**		**132,36**	**43839**
		Итого оплата труда:				**38,60**	**12783**
		Итого эксплуатация машин:				**132,36**	**43839**
		Накладные расходы	%	--		29,33	9713
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,94	4284
		Сметная стоимость:				**174,63**	**57836**
				Выемка			
3	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**301,0800**		**39,39**	**11861**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**11,49**	**3458**
		Итого эксплуатация машин:				**39,39**	**11861**
		Накладные расходы	%	--		8,73	2628
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,85	1159
		Сметная стоимость:				**51,97**	**15648**
4	**Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(с доведением до 50 м)**	**м3 грунта**	**301,0800**		**132,36**	**39852**
		Итого оплата труда:				**38,60**	**11620**
		Итого эксплуатация машин:				**132,36**	**39852**
		Накладные расходы	%	--		29,33	8830
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,94	3895
		Сметная стоимость:				**174,63**	**52577**
				Рыхление грунта			
5	**Е11-010203-0603 11-010203-0603 РСНБ РК 2015**	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м**	**м3 грунта**	**231,9520**		**5,45**	**1264**
		Итого оплата труда:				**1,61**	**373**
		Итого эксплуатация машин:				**5,45**	**1264**
		Накладные расходы	%	--		1,22	283
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,53	124
		Сметная стоимость:				**7,20**	**1671**
6	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**231,9520**		**56,27**	**13052**
		Итого оплата труда:				**17,78**	**4124**
		Итого эксплуатация машин:				**56,27**	**13052**
		Накладные расходы	%	--		13,31	3088
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	1291
		Сметная стоимость:				**75,15**	**17430**
7	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=6**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**231,9520**		**29,93**	**6942**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**8,11**	**1880**
		Итого эксплуатация машин:				**29,93**	**6942**
		Накладные расходы	%	--		6,25	1450
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	671
		Сметная стоимость:				**39,07**	**9062**
8	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**231,9520**		**58,17**	**13492**
		Итого оплата труда:				**18,25**	**4233**
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	**9525**
		Итого материалов:				**9,30**	**2157**
		Накладные расходы	%	--		13,68	3174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	1333
		Сметная стоимость:				**77,60**	**17999**
				Планировка			
9	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**1159,7600**		**4,54**	**5268**
		Итого оплата труда:				**1,14**	**1319**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**5268**
		Накладные расходы	%	--		0,89	1033
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	504
		Сметная стоимость:				**5,87**	**6806**
10	**Е11-010203-0109 11-010203-0109 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**309,9200**		**61,95**	**19199**
		Итого оплата труда:				**52,48**	**16263**
		Итого эксплуатация машин:				**12,49**	**3872**
		Накладные расходы	%	--		34,92	10822
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,75	2402
		Сметная стоимость:				**104,61**	**32422**
				Разработка грунта			
11	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**932,6400**		**122,90**	**114624**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**39,60**	**36933**
		Итого эксплуатация машин:				**115,95**	**108140**
		Итого материалов:				**0,12**	**116**
		Накладные расходы	%	--		29,55	27558
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,20	11375
		Сметная стоимость:				**164,65**	**153557**
12	**Е11-010102-0502 11-010102-0502 РСНБ РК 2015**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**932,6400**		**7,01**	**6533**
		Итого оплата труда:				**1,23**	**1146**
		Итого эксплуатация машин:				**6,63**	**6185**
		Итого материалов:				**0,37**	**349**
		Накладные расходы	%	--		1,05	980
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,64	601
		Сметная стоимость:				**8,70**	**8115**
13	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**932,6400**		**15,53**	**14485**
		Итого оплата труда:				**6,52**	**6080**
		Итого эксплуатация машин:				**13,10**	**12220**
		Итого материалов:				**0,12**	**116**
		Накладные расходы	%	--		4,67	4353
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,62	1507
		Сметная стоимость:				**21,81**	**20345**
14	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**932,6400**		**51,28**	**47826**
		Итого оплата труда:				**16,43**	**15320**
		Итого эксплуатация машин:				**51,28**	**47826**
		Накладные расходы	%	--		12,27	11443
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	4742
		Сметная стоимость:				**68,63**	**64011**
15	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1180,9200**		**56,27**	**66448**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**17,78**	**20994**
		Итого эксплуатация машин:				**56,27**	**66448**
		Накладные расходы	%	--		13,31	15719
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	6573
		Сметная стоимость:				**75,15**	**88741**
16	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=6**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1180,9200**		**29,93**	**35341**
		Итого оплата труда:				**8,11**	**9573**
		Итого эксплуатация машин:				**29,93**	**35341**
		Накладные расходы	%	--		6,25	7380
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	3418
		Сметная стоимость:				**39,07**	**46138**
17	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1180,9200**		**58,17**	**68691**
		Итого оплата труда:				**18,25**	**21553**
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	**48494**
		Итого материалов:				**9,30**	**10983**
		Накладные расходы	%	--		13,68	16158
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	6788
		Сметная стоимость:				**77,60**	**91637**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**521765**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**521765**
Материалы -			Тенге				**13140**
Всего заработная плата -			Тенге				**171458**
Местные материалы -			Тенге				**582**
	Накладные расходы -		Тенге				**127502**
	Сметная прибыль -		Тенге				**51941**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**701208**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**177**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**171458**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**701208**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**177**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**171458**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда ул. №3					
				ТИП 1			
18	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**135,2700**		**3120,87**	**422161**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**33869**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**109790**
		Итого материалов:				**2206,55**	**298480**
		Накладные расходы	%	--		288,40	39012
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,74	36894
		Сметная стоимость:				**3682,01**	**498066**
19	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**954,0000**		**122,08**	**116465**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**52927**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**85937**
		Итого материалов:				**0,98**	**932**
		Накладные расходы	%	--		39,99	38147
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	12369
		Сметная стоимость:				**175,03**	**166981**
20	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,6552**		**76113,79**	**49870**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**375**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**796**
		Итого материалов:				**74899,39**	**49074**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	2330
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	4176
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**56376**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**900,0000**		**3028,95**	**2726058**
		Итого оплата труда:				**94,95**	**85456**
		Итого эксплуатация машин:				**133,43**	**120087**
		Итого материалов:				**2837,97**	**2554177**
		Накладные расходы	%	--		186,88	168188
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,27	231540
		Сметная стоимость:				**3473,10**	**3125787**
22	**Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**900,0000**		**704,66**	**634197**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**277**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**58**
		Итого материалов:				**704,29**	**633862**
		Накладные расходы	%	--		29,79	26811
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,76	52881
		Сметная стоимость:				**793,21**	**713888**
23	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1800**		**76113,79**	**13700**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**103**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**219**
		Итого материалов:				**74899,39**	**13482**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	640
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	1147
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**15488**
24	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**900,0000**		**1597,82**	**1438039**
		Итого оплата труда:				**47,36**	**42622**
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**59788**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1502,62**	**1352354**
		Накладные расходы	%	--		96,86	87178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,57	122017
		Сметная стоимость:				**1830,26**	**1647235**
25	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**900,0000**		**753,49**	**678139**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**277**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**58**
		Итого материалов:				**753,12**	**677804**
		Накладные расходы	%	--		31,84	28656
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,83	56544
		Сметная стоимость:				**848,15**	**763339**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**6078630**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6078630**
Материалы -			Тенге				**3254632**
Всего заработная плата -			Тенге				**215906**
Местные материалы -			Тенге				**2325531**
		Накладные расходы -	Тенге				**390962**
		Сметная прибыль -	Тенге				**517567**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6987159**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**239**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**215906**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6987159**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**239**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**215906**
		РАЗДЕЛ 3.Землянное полотно ул. №5					
			Сняти ПСП				
26	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1772,7500**		**39,39**	**69836**
		Итого оплата труда:				**11,49**	**20363**
		Итого эксплуатация машин:				**39,39**	**69836**
		Накладные расходы	%	--		8,73	15473

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,85	6825
		Сметная стоимость:				**51,97**	**92134**
27	**Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(с доведением до 50 м)**	**м3 грунта**	**1772,7500**		**132,36**	**234648**
		Итого оплата труда:				**38,60**	**68421**
		Итого эксплуатация машин:				**132,36**	**234648**
		Накладные расходы	%	--		29,33	51990
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,94	22931
		Сметная стоимость:				**174,63**	**309569**
				Выемка			
28	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1415,4000**		**39,39**	**55758**
		Итого оплата труда:				**11,49**	**16259**
		Итого эксплуатация машин:				**39,39**	**55758**
		Накладные расходы	%	--		8,73	12354
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,85	5449
		Сметная стоимость:				**51,97**	**73561**
29	**Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(с доведением до 50 м)**	**м3 грунта**	**1415,4000**		**132,36**	**187348**
		Итого оплата труда:				**38,60**	**54629**
		Итого эксплуатация машин:				**132,36**	**187348**
		Накладные расходы	%	--		29,33	41510
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,94	18309
		Сметная стоимость:				**174,63**	**247167**
				Рыхление грунта			
30	**Е11-010203-0603 11-010203-0603 РСНБ РК 2015**	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м**	**м3 грунта**	**1435,6300**		**5,45**	**7826**
		Итого оплата труда:				**1,61**	**2309**
		Итого эксплуатация машин:				**5,45**	**7826**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1,22	1750
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,53	766
		Сметная стоимость:				**7,20**	**10342**
31	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1435,6300**		**56,27**	**80780**
		Итого оплата труда:				**17,78**	**25522**
		Итого эксплуатация машин:				**56,27**	**80780**
		Накладные расходы	%	--		13,31	19110
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	7991
		Сметная стоимость:				**75,15**	**107881**
32	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=6**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1435,6300**		**29,93**	**42963**
		Итого оплата труда:				**8,11**	**11638**
		Итого эксплуатация машин:				**29,93**	**42963**
		Накладные расходы	%	--		6,25	8972
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	4155
		Сметная стоимость:				**39,07**	**56090**
33	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1435,6300**		**58,17**	**83507**
		Итого оплата труда:				**18,25**	**26202**
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	**58953**
		Итого материалов:				**9,30**	**13351**
		Накладные расходы	%	--		13,68	19643
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	8252
		Сметная стоимость:				**77,60**	**111401**
				Планировка			
34	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**7178,1500**		**4,54**	**32607**
		Итого оплата труда:				**1,14**	**8163**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**32607**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		0,89	6396
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	3120
		Сметная стоимость:				**5,87**	**42123**
35	**Е11-010203-0109 11-010203-0109 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**1422,0500**		**61,95**	**88094**
		Итого оплата труда:				**52,48**	**74623**
		Итого эксплуатация машин:				**12,49**	**17767**
		Накладные расходы	%	--		34,92	49654
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,75	11020
		Сметная стоимость:				**104,61**	**148768**
				Разработка грунта			
36	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1989,4000**		**122,90**	**244503**
		Итого оплата труда:				**39,60**	**78781**
		Итого эксплуатация машин:				**115,95**	**230671**
		Итого материалов:				**0,12**	**248**
		Накладные расходы	%	--		29,55	58784
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,20	24263
		Сметная стоимость:				**164,65**	**327551**
37	**С341-020102-1006 41-020102-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км**	**т**	**3481,4500**		**162,89**	**567093**
		Накладные расходы	%	--		6,84	23818
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,58	47273
		Сметная стоимость:				**183,31**	**638184**
38	**Е11-010102-0502 11-010102-0502 РСНБ РК 2015**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1989,4000**		**7,01**	**13936**
		Итого оплата труда:				**1,23**	**2445**
		Итого эксплуатация машин:				**6,63**	**13192**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,37**	**744**
		Накладные расходы	%	--		1,05	2091
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,64	1282
		Сметная стоимость:				**8,70**	**17310**
39	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1989,4000**		**15,53**	**30898**
		Итого оплата труда:				**6,52**	**12969**
		Итого эксплуатация машин:				**13,10**	**26067**
		Итого материалов:				**0,12**	**248**
		Накладные расходы	%	--		4,67	9284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,62	3215
		Сметная стоимость:				**21,81**	**43397**
40	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1989,4000**		**51,28**	**102017**
		Итого оплата труда:				**16,43**	**32678**
		Итого эксплуатация машин:				**51,28**	**102017**
		Накладные расходы	%	--		12,27	24409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	10114
		Сметная стоимость:				**68,63**	**136540**
41	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**3292,1000**		**56,27**	**185241**
		Итого оплата труда:				**17,78**	**58525**
		Итого эксплуатация машин:				**56,27**	**185241**
		Накладные расходы	%	--		13,31	43821
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	18325
		Сметная стоимость:				**75,15**	**247387**
42	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=6**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**3292,1000**		**29,93**	**98521**
		Итого оплата труда:				**8,11**	**26688**
		Итого эксплуатация машин:				**29,93**	**98521**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6,25	20573
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	9528
		Сметная стоимость:				**39,07**	**128622**
43	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**3292,1000**		**58,17**	**191492**
		Итого оплата труда:				**18,25**	**60084**
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	**135188**
		Итого материалов:				**9,30**	**30617**
		Накладные расходы	%	--		13,68	45044
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	18923
		Сметная стоимость:				**77,60**	**255459**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2317069**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2317069**
Материалы -			Тенге				**43968**
Всего заработная плата -			Тенге				**580299**
Местные материалы -			Тенге				**1241**
Транспортные расходы -			Тенге				**567093**
		Накладные расходы -	Тенге				**454678**
		Сметная прибыль -	Тенге				**221740**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2993487**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**604**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**580299**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2993487**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**604**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**580299**

РАЗДЕЛ 4. Дорожная одежда ул.№5

ТИП 1

44	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**460,6650**		**3120,87**	**1437677**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**115342**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**373892**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2206,55**	**1016480**
		Накладные расходы	%	--		288,40	132855
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,74	125643
		Сметная стоимость:				**3682,01**	**1696174**
45	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**3062,4000**		**122,08**	**373860**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**169899**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**275864**
		Итого материалов:				**0,98**	**2990**
		Накладные расходы	%	--		39,99	122454
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	39705
		Сметная стоимость:				**175,03**	**536019**
46	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**459,3600**		**455,72**	**209339**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**70143**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**187591**
		Итого материалов:				**10,14**	**4657**
		Накладные расходы	%	--		115,08	52865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	20976
		Сметная стоимость:				**616,47**	**283180**
47	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**118,3200**		**3152,37**	**372988**
		Накладные расходы	%	--		132,40	15666
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,78	31092
		Сметная стоимость:				**3547,55**	**419746**

1	2	3	4	5	6	7	8
48	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**118,3200**		**3117,91**	**368911**
		Накладные расходы	%	--		130,95	15494
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	30752
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**415158**
49	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**177,4800**		**3117,91**	**553367**
		Накладные расходы	%	--		130,95	23241
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	46129
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**622737**
50	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**177,4800**		**2405,40**	**426910**
		Накладные расходы	%	--		101,03	17930
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,51	35587
		Сметная стоимость:				**2706,94**	**480428**
51	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,1112**		**76113,79**	**160691**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**1208**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**2564**
		Итого материалов:				**74899,39**	**158128**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	7508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	13456
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**181655**

1	2	3	4	5	6	7	8
52	**Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**2900,0000**		**3028,95**	**8783966**
		Итого оплата труда:				**94,95**	**275357**
		Итого эксплуатация машин:				**133,43**	**386946**
		Итого материалов:				**2837,97**	**8230125**
		Накладные расходы	%	--		186,88	541940
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,27	746073
		Сметная стоимость:				**3473,10**	**10071979**
53	**Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**2900,0000**		**704,66**	**2043524**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**894**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**186**
		Итого материалов:				**704,29**	**2042444**
		Накладные расходы	%	--		29,79	86390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,76	170393
		Сметная стоимость:				**793,21**	**2300307**
54	**Е11-270602-0901 11-270602-0901**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,5800**		**76113,79**	**44146**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**332**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**704**
		Итого материалов:				**74899,39**	**43442**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	2063
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	3697
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**49905**
55	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**2900,0000**		**1597,82**	**4633682**
		Итого оплата труда:				**47,36**	**137338**
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**192650**
		Итого материалов:				**1502,62**	**4357585**
		Накладные расходы	%	--		96,86	280908
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,57	393167
		Сметная стоимость:				**1830,26**	**5307757**

1	2	3	4	5	6	7	8
56	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**2900,0000**		**753,49**	**2185115**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**894**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**186**
		Итого материалов:				**753,12**	**2184035**
		Накладные расходы	%	--		31,84	92337
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,83	182196
		Сметная стоимость:				**848,15**	**2459647**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**21594177**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**21594177**
Материалы -			Тенге				**10491956**
Всего заработная плата -			Тенге				**771406**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1722177**
Местные материалы -			Тенге				**7547929**
		Накладные расходы -	Тенге				**1391650**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1838866**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**24824693**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**852**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**771406**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**24824693**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**852**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**771406**
		РАЗДЕЛ 5. Светофор					
57	**Е11-010101-0502 11-010101-0502 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м**	**м3**	**12,4200**		**42,90**	**533**
		Итого оплата труда:				**14,58**	**181**
		Итого эксплуатация машин:				**42,90**	**533**
		Накладные расходы	%	--		10,78	134
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,29	53
		Сметная стоимость:				**57,97**	**720**

1	2	3	4	5	6	7	8
58	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**0,3726**		**1148,45**	**428**
		Итого оплата труда:				**1148,45**	**428**
		Накладные расходы	%	--		755,48	281
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,31	57
		Сметная стоимость:				**2056,25**	**766**
59	**Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**8,2800**		**24,03**	**199**
		Итого оплата труда:				**7,01**	**58**
		Итого эксплуатация машин:				**24,03**	**199**
		Накладные расходы	%	--		5,32	44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,35	19
		Сметная стоимость:				**31,70**	**263**
60	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**0,3726**		**658,98**	**246**
		Итого оплата труда:				**658,98**	**246**
		Накладные расходы	%	--		433,49	162
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,40	33
		Сметная стоимость:				**1179,86**	**440**
61	**Е11-010104-0508 11-010104-0508 РСНБ РК 2015**	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)**	**м3**	**4,5126**		**11,58**	**52**
		Итого оплата труда:				**3,38**	**15**
		Итого эксплуатация машин:				**11,58**	**52**
		Накладные расходы	%	--		2,57	12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,13	5
		Сметная стоимость:				**15,28**	**69**
62	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**7,9074**		**120,24**	**951**
		Итого оплата труда:				**91,56**	**724**
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**405**
		Накладные расходы	%	--		61,43	486

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,53	115
		Сметная стоимость:				**196,20**	**1551**
				Укладка футляра			
63	**Е11-220101-0101 11-220101-0101**	**Укладка асбестоцементных труб диам.100 мм**	**км**	**0,0360**		**237220,71**	**8540**
		Итого оплата труда:				**223010,05**	**8028**
		Итого эксплуатация машин:				**5947,37**	**214**
		Итого материалов:				**10580,74**	**381**
		Накладные расходы	%	--		154269,06	5554
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31319,18	1127
		Сметная стоимость:				**422808,95**	**15221**
64	**С123-011201-1101 23-011201-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	**м**	**36,0000**		**848,81**	**30557**
		Накладные расходы	%	--		35,65	1283
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,76	2547
		Сметная стоимость:				**955,22**	**34388**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**41505**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**41505**
Материалы -			Тенге				**381**
Всего заработная плата -			Тенге				**9680**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**30557**
	Накладные расходы -		Тенге				**7955**
	Сметная прибыль -		Тенге				**3957**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**53418**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**12**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**9680**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				**53418**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**12**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**9680**

РАЗДЕЛ 6. Защита канализации связи на ПК 10+14 от КСС №54/755-№54/756

1	2	3	4	5	6	7	8
65	**Е11-010101-0502 11-010101-0502 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м**	**м3**	**37,4000**		**42,90**	**1604**
		Итого оплата труда:				**14,58**	**545**
		Итого эксплуатация машин:				**42,90**	**1604**
		Накладные расходы	%	--		10,78	403
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,29	161
		Сметная стоимость:				**57,97**	**2168**
66	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,1220**		**1148,45**	**1289**
		Итого оплата труда:				**1148,45**	**1289**
		Накладные расходы	%	--		755,48	848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,31	171
		Сметная стоимость:				**2056,25**	**2307**
67	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,1220**		**658,98**	**739**
		Итого оплата труда:				**658,98**	**739**
		Накладные расходы	%	--		433,49	486
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,40	98
		Сметная стоимость:				**1179,86**	**1324**
68	**Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**34,1800**		**24,03**	**821**
		Итого оплата труда:				**7,01**	**239**
		Итого эксплуатация машин:				**24,03**	**821**
		Накладные расходы	%	--		5,32	182
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,35	80
		Сметная стоимость:				**31,70**	**1084**
69	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**1,1200**		**658,98**	**738**
		Итого оплата труда:				**658,98**	**738**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		433,49	486
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,40	98
		Сметная стоимость:				**1179,86**	**1321**
70	**Е11-010104-0508 11-010104-0508 РСНБ РК 2015**	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)**	**м3**	**2,1000**		**11,58**	**24**
		Итого оплата труда:				**3,38**	**7**
		Итого эксплуатация машин:				**11,58**	**24**
		Накладные расходы	%	--		2,57	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,13	2
		Сметная стоимость:				**15,28**	**32**
71	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**36,2800**		**120,24**	**4362**
		Итого оплата труда:				**91,56**	**3322**
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**1856**
		Накладные расходы	%	--		61,43	2229
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,53	527
		Сметная стоимость:				**196,20**	**7118**
72	**Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**3,8400**		**7127,12**	**27368**
		Итого оплата труда:				**3268,34**	**12550**
		Итого эксплуатация машин:				**1920,74**	**7376**
		Итого материалов:				**2484,50**	**9540**
		Накладные расходы	%	--		2414,23	9271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		763,31	2931
		Сметная стоимость:				**10304,65**	**39570**
73	**С121-040303-0105 21-040303-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**2,1600**		**44561,53**	**96253**
		Накладные расходы	%	--		1871,58	4043

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3714,65	8024
		Сметная стоимость:				**50147,76**	**108319**
74	**С121-040302-9903 21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты покрытий и перекрытий для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**м3**	**1,6800**		**59592,25**	**100115**
		Накладные расходы	%	--		2502,87	4205
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4967,61	8346
		Сметная стоимость:				**67062,73**	**112665**
75	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-300**	**км**	**0,0200**		**18033,70**	**361**
		Итого оплата труда:				**8349,46**	**167**
		Итого эксплуатация машин:				**12392,61**	**248**
		Накладные расходы	%	--		4481,08	90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1801,18	36
		Сметная стоимость:				**24315,95**	**486**
76	**С121-130809-1303 21-130809-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента сигнальная**	**м**	**20,0000**		**47,95**	**959**
		Накладные расходы	%	--		2,01	40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,00	80
		Сметная стоимость:				**53,96**	**1079**
77	**Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**24,0000**		**1880,30**	**45127**
		Итого оплата труда:				**401,02**	**9624**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**25,60**	**614**
		Итого материалов:				**1458,39**	**35001**
		Накладные расходы	%	--		291,25	6990
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,72	4169
		Сметная стоимость:				**2345,27**	**56287**
78	**Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов. Кладка**	**м3 кладки**	**0,0600**		**25399,93**	**1524**
		Итого оплата труда:				**4707,50**	**282**
		Итого эксплуатация машин:				**1284,73**	77
		Итого материалов:				**19716,01**	**1183**
		Накладные расходы	%	--		3558,64	214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2316,69	139
		Сметная стоимость:				**31275,26**	**1877**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**281285**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**361**
Всего заработная плата -			Тенге				**167**
		Накладные расходы -	Тенге				**90**
		Сметная прибыль -	Тенге				**36**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**486**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**167**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**280925**
Материалы -			Тенге				**45725**
Всего заработная плата -			Тенге				**29337**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**197327**
		Накладные расходы -	Тенге				**29401**
		Сметная прибыль -	Тенге				**24826**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**335151**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29337**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**335637**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29504**

1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 7. Вынос КЛ-10 кВ ПК"Нектар" с участка строительства.Монтаж							
				Пересечения участка КЛ-10кВ от ПК10+77,3 до ПК13+62,48 улицы			
79	**Е11-010101-0502 11-010101-0502 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м**	**м3**	**41,4000**		**42,90**	**1776**
		Итого оплата труда:				**14,58**	**603**
		Итого эксплуатация машин:				**42,90**	**1776**
		Накладные расходы	%	--		10,78	446
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,29	178
		Сметная стоимость:				**57,97**	**2400**
80	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**1,2420**		**1378,15**	**1712**
		Итого оплата труда:				**1378,15**	**1712**
		Накладные расходы	%	--		906,57	1126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,78	227
		Сметная стоимость:				**2467,50**	**3065**
81	**Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**27,3300**		**24,03**	**657**
		Итого оплата труда:				**7,01**	**192**
		Итого эксплуатация машин:				**24,03**	**657**
		Накладные расходы	%	--		5,32	146
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,35	64
		Сметная стоимость:				**31,70**	**866**
82	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**1,2420**		**658,98**	**818**
		Итого оплата труда:				**658,98**	**818**
		Накладные расходы	%	--		433,49	538
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,40	109
		Сметная стоимость:				**1179,86**	**1465**

1	2	3	4	5	6	7	8
83	**Е11-010104-0508 11-010104-0508 РСНБ РК 2015**	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)**	**м3**	**15,0420**		**11,58**	**174**
		Итого оплата труда:				**3,38**	**51**
		Итого эксплуатация машин:				**11,58**	**174**
		Накладные расходы	%	--		2,57	39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,13	17
		Сметная стоимость:				**15,28**	**230**
84	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**62,1000**		**120,24**	**7467**
		Итого оплата труда:				**91,56**	**5686**
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**3177**
		Накладные расходы	%	--		61,43	3815
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,53	903
		Сметная стоимость:				**196,20**	**12184**
85	**Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**420,0000**		**332,77**	**139763**
		Итого оплата труда:				**151,44**	**63604**
		Итого эксплуатация машин:				**281,38**	**118182**
		Накладные расходы	%	--		81,51	34236
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,14	13920
		Сметная стоимость:				**447,43**	**187919**
86	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**13,8000**		**1906,90**	**26315**
		Накладные расходы	%	--		80,09	1105
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,96	2194
		Сметная стоимость:				**2145,95**	**29614**

1	2	3	4	5	6	7	8
87	**Ц13-080201-0401 13-080201-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**230,0000**		**290,48**	**66810**
		Итого оплата труда:				**136,40**	**31372**
		Итого эксплуатация машин:				**239,09**	**54991**
		Накладные расходы	%	--		73,03	16797
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,08	6689
		Сметная стоимость:				**392,59**	**90295**
88	**С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,6000**		**40702,25**	**24421**
		Накладные расходы	%	--		1709,49	1026
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3392,94	2036
		Сметная стоимость:				**45804,68**	**27483**
89	**Ц13-080201-0203 13-080201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**400,0000**		**264,70**	**105882**
		Итого оплата труда:				**150,65**	**60261**
		Итого эксплуатация машин:				**138,28**	**55312**
		Итого материалов:				**23,66**	**9463**
		Накладные расходы	%	--		78,31	31322
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,44	10976
		Сметная стоимость:				**370,45**	**148180**
90	**Ц13-080201-0207 13-080201-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**420,0000**		**604,05**	**253700**
		Итого оплата труда:				**336,00**	**141122**
		Итого эксплуатация машин:				**373,91**	**157042**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**24,60**	**10332**
		Накладные расходы	%	--		175,22	73592
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,34	26183
		Сметная стоимость:				**841,61**	**353475**
91	**С123-060109-1010 23-060109-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73**	**км**	**0,4284**		**5106761,16**	**2187736**
		Накладные расходы	%	--		214483,97	91885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		425699,61	182370
		Сметная стоимость:				**5746944,74**	**2461991**
92	**Ц13-080201-2507 13-080201-2507 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**26953,85**	**53908**
		Итого оплата труда:				**11263,87**	**22528**
		Итого эксплуатация машин:				**21748,17**	**43496**
		Итого материалов:				**67,29**	**135**
		Накладные расходы	%	--		6155,48	12311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2648,75	5297
		Сметная стоимость:				**35758,08**	**71516**
93	**С123-061703-1002 23-061703-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТпу-3-70/120-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**2,0000**		**15065,56**	**30131**
		Накладные расходы	%	--		632,75	1266
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1255,87	2512
		Сметная стоимость:				**16954,18**	**33908**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**2901270**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**620062**
Материалы -			Тенге				**19929**
Всего заработная плата -			Тенге				**318886**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				168258
		Сметная прибыль -	Тенге				63066
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				851386
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				357
		Сметная заработная плата -	Тенге				318886
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2281208
	Всего заработная плата -		Тенге				9061
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2268604
		Накладные расходы -	Тенге				101391
		Сметная прибыль -	Тенге				190608
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2573207
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				13
		Сметная заработная плата -	Тенге				9061
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3424593
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				370
		Сметная заработная плата -	Тенге				327948
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				33735702
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				906226
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4298704
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1199975
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				27963678
		- перевозка грузов	Тенге				567093
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1204402
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				34940104
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1467484
	ИТОГО:		Тенге				36407588
	Сметная прибыль		Тенге				2912607
	ИТОГО по смете:		Тенге				39320195
	Временные здания и сооружения 3,9%		**3,9%**				**1 533 488**
	Итого						**40 853 683**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,701%		**1,701%**				**694 921**
	Итого по смете:						**41 548 604**
	в текущих ценах		**1,045553108**				**43 441 272**
	НДС 12%		**12%**				**5 212 953**
	Итого с НДС						**48 654 224**
	Скидка 1%		**1%**				**486 542**

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по акту							48 167 682

И.о. Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Утеулин Ж. Т.

Заместитель руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Торегали Р.Ж

Зав. сек АД

Аймаганбетов Д.

Автор.надзор

Директор ТОО "Прогресс KZ"

Мусеев Б.М.

Адаев К.М

Тех. Надзор

Абишев Н.А