ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-070340012412-20190910-63661962
1.1. Номер учетной системы 103
2. Дата выписки 10.09.2019 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 31.08.2019
4. Исправленный [ ] 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы 4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ] 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 070340012412 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик 7.1 [ ] Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 62001 9.2. номер 0016432
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
[ ] Комитент
[ ] Экспедитор
[ ] Участник СРП
[ ] Участник договора о совместной деятельности
[G] Экспортер
[ ] Доверитель
[B] Комиссионер
[ ] Лизингодатель
C.1 количество
[I] Международный перевозчик

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ198560000004005333
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 190240037042 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель 17.1 [ ] Доля участия
ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе
18. Адрес места нахождения
г. Актобе, ул. Маресьева 4а
18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
[A] Комитент
[C] Лизингополучатель
[D] Участник договора совместной деятельности
[E] Государственное учреждение
[G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
[H] Доверитель
[B] Комиссионер
20.1 количество
[F] Нерезидент
[ ] Розничная реализация
[ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ995070100KSN0018000
22. Код товара, работ, услуг
23. Наименование платежа Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс-2" в городе Актобе
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 070340012412
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 170140001669
26.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
26.3 Адрес доставки Актюбинская область, г. Актобе, ул Маресьева 4 а
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [X] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.3 номер №5
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.4 дата 25.01.2018
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления (выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 номер 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) г. Актобе, ул. Маресьева 4а
31.1 Условия поставки [ ] (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 61
32.2 дата 31.08.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации облагаемый, не облагаемый оборот	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1/ЛК СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	4.1	4	5	6		8	9			12		14	15	16	17	18
1	6	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс-2" в городе Актобе			77	1	41 405,425	41 405,425	0		41 405,425	12 %	4 968,851	46 374,276			1	
			Всего по счету					41 405,425			41 405,425		4 968,851	46 374,276				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
ygl4/RiVAP99hkxSJpbGFuqO6rqR+/OP1tlw19/VeMDRsANJxXDyzO5XEmOeoFSEUVSzHnEbo/MhnsNwx
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Кумарова Бибигул Баймаханкызы

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе.г. Актобе, ул. Маресьева 4а** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**190240037042**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Коктал. дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070340012412**
Договор (контракт)	Договор о гос. закупках работ №5 от 25.01.2018 Актобе Батыс-2	

Номер документа	Дата составления
61	**31.08.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс-2" в городе Актобе			тг	1	46 374 076,00	46 374 076,00
				Итого	1	x	46 374 076,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусеев Б. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование строительства: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс-2" в городе Актобе
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс-2" в городе Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2019 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		№	дата	Наим.	Код	Наим.	Код	
		5	25.01.2018					

Наименование Пусковых коплексов, Объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	ВСЕГО к оплате гр. 2+гр.7
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы №1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них				
				СМР в ценах 2018г	Стоимость оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	**283 674 963,73**			**253 281 217,62**			**30 393 746**	**283 674 964**
Итого с 1 по 31 июль месяц		**43 006 859**		**43 006 859**			**5 160 823**	**48 167 682**
Итого за отчетный месяц		**41 405 425**		**41 405 425**			**4 968 651**	**46 374 076**

Всего к оплате сорок шесть миллионов триста семьдесят четыре тысячи семьдесят шесть тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ''ЖКХ'', ''Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе''
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне Батыс-2 г.Актобе

АКТ
выполненных работ за август месяц 2019г

на УЛИЦА №1

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы					
1	**Е11-270302-0401 11-270302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м2 покрытия**	**1597,0000**	Разборка существующей дорожной одежды	**54,88**	**87650**
		Итого оплата труда:				**7,70**	**12290**
		Итого эксплуатация машин:				**52,86**	**84413**
		Итого материалов:				**0,07**	**114**
		Накладные расходы	%	--		7,14	11403
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,96	7924
		Сметная стоимость:				**66,99**	**106978**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**87650**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**87650**
Материалы -			Тенге				**114**
Всего заработная плата -			Тенге				**12290**
Накладные расходы -			Тенге				**11403**
Сметная прибыль -			Тенге				**7924**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**106978**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**12**
Сметная заработная плата -			Тенге				**12290**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Землянное работы					
2	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1254,6000**		**39,39**	**49424**
		Итого оплата труда:				**11,49**	**14411**
		Итого эксплуатация машин:				**39,39**	**49424**
		Накладные расходы	%	--		8,73	10951
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,85	4830
		Сметная стоимость:				**51,97**	**65204**
3	**Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(с доведением до 50 м)**	**м3 грунта**	**1254,6000**		**132,36**	**166064**
		Итого оплата труда:				**38,60**	**48423**
		Итого эксплуатация машин:				**132,36**	**166064**
		Накладные расходы	%	--		29,33	36794
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,94	16229
		Сметная стоимость:				**174,63**	**219087**
				Выемка			
4	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**112,8000**		**39,39**	**4444**
		Итого оплата труда:				**11,49**	**1296**
		Итого эксплуатация машин:				**39,39**	**4444**
		Накладные расходы	%	--		8,73	985
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,85	434
		Сметная стоимость:				**51,97**	**5862**
5	**Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(с доведением до 50 м)**	**м3 грунта**	**112,8000**		**132,36**	**14931**
		Итого оплата труда:				**38,60**	**4354**
		Итого эксплуатация машин:				**132,36**	**14931**
		Накладные расходы	%	--		29,33	3308
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,94	1459

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**174,63**	**19698**
				Рыхление грунта			
6	**Е11-010203-0603 11-010203-0603 РСНБ РК 2015**	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м**	**м3 грунта**	**1156,3800**		**5,45**	**6303**
		Итого оплата труда:				**1,61**	**1860**
		Итого эксплуатация машин:				**5,45**	**6303**
		Накладные расходы	%	--		1,22	1410
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,53	617
		Сметная стоимость:				**7,20**	**8330**
7	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1156,3800**		**56,27**	**65067**
		Итого оплата труда:				**17,78**	**20557**
		Итого эксплуатация машин:				**56,27**	**65067**
		Накладные расходы	%	--		13,31	15393
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	6437
		Сметная стоимость:				**75,15**	**86897**
8	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=6**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1156,3800**		**29,93**	**34606**
		Итого оплата труда:				**8,11**	**9375**
		Итого эксплуатация машин:				**29,93**	**34606**
		Накладные расходы	%	--		6,25	7227
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	3347
		Сметная стоимость:				**39,07**	**45180**
9	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1156,3800**		**58,17**	**67263**
		Итого оплата труда:				**18,25**	**21105**
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	**47486**
		Итого материалов:				**9,30**	**10754**
		Накладные расходы	%	--		13,68	15822
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	6647

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**77,60**	**89732**
				Разработка грунта			
10	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**2695,8000**		**122,90**	**331322**
		Итого оплата труда:				**39,60**	**106755**
		Итого эксплуатация машин:				**115,95**	**312578**
		Итого материалов:				**0,12**	**336**
		Накладные расходы	%	--		29,55	79658
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,20	32878
		Сметная стоимость:				**164,65**	**443858**
11	**С341-020102-1006 41-020102-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км**	**т**	**4717,6500**		**162,89**	**768458**
		Накладные расходы	%	--		6,84	32275
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,58	64059
		Сметная стоимость:				**183,31**	**864792**
12	**Е11-010102-0502 11-010102-0502 РСНБ РК 2015**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2695,8000**		**7,01**	**18885**
		Итого оплата труда:				**1,23**	**3313**
		Итого эксплуатация машин:				**6,63**	**17876**
		Итого материалов:				**0,37**	**1009**
		Накладные расходы	%	--		1,05	2834
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,64	1737
		Сметная стоимость:				**8,70**	**23456**
13	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**2695,8000**		**15,53**	**41870**
		Итого оплата труда:				**6,52**	**17574**
		Итого эксплуатация машин:				**13,10**	**35322**
		Итого материалов:				**0,12**	**336**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4,67	12581
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,62	4356
		Сметная стоимость:				**21,81**	**58807**
14	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2695,8000**		**51,28**	**138242**
		Итого оплата труда:				**16,43**	**44282**
		Итого эксплуатация машин:				**51,28**	**138242**
		Накладные расходы	%	--		12,27	33076
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	13705
		Сметная стоимость:				**68,63**	**185023**
15	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2655,9000**		**56,27**	**149443**
		Итого оплата труда:				**17,78**	**47215**
		Итого эксплуатация машин:				**56,27**	**149443**
		Накладные расходы	%	--		13,31	35353
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	14784
		Сметная стоимость:				**75,15**	**199579**
16	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=6**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2655,9000**		**29,93**	**79482**
		Итого оплата труда:				**8,11**	**21531**
		Итого эксплуатация машин:				**29,93**	**79482**
		Накладные расходы	%	--		6,25	16597
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	7686
		Сметная стоимость:				**39,07**	**103765**
17	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**2655,9000**		**58,17**	**154486**
		Итого оплата труда:				**18,25**	**48473**
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	**109063**
		Итого материалов:				**9,30**	**24700**
		Накладные расходы	%	--		13,68	36339

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	15266
		Сметная стоимость:				**77,60**	**206091**
				Планировка			
18	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**5781,9000**		**4,54**	**26264**
		Итого оплата труда:				**1,14**	**6575**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**26264**
		Накладные расходы	%	--		0,89	5152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	2513
		Сметная стоимость:				**5,87**	**33930**
19	**Е11-010203-0109 11-010203-0109 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**670,2000**		**61,95**	**41518**
		Итого оплата труда:				**52,48**	**35169**
		Итого эксплуатация машин:				**12,49**	**8374**
		Накладные расходы	%	--		34,92	23402
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,75	5194
		Сметная стоимость:				**104,61**	**70113**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2158072**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2158072**
Материалы -			Тенге				**35454**
Всего заработная плата -			Тенге				**452268**
Местные материалы -			Тенге				**1681**
Транспортные расходы -			Тенге				**768458**
		Накладные расходы -	Тенге				**369156**
		Сметная прибыль -	Тенге				**202178**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2729406**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**465**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**452268**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2729406**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**465**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**452268**

РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**703,4040**		**3120,87**	**2195235**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**176119**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**570907**
		Итого материалов:				**2206,55**	**1552095**
		Накладные расходы	%	--		288,40	202860
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,74	191848
		Сметная стоимость:				**3682,01**	**2589943**
21	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**4680,0000**		**122,08**	**571337**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**259642**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**421579**
		Итого материалов:				**0,98**	**4570**
		Накладные расходы	%	--		39,99	187136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	60678
		Сметная стоимость:				**175,03**	**819151**
22	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,2760**		**76113,79**	**249349**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**1874**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**3978**
		Итого материалов:				**74899,39**	**245370**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	11650
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	20880
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**281879**
23	**Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**4500,0000**		**3028,95**	**13630292**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**94,95**	**427278**
		Итого эксплуатация машин:				**133,43**	**600433**
		Итого материалов:				**2837,97**	**12770884**
		Накладные расходы	%	--		186,88	840942
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,27	1157699
		Сметная стоимость:				**3473,10**	**15628933**
24	**Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**4500,0000**		**704,66**	**3170986**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**1387**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**288**
		Итого материалов:				**704,29**	**3169310**
		Накладные расходы	%	--		29,79	134053
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,76	264403
		Сметная стоимость:				**793,21**	**3569442**
25	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,9000**		**76113,79**	**68502**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**515**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**1093**
		Итого материалов:				**74899,39**	**67409**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	3201
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	5736
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**77439**
26	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**4500,0000**		**1597,82**	**7190197**
		Итого оплата труда:				**47,36**	**213111**
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**298940**
		Итого материалов:				**1502,62**	**6761769**
		Накладные расходы	%	--		96,86	435891
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,57	610087
		Сметная стоимость:				**1830,26**	**8236175**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**4500,0000**		**753,49**	**3390695**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**1387**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**288**
		Итого материалов:				**753,12**	**3389019**
		Накладные расходы	%	--		31,84	143281
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,83	282718
		Сметная стоимость:				**848,15**	**3816694**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**30466593**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**30466593**
Материалы -			Тенге				**16273251**
Всего заработная плата -			Тенге				**1081312**
Местные материалы -			Тенге				**11687177**
		Накладные расходы -	Тенге				**1959013**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2594049**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**35019655**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1197**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1081312**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**35019655**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1197**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1081312**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**32712316**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**699293**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3246889**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**846577**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**27997677**
		- перевозка грузов	Тенге				**768458**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**926732**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**33639048**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**1412840**
ИТОГО:			Тенге				**35051888**
Сметная прибыль			Тенге				**2804151**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по смете:		Тенге				37856040
	Временные здания и сооружения 3,9%		**3,9%**				**1 476 386**
	Итого						**39 332 426**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,701%		**1,701%**				**669 045**
	Итого по смете:						**40 001 470**
	в текущих ценах		**1,045553108**				**41 823 661**
	НДС 12%		**12%**				**5 018 839**
	Итого с НДС						**46 842 501**
	Скидка 1%		**1%**				**468 425**
	Итого по акту						**46 374 076**

И.о.Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____Утеулин Ж.Т.

Заместитель руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____Торегали Р.Ж

Зав.сектор АД

_____Аймаганбетов Д.

Автор.надзор

_____Адаев К.М

Тех.надзор

_____Абишев Н.А

Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____Мусеев Б.М.