Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование строительства: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс-2" в городе Актобе
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс-2" в городе Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2020 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая		
		№	дата	Наим.	Код	Наим.	Код	
		5	25.05.2018					

Наименование Пусковых коплексов, Объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	ВСЕГО к оплате гр. 2+гр.7
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы №1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них				
				СМР в ценах 2018г	Стоимость оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	**1 148 749 938,83**			**1 025 669 588,24**			**123 080 351**	**1 148 749 939**
Итого с 1 по 30 ноября месяц				**-**			**-**	**-**
Итого за отчетный месяц		**36 136 813**		**36 136 813**			**4 336 418**	**40 473 230**

Всего к оплате: сорок миллионов четыреста семьдесят три тысячи двести тридцать тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: "ЖКХ", "Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне Батыс-2 г.Актобе

АКТ
выполненных работ за декабрь месяц 2020г

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Подготовка территории					
		Отвод земель и его оформление					
1	**СЦИ ТСЦИ РК 8.03-04-20162,таблица №11п.3,4**	**Восстановление оси трассы**	**км**	**1,0000**		**308607,73**	**308608**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**308608**
		В том числе:					
		Стоимость прочих работ -	Тенге				**308608**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**308608**
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				**308608**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**308608**
		РАЗДЕЛ 2.Улица №1					
		Устройство велодорожек					
2	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,6313**		**76113,79**	**48054**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**361**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**767**
		Итого материалов:				**74899,39**	**47287**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	2245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	4024
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**54323**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**901,9200**		**1345,53**	**1213560**
		Итого оплата труда:				**119,74**	**107999**
		Итого эксплуатация машин:				**2,01**	**1815**
		Итого материалов:				**1224,43**	**1104340**
		Накладные расходы	%	--		131,75	118828
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,18	106591
		Сметная стоимость:				**1595,46**	**1438979**
4	**Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**901,9200**		**435,36**	**392656**
		Итого оплата труда:				**38,37**	**34608**
		Итого материалов:				**396,98**	**358048**
		Накладные расходы	%	--		42,39	38237
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,22	34471
		Сметная стоимость:				**515,97**	**465365**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1654270**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1654270**
Материалы -			Тенге				**95238**
Всего заработная плата -			Тенге				**142968**
Местные материалы -			Тенге				**1414437**
		Накладные расходы -	Тенге				**159310**
		Сметная прибыль -	Тенге				**145086**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1958666**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**173**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**142968**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1958666**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**173**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**142968**

РАЗДЕЛ 3. Улица №1 (дополнительный объем)

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней БР 100.20.8 мм при других видах покрытий**	**м**	**502,6000**		**756,76**	**380347**
		Итого оплата труда:				**532,35**	**267559**
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**10041**
		Итого материалов:				**211,78**	**106440**
		Накладные расходы	%	--		366,27	184089
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,84	45155
		Сметная стоимость:				**1212,87**	**609591**
6	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**7,5390**		**37998,01**	**286467**
		Накладные расходы	%	--		1595,92	12032
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3167,51	23880
		Сметная стоимость:				**42761,44**	**322379**
7	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**9,0468**		**3120,87**	**28234**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**2265**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**7343**
		Итого материалов:				**2206,55**	**19962**
		Накладные расходы	%	--		288,40	2609
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,74	2467
		Сметная стоимость:				**3682,01**	**33310**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**695048**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**695048**
Материалы -			Тенге				**106499**
Всего заработная плата -			Тенге				**269824**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**286467**
Местные материалы -			Тенге				**19903**
		Накладные расходы -	Тенге				**198730**
		Сметная прибыль -	Тенге				**71502**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**965279**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				357
		Сметная заработная плата -	Тенге				269824
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				965279
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				357
		Сметная заработная плата -	Тенге				269824

РАЗДЕЛ 4. Улица №5

Дорожная одежда

ТИП 1

Устройство дорожного бордюра

8	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.15 мм при других видах покрытий**	**м**	**1407,1000**		**1022,30**	**1438484**
		Итого оплата труда:				**532,35**	**749070**
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**28112**
		Итого материалов:				**477,33**	**671644**
		Накладные расходы	%	--		377,43	531077
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,98	157565
		Сметная стоимость:				**1511,71**	**2127126**
9	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**59,0982**		**37998,01**	**2245614**
		Накладные расходы	%	--		1595,92	94316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3167,51	187194
		Сметная стоимость:				**42761,44**	**2527124**

Устройство примыканий и пересечений с дорожной одеждой по типу основной дороги

10	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**466,0000**		**3120,87**	**1454327**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**116677**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**378222**
		Итого материалов:				**2206,55**	**1028251**
		Накладные расходы	%	--		288,40	134393

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,74	127098
		Сметная стоимость:				**3682,01**	**1715818**
11	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**3009,0000**		**122,08**	**367340**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**166936**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**271053**
		Итого материалов:				**0,98**	**2938**
		Накладные расходы	%	--		39,99	120319
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	39013
		Сметная стоимость:				**175,03**	**526672**
12	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**451,3500**		**455,72**	**205689**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**68920**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**184320**
		Итого материалов:				**10,14**	**4575**
		Накладные расходы	%	--		115,08	51943
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	20611
		Сметная стоимость:				**616,47**	**278242**
13	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**122,7672**		**3152,37**	**387008**
		Накладные расходы	%	--		132,40	16254
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,78	32261
		Сметная стоимость:				**3547,55**	**435523**
14	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**122,7672**		**3117,91**	**382777**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		130,95	16077
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	31908
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**430762**
15	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**184,1508**		**3117,91**	**574166**
		Накладные расходы	%	--		130,95	24115
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	47862
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**646143**
16	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**184,1508**		**2405,40**	**442956**
		Накладные расходы	%	--		101,03	18604
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,51	36925
		Сметная стоимость:				**2706,94**	**498485**
17	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,1063**		**76113,79**	**160318**
17. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	1,222	986,23	1205
		Итого оплата труда:				**572,01**	**1205**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**2558**
		Итого материалов:				**74899,39**	**157761**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	7490
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	13425
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**181234**
18	**Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**2893,0000**		**3028,95**	**8762763**
		Итого оплата труда:				**94,95**	**274692**
		Итого эксплуатация машин:				**133,43**	**386012**
		Итого материалов:				**2837,97**	**8210259**
		Накладные расходы	%	--		186,88	540632

1	2	3	4	5	6	7	8
						7	4000
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,27	744272
		Сметная стоимость:				**3473,10**	**10047667**
19	**Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**2893,0000**		**704,66**	**2038591**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**892**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**185**
		Итого материалов:				**704,29**	**2037514**
		Накладные расходы	%	--		29,79	86181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,76	169982
		Сметная стоимость:				**793,21**	**2294755**
20	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,5786**		**76113,79**	**44039**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**331**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**703**
		Итого материалов:				**74899,39**	**43337**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	2058
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	3688
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**49785**
21	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**2893,0000**		**1597,82**	**4622498**
		Итого оплата труда:				**47,36**	**137006**
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**192185**
		Итого материалов:				**1502,62**	**4347066**
		Накладные расходы	%	--		96,86	280230
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,57	392218
		Сметная стоимость:				**1830,26**	**5294946**
22	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**2893,0000**		**753,49**	**2179840**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**892**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**185**
		Итого материалов:				**753,12**	**2178763**
		Накладные расходы	%	--		31,84	92114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,83	181756
		Сметная стоимость:				**848,15**	**2453710**
		Устройство тротуаров,пандусов и остановочных площадок					
23	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**334,5900**		**4,54**	**1520**
		Итого оплата труда:				**1,14**	**380**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**1520**
		Накладные расходы	%	--		0,89	298
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	145
		Сметная стоимость:				**5,87**	**1963**
24	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**334,5900**		**122,08**	**40847**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**18563**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**30140**
		Итого материалов:				**0,98**	**327**
		Накладные расходы	%	--		39,99	13379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	4338
		Сметная стоимость:				**175,03**	**58564**
25	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**50,1885**		**455,72**	**22872**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**7664**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**20496**
		Итого материалов:				**10,14**	**509**
		Накладные расходы	%	--		115,08	5776
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	2292
		Сметная стоимость:				**616,47**	**30940**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**13,6513**		**3152,37**	**43034**
		НР второго уровня	%	4,2		132,40	1807
		Накладные расходы	%	--		132,40	1807
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,78	3587
		Сметная стоимость:				**3547,55**	**48429**
27	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**13,6513**		**3117,91**	**42563**
		Накладные расходы	%	--		130,95	1788
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	3548
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**47899**
28	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**20,4769**		**3117,91**	**63845**
		Накладные расходы	%	--		130,95	2681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	5322
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**71849**
29	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**20,4769**		**2405,40**	**49255**
		НР второго уровня	%	4,2		101,03	2069
		Накладные расходы	%	--		101,03	2069
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,51	4106

1	2	3	4	5	6	7	8
			10				4000
		Сметная стоимость:				**2706,94**	**55430**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**25570348**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**25570348**
Материалы -			Тенге				**11139052**
Всего заработная плата -			Тенге				**1543229**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4231218**
Местные материалы -			Тенге				**7543893**
		Накладные расходы -	Тенге				**2043601**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2209116**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**29823065**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1870**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1543229**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**29823065**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1870**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1543229**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**28228274**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1567302**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1515657**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**388719**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**25145315**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		- прочие затраты	Тенге				**308608**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**1179476**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**29407750**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**1222164**
ИТОГО:			Тенге				**30629914**
Сметная прибыль			Тенге				**2425705**
ИТОГО по смете:			Тенге				**33055619**
Временные здания и сооружения 3,9%			**3,9%**				**1 277 133**
Итого							**34 332 752**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,701%			**1,701%**				**578 751**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по смете:						**34 911 503**
	в текущих ценах		**1,045553108**				**36 501 831**
	НДС 12%		**12%**				**4 380 220**
	Итого с НДС						**40 882 050**
	Скидка 1%		**1%**				**408 821**
	Итого по акту						**40 473 230**

И.о.руководителя ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____Алдияров Б.Ш.

Заместитель руководителя ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ Торегали Р.Ж.

Зав. сек АД

_____Аймаганбетов Д.

Авторский надзор

_____ Сандибай К.О.

Тех. Надзор

_____Абишев Н.А.

Директор ТОО "Прогресс KZ"

«Прогресс KZ» Мусеев Б.М.