Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование строительства: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс-2" в городе Актобе
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс-2" в городе Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2020 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая		
		№	дата	Наим.	Код	Наим.	Код	
		5	25.05.2018					

Наименование Пусковых коплексов, Объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	ВСЕГО к оплате гр. 2+гр.7
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы №1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них				
				СМР в ценах 2018г	Стоимость оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	**1 252 564 153,03**			**1 118 360 850,92**			**134 203 302**	**1 252 564 153**
Итого за отчетный месяц		**92 691 263**		**92 691 263**			**11 122 952**	**103 814 214,2**

Всего к оплате: сто три миллиона восемьсот четырнадцать тысяч двести четырнадцать тенге 20 тиын

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: "ЖКХ", "Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне Батыс-2 г.Актобе

АКТ
выполненных работ за декабрь месяц 2020г

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.УЛИЦА №1					
		Устройство присыпных обочин					
1	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**8,0000**		**122,90**	**983**
		Итого оплата труда:				**39,60**	**317**
		Итого эксплуатация машин:				**115,95**	**928**
		Итого материалов:				**0,12**	**1**
		Накладные расходы	%	--		29,55	236
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,20	98
		Сметная стоимость:				**164,65**	**1317**
2	**С341-020102-1006 41-020102-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км**	**т**	**14,0000**		**162,89**	**2280**
		Накладные расходы	%	--		6,84	96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,58	190
		Сметная стоимость:				**183,31**	**2566**
3	**Е11-010105-0501 11-010105-0501 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**8,0000**		**44,11**	**353**
		Итого оплата труда:				**14,13**	**113**
		Итого эксплуатация машин:				**44,11**	**353**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		10,55	84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,37	35
		Сметная стоимость:				59,03	472
4	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**8,0000**		**56,27**	**450**
		Итого оплата труда:				17,78	142
		Итого эксплуатация машин:				56,27	450
		Накладные расходы	%	--		13,31	106
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	45
		Сметная стоимость:				75,15	601
5	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=6**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**8,0000**		**29,93**	**239**
		Итого оплата труда:				8,11	65
		Итого эксплуатация машин:				29,93	239
		Накладные расходы	%	--		6,25	50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	23
		Сметная стоимость:				39,07	313
6	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**8,0000**		**58,17**	**465**
		Итого оплата труда:				18,25	146
		Итого эксплуатация машин:				41,06	329
		Итого материалов:				9,30	74
		Накладные расходы	%	--		13,68	109
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	46
		Сметная стоимость:				77,60	621
						Из фрезерованного материала от разборки сущ.ДО	
7	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**109,0000**		**39,39**	**4294**
		Итого оплата труда:				11,49	1252
		Итого эксплуатация машин:				39,39	4294
		Накладные расходы	%	--		8,73	951
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,85	420
		Сметная стоимость:				51,97	5665

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(с доведением до 50 м)**	**м3 грунта**	**109,0000**		**132,36**	**14428**
		Итого оплата труда:				**38,60**	**4207**
		Итого эксплуатация машин:				**132,36**	**14428**
		Накладные расходы	%	--		29,33	3197
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,94	1410
		Сметная стоимость:				**174,63**	**19034**
		Устройство газонов					
9	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**28219,5000**		**4,54**	**128187**
		Итого оплата труда:				**1,14**	**32091**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**128187**
		Накладные расходы	%	--		0,89	25146
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	12267
		Сметная стоимость:				**5,87**	**165600**
10	**Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**2822,0000**		**27,08**	**76414**
		Итого оплата труда:				**9,70**	**27386**
		Итого эксплуатация машин:				**27,08**	**76414**
		Накладные расходы	%	--		7,11	20074
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,74	7719
		Сметная стоимость:				**36,93**	**104207**
11	**Е11-010104-0109 11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**2822,0000**		**50,14**	**141490**
		Итого оплата труда:				**17,97**	**50709**
		Итого эксплуатация машин:				**50,14**	**141490**
		Накладные расходы	%	--		13,17	37170
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,06	14293
		Сметная стоимость:				**68,37**	**192953**
12	**Е11-470221-0101 11-470221-0101 РСНБ РК 2015**	**Почвы. Обработка противоэрозионная плоскорезами. Почвы легкие**	**га**	**2,8200**		**3185,72**	**8984**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1693,70**	**4776**
		Итого эксплуатация машин:				**2245,65**	**6333**
		Накладные расходы	%	--		1129,17	3184
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		345,19	973
		Сметная стоимость:				**4660,08**	**13141**
13	**Е11-470112-0101 11-470112-0101 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли**	**м2**	**28219,5000**		**28,79**	**812476**
		Итого оплата труда:				**28,16**	**794685**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**29874**
		Накладные расходы	%	--		17,76	501151
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,72	105090
		Сметная стоимость:				**50,27**	**1418716**
14	**Е11-470112-0106 11-470112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**м2**	**28219,5000**		**180,52**	**5094307**
		Итого оплата труда:				**62,95**	**1776509**
		Итого эксплуатация машин:				**92,23**	**2602585**
		Итого материалов:				**48,81**	**1377394**
		Накладные расходы	%	--		44,58	1257994
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,01	508184
		Сметная стоимость:				**243,11**	**6860485**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**6285350**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6285350**
Материалы -			Тенге				**1377468**
Всего заработная плата -			Тенге				**2692398**
Местные материалы -			Тенге				**1**
Транспортные расходы -			Тенге				**2280**
Накладные расходы -			Тенге				**1849550**
Сметная прибыль -			Тенге				**650792**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8785693**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3533**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2692398**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**8785693**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3533**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2692398**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.УЛИЦА №2					
				Устройство газонов			
15	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**4384,0000**		**4,54**	**19914**
		Итого оплата труда:				**1,14**	**4985**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**19914**
		Накладные расходы	%	--		0,89	3907
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	1906
		Сметная стоимость:				**5,87**	**25727**
16	**Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**438,4000**		**27,08**	**11871**
		Итого оплата труда:				**9,70**	**4254**
		Итого эксплуатация машин:				**27,08**	**11871**
		Накладные расходы	%	--		7,11	3119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,74	1199
		Сметная стоимость:				**36,93**	**16189**
17	**Е11-010104-0109 11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**16475,8000**		**50,14**	**826066**
		Итого оплата труда:				**17,97**	**296055**
		Итого эксплуатация машин:				**50,14**	**826066**
		Накладные расходы	%	--		13,17	217012
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,06	83446
		Сметная стоимость:				**68,37**	**1126525**
18	**Е11-470221-0101 11-470221-0101 РСНБ РК 2015**	**Почвы. Обработка противоэрозионная плоскорезами. Почвы легкие**	**га**	**0,4400**		**3185,72**	**1402**
		Итого оплата труда:				**1693,70**	**745**
		Итого эксплуатация машин:				**2245,65**	**988**
		Накладные расходы	%	--		1129,17	497
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		345,19	152
		Сметная стоимость:				**4660,08**	**2050**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**Е11-470112-0101 11-470112-0101 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли**	**м2**	**4384,0000**		**28,79**	**126221**
		Итого оплата труда:				**28,16**	**123457**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**4641**
		Накладные расходы	%	--		17,76	77856
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,72	16326
		Сметная стоимость:				**50,27**	**220403**
20	**Е11-470112-0106 11-470112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**м2**	**4384,0000**		**180,52**	**791419**
		Итого оплата труда:				**62,95**	**275987**
		Итого эксплуатация машин:				**92,23**	**404321**
		Итого материалов:				**48,81**	**213983**
		Накладные расходы	%	--		44,58	195434
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,01	78948
		Сметная стоимость:				**243,11**	**1065801**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1776893**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1776893**
Материалы -			Тенге				**213983**
Всего заработная плата -			Тенге				**705485**
Накладные расходы -			Тенге				**497824**
Сметная прибыль -			Тенге				**181977**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2456694**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**840**
Сметная заработная плата -			Тенге				**705485**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2456694**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**840**
Сметная заработная плата -			Тенге				**705485**

РАЗДЕЛ 3.УЛИЦА №3

Устройство дорожного бордюра

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**139,8700**		**37998,01**	**5314782**
		Накладные расходы	%	--		1595,92	223221
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3167,51	443040
		Сметная стоимость:				**42761,44**	**5981043**
		Устройство присыпных обочин					
22	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**260,8000**		**122,90**	**32053**
		Итого оплата труда:				**39,60**	**10328**
		Итого эксплуатация машин:				**115,95**	**30240**
		Итого материалов:				**0,12**	**33**
		Накладные расходы	%	--		29,55	7706
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,20	3181
		Сметная стоимость:				**164,65**	**42940**
23	**С341-020102-1020 41-020102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**456,4000**		**425,42**	**194162**
		Накладные расходы	%	--		17,87	8155
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,46	16185
		Сметная стоимость:				**478,75**	**218502**
24	**Е11-010105-0501 11-010105-0501 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**260,8000**		**44,11**	**11503**
		Итого оплата труда:				**14,13**	**3685**
		Итого эксплуатация машин:				**44,11**	**11503**
		Накладные расходы	%	--		10,55	2752
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,37	1140
		Сметная стоимость:				**59,03**	**15396**
25	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**260,8000**		**56,27**	**14675**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**17,78**	**4636**
		Итого эксплуатация машин:				**56,27**	**14675**
		Накладные расходы	%	--		13,31	3472
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	1452
		Сметная стоимость:				**75,15**	**19598**
26	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=6**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**260,8000**		**29,93**	**7805**
		Итого оплата труда:				**8,11**	**2114**
		Итого эксплуатация машин:				**29,93**	**7805**
		Накладные расходы	%	--		6,25	1630
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	755
		Сметная стоимость:				**39,07**	**10189**
27	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**260,8000**		**58,17**	**15170**
		Итого оплата труда:				**18,25**	**4760**
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	**10710**
		Итого материалов:				**9,30**	**2425**
		Накладные расходы	%	--		13,68	3568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	1499
		Сметная стоимость:				**77,60**	**20237**
		Устройство газонов					
28	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**51772,0000**		**4,54**	**235175**
		Итого оплата труда:				**1,14**	**58875**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**235175**
		Накладные расходы	%	--		0,89	46134
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	22505
		Сметная стоимость:				**5,87**	**303813**
29	**Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**5177,2000**		**27,08**	**140188**
		Итого оплата труда:				**9,70**	**50242**
		Итого эксплуатация машин:				**27,08**	**140188**
		Накладные расходы	%	--		7,11	36828

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,74	14161
		Сметная стоимость:				**36,93**	**191177**
30	**Е11-010104-0109 11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**5177,2000**		**50,14**	**259575**
		Итого оплата труда:				**17,97**	**93030**
		Итого эксплуатация машин:				**50,14**	**259575**
		Накладные расходы	%	--		13,17	68192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,06	26221
		Сметная стоимость:				**68,37**	**353989**
31	**Е11-470221-0101 11-470221-0101 РСНБ РК 2015**	**Почвы. Обработка противоэрозионная плоскорезами. Почвы легкие**	**га**	**5,1800**		**3185,72**	**16502**
		Итого оплата труда:				**1693,70**	**8773**
		Итого эксплуатация машин:				**2245,65**	**11632**
		Накладные расходы	%	--		1129,17	5849
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		345,19	1788
		Сметная стоимость:				**4660,08**	**24139**
32	**Е11-470112-0101 11-470112-0101 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли**	**м2**	**51772,0000**		**28,79**	**1490582**
		Итого оплата труда:				**28,16**	**1457943**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**54808**
		Накладные расходы	%	--		17,76	919420
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,72	192800
		Сметная стоимость:				**50,27**	**2602803**
33	**Е11-470112-0106 11-470112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**м2**	**51772,0000**		**180,52**	**9346107**
		Итого оплата труда:				**62,95**	**3259215**
		Итого эксплуатация машин:				**92,23**	**4774749**
		Итого материалов:				**48,81**	**2526991**
		Накладные расходы	%	--		44,58	2307938
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,01	932324
		Сметная стоимость:				**243,11**	**12586369**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**17078278**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				17078278
		Материалы -	Тенге				2529417
		Всего заработная плата -	Тенге				4953602
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				5314782
		Местные материалы -	Тенге				33
		Транспортные расходы -	Тенге				194162
		Накладные расходы -	Тенге				3634865
		Сметная прибыль -	Тенге				1657051
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				22370195
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6497
		Сметная заработная плата -	Тенге				4953602
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				22370195
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6497
		Сметная заработная плата -	Тенге				4953602
		РАЗДЕЛ 4.УЛИЦА №4					
		Устройство присыпных обочин					
34	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**161,7000**		**122,90**	**19873**
		Итого оплата труда:				**39,60**	**6403**
		Итого эксплуатация машин:				**115,95**	**18749**
		Итого материалов:				**0,12**	**20**
		Накладные расходы	%	--		29,55	4778
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,20	1972
		Сметная стоимость:				**164,65**	**26624**
35	**С341-020102-1020 41-020102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**282,9750**		**425,42**	**120383**
		Накладные расходы	%	--		17,87	5056
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,46	10035
		Сметная стоимость:				**478,75**	**135474**
36	**Е11-010105-0501 11-010105-0501 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**161,7000**		**44,11**	**7132**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**14,13**	**2285**
		Итого эксплуатация машин:				**44,11**	**7132**
		Накладные расходы	%	--		10,55	1706
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,37	707
		Сметная стоимость:				**59,03**	**9546**
37	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**161,7000**		**56,27**	**9099**
		Итого оплата труда:				**17,78**	**2875**
		Итого эксплуатация машин:				**56,27**	**9099**
		Накладные расходы	%	--		13,31	2152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	900
		Сметная стоимость:				**75,15**	**12151**
38	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=6**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**161,7000**		**29,93**	**4839**
		Итого оплата труда:				**8,11**	**1311**
		Итого эксплуатация машин:				**29,93**	**4839**
		Накладные расходы	%	--		6,25	1011
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	468
		Сметная стоимость:				**39,07**	**6318**
39	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**161,7000**		**58,17**	**9406**
		Итого оплата труда:				**18,25**	**2951**
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	**6640**
		Итого материалов:				**9,30**	**1504**
		Накладные расходы	%	--		13,68	2212
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	929
		Сметная стоимость:				**77,60**	**12548**
		Устройство газонов					
40	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**29738,5000**		**4,54**	**135087**
		Итого оплата труда:				**1,14**	**33819**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**135087**
		Накладные расходы	%	--		0.89	26500

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	12927
		Сметная стоимость:				**5,87**	**174514**
41	**Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**2973,8500**		**27,08**	**80526**
		Итого оплата труда:				**9,70**	**28860**
		Итого эксплуатация машин:				**27,08**	**80526**
		Накладные расходы	%	--		7,11	21155
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,74	8134
		Сметная стоимость:				**36,93**	**109815**
42	**Е11-010104-0109 11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**2822,0000**		**50,14**	**141490**
		Итого оплата труда:				**17,97**	**50709**
		Итого эксплуатация машин:				**50,14**	**141490**
		Накладные расходы	%	--		13,17	37170
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,06	14293
		Сметная стоимость:				**68,37**	**192953**
43	**Е11-470221-0101 11-470221-0101 РСНБ РК 2015**	**Почвы. Обработка противоэрозионная плоскорезами. Почвы легкие**	**га**	**2,9700**		**3185,72**	**9462**
		Итого оплата труда:				**1693,70**	**5030**
		Итого эксплуатация машин:				**2245,65**	**6670**
		Накладные расходы	%	--		1129,17	3354
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		345,19	1025
		Сметная стоимость:				**4660,08**	**13840**
44	**Е11-470112-0101 11-470112-0101 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли**	**м2**	**29738,5000**		**28,79**	**856210**
		Итого оплата труда:				**28,16**	**837461**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**31482**
		Накладные расходы	%	--		17,76	528127
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,72	110747
		Сметная стоимость:				**50,27**	**1495083**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	**Е11-470112-0106 11-470112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**м2**	**29738,5000**		**180,52**	**5368524**
		Итого оплата труда:				**62,95**	**1872135**
		Итого эксплуатация машин:				**92,23**	**2742677**
		Итого материалов:				**48,81**	**1451536**
		Накладные расходы	%	--		44,58	1325709
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,01	535539
		Сметная стоимость:				**243,11**	**7229771**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**6762030**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6762030**
Материалы -			Тенге				**1453040**
Всего заработная плата -			Тенге				**2843838**
Местные материалы -			Тенге				**20**
Транспортные расходы -			Тенге				**120383**
Накладные расходы -			Тенге				**1958930**
Сметная прибыль -			Тенге				**697677**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9418637**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3730**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2843838**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**9418637**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3730**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2843838**

РАЗДЕЛ 5.УЛИЦА №5

Устройство присыпных обочин

46	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**207,6000**		**122,90**	**25515**
		Итого оплата труда:				**39,60**	**8221**
		Итого эксплуатация машин:				**115,95**	**24071**
		Итого материалов:				**0,12**	**26**
		Накладные расходы	%	--		29,55	6134
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,20	2532
		Сметная стоимость:				**164,65**	**34181**

1	2	3	4	5	6	7	8
47	С341-020102-1020 41-020102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	363,3000		425,42	154555
		Накладные расходы	%	--		17,87	6491
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,46	12884
		Сметная стоимость:				478,75	173930
48	Е11-010105-0501 11-010105-0501 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	207,6000		44,11	9157
		Итого оплата труда:				14,13	2933
		Итого эксплуатация машин:				44,11	9157
		Накладные расходы	%	--		10,55	2191
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,37	908
		Сметная стоимость:				59,03	12256
49	Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	207,6000		56,27	11681
		Итого оплата труда:				17,78	3691
		Итого эксплуатация машин:				56,27	11681
		Накладные расходы	%	--		13,31	2763
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	1156
		Сметная стоимость:				75,15	15600
50	Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=6	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	207,6000		29,93	6213
		Итого оплата труда:				8,11	1683
		Итого эксплуатация машин:				29,93	6213
		Накладные расходы	%	--		6,25	1297
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	601
		Сметная стоимость:				39,07	8111
51	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	207,6000		58,17	12076
		Итого оплата труда:				18,25	3789
		Итого эксплуатация машин:				41,06	8525

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**9,30**	**1931**
		Накладные расходы	%	--		13,68	2840
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	1193
		Сметная стоимость:				**77,60**	**16109**
		Устройство газонов					
52	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**41221,0000**		**4,54**	**187247**
		Итого оплата труда:				**1,14**	**46877**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**187247**
		Накладные расходы	%	--		0,89	36732
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	17918
		Сметная стоимость:				**5,87**	**241897**
53	**Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**4122,1000**		**27,08**	**111618**
		Итого оплата труда:				**9,70**	**40003**
		Итого эксплуатация машин:				**27,08**	**111618**
		Накладные расходы	%	--		7,11	29323
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,74	11275
		Сметная стоимость:				**36,93**	**152216**
54	**Е11-010104-0109 11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**4122,1000**		**50,14**	**206675**
		Итого оплата труда:				**17,97**	**74070**
		Итого эксплуатация машин:				**50,14**	**206675**
		Накладные расходы	%	--		13,17	54295
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,06	20878
		Сметная стоимость:				**68,37**	**281847**
55	**Е11-470221-0101 11-470221-0101 РСНБ РК 2015**	**Почвы. Обработка противоэрозионная плоскорезами. Почвы легкие**	**га**	**4,1000**		**3185,72**	**13061**
		Итого оплата труда:				**1693,70**	**6944**
		Итого эксплуатация машин:				**2245,65**	**9207**
		Накладные расходы	%	--		1129,17	4630
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		345,19	1415
		Сметная стоимость:				**4660,08**	**19106**

1	2	3	4	5	6	7	8
56	**Е11-470112-0101 11-470112-0101 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли**	**м2**	**41221,0000**		**28,79**	**1186805**
		Итого оплата труда:				**28,16**	**1160818**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**43638**
		Накладные расходы	%	--		17,76	732045
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,72	153508
		Сметная стоимость:				**50,27**	**2072358**
57	**Е11-470112-0106 11-470112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**м2**	**41221,0000**		**180,52**	**7441395**
		Итого оплата труда:				**62,95**	**2594995**
		Итого эксплуатация машин:				**92,23**	**3801668**
		Итого материалов:				**48,81**	**2011997**
		Накладные расходы	%	--		44,58	1837586
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,01	742318
		Сметная стоимость:				**243,11**	**10021299**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**9365997**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9365997**
Материалы -			Тенге				**2013928**
Всего заработная плата -			Тенге				**3944024**
Местные материалы -			Тенге				**26**
Транспортные расходы -			Тенге				**154555**
		Накладные расходы -	Тенге				**2716327**
		Сметная прибыль -	Тенге				**966586**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13048910**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5173**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3944024**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**13048910**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5173**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3944024**

РАЗДЕЛ 6.Наружное освещение дороги

Опора металлическая СТ-8 242 шт

1	2	3	4	5	6	7	8
58	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Обетонирование опор.Устройство**	**м3**	**16,3332**		**23703,77**	**387158**
		Итого оплата труда:				**3887,72**	**63499**
		Итого эксплуатация машин:				**690,82**	**11283**
		Итого материалов:				**19296,10**	**315167**
		Накладные расходы	%	--		2960,30	48351
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2133,13	34841
		Сметная стоимость:				**28797,19**	**470350**
		Освещение пешеходной части					
		Рытье траншеи Т1					
59	**Е11-010101-0502 11-010101-0502 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м**	**м3**	**921,2261**		**42,90**	**39521**
		Итого оплата труда:				**14,58**	**13428**
		Итого эксплуатация машин:				**42,90**	**39521**
		Накладные расходы	%	--		10,78	9929
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,29	3956
		Сметная стоимость:				**57,97**	**53406**
60	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**27,6368**		**1378,15**	**38088**
		Итого оплата труда:				**1378,15**	**38088**
		Накладные расходы	%	--		906,57	25055
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,78	5051
		Сметная стоимость:				**2467,50**	**68194**
61	**Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**592,8233**		**24,03**	**14246**
		Итого оплата труда:				**7,01**	**4154**
		Итого эксплуатация машин:				**24,03**	**14246**
		Накладные расходы	%	--		5,32	3156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,35	1392
		Сметная стоимость:				**31,70**	**18794**
62	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**27,6368**		**658,98**	**18212**
		Итого оплата труда:				**658,98**	**18212**
		Накладные расходы	%	--		433,49	11980

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,40	2415
		Сметная стоимость:				1179,86	**32608**
63	**Е11-010104-0508 11-010104-0508 РСНБ РК 2015**	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)**	**м3**	**334,7122**		**11,58**	**3877**
		Итого оплата труда:				3,38	**1130**
		Итого эксплуатация машин:				11,58	**3877**
		Накладные расходы	%	--		2,57	859
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,13	379
		Сметная стоимость:				15,28	**5114**
64	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**586,5140**		**120,24**	**70520**
		Итого оплата труда:				91,56	**53698**
		Итого эксплуатация машин:				51,16	**30006**
		Накладные расходы	%	--		61,43	36030
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,53	8524
		Сметная стоимость:				196,20	**115074**
65	**Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**5153,5630**		**332,77**	**1714944**
		Итого оплата труда:				151,44	**780445**
		Итого эксплуатация машин:				281,38	**1450133**
		Накладные расходы	%	--		81,51	420087
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,14	170803
		Сметная стоимость:				447,43	**2305834**
66	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный**	**м3**	**153,5377**		**1906,90**	**292781**
		Накладные расходы	%	--		80,09	12297
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,96	24406
		Сметная стоимость:				2145,95	**329484**

1	2	3	4	5	6	7	8
67	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-150**	**км**	**5,1179**		**18033,70**	**92295**
		Итого оплата труда:				**8349,46**	**42732**
		Итого эксплуатация машин:				**12392,61**	**63424**
		Накладные расходы	%	--		4481,08	22934
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1801,18	9218
		Сметная стоимость:				**24315,95**	**124447**
68	**С121-130809-1303 21-130809-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лента сигнальная ЛСЭ-150**	**м**	**5117,9230**		**47,95**	**245404**
		Накладные расходы	%	--		2,01	10307
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,00	20457
		Сметная стоимость:				**53,96**	**276168**
69	**Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**5117,9230**		**216,43**	**1107654**
		Итого оплата труда:				**126,45**	**647155**
		Итого эксплуатация машин:				**94,30**	**482602**
		Итого материалов:				**27,93**	**142923**
		Накладные расходы	%	--		65,48	335137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,55	115423
		Сметная стоимость:				**304,46**	**1558214**
70	**С123-060137-0403 23-060137-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,4024**		**541149,67**	**758920**
		Накладные расходы	%	--		22728,29	31875
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45110,24	63264
		Сметная стоимость:				**608988,19**	**854058**

1	2	3	4	5	6	7	8
71	С123-060137-0404 23-060137-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**3,8546**		**704673,94**	**2716222**
		Накладные расходы	%	--		29596,31	114081
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58741,62	226424
		Сметная стоимость:				**793011,87**	**3056728**
72	Ц13-080201-0706 13-080201-0706 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами(по опоре)**	**м кабеля**	**216,9237**		**1207,04**	**261836**
		Итого оплата труда:				**503,97**	**109323**
		Итого эксплуатация машин:				**741,66**	**160883**
		Итого материалов:				**191,33**	**41505**
		Накладные расходы	%	--		275,45	59752
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,60	25727
		Сметная стоимость:				**1601,09**	**347315**
73	С123-060131-0901 23-060131-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2213**		**60862,61**	**13467**
		Накладные расходы	%	--		2556,23	566
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5073,51	1123
		Сметная стоимость:				**68492,35**	**15155**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**7775143**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**3176728**
Материалы -			Тенге				**184428**
Всего заработная плата -			Тенге				**1579655**
Накладные расходы -			Тенге				**837911**
Сметная прибыль -			Тенге				**321171**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**4335810**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1762**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1579655**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4598414**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				315167
		Всего заработная плата -	Тенге				192209
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4026794
		Накладные расходы -	Тенге				304487
		Сметная прибыль -	Тенге				392232
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5295133
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				258
		Сметная заработная плата -	Тенге				192209
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9630943
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2020
		Сметная заработная плата -	Тенге				1771865

РАЗДЕЛ 7.Пересечение с сетями ЛЭП-10 кВ

Футляры КЛ-10кВ

Прокладка кабеля

74	Е11-010101-0502 11-010101-0502 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м**	м3	55,4400		42,90	2378
		Итого оплата труда:				14,58	808
		Итого эксплуатация машин:				42,90	2378
		Накладные расходы	%	--		10,78	598
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,29	238
		Сметная стоимость:				57,97	3214
75	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3	1,6632		1378,15	2292
		Итого оплата труда:				1378,15	2292
		Накладные расходы	%	--		906,57	1508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,78	304
		Сметная стоимость:				2467,50	4104
76	Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	м3	34,3950		24,03	827
		Итого оплата труда:				7,01	241
		Итого эксплуатация машин:				24,03	827
		Накладные расходы	%	--		5,32	183
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,35	81
		Сметная стоимость:				31,70	1090

1	2	3	4	5	6	7	8
77	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	1,6632		658,98	1096
		Итого оплата труда:				658,98	1096
		Накладные расходы	%	--		433,49	721
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,40	145
		Сметная стоимость:				1179,86	1962
78	Е11-010104-0508 11-010104-0508 РСНБ РК 2015	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)**	м3	20,1432		11,58	233
		Итого оплата труда:				3,38	68
		Итого эксплуатация машин:				11,58	233
		Накладные расходы	%	--		2,57	52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,13	23
		Сметная стоимость:				15,28	308
79	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	35,2968		120,24	4244
		Итого оплата труда:				91,56	3232
		Итого эксплуатация машин:				51,16	1806
		Накладные расходы	%	--		61,43	2168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,53	513
		Сметная стоимость:				196,20	6925
80	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	308,0000		332,77	102493
		Итого оплата труда:				151,44	46643
		Итого эксплуатация машин:				281,38	86666
		Накладные расходы	%	--		81,51	25106
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,14	10208
		Сметная стоимость:				447,43	137807
81	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Песок природный**	м3	9,2400		1906,90	17620
		Накладные расходы	%	--		80,09	740

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,96	1469
		Сметная стоимость:				2145,95	19829
82	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-300**	км	0,3080		18033,70	5554
		Итого оплата труда:				8349,46	2572
		Итого эксплуатация машин:				12392,61	3817
		Накладные расходы	%	--		4481,08	1380
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1801,18	555
		Сметная стоимость:				24315,95	7489
83	С121-130809-1303 21-130809-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Лента сигнальная ЛСЭ-150**	м	308,0000		47,95	14769
		Накладные расходы	%	--		2,01	620
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,00	1231
		Сметная стоимость:				53,96	16620
84	Е11-220301-0105 11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** Футляр	км трубопровода	0,3080		522925,72	161061
		Итого оплата труда:				382351,35	117764
		Итого эксплуатация машин:				141330,90	43530
		Итого материалов:				49804,42	15340
		Накладные расходы	%	--		269375,56	82968
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63384,10	19522
		Сметная стоимость:				855685,38	263551
85	С123-010201-0219 23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	308,0000		4048,66	1246987
		Накладные расходы	%	--		170,04	52373

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		337,50	103949
		Сметная стоимость:				**4556,20**	**1403310**
86	**Е11-220601-0105 11-220601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,3080**		**1077472,51**	**331862**
		Итого оплата труда:				**125724,10**	**38723**
		Итого эксплуатация машин:				**65369,30**	**20134**
		Итого материалов:				**898329,69**	**276686**
		Накладные расходы	%	--		126607,65	38995
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96326,41	29669
		Сметная стоимость:				**1300406,57**	**400525**
87	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**48,0000**		**22818,80**	**1095302**
		Итого оплата труда:				**6415,32**	**307936**
		Итого эксплуатация машин:				**2113,41**	**101444**
		Итого материалов:				**14332,88**	**687978**
		Накладные расходы	%	--		5109,63	245262
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2234,27	107245
		Сметная стоимость:				**30162,70**	**1447810**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**2986718**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**108047**
Всего заработная плата -			Тенге				**49215**
Накладные расходы -			Тенге				**26486**
Сметная прибыль -			Тенге				**10763**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**145296**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**52**
Сметная заработная плата -			Тенге				**49215**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2878671**
Материалы -			Тенге				**980004**
Всего заработная плата -			Тенге				**472160**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1279376**
Накладные расходы -			Тенге				**426188**
Сметная прибыль -			Тенге				**264389**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3569248
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				568
		Сметная заработная плата -	Тенге				472160
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3714544
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				620
		Сметная заработная плата -	Тенге				521374
		РАЗДЕЛ 8. СВЕТОФОРНЫЙ ОБЪЕКТ №1					
88	**Ц13-080303-2501 13-080303-2501 РСНБ РК 2015**	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**4062,33**	**4062**
		Итого оплата труда:				**2509,71**	**2510**
		Итого эксплуатация машин:				**38,90**	**39**
		Итого материалов:				**1513,72**	**1514**
		Накладные расходы	%	--		1289,89	1290
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		428,18	428
		Сметная стоимость:				**5780,40**	**5780**
89	**С123-070201-0506 23-070201-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**9778,88**	**9779**
		Накладные расходы	%	--		410,71	411
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		815,17	815
		Сметная стоимость:				**11004,76**	**11005**
90	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**1794,38**	**1794**
		Итого оплата труда:				**846,81**	**847**
		Итого эксплуатация машин:				**20,42**	**20**
		Итого материалов:				**927,15**	**927**
		Накладные расходы	%	--		453,02	453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,79	180
		Сметная стоимость:				**2427,19**	**2427**

1	2	3	4	5	6	7	8
91	**С123-070204-0610 23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**419,34**	**419**
		Накладные расходы	%	--		17,61	18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,96	35
		Сметная стоимость:				**471,91**	**472**
92	**Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**2990,47**	**2990**
		Итого оплата труда:				**1713,67**	**1714**
		Итого эксплуатация машин:				**82,16**	**82**
		Итого материалов:				**1214,69**	**1215**
		Накладные расходы	%	--		889,86	890
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		310,43	310
		Сметная стоимость:				**4190,75**	**4191**
93	**С123-070204-0629 23-070204-0629 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**904,86**	**905**
		Накладные расходы	%	--		38,00	38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,43	75
		Сметная стоимость:				**1018,29**	**1018**
94	**Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,0000**		**829,77**	**830**
		Итого оплата труда:				**787,93**	**788**
		Итого эксплуатация машин:				**56,39**	**56**
		Итого материалов:				**5,50**	**6**
		Накладные расходы	%	--		386,25	386
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,28	97
		Сметная стоимость:				**1313,30**	**1313**

1	2	3	4	5	6	7	8
95	**С123-070501-0108 23-070501-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 203.2T RBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**1,0000**		**18124,06**	**18124**
		Накладные расходы	%	--		761,21	761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1510,82	1511
		Сметная стоимость:				**20396,09**	**20396**
96	**Е11-010101-0502 11-010101-0502 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м**	**м3**	**5,5800**		**42,90**	**239**
		Итого оплата труда:				**14,58**	**81**
		Итого эксплуатация машин:				**42,90**	**239**
		Накладные расходы	%	--		10,78	60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,29	24
		Сметная стоимость:				**57,97**	**323**
97	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**0,1700**		**1148,45**	**195**
		Итого оплата труда:				**1148,45**	**195**
		Накладные расходы	%	--		755,48	128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,31	26
		Сметная стоимость:				**2056,25**	**350**
98	**Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**3,7300**		**24,03**	**90**
		Итого оплата труда:				**7,01**	**26**
		Итого эксплуатация машин:				**24,03**	**90**
		Накладные расходы	%	--		5,32	20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,35	9
		Сметная стоимость:				**31,70**	**118**
99	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**0,1700**		**658,98**	**112**
		Итого оплата труда:				**658,98**	**112**
		Накладные расходы	%	--		433,49	74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,40	15
		Сметная стоимость:				**1179,86**	**201**

1	2	3	4	5	6	7	8
100	**Е11-010104-0508 11-010104-0508 РСНБ РК 2015**	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)**	**м3**	**2,0300**		**11,58**	**24**
		Итого оплата труда:				3,38	7
		Итого эксплуатация машин:				11,58	24
		Накладные расходы	%	--		2,57	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,13	2
		Сметная стоимость:				15,28	31
101	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**3,5500**		**120,24**	**427**
		Итого оплата труда:				91,56	325
		Итого эксплуатация машин:				51,16	182
		Накладные расходы	%	--		61,43	218
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,53	52
		Сметная стоимость:				196,20	697
102	**Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**100,0000**		**332,77**	**33277**
		Итого оплата труда:				151,44	15144
		Итого эксплуатация машин:				281,38	28138
		Накладные расходы	%	--		81,51	8151
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,14	3314
		Сметная стоимость:				447,43	44743
103	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный**	**м3**	**2,0000**		**1906,90**	**3814**
		Накладные расходы	%	--		80,09	160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,96	318
		Сметная стоимость:				2145,95	4292
104	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-150**	**км**	**0,1850**		**18033,70**	**3336**
		Итого оплата труда:				8349,46	1545

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**12392,61**	**2293**
		Накладные расходы	%	--		4481,08	829
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1801,18	333
		Сметная стоимость:				**24315,95**	**4498**
105	**С121-130809-1303 21-130809-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лента сигнальная ЛСЭ-150**	**м**	**185,0000**		**47,95**	**8871**
		Накладные расходы	%	--		2,01	373
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,00	739
		Сметная стоимость:				**53,96**	**9983**
106	**Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**100,0000**		**216,43**	**21643**
		Итого оплата труда:				**126,45**	**12645**
		Итого эксплуатация машин:				**94,30**	**9430**
		Итого материалов:				**27,93**	**2793**
		Накладные расходы	%	--		65,48	6548
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,55	2255
		Сметная стоимость:				**304,46**	**30446**
107	**Ц13-080201-0701 13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**85,0000**		**548,59**	**46630**
		Итого оплата труда:				**179,74**	**15278**
		Итого эксплуатация машин:				**254,48**	**21631**
		Итого материалов:				**191,33**	**16263**
		Накладные расходы	%	--		103,20	8772
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,14	4432
		Сметная стоимость:				**703,93**	**59834**

1	2	3	4	5	6	7	8
108	**С123-060137-0602 23-060137-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1887**		**348023,45**	**65672**
		Накладные расходы	%	--		14616,98	2758
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29011,23	5474
		Сметная стоимость:				**391651,67**	**73905**
						Укладка футляра =26шт/футляр асбестоцементный L=2м х 260шт/	
109	**Е11-220101-0101 11-220101-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка асбестоцементных труб диам.100 мм**	**км**	**0,0120**		**237220,71**	**2847**
		Итого оплата труда:				**223010,05**	**2676**
		Итого эксплуатация машин:				**5947,37**	**71**
		Итого материалов:				**10580,74**	**127**
		Накладные расходы	%	--		154269,06	1851
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31319,18	376
		Сметная стоимость:				**422808,95**	**5074**
110	**С123-011201-1101 23-011201-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	**м**	**16,0000**		**848,81**	**13581**
		Накладные расходы	%	--		35,65	570
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,76	1132
		Сметная стоимость:				**955,22**	**15283**
111	**Ц13-080206-2204 13-080206-2204 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**40,0000**		**113,57**	**4543**
		Итого оплата труда:				**85,26**	**3410**
		Итого эксплуатация машин:				**4,51**	**180**
		Итого материалов:				**25,40**	**1016**
		Накладные расходы	%	--		42,79	1712
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,51	500
		Сметная стоимость:				**168,87**	**6755**

1	2	3	4	5	6	7	8
112	**Ц13-080208-0101 13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм**	**шт**	**11,0000**		**3494,26**	**38437**
		Итого оплата труда:				**791,01**	**8701**
		Итого эксплуатация машин:				**134,09**	**1475**
		Итого материалов:				**2607,26**	**28680**
		Накладные расходы	%	--		499,53	5495
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		319,50	3515
		Сметная стоимость:				**4313,29**	**47446**
113	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0415**		**205629,70**	**8527**
		Накладные расходы	%	--		8636,45	358
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17141,29	711
		Сметная стоимость:				**231407,44**	**9596**
114	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами**	**м3**	**1,4000**		**1148,45**	**1608**
		Итого оплата труда:				**1148,45**	**1608**
		Накладные расходы	%	--		755,48	1058
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,31	213
		Сметная стоимость:				**2056,25**	**2879**
115	**Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	**м**	**20,0000**		**449,37**	**8987**
		Итого оплата труда:				**121,53**	**2431**
		Итого эксплуатация машин:				**17,23**	**345**
		Итого материалов:				**315,02**	**6300**
		Накладные расходы	%	--		73,07	1461
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,80	836
		Сметная стоимость:				**564,24**	**11285**

1	2	3	4	5	6	7	8
116	**С121-050106-2402 21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/**	**т**	**0,0252**		**211256,61**	**5324**
		Накладные расходы	%	--		8872,78	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17610,35	444
		Сметная стоимость:				**237739,74**	**5991**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**307086**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**166529**
Материалы -			Тенге				**58713**
Всего заработная плата -			Тенге				**65011**
		Накладные расходы -	Тенге				**35988**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16201**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**218719**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**74**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**65011**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**140557**
Материалы -			Тенге				**127**
Всего заработная плата -			Тенге				**5031**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**135016**
		Накладные расходы -	Тенге				**9085**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11971**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**161613**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5031**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**380332**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**70042**

РАЗДЕЛ 9. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

УСТРОЙСТВО СВЕТОФОРА

117	**Ц13-080303-1601 13-080303-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Контроллер кулачковый постоянного или переменного тока на ток до 63 А. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**1,0000**		**16442,97**	**16443**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3366,33**	**3366**
		Итого эксплуатация машин:				**76,06**	**76**
		Итого материалов:				**13020,63**	**13021**
		Накладные расходы	%	--		2191,91	2192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1490,79	1491
		Сметная стоимость:				**20125,66**	**20126**
118	**51-110201-0501 51-110201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 24 В**	**шт.**	**1,0000**		**314331,00**	**314331**
		Накладные расходы	%	--		13201,90	13202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26202,63	26203
		Сметная стоимость:				**353735,53**	**353736**
119	**Ц13-080103-3002 13-080103-3002 РСНБ РК 2015**	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**1132,71**	**4531**
		Итого оплата труда:				**936,60**	**3746**
		Итого эксплуатация машин:				**225,56**	**902**
		Итого материалов:				**50,76**	**203**
		Накладные расходы	%	--		465,28	1861
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,84	511
		Сметная стоимость:				**1725,83**	**6903**
120	**51-110201-0505 51-110201-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Комплект модуля GSM для диспетчерского управления светофорными объектами**	**комплект**	**4,0000**		**117859,00**	**471436**
		Накладные расходы	%	--		4950,08	19800
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9824,73	39299
		Сметная стоимость:				**132633,80**	**530535**
121	**Ц13-080303-2301 13-080303-2301 РСНБ РК 2015**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**12,0000**		**2494,10**	**29929**
		Итого оплата труда:				**1693,19**	**20318**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				121,07	1453
		Итого материалов:				699,89	8399
		Накладные расходы	%	--		859,87	10318
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		268,32	3220
		Сметная стоимость:				3622,29	43468
122	**Ц13-080303-2302 13-080303-2302 РСНБ РК 2015**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции на стене, колонне или балке**	**шт.**	**8,0000**		**2552,56**	**20420**
		Итого оплата труда:				1673,14	13385
		Итого эксплуатация машин:				64,68	517
		Итого материалов:				814,73	6518
		Накладные расходы	%	--		853,39	6827
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		272,48	2180
		Сметная стоимость:				3678,42	29427
123	**51-110201-0105 51-110201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светофор транспортный трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм со встроенным индикатором оставшегося времени СТ РК 1412-2010**	**шт.**	**12,0000**		**121400,00**	**1456800**
		Накладные расходы	%	--		5098,80	61186
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		10119,90	121439
		Сметная стоимость:				136618,70	1639424
124	**51-110201-0205 51-110201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светофор пешеходный двухсекционный П.1.2 со встроенным индикатором оставшегося времени или с анимацией, диаметры сигналов 300 мм СТ РК 1412-2010**	**шт.**	**8,0000**		**60702,00**	**485616**
		Накладные расходы	%	--		2549,48	20396
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5060,12	40481
		Сметная стоимость:				68311,60	546493
125	**Ц13-080305-0310 13-080305-0310 РСНБ РК 2015**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**886,33**	**3545**
		Итого оплата труда:				746,21	2985
		Итого эксплуатация машин:				102,58	410

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**60,00**	**240**
		Накладные расходы	%	--		370,02	1480
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,51	402
		Сметная стоимость:				**1356,85**	**5427**
126	**51-110201-0403 51-110201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Индикатор оставшегося времени, цвет индикации желтый, диаметр сигнала 350 мм**	**шт.**	**4,0000**		**85990,00**	**343960**
		Накладные расходы	%	--		3611,58	14446
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7168,13	28673
		Сметная стоимость:				**96769,71**	**387079**
				КАБЕЛИ			
127	**Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**285,0000**		**216,43**	**61682**
		Итого оплата труда:				**126,45**	**36038**
		Итого эксплуатация машин:				**94,30**	**26874**
		Итого материалов:				**27,93**	**7959**
		Накладные расходы	%	--		65,48	18663
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,55	6428
		Сметная стоимость:				**304,46**	**86772**
128	**С123-060201-0503 23-060201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели контрольные КВВГ 14х1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,1326**		**566883,00**	**75169**
		Накладные расходы	%	--		23809,09	3157
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47255,37	6266
		Сметная стоимость:				**637947,45**	**84592**

1	2	3	4	5	6	7	8
129	**С123-060201-0303 23-060201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,1581**		**291984,64**	**46163**
		Накладные расходы	%	--		12263,35	1939
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24339,84	3848
		Сметная стоимость:				**328587,83**	**51950**
				УСТАНОВКА СТОЙКИ МС-1/4 ШТ/			
130	**Е11-010203-0504 11-010203-0504 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	**яма**	**6,0000**		**652,14**	**3913**
		Итого оплата труда:				**255,17**	**1531**
		Итого эксплуатация машин:				**561,23**	**3367**
		Накладные расходы	%	--		184,53	1107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,93	402
		Сметная стоимость:				**903,60**	**5422**
131	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**1,5500**		**22045,98**	**34171**
		Итого оплата труда:				**3887,72**	**6026**
		Итого эксплуатация машин:				**690,82**	**1071**
		Итого материалов:				**17638,32**	**27339**
		Накладные расходы	%	--		2890,67	4481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1994,93	3092
		Сметная стоимость:				**26931,59**	**41744**
132	**Е11-090302-0112 11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,7957**		**254224,28**	**202291**
		Итого оплата труда:				**6863,73**	**5462**
		Итого эксплуатация машин:				**8653,52**	**6886**
		Итого материалов:				**240881,11**	**191674**
		Накладные расходы	%	--		15032,99	11962
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21540,58	17140
		Сметная стоимость:				**290797,86**	**231394**
133	**Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,7957**		**2060,82**	**1640**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1409,83	1122
		Итого эксплуатация машин:				381,22	303
		Итого материалов:				270,62	215
		Накладные расходы	%	--		981,20	781
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,36	194
		Сметная стоимость:				3285,38	2614
134	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**23,0759**		**68,15**	**1573**
		Итого оплата труда:				17,38	401
		Итого эксплуатация машин:				0,82	19
		Итого материалов:				50,12	1157
		Накладные расходы	%	--		12,68	293
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,47	149
		Сметная стоимость:				87,29	2014
		Земляные работы					
135	**Е11-010101-0502 11-010101-0502 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м**	**м3**	**15,3000**		**42,90**	**656**
		Итого оплата труда:				14,58	223
		Итого эксплуатация машин:				42,90	656
		Накладные расходы	%	--		10,78	165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,29	66
		Сметная стоимость:				57,97	887
136	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**0,4590**		**1148,45**	**527**
		Итого оплата труда:				1148,45	527
		Накладные расходы	%	--		755,48	347
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,31	70
		Сметная стоимость:				2056,25	944
137	**Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**10,2000**		**24,03**	**245**
		Итого оплата труда:				7,01	71
		Итого эксплуатация машин:				24,03	245
		Накладные расходы	%	--		5,32	54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,35	24
		Сметная стоимость:				31,70	323

1	2	3	4	5	6	7	8
138	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**0,4590**		**658,98**	**302**
		Итого оплата труда:				**658,98**	**302**
		Накладные расходы	%	--		433,49	199
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,40	40
		Сметная стоимость:				**1179,86**	**542**
139	**Е11-010104-0508 11-010104-0508 РСНБ РК 2015**	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)**	**м3**	**5,5590**		**11,58**	**64**
		Итого оплата труда:				**3,38**	**19**
		Итого эксплуатация машин:				**11,58**	**64**
		Накладные расходы	%	--		2,57	14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,13	6
		Сметная стоимость:				**15,28**	**85**
140	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**9,7410**		**120,24**	**1171**
		Итого оплата труда:				**91,56**	**892**
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**498**
		Накладные расходы	%	--		61,43	598
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,53	142
		Сметная стоимость:				**196,20**	**1911**
141	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-300**	**км**	**0,0850**		**18033,70**	**1533**
		Итого оплата труда:				**8349,46**	**710**
		Итого эксплуатация машин:				**12392,61**	**1053**
		Накладные расходы	%	--		4481,08	381
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1801,18	153
		Сметная стоимость:				**24315,95**	**2067**
142	**С121-130809-1303 21-130809-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лента сигнальная ЛСЭ-150**	**м**	**85,0000**		**47,95**	**4076**
		Накладные расходы	%	--		2,01	171

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,00	340
		Сметная стоимость:				53,96	4587
143	**Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0600**		**186157,79**	**11169**
		Итого оплата труда:				**157341,13**	**9440**
		Итого эксплуатация машин:				**43055,82**	**2583**
		Итого материалов:				**34,44**	**2**
		Накладные расходы	%	--		109631,24	6578
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23663,12	1420
		Сметная стоимость:				319452,16	19167
144	**С123-010501-1506 23-010501-1506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**60,0000**		**302,68**	**18161**
		Накладные расходы	%	--		12,71	763
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,23	1514
		Сметная стоимость:				340,62	20437
145	**Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,2600**		**196669,39**	**51134**
		Итого оплата труда:				**164138,49**	**42676**
		Итого эксплуатация машин:				**48592,62**	**12634**
		Итого материалов:				**47,35**	**12**
		Накладные расходы	%	--		114471,17	29763
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24891,24	6472
		Сметная стоимость:				336031,80	87368
146	**С123-010501-1510 23-010501-1510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**260,0000**		**744,10**	**193466**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		31,25	8126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,03	16127
		Сметная стоимость:				**837,38**	**217719**
147	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром.Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**12,0000**		**22818,80**	**273826**
		Итого оплата труда:				**6415,32**	**76984**
		Итого эксплуатация машин:				**2113,41**	**25361**
		Итого материалов:				**14332,88**	**171995**
		Накладные расходы	%	--		5109,63	61316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2234,27	26811
		Сметная стоимость:				**30162,70**	**361952**
148	**Е11-270302-0102 11-270302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка** Восстановление асфальтового покрытия	**м3 конструкции**	**1,7500**		**235,33**	**412**
		Итого оплата труда:				**115,45**	**202**
		Итого эксплуатация машин:				**154,13**	**270**
		Накладные расходы	%	--		82,42	144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,42	44
		Сметная стоимость:				**343,17**	**601**
149	**Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**0,8400**		**1956,54**	**1643**
		Итого оплата труда:				**1482,78**	**1246**
		Итого эксплуатация машин:				**810,53**	**681**
		Накладные расходы	%	--		1013,84	852
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,63	200
		Сметная стоимость:				**3208,01**	**2695**
150	**Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2**	**7,0000**		**718,38**	**5029**
		Итого оплата труда:				**71,19**	**498**
		Итого эксплуатация машин:				**158,52**	**1110**
		Итого материалов:				**535,88**	**3751**
		Накладные расходы	%	--		74,91	524
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,46	444

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				856,75	5997
151	**Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103**	**м2 основания**	**7,0000**		**406,17**	**2843**
		Итого оплата труда:				**25,01**	**175**
		Итого эксплуатация машин:				**85,84**	**601**
		Итого материалов:				**320,33**	**2242**
		Накладные расходы	%	--		32,77	229
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,12	246
		Сметная стоимость:				**474,06**	**3318**
152	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0049**		**76113,79**	**373**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**3**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**6**
		Итого материалов:				**74899,39**	**367**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	31
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**422**
153	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**7,0000**		**1597,82**	**11185**
		Итого оплата труда:				**47,36**	**332**
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**465**
		Итого материалов:				**1502,62**	**10518**
		Накладные расходы	%	--		96,86	678
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,57	949
		Сметная стоимость:				**1830,26**	**12812**
154	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**7,0000**		**753,49**	**5274**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**2**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**--**
		Итого материалов:				**753,12**	**5272**
		Накладные расходы	%	--		31,84	223
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,83	440

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				848,15	5937
155	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0014**		**76113,79**	**107**
		Итого оплата труда:				572,01	1
		Итого эксплуатация машин:				1214,40	2
		Итого материалов:				74899,39	105
		Накладные расходы	%	--		3556,19	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	9
		Сметная стоимость:				86043,57	120
156	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**7,0000**		**1865,92**	**13061**
		Итого оплата труда:				47,42	332
		Итого эксплуатация машин:				66,58	466
		Итого материалов:				1770,57	12394
		Накладные расходы	%	--		108,16	757
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,93	1105
		Сметная стоимость:				2132,01	14924
157	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**7,0000**		**885,11**	**6196**
		Итого оплата труда:				0,31	2
		Итого эксплуатация машин:				0,07	--
		Итого материалов:				884,74	6193
		Накладные расходы	%	--		37,37	262
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,80	517
		Сметная стоимость:				996,28	6974
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**4176067**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**3072143**
Накладные расходы -			Тенге				**129030**
Сметная прибыль -			Тенге				**256094**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**3457267**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**138083**
Материалы -			Тенге				**36339**
Всего заработная плата -			Тенге				**80549**
Накладные расходы -			Тенге				**41722**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				14384
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				194190
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				95
		Сметная заработная плата -	Тенге				80549
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				761910
		Материалы -	Тенге				207029
		Всего заработная плата -	Тенге				141885
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				337034
		Местные материалы -	Тенге				34318
		Накладные расходы -	Тенге				122761
		Сметная прибыль -	Тенге				70774
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				955444
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				176
		Сметная заработная плата -	Тенге				141885
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				203931
		Материалы -	Тенге				191889
		Всего заработная плата -	Тенге				6583
		Накладные расходы -	Тенге				12743
		Сметная прибыль -	Тенге				17334
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				234008
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8
		Сметная заработная плата -	Тенге				6583
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4840909
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				279
		Сметная заработная плата -	Тенге				229017
		РАЗДЕЛ 10. СВЕТОФОРНЫЙ ОБЪЕКТ №2					
158	**Ц13-080303-2501 13-080303-2501 РСНБ РК 2015**	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**4062,33**	**4062**
		Итого оплата труда:				**2509,71**	**2510**
		Итого эксплуатация машин:				**38,90**	**39**
		Итого материалов:				**1513,72**	**1514**
		Накладные расходы	%	--		1289,89	1290
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		428,18	428
		Сметная стоимость:				**5780,40**	**5780**

1	2	3	4	5	6	7	8
159	**С123-070201-0506 23-070201-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**9778,88**	**9779**
		Накладные расходы	%	--		410,71	411
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		815,17	815
		Сметная стоимость:				**11004,76**	**11005**
160	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**1794,38**	**1794**
		Итого оплата труда:				**846,81**	**847**
		Итого эксплуатация машин:				**20,42**	**20**
		Итого материалов:				**927,15**	**927**
		Накладные расходы	%	--		453,02	453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,79	180
		Сметная стоимость:				**2427,19**	**2427**
161	**С123-070204-0610 23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**419,34**	**419**
		Накладные расходы	%	--		17,61	18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,96	35
		Сметная стоимость:				**471,91**	**472**
162	**Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**2990,47**	**2990**
		Итого оплата труда:				**1713,67**	**1714**
		Итого эксплуатация машин:				**82,16**	**82**
		Итого материалов:				**1214,69**	**1215**
		Накладные расходы	%	--		889,86	890
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		310,43	310

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4190,75**	**4191**
163	**С123-070204-0629 23-070204-0629 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**904,86**	**905**
		Накладные расходы	%	--		38,00	38
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		75,43	75
		Сметная стоимость:				**1018,29**	**1018**
164	**Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,0000**		**829,77**	**830**
		Итого оплата труда:				**787,93**	**788**
		Итого эксплуатация машин:				**56,39**	**56**
		Итого материалов:				**5,50**	**6**
		Накладные расходы	%	--		386,25	386
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		97,28	97
		Сметная стоимость:				**1313,30**	**1313**
165	**С123-070501-0108 23-070501-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 203.2T RBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**1,0000**		**18124,06**	**18124**
		Накладные расходы	%	--		761,21	761
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1510,82	1511
		Сметная стоимость:				**20396,09**	**20396**
166	**Е11-010101-0502 11-010101-0502 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м**	**м3**	**88,2000**		**42,90**	**3784**
		Итого оплата труда:				**14,58**	**1286**
		Итого эксплуатация машин:				**42,90**	**3784**
		Накладные расходы	%	--		10,78	951
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4,29	379
		Сметная стоимость:				**57,97**	**5113**

1	2	3	4	5	6	7	8
167	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**2,6460**		**1148,45**	**3039**
		Итого оплата труда:				**1148,45**	**3039**
		Накладные расходы	%	--		755,48	1999
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		152,31	403
		Сметная стоимость:				**2056,25**	**5441**
168	**Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**58,3410**		**24,03**	**1402**
		Итого оплата труда:				**7,01**	**409**
		Итого эксплуатация машин:				**24,03**	**1402**
		Накладные расходы	%	--		5,32	311
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2,35	137
		Сметная стоимость:				**31,70**	**1850**
169	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**2,6460**		**658,98**	**1744**
		Итого оплата труда:				**658,98**	**1744**
		Накладные расходы	%	--		433,49	1147
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		87,40	231
		Сметная стоимость:				**1179,86**	**3122**
170	**Е11-010104-0508 11-010104-0508 РСНБ РК 2015**	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)**	**м3**	**32,0460**		**11,58**	**371**
		Итого оплата труда:				**3,38**	**108**
		Итого эксплуатация машин:				**11,58**	**371**
		Накладные расходы	%	--		2,57	82
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1,13	36
		Сметная стоимость:				**15,28**	**490**
171	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**56,1540**		**120,24**	**6752**
		Итого оплата труда:				**91,56**	**5141**
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**2873**
		Накладные расходы	%	--		61,43	3450
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14,53	816
		Сметная стоимость:				**196,20**	**11017**

1	2	3	4	5	6	7	8
172	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	490,0000		332,77	163057
		Итого оплата труда:				151,44	74205
		Итого эксплуатация машин:				281,38	137878
		Накладные расходы	%	--		81,51	39942
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,14	16240
		Сметная стоимость:				447,43	219238
173	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Песок природный**	м3	9,8000		1906,90	18688
		Накладные расходы	%	--		80,09	785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,96	1558
		Сметная стоимость:				2145,95	21030
174	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-300**	км	0,4900		18033,70	8837
		Итого оплата труда:				8349,46	4091
		Итого эксплуатация машин:				12392,61	6072
		Накладные расходы	%	--		4481,08	2196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1801,18	883
		Сметная стоимость:				24315,95	11915
175	С121-130809-1303 21-130809-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Лента сигнальная ЛСЭ-150**	м	490,0000		47,95	23496
		Накладные расходы	%	--		2,01	987
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,00	1959
		Сметная стоимость:				53,96	26441

1	2	3	4	5	6	7	8
176	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**490,0000**		**216,43**	**106049**
		Итого оплата труда:				**126,45**	**61960**
		Итого эксплуатация машин:				**94,30**	**46205**
		Итого материалов:				**27,93**	**13684**
		Накладные расходы	%	--		65,48	32087
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,55	11051
		Сметная стоимость:				**304,46**	**149186**
177	С123-060137-0602 23-060137-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,4998**		**348023,45**	**173942**
		Накладные расходы	%	--		14616,98	7306
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29011,23	14500
		Сметная стоимость:				**391651,67**	**195748**
						Укладка футляра /футляр асбестоцементный L=63м /	
178	Е11-220101-0101 11-220101-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка асбестоцементных труб диам.100 мм**	**км**	**0,0630**		**237220,71**	**14945**
		Итого оплата труда:				**223010,05**	**14050**
		Итого эксплуатация машин:				**5947,37**	**375**
		Итого материалов:				**10580,74**	**667**
		Накладные расходы	%	--		154269,06	9719
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31319,18	1973
		Сметная стоимость:				**422808,95**	**26637**
179	С123-011201-1101 23-011201-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	**м**	**63,0000**		**848,81**	**53475**
		Накладные расходы	%	--		35,65	2246
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,76	4458
		Сметная стоимость:				**955,22**	**60179**

1	2	3	4	5	6	7	8
180	**Ц13-080206-2204 13-080206-2204 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**63,0000**		**113,57**	**7155**
		Итого оплата труда:				**85,26**	**5371**
		Итого эксплуатация машин:				**4,51**	**284**
		Итого материалов:				**25,40**	**1600**
		Накладные расходы	%	--		42,79	2696
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,51	788
		Сметная стоимость:				**168,87**	**10639**
181	**Ц13-080208-0101 13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм**	**шт**	**11,0000**		**3494,26**	**38437**
		Итого оплата труда:				**791,01**	**8701**
		Итого эксплуатация машин:				**134,09**	**1475**
		Итого материалов:				**2607,26**	**28680**
		Накладные расходы	%	--		499.53	5495
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		319,50	3515
		Сметная стоимость:				**4313,29**	**47446**
182	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0415**		**205629,70**	**8527**
		Накладные расходы	%	--		8636,45	358
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17141,29	711
		Сметная стоимость:				**231407,44**	**9596**
183	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами**	**м3**	**1,4000**		**1148,45**	**1608**
		Итого оплата труда:				**1148,45**	**1608**
		Накладные расходы	%	--		755,48	1058
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,31	213
		Сметная стоимость:				**2056,25**	**2879**

1	2	3	4	5	6	7	8
184	**Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	**м**	**20,0000**		**449,37**	**8987**
		Итого оплата труда:				**121,53**	**2431**
		Итого эксплуатация машин:				**17,23**	**345**
		Итого материалов:				**315,02**	**6300**
		Накладные расходы	%	--		73,07	1461
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,80	836
		Сметная стоимость:				**564,24**	**11285**
185	**С121-050106-2402 21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/**	**т**	**0,0252**		**211256,61**	**5324**
		Накладные расходы	%	--		8872,78	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17610,35	444
		Сметная стоимость:				**237739,74**	**5991**
				УСТРОЙСТВО СВЕТОФОРА			
186	**Ц13-080303-1601 13-080303-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Контроллер кулачковый постоянного или переменного тока на ток до 63 А. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**1,0000**		**16442,97**	**16443**
		Итого оплата труда:				**3366,33**	**3366**
		Итого эксплуатация машин:				**76,06**	**76**
		Итого материалов:				**13020,63**	**13021**
		Накладные расходы	%	--		2191,91	2192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1490,79	1491
		Сметная стоимость:				**20125,66**	**20126**
187	**51-110201-0501 51-110201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 24 В**	**шт.**	**1,0000**		**314331,00**	**314331**
		Накладные расходы	%	--		13201,90	13202

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26202,63	26203
		Сметная стоимость:				**353735,53**	**353736**
188	**Ц13-080103-3002 13-080103-3002 РСНБ РК 2015**	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**1132,71**	**4531**
		Итого оплата труда:				**936,60**	**3746**
		Итого эксплуатация машин:				**225,56**	**902**
		Итого материалов:				**50,76**	**203**
		Накладные расходы	%	--		465,28	1861
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,84	511
		Сметная стоимость:				**1725,83**	**6903**
189	**51-110201-0505 51-110201-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Комплект модуля GSM для диспетчерского управления светофорными объектами**	**комплект**	**4,0000**		**117859,00**	**471436**
		Накладные расходы	%	--		4950,08	19800
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9824,73	39299
		Сметная стоимость:				**132633,80**	**530535**
190	**Ц13-080303-2301 13-080303-2301 РСНБ РК 2015**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**12,0000**		**2494,10**	**29929**
		Итого оплата труда:				**1693,19**	**20318**
		Итого эксплуатация машин:				**121,07**	**1453**
		Итого материалов:				**699,89**	**8399**
		Накладные расходы	%	--		859,87	10318
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,32	3220
		Сметная стоимость:				**3622,29**	**43468**
191	**Ц13-080303-2302 13-080303-2302 РСНБ РК 2015**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции на стене, колонне или балке**	**шт.**	**8,0000**		**2552,56**	**20420**
		Итого оплата труда:				**1673,14**	**13385**
		Итого эксплуатация машин:				**64,68**	**517**
		Итого материалов:				**814,73**	**6518**
		Накладные расходы	%	--		853,39	6827

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,48	2180
		Сметная стоимость:				**3678,42**	**29427**
192	**51-110201-0105 51-110201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светофор транспортный трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм со встроенным индикатором оставшегося времени СТ РК 1412-2010**	**шт.**	**12,0000**		**121400,00**	**1456800**
		Накладные расходы	%	--		5098,80	61186
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10119,90	121439
		Сметная стоимость:				**136618,70**	**1639424**
193	**51-110201-0205 51-110201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светофор пешеходный двухсекционный П.1.2 со встроенным индикатором оставшегося времени или с анимацией, диаметры сигналов 300 мм СТ РК 1412-2010**	**шт.**	**8,0000**		**60702,00**	**485616**
		Накладные расходы	%	--		2549,48	20396
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5060,12	40481
		Сметная стоимость:				**68311,60**	**546493**
194	**Ц13-080305-0310 13-080305-0310 РСНБ РК 2015**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**886,33**	**3545**
		Итого оплата труда:				746,21	2985
		Итого эксплуатация машин:				**102,58**	**410**
		Итого материалов:				**60,00**	**240**
		Накладные расходы	%	--		370,02	1480
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,51	402
		Сметная стоимость:				**1356,85**	**5427**
195	**51-110201-0403 51-110201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Индикатор оставшегося времени, цвет индикации желтый, диаметр сигнала 350 мм**	**шт.**	**4,0000**		**85990,00**	**343960**
		Накладные расходы	%	--		3611,58	14446
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7168,13	28673
		Сметная стоимость:				**96769,71**	**387079**

1	2	3	4	5	6	7	8
				КАБЕЛИ			
196	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**285,0000**		**216,43**	**61682**
		Итого оплата труда:				**126,45**	**36038**
		Итого эксплуатация машин:				**94,30**	**26874**
		Итого материалов:				**27,93**	**7959**
		Накладные расходы	%	--		65,48	18663
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,55	6428
		Сметная стоимость:				**304,46**	**86772**
197	С123-060201-0503 23-060201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели контрольные КВВГ 14х1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,1326**		**566883,00**	**75169**
		Накладные расходы	%	--		23809,09	3157
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47255,37	6266
		Сметная стоимость:				**637947,45**	**84592**
198	С123-060201-0303 23-060201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,1581**		**291984,64**	**46163**
		Накладные расходы	%	--		12263,35	1939
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24339,84	3848
		Сметная стоимость:				**328587,83**	**51950**
				УСТАНОВКА СТОЙКИ МС-1/4 ШТ/			
199	Е11-010203-0504 11-010203-0504 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	**яма**	**6,0000**		**652,14**	**3913**
		Итого оплата труда:				**255,17**	**1531**
		Итого эксплуатация машин:				**561,23**	**3367**
		Накладные расходы	%	--		184,53	1107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,93	402
		Сметная стоимость:				**903,60**	**5422**

1	2	3	4	5	6	7	8
200	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**1,5500**		**22045,98**	**34171**
		Итого оплата труда:				**3887,72**	**6026**
		Итого эксплуатация машин:				**690,82**	**1071**
		Итого материалов:				**17638,32**	**27339**
		Накладные расходы	%	--		2890,67	4481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1994,93	3092
		Сметная стоимость:				**26931,59**	**41744**
201	**Е11-090302-0112 11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,7957**		**254224,28**	**202291**
		Итого оплата труда:				**6863,73**	**5462**
		Итого эксплуатация машин:				**8653,52**	**6886**
		Итого материалов:				**240881,11**	**191674**
		Накладные расходы	%	--		15032,99	11962
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21540,58	17140
		Сметная стоимость:				**290797,86**	**231394**
202	**Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,7957**		**2060,82**	**1640**
		Итого оплата труда:				**1409,83**	**1122**
		Итого эксплуатация машин:				**381,22**	**303**
		Итого материалов:				**270,62**	**215**
		Накладные расходы	%	--		981,20	781
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,36	194
		Сметная стоимость:				**3285,38**	**2614**
203	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**23,0759**		**68,15**	**1573**
		Итого оплата труда:				**17,38**	**401**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**19**
		Итого материалов:				**50,12**	**1157**
		Накладные расходы	%	--		12,68	293
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,47	149
		Сметная стоимость:				**87,29**	**2014**

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8
204	**Е11-010101-0502 11-010101-0502 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м**	**м3**	**15,3000**		**42,90**	**656**
		Итого оплата труда:				**14,58**	**223**
		Итого эксплуатация машин:				**42,90**	**656**
		Накладные расходы	%	--		10,78	165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,29	66
		Сметная стоимость:				**57,97**	**887**
205	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**0,4590**		**1148,45**	**527**
		Итого оплата труда:				**1148,45**	**527**
		Накладные расходы	%	--		755,48	347
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,31	70
		Сметная стоимость:				**2056,25**	**944**
206	**Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**7,5540**		**24,03**	**182**
		Итого оплата труда:				**7,01**	**53**
		Итого эксплуатация машин:				**24,03**	**182**
		Накладные расходы	%	--		5,32	40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,35	18
		Сметная стоимость:				**31,70**	**239**
207	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**0,4590**		**658,98**	**302**
		Итого оплата труда:				**658,98**	**302**
		Накладные расходы	%	--		433,49	199
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,40	40
		Сметная стоимость:				**1179,86**	**542**
208	**Е11-010104-0508 11-010104-0508 РСНБ РК 2015**	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)**	**м3**	**5,5590**		**11,58**	**64**
		Итого оплата труда:				**3,38**	**19**
		Итого эксплуатация машин:				**11,58**	**64**
		Накладные расходы	%	--		2,57	14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,13	6
		Сметная стоимость:				**15,28**	**85**

1	2	3	4	5	6	7	8
209	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**9,7410**		**120,24**	**1171**
		Итого оплата труда:				**91,56**	**892**
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**498**
		Накладные расходы	%	--		61,43	598
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,53	142
		Сметная стоимость:				**196,20**	**1911**
210	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-300**	**км**	**0,0850**		**18033,70**	**1533**
		Итого оплата труда:				**8349,46**	**710**
		Итого эксплуатация машин:				**12392,61**	**1053**
		Накладные расходы	%	--		4481,08	381
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1801,18	153
		Сметная стоимость:				**24315,95**	**2067**
211	**С121-130809-1303 21-130809-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лента сигнальная ЛСЭ-150**	**м**	**85,0000**		**47,95**	**4076**
		Накладные расходы	%	--		2,01	171
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,00	340
		Сметная стоимость:				**53,96**	**4587**
212	**Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0600**		**186157,79**	**11169**
		Итого оплата труда:				**157341,13**	**9440**
		Итого эксплуатация машин:				**43055,82**	**2583**
		Итого материалов:				**34,44**	**2**
		Накладные расходы	%	--		109631,24	6578
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23663,12	1420
		Сметная стоимость:				**319452,16**	**19167**

1	2	3	4	5	6	7	8
213	**С123-010501-1506 23-010501-1506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**60,0000**		**302,68**	**18161**
		Накладные расходы	%	--		12,71	763
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,23	1514
		Сметная стоимость:				**340,62**	**20437**
214	**Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,2600**		**196669,39**	**51134**
		Итого оплата труда:				**164138,49**	**42676**
		Итого эксплуатация машин:				**48592,62**	**12634**
		Итого материалов:				**47,35**	**12**
		Накладные расходы	%	--		114471,17	29763
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24891,24	6472
		Сметная стоимость:				**336031,80**	**87368**
215	**С123-010501-1510 23-010501-1510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**260,0000**		**744,10**	**193466**
		Накладные расходы	%	--		31,25	8126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,03	16127
		Сметная стоимость:				**837,38**	**217719**
216	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром.Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**12,0000**		**22818,80**	**273826**
		Итого оплата труда:				**6415,32**	**76984**
		Итого эксплуатация машин:				**2113,41**	**25361**
		Итого материалов:				**14332,88**	**171995**
		Накладные расходы	%	--		5109,63	61316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2234,27	26811

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**30162,70**	**361952**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**4818401**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**3072143**
Накладные расходы -			Тенге				**129030**
Сметная прибыль -			Тенге				**256094**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**3457267**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**480281**
Материалы -			Тенге				**90264**
Всего заработная плата -			Тенге				**243166**
	Накладные расходы -		Тенге				**128618**
	Сметная прибыль -		Тенге				**48712**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**657611**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**278**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**243166**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1062045**
Материалы -			Тенге				**201172**
Всего заработная плата -			Тенге				**166458**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**649713**
	Накладные расходы -		Тенге				**150903**
	Сметная прибыль -		Тенге				**97036**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1309984**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**208**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**166458**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**203931**
Материалы -			Тенге				**191889**
Всего заработная плата -			Тенге				**6583**
	Накладные расходы -		Тенге				**12743**
	Сметная прибыль -		Тенге				**17334**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**234008**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**8**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**6583**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				**5658870**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**494**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**416207**

РАЗДЕЛ 11. СВЕТОФОРНЫЙ ОБЪЕКТ №2

1	2	3	4	5	6	7	8
217	**Ц13-080303-2501 13-080303-2501 РСНБ РК 2015**	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**4062,33**	**4062**
		Итого оплата труда:				**2509,71**	**2510**
		Итого эксплуатация машин:				**38,90**	**39**
		Итого материалов:				**1513,72**	**1514**
		Накладные расходы	%	--		1289,89	1290
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		428,18	428
		Сметная стоимость:				**5780,40**	**5780**
218	**С123-070201-0506 23-070201-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**9778,88**	**9779**
		Накладные расходы	%	--		410,71	411
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		815,17	815
		Сметная стоимость:				**11004,76**	**11005**
219	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**1794,38**	**1794**
		Итого оплата труда:				**846,81**	**847**
		Итого эксплуатация машин:				**20,42**	**20**
		Итого материалов:				**927,15**	**927**
		Накладные расходы	%	--		453,02	453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,79	180
		Сметная стоимость:				**2427,19**	**2427**
220	**С123-070204-0610 23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**419,34**	**419**
		Накладные расходы	%	--		17,61	18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,96	35
		Сметная стоимость:				**471,91**	**472**

1	2	3	4	5	6	7	8
221	**Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**2990,47**	**2990**
		Итого оплата труда:				**1713,67**	**1714**
		Итого эксплуатация машин:				**82,16**	**82**
		Итого материалов:				**1214,69**	**1215**
		Накладные расходы	%	--		889,86	890
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		310,43	310
		Сметная стоимость:				**4190,75**	**4191**
222	**С123-070204-0629 23-070204-0629 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**904,86**	**905**
		Накладные расходы	%	--		38,00	38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,43	75
		Сметная стоимость:				**1018,29**	**1018**
223	**Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,0000**		**829,77**	**830**
		Итого оплата труда:				**787,93**	**788**
		Итого эксплуатация машин:				**56,39**	**56**
		Итого материалов:				**5,50**	**6**
		Накладные расходы	%	--		386,25	386
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,28	97
		Сметная стоимость:				**1313,30**	**1313**
224	**С123-070501-0108 23-070501-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 203.2T RBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**1,0000**		**18124,06**	**18124**
		Накладные расходы	%	--		761,21	761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1510,82	1511
		Сметная стоимость:				**20396,09**	**20396**

1	2	3	4	5	6	7	8
225	**Е11-010101-0502 11-010101-0502 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м**	**м3**	**27,9000**		**42,90**	**1197**
		Итого оплата труда:				**14,58**	**407**
		Итого эксплуатация машин:				**42,90**	**1197**
		Накладные расходы	%	--		10,78	301
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,29	120
		Сметная стоимость:				**57,97**	**1617**
226	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**0,8370**		**1148,45**	**961**
		Итого оплата труда:				**1148,45**	**961**
		Накладные расходы	%	--		755,48	632
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,31	127
		Сметная стоимость:				**2056,25**	**1721**
227	**Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**18,1410**		**24,03**	**436**
		Итого оплата труда:				**7,01**	**127**
		Итого эксплуатация машин:				**24,03**	**436**
		Накладные расходы	%	--		5,32	97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,35	43
		Сметная стоимость:				**31,70**	**575**
228	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**0,8370**		**658,98**	**552**
		Итого оплата труда:				**658,98**	**552**
		Накладные расходы	%	--		433,49	363
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,40	73
		Сметная стоимость:				**1179,86**	**988**
229	**Е11-010104-0508 11-010104-0508 РСНБ РК 2015**	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)**	**м3**	**10,1370**		**11,58**	**117**
		Итого оплата труда:				**3,38**	**34**
		Итого эксплуатация машин:				**11,58**	**117**
		Накладные расходы	%	--		2,57	26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,13	11
		Сметная стоимость:				**15,28**	**155**

1	2	3	4	5	6	7	8
230	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**17,7630**		**120,24**	**2136**
		Итого оплата труда:				**91,56**	**1626**
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**909**
		Накладные расходы	%	--		61,43	1091
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,53	258
		Сметная стоимость:				**196,20**	**3485**
231	**Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**155,0000**		**332,77**	**51579**
		Итого оплата труда:				**151,44**	**23473**
		Итого эксплуатация машин:				**281,38**	**43615**
		Накладные расходы	%	--		81,51	12635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,14	5137
		Сметная стоимость:				**447,43**	**69351**
232	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный**	**м3**	**3,1000**		**1906,90**	**5911**
		Накладные расходы	%	--		80,09	248
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,96	493
		Сметная стоимость:				**2145,95**	**6652**
233	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-300**	**км**	**0,1550**		**18033,70**	**2795**
		Итого оплата труда:				**8349,46**	**1294**
		Итого эксплуатация машин:				**12392,61**	**1921**
		Накладные расходы	%	--		4481,08	695
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1801,18	279
		Сметная стоимость:				**24315,95**	**3769**

1	2	3	4	5	6	7	8
234	С121-130809-1303 21-130809-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Лента сигнальная ЛСЭ-150**	**м**	**155,0000**		**47,95**	**7432**
		Накладные расходы	%	--		2,01	312
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,00	620
		Сметная стоимость:				53,96	**8364**
235	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**155,0000**		**216,43**	**33546**
		Итого оплата труда:				**126,45**	**19600**
		Итого эксплуатация машин:				**94,30**	**14616**
		Итого материалов:				**27,93**	**4329**
		Накладные расходы	%	--		65,48	10150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,55	3496
		Сметная стоимость:				304,46	**47192**
236	С123-060137-0602 23-060137-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1581**		**348023,45**	**55023**
		Накладные расходы	%	--		14616,98	2311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29011,23	4587
		Сметная стоимость:				**391651,67**	**61920**
						Укладка футляра /футляр асбестоцементный L=18м/	
237	Е11-220101-0101 11-220101-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка асбестоцементных труб диам.100 мм**	**км**	**0,0180**		**237220,71**	**4270**
		Итого оплата труда:				**223010,05**	**4014**
		Итого эксплуатация машин:				**5947,37**	**107**
		Итого материалов:				**10580,74**	**190**
		Накладные расходы	%	--		154269,06	2777
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31319,18	564
		Сметная стоимость:				**422808,95**	**7611**

1	2	3	4	5	6	7	8
238	**С123-011201-1101 23-011201-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	**м**	**18,0000**		**848,81**	**15279**
		Накладные расходы	%	--		35,65	642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,76	1274
		Сметная стоимость:				**955,22**	**17194**
239	**Ц13-080206-2204 13-080206-2204 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**36,0000**		**113,57**	**4088**
		Итого оплата труда:				**85,26**	**3069**
		Итого эксплуатация машин:				**4,51**	**162**
		Итого материалов:				**25,40**	**914**
		Накладные расходы	%	--		42,79	1541
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,51	450
		Сметная стоимость:				**168,87**	**6079**
240	**Ц13-080208-0101 13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм**	**шт**	**11,0000**		**3494,26**	**38437**
		Итого оплата труда:				**791,01**	**8701**
		Итого эксплуатация машин:				**134,09**	**1475**
		Итого материалов:				**2607,26**	**28680**
		Накладные расходы	%	--		499,53	5495
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		319,50	3515
		Сметная стоимость:				**4313,29**	**47446**
241	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0415**		**205629,70**	**8527**
		Накладные расходы	%	--		8636,45	358
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17141,29	711

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				231407,44	9596
242	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами**	**м3**	**1,4000**		**1148,45**	**1608**
		Итого оплата труда:				**1148,45**	**1608**
		Накладные расходы	%	--		755,48	1058
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,31	213
		Сметная стоимость:				**2056,25**	**2879**
243	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	**м**	**20,0000**		**449,37**	**8987**
		Итого оплата труда:				**121,53**	**2431**
		Итого эксплуатация машин:				**17,23**	**345**
		Итого материалов:				**315,02**	**6300**
		Накладные расходы	%	--		73,07	1461
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,80	836
		Сметная стоимость:				**564,24**	**11285**
244	С121-050106-2402 21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/**	**т**	**0,0252**		**211256,61**	**5324**
		Накладные расходы	%	--		8872,78	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17610,35	444
		Сметная стоимость:				**237739,74**	**5991**
				УСТРОЙСТВО СВЕТОФОРА			
245	Ц13-080303-1601 13-080303-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Контроллер кулачковый постоянного или переменного тока на ток до 63 А. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**1,0000**		**16442,97**	**16443**
		Итого оплата труда:				**3366,33**	**3366**
		Итого эксплуатация машин:				**76,06**	**76**
		Итого материалов:				**13020,63**	**13021**
		Накладные расходы	%	--		2191,91	2192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1490,79	1491

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**20125,66**	**20126**
246	**51-110201-0501 51-110201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 24 В**	**шт.**	**1,0000**		**314331,00**	**314331**
		Накладные расходы	%	--		13201,90	13202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26202,63	26203
		Сметная стоимость:				**353735,53**	**353736**
247	**Ц13-080103-3002 13-080103-3002 РСНБ РК 2015**	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**1132,71**	**4531**
		Итого оплата труда:				**936,60**	**3746**
		Итого эксплуатация машин:				**225,56**	**902**
		Итого материалов:				**50,76**	**203**
		Накладные расходы	%	--		465,28	1861
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,84	511
		Сметная стоимость:				**1725,83**	**6903**
248	**51-110201-0505 51-110201-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Комплект модуля GSM для диспетчерского управления светофорными объектами**	**комплект**	**4,0000**		**117859,00**	**471436**
		Накладные расходы	%	--		4950,08	19800
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9824,73	39299
		Сметная стоимость:				**132633,80**	**530535**
249	**Ц13-080303-2301 13-080303-2301 РСНБ РК 2015**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**12,0000**		**2494,10**	**29929**
		Итого оплата труда:				**1693,19**	**20318**
		Итого эксплуатация машин:				**121,07**	**1453**
		Итого материалов:				**699,89**	**8399**
		Накладные расходы	%	--		859,87	10318
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,32	3220
		Сметная стоимость:				**3622,29**	**43468**

1	2	3	4	5	6	7	8
250	**Ц13-080303-2302 13-080303-2302 РСНБ РК 2015**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции на стене, колонне или балке**	**шт.**	**8,0000**		**2552,56**	**20420**
		Итого оплата труда:				**1673,14**	**13385**
		Итого эксплуатация машин:				**64,68**	**517**
		Итого материалов:				**814,73**	**6518**
		Накладные расходы	%	--		853,39	6827
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,48	2180
		Сметная стоимость:				**3678,42**	**29427**
251	**51-110201-0105 51-110201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светофор транспортный трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм со встроенным индикатором оставшегося времени СТ РК 1412-2010**	**шт.**	**12,0000**		**121400,00**	**1456800**
		Накладные расходы	%	--		5098,80	61186
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10119,90	121439
		Сметная стоимость:				**136618,70**	**1639424**
252	**51-110201-0205 51-110201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светофор пешеходный двухсекционный П.1.2 со встроенным индикатором оставшегося времени или с анимацией, диаметры сигналов 300 мм СТ РК 1412-2010**	**шт.**	**8,0000**		**60702,00**	**485616**
		Накладные расходы	%	--		2549,48	20396
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5060,12	40481
		Сметная стоимость:				**68311,60**	**546493**
253	**Ц13-080305-0310 13-080305-0310 РСНБ РК 2015**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**886,33**	**3545**
		Итого оплата труда:				**746,21**	**2985**
		Итого эксплуатация машин:				**102,58**	**410**
		Итого материалов:				**60,00**	**240**
		Накладные расходы	%	--		370,02	1480
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,51	402
		Сметная стоимость:				**1356,85**	**5427**

1	2	3	4	5	6	7	8
254	51-110201-0403 51-110201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Индикатор оставшегося времени, цвет индикации желтый, диаметр сигнала 350 мм**	**шт.**	**4,0000**		**85990,00**	**343960**
		Накладные расходы	%	--		3611,58	14446
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7168,13	28673
		Сметная стоимость:				**96769,71**	**387079**
				КАБЕЛИ			
255	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**285,0000**		**216,43**	**61682**
		Итого оплата труда:				**126,45**	**36038**
		Итого эксплуатация машин:				**94,30**	**26874**
		Итого материалов:				**27,93**	**7959**
		Накладные расходы	%	--		65,48	18663
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,55	6428
		Сметная стоимость:				**304,46**	**86772**
256	С123-060201-0503 23-060201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели контрольные КВВГ 14х1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,1326**		**566883,00**	**75169**
		Накладные расходы	%	--		23809,09	3157
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47255,37	6266
		Сметная стоимость:				**637947,45**	**84592**
257	С123-060201-0303 23-060201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,1581**		**291984,64**	**46163**
		Накладные расходы	%	--		12263,35	1939
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24339,84	3848
		Сметная стоимость:				**328587,83**	**51950**

1	2	3	4	5	6	7	8
						УСТАНОВКА СТОЙКИ МС-1/4 ШТ/	
258	**Е11-010203-0504 11-010203-0504 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	**яма**	**6,0000**		**652,14**	**3913**
		Итого оплата труда:				**255,17**	**1531**
		Итого эксплуатация машин:				**561,23**	**3367**
		Накладные расходы	%	--		184,53	1107
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		66,93	402
		Сметная стоимость:				**903,60**	**5422**
259	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**1,5500**		**22045,98**	**34171**
		Итого оплата труда:				**3887,72**	**6026**
		Итого эксплуатация машин:				**690,82**	**1071**
		Итого материалов:				**17638,32**	**27339**
		Накладные расходы	%	--		2890,67	4481
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1994,93	3092
		Сметная стоимость:				**26931,59**	**41744**
260	**Е11-090302-0112 11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,7957**		**254224,28**	**202291**
		Итого оплата труда:				**6863,73**	**5462**
		Итого эксплуатация машин:				**8653,52**	**6886**
		Итого материалов:				**240881,11**	**191674**
		Накладные расходы	%	--		15032,99	11962
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		21540,58	17140
		Сметная стоимость:				**290797,86**	**231394**
261	**Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,7957**		**2060,82**	**1640**
		Итого оплата труда:				**1409,83**	**1122**
		Итого эксплуатация машин:				**381,22**	**303**
		Итого материалов:				**270,62**	**215**
		Накладные расходы	%	--		981,20	781
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		243,36	194
		Сметная стоимость:				**3285,38**	**2614**
262	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**23,0759**		**68,15**	**1573**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**17,38**	**401**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**19**
		Итого материалов:				**50,12**	**1157**
		Накладные расходы	%	--		12,68	293
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,47	149
		Сметная стоимость:				**87,29**	**2014**
				Земляные работы			
263	**Е11-010101-0502 11-010101-0502 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м**	**м3**	**12,2400**		**42,90**	**525**
		Итого оплата труда:				**14,58**	**178**
		Итого эксплуатация машин:				**42,90**	**525**
		Накладные расходы	%	--		10,78	132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,29	53
		Сметная стоимость:				57,97	710
264	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**0,3672**		**1148,45**	**422**
		Итого оплата труда:				**1148,45**	**422**
		Накладные расходы	%	--		755,48	277
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,31	56
		Сметная стоимость:				2056,25	755
265	**Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**5,4654**		**24,03**	**131**
		Итого оплата труда:				**7,01**	**38**
		Итого эксплуатация машин:				**24,03**	**131**
		Накладные расходы	%	--		5,32	29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,35	13
		Сметная стоимость:				31,70	173
266	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**0,3672**		**658,98**	**242**
		Итого оплата труда:				**658,98**	**242**
		Накладные расходы	%	--		433,49	159
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,40	32
		Сметная стоимость:				**1179,86**	**433**

1	2	3	4	5	6	7	8
267	Е11-010104-0508 11-010104-0508 РСНБ РК 2015	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)**	**м3**	**4,4472**		**11,58**	**52**
		Итого оплата труда:				**3,38**	**15**
		Итого эксплуатация машин:				**11,58**	**52**
		Накладные расходы	%	--		2,57	11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,13	5
		Сметная стоимость:				**15,28**	**68**
268	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**7,7928**		**120,24**	**937**
		Итого оплата труда:				**91,56**	**713**
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**399**
		Накладные расходы	%	--		61,43	479
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,53	113
		Сметная стоимость:				**196,20**	**1529**
269	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-300**	**км**	**0,0680**		**18033,70**	**1226**
		Итого оплата труда:				**8349,46**	**568**
		Итого эксплуатация машин:				**12392,61**	**843**
		Накладные расходы	%	--		4481,08	305
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1801,18	122
		Сметная стоимость:				**24315,95**	**1653**
270	С121-130809- 1303 21-130809- 1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Лента сигнальная ЛСЭ-150**	**м**	**68,0000**		**47,95**	**3261**
		Накладные расходы	%	--		2,01	137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,00	272
		Сметная стоимость:				**53,96**	**3669**

1	2	3	4	5	6	7	8
271	**Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0600**		**186157,79**	**11169**
		Итого оплата труда:				**157341,13**	**9440**
		Итого эксплуатация машин:				**43055,82**	**2583**
		Итого материалов:				**34,44**	**2**
		Накладные расходы	%	--		109631,24	6578
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23663,12	1420
		Сметная стоимость:				**319452,16**	**19167**
272	**С123-010501-1506 23-010501-1506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**60,0000**		**302,68**	**18161**
		Накладные расходы	%	--		12,71	763
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,23	1514
		Сметная стоимость:				**340,62**	**20437**
273	**Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,2100**		**196669,39**	**41301**
		Итого оплата труда:				**164138,49**	**34469**
		Итого эксплуатация машин:				**48592,62**	**10204**
		Итого материалов:				**47,35**	**10**
		Накладные расходы	%	--		114471,17	24039
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24891,24	5227
		Сметная стоимость:				**336031,80**	**70567**

1	2	3	4	5	6	7	8
274	**С123-010501-1510 23-010501-1510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**210,0000**		**744,10**	**156261**
		Накладные расходы	%	--		31,25	6563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,03	13026
		Сметная стоимость:				**837,38**	**175850**
275	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром.Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**9,0000**		**22818,80**	**205369**
		Итого оплата труда:				**6415,32**	**57738**
		Итого эксплуатация машин:				**2113,41**	**19021**
		Итого материалов:				**14332,88**	**128996**
		Накладные расходы	%	--		5109,63	45987
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2234,27	20108
		Сметная стоимость:				**30162,70**	**271464**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**4299779**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**3072143**
Накладные расходы -			Тенге				**129030**
Сметная прибыль -			Тенге				**256094**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**3457267**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**286887**
Материалы -			Тенге				**80223**
Всего заработная плата -			Тенге				**144833**
Накладные расходы -			Тенге				**76641**
Сметная прибыль -			Тенге				**29082**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**392610**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**169**
Сметная заработная плата -			Тенге				**144833**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**736818**
Материалы -			Тенге				**157694**
Всего заработная плата -			Тенге				**120544**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**425737**
		Накладные расходы -	Тенге				**107797**
		Сметная прибыль -	Тенге				**67569**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**912184**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**150**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**120544**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**203931**
		Материалы -	Тенге				**191889**
		Всего заработная плата -	Тенге				**6583**
		Накладные расходы -	Тенге				**12743**
		Сметная прибыль -	Тенге				**17334**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**234008**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6583**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**4996068**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**326**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**271959**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**65631742**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**12740974**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**20525446**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**5678839**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**22677512**
		- перевозка грузов	Тенге				**471380**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**10371801,00**	**9216429**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**10167821**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**75799563**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**3183582**
		ИТОГО:	Тенге				**78983144**
		Сметная прибыль	Тенге				**6318652**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**85301797**
		Временные здания и сооружения 3,9%	**3,9%**				**2 922 269,8**
		Итого					**88 224 066,3**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,701%	**1,701%**				**1 324 267,0**
		Итого по смете:					**89 548 333,4**
		в текущих ценах	**1,045553108**				**93 627 538,3**
		НДС 12%	**12%**				**11 235 304,6**
		Итого с НДС					**104 862 842,8**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Скидка 1%		**1%**				**1 048 628,6**
	Итого по акту						**103 814 214,2**

И.о.руководителя ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Алдияров Б.Ш.

Директор ТОО "Прогресс KZ"

Мусеев Б.М.

Заместитель руководителя ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Торегали Р.Ж.

Зав. сек АД

Аймаганбетов Д.

Автонадзор

Сандибай К.О.

Тех. Надзор

Абишев Н.А.