Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе,г. Актобе, ул. Маресьева 4а**	**190240037042**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88**	**070340012412**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о гос. закупках работ №5 от 25.01.2018 Актобе Батыс-2	

Номер документа	Дата составления
37	**28.06.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс-2" в городе Актобе			тг	1	50 031 375,00	50 031 375,00
				Итого	1	x	50 031 375,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусеев Б. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.06.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование строительства: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс-2" в городе Актобе
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс-2" в городе Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая		
		№	дата	Наим.	Код	Наим.	Код	
		5	25.05.2018					

Наименование Пусковых коплексов, Объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	ВСЕГО к оплате гр. 2+гр.7
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы №1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них				
				СМР в ценах 2018г	Стоимость оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	**1 357 810 308,03**			**1 212 330 632,17**			**145 479 676**	**1 357 810 308**
Итого с 1 по 20 июня месяц				-			-	-
Итого за отчетный месяц		**44 670 871**		**44 670 871**			**5 360 504**	**50 031 375**

Всего к оплате: пятьдесят миллионов тридцать одна тысяча триста семьдесят пять тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: "ЖКХ", "Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне Батыс-2 г.Актобе

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2021г

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Улица №1					
		Дорожная одежда					
1	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,1105**		**76113,79**	**84524**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**635**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**1349**
		Итого материалов:				**74899,39**	**83175**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	3949
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	7078
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**95551**
2	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство ЩМА-20**	**м2 покрытия**	**5552,4800**		**1892,32**	**10507042**
		Итого оплата труда:				**47,42**	**263288**
		Итого эксплуатация машин:				**66,58**	**369683**
		Итого материалов:				**1796,96**	**9977586**
		Накладные расходы	%	--		109,27	606726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,13	889101
		Сметная стоимость:				**2161,71**	**12002870**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**5552,4800**		**449,17**	**2493997**
		Итого оплата труда:				**0,15**	**856**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**188**
		Итого материалов:				**448,98**	**2492953**
		Накладные расходы	%	--		18,96	105286
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,45	207943
		Сметная стоимость:				**505,58**	**2807225**
		Устройство съездов во дворы с дорожной одеждой облегченного типа					
4	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1678**		**-76113,79**	**-12773**
		Итого оплата труда:				**-572,01**	**-96**
		Итого эксплуатация машин:				**-1214,40**	**-204**
		Итого материалов:				**-74899,39**	**-12569**
		Накладные расходы	%	--		-3556,19	-597
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-6373,60	-1070
		Сметная стоимость:				**-86043,57**	**-14440**
5	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**239,7400**		**-1597,82**	**-383062**
		Итого оплата труда:				**-47,36**	**-11354**
		Итого эксплуатация машин:				**-66,43**	**-15926**
		Итого материалов:				**-1502,62**	**-360237**
		Накладные расходы	%	--		-96,86	-23222
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-135,57	-32503
		Сметная стоимость:				**-1830,26**	**-438787**
6	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**239,7400**		**-753,49**	**-180641**
		Итого оплата труда:				**-0,31**	**-74**
		Итого эксплуатация машин:				**-0,06**	**-15**
		Итого материалов:				**-753,12**	**-180552**
		Накладные расходы	%	--		-31,84	-7633
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-62,83	-15062

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				-848,15	-203337
7	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,0479		-76113,79	-3650
		Итого оплата труда:				-572,01	-27
		Итого эксплуатация машин:				-1214,40	-58
		Итого материалов:				-74899,39	-3591
		Накладные расходы	%	--		-3556,19	-171
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-6373,60	-306
		Сметная стоимость:				-86043,57	-4126
8	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство ЩМА -20**	**м2 покрытия**	**239,7400**		**-1892,32**	**-453664**
		Итого оплата труда:				-47,42	-11368
		Итого эксплуатация машин:				-66,58	-15962
		Итого материалов:				-1796,96	-430803
		Накладные расходы	%	--		-109,27	-26197
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-160,13	-38389
		Сметная стоимость:				-2161,71	-518249
9	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**239,7400**		**-449,17**	**-107684**
		Итого оплата труда:				-0,15	-37
		Итого эксплуатация машин:				-0,03	-8
		Итого материалов:				-448,98	-107638
		Накладные расходы	%	--		-18,96	-4546
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-37,45	-8978
		Сметная стоимость:				-505,58	-121208
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**11944090**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11944090**
Материалы -			Тенге				**97061**
Всего заработная плата -			Тенге				**241823**
Местные материалы -			Тенге				**11361262**
		Накладные расходы -	Тенге				**653596**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1007815**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13605500**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**257**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**241823**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**13605500**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**257**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**241823**
		РАЗДЕЛ 2.Улица №2					
		Дорожная одежда					
		Устройство дорожного бордюра					
10	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.15 мм при других видах покрытий**	**м**	**139,4880**		**1022,30**	**142599**
		Итого оплата труда:				532,35	74256
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**2787**
		Итого материалов:				**477,33**	**66581**
		Накладные расходы	%	--		377,43	52646
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,98	15620
		Сметная стоимость:				**1511,71**	**210865**
11	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**5,8585**		**37998,01**	**222611**
		Накладные расходы	%	--		1595,92	9350
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3167,51	18557
		Сметная стоимость:				**42761,44**	**250518**
		Устройство дорожной одежды на парковочных площадках					
12	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,2184**		**76113,79**	**16623**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**125**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**265**
		Итого материалов:				**74899,39**	**16358**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	777
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	1392
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**18792**
13	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство ЩМА-20**	**м2 покрытия**	**1092,0000**		**1892,32**	**2066408**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				47,42	**51781**
		Итого эксплуатация машин:				66,58	**72705**
		Итого материалов:				**1796,96**	**1962281**
		Накладные расходы	%	--		109,27	119324
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,13	174859
		Сметная стоимость:				**2161,71**	**2360591**
14	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**1092,0000**		**449,17**	**490492**
		Итого оплата труда:				**0,15**	**168**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**37**
		Итого материалов:				**448,98**	**490286**
		Накладные расходы	%	--		18,96	20706
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,45	40896
		Сметная стоимость:				**505,58**	**552094**
		Устройство тротуаров,пандусов и остановочных площадок					
15	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**902,7000**		**4,54**	**4101**
		Итого оплата труда:				1,14	**1027**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**4101**
		Накладные расходы	%	--		0,89	804
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	392
		Сметная стоимость:				**5,87**	**5297**
16	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**902,7000**		**122,08**	**110202**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**50081**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**81316**
		Итого материалов:				**0,98**	**881**
		Накладные расходы	%	--		39,99	36096
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	11704
		Сметная стоимость:				**175,03**	**158002**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Установка бортовых бетонных камней БР 100.20.8 мм при других видах покрытий**	**м**	**41,8000**		**756,76**	**31632**
		Итого оплата труда:				**532,35**	**22252**
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**835**
		Итого материалов:				**211,78**	**8852**
		Накладные расходы	%	--		366,27	15310
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,84	3755
		Сметная стоимость:				**1212,87**	**50698**
18	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3**	**м2 основания или покрытия**	**7,5092**		**396,18**	**2975**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**417**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**676**
		Итого материалов:				**275,08**	**2066**
		Накладные расходы	%	--		51,50	387
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,81	269
		Сметная стоимость:				**483,50**	**3631**
				Устройство водовыпусков			
19	Е11-010101-0302 11-010101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**2,2500**		**78,37**	**176**
		Итого оплата труда:				**31,17**	**70**
		Итого эксплуатация машин:				**74,31**	**167**
		Накладные расходы	%	--		22,48	51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,07	18
		Сметная стоимость:				**108,92**	**245**
20	Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,1250**		**24,03**	**27**
		Итого оплата труда:				**7,01**	**8**
		Итого эксплуатация машин:				**24,03**	**27**
		Накладные расходы	%	--		5,32	6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,35	3
		Сметная стоимость:				**31,70**	**36**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчано-гравийные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	0,3600		3529,14	1270
		Итого оплата труда:				1469,99	529
		Итого эксплуатация машин:				135,98	49
		Итого материалов:				1983,64	714
		Накладные расходы	%	--		1058,07	381
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		366,98	132
		Сметная стоимость:				4954,19	1784
22	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчано-гравийные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	0,3600		3529,14	1270
		Итого оплата труда:				1469,99	529
		Итого эксплуатация машин:				135,98	49
		Итого материалов:				1983,64	714
		Накладные расходы	%	--		1058,07	381
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		366,98	132
		Сметная стоимость:				4954,19	1784
23	Е11-270201-0401 11-270201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	9,0000		2599,35	23394
		Итого оплата труда:				1596,17	14366
		Итого эксплуатация машин:				1186,55	10679
		Итого материалов:				249,43	2245
		Накладные расходы	%	--		1112,09	10009
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,91	2672
		Сметная стоимость:				4008,35	36075
24	С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1800		17703,07	3187
		Накладные расходы	%	--		743,53	134
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1475,73	266
		Сметная стоимость:				19922,33	3586

1	2	3	4	5	6	7	8
25	С121-040502-0102 21-040502-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1 СТ РК 937-92	шт.	9,0000		3978,78	35809
		Накладные расходы	%	--		167,11	1504
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		331,67	2985
		Сметная стоимость:				**4477,56**	**40298**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3152778**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3152778**
Материалы -			Тенге				**101223**
Всего заработная плата -			Тенге				**215608**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**261607**
Местные материалы -			Тенге				**2449756**
		Накладные расходы -	Тенге				**267865**
		Сметная прибыль -	Тенге				**273651**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3694294**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**263**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**215608**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3694294**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**263**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**215608**
		РАЗДЕЛ 3.Улица №3					
		Дорожная одежда					
		ТИП 1					
26	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов**	т	1,0920		76113,79	83114
		Итого оплата труда:				572,01	625
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**1326**
		Итого материалов:				**74899,39**	**81788**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	3883
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	6960
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**93957**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1500,0000		3028,95	4543431
		Итого оплата труда:				94,95	142426
		Итого эксплуатация машин:				133,43	200144
		Итого материалов:				2837,97	4256961
		Накладные расходы	%	--		186,88	280314
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,27	385900
		Сметная стоимость:				3473,10	5209644
28	Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310	м2 покрытия	1500,0000		704,66	1056995
		Итого оплата труда:				0,31	462
		Итого эксплуатация машин:				0,06	96
		Итого материалов:				704,29	1056437
		Накладные расходы	%	--		29,79	44684
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,76	88134
		Сметная стоимость:				793,21	1189814
29	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	0,3000		76113,79	22834
		Итого оплата труда:				572,01	172
		Итого эксплуатация машин:				1214,40	364
		Итого материалов:				74899,39	22470
		Накладные расходы	%	--		3556,19	1067
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	1912
		Сметная стоимость:				86043,57	25813
30	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3	м2	1500,0000		1597,82	2396732
		Итого оплата труда:				47,36	71037
		Итого эксплуатация машин:				66,43	99647
		Итого материалов:				1502,62	2253923
		Накладные расходы	%	--		96,86	145297
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,57	203362
		Сметная стоимость:				1830,26	2745392

1	2	3	4	5	6	7	8
31	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность **каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	м2	1500,0000		753,49	1130232
		Итого оплата труда:				**0,31**	**462**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**96**
		Итого материалов:				**753,12**	**1129673**
		Накладные расходы	%	--		31,84	47760
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,83	94239
		Сметная стоимость:				**848,15**	**1272231**
		Устройство дорожного бордюра					
32	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.15 мм при других видах **покрытий**	м	700,0000		1022,30	715613
		Итого оплата труда:				**532,35**	**372645**
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**13985**
		Итого материалов:				**477,33**	**334128**
		Накладные расходы	%	--		377,43	264198
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,98	78385
		Сметная стоимость:				**1511,71**	**1058196**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**9948951**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9948951**
Материалы -			Тенге				**5755493**
Всего заработная плата -			Тенге				**587829**
Местные материалы -			Тенге				**3379887**
Накладные расходы -			Тенге				**787204**
Сметная прибыль -			Тенге				**858892**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11595048**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**722**
Сметная заработная плата -			Тенге				**587829**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**11595048**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**722**
Сметная заработная плата -			Тенге				**587829**

РАЗДЕЛ 4.Улица №4

Устройство съездов во дворы с дорожной одеждой облегченного типа

1	2	3	4	5	6	7	8
33	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	150,0000		3120,87	468131
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				250,38	37557
		Итого материалов:				811,63	121745
		Накладные расходы				2206,55	330982
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		288,40	43260
		Сметная стоимость:	%	8		272,74	40911
34	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	967,0000		3682,01	552302
		Итого оплата труда:				122,08	118052
		Итого эксплуатация машин:				55,48	53648
		Итого материалов:				90,08	87108
		Накладные расходы				0,98	944
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		39,99	38667
		Сметная стоимость:	%	8		12,97	12537
35	Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	145,0500		175,03	169256
		Итого оплата труда:				455,72	66102
		Итого эксплуатация машин:				152,70	22149
		Итого материалов:				408,38	59235
		Накладные расходы				10,14	1470
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		115,08	16693
		Сметная стоимость:	%	8		45,66	6624
36	С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	39,4536		616,47	89419
		Накладные расходы				3152,37	124372
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		132,40	5224
			%	8		262,78	10368

1	2	3	4	5	6	7	8
41	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	500,0000		122,08	61040
		Итого оплата труда:				**55,48**	**27739**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**45040**
		Итого материалов:				**0,98**	**488**
		Накладные расходы	%	--		39,99	19993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	6483
		Сметная стоимость:				175,03	87516
42	Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	75,0000		455,72	34179
		Итого оплата труда:				**152,70**	**11452**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**30628**
		Итого материалов:				**10,14**	**760**
		Накладные расходы	%	--		115,08	8631
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	3425
		Сметная стоимость:				616,47	46235
43	С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**20,4000**		**3152,37**	**64308**
		Накладные расходы	%	--		132,40	2701
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,78	5361
		Сметная стоимость:				3547,55	72370
44	С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**20,4000**		**3117,91**	**63605**
		Накладные расходы	%	--		130,95	2671
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	5302
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**71579**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	30,6000		3117,91	95408
		Накладные расходы	%	--		130,95	4007
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	7953
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**107368**
46	С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	30,6000		2405,40	73605
		Накладные расходы	%	--		101,03	3091
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,51	6136
		Сметная стоимость:				**2706,94**	**82832**
47	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней БР 100.20.8 мм при других видах покрытий	м	1000,0000		756,76	756758
		Итого оплата труда:				532,35	532350
		Итого эксплуатация машин:				19,98	19979
		Итого материалов:				211,78	211779
		Накладные расходы	%	--		366,27	366273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,84	89843
		Сметная стоимость:				**1212,87**	**1212874**
48	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	15,0000		37998,01	569970
		Накладные расходы	%	--		1595,92	23939
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3167,51	47513
		Сметная стоимость:				**42761,44**	**641422**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	179,9601		3120,87	561633
		Итого оплата труда:				**250,38**	**45059**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**146062**
		Итого материалов:				**2206,55**	**397091**
		Накладные расходы	%	--		288,40	51900
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,74	49083
		Сметная стоимость:				**3682,01**	**662615**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				3509321
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3509321**
Материалы -			Тенге				**217590**
Всего заработная плата -			Тенге				**730523**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1441154**
Местные материалы -			Тенге				**725925**
		Накладные расходы -	Тенге				606391
		Сметная прибыль -	Тенге				**329257**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4444969**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**933**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**730523**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4444969**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**933**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**730523**
		РАЗДЕЛ 5.Улица №5					
		Дорожная одежда					
		ТИП 1					
50	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,2100		76113,79	15984
		Итого оплата труда:				**572,01**	**120**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**255**
		Итого материалов:				74899,39	15729
		Накладные расходы	%	--		3556,19	747
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	1338
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**18069**

1	2	3	4	5	6	7	8
51	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство ЩМА-20	м2 покрытия	1050,0000		1892,32	1986931
		Итого оплата труда:				47,42	49789
		Итого эксплуатация машин:				66,58	69909
		Итого материалов:				1796,96	1886808
		Накладные расходы	%	--		109,27	114735
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,13	168133
		Сметная стоимость:				2161,71	2269799
52	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1050,0000		449,17	471627
		Итого оплата труда:				0,15	162
		Итого эксплуатация машин:				0,03	36
		Итого материалов:				448,98	471429
		Накладные расходы	%	--		18,96	19910
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,45	39323
		Сметная стоимость:				505,58	530859
		Устройство примыканий и пересечений с дорожной одеждой по типу основной дороги					
53	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	0,1572		76113,79	11965
		Итого оплата труда:				572,01	90
		Итого эксплуатация машин:				1214,40	191
		Итого материалов:				74899,39	11774
		Накладные расходы	%	--		3556,19	559
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	1002
		Сметная стоимость:				86043,57	13526
54	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	786,0000		1892,32	1487360
		Итого оплата труда:				47,42	37271
		Итого эксплуатация машин:				66,58	52332
		Итого материалов:				1796,96	1412411
		Накладные расходы	%	--		109,27	85887
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,13	125860
		Сметная стоимость:				2161,71	1699107

1	2	3	4	5	6	7	8
55	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	786,0000		449,17	353046
		Итого оплата труда:				0,15	121
		Итого эксплуатация машин:				0,03	27
		Итого материалов:				448,98	352898
		Накладные расходы	%	--		18,96	14904
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,45	29436
		Сметная стоимость:				505,58	397386
				Устройство водовыпусков			
56	Е11-010101-0302 11-010101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	10,5000		78,37	823
		Итого оплата труда:				31,17	327
		Итого эксплуатация машин:				74,31	780
		Накладные расходы	%	--		22,48	236
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,07	85
		Сметная стоимость:				108,92	1144
57	Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,2500		24,03	126
		Итого оплата труда:				7,01	37
		Итого эксплуатация машин:				24,03	126
		Накладные расходы	%	--		5,32	28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,35	12
		Сметная стоимость:				31,70	166
58	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчано-гравийные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	1,6800		3529,14	5929
		Итого оплата труда:				1469,99	2470
		Итого эксплуатация машин:				135,98	228
		Итого материалов:				1983,64	3333
		Накладные расходы	%	--		1058,07	1778
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		366,98	617
		Сметная стоимость:				4954,19	8323
59	Е11-270201-0401 11-270201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	42,0000		2599,35	109173

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1596,17	67039
		Итого эксплуатация машин:				1186,55	49835
		Итого материалов:				249,43	10476
		Накладные расходы	%	--		1112,09	46708
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,91	12470
60	С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сметная стоимость:**				**4008,35**	**168351**
		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	**м3**	**0,8400**		**17703,07**	**14871**
		Накладные расходы	%	--		743,53	625
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1475,73	1240
61	С121-040502-0102 21-040502-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сметная стоимость:**				**19922,33**	**16735**
		Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1 СТ РК 937-92	**шт.**	**42,0000**		**3978,78**	**167109**
		Накладные расходы	%	--		167,11	7019
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		331,67	13930
		Сметная стоимость:				**4477,56**	**188058**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**4624942**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4624942**
Материалы -			Тенге				48568
Всего заработная плата -			Тенге				**157425**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**181979**
Местные материалы -			Тенге				4116290
		Накладные расходы -	Тенге				**293134**
		Сметная прибыль -	Тенге				**393446**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5311523**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**178**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**157425**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**5311523**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**178**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**157425**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 6. Укладка труб водоотвода по улице №4 (дополнительный объем работ)					
		Земляные работы					
62	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**40,0000**		**87,67**	**3507**
		Итого оплата труда:				**28,33**	**1133**
		Итого эксплуатация машин:				**81,51**	**3260**
		Накладные расходы	%	--		21,13	845
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,70	348
		Сметная стоимость:				**117,51**	**4700**
63	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**4,4000**		**1148,45**	**5053**
		Итого оплата труда:				**1148,45**	**5053**
		Накладные расходы	%	--		755,48	3324
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,31	670
		Сметная стоимость:				**2056,25**	**9047**
64	Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**26,5500**		**24,03**	**638**
		Итого оплата труда:				**7,01**	**186**
		Итого эксплуатация машин:				**24,03**	**638**
		Накладные расходы	%	--		5,32	141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,35	62
		Сметная стоимость:				**31,70**	**842**
65	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,9000**		**658,98**	**1911**
		Итого оплата труда:				**658,98**	**1911**
		Накладные расходы	%	--		433,49	1257
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,40	253
		Сметная стоимость:				**1179,86**	**3422**
				Монтаж футляра			
66	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /из ПГС/**	**м3 основания**	**4,4400**		**2843,84**	**12627**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				771,07	3424
		Итого эксплуатация машин:				119,11	529
		Итого материалов:				1983,64	8807
		Накладные расходы	%	--		618,38	2746
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		276,98	1230
		Сметная стоимость:				3739,21	16602
67	**Е11-220301-0112 11-220301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0354**		**2111805,14**	**74758**
		Итого оплата труда:				1235451,61	43735
		Итого эксплуатация машин:				986997,87	34940
		Итого материалов:				205932,19	7290
		Накладные расходы	%	--		888134,31	31440
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		239995,16	8496
		Сметная стоимость:				3239934,61	114694
68	**С122-010201-0267 23-010201-0267 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**35,5096**		**33372,31**	**1185037**
		Накладные расходы	%	--		1401,64	49772
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2781,92	98785
		Сметная стоимость:				37555,86	1333594
69	**Е11-220301-0113 11-220301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0090**		**2527916,28**	**22751**
		Итого оплата труда:				1468224,77	13214
		Итого эксплуатация машин:				1165485,83	10489
		Итого материалов:				265678,85	2391
		Накладные расходы	%	--		1056234,30	9506
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		286732,05	2581
		Сметная стоимость:				3870882,63	34838

1	2	3	4	5	6	7	8
70	С123-010201-0302 23-010201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76	м	9,0360		43587,72	393859
		Накладные расходы	%	--		1830,68	16542
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3633,47	32832
		Сметная стоимость:				49051,88	443233
71	Е11-220601-0112 11-220601-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0354		4274226,85	151308
		Итого оплата труда:				336421,19	11909
		Итого эксплуатация машин:				512437,70	18140
		Итого материалов:				3550909,25	125702
		Накладные расходы	%	--		397209,62	14061
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		373714,92	13230
		Сметная стоимость:				5045151,39	178598
72	Е11-220601-0113 11-220601-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0090		4765031,56	42885
		Итого оплата труда:				381319,12	3432
		Итого эксплуатация машин:				551650,20	4965
		Итого материалов:				3966114,34	35695
		Накладные расходы	%	--		446876,07	4022
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		416952,61	3753
		Сметная стоимость:				5628860,24	50660
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				1894334
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1894334
Материалы -			Тенге				179886

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				83997
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1578896
		Накладные расходы -	Тенге				133656
		Сметная прибыль -	Тенге				162239
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2190229
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				93
		Сметная заработная плата -	Тенге				83997
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2190229
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				93
		Сметная заработная плата -	Тенге				83997
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
		Итого прямые затраты:					
		в том числе:	Тенге				35074415
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1590692
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1587147
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				426514
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				31896577
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				1217583
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				36291998
		Накладные расходы II уровня	Тенге				1524264
		ИТОГО:	Тенге				37816262
		Сметная прибыль	Тенге				3025301
		ИТОГО по смете:	Тенге				40841563
		Временные здания и сооружения 3,9%	**3,9%**				**1 592 821**
		Итого					**42 434 384**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,701%	**1,701%**				**721 809**
		Итого по смете:					**43 156 193**
		в текущих ценах	**1,045553108**				**45 122 092**
		НДС 12%	**12%**				**5 414 651**
		Итого с НДС					**50 536 743**
		Скидка 1%	**1%**				**505 367**
		Итого по акту					**50 031 375**

1	2	3	4	5	6	7	8

И.о.руководителя ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ Кусмухамбетов Ж.

Заместитель руководителя ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ Торегали Р.Ж.

Главный специалист

_____ Амирбеков Н.А.

Авторский надзор

_____ Сандібай К.О.

Тех. Надзор

_____ Абишев Н.А.

Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____ Мусеев Б.М.