Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе,г. Актобе, ул. Маресьева 4а** — **190240037042**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** — **070340012412**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос. закупках работ №5 от 25.01.2018г.

Номер документа	Дата составления
55	13.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс-2" в городе Актобе			тг	1	151 413 533,00	151 413 533,00
				Итого	1	х	151 413 533,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусеев Б. М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. руков. / _____ / Нусмухамбетов М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.08.2021

М.П.

Специалист Амирбеков Н.А.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование строительства: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс-2" в городе Актобе
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс-2" в городе Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2021 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая		
		№	дата	Наим.	Код	Наим.	Код	
		5	25.05.2018					

Наименование Пусковых коплексов, Объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	ВСЕГО к оплате гр. 2+гр.7
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы №1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них				
				СМР в ценах 2018г	Стоимость оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	**1 509 223 841,03**			**1 347 521 286,63**			**161 702 554**	**1 509 223 841**
Итого с 01 июля по 10 августа				-			-	-
Итого за отчетный месяц		**135 190 654**		**135 190 654**			**16 222 879**	**151 413 533**

Всего к оплате: сто пятьдесят один миллион четыреста тринадцать тысяч пятьсот тридцать три тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: "ЖКХ", "Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне Батыс-2 г.Актобе

АКТ
выполненных работ за август месяц 2021г

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.УЛИЦА №1					
		Дорожная одежда					
1	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.15 мм при других видах покрытий**	**м**	**111,1200**		**1022,30**	**113598**
		Устройство дорожного бордюра					
		Итого оплата труда:				**532,35**	**59155**
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**2220**
		Итого материалов:				**477,33**	**53040**
		Накладные расходы	%	--		377,43	41940
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,98	12443
		Сметная стоимость:				**1511,71**	**167981**
2	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**4,6670**		**37998,01**	**177338**
		Накладные расходы	%	--		1595,92	7448
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3167,51	14783
		Сметная стоимость:				**42761,44**	**199569**
		Устройство тротуаров,пандусов и остановочных площадок					

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**512,7000**		**4,54**	**2329**
		Итого оплата труда:				**1,14**	**583**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**2329**
		Накладные расходы	%	--		0,89	457
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	223
		Сметная стоимость:				**5,87**	**3009**
4	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**512,7000**		**122,08**	**62591**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**28444**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**46184**
		Итого материалов:				**0,98**	**501**
		Накладные расходы	%	--		39,99	20501
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	6647
		Сметная стоимость:				**175,03**	**89739**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**355856**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**355856**
Материалы -			Тенге				**53541**
Всего заработная плата -			Тенге				**88182**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**177338**
Накладные расходы -			Тенге				**70346**
Сметная прибыль -			Тенге				**34096**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**460298**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**113**
Сметная заработная плата -			Тенге				**88182**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**460298**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**113**
Сметная заработная плата -			Тенге				**88182**

РАЗДЕЛ 2.УЛИЦА №2

Дорожная одежда

ТИП 1

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,8553		76113,79	65098
		Итого оплата труда:				572,01	489
		Итого эксплуатация машин:				1214,40	1039
		Итого материалов:				74899,39	64059
		Накладные расходы	%	--		3556,19	3042
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	5451
		Сметная стоимость:				86043,57	73590
6	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство ЩМА-20**	м2 покрытия	4276,3500		1892,32	8092202
		Итого оплата труда:				47,42	202776
		Итого эксплуатация машин:				66,58	284718
		Итого материалов:				1796,96	7684431
		Накладные расходы	%	--		109,27	467282
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,13	684759
		Сметная стоимость:				2161,71	9244242
7	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	м2 покрытия	4276,3500		449,17	1920800
		Итого оплата труда:				0,15	659
		Итого эксплуатация машин:				0,03	145
		Итого материалов:				448,98	1919996
		Накладные расходы	%	--		18,96	81088
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,45	160151
		Сметная стоимость:				505,58	2162039
8	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.15 мм при других видах покрытий**	Устройство дорожного бордюра м	92,9920		1022,30	95066
		Итого оплата труда:				532,35	49504
		Итого эксплуатация машин:				19,98	1858
		Итого материалов:				477,33	44387
		Накладные расходы	%	--		377,43	35098
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,98	10413
		Сметная стоимость:				1511,71	140577

1	2	3	4	5	6	7	8
9	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**3,9057**		**37998,01**	**148407**
		Накладные расходы	%	--		1595,92	6233
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3167,51	12371
		Сметная стоимость:				**42761,44**	**167012**
		Устройство примыканий и пересечений с дорожной одеждой по типу основной дороги					
10	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0386**		**76113,79**	**2938**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**22**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**47**
		Итого материалов:				**74899,39**	**2891**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	246
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**3321**
11	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**193,0000**		**1892,32**	**365217**
		Итого оплата труда:				**47,42**	**9152**
		Итого эксплуатация машин:				**66,58**	**12850**
		Итого материалов:				**1796,96**	**346813**
		Накладные расходы	%	--		109,27	21089
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,13	30904
		Сметная стоимость:				**2161,71**	**417211**
12	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**193,0000**		**449,17**	**86689**
		Итого оплата труда:				**0,15**	**30**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**7**
		Итого материалов:				**448,98**	**86653**
		Накладные расходы	%	--		18,96	3660
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,45	7228
		Сметная стоимость:				**505,58**	**97577**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Устройство тротуаров,пандусов и остановочных площадок					
13	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**548,2500**		**4,54**	**2490**
		Итого оплата труда:				**1,14**	**623**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**2490**
		Накладные расходы	%	--		0,89	489
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	238
		Сметная стоимость:				**5,87**	**3217**
14	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**548,2500**		**122,08**	**66931**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**30416**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**49387**
		Итого материалов:				**0,98**	**535**
		Накладные расходы	%	--		39,99	21922
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	7108
		Сметная стоимость:				**175,03**	**95961**
15	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Установка бортовых бетонных камней БР 100.20.8 мм при других видах покрытий**	**м**	**288,2000**		**756,76**	**218098**
		Итого оплата труда:				**532,35**	**153423**
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**5758**
		Итого материалов:				**211,78**	**61035**
		Накладные расходы	%	--		366,27	105560
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,84	25893
		Сметная стоимость:				**1212,87**	**349550**
16	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3**	**м2 основания или покрытия**	**51,7740**		**396,18**	**20512**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**2872**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**4664**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:					
		Накладные расходы	%	--		**275,08**	**14242**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,50	2666
		Сметная стоимость:				35,81	1854
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2						**483,50**	**25033**
			Тенге				**11084448**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11084448**
Материалы -			Тенге				**198734**
Всего заработная плата -			Тенге				**449968**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**148407**
Местные материалы -			Тенге				**10026309**
		Накладные расходы -	Тенге				**748266**
		Сметная прибыль -	Тенге				**946617**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12779331**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**535**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**449968**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**12779331**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**535**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**449968**
		РАЗДЕЛ 3.УЛИЦА №3					
		Дорожная одежда					
17	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.15 мм при других видах покрытий**	**м**	**877,7100**		**1022,30**	**897287**
		Устройство дорожного бордюра					
		Итого оплата труда:				**532,35**	**467249**
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**17535**
		Итого материалов:				**477,33**	**418953**
		Накладные расходы	%	--		377,43	331271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,98	98285
		Сметная стоимость:				**1511,71**	**1326842**
		Устройство дорожной одежды на парковочных площадках					
18	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**360,9000**		**3120,87**	**1126323**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**90362**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**292919**
		Итого материалов:				**2206,55**	**796343**
		Накладные расходы	%	--		288,40	104083
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,74	98432
		Сметная стоимость:				**3682,01**	**1328838**
19	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**2360,0000**		**122,08**	**288110**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**130930**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**212591**
		Итого материалов:				**0,98**	**2305**
		Накладные расходы	%	--		39,99	94368
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	30598
		Сметная стоимость:				**175,03**	**413076**
20	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**243,0800**		**455,72**	**110776**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**37118**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**99268**
		Итого материалов:				**10,14**	**2464**
		Накладные расходы	%	--		115,08	27975
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	11100
		Сметная стоимость:				**616,47**	**149851**
21	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**35,9400**		**3152,37**	**113296**
		Накладные расходы	%	--		132,40	4758
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,78	9444
		Сметная стоимость:				**3547,55**	**127499**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**35,9400**		**3117,91**	**112058**
		Накладные расходы	%	--		130,95	4706
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	9341
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**126105**
23	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**53,9200**		**3117,91**	**168118**
		Накладные расходы	%	--		130,95	7061
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	14014
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**189193**
24	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**53,9200**		**2405,40**	**129699**
		Накладные расходы	%	--		101,03	5447
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,51	10812
		Сметная стоимость:				**2706,94**	**145958**
25	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,6945**		**76113,79**	**52859**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**397**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**843**
		Итого материалов:				**74899,39**	**52015**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	2470
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	4426
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**59755**
26	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**992,1000**		**1597,82**	**1585199**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**47,36**	**46984**
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**65906**
		Итого материалов:				**1502,62**	**1490745**
		Накладные расходы	%	--		96,86	96099
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,57	134504
		Сметная стоимость:				**1830,26**	**1815802**
27	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**992,1000**		**753,49**	**747535**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**306**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**64**
		Итого материалов:				**753,12**	**747166**
		Накладные расходы	%	--		31,84	31589
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,83	62330
		Сметная стоимость:				**848,15**	**841454**
28	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1984**		**76113,79**	**15102**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**113**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**241**
		Итого материалов:				**74899,39**	**14862**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	706
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	1265
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**17073**
29	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство ЩМА-20**	**м2 покрытия**	**992,1000**		**1892,32**	**1877366**
		Итого оплата труда:				**47,42**	**47043**
		Итого эксплуатация машин:				**66,58**	**66054**
		Итого материалов:				**1796,96**	**1782764**
		Накладные расходы	%	--		109,27	108408
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,13	158862
		Сметная стоимость:				**2161,71**	**2144636**
30	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**992,1000**		**449,17**	**445620**
		Итого оплата труда:				**0,15**	**153**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**34**
		Итого материалов:				**448,98**	**445433**
		Накладные расходы	%	--		18,96	18812
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,45	37155
		Сметная стоимость:				**505,58**	**501586**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**7669348**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7669348**
Материалы -			Тенге				**501123**
Всего заработная плата -			Тенге				**820656**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**523171**
Местные материалы -			Тенге				**5251927**
Накладные расходы -			Тенге				**837752**
Сметная прибыль -			Тенге				**680568**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9187668**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1019**
Сметная заработная плата -			Тенге				**820656**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**9187668**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1019**
Сметная заработная плата -			Тенге				**820656**
РАЗДЕЛ 4.УЛИЦА №4							
31	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,9600**		**76113,79**	**73069**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**549**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**1166**
		Итого материалов:				**74899,39**	**71903**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	3414
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	6119
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**82602**
32	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство ЩМА-20**	**м2 покрытия**	**4800,0000**		**1892,32**	**9083112**
		Итого оплата труда:				**47,42**	**227607**
		Итого эксплуатация машин:				**66,58**	**319583**
		Итого материалов:				**1796,96**	**8625410**
		Накладные расходы	%	--		109,27	524502

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,13	768609
		Сметная стоимость:				**2161,71**	**10376224**
33	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**4800,0000**		**449,17**	**2156007**
		Итого оплата труда:				**0,15**	**740**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**163**
		Итого материалов:				**448,98**	**2155104**
		Накладные расходы	%	--		18,96	91017
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,45	179762
		Сметная стоимость:				**505,58**	**2426786**
		Устройство съездов во дворы с дорожной одеждой облегченного типа					
34	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,2040**		**76113,79**	**15528**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**117**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**248**
		Итого материалов:				**74899,39**	**15280**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	725
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	1300
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**17554**
35	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**291,4400**		**1597,82**	**465669**
		Итого оплата труда:				**47,36**	**13802**
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**19361**
		Итого материалов:				**1502,62**	**437922**
		Накладные расходы	%	--		96,86	28230
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,57	39512
		Сметная стоимость:				**1830,26**	**533411**
36	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**291,4400**		**753,49**	**219596**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**90**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**19**
		Итого материалов:				**753,12**	**219488**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		31,84	9280
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,83	18310
		Сметная стоимость:				**848,15**	**247186**
		Устройство дорожной одежды на парковочных площадках					
37	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1864**		**76113,79**	**14188**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**107**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**226**
		Итого материалов:				**74899,39**	**13961**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	663
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	1188
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**16039**
38	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство ЩМА-20**	**м2 покрытия**	**932,0000**		**1892,32**	**1763638**
		Итого оплата труда:				**47,42**	**44194**
		Итого эксплуатация машин:				**66,58**	**62052**
		Итого материалов:				**1796,96**	**1674767**
		Накладные расходы	%	--		109,27	101841
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,13	149238
		Сметная стоимость:				**2161,71**	**2014717**
39	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**932,0000**		**449,17**	**418625**
		Итого оплата труда:				**0,15**	**144**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**32**
		Итого материалов:				**448,98**	**418449**
		Накладные расходы	%	--		18,96	17673
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,45	34904
		Сметная стоимость:				**505,58**	**471201**
		Устройство дорожной одежды на карманах автобусных остановок					
40	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1140**		**76113,79**	**8677**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**65**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**138**
		Итого материалов:				**74899,39**	**8539**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3556,19	405
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	727
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**9809**
41	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**570,0000**		**1892,32**	**1078620**
		Итого оплата труда:				**47,42**	**27028**
		Итого эксплуатация машин:				**66,58**	**37950**
		Итого материалов:				**1796,96**	**1024267**
		Накладные расходы	%	--		109,27	62285
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,13	91272
		Сметная стоимость:				**2161,71**	**1232177**
42	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**570,0000**		**449,17**	**256026**
		Итого оплата труда:				**0,15**	**88**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**19**
		Итого материалов:				**448,98**	**255919**
		Накладные расходы	%	--		18,96	10808
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,45	21347
		Сметная стоимость:				**505,58**	**288181**
		Устройство тротуаров,пандусов и остановочных площадок					
43	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней БР 100.20.8 мм при других видах покрытий**	**м**	**1116,4000**		**756,76**	**844845**
		Итого оплата труда:				**532,35**	**594316**
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**22304**
		Итого материалов:				**211,78**	**236430**
		Накладные расходы	%	--		366,27	408908
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,84	100300
		Сметная стоимость:				**1212,87**	**1354053**
44	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**16,7460**		**37998,01**	**636315**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1595,92	26725
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3167,51	53043
		Сметная стоимость:				**42761,44**	**716083**
45	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**200,9075**		**3120,87**	**627007**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**50303**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**163064**
		Итого материалов:				**2206,55**	**443312**
		Накладные расходы	%	--		288,40	57941
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,74	54796
		Сметная стоимость:				**3682,01**	**739744**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**17660921**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17660921**
Материалы -			Тенге				**384487**
Всего заработная плата -			Тенге				**959149**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**636315**
Местные материалы -			Тенге				**15216265**
Накладные расходы -			Тенге				**1344417**
Сметная прибыль -			Тенге				**1520427**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**20525765**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1179**
Сметная заработная плата -			Тенге				**959149**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**20525765**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1179**
Сметная заработная плата -			Тенге				**959149**
		РАЗДЕЛ 5.УЛИЦА №5					
		ТИП 1					
46	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,0086**		**76113,79**	**228996**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**1721**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**3654**
		Итого материалов:				**74899,39**	**225342**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	10699

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	19176
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**258871**
47	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство ЩМА-20**	**м2 покрытия**	**15043,0000**		**1892,32**	**28466096**
		Итого оплата труда:				**47,42**	**713310**
		Итого эксплуатация машин:				**66,58**	**1001559**
		Итого материалов:				**1796,96**	**27031674**
		Накладные расходы	%	--		109,27	1643767
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,13	2408789
		Сметная стоимость:				**2161,71**	**32518652**
48	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**15043,0000**		**449,17**	**6756836**
		Итого оплата труда:				**0,15**	**2319**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**510**
		Итого материалов:				**448,98**	**6754007**
		Накладные расходы	%	--		18,96	285244
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,45	563366
		Сметная стоимость:				**505,58**	**7605446**
		Устройство примыканий и пересечений с дорожной одеждой по типу основной дороги					
49	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,4214**		**76113,79**	**32074**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**241**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**512**
		Итого материалов:				**74899,39**	**31563**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	1499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	2686
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**36259**
50	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**2107,0000**		**1892,32**	**3987108**
		Итого оплата труда:				**47,42**	**99910**
		Итого эксплуатация машин:				**66,58**	**140283**
		Итого материалов:				**1796,96**	**3786195**
		Накладные расходы	%	--		109,27	230235

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,13	337387
		Сметная стоимость:				**2161,71**	**4554730**
51	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**2107,0000**		**449,17**	**946397**
		Итого оплата труда:				**0,15**	**325**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**71**
		Итого материалов:				**448,98**	**946001**
		Накладные расходы	%	--		18,96	39953
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,45	78908
		Сметная стоимость:				**505,58**	**1065258**
		Устройство дорожной одежды на парковочных площадках					
52	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1924**		**76113,79**	**14644**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**110**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**234**
		Итого материалов:				**74899,39**	**14411**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	684
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	1226
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**16555**
53	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство ЩМА-20**	**м2 покрытия**	**962,0000**		**1892,32**	**1820407**
		Итого оплата труда:				**47,42**	**45616**
		Итого эксплуатация машин:				**66,58**	**64050**
		Итого материалов:				**1796,96**	**1728676**
		Накладные расходы	%	--		109,27	105119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,13	154042
		Сметная стоимость:				**2161,71**	**2079568**
54	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**962,0000**		**449,17**	**432100**
		Итого оплата труда:				**0,15**	**148**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**33**
		Итого материалов:				**448,98**	**431919**
		Накладные расходы	%	--		18,96	18241

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,45	36027
		Сметная стоимость:				**505,58**	**486368**
		Устройство дорожной одежды на карманах автобусных остановок					
55	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1330**		**76113,79**	**10123**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**76**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**162**
		Итого материалов:				**74899,39**	**9962**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	473
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	848
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**11444**
56	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**665,0000**		**1892,32**	**1258390**
		Итого оплата труда:				**47,42**	**31533**
		Итого эксплуатация машин:				**66,58**	**44276**
		Итого материалов:				**1796,96**	**1194979**
		Накладные расходы	%	--		109,27	72665
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,13	106484
		Сметная стоимость:				**2161,71**	**1437539**
57	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**665,0000**		**449,17**	**298697**
		Итого оплата труда:				**0,15**	**103**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**23**
		Итого материалов:				**448,98**	**298572**
		Накладные расходы	%	--		18,96	12610
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,45	24905
		Сметная стоимость:				**505,58**	**336211**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**44251868**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**44251868**
Материалы -			Тенге				**389567**
Всего заработная плата -			Тенге				**895412**
Местные материалы -			Тенге				**42063732**
Накладные расходы -			Тенге				**2421189**
Сметная прибыль -			Тенге				**3733845**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**50406901**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**952**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**895412**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**50406901**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**952**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**895412**
		РАЗДЕЛ 6.Наружное электроосвещение дороги					
		Освещение пешеходной части					
58	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**20,0000**	Ящик управления/	**1780,79**	**35616**
		Итого оплата труда:				**846,81**	**16936**
		Итого эксплуатация машин:				**20,42**	**408**
		Итого материалов:				**913,56**	**18271**
		Накладные расходы	%	--		452,45	9049
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,66	3573
		Сметная стоимость:				**2411,89**	**48238**
59	**С123-070204-0606 23-070204-0606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**20,0000**		**434,64**	**8693**
		Накладные расходы	%	--		18,25	365
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,23	725
		Сметная стоимость:				**489,13**	**9783**
60	**Е11-010203-0504 11-010203-0504 РСНБ РК 2015**	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям 1,5 м**	**яма**	**20,0000**	Садово-парковые светильники	**652,14**	**13043**
		Итого оплата труда:				**255,17**	**5103**
		Итого эксплуатация машин:				**561,23**	**11225**
		Накладные расходы	%	--		184,53	3691
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,93	1339
		Сметная стоимость:				**903,60**	**18072**

1	2	3	4	5	6	7	8
61	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Обетонирование опор.Устройство**	**м3**	**3,0000**		**23703,77**	**71111**
		Итого оплата труда:				**3887,72**	**11663**
		Итого эксплуатация машин:				**690,82**	**2072**
		Итого материалов:				**19296,10**	**57888**
		Накладные расходы	%	--		2960,30	8881
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2133,13	6399
		Сметная стоимость:				**28797,19**	**86392**
62	Е11-330301-0401 11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка**	**опора**	**20,0000**		**16388,10**	**327762**
		Итого оплата труда:				**12029,68**	**240594**
		Итого эксплуатация машин:				**6034,46**	**120689**
		Итого материалов:				**545,08**	**10902**
		Накладные расходы	%	--		8422,35	168447
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1984,84	39697
		Сметная стоимость:				**26795,28**	**535906**
63	С121-060801-0101 Т121-060801-0101	**Закладная деталь фундамента опор(ЗФ-3 масса 15кг)**	**т**	**0,3000**		**346297,00**	**103889**
		Накладные расходы	%	--		14544,47	4363
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28867,32	8660
		Сметная стоимость:				**389708,79**	**116913**
64	Ц13-080205-0904 13-080205-0904 РСНБ РК 2015	**Светильник.Установка вне зданий**	**шт.**	**20,0000**		**4239,00**	**84780**
		Итого оплата труда:				**1679,98**	**33600**
		Итого эксплуатация машин:				**1691,73**	**33835**
		Итого материалов:				**1351,20**	**27024**
		Накладные расходы	%	--		927,27	18545
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		413,30	8266
		Сметная стоимость:				**5579,57**	**111591**
		Рытье траншеи Т1					

1	2	3	4	5	6	7	8
65	Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**3,4200**		**24,03**	**82**
		Итого оплата труда:				**7,01**	**24**
		Итого эксплуатация машин:				**24,03**	**82**
		Накладные расходы	%	--		5,32	18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,35	8
		Сметная стоимость:				**31,70**	**108**
66	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**35,6400**		**-332,77**	**-11860**
		Итого оплата труда:				**-151,44**	**-5397**
		Итого эксплуатация машин:				**-281,38**	**-10029**
		Накладные расходы	%	--		-81,51	-2905
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-33,14	-1181
		Сметная стоимость:				**-447,43**	**-15946**
67	Ц13-080201-0706 13-080201-0706 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами(по опоре)**	**м кабеля**	**139,3170**		**-1207,04**	**-168161**
		Итого оплата труда:				**-503,97**	**-70212**
		Итого эксплуатация машин:				**-741,66**	**-103326**
		Итого материалов:				**-191,33**	**-26656**
		Накладные расходы	%	--		-275,45	-38375
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-118,60	-16523
		Сметная стоимость:				**-1601,09**	**-223060**
68	С123-060131- 0901 23-060131- 0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1421**		**-60862,61**	**-8649**
		Накладные расходы	%	--		-2556,23	-363
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-5073,51	-721
		Сметная стоимость:				**-68492,35**	**-9733**
69	Е11-230201-0101 11-230201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0220**		**-1260036,99**	**-27740**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**-292565,46**	**-6441**
		Итого эксплуатация машин:				**-2292,06**	**-50**
		Итого материалов:				**-966132,75**	**-21270**
		Накладные расходы	%	--		-242235,39	-5333
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-120181,79	-2646
		Сметная стоимость:				**-1622454,18**	**-35719**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**428566**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**-59625**
Материалы -			Тенге				**18639**
Всего заработная плата -			Тенге				**-25073**
		Накладные расходы -	Тенге				**-13686**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-5865**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**-79176**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-25073**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**384302**
Материалы -			Тенге				**47520**
Всего заработная плата -			Тенге				**250943**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**44**
		Накладные расходы -	Тенге				**175706**
		Сметная прибыль -	Тенге				**44801**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**604809**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**300**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**250943**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**103889**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**103889**
		Накладные расходы -	Тенге				**4363**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8660**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**116913**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**642545**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**270**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**225870**

РАЗДЕЛ 7.Улица №3

Землянное полотно (дополнительный объем)

Разработка грунта

1	2	3	4	5	6	7	8
70	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**38123,5700**		**122,90**	**4685506**
		Итого оплата труда:				**39,60**	**1509716**
		Итого эксплуатация машин:				**115,95**	**4420426**
		Итого материалов:				**0,12**	**4755**
		Накладные расходы	%	--		29,55	1126508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,20	464961
		Сметная стоимость:				**164,65**	**6276974**
71	**С341-020102-1006 41-020102-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км**	**т**	**66716,2475**		**162,89**	**10867410**
		Накладные расходы	%	--		6,84	456431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,58	905907
		Сметная стоимость:				**183,31**	**12229748**
72	**Е11-010102-0502 11-010102-0502 РСНБ РК 2015**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**38123,5700**		**7,01**	**267070**
		Итого оплата труда:				**1,23**	**46858**
		Итого эксплуатация машин:				**6,63**	**252806**
		Итого материалов:				**0,37**	**14264**
		Накладные расходы	%	--		1,05	40073
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,64	24571
		Сметная стоимость:				**8,70**	**331714**
73	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**38123,5700**		**15,53**	**592112**
		Итого оплата труда:				**6,52**	**248535**
		Итого эксплуатация машин:				**13,10**	**499524**
		Итого материалов:				**0,12**	**4755**
		Накладные расходы	%	--		4,67	177922
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,62	61603
		Сметная стоимость:				**21,81**	**831637**

1	2	3	4	5	6	7	8
74	Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**38123,5700**		**51,28**	**1954996**
		Итого оплата труда:				**16,43**	**626228**
		Итого эксплуатация машин:				**51,28**	**1954996**
		Накладные расходы	%	--		12,27	467755
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	193820
		Сметная стоимость:				**68,63**	**2616571**
75	Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**38123,5700**		**56,27**	**2145147**
		Итого оплата труда:				**17,78**	**677738**
		Итого эксплуатация машин:				**56,27**	**2145147**
		Накладные расходы	%	--		13,31	507462
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	212209
		Сметная стоимость:				**75,15**	**2864818**
76	Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=6	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**38123,5700**		**29,93**	**1140904**
		Итого оплата труда:				**8,11**	**309061**
		Итого эксплуатация машин:				**29,93**	**1140904**
		Накладные расходы	%	--		6,25	238244
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	110332
		Сметная стоимость:				**39,07**	**1489480**
77	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**38123,5700**		**58,17**	**2217542**
		Итого оплата труда:				**18,25**	**695792**
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	**1565519**
		Итого материалов:				**9,30**	**354549**
		Накладные расходы	%	--		13,68	521621
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	219133
		Сметная стоимость:				**77,60**	**2958296**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**23870687**
			В том числе:				

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				23870687
		Материалы -	Тенге				354549
		Всего заработная плата -	Тенге				4113927
		Местные материалы -	Тенге				23773
		Транспортные расходы -	Тенге				10867410
		Накладные расходы -	Тенге				3536016
		Сметная прибыль -	Тенге				2192536
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				29599239
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4157
		Сметная заработная плата -	Тенге				4113927
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				29599239
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4157
		Сметная заработная плата -	Тенге				4113927
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
		Итого прямые затраты:	Тенге				105321694
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3249884
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				15085069
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				4303280
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				76119331
		- перевозка грузов	Тенге				10867410
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				4511379
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				109833073
		Накладные расходы II уровня	Тенге				4612989
		ИТОГО:	Тенге				114446062
		Сметная прибыль	Тенге				9155685
		ИТОГО по смете:	Тенге				123601747
		Временные здания и сооружения 3,9%	**3,9%**				**4 820 468**
		Итого					**128 422 215**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,701%	**1,701%**				**2 184 462**
		Итого по смете:					**130 606 677**
		в текущих ценах	**1,045553108**				**136 556 217**
		НДС 12%	**12%**				**16 386 746**
		Итого с НДС					**152 942 963**
		Скидка 1%	**1%**				**1 529 430**
		Итого по акту					**151 413 533**

И.о.руководителя ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Кусмухамбетов Ж.

Заместитель руководителя ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Торегали Р.Ж.

Главный специалист

Амирбеков Н.А.

Директор ТОО "Прогресс KZ"

Мусеев Б.М.

Авторский надзор

Сандібай К.О.

Тех. Надзор

Абишев Н.А.