Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе,г. Актобе, ул. Маресьева 4а** ИИН/БИН **190240037042**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** **070340012412**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос. закупках работ №5 от 25.01.2018 Актобе Батыс-2

Номер документа	Дата составления
65	14.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс-2" в городе Актобе			тг	1	130 220 159,00	130 220 159,00
				Итого	1	x	130 220 159,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каскулаков К. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.10.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование строительства: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс-2" в городе Актобе
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Батыс-2" в городе Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2022 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая		
		№	дата	Наим.	Код	Наим.	Код	
		5	25.05.2018					

Наименование Пусковых коплексов, Объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	ВСЕГО к оплате гр. 2+гр.7
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы №1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них				
				СМР в ценах 2018г	Стоимость оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	**1 787 602 225,03**			**1 596 073 415,20**			**191 528 810**	**1 787 602 225**
Итого с 01 июля по 30 сентября				-			-	-
Итого за отчетный месяц		**116 267 999**		**116 267 999**			**13 952 160**	**130 220 159**

Всего к оплате: сто тридцать миллионов двести двадцать тысяч сто пятьдесят девять тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: "ЖКХ", "Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне Батыс-2 г.Актобе

АКТ
выполненных работ за октябрь месяц 2022г

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5		7	8
		РАЗДЕЛ 1.Улица №2					
		Подготовительные работы					
						Разборка существующей дорожной одежды на съездах	
1	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**432,6000**		**58,17**	**25163**
		Итого оплата труда:				**18,25**	**7895**
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	**17764**
		Итого материалов:				**9,30**	**4023**
		Накладные расходы	%	--		13,68	5919
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	2487
		Сметная стоимость:				**77,60**	**33569**
		Дорожная одежда					
						ТИП 1	
2	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0364**		**76113,79**	**2768**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**21**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**44**
		Итого материалов:				**74899,39**	**2724**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	129
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	232
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**3129**
3	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство ЩМА-20**	**м2 покрытия**	**182,0000**		**1892,32**	**344401**
		Итого оплата труда:				**47,42**	**8630**
		Итого эксплуатация машин:				**66,58**	**12118**
		Итого материалов:				**1796,96**	**327047**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		109,27	19887
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,13	29143
		Сметная стоимость:				**2161,71**	**393432**
4	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**182,0000**		**449,17**	**81749**
		Итого оплата труда:				**0,15**	**28**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**6**
		Итого материалов:				**448,98**	**81714**
		Накладные расходы	%	--		18,96	3451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,45	6816
		Сметная стоимость:				**505,58**	**92016**
		Устройство дорожного бордюра					
5	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.15 мм при других видах покрытий**	**м**	**138,7200**		**-1022,30**	**-141814**
		Итого оплата труда:				**-532,35**	**-73848**
		Итого эксплуатация машин:				**-19,98**	**-2771**
		Итого материалов:				**-477,33**	**-66215**
		Накладные расходы	%	--		-377,43	-52357
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-111,98	-15534
		Сметная стоимость:				**-1511,71**	**-209704**
6	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**5,8262**		**-37998,01**	**-221386**
		Накладные расходы	%	--		-1595,92	-9298
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-3167,51	-18455
		Сметная стоимость:				**-42761,44**	**-249138**
		Устройство примыканий и пересечений с дорожной одеждой по типу основной дороги					
7	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**44,4523**		**3120,87**	**138730**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**11130**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**36079**
		Итого материалов:				**2206,55**	**98086**
		Накладные расходы	%	--		288,40	12820
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,74	12124
		Сметная стоимость:				**3682,01**	**163674**
8	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**289,9063**		**122,08**	**35392**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**16084**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**26115**
		Итого материалов:				**0,98**	**283**
		Накладные расходы	%	--		39,99	11592
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	3759
		Сметная стоимость:				**175,03**	**50743**
9	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**43,4859**		**455,72**	**19817**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**6640**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**17759**
		Итого материалов:				**10,14**	**441**
		Накладные расходы	%	--		115,08	5005
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	1986
		Сметная стоимость:				**616,47**	**26808**
10	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**11,8282**		**3152,37**	**37287**
		Накладные расходы	%	--		132,40	1566
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,78	3108
		Сметная стоимость:				**3547,55**	**41961**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	11,8282		3117,91	36879
		Накладные расходы	%	--		130,95	1549
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	3074
		Сметная стоимость:				3508,77	41502
12	С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	17,7423		3117,91	55319
		Накладные расходы	%	--		130,95	2323
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	4611
		Сметная стоимость:				3508,77	62254
13	С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	м3	17,7423		2405,40	42677
		Накладные расходы	%	--		101,03	1792
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,51	3558
		Сметная стоимость:				2706,94	48027
14	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,2029		76113,79	15446
		Итого оплата труда:				572,01	116
		Итого эксплуатация машин:				1214,40	246
		Итого материалов:				74899,39	15200
		Накладные расходы	%	--		3556,19	722
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	1293
		Сметная стоимость:				86043,57	17461

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**278,3100**		**3028,95**	**842988**
		Итого оплата труда:				**94,95**	**26426**
		Итого эксплуатация машин:				**133,43**	**37135**
		Итого материалов:				**2837,97**	**789837**
		Накладные расходы	%	--		186,88	52009
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,27	71600
		Сметная стоимость:				**3473,10**	**966597**
16	**Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**278,3100**		**704,66**	**196115**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**86**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**18**
		Итого материалов:				**704,29**	**196011**
		Накладные расходы	%	--		29,79	8291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,76	16352
		Сметная стоимость:				**793,21**	**220758**
17	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0557**		**76113,79**	**4237**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**32**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**68**
		Итого материалов:				**74899,39**	**4169**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	198
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	355
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**4789**
18	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**278,3100**		**1597,82**	**444690**
		Итого оплата труда:				**47,36**	**13180**
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**18488**
		Итого материалов:				**1502,62**	**418193**
		Накладные расходы	%	--		96,86	26958
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,57	37732
		Сметная стоимость:				**1830,26**	**509380**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**278,3100**		**753,49**	**209703**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**86**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**18**
		Итого материалов:				**753,12**	**209600**
		Накладные расходы	%	--		31,84	8861
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,83	17485
		Сметная стоимость:				**848,15**	**236050**
20	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,05**		**6113,79**	**4237**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**32**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**68**
		Итого материалов:				**74899,39**	**4169**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	198
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	355
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**4789**
21	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**278,3100**		**1892,32**	**526650**
		Итого оплата труда:				**47,42**	**13197**
		Итого эксплуатация машин:				**66,58**	**18530**
		Итого материалов:				**1796,96**	**500112**
		Накладные расходы	%	--		109,27	30411
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,13	44565
		Сметная стоимость:				**2161,71**	**601626**
22	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**278,3100**		**449,17**	**125008**
		Итого оплата труда:				**0,15**	**43**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**9**
		Итого материалов:				**448,98**	**124956**
		Накладные расходы	%	--		18,96	5277
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,45	10423
		Сметная стоимость:				**505,58**	**140708**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Устройство съездов во дворы с дорожной одеждой облегченного типа					
23	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**-30,3901**		**3120,87**	**-94844**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**-7609**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**-24666**
		Итого материалов:				**2206,55**	**-67057**
		Накладные расходы	%	--		288,40	-8764
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,74	-8289
		Сметная стоимость:				**3682,01**	**-111897**
24	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**-196,2595**		**122,08**	**-23959**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**-10888**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**-17679**
		Итого материалов:				**0,98**	**-192**
		Накладные расходы	%	--		39,99	-7848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	-2545
		Сметная стоимость:				**175,03**	**-34352**
25	Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**-29,4389**		**455,72**	**-13416**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**-4495**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**-12022**
		Итого материалов:				**10,14**	**-298**
		Накладные расходы	%	--		115,08	-3388
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	-1344
		Сметная стоимость:				**616,47**	**-18148**
26	С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**-8,0074**		**3152,37**	**-25242**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		132,40	-1060
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,78	-2104
		Сметная стоимость:				**3547,55**	**-28407**
27	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**-8,0074**		**3117,91**	**-24966**
		Накладные расходы	%	--		130,95	-1049
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	-2081
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**-28096**
28	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**-12,0111**		**3117,91**	**-37449**
		Накладные расходы	%	--		130,95	-1573
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	-3122
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**-42144**
29	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**-12,0111**		**2405,40**	**-28891**
		Накладные расходы	%	--		101,03	-1213
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,51	-2408
		Сметная стоимость:				**2706,94**	**-32513**
30	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0357**		**76113,79**	**2718**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**20**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**43**
		Итого материалов:				**74899,39**	**2675**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	127
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	228
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**3073**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**51,0200**		**1597,82**	**81521**
		Итого оплата труда:				**47,36**	**2416**
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**3389**
		Итого материалов:				**1502,62**	**76663**
		Накладные расходы	%	--		96,86	4942
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,57	6917
		Сметная стоимость:				**1830,26**	**93380**
32	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**51,0200**		**753,49**	**38443**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**16**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**3**
		Итого материалов:				**753,12**	**38424**
		Накладные расходы	%	--		31,84	1624
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,83	3205
		Сметная стоимость:				**848,15**	**43273**
33	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0102**		**76113,79**	**777**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**6**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**12**
		Итого материалов:				**74899,39**	**764**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	65
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**878**
34	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство ЩМА -20**	**м2 покрытия**	**51,0200**		**1892,32**	**96546**
		Итого оплата труда:				**47,42**	**2419**
		Итого эксплуатация машин:				**66,58**	**3397**
		Итого материалов:				**1796,96**	**91681**
		Накладные расходы	%	--		109,27	5575
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,13	8170
		Сметная стоимость:				**2161,71**	**110291**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**51,0200**		**449,17**	**22917**
		Итого оплата труда:				**0,15**	**8**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**2**
		Итого материалов:				**448,98**	**22907**
		Накладные расходы	%	--		18,96	967
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,45	1911
		Сметная стоимость:				**505,58**	**25795**
		Устройство дорожной одежды на парковочных площадках					
36	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**-8,5122**		**3120,87**	**-26566**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**-2131**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**-6909**
		Итого материалов:				**2206,55**	**-18783**
		Накладные расходы	%	--		288,40	-2455
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,74	-2322
		Сметная стоимость:				**3682,01**	**-31342**
37	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**-143,7895**		**122,08**	**-17554**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**-7977**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**-12953**
		Итого материалов:				**0,98**	**-140**
		Накладные расходы	%	--		39,99	-5750
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	-1864
		Сметная стоимость:				**175,03**	**-25168**
38	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**-21,5684**		**455,72**	**-9829**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**-3293**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**-8808**
		Итого материалов:				**10,14**	**-219**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		115,08	-2482
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	-985
		Сметная стоимость:				**616,47**	**-13296**
39	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**-5,8666**		**3152,37**	**-18494**
		Накладные расходы	%	--		132,40	-777
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,78	-1542
		Сметная стоимость:				**3547,55**	**-20812**
40	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**-5,8666**		**3117,91**	**-18292**
		Накладные расходы	%	--		130,95	-768
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	-1525
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**-20585**
41	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**-8,7999**		**3117,91**	**-27437**
		Накладные расходы	%	--		130,95	-1152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	-2287
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**-30877**
42	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**-8,7999**		**2405,40**	**-21167**
		Накладные расходы	%	--		101,03	-889
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,51	-1765
		Сметная стоимость:				**2706,94**	**-23821**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов**	т	-0,0369		76113,79	-2811
		Итого оплата труда:				572,01	-21
		Итого эксплуатация машин:				1214,40	-45
		Итого материалов:				74899,39	-2766
		Накладные расходы	%	--		3556,19	-131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	-235
		Сметная стоимость:				86043,57	-3178
44	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	м2	-52,7600		1597,82	-84301
		Итого оплата труда:				47,36	-2499
		Итого эксплуатация машин:				66,43	-3505
		Итого материалов:				1502,62	-79278
		Накладные расходы	%	--		96,86	-5111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,57	-7153
		Сметная стоимость:				1830,26	-96565
45	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	м2	-52,7600		753,49	-39754
		Итого оплата труда:				0,31	-16
		Итого эксплуатация машин:				0,06	-3
		Итого материалов:				753,12	-39734
		Накладные расходы	%	--		31,84	-1680
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,83	-3315
		Сметная стоимость:				848,15	-44749
46	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов**	т	-0,0106		76113,79	-803
		Итого оплата труда:				572,01	-6
		Итого эксплуатация машин:				1214,40	-13
		Итого материалов:				74899,39	-790
		Накладные расходы	%	--		3556,19	-38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	-67
		Сметная стоимость:				86043,57	-908

1	2	3	4	5	6	7	8
47	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство ЩМА-20**	**м2 покрытия**	**-52,7600**		**1892,32**	**-99839**
		Итого оплата труда:				**47,42**	**-2502**
		Итого эксплуатация машин:				**66,58**	**-3513**
		Итого материалов:				**1796,96**	**-94808**
		Накладные расходы	%	--		109,27	-5765
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,13	-8448
		Сметная стоимость:				**2161,71**	**-114052**
48	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**-52,7600**		**449,17**	**-23698**
		Итого оплата труда:				**0,15**	**-8**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**-2**
		Итого материалов:				**448,98**	**-23688**
		Накладные расходы	%	--		18,96	-1000
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,45	-1976
		Сметная стоимость:				**505,58**	**-26674**
		Устройство дорожной одежды на карманах автобусных остановок				0	
49	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**-7,7838**		**3120,87**	**-24292**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**-1949**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**-6318**
		Итого материалов:				**2206,55**	**-17175**
		Накладные расходы	%	--		288,40	-2245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,74	-2123
		Сметная стоимость:				**3682,01**	**-28660**
50	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**-49,8739**		**122,08**	**-6089**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**-2767**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**-4493**
		Итого материалов:				**0,98**	**-49**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		39,99	-1994
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	-647
		Сметная стоимость:				**175,03**	**-8730**
51	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**-7,4811**		**455,72**	**-3409**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**-1142**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**-3055**
		Итого материалов:				**10,14**	**-76**
		Накладные расходы	%	--		115,08	-861
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,[illegible]	-[illegible]2
		Сметная стоимость:				**616,47**	**-4612**
52	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**-2,0349**		**3152,37**	**-6415**
		Накладные расходы	%	--		132,40	-269
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,78	-535
		Сметная стоимость:				**3547,55**	**-7219**
53	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**-2,0349**		**3117,91**	**-6344**
		Накладные расходы	%	--		130,95	-266
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	-529
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**-7140**
54	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**-3,0523**		**3117,91**	**-9517**
		Накладные расходы	%	--		130,95	-400
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	-793
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**-10710**

1	2	3	4	5	6	7	8
55	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**-3,0523**		**2405,40**	**-7342**
		Накладные расходы	%	--		101,03	-308
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,51	-612
		Сметная стоимость:				**2706,94**	**-8262**
56	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**-0,0336**		**76113,79**	**-2557**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**-19**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**-41**
		Итого материалов:				**74899,39**	**-2517**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	-119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	-214
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**-2891**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2363699**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2363699**
Материалы -			Тенге				**950348**
Всего заработная плата -			Тенге				**-12661**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**-280781**
Местные материалы -			Тенге				**1645545**
		Накладные расходы -	Тенге				**91221**
		Сметная прибыль -	Тенге				**196394**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2651314**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-12661**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2651314**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-12661**

РАЗДЕЛ 2.Улица №2

Дорожная одежда

ТИП 1

1	2	3	4	5	6	7	8
57	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**8,4402**		**3120,87**	**26341**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**2113**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**6850**
		Итого материалов:				**2206,55**	**18624**
		Накладные расходы	%	--		288,40	2434
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,74	2302
		Сметная стоимость:				**3682,01**	**31077**
58	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 18 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**56,0444**		**122,08**	**6842**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**3109**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**5049**
		Итого материалов:				**0,98**	**55**
		Накладные расходы	%	--		39,99	2241
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	727
		Сметная стоимость:				**175,03**	**9810**
59	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**-860,4379**		**455,72**	**-392118**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**-131387**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**-351382**
		Итого материалов:				**10,14**	**-8722**
		Накладные расходы	%	--		115,08	-99023
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	-39291
		Сметная стоимость:				**616,47**	**-530432**
60	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**-234,0391**		**3152,37**	**-737778**
		Накладные расходы	%	--		132,40	-30987
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,78	-61501

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3547,55**	**-830266**
61	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**-234,0391**		**3117,91**	**-729713**
		Накладные расходы	%	--		130,95	-30648
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	-60829
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**-821190**
62	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**-351,0587**		**3117,91**	**-1094569**
		Накладные расходы	%	--		130,95	-45972
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	-91243
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**-1231785**
63	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**-351,0587**		**2405,40**	**-844437**
		Накладные расходы	%	--		101,03	-35466
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,51	-70392
		Сметная стоимость:				**2706,94**	**-950295**
64	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0385**		**76113,79**	**2933**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**22**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**47**
		Итого материалов:				**74899,39**	**2886**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	246
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**3316**

1	2	3	4	5	6	7	8
65	**Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**52,9400**		**3028,95**	**160353**
		Итого оплата труда:				**94,95**	**5027**
		Итого эксплуатация машин:				**133,43**	**7064**
		Итого материалов:				**2837,97**	**150242**
		Накладные расходы	%	--		186,88	9893
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,27	13620
		Сметная стоимость:				**3473,10**	**183866**
66	**Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**52,9400**		**704,66**	**37305**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**16**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**3**
		Итого материалов:				**704,29**	**37285**
		Накладные расходы	%	--		29,79	1577
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,76	3111
		Сметная стоимость:				**793,21**	**41993**
67	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0106**		**76113,79**	**806**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**6**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**13**
		Итого материалов:				**74899,39**	**793**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	67
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**911**
68	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**52,9400**		**1597,82**	**84589**
		Итого оплата труда:				**47,36**	**2507**
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**3517**
		Итого материалов:				**1502,62**	**79548**
		Накладные расходы	%	--		96,86	5128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,57	7177
		Сметная стоимость:				**1830,26**	**96894**

1	2	3	4	5	6	7	8
69	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**52,9400**		**753,49**	**39890**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**16**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**3**
		Итого материалов:				**753,12**	**39870**
		Накладные расходы	%	--		31,84	1686
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		62,83	3326
		Сметная стоимость:				**848,15**	**44901**
70	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**-0,0360**		**76113,79**	**-2737**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**-21**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**-44**
		Итого материалов:				**74899,39**	**-2693**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	-128
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6373,60	-229
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**-3094**
71	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство ЩМА-20**	**м2 покрытия**	**-179,7800**		**1892,32**	**-340200**
		Итого оплата труда:				**47,42**	**-8525**
		Итого эксплуатация машин:				**66,58**	**-11970**
		Итого материалов:				**1796,96**	**-323058**
		Накладные расходы	%	--		109,27	-19645
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		160,13	-28788
		Сметная стоимость:				**2161,71**	**-388633**
72	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**-179,7800**		**449,17**	**-80751**
		Итого оплата труда:				**0,15**	**-28**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**-6**
		Итого материалов:				**448,98**	**-80718**
		Накладные расходы	%	--		18,96	-3409
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		37,45	-6733
		Сметная стоимость:				**505,58**	**-90893**
				Устройство		0	

1	2	3	4	5	6	7	8
73	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.15 мм при других видах покрытий**	**м**	**-111,6000**		**1022,30**	**-114089**
		Итого оплата труда:				**532,35**	**-59410**
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**-2230**
		Итого материалов:				**477,33**	**-53269**
		Накладные расходы	%	--		377,43	-42121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,98	-12497
		Сметная стоимость:				**1511,71**	**-168707**
74	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**-4,6872**		**37998,01**	**-178104**
		Накладные расходы	%	--		1595,92	-7480
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3167,51	-14847
		Сметная стоимость:				**42761,44**	**-200431**
		Устройство присыпных обочин					
75	**Е11-010105-0501 11-010105-0501 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**91,7000**		**44,11**	**4045**
		Итого оплата труда:				**14,13**	**1296**
		Итого эксплуатация машин:				**44,11**	**4045**
		Накладные расходы	%	--		10,55	968
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,37	401
		Сметная стоимость:				**59,03**	**5413**
76	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**91,7000**		**56,27**	**5160**
		Итого оплата труда:				**17,78**	**1630**
		Итого эксплуатация машин:				**56,27**	**5160**
		Накладные расходы	%	--		13,31	1221
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	510
		Сметная стоимость:				**75,15**	**6891**
77	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=6**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**91,7000**		**29,93**	**2744**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**8,11**	**743**
		Итого эксплуатация машин:				**29,93**	**2744**
		Накладные расходы	%	--		6,25	573
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	265
		Сметная стоимость:				**39,07**	**3583**
78	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**91,7000**		**58,17**	**5334**
		Итого оплата труда:				**18,25**	**1674**
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	**3766**
		Итого материалов:				**9,30**	**853**
		Накладные расходы	%	--		13,68	1255
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	527
		Сметная стоимость:				**77,60**	**7116**
		Устройство съездов во дворы с дорожной одеждой облегченного типа					
79	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**4,7931**		**3120,87**	**14959**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**1200**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**3890**
		Итого материалов:				**2206,55**	**10576**
		Накладные расходы	%	--		288,40	1382
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,74	1307
		Сметная стоимость:				**3682,01**	**17648**
80	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**31,0906**		**122,08**	**3796**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**1725**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**2801**
		Итого материалов:				**0,98**	**30**
		Накладные расходы	%	--		39,99	1243
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	403
		Сметная стоимость:				**175,03**	**5442**

1	2	3	4	5	6	7	8
81	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**4,6640**		**455,72**	**2125**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**712**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**1905**
		Итого материалов:				**10,14**	**47**
		Накладные расходы	%	--		115,08	537
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	213
		Сметная стоимость:				**616,47**	**2875**
82	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1,2686**		**3152,37**	**3999**
		Накладные расходы	%	--		132,40	168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,78	333
		Сметная стоимость:				**3547,55**	**4500**
83	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1,2686**		**3117,91**	**3955**
		Накладные расходы	%	--		130,95	166
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	330
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**4451**
84	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1,9029**		**3117,91**	**5933**
		Накладные расходы	%	--		130,95	249
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	495
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**6677**

1	2	3	4	5	6	7	8
85	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**1,9029**		**2405,40**	**4577**
		Накладные расходы	%	--		101,03	192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,51	382
		Сметная стоимость:				**2706,94**	**5151**
86	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1753**		**76113,79**	**13342**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**100**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**213**
		Итого материалов:				**74899,39**	**13129**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	1117
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**15083**
87	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**250,4200**		**1597,82**	**400126**
		Итого оплата труда:				**47,36**	**11859**
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**16636**
		Итого материалов:				**1502,62**	**376285**
		Накладные расходы	%	--		96,86	24257
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,57	33951
		Сметная стоимость:				**1830,26**	**458334**
88	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**250,4200**		**753,49**	**188688**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**77**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**16**
		Итого материалов:				**753,12**	**188595**
		Накладные расходы	%	--		31,84	7973
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,83	15733
		Сметная стоимость:				**848,15**	**212395**

1	2	3	4	5	6	7	8
89	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0646**		**76113,79**	**4915**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**37**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**78**
		Итого материалов:				**74899,39**	**4837**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	230
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	412
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**5556**
90	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство ЩМА -20**	**м2 покрытия**	**322,8700**		**1892,32**	**610972**
		Итого оплата труда:				**47,42**	**15310**
		Итого эксплуатация машин:				**66,58**	**21497**
		Итого материалов:				**1796,96**	**580185**
		Накладные расходы	%	--		109,27	35280
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,13	51700
		Сметная стоимость:				**2161,71**	**697952**
91	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**322,8700**		**449,17**	**145023**
		Итого оплата труда:				**0,15**	**50**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**11**
		Итого материалов:				**448,98**	**144962**
		Накладные расходы	%	--		18,96	6122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,45	12092
		Сметная стоимость:				**505,58**	**163237**
		Устройство дорожной одежды на парковочных площадках					
92	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**2,4917**		**3120,87**	**7776**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**624**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**2022**
		Итого материалов:				**2206,55**	**5498**
		Накладные расходы	%	--		288,40	719
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,74	680

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3682,01**	**9175**
93	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**16,0829**		**122,08**	**1963**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**892**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**1449**
		Итого материалов:				**0,98**	16
		Накладные расходы	%	--		39,99	643
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	209
		Сметная стоимость:				**175,03**	**2815**
94	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**2,4124**		**455,72**	**1099**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**368**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**985**
		Итого материалов:				**10,14**	**24**
		Накладные расходы	%	--		115,08	278
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	110
		Сметная стоимость:				**616,47**	**1487**
95	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,6562**		**3152,37**	**2069**
		Накладные расходы	%	--		132,40	87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,78	172
		Сметная стоимость:				**3547,55**	**2328**
96	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,6562**		**3117,91**	**2046**
		Накладные расходы	%	--		130,95	86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	171
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**2302**

1	2	3	4	5	6	7	8
97	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,9843**		**3117,91**	**3069**
		Накладные расходы	%	--		130,95	129
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	256
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**3454**
98	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**0,9843**		**2405,40**	**2368**
		Накладные расходы	%	--		101,03	99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,51	197
		Сметная стоимость:				**2706,94**	**2664**
99	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0108**		**76113,79**	**824**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**6**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**13**
		Итого материалов:				**74899,39**	**811**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	69
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**931**
100	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**15,4600**		**1597,82**	**24702**
		Итого оплата труда:				47,36	732
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**1027**
		Итого материалов:				**1502,62**	**23230**
		Накладные расходы	%	--		96,86	1498
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,57	2096
		Сметная стоимость:				**1830,26**	**28296**

1	2	3	4	5	6	7	8
101	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**15,4600**		**753,49**	**11649**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**5**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**1**
		Итого материалов:				**753,12**	**11643**
		Накладные расходы	%	--		31,84	492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,83	971
		Сметная стоимость:				**848,15**	**13112**
102	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0031**		**76113,79**	**235**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**2**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**4**
		Итого материалов:				**74899,39**	**232**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	20
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**266**
103	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство ЩМА-20**	**м2 покрытия**	**15,4600**		**1892,32**	**29255**
		Итого оплата труда:				**47,42**	**733**
		Итого эксплуатация машин:				**66,58**	**1029**
		Итого материалов:				**1796,96**	**27781**
		Накладные расходы	%	--		109,27	1689
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,13	2476
		Сметная стоимость:				**2161,71**	**33420**
104	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**15,4600**		**449,17**	**6944**
		Итого оплата труда:				**0,15**	**2**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**1**
		Итого материалов:				**448,98**	**6941**
		Накладные расходы	%	--		18,96	293
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,45	579
		Сметная стоимость:				**505,58**	**7816**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**-2641745**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-2641745
		Материалы -	Тенге				148361
		Всего заработная плата -	Тенге				-146775
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				-3556585
		Местные материалы -	Тенге				1108159
		Накладные расходы -	Тенге				-203243
		Сметная прибыль -	Тенге				-227599
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-3072586
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-174
		Сметная заработная плата -	Тенге				-146775
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-3072586
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-174
		Сметная заработная плата -	Тенге				-146775
		РАЗДЕЛ 3.Улица №3					
		Дорожная одежда					
		ТИП 1					
105	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,2143**		**76113,79**	**16313**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**123**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**260**
		Итого материалов:				**74899,39**	**16053**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	762
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	1366
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**18441**
106	**Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1273,7005**		**3028,95**	**3857980**
		Итого оплата труда:				**94,95**	**120939**
		Итого эксплуатация машин:				**133,43**	**169949**
		Итого материалов:				**2837,97**	**3614729**
		Накладные расходы	%	--		186,88	238024
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,27	327680
		Сметная стоимость:				**3473,10**	**4423684**

1	2	3	4	5	6	7	8
107	**Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**1273,7005**		**704,66**	**897530**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**393**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**82**
		Итого материалов:				**704,29**	**897056**
		Накладные расходы	%	--		29,79	37943
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,76	74838
		Сметная стоимость:				**793,21**	**1010311**
108	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,2547**		**76113,79**	**19389**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**146**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**309**
		Итого материалов:				**74899,39**	**19080**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	906
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	1624
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**21919**
109	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**1273,7121**		**1597,82**	**2035165**
		Итого оплата труда:				**47,36**	**60320**
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**84614**
		Итого материалов:				**1502,62**	**1913899**
		Накладные расходы	%	--		96,86	123378
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,57	172683
		Сметная стоимость:				**1830,26**	**2331226**
110	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**1273,7121**		**753,49**	**959727**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**393**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**82**
		Итого материалов:				**753,12**	**959252**
		Накладные расходы	%	--		31,84	40555
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,83	80023
		Сметная стоимость:				**848,15**	**1080304**

1	2	3	4	5	6	7	8
111	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,2448**		**76113,79**	**246974**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**1856**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**3940**
		Итого материалов:				**74899,39**	**243034**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	11539
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	20681
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**279194**
112	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство ЩМА-20**	**м2 покрытия**	**16224,0000**		**1892,32**	**30700920**
		Итого оплата труда:				**47,42**	**769311**
		Итого эксплуатация машин:				**66,58**	**1080189**
		Итого материалов:				**1796,96**	**29153885**
		Накладные расходы	%	--		109,27	1772817
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,13	2597899
		Сметная стоимость:				**2161,71**	**35071636**
113	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**16224,0000**		**449,17**	**7287303**
		Итого оплата труда:				**0,15**	**2501**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**550**
		Итого материалов:				**448,98**	**7284252**
		Накладные расходы	%	--		18,96	307638
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,45	607595
		Сметная стоимость:				**505,58**	**8202537**
					Устройство дорожного бордюра		
114	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.15 мм при других видах покрытий**	**м**	**1416,4700**		**1022,30**	**1448063**
		Итого оплата труда:				**532,35**	**754058**
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**28299**
		Итого материалов:				**477,33**	**676117**
		Накладные расходы	%	--		377,43	534613
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,98	158614
		Сметная стоимость:				**1511,71**	**2141291**

1	2	3	4	5	6	7	8
115	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**-14,1144**		**37998,01**	**-536321**
		Накладные расходы	%	--		1595,92	-22525
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3167,51	-44708
		Сметная стоимость:				**42761,44**	**-603554**
		Устройство примыканий и пересечений с дорожной одеждой по типу основной дороги					
116	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**35,3700**		**3120,87**	**110385**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**8856**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**28708**
		Итого материалов:				**2206,55**	**78046**
		Накладные расходы	%	--		288,40	10201
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,74	9647
		Сметная стоимость:				**3682,01**	**130233**
117	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**228,2400**		**122,08**	**27864**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**12663**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**20560**
		Итого материалов:				**0,98**	**223**
		Накладные расходы	%	--		39,99	9126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	2959
		Сметная стоимость:				**175,03**	**39949**
118	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**60,9750**		**455,72**	**27787**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**9311**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**24901**
		Итого материалов:				**10,14**	**618**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		115,08	7017
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	2784
		Сметная стоимость:				**616,47**	**37589**
119	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**16,5852**		**3152,37**	**52283**
		Накладные расходы	%	--		132,40	2196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,78	4359
		Сметная стоимость:				**3547,55**	**58837**
120	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**16,5852**		**3117,91**	**51711**
		Накладные расходы	%	--		130,95	2172
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	4311
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**58194**
121	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**24,8778**		**3117,91**	**77567**
		Накладные расходы	%	--		130,95	3258
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	6466
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**87291**
122	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**24,8778**		**2405,40**	**59841**
		Накладные расходы	%	--		101,03	2513
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,51	4988
		Сметная стоимость:				**2706,94**	**67343**

1	2	3	4	5	6	7	8
123	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1598**		**76113,79**	**12161**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**91**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**194**
		Итого материалов:				**74899,39**	**11967**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	568
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6373,60	1018
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**13747**
124	**Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**219,4000**		**3028,95**	**664552**
		Итого оплата труда:				**94,95**	**20832**
		Итого эксплуатация машин:				**133,43**	**29274**
		Итого материалов:				**2837,97**	**622652**
		Накладные расходы	%	--		186,88	41001
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		257,27	56444
		Сметная стоимость:				**3473,10**	**761997**
125	**Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**219,4000**		**704,66**	**154603**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**68**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**14**
		Итого материалов:				**704,29**	**154521**
		Накладные расходы	%	--		29,79	6536
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		58,76	12891
		Сметная стоимость:				**793,21**	**174030**
126	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0439**		**76113,79**	**3340**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**25**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**53**
		Итого материалов:				**74899,39**	**3287**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	156
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6373,60	280
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**3776**

1	2	3	4	5	6	7	8
127	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**219,4000**		**1597,82**	**350562**
		Итого оплата труда:				**47,36**	**10390**
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**14575**
		Итого материалов:				**1502,62**	**329674**
		Накладные расходы	%	--		96,86	21252
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,57	29745
		Сметная стоимость:				**1830,26**	**401559**
128	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**219,4000**		**753,49**	**165315**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**68**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**14**
		Итого материалов:				**753,12**	**165234**
		Накладные расходы	%	--		31,84	6986
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,83	13784
		Сметная стоимость:				**848,15**	**186085**
129	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0439**		**76113,79**	**3340**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**25**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**53**
		Итого материалов:				**74899,39**	**3287**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	280
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**3776**
130	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**219,4000**		**1892,32**	**415174**
		Итого оплата труда:				**47,42**	**10404**
		Итого эксплуатация машин:				**66,58**	**14608**
		Итого материалов:				**1796,96**	**394253**
		Накладные расходы	%	--		109,27	23974
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,13	35132
		Сметная стоимость:				**2161,71**	**474280**

1	2	3	4	5	6	7	8
131	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**219,4000**		**449,17**	**98547**
		Итого оплата труда:				**0,15**	**34**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**7**
		Итого материалов:				**448,98**	**98506**
		Накладные расходы	%	--		18,96	4160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,45	8217
		Сметная стоимость:				**505,58**	**110924**
		Устройство съездов во дворы с дорожной одеждой облегченного типа					
132	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**195,1312**		**3120,87**	**608980**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**48857**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**158375**
		Итого материалов:				**2206,55**	**430566**
		Накладные расходы	%	--		288,40	56275
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,74	53220
		Сметная стоимость:				**3682,01**	**718476**
133	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**1258,5494**		**122,08**	**153644**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**69823**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**113371**
		Итого материалов:				**0,98**	**1229**
		Накладные расходы	%	--		39,99	50325
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	16318
		Сметная стоимость:				**175,03**	**220287**
134	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**138,2324**		**455,72**	**62995**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**21108**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**56451**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**10,14**	**1401**
		Накладные расходы	%	--		115,08	15908
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	6312
		Сметная стоимость:				**616,47**	**85216**
135	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**37,5992**		**3152,37**	**118527**
		Накладные расходы	%	--		132,40	4978
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,78	9880
		Сметная стоимость:				**3547,55**	**133385**
136	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**37,5992**		**3117,91**	**117231**
		Накладные расходы	%	--		130,95	4924
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	9772
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**131927**
137	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**56,3988**		**3117,91**	**175846**
		Накладные расходы	%	--		130,95	7386
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	14659
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**197891**
138	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**56,3988**		**2405,40**	**135662**
		Накладные расходы	%	--		101,03	5698
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,51	11309

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2706,94**	**152668**
139	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,8470**		**76113,79**	**64468**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**484**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**1029**
		Итого материалов:				**74899,39**	**63440**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	3012
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	5398
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**72879**
140	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**1210,0000**		**1597,82**	**1933364**
		Итого оплата труда:				**47,36**	**57303**
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**80382**
		Итого материалов:				**1502,62**	**1818165**
		Накладные расходы	%	--		96,86	117206
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,57	164046
		Сметная стоимость:				**1830,26**	**2214616**
141	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**1210,0000**		**753,49**	**911720**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**373**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**78**
		Итого материалов:				**753,12**	**911270**
		Накладные расходы	%	--		31,84	38527
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,83	76020
		Сметная стоимость:				**848,15**	**1026267**
142	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,2420**		**76113,79**	**18420**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**138**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**294**
		Итого материалов:				**74899,39**	**18126**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	861
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	1542
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**20823**

1	2	3	4	5	6	7	8
143	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство ЩМА -20**	**м2 покрытия**	**1210,0000**		**1892,32**	**2289701**
		Итого оплата труда:				**47,42**	**57376**
		Итого эксплуатация машин:				**66,58**	**80561**
		Итого материалов:				**1796,96**	**2174322**
		Накладные расходы	%	--		109,27	132218
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,13	193754
		Сметная стоимость:				**2161,71**	**2615673**
144	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**1210,0000**		**449,17**	**543493**
		Итого оплата труда:				**0,15**	**187**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**41**
		Итого материалов:				**448,98**	**543266**
		Накладные расходы	%	--		18,96	22944
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,45	45315
		Сметная стоимость:				**505,58**	**611752**
		Устройство дорожной одежды на парковочных площадках					
145	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**80,2342**		**3120,87**	**250401**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**20089**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**65121**
		Итого материалов:				**2206,55**	**177041**
		Накладные расходы	%	--		288,40	23139
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,74	21883
		Сметная стоимость:				**3682,01**	**295423**
146	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**489,0720**		**122,08**	**59706**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**27133**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**44056**
		Итого материалов:				**0,98**	**478**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		39,99	19556
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	6341
		Сметная стоимость:				**175,03**	**85603**
147	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**160,0910**		**455,72**	**72956**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**24446**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**65377**
		Итого материалов:				**10,14**	**1623**
		Накладные расходы	%	--		115,08	18424
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	7310
		Сметная стоимость:				**616,47**	**98691**
148	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**73,7225**		**3152,37**	**232401**
		Накладные расходы	%	--		132,40	9761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,78	19373
		Сметная стоимость:				**3547,55**	**261534**
149	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**73,7225**		**3117,91**	**229860**
		Накладные расходы	%	--		130,95	9654
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	19161
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**258675**
150	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**110,5738**		**3117,91**	**344759**
		Накладные расходы	%	--		130,95	14480
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	28739
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**387978**

1	2	3	4	5	6	7	8
151	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**110,5738**		**2405,40**	**265974**
		Накладные расходы	%	--		101,03	11171
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,51	22172
		Сметная стоимость:				**2706,94**	**299317**
152	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,2230**		**76113,79**	**93089**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**700**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**1485**
		Итого материалов:				**74899,39**	**91603**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	4349
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	7795
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**105233**
153	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**1747,1700**		**1597,82**	**2791666**
		Итого оплата труда:				**47,36**	**82742**
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**116066**
		Итого материалов:				**1502,62**	**2625325**
		Накладные расходы	%	--		96,86	169239
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,57	236872
		Сметная стоимость:				**1830,26**	**3197777**
154	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**1747,1700**		**753,49**	**1316471**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**539**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**112**
		Итого материалов:				**753,12**	**1315821**
		Накладные расходы	%	--		31,84	55630
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,83	109768
		Сметная стоимость:				**848,15**	**1481870**

1	2	3	4	5	6	7	8
155	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,4606**		**76113,79**	**35060**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**263**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**559**
		Итого материалов:				**74899,39**	**34500**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	1638
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	2936
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**39634**
156	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство ЩМА-20**	**м2 покрытия**	**2303,1200**		**1892,32**	**4358229**
		Итого оплата труда:				**47,42**	**109210**
		Итого эксплуатация машин:				**66,58**	**153341**
		Итого материалов:				**1796,96**	**4138615**
		Накладные расходы	%	--		109,27	251665
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,13	368791
		Сметная стоимость:				**2161,71**	**4978685**
157	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**2303,1200**		**449,17**	**1034488**
		Итого оплата труда:				**0,15**	**355**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**78**
		Итого материалов:				**448,98**	**1034055**
		Накладные расходы	%	--		18,96	43672
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,45	86253
		Сметная стоимость:				**505,58**	**1164412**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**67427189**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**67427189**
Материалы -			Тенге				**6603142**
Всего заработная плата -			Тенге				**2303930**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1325341**
Местные материалы -			Тенге				**55417324**
		Накладные расходы -	Тенге				**4279561**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5736540**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**77443290**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2668**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2303930**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**77443290**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2668**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2303930**
		РАЗДЕЛ 4. Улица №4					
		Дорожная одежда					
				ТИП 1			
158	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**11,6550**		**3120,87**	**36374**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**2918**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**9460**
		Итого материалов:				**2206,55**	**25717**
		Накладные расходы	%	--		288,40	3361
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,74	3179
		Сметная стоимость:				**3682,01**	**42914**
159	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**77,5190**		**122,08**	**9464**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**4301**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**6983**
		Итого материалов:				**0,98**	**76**
		Накладные расходы	%	--		39,99	3100
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	1005
		Сметная стоимость:				**175,03**	**13568**
160	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**11,6278**		**455,72**	**5299**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**1776**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**4749**
		Итого материалов:				**10,14**	**118**
		Накладные расходы	%	--		115,08	1338
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	531
		Сметная стоимость:				**616,47**	**7168**

1	2	3	4	5	6	7	8
161	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**3,1628**		**3152,37**	**9970**
		Накладные расходы	%	--		132,40	419
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,78	831
		Сметная стоимость:				**3547,55**	**11220**
162	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**3,1628**		**3117,91**	**9861**
		Накладные расходы	%	--		130,95	414
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	822
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**11097**
163	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**4,7442**		**3117,91**	**14792**
		Накладные расходы	%	--		130,95	621
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	1233
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**16646**
164	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**4,7442**		**2405,40**	**11412**
		Накладные расходы	%	--		101,03	479
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,51	951
		Сметная стоимость:				**2706,94**	**12842**
165	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0538**		**76113,79**	**4092**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**572,01**	**31**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**65**
		Итого материалов:				**74899,39**	**4026**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	191
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	343
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**4625**
166	**Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**73,3600**		**3028,95**	**222204**
		Итого оплата труда:				**94,95**	**6966**
		Итого эксплуатация машин:				**133,43**	**9788**
		Итого материалов:				**2837,97**	**208194**
		Накладные расходы	%	--		186,88	13709
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,27	18873
		Сметная стоимость:				**3473,10**	**254786**
167	**Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**73,3600**		**704,66**	**51694**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**23**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**5**
		Итого материалов:				**704,29**	**51667**
		Накладные расходы	%	--		29,79	2185
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,76	4310
		Сметная стоимость:				**793,21**	**58190**
168	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0147**		**76113,79**	**1117**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**8**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**18**
		Итого материалов:				**74899,39**	**1099**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	94
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**1262**
169	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**73,3600**		**1597,82**	**117216**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**47,36**	**3474**
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**4873**
		Итого материалов:				**1502,62**	**110232**
		Накладные расходы	%	--		96,86	7106
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,57	9946
		Сметная стоимость:				**1830,26**	**134268**
170	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**73,3600**		**753,49**	**55276**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**23**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**5**
		Итого материалов:				**753,12**	**55249**
		Накладные расходы	%	--		31,84	2336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,83	4609
		Сметная стоимость:				**848,15**	**62221**
171	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0147**		**76113,79**	**1117**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**8**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**18**
		Итого материалов:				**74899,39**	**1099**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	94
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**1262**
172	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство ЩМА-20**	**м2 покрытия**	**73,3600**		**1892,32**	**138820**
		Итого оплата труда:				**47,42**	**3479**
		Итого эксплуатация машин:				**66,58**	**4884**
		Итого материалов:				**1796,96**	**131825**
		Накладные расходы	%	--		109,27	8016
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,13	11747
		Сметная стоимость:				**2161,71**	**158583**
173	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**73,3600**		**449,17**	**32951**
		Итого оплата труда:				**0,15**	**11**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**2**
		Итого материалов:				**448,98**	**32937**
		Накладные расходы	%	--		18,96	1391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,45	2747
		Сметная стоимость:				**505,58**	**37089**
		Устройство дорожного бордюра					
174	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.15 мм при других видах покрытий**	**м**	**192,2400**		**1022,30**	**196528**
		Итого оплата труда:				**532,35**	**102339**
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**3841**
		Итого материалов:				**477,33**	**91761**
		Накладные расходы	%	--		377,43	72556
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,98	21527
		Сметная стоимость:				**1511,71**	**290611**
175	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**-6,0900**		**37998,01**	**-231408**
		Накладные расходы	%	--		1595,92	-9719
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3167,51	-19290
		Сметная стоимость:				**42761,44**	**-260417**
		Устройство примыканий и пересечений с дорожной одеждой по типу основной дороги					
176	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**173,0000**		**3120,87**	**539911**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**43316**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**140413**
		Итого материалов:				**2206,55**	**381733**
		Накладные расходы	%	--		288,40	49893
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,74	47184
		Сметная стоимость:				**3682,01**	**636988**

1	2	3	4	5	6	7	8
177	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**1117,0000**		**122,08**	**136364**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**61970**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**100620**
		Итого материалов:				**0,98**	**1091**
		Накладные расходы	%	--		39,99	44665
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	14482
		Сметная стоимость:				**175,03**	**195511**
178	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**167,5500**		**455,72**	**76356**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**25584**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**68423**
		Итого материалов:				**10,14**	**1698**
		Накладные расходы	%	--		115,08	19282
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	7651
		Сметная стоимость:				**616,47**	**103289**
179	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**45,5736**		**3152,37**	**143665**
		Накладные расходы	%	--		132,40	6034
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,78	11976
		Сметная стоимость:				**3547,55**	**161675**
180	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**45,5736**		**3117,91**	**142094**
		Накладные расходы	%	--		130,95	5968
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	11845
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**159907**

1	2	3	4	5	6	7	8
181	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**68,3604**		**3117,91**	**213142**
		Накладные расходы	%	--		130,95	8952
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	17767
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**239861**
182	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**68,3604**		**2405,40**	**164434**
		Накладные расходы	%	--		101,03	6906
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,51	13707
		Сметная стоимость:				**2706,94**	**185048**
183	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,7819**		**76113,79**	**59513**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**447**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**950**
		Итого материалов:				**74899,39**	**58564**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	2781
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	4984
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**67277**
184	**Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1074,0000**		**3028,95**	**3253096**
		Итого оплата труда:				**94,95**	**101977**
		Итого эксплуатация машин:				**133,43**	**143303**
		Итого материалов:				**2837,97**	**3047984**
		Накладные расходы	%	--		186,88	200705
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,27	276304
		Сметная стоимость:				**3473,10**	**3730105**

1	2	3	4	5	6	7	8
185	**Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**1074,0000**		**704,66**	**756809**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**331**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**69**
		Итого материалов:				**704,29**	**756409**
		Накладные расходы	%	--		29,79	31994
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,76	63104
		Сметная стоимость:				**793,21**	**851907**
186	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,2148**		**76113,79**	**16349**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**123**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**261**
		Итого материалов:				**74899,39**	**16088**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	764
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	1369
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**18482**
187	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**1074,0000**		**1597,82**	**1716060**
		Итого оплата труда:				**47,36**	**50862**
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**71347**
		Итого материалов:				**1502,62**	**1613809**
		Накладные расходы	%	--		96,86	104033
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,57	145607
		Сметная стоимость:				**1830,26**	**1965700**
188	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**1074,0000**		**753,49**	**809246**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**331**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**69**
		Итого материалов:				**753,12**	**808846**
		Накладные расходы	%	--		31,84	34196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,83	67475
		Сметная стоимость:				**848,15**	**910918**

1	2	3	4	5	6	7	8
189	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0448**		**76113,79**	**3410**
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				**572,01**	**26**
		Итого материалов:				**1214,40**	**54**
		Накладные расходы				**74899,39**	**3355**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		3556,19	159
		Сметная стоимость:	%	8		6373,60	286
190	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**224,0000**		**86043,57 1892,32**	**3855 423879**
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				**47,42**	**10622**
		Итого материалов:				**66,58**	**14914**
		Накладные расходы				**1796,96**	**402519**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		109,27	24477
		Сметная стоимость:	%	8		160,13	35868
191	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**224,0000**		**2161,71 449,17**	**484224 100614**
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				**0,15**	**35**
		Итого материалов:				**0,03**	**8**
		Накладные расходы				**448,98**	**100572**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		18,96	4247
		Сметная стоимость:	%	8		37,45	8389
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			**505,58**	**113250**
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:	Тенге				**9241719**
Материалы -			Тенге				**9241719**
Всего заработная плата -			Тенге				**4248983**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**420980**
Местные материалы -			Тенге				**477962**
Накладные расходы -			Тенге				**3657684**
Сметная прибыль -			Тенге				**652665**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**791551**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**10685935**
							487

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				420980
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10685935
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				487
		Сметная заработная плата -	Тенге				420980
		РАЗДЕЛ 5.Улица №5					
		Дорожная одежда					
		ТИП 1					
192	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**2,1768**		**3120,87**	**6793**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**545**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**1767**
		Итого материалов:				**2206,55**	**4803**
		Накладные расходы	%	--		288,40	628
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,74	594
		Сметная стоимость:				**3682,01**	**8015**
193	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**14,4764**		**122,08**	**1767**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**803**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**1304**
		Итого материалов:				**0,98**	**14**
		Накладные расходы	%	--		39,99	579
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	188
		Сметная стоимость:				**175,03**	**2534**
194	Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**2,1715**		**455,72**	**990**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**332**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**887**
		Итого материалов:				**10,14**	**22**
		Накладные расходы	%	--		115,08	250
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	99
		Сметная стоимость:				**616,47**	**1339**

1	2	3	4	5	6	7	8
195	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,5906**		**3152,37**	**1862**
		Накладные расходы	%	--		132,40	78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,78	155
		Сметная стоимость:				**3547,55**	**2095**
196	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,5906**		**3117,91**	**1842**
		Накладные расходы	%	--		130,95	77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	154
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**2072**
197	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,8860**		**3117,91**	**2762**
		Накладные расходы	%	--		130,95	116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	230
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**3109**
198	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**0,8860**		**2405,40**	**2131**
		Накладные расходы	%	--		101,03	90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,51	178
		Сметная стоимость:				**2706,94**	**2398**
199	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0107**		**76113,79**	**812**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**572,01**	**6**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**13**
		Итого материалов:				**74899,39**	**799**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	68
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**918**
200	**Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**13,7000**		**3028,95**	**41497**
		Итого оплата труда:				**94,95**	**1301**
		Итого эксплуатация машин:				**133,43**	**1828**
		Итого материалов:				**2837,97**	**38880**
		Накладные расходы	%	--		186,88	2560
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,27	3525
		Сметная стоимость:				**3473,10**	**47581**
201	**Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**13,7000**		**704,66**	**9654**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**4**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**1**
		Итого материалов:				**704,29**	**9649**
		Накладные расходы	%	--		29,79	408
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,76	805
		Сметная стоимость:				**793,21**	**10867**
202	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0027**		**76113,79**	**209**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**2**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**3**
		Итого материалов:				**74899,39**	**205**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	17
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**236**
203	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**13,7000**		**1597,82**	**21890**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**47,36**	**649**
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**910**
		Итого материалов:				**1502,62**	**20586**
		Накладные расходы	%	--		96,86	1327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,57	1857
		Сметная стоимость:				**1830,26**	**25075**
204	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**13,7000**		**753,49**	**10323**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**4**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**1**
		Итого материалов:				**753,12**	**10318**
		Накладные расходы	%	--		31,84	436
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,83	861
		Сметная стоимость:				**848,15**	**11620**
205	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0027**		**76113,79**	**209**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**2**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**3**
		Итого материалов:				**74899,39**	**205**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	17
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**236**
206	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство ЩМА-20**	**м2 покрытия**	**13,7000**		**1892,32**	**25925**
		Итого оплата труда:				**47,42**	**650**
		Итого эксплуатация машин:				**66,58**	**912**
		Итого материалов:				**1796,96**	**24618**
		Накладные расходы	%	--		109,27	1497
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,13	2194
		Сметная стоимость:				**2161,71**	**29615**
207	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**13,7000**		**449,17**	**6154**
		Итого оплата труда:				**0,15**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**--**
		Итого материалов:				**448,98**	**6151**
		Накладные расходы	%	--		18,96	260
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,45	513
		Сметная стоимость:				**505,58**	**6926**
		Устройство дорожного бордюра					
208	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.15 мм при других видах покрытий**	**м**	**362,8753**		**1022,30**	**370969**
		Итого оплата труда:				**532,35**	**193177**
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**7250**
		Итого материалов:				**477,33**	**173209**
		Накладные расходы	%	--		377,43	136959
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,98	40634
		Сметная стоимость:				**1511,71**	**548562**
209	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**15,2408**		**37998,01**	**579119**
		Накладные расходы	%	--		1595,92	24323
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3167,51	48275
		Сметная стоимость:				**42761,44**	**651717**
		Устройство примыканий и пересечений с дорожной одеждой по типу основной дороги					
210	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**12,7300**		**3120,87**	**39729**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**3187**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**10332**
		Итого материалов:				**2206,55**	**28089**
		Накладные расходы	%	--		288,40	3671
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,74	3472
		Сметная стоимость:				**3682,01**	**46872**

1	2	3	4	5	6	7	8
211	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**82,1988**		**122,08**	**10035**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**4560**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**7405**
		Итого материалов:				**0,98**	**80**
		Накладные расходы	%	--		39,99	3287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	1066
		Сметная стоимость:				**175,03**	**11387**
212	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**12,3298**		**455,72**	**5619**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**1883**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**5035**
		Итого материалов:				**10,14**	**125**
		Накладные расходы	%	--		115,08	1419
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	563
		Сметная стоимость:				**616,47**	**7601**
213	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**3,3537**		**3152,37**	**10572**
		Накладные расходы	%	--		132,40	444
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,78	881
		Сметная стоимость:				**3547,55**	**11897**
214	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**3,3537**		**3117,91**	**10457**
		Накладные расходы	%	--		130,95	439
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	872
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**11767**

1	2	3	4	5	6	7	8
215	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**5,0306**		**3117,91**	**15685**
		Накладные расходы	%	--		130,95	659
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	1307
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**17651**
216	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**5,0306**		**2405,40**	**12101**
		Накладные расходы	%	--		101,03	508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,51	1009
		Сметная стоимость:				**2706,94**	**13617**
217	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0575**		**76113,79**	**4380**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**33**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**70**
		Итого материалов:				**74899,39**	**4310**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	205
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	367
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**4951**
218	**Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**79,0300**		**3028,95**	**239378**
		Итого оплата труда:				**94,95**	**7504**
		Итого эксплуатация машин:				**133,43**	**10545**
		Итого материалов:				**2837,97**	**224285**
		Накладные расходы	%	--		186,88	14769
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,27	20332
		Сметная стоимость:				**3473,10**	**274479**

1	2	3	4	5	6	7	8
219	**Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**79,0300**		**704,66**	**55690**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**24**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**5**
		Итого материалов:				**704,29**	**55660**
		Накладные расходы	%	--		29,79	2354
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,76	4644
		Сметная стоимость:				**793,21**	**62687**
220	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0158**		**76113,79**	**1203**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**9**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**19**
		Итого материалов:				**74899,39**	**1184**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	101
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**1360**
221	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**79,0300**		**1597,82**	**126276**
		Итого оплата труда:				**47,36**	**3743**
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**5250**
		Итого материалов:				**1502,62**	**118752**
		Накладные расходы	%	--		96,86	7655
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,57	10714
		Сметная стоимость:				**1830,26**	**144646**
222	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**79,0300**		**753,49**	**59548**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**24**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**5**
		Итого материалов:				**753,12**	**59519**
		Накладные расходы	%	--		31,84	2516
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,83	4965
		Сметная стоимость:				**848,15**	**67030**

1	2	3	4	5	6	7	8
223	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0158**		**76113,79**	**1203**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**9**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**19**
		Итого материалов:				**74899,39**	**1184**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	56
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6373,60	101
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**1360**
224	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых А, В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**79,0300**		**1892,32**	**149550**
		Итого оплата труда:				**47,42**	**3747**
		Итого эксплуатация машин:				**66,58**	**5262**
		Итого материалов:				**1796,96**	**142014**
		Накладные расходы	%	--		109,27	8636
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		160,13	12655
		Сметная стоимость:				**2161,71**	**170840**
225	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**79,0300**		**449,17**	**35498**
		Итого оплата труда:				**0,15**	**12**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**3**
		Итого материалов:				**448,98**	**35483**
		Накладные расходы	%	--		18,96	1499
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		37,45	2960
		Сметная стоимость:				**505,58**	**39956**
		Устройство съездов во дворы с дорожной одеждой облегченного типа					
226	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**59,1346**		**3120,87**	**184551**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**14806**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**47996**
		Итого материалов:				**2206,55**	**130483**
		Накладные расходы	%	--		288,40	17054

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,74	16128
		Сметная стоимость:				**3682,01**	**217734**
227	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**381,6312**		**122,08**	**46590**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**21173**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**34378**
		Итого материалов:				**0,98**	**373**
		Накладные расходы	%	--		39,39	15060
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	4948
		Сметная стоимость:				**175,03**	**66798**
228	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**57,2447**		**455,72**	**26087**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**8741**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**23377**
		Итого материалов:				**10,14**	**580**
		Накладные расходы	%	--		115,08	6588
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	2614
		Сметная стоимость:				**616,47**	**35289**
229	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**15,5706**		**3152,37**	**49084**
		Накладные расходы	%	--		132,40	2062
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,78	4092
		Сметная стоимость:				**3547,55**	**55237**
230	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**15,5706**		**3117,91**	**48548**
		Накладные расходы	%	--		130,95	2039
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	4047

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**54634**
231	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**23,3558**		**3117,91**	**72821**
		Накладные расходы	%	--		130,95	3058
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	6070
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**81950**
232	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**23,3558**		**2405,40**	**56180**
		Накладные расходы	%	--		101,03	2360
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,51	4683
		Сметная стоимость:				**2706,94**	**63223**
233	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,2569**		**76113,79**	**19554**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**147**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**312**
		Итого материалов:				**74899,39**	**19242**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	914
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	1637
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**22105**
234	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**367,0000**		**1597,82**	**586401**
		Итого оплата труда:				**47,36**	**17380**
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**24380**
		Итого материалов:				**1502,62**	**551460**
		Накладные расходы	%	--		96,86	35549
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,57	49756
		Сметная стоимость:				**1830,26**	**671706**

1	2	3	4	5	6	7	8
235	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**367,0000**		**753,49**	**276530**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**113**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**24**
		Итого материалов:				**753,12**	**276393**
		Накладные расходы	%	--		31,84	11685
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,83	23057
		Сметная стоимость:				**848,15**	**311273**
236	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0734**		**76113,79**	**5587**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**42**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**89**
		Итого материалов:				**74899,39**	**5498**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	468
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**6316**
237	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство ЩМА -20**	**м2 покрытия**	**367,0000**		**1892,32**	**694480**
		Итого оплата труда:				**47,42**	**17402**
		Итого эксплуатация машин:				**66,58**	**24435**
		Итого материалов:				**1796,96**	**659484**
		Накладные расходы	%	--		109,27	40103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,13	58767
		Сметная стоимость:				**2161,71**	**793349**
238	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**367,0000**		**449,17**	**164845**
		Итого оплата труда:				**0,15**	**57**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**12**
		Итого материалов:				**448,98**	**164776**
		Накладные расходы	%	--		18,96	6959
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,45	13744
		Сметная стоимость:				**505,58**	**185548**
		Устройство дорожной одежды на парковочных площадках					

1	2	3	4	5	6	7	8
239	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**5,9293**		**3120,87**	**18505**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**1485**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**4812**
		Итого материалов:				**2206,55**	**13083**
		Накладные расходы	%	--		288,40	1710
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,74	1617
		Сметная стоимость:				**3682,01**	**21832**
240	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**38,2536**		**122,08**	**4670**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**2122**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**3446**
		Итого материалов:				**0,98**	**37**
		Накладные расходы	%	--		39,99	1530
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	496
		Сметная стоимость:				**175,03**	**6696**
241	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**5,7380**		**455,72**	**2615**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**876**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**2343**
		Итого материалов:				**10,14**	**58**
		Накладные расходы	%	--		115,08	660
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	262
		Сметная стоимость:				**616,47**	**3537**
242	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1,5607**		**3152,37**	**4920**
		Накладные расходы	%	--		132,40	207
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,78	410

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3547,55	5537
243	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1,5607**		**3117,91**	**4866**
		Накладные расходы	%	--		130,95	204
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	406
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**5476**
244	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**2,3411**		**3117,91**	**7299**
		Накладные расходы	%	--		130,95	307
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	608
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**8214**
245	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**2,3411**		**2405,40**	**5631**
		Накладные расходы	%	--		101,03	237
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,51	469
		Сметная стоимость:				**2706,94**	**6337**
246	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0258**		**76113,79**	**1961**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**15**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**31**
		Итого материалов:				**74899,39**	**1929**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	164
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**2216**

1	2	3	4	5	6	7	8
247	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**36,8000**		**1597,82**	**58800**
		Итого оплата труда:				**47,36**	**1743**
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**2445**
		Итого материалов:				**1502,62**	**55296**
		Накладные расходы	%	--		96,86	3565
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,57	4989
		Сметная стоимость:				**1830,26**	**67354**
248	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**36,8000**		**753,49**	**27728**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**11**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**2**
		Итого материалов:				**753,12**	**27715**
		Накладные расходы	%	--		31,84	1172
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,83	2312
		Сметная стоимость:				**848,15**	**31212**
249	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0074**		**76113,79**	**560**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**4**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**9**
		Итого материалов:				**74899,39**	**551**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	47
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**633**
250	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство ЩМА-20**	**м2 покрытия**	**36,8000**		**1892,32**	**69637**
		Итого оплата труда:				**47,42**	**1745**
		Итого эксплуатация машин:				**66,58**	**2450**
		Итого материалов:				**1796,96**	**66128**
		Накладные расходы	%	--		109,27	4021
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,13	5893
		Сметная стоимость:				**2161,71**	**79551**

1	2	3	4	5	6	7	8
251	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**36,8000**		**449,17**	**16529**
		Итого оплата труда:				**0,15**	**6**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**1**
		Итого материалов:				**448,98**	**16522**
		Накладные расходы	%	--		18,96	698
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,45	1378
		Сметная стоимость:				**505,58**	**18605**
		Устройство дорожной одежды на карманах автобусных остановок					
252	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**-26,2914**		**3120,87**	**-82052**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**-6583**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**-21339**
		Итого материалов:				**2206,55**	**-58013**
		Накладные расходы	%	--		288,40	-7582
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,74	-7171
		Сметная стоимость:				**3682,01**	**-96805**
253	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**-170,0343**		**122,08**	**-20758**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**-9433**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**-15317**
		Итого материалов:				**0,98**	**-166**
		Накладные расходы	%	--		39,99	-6799
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	-2205
		Сметная стоимость:				**175,03**	**-29761**
254	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**-25,5051**		**455,72**	**-11623**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**-3895**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**-10416**
		Итого материалов:				**10,14**	**-259**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		115,08	-2935
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	-1165
		Сметная стоимость:				**616,47**	**-15723**
255	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**-6,9374**		**3152,37**	**-21869**
		Накладные расходы	%	--		132,40	-919
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,78	-1823
		Сметная стоимость:				**3547,55**	**-24611**
256	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**-6,9374**		**3117,91**	**-21630**
		Накладные расходы	%	--		130,95	-908
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	-1803
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**-24342**
257	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**-10,4061**		**3117,91**	**-32445**
		Накладные расходы	%	--		130,95	-1363
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	-2705
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**-36513**
258	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**-10,4061**		**2405,40**	**-25031**
		Накладные расходы	%	--		101,03	-1051
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,51	-2087
		Сметная стоимость:				**2706,94**	**-28169**

1	2	3	4	5	6	7	8
259	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов**	т	-0,1144		76113,79	-8706
		Итого оплата труда:				572,01	-65
		Итого эксплуатация машин:				1214,40	-139
		Итого материалов:				74899,39	-8567
		Накладные расходы	%	--		3556,19	-407
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	-729
		Сметная стоимость:				86043,57	-9842
260	Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	-163,4000		3028,95	-494931
		Итого оплата труда:				94,95	-15515
		Итого эксплуатация машин:				133,43	-21802
		Итого материалов:				2837,97	-463725
		Накладные расходы	%	--		186,88	-30536
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,27	-42037
		Сметная стоимость:				3473,10	-567504
261	Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	м2 покрытия	-163,4000		704,66	-115142
		Итого оплата труда:				0,31	-50
		Итого эксплуатация машин:				0,06	-10
		Итого материалов:				704,29	-115081
		Накладные расходы	%	--		29,79	-4868
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,76	-9601
		Сметная стоимость:				793,21	-129610
262	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов**	т	-0,0327		76113,79	-2487
		Итого оплата труда:				572,01	-19
		Итого эксплуатация машин:				1214,40	-40
		Итого материалов:				74899,39	-2448
		Накладные расходы	%	--		3556,19	-116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	-208
		Сметная стоимость:				86043,57	-2812

1	2	3	4	5	6	7	8
263	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**-163,4000**		**1597,82**	**-261084**
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				47,36	-7738
		Итого материалов:				66,43	-10855
		Накладные расходы				1502,62	-245527
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		96,86	-15828
		Сметная стоимость:	%	8		135,57	-22153
264	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**-163,4000**		**1830,26**	**-299065**
		Итого оплата труда:				**753,49**	**-123120**
		Итого эксплуатация машин:				0,31	-50
		Итого материалов:				0,06	-10
		Накладные расходы				753,12	-123059
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		31,84	-5203
		Сметная стоимость:	%	8		62,83	-10266
265	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**-0,0327**		**848,15**	**-138588**
		Итого оплата труда:				**76113,79**	**-2487**
		Итого эксплуатация машин:				572,01	-19
		Итого материалов:				1214,40	-40
		Накладные расходы				74899,39	-2448
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		3556,19	-116
		Сметная стоимость:	%	8		6373,60	-208
266	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**-163,4000**		**86043,57**	**-2812**
		Итого оплата труда:				**1892,32**	**-309204**
		Итого эксплуатация машин:				47,42	-7748
		Итого материалов:				66,58	-10879
		Накладные расходы				1796,96	-293623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		109,27	-17855
		Сметная стоимость:	%	8		160,13	-26165
						2161,71	**-353224**

1	2	3	4	5	6	7	8
267	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**-163,4000**		**449,17**	**-73394**
		Итого оплата труда:				**0,15**	**-25**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**-6**
		Итого материалов:				**448,98**	**-73363**
		Накладные расходы	%	--		18,96	-3098
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,45	-6119
		Сметная стоимость:				**505,58**	**-82612**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**2710842**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2710842**
Материалы -			Тенге				**-51518**
Всего заработная плата -			Тенге				**258939**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**784904**
Местные материалы -			Тенге				**1614993**
Накладные расходы -			Тенге				**276554**
Сметная прибыль -			Тенге				**238992**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3226388**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**329**
Сметная заработная плата -			Тенге				**258939**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**3226388**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**329**
Сметная заработная плата -			Тенге				**258939**

РАЗДЕЛ 6.Улица №6

Земляное полотно

Сняти ПСП

268	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1172,0000**		**39,39**	**46170**
		Итого оплата труда:				**11,49**	**13463**
		Итого эксплуатация машин:				**39,39**	**46170**
		Накладные расходы	%	--		8,73	10230
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,85	4512
		Сметная стоимость:				**51,97**	**60911**

1	2	3	4	5	6	7	8
269	**Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(с доведением до 50 м)**	**м3 грунта**	**1172,0000**		**132,36**	**155130**
		Итого оплата труда:				**38,60**	**45234**
		Итого эксплуатация машин:				**132,36**	**155130**
		Накладные расходы	%	--		29,33	34372
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,94	15160
		Сметная стоимость:				**174,63**	**204662**
270	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1006,0000**		**39,39**	**39630**
		Итого оплата труда:				**11,49**	**11556**
		Итого эксплуатация машин:				**39,39**	**39630**
		Накладные расходы	%	--		8,73	8781
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,85	3873
		Сметная стоимость:				**51,97**	**52284**
271	**Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(с доведением до 50 м)**	**м3 грунта**	**1006,0000**		**132,36**	**133158**
		Итого оплата труда:				**38,60**	**38828**
		Итого эксплуатация машин:				**132,36**	**133158**
		Накладные расходы	%	--		29,33	29504
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,94	13013
		Сметная стоимость:				**174,63**	**175674**
272	**Е11-010203-0603 11-010203-0603 РСНБ РК 2015**	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м**	**м3 грунта**	**959,6000**		**5,45**	**5231**
		Итого оплата труда:				**1,61**	**1543**
		Итого эксплуатация машин:				**5,45**	**5231**
		Накладные расходы	%	--		1,22	1170
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,53	512
		Сметная стоимость:				**7,20**	**6913**
273	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**959,6000**		**56,27**	**53995**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**17,78**	**17059**
		Итого эксплуатация машин:				**56,27**	**53995**
		Накладные расходы	%	--		13,31	12773
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	5341
		Сметная стоимость:				**75,15**	**72110**
274	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=6**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**959,6000**		**29,93**	**28717**
		Итого оплата труда:				**8,11**	**7779**
		Итого эксплуатация машин:				**29,93**	**28717**
		Накладные расходы	%	--		6,25	5997
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	2777
		Сметная стоимость:				**39,07**	**37491**
275	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**959,6000**		**58,17**	**55817**
		Итого оплата труда:				**18,25**	**17514**
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	**39405**
		Итого материалов:				**9,30**	**8924**
		Накладные расходы	%	--		13,68	13130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	5516
		Сметная стоимость:				**77,60**	**74463**
276	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**4798,0000**	Планировка	**4,54**	**21795**
		Итого оплата труда:				**1,14**	**5456**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**21795**
		Накладные расходы	%	--		0,89	4275
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	2086
		Сметная стоимость:				**5,87**	**28156**
277	**Е11-010203-0109 11-010203-0109 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**859,0000**		**61,95**	**53214**
		Итого оплата труда:				**52,48**	**45076**
		Итого эксплуатация машин:				**12,49**	**10732**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		34,92	29994
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,75	6657
		Сметная стоимость:				**104,61**	**89864**
278	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**163,0000**	Разработка грунта	**122,90**	**20033**
		Итого оплата труда:				**39,60**	**6455**
		Итого эксплуатация машин:				**115,95**	**18900**
		Итого материалов:				**0,12**	**20**
		Накладные расходы	%	--		29,5[illegible]	48[illegible]
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,20	1988
		Сметная стоимость:				**164,65**	**26838**
279	**С341-020102-1006 41-020102-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км**	**т**	**285,2500**		**162,89**	**46464**
		Накладные расходы	%	--		6,84	1952
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,58	3873
		Сметная стоимость:				**183,31**	**52289**
280	**Е11-010102-0502 11-010102-0502 РСНБ РК 2015**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**163,0000**		**7,01**	**1142**
		Итого оплата труда:				**1,23**	**200**
		Итого эксплуатация машин:				**6,63**	**1081**
		Итого материалов:				**0,37**	**61**
		Накладные расходы	%	--		1,05	171
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,64	105
		Сметная стоимость:				**8,70**	**1418**
281	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**163,0000**		**15,53**	**2532**
		Итого оплата труда:				**6,52**	**1063**
		Итого эксплуатация машин:				**13,10**	**2136**
		Итого материалов:				**0,12**	**20**
		Накладные расходы	%	--		4,67	761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,62	263

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**21,81**	**3556**
282	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**163,0000**		**51,28**	**8359**
		Итого оплата труда:				**16,43**	**2677**
		Итого эксплуатация машин:				**51,28**	**8359**
		Накладные расходы	%	--		12,27	2000
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	829
		Сметная стоимость:				**68,63**	**11187**
283	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1160,0000**		**56,27**	**65271**
		Итого оплата труда:				**17,78**	**20622**
		Итого эксплуатация машин:				**56,27**	**65271**
		Накладные расходы	%	--		13,31	15441
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	6457
		Сметная стоимость:				**75,15**	**87169**
284	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=6**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1160,0000**		**29,93**	**34715**
		Итого оплата труда:				**8,11**	**9404**
		Итого эксплуатация машин:				**29,93**	**34715**
		Накладные расходы	%	--		6,25	7249
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	3357
		Сметная стоимость:				**39,07**	**45321**
285	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1160,0000**		**58,17**	**67474**
		Итого оплата труда:				**18,25**	**21171**
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	**47635**
		Итого материалов:				**9,30**	**10788**
		Накладные расходы	%	--		13,68	15872
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	6668
		Сметная стоимость:				**77,60**	**90013**
		Дорожная одежда					

ТИП 1

1	2	3	4	5	6	7	8
286	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**603,9154**		**3120,87**	**1884744**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**151209**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**490159**
		Итого материалов:				**2206,55**	**1332569**
		Накладные расходы	%	--		288,40	174168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,74	164713
		Сметная стоимость:				**3682,01**	**2223624**
287	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**4019,1270**		**122,08**	**490657**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**222977**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**362046**
		Итого материалов:				**0,98**	**3925**
		Накладные расходы	%	--		39,99	160710
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	52109
		Сметная стоимость:				**175,03**	**703477**
288	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**602,8690**		**455,72**	**274739**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**92057**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**246197**
		Итого материалов:				**10,14**	**6111**
		Накладные расходы	%	--		115,08	69381
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	27530
		Сметная стоимость:				**616,47**	**371649**
289	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**163,9804**		**3152,37**	**516927**
		Накладные расходы	%	--		132,40	21711
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,78	43091

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3547,55**	**581729**
290	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**163,9804**		**3117,91**	**511276**
		Накладные расходы	%	--		130,95	21474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	42620
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**575370**
291	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**245,9706**		**3117,91**	**766914**
		Накладные расходы	%	--		130,95	32210
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	63930
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**863054**
292	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**245,9706**		**2405,40**	**591658**
		Накладные расходы	%	--		101,03	24850
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,51	49321
		Сметная стоимость:				**2706,94**	**665828**
293	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,3895**		**76113,79**	**105760**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**795**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**1687**
		Итого материалов:				**74899,39**	**104073**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	4941
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	8856
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**119558**

1	2	3	4	5	6	7	8
294	**Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1908,5000**		**3028,95**	**5780758**
		Итого оплата труда:				**94,95**	**181213**
		Итого эксплуатация машин:				**133,43**	**254650**
		Итого материалов:				**2837,97**	**5416274**
		Накладные расходы	%	--		186,88	356653
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,27	490993
		Сметная стоимость:				**3473,10**	**6628404**
295	**Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**1908,5000**		**704,66**	**1344850**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**588**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**122**
		Итого материалов:				**704,29**	**1344140**
		Накладные расходы	%	--		29,79	56853
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,76	112136
		Сметная стоимость:				**793,21**	**1513840**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**13107131**
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:	Тенге				**13107131**
Материалы -			Тенге				**6898166**
Всего заработная плата -			Тенге				**913939**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2386775**
Местные материалы -			Тенге				**1328739**
Транспортные расходы -			Тенге				**46464**
Накладные расходы -			Тенге				**1121437**
Сметная прибыль -			Тенге				**1138285**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			чел.-ч				**15366853**
Нормативная трудоемкость -			Тенге				**1010**
Сметная заработная плата -			Тенге				**913939**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			чел.-ч				**15366853**
Нормативная трудоемкость -			Тенге				**1010**
Сметная заработная плата -			Тенге				**913939**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							**92208835**
Итого прямые затраты:			Тенге				

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2415526
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				5039302
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1322826
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				84707543
		- перевозка грузов	Тенге				46464
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2250887
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				94459722
	Накладные расходы II уровня		Тенге				3967308
	ИТОГО:		Тенге				98427030
	Сметная прибыль		Тенге				7874162
	ИТОГО по смете:		Тенге				106301192
	Временные здания и сооружения 3,9%		**3,9%**				4 145 746
	Итого						110 446 938
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,701%		**1,701%**				1 878 702
	Итого по смете:						112 325 641
	в текущих ценах		**1,045553108**				117 442 423
	НДС 12%		**12%**				14 093 091
	Итого с НДС						131 535 514
	Скидка 1%		**1%**				1 315 355
	Итого по акту						130 220 159

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Танкиев А.

Директор ТОО "Прогресс KZ"

Каскулаков К.К.

Заместитель руководителя ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Торегали Р.Ж.

Главный специалист

Амирбеков Н.А.

Авторский надзор

Сандібай К.О.

Тех. Надзор

Кусаинов А.К.