Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Досуг-центр" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенского района, акимата Успенского района

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли и актового зала "Сельский Дом культуры "с.Лозовое Павлодарская область,Успенский район,с.Успенка

Договор подряда (контракт) № 13 от 08.02.2022 г.

478

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №5

за 27 августа 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер		Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование		Организационно-правовая форма Код
			13		08.02.2022					

№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге: С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце без НДС	из графы 1 (без НДС): Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них: В отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройки:	90 844 359,45									
2	в том числе за месяц август	15 210 941,87	13 581 198,10							1 629 743,77	15 210 941,87
	Итого:	15 210 941,87	13 581 198,10							1 629 743,77	15 210 941,87
3	Удержание 5%										760 547,09
	Всего к оплате :										**14 450 394,78**

Принял:

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Досуг-центр" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенского района, акимата Успенского района

БИН 990440004143

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бекенов Б. Ж. Бекенов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал:

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"

БИН 990940000105

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Каипкожин А. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "SKY KZO", БИН 210140017368

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Инженер технического надзора Шакиев Е.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

436

"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г.

Заказчик: **Государственное казенное коммунальное предприятие "Досуг-центр" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенского района, акимата Успенского района**

Республика Казахстан, Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, Милевского,65
БИН 990440004143 БИК HSBKKZKX KZ446010241000011031 АО "Народный Банк Казахстана "
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"**

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Жибек Жолы, 3, 71
БИН/ИИН
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Капитальный ремонт кровли и актового зала "Сельский Дом культуры "с.Лозовое Павлодарская область,Успенский район,с.Успенка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №13 от 08.02.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 5 за 27 августа 2022 г.

на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета №2-1-1. Общестроительные работы

Раздел 4 Полы

1	23 1115-0403-0902	Полы. Покрытие лаком за 2 раза НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	183,81	440,98	1,02	81057	187	54209	19261	108343	Казахстан

					145,04	0,5	26660	92	–	8025		
	Раздел 5 Проемы											
2	25 1110-0107-0104	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 72 %	м2	8,82	3080,76	103,37	27172	912	15718	7906	37884	Казахстан
					1195,26	49,73	10542	439	–	2806		
3	26 1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 72 %	м2	1,89	3959,74	104,99	7484	198	4745	1898	10133	Казахстан
					1344,35	50,51	2541	95	–	751		
4	29 2109-0102-0802	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	1,89	20159		38101		38101	–	41149	Казахстан
					–		–		–	3048		

Раздел 7 Кровля

7.11 Устройство покрытия кровли

5	108 1110-0211-0102	Карнизы. Сборка НР = 72 %	м2 развернутой поверхности карниза	36	1533,34	36,94	55200	1330	2699	37248	99844	Казахстан
					1421,42	15,62	51171	562	–	7396		
6	112 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м планки	25	2281,13	11,54	57028	289	48707	5836	67893	Казахстан
					321,3	2,87	8033	72	–	5029		
7	113 1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м планки	50	2291,91	1072,34	114596	53617	47425	18133	143347	Казахстан
					271,08	232,62	13554	11631	–	10618		
8	114 1112-0101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м планки	20	3533,62	1522,24	70672	30445	32217	10513	87680	Казахстан
					400,55	329,51	8011	6590	–	6495		
7.12 Элементы водостока												
9	115 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 72 %	м желобов	126	1876,62	11,46	236454	1444	197040	27658	285241	Казахстан
					301,35	3,52	37970	444	–	21129		

10	116	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР = 72 %	воронка	14	3902,86	347,43	54640	4864	2098	34590	96368 Казахстан
						3405,6	25,9	47678	363	–	7138	
7.13 Водосточная труба В-1												
11	122	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 72 %	м труб	10	1418,68	88,96	14187	890	479	9403	25477 Казахстан
						1281,8	24,24	12818	242	–	1887	
7.14 Водосточная труба В-2												
12	126	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 72 %	м труб	7	1418,68	88,96	9931	623	335	6583	17835 Казахстан
						1281,8	24,24	8973	170	–	1321	

Всего	**1 021 194**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	227 951
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	94 799
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 700
- материалы, изделия и конструкции, тенге	443 773
- накладные расходы, тенге	179 029
в т.ч. зарплата, тенге	16 112
- сметная прибыль (8 %), тенге	75 643
Всего	**1 021 194**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	12 254
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**20 669**

Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)										379 310	

Дополнительная (НУЛЕВАЯ) смета с разделами "Исключить" и "Включить"

ТехрешениеN1

Раздел 2 Включить. 2.1 Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы.

1	42	1211-0101-0104	п9.Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм НР = 72 %	м2	360,5	927,04	12,43	334198	4481	139485	138600	510622
						527,69	6,29	190232	2268	–	37824	
2	43	1115-0203-0601	п10.Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 4 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	360,5	1356,41	18,97	488986	6839	153310	238330	785501
						912,17	6,04	328837	2177	–	58185	
3	44	1115-0405-0105	п11.Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	360,5	412,27	2,9	148623	1045	50228	70457	236606
						270,04	1,41	97349	508	–	17526	

Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**1 054 117**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**1 106 823**

Локальная смета №2-1-2. Электроснабжение и электроосвещение

Раздел 2 Монтажные работы

2.4 Светильники

1	29	1121-0401-0501	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР = 72 %	шт.	101	2368,52	15,26	239221	1541	135042	74356	338663 Казахстан
						1016,21	6,29	102637	635	–	25086	

2.6 Элекроустановочные изделия

2	56	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	65	161		10465		10465	–	11302 Казахстан
						–		–		–	837	

Всего	**349 965**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	102 637
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 541
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	635
- материалы, изделия и конструкции, тенге	145 507
- накладные расходы, тенге	74 356
в т.ч. зарплата, тенге	6 692
- сметная прибыль (8 %), тенге	25 923
Всего	**349 965**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	4 200
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 083**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**361 248**

4	45 1115-0108-1401	Потолки подвесные из фирмы Армстронг. Устройство НР = 80 %	м2	769,9781	9901,57	140,22	7623992	107966	6526334	833362	9133942
					1285,35	67,55	989691	52012	–	676588	
5	46 1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	136	95,21	0,07	12949	10	–	9316	24046
					95,14	–	12939	–	–	1781	
6	47 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	136	6300,7	98,68	856895	13420	586496	187656	1128115
					1889,55	26,87	256979	3654	–	83564	

Всего	**11 818 832**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 876 027
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	133 761
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	60 619
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 455 853
- накладные расходы, тенге	1 477 721
в т.ч. зарплата, тенге	132 995
- сметная прибыль (8 %), тенге	875 468
Всего	**11 818 832**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	141 826
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**239 213**

Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	12 199 871
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	12 809 865
Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,95	13 581 198,10
НДС (12 %)	1 629 743,77
Всего по акту с учетом НДС	15 210 941,87

Принял (Заказчик)

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Досуг-центр" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенского района, акимата Успенского района

БИН 990440004143

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бекенов Б. Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ИП "АСПК" ГСЛ №20001297
БИН/ИИН 700619450232

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Третьяков С.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"

БИН 990940000105

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Каипкожин А. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "SKY KZO"
БИН 210140017368

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Инженер технического надзора Шакиев Е.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)