Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону"Береке" в г.Костанай(Газоснабжение).Корректировка

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№16	15.10.2019 г							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону"Береке" в г.Костанай(Газоснабжение).Корректировка	**40 807 584,00**	36 435 342,86	40 807 584,00	40 807 584,00					4 372 241,14	40 807 584,00

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"БарсСтройCompany"
БИН 130940021130
Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Алия - Сервис"
БИН 050640011680
Директор _____ **Молгалиева В.**

Сводный реест закрытия актов за июль месяц 2021 год

по объекту:Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону"Береке" в г.Костанай(Газоснабжение).Корректировка

№ Акта	Наименование акта	Сумма
1	1-1-1 Разбивка трассы	216 498
2	1-1-2 Снятие и восстановление почвенно-растительного слоя	863 503
3	1-1-3 Вскрытие асфальтобетонного покрытия	26 696
4	2-1-1 Наружные газопроводы высокого давления	8 672 986
5	2-1-2 Наружные газопроводы среднего давления	28 664 545
6	2-1-3 Электрохимзащита	768 129
7	4-1-1 Молниезащита и заземление ПГБ и ГРПШ	311 779
8	7-1-1 Благоустройство территории ПГБ и площадок ГРПШ(17шт)	1 234 709
9	7-1-2 Восстановление асфальтобетонного покрытия дорог	48 739
ИТОГО ПО РЕЕСТРУ		40 807 584

"SANA-2015". Версия 20.3.1 от 15.10.20 г. Цены региона Костанайская обл.

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

Наименование стройки: Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону"Береке" в г.Костанай(Газоснабжение).Корректировка

Наименование объекта: Подготовка территории

Акт выполненных работ за июль 2021 год

Разбивка трассы

Основание: Локальная ресурсная смета № 1-1-1

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**9500-0000-0001СЦИ РК 8.03-04-19 таб.1601-0204-33 п.2**	**Топографическая съемка на застроенной территории-полевые работы**									
			км	**7,2275**	12733		92028		–	–	–
					–		–		–	–	
2	**9500-0000-0001СЦИ РК 8.03-04-19 таб.1601-0204-33 п.5**	**Топографическая съемка на застроенной территории-полевые работы**									
			км	**7,2275**	14039		101467		–	–	–
					–		–		–	–	

		Итого по смете				193 495				
		Итого в ценах 2020 г. 34% К=1				65 788				
		Итого в ценах 2021 г. 66% К=1,50				134 092				
		Итого с коэффициентом понижения К=0,9				193 302				
		НДС-12%				23 196				
		ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ				216 498				

Сдал:
Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройСompany"
БИН 130940012130
Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Принял:
Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
Наименование стройки: Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону"Береке" в г.Костанай(Газоснабжение).Корректировка

Наименование объекта: Подготовка территории

Акт выполненных работ за июль 2021 год

Снятие и восстановление почвенно-растительного слоя

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1101-0104-0201**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м + снятие ПРС НР = 72 %**	**м3 грунта**	**5324,53**	55,38	55,38	294872	294872	–	64827	388475
					–	16,91	–	90038	–	28776	
2	**1101-0104-0201**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м +возврат ПРС НР = 72 %**	**м3 грунта**	**5324,53**	55,38	55,38	294872	294872	–	64827	388475
					–	16,91	–	90038	–	28776	

		Итого по акту					776 950				
		Временные здания и сооружения 1,3%					10 100				
		ИТОГО					787 050				
		Зимнее удорожание работ 3,3%					25 973				
		ИТОГО					813 023				
		Непредвиденные затраты 2%					16 260				
		ИТОГО					829 283				
		Итого в ценах 2020 г. 34% К=1					281 956				
		Итого в ценах 2021 г. 66% К=1,50					574 693				
		ИТОГО					856 650				
		Итого с коэффициентом понижения К=0,9					770 985				
		НДС-12%					92 518				
		ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ					863 503				

Сдал:
Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"БарсСтройCompany"
БИН 130940012130
Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Принял:
Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Алия - Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

"SANA-2015". Версия 20.3.1 от 15.10.20 г. Цены региона Костанайская обл.

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

Наименование стройки: Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону"Береке" в г.Костанай(Газоснабжение).Корректировка

Наименование объекта: Подготовка территории

Акт выполненных работ за июль 2021 год

Вскрытие асфальтобетонного покрытия

Основание: Локальная ресурсная смета № 1-1-3

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1127-0302-0104**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %**	**м3 конструкции**	**3,262**	2913,62	1255,12	9504	4094	–	7713	–
					1658,5	530,89	5410	1732	–	–	
2	**1127-0302-0102**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %**	**м3 конструкции**	**2,355**	367,3	256,97	865	605	–	422	–
					110,33	55,82	260	131	–	–	
3	**4131-0104-0501**	**Мусор строительный. Погрузка (а/бетонный лом+щебень)**	**т**	**11,12166**	97		1079		–	–	–
					–		–		–	–	

4	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	11,12166	239		2658		–	–	–
					–		–		–	–	

		Итого по смете					24 020				
		Временные здания и сооружения 1,3%					312				
		ИТОГО					24 332				
		Зимнее удорожание работ 3,3%					803				
		ИТОГО					25 135				
		Непредвиденные затраты 2%					503				
		ИТОГО					25 638				
		Итого в ценах 2020 г. 34% К=1					8 717				
		Итого в ценах 2021 г. 66% К=1,50					17 767				
		ИТОГО					26 484				
		Итого с коэффициентом понижения К=0,9					23 836				
		НДС-12%					2 860				
		ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ					26 696				

Сдал:
Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"БарсСтройCompany"
БИН 130940012130
Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Принял:
Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Алия - Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

Наименование стройки: Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону"Береке" в г.Костанай(Газоснабжение).Корректировка Заказ 1512-2020

Наименование объекта: Наружные газопроводы

Форма 4

Акт выполненных работ за июль 2021 год

Наружные газопроводы высокого давления

Основание:Локальная ресурсная смета № 2-1-1

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	**1101-0101-0313**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**2947,077**	162,99	154,4	480344	455029	–	98986	625676
					8,59	38,06	25315	112166	–	46346	
2	**1101-0205-0301**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**91,21**	1283,84	–	117099	–	–	84311	217523
					1283,84	–	117099	–	–	16113	
3	**1123-0101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %**	**м3 основания**	**103,67**	2880,76	159,5	298648	16535		112976	444554
					1053,66	47,11	109233	4884	–	32930	

4 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1+20 см над верхом трубы НР = 72 %									
		м3 грунта	253,12	795,62	–	201387	–	–	144998	374096
				795,62	–	201386	–	–	27711	
5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1+ песок под а/дорогой и на выходах из земли НР = 72 %									
		м3 грунта	22,22	795,62	–	17679	–	–	12729	32841
				795,62	–	17679	–	–	2433	
7 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
		м3 грунта	2271,9	15,54	15,54	35305	35305	–	9994	48923
				–	6,11	–	13881	–	3624	
8 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1+песок под а/дорогами и на выходах из земли НР = 72 %									
		м3 грунта	84,2	15,54	15,54	1308	1308	–	370	1812
				–	6,11	–	514	–	134	

Раздел 2 Стальной подземный газопровод высокого давления

2.1 Трубопроводы

10 1122-0301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0097	790725,26	258217,64	7670	2505		6048	14816
				519552	110215,3	5040	1069	–	1098	

12 1122-0301-0206	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,2759	1456143,61	720272,17	401750	198723		255565	709900
				676008	259642,84	186511	71635	–	52585	
14 1122-0301-0205	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,005	1092293,58	396077,54	5461	1980		4001	10219
				652392	155727,16	3262	779	–	757	
16 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,05242	1038295,66	516757,12	54427	27088		33934	95430
				502821,6	151060,62	26358	7919	–	7069	
21 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка+штуцер с колпаком НР = 99 %	т фасонных частей	0,00135	1038295,66	516757,12	1402	698		874	2458
				502821,6	151060,62	679	204	–	182	
22 1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка+Си200с НР = 99 %	фланец	2	2631,72	209,79	5263	420		4580	10631
				2299,44	13,46	4599	27	–	788	

2.2 Безколодезная установка задвижек

24 1122-0901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	5394,18	1766,72	5394	1767		3605	9719
				3097,14	543,98	3097	544	–	720	
26 1311-0501-0101	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	1	617,86	54,86	618	55	–	443	1146
				563	26,92	563	27	–	85	

2.3 Футляры на выходе из земли и на пересечении газопровода с автодорогой

33 1122-0301-0205	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием +футляр на выходе из земли для д.108 НР = 99 %	км трубопровода	0,0008	1092293,58	396077,54	874	317		641	1636
				652392	155727,16	522	125	–	121	
35 1122-0301-0207	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием+футляр на выходе из земли для д.219 НР = 99 %	км трубопровода	0,0016	1610029,36	746750,92	2576	1195		1702	4620
				802944	271411,9	1285	434	–	342	
37 1122-0301-0209	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с пневматическим испытанием+ под автодорогой для д.219 НР = 99 %	км трубопровода	0,0535	2206813,95	1062883,63	118065	56864		76821	210477
				1076004	374411,3	57566	20031	–	15591	
39 1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	0,8	1410,85	7,53	1129	6		902	2193
				1136,02	2,29	909	2	–	162	
40 1122-1401-0303	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	55,1	1646,94	8,63	90746	476		66088	169381
				1208,71	2,83	66600	156	–	12547	
41 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью+159 НР = 99 % ктрр1=0,188; ктрм1=0,188; кэкс1=0,188; кмат1=0,188;	футляр	1	5932,29	613,28	5932	613		1820	8372
				1825,08	12,65	1825	13	–	620	

42 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью+273 НР = 99 % ктрр1=0,313; ктрм1=0,313; кэкс1=0,313; кмат1=0,313;	футляр	2	9876,64	1021,04	19753	2042		6058	27876
				3038,56	21,06	6077	42	–	2065	
43 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью+377 НР = 99 % ктрр1=0,438; ктрм1=0,438; кэкс1=0,438; кмат1=0,438;	футляр	4	13820,99	1428,81	55284	5715		16955	78018
				4252,04	29,48	17008	118	–	5779	
44 1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	4	7043,45	2153,59	28174	8614		17267	49076
				3570,22	790,08	14281	3160	–	3635	
2.4 Продувка										
46 1125-0126-0101	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+108 НР = 91 % ктрр1=0,286; ктрм1=0,286; кэкс1=0,286; кмат1=0,286;	км трубопровода	0,0101	115333,14	96000,49	1165	970		359	1646
				17715,98	21318,91	179	215	–	122	
47 1125-0126-0101	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+219 НР = 91 % ктрр1=0,571; ктрм1=0,571; кэкс1=0,571; кмат1=0,571;	км трубопровода	0,331	230263,01	191665,33	76217	63441		23473	107665
				35370,02	42563,29	11707	14088	–	7975	
48 1125-0126-0101	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+159 НР = 91 % ктрр1=0,429; ктрм1=0,429; кэкс1=0,429; кмат1=0,429;	км трубопровода	0,005	172999,69	144000,75	865	720		267	1223
				26573,98	31978,36	133	160	–	91	

49 1122-0601-1005	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,0058	286093,31	197781,56	1659	1147		752	2604
				78320	52770,48	454	306	–	193	
50 1122-0601-1006	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,331	705538,94	604411,19	233533	200060		94814	354615
				91136	198205,9	30166	65606	–	26268	
51 1122-0601-1003	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,0101	269965,17	273,42	2727	3		2598	5751
				259700	80,76	2623	1	–	426	
52 1122-0601-1009	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,0535	1216260,45	1080241,55	65070	57793		23347	95490
				124028,8	316764,9	6636	16947	–	7073	
53 1122-0601-1007	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,0016	723794,53	611559,58	1158	978		479	1768
				102243,2	200298,44	164	320	–	131	

2.5 Контроль качества сварных стыков

57 1125-0128-0101	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм НР = 91 %	стык	40	15454,85	12787,54	618194	511502		323122	1016621
				2624,7	6252,27	104988	250091	–	75305	
2.6 Врезка										
58 1122-1101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	20385,46	9686,37	20385	9686		8627	31333
				5751,2	2963,14	5751	2963	–	2321	
2.7 Столбик опознавательный в местах установки подземных задвижек										
59 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	0,071	604,54	151,98	43	11		23	71
				276,41	51,44	20	4	–	5	
60 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,13	27317,5	1752,23	3551	228		634	4520
				4965,66	393,14	646	51	–	335	
62 1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР = 108 %	шт.	1	1820,26	871,14	1820	871		1159	3217
				707,84	365,18	708	365	–	238	
Раздел 3 Полиэтиленовый подземный газопровод высокого давления										
3.1 Трубопроводы										
65 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка+225 НР = 99 %	км трубопровода	0,8905	560184,29	197559,11	498844	175926		368101	936301
				360074	57465,16	320646	51173	–	69356	

67 1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка+315 +футляры под а/дорогой и на пересечении с коммуникациями НР = 99 %	км трубопровода	0,08	638515,06	248405,88	51081	19872		36334	94408
				385254	73508,84	30820	5881	–	6993	
69 1122-1401-0303	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр+225 НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	80	1646,94	8,63	131755	690		95954	245926
				1208,71	2,83	96697	226	–	18217	
70 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	3	1441,32	929,2	4324	2788	–	2279	7131
				512,12	255,18	1536	766	–	528	
73 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью+315 НР = 99 % ктрр1=0,394; ктрм1=0,394; кэкс1=0,394; кмат1=0,394;	футляр	2	3878,93	54,04	7758	108	–	7626	16615
				3824,89	26,52	7650	53	–	1231	
74 1125-0126-0101	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+225 НР = 91 % ктрр1=0,643; ктрм1=0,643; кэкс1=0,643; кмат1=0,643;	км трубопровода	1,0005	259297,9	215833,29	259428	215941		79902	366476
				39829,99	47930,27	39850	47954	–	27146	
75 1125-0127-0101	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром 350 мм+225 НР = 91 % ктрр1=0,643; ктрм1=0,643; кэкс1=0,643; кмат1=0,643;	км трубопровода	1,0005	715126,05	576930,64	715484	577219		246708	1039167
				136807,25	134165,14	136876	134232	–	76975	

76 1125-0127-0501	Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 350 мм+225 НР = 91 % К=-1,000; ктрр1=0,643; ктрм1=0,643; кэкс1=0,643; кмат1=0,643;	км трубопровода	-1,0005	396704,79	362419,85	-396903	-362601		-86344	-521907
				31418,59	63417,17	-31434	-63449	–	-38660	
77 1125-0127-0501	Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 350 мм+315(футляры) НР = 91 % К=-1,000; ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кэкс1=0,9; кмат1=0,9;	км трубопровода	-0,08	555263,36	507275,08	-44421	-40582		-9663	-58411
				43976,25	88764,31	-3518	-7101	–	-4327	
78 1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	1,0005	28488,38	19517,18	28503	19527	–	8167	39604
				8971,2	4410,67	8976	4413	–	2934	
81 1109-0501-0401	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Контроль ультразвуковой качества сварных соединений при нижнем и вертикальном положении шва. Толщина металла до 10 мм НР = 69 %	м шва	25,4	4632,54	124,1	117667	3152		78497	211857
				4478,89	–	113764	–	–	15693	

Раздел 4 Стальной надземный газопровод высокого давления

4.1 Трубопроводы и арматура

94 1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	3011,32	137,15	3011	137		2597	6057
				2555,77	67,3	2556	67	–	449	

95 1122-0901-0204	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	8166,3	2674,67	8166	2675		5689	14963
				4922,69	822,7	4923	823	–	1108	
99 1122-0301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,006	790725,26	258217,64	4744	1549		3740	9163
				519552	110215,3	3117	661	–	679	
101 1122-0301-0206	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,002	1456143,61	720272,17	2912	1441		1852	5145
				676008	259642,84	1352	519	–	381	
103 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка+ штуцер с колпаком НР = 99 %	т фасонных частей	0,0009	1378486,66	516757,12	1241	465		583	1970
				502821,6	151060,62	453	136	–	146	
104 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0285	1038295,66	516757,12	29591	14728		18449	51883
				502821,6	151060,62	14330	4305	–	3843	
107 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	1095,88	69,84	2192	140		1911	4431
				964,8	–	1930	–	–	328	
108 1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	2631,72	209,79	5263	420		4580	10631
				2299,44	13,46	4599	27	–	788	

111	1125-0126-0101	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+108 НР = 91 % ктрр1=0,286; ктрм1=0,286; кэкс1=0,286; кмат1=0,286;	км трубопровода	0,006	115333,14	96000,49	692	576		213	977
					17715,98	21318,91	106	128	–	72	
112	1125-0126-0101	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+219 НР = 91 % ктрр1=0,571; ктрм1=0,571; кэкс1=0,571; кмат1=0,571;	км трубопровода	0,002	230263,01	191665,33	461	383		142	651
					35370,02	42563,29	71	85	–	48	
113	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 НР = 69 % К=2,000;	м2	6,06	102,14	2,43	619	15		190	874
					45,08	0,26	273	2	–	65	
114	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	6,06	34,45	1,72	209	10		112	347
					26,35	0,26	160	2	–	26	
115	1125-0128-0101	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм НР = 91 %	стык	1	15412,24	12787,54	15412	12788	–	8078	25369
					2624,7	6252,27	2625	6252	–	1879	
	Раздел 5 Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-13-2В-ЭК-У1										
116	1125-0130-0102	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов (ПГБ) НР = 91 %	т блок-боксов	7	31062,18	15872,04	217435	111104		115513	359584
					13460	4673,8	94220	32717	–	26636	

126	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием+продувочные,импульсные и сбросные газопроводы на ГРПБ НР = 99 %	км трубопровода	0,0105	722210,25	217542,39	7583	2284		6135	14815
					495936	94318,28	5207	990	–	1097	
130	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,002	1038295,66	516757,12	2077	1034		1295	3642
					502821,6	151060,62	1006	302	–	270	
Раздел 7 Ограждение ПГБ											
132	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	2,25	455,24	151,98	1024	342		694	1855
					276,41	51,44	622	116	–	137	
133	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1,91	25092,27	1163,36	47926	2222		10058	62623
					5517,4	269,42	10538	515	–	4639	
135	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2,21489	725,54	29,5	1607	65		756	2552
					348,52	14,3	772	32	–	189	
136	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	43	3256,72	1091,46	140039	46933		116051	276577
					1881,5	405,66	80905	17443	–	20487	
138	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	11146,95	108,39	11147	108		12998	26077
					10974,3	40,86	10974	41	–	1932	

142	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 НР = 69 %	м2	104,31	102,14	2,43	10654	253		3263	15030
					45,08	0,26	4702	27	–	1113	
143	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	202,86	34,45	1,72	6989	349		3725	11571
					26,35	0,26	5345	53	–	857	
144	1146-0501-0803	Металлоконструкции мелкие массой до 10 кг. Монтаж+закрывающее устройство НР = 84 %	т металлоконструкций	0,00194	601785,81	4344,89	1167	8		161	1434
					97824,3	874,9	190	2	–	106	
	Раздел 8 Опоры-стойки -1 шт										
145	1101-0203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1 НР = 72 %	яма	1	446,46	363,85	446	364	–	192	689
					82,61	182,97	83	183	–	51	
146	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	0,19625	482,1	151,98	95	30		60	167
					276,41	51,44	54	10	–	12	
147	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,41	25549,23	1163,36	10475	477		2159	13645
					5517,4	269,42	2262	110	–	1011	
149	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,01413	25590,4	11554,5	362	163		146	549
					11771,65	3245,82	166	46	–	41	

151	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 69 %	м2	2,102	102,14	2,43	215	5		66	303
					45,08	0,26	95	1	–	22	
152	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115+ за два раза НР = 69 %	м2	1,46	78,76	1,72	115	3		26	152
					26,35	0,26	38	–	–	11	
	Раздел 9 Ограждение задвижки Ду200										
153	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	0,75	455,24	151,98	341	114		231	618
					276,41	51,44	207	39	–	46	
154	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,64	25549,23	1163,36	16352	745		3370	21300
					5517,4	269,42	3531	172	–	1578	
156	1107-0111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка + калитка +столбы металлические НР = 118 %	м оград	13	5467,63	974,5	71079	12669		49388	130104
					2856,63	362,9	37136	4718	–	9637	
160	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	0,7383	725,54	29,5	536	22		252	851
					348,52	14,3	257	11	–	63	
161	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	32,24	102,14	2,43	3293	78		1008	4645
					45,08	0,26	1453	8	–	344	

162	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115+2 раз НР = 69 % К=2,000;	м2	62,56	34,45	1,72	2155	108		1148	3567
					26,35	0,26	1648	16	–	264	
163	1146-0501-0803	Металлоконструкции мелкие массой до 10 кг. Монтаж+закрывающее устройство НР = 84 %	т металлоконст рукций	0,00194	601785,81	4344,89	1167	8		161	1434
					97824,3	874,9	190	2	–	106	
		Итого по смете					7 803 651				
		Временные здания и сооружения 1,3%					101 447				
		ИТОГО					7 905 098				
		Зимнее удорожание работ 3,3%					260 868				
		ИТОГО					8 165 967				
		Непредвиденные затраты 2%					163 319				
		ИТОГО					8 329 286				
		Итого в ценах 2020 г. 34% К=1					2 831 957				
		Итого в ценах 2021 г. 66% К=1,50					5 772 195				
		ИТОГО					8 604 152				
		Итого с коэффициентом понижения К=0,9					7 743 737				
		НДС-12%					929 248				
		ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ					8 672 986				

Сдал:
Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"БарсСтройCompany"
БИН 130940012130
Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Принял:
Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Алия - Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ **Молгалиева В.Б.**