Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
Наименование стройки: Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону"Береке" в г.Костанай(Газоснабжение).Корректировка

Наименование объекта: Наружные газопроводы

Акт выполненных работ за июль 2021 год

Наружные газопроводы среднего давления

Основание: Локальная ресурсная смета № 2-1-2

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
		1.1 Разработка грунта с обратной засыпкой									
1	1101-0101-0313	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**13859,06**	162,99	154,4	2258888	2139839	–	465498	2942337
					8,59	38,06	119049	527476	–	217951	
2	1101-0205-0301	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**428,67**	1283,84	–	550344	–	–	396248	1022319
					1283,84	–	550344	–	–	75727	

3 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	2227,34	179,29	169,84	399340	378291	–	82284	520154
				9,45	41,86	21048	93236	–	38530	
4 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	6,99	1412,22	–	9871	–	–	7107	18336
				1412,22	–	9871	–	–	1358	
5 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	363,51	2880,76	159,5	1047185	57980		396140	1558791
				1053,66	47,11	383016	17125	–	115466	
6 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1+20 см над верхом трубы НР = 72 %	м3 грунта	669,425	795,62	–	532608	–	–	383476	989371
				795,62	–	532605	–	–	73287	
7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1+ песок под а/дорогами и на выходах из земли НР = 72 %	м3 грунта	169,04	795,62	–	134492	–	–	96834	249832
				795,62	–	134491	–	–	18506	
9 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	10587,48	15,54	15,54	164529	164529	–	46577	227994

				–	6,11	–	64690	–	16888	
10 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1+песок под а/дорогами и на выходах из земли НР = 72 %	м3 грунта	1973,73	15,54	15,54	30672	30672	–	8682	42502
				–	6,11	–	12059	–	3148	
1.2 Водоотлив										
12 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	233,33	1284,14	1284,14	299628	299628	–	135974	470450
				–	809,38	–	188853	–	34848	
Раздел 2 Полиэтиленовый подземный газопровод среднего давления										
2.1 Безколодезная установка задвижек										
13 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1250,35	27,43	2501	55		2106	4976
				1049,84	13,46	2100	27	–	369	
14 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	7	3048,82	192,01	21342	1344		17198	41623
				2387,41	94,22	16712	660	–	3083	
17 1311-0501-0101	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	9	617,86	54,86	5561	494	–	3982	10306
				563	26,92	5067	242	–	763	
22 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство + под подземные задвижки НР = 91 %	м3	0,76	26992,61	1011,33	20514	769		3267	25684
				4357,64	366	3312	278	–	1903	

2.2 Трубопроводы

26 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка+63 НР = 99 %	км трубопровода	1,6145	314403,34	84862,62	507604	137011		404888	985491
				229299	24016,6	370203	38775	–	72999	
28 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка+160 НР = 99 %	км трубопровода	3,3205	464309,78	152085,34	1541741	504999		1167102	2925550
				310973	44061,28	1032586	146305	–	216707	
30 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка+футляр защитный и под автодорогой для д.63 НР = 99 %	км трубопровода	0,106	356491,38	107445,94	37788	11389		29309	72465
				248514	30785,02	26342	3263	–	5368	
32 1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка+футляр по а/дорогой для д.63 НР = 99 %	км трубопровода	0,081	432904,5	125153,06	35065	10137		27110	67149
				302316	35750,86	24488	2896	–	4974	
34 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка+225 футляр защитный и под а/дорогой для д.160 НР = 99 %	км трубопровода	0,28	560184,29	197559,11	156852	55317		115742	294402
				360074	57465,16	100821	16090	–	21808	
36 1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка+футляр под а/дорогой дляд.160 НР = 99 %	км трубопровода	0,242	617186,21	222035,03	149359	53732		104930	274632

				372664	65310,06	90185	15805	–	20343	
38 1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр+63 НР = 99 % ктрр1=0,63; ктрм1=0,63; кэкс1=0,63; кмат1=0,63;	м трубы, уложенной в футляре	187	888,84	4,75	166213	888		132764	322895
				715,7	1,44	133836	269	–	23918	
39 1122-1401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр+160 НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	522	1560,32	8,08	814487	4218		625262	1554929
				1207,36	2,56	630242	1336	–	115180	
40 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью+110 НР = 99 % ктрр1=0,138; ктрм1=0,135; кэкс1=0,138; кмат1=0,138;	футляр	10	1358,61	18,93	13586	189	–	13355	29096
				1339,68	9,29	13397	93	–	2155	
41 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью+125 НР = 99 % ктрр1=0,156; ктрм1=0,156; кэкс1=0,156; кмат1=0,156;	футляр	5	1535,82	21,4	7679	107	–	7549	16446
				1514,42	10,5	7572	53	–	1218	
42 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью+250 НР = 99 % ктрр1=0,313; ктрм1=0,313; кэкс1=0,313; кмат1=0,313;	футляр	17	9876,64	1021,04	167903	17358		51494	236949
				3038,56	21,06	51656	358	–	17552	
43 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью+225 НР = 99 % ктрр1=0,281; ктрм1=0,281; кэкс1=0,281; кмат1=0,281;	футляр	37	2766,45	38,54	102359	1426	–	100617	219214
				2727,91	18,91	100933	700	–	16238	

44 1125-0126-0101	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+63 НР = 91 % ктрр1=0,18; ктрм1=0,18; кэкс1=0,18; кмат1=0,18;	км трубопровода	1,952	72587,26	60419,88	141690	117940		43640	200156
				11149,92	13417,5	21765	26191	–	14826	
45 1125-0126-0101	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+160 НР = 91 % ктрр1=0,457; ктрм1=0,457; кэкс1=0,457; кмат1=0,457;	км трубопровода	3,9425	184291,05	153399,39	726567	604777		223777	1026372
				28308,41	34065,54	111606	134303	–	76028	
46 1125-0127-0101	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром 350 мм+63 НР = 91 % ктрр1=0,18; ктрм1=0,18; кэкс1=0,18; кмат1=0,18;	км трубопровода	1,952	200190,79	161504,68	390772	315257		134744	567557
				38297,52	37557,9	74757	73313	–	42041	
47 1125-0127-0101	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром 350 мм+160 НР = 91 % ктрр1=0,457; ктрм1=0,457; кэкс1=0,457; кмат1=0,457;	км трубопровода	0,39425	508262,21	410042,45	200382	161659		69094	291034
				97233,15	95355,32	38334	37594	–	21558	
48 1125-0127-0501	Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 350 мм+63 НР = 91 % К=-1,000; ктрр1=0,18; ктрм1=0,18; кэкс1=0,18; кмат1=0,18;	км трубопровода	-1,952	111052,67	101455,02	-216775	-198040		-47158	-285048
				8795,25	17752,87	-17168	-34654	–	-21115	

49 1125-0127-0501	Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 350 мм+160 НР = 91 % К=-1,000; ктрр1=0,457; ктрм1=0,457; кэкс1=0,457; кмат1=0,457;	км трубопровода	-3,9425	281950,39	257583,02	-1111589	-1015521		-241820	-1461682
				22330,16	45072,55	-88037	-177699	–	-108273	
50 1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	6,056	28488,38	19517,18	172526	118196	–	49435	239718
				8971,2	4410,67	54330	26711	–	17757	
53 1109-0501-0401	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Контроль ультразвуковой качества сварных соединений при нижнем и вертикальном положении шва. Толщина металла до 10 мм НР = 69 %	м шва	53,75	4632,54	124,1	248999	6670		166111	448319
				4478,89	–	240740	–	–	33209	
2.3 ПЭ фитинги										
54 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	352	1441,32	929,2	507345	327078	–	267388	836712
				512,12	255,18	180266	89823	–	61979	
65 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	3	2124,06	1368,25	6372	4105	–	3361	10512
				755,81	375,88	2267	1128	–	779	

2.4 Стальные футляры с К.Т. в ковере при прокладке газопровода под бесканальной теплотрассой

67 1122-0301-0206	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием+ для 63 мм+футляр под непроходным каналом НР = 99 %	км трубопровода	0,1515	1456143,61	720272,17	220606	109121		140333	389814
				676008	259642,84	102415	39336	–	28875	
69 1122-0301-0208	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием+ для 160 мм футляр под непроходным каналом НР = 99 %	км трубопровода	0,1235	1850659,46	894393,02	228556	110458		148427	407142
				895932	318038,38	110648	39278	–	30159	
71 1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр+63 НР = 99 % ктрр1=0,63; ктрм1=0,63; кэкс1=0,63; кмат1=0,63;	м трубы, уложенной в футляре	151,1	888,84	4,75	134304	718		107276	260906
				715,7	1,44	108142	218	–	19326	
72 1122-1401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр+160 НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	123,5	1560,32	8,08	192700	998		147931	367881
				1207,36	2,56	149109	316	–	27250	
73 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью+219 НР = 99 % ктрр1=0,25; ктрм1=0,25; кэкс1=0,25; кмат1=0,25;	футляр	12	7888,7	815,54	94664	9786		29033	133593
				2426,96	16,83	29124	202	–	9896	
74 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью+325 НР = 99 % ктрр1=0,375; ктрм1=0,375; кэкс1=0,375; кмат1=0,375;	футляр	15	11833,04	1223,3	177496	18350		54436	250487
				3640,44	25,24	54607	379	–	18555	

75 1122-0601-1006	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,1515	705538,94	604411,19	106889	91568		43397	162309
				91136	198205,9	13807	30028	–	12023	
76 1122-0601-1007	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент+273 НР = 99 %	км трубопровода	0,0845	723794,53	611559,58	61161	51677		25309	93388
				102243,2	200298,44	8640	16925	–	6918	
77 1122-0601-1008	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,1235	858665,17	735209,02	106045	90798		43659	161680
				113464,4	243621,56	14013	30087	–	11976	
81 1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	27	7447,45	2153,59	201081	58147		116551	343043
				3570,22	790,08	96396	21332	–	25411	
84 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	120	1441,32	929,2	172958	111504	–	91155	285242
				512,12	255,18	61454	30622	–	21129	
91 1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	59	7398,85	2153,59	436532	127062		254685	746514
				3570,22	790,08	210643	46615	–	55297	
92 1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0885	722210,25	217542,39	63916	19253		51715	124881

				495936	94318,28	43890	8347	–	9250	
97 1108-0101-0202	Основание щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	17,43	6160,1	1753,7	107371	30567		26354	144423
				878,05	747,8	15304	13034	–	10698	
98 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство+ бетонная отмостка НР = 91 %	м3	3,49	21334,92	1106,37	74459	3861		4818	85619
				1273,05	244,03	4443	852	–	6342	
Раздел 4 Столбик опознавательный на газопроводе в местах установки задвижек										
99 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	0,6435	482,1	151,98	310	98		198	549
				276,41	51,44	178	33	–	41	
100 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	1,17	27317,5	1752,23	31961	2050		5706	40680
				4965,66	393,14	5810	460	–	3013	
102 1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР = 108 %	шт.	9	1820,26	871,14	16382	7840		10431	28958
				707,84	365,18	6371	3287	–	2145	
Раздел 5 Стальной подземный газопровод среднего давления										
105 1122-0301-0205	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0072	1092293,58	396077,54	7865	2852		5760	14715
				652392	155727,16	4697	1121	–	1090	
107 1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,07	722210,25	217542,39	50555	15228		40905	98777
				495936	94318,28	34716	6602	–	7317	
109 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0146	1038295,66	516757,12	15159	7545		9451	26579

				502821,6	151060,62	7341	2205	–	1969	
112 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка+штуцер с колпаком НР = 99 %	т фасонных частей	0,0081	1378486,66	516757,12	11166	4186		5244	17723
				502821,6	151060,62	4073	1224	–	1313	
113 1122-0301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием + футляр на выходе из земли для д.57 мм НР = 99 %	км трубопровода	0,0136	790725,26	258217,64	10754	3512		8479	20772
				519552	110215,3	7066	1499	–	1539	
115 1122-0301-0207	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием+футляр на выходе из земли для д.159 НР = 99 %	км трубопровода	0,0008	1610029,36	746750,92	1288	597		850	2309
				802944	271411,9	642	217	–	171	
117 1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	13,6	1410,85	7,53	19188	102		15326	37275
				1136,02	2,29	15450	31	–	2761	
118 1122-1401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	0,8	1560,32	8,08	1248	6		958	2382
				1207,36	2,56	966	2	–	176	
119 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью+89 НР = 99 % ктрр1=0,1; ктрм1=0,1; кэкс1=0,1; кмат1=0,1;	футляр	17	3155,49	326,22	53643	5546		16451	75702
				970,79	6,73	16503	114	–	5608	
120 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью+273 НР = 99 % ктрр1=0,313; ктрм1=0,313; кэкс1=0,313; кмат1=0,313;	футляр	1	9876,64	1021,04	9877	1021		3029	13938

				3038,56	21,06	3039	21	–	1032	
121 1125-0126-0101	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+57 НР = 91 % ктрр1=0,143; ктрм1=0,143; кэкс1=0,143; кмат1=0,143;	км трубопровода	0,082	57666,56	48000,26	4729	3936		1456	6680
				8857,99	10659,45	726	874	–	495	
122 1125-0126-0101	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+159 НР = 91 % ктрр1=0,429; ктрм1=0,429; кэкс1=0,429; кмат1=0,429;	км трубопровода	0,008	172999,69	144000,75	1384	1152		427	1956
				26573,98	31978,36	213	256	–	145	
123 1122-0601-1001	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,082	239353,46	136,71	19627	11		18611	41297
				229225	40,38	18796	3	–	3059	
124 1122-0601-1003	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент+89 НР = 99 %	км трубопровода	0,0136	269965,17	273,42	3672	4		3498	7744
				259700	80,76	3532	1	–	574	
125 1122-0601-1007	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,0008	723794,53	611559,58	579	489		240	885
				102243,2	200298,44	82	160	–	66	

129 1125-0128-0101	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм НР = 91 %	стык	31	15412,24	12787,54	477779	396414	–	250419	786454
				2624,7	6252,27	81366	193820	–	58256	

Раздел 6 Стальной надземный газопровод среднего давления

6.1 Установка ГРПШ- 17 шт

130 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	14,96	1283,84	–	19206	–	–	13828	35677
				1283,84	–	19206	–	–	2643	
131 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	15,3	458,05	151,98	7008	2325		4715	12661
				276,41	51,44	4229	787	–	938	
132 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	11,9	26992,61	1011,33	321212	12035		51152	402153
				4357,64	366	51856	4355	–	29789	
133 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 :м при высоте здания до 25 м. Монтаж+ рама под ГРПШ + стойка с кронштейном для крепления сбросных газопроводов (17 шт) НР = 69 %	т конструкций	1,69388	90322,65	21705,73	152996	36767		84100	256064
				66105	5850,2	111974	9910	–	18968	

135 1109-0601-0103	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж+ ГРПШ-17шт НР = 69 %	т конструкций	1,275	112187,55	2646,62	143039	3374		94662	256717
				106970	630,56	136387	804	–	19016	
138 1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	17	1598,04	82,29	27167	1399		23351	54559
				1347,13	40,38	22901	686	–	4041	
139 1122-0901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	5394,18	1766,72	5394	1767		3605	9719
				3097,14	543,98	3097	544	–	720	
142 1122-0301-0205	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,006	1092293,58	396077,54	6554	2376		4800	12262
				652392	155727,16	3914	934	–	908	
144 1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,051	722210,25	217542,39	36833	11095		29802	71966
				495936	94318,28	25293	4810	–	5331	
146 1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием+ сбросной газопровод д.20 НР = 99 %	км трубопровода	0,136	722210,25	217542,39	98221	29586		79471	191907
				495936	94318,28	67447	12827	–	14215	
148 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0401	1038295,66	516757,12	41636	20722		25959	73003
				502821,6	151060,62	20163	6058	–	5408	

151 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	34	570,6	34,92	19400	1187		17320	39658
				514,56	–	17495	–	–	2938	
152 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	1666,49	126,37	3333	253		2892	6723
				1447,2	13,46	2894	27	–	498	
155 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 +2 раза газопровод НР = 69 %	м2	12,52	102,14	2,43	1279	30		391	1804
				45,08	0,26	564	3	–	134	
156 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза газопровод НР = 69 %	м2	12,52	34,45	1,72	431	22		230	714
				26,35	0,26	330	3	–	53	
157 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 + оснований ГРПШ НР = 69 %	м2	35,09	102,14	2,43	3584	85		1098	5057
				45,08	0,26	1582	9	–	375	
158 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 + оснований ГРПШ НР = 69 %	м2	24,68	34,45	1,72	850	42		453	1407
				26,35	0,26	650	6	–	104	
159 1125-0128-0101	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм НР = 91 %	стык	1	32819,05	30194,35	32819	30194	–	8078	44169

				2624,7	6252,27	2625	6252	–	3272	
6.2 Заземление ГРПШ-17 шт										
160	**1308-0208-0202**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**м**	**34**	650,76	23,97	22126	815		4641	28908
					182,42	7,19	6202	244	–	2141	
Раздел 7 Ограждение ГРПШ (17 шт)										
161	**1111-0101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %**	**м2 покрытия**	**18,2**	455,24	151,98	8285	2766		5609	15006
					276,41	51,44	5031	936	–	1112	
162	**1106-0101-0113**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**14,4**	25859,31	1163,36	372374	16752		75831	484061
					5517,4	269,42	79451	3880	–	35856	
164	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %**	**м2 стяжки**	**0,483**	725,54	29,5	350	14		165	556
					348,52	14,3	168	7	–	41	
165	**1107-0111-0111**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 %**	**м оград**	**320,6**	3256,72	1091,46	1044104	349922		865252	2062104
					1881,5	405,66	603209	130055	–	152748	
167	**1107-0111-0208**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %**	**шт.**	**17**	11146,95	108,39	189498	1843		220964	443299
					10974,3	40,86	186563	695	–	32837	
171	**1146-0501-0803**	**Металлоконструкции мелкие массой до 10 кг. Монтаж+ закрывающее устройство НР = 84 %**	**т металлоконструкций**	**0,03298**	601785,81	4344,89	19847	143		2734	24387
					97824,3	874,9	3226	29	–	1806	

172 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 НР = 69 %	м2	789,35	102,14	2,43	80624	1918		24694	113743
				45,08	0,26	35584	205	–	8425	
173 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	1530,1	34,45	1,72	52712	2632		28094	87270
				26,35	0,26	40318	398	–	6464	
Раздел 8 Опоры-стойки (2 шт) в ограждении ПГБ под газопровод среднего давления										
174 1101-0203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1 НР = 72 %	яма	2	446,46	363,85	893	728	–	382	1377
				82,61	182,97	165	366	–	102	
175 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	0,3925	482,1	151,98	189	60		120	334
				276,41	51,44	108	20	–	25	
176 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,82	25859,31	1163,36	21205	954		4318	27565
				5517,4	269,42	4524	221	–	2042	
178 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0438	25590,4	11554,5	1121	506		454	1701
				11771,65	3245,82	516	142	–	126	
180 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 69 %	м2	2,102	102,14	2,43	215	5		66	303
				45,08	0,26	95	1	–	22	

181 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115+ за два раза НР = 69 %	м2	1,46	78,76	1,72	115	3		26	152
				26,35	0,26	38	–	–	11	
Раздел 9 Крепление продувочного газопровода к металлическому швеллеру(17 шт)										
182 1101-0205-0405	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	24,684	1112,74	–	27467	–	–	19776	51022
				1112,74	–	27467	–	–	3779	
183 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	20,57	455,24	151,98	9364	3126		6339	16959
				276,41	51,44	5686	1058	–	1256	
184 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	20,485	25859,31	1163,36	529728	23831		107874	688610
				5517,4	269,42	113024	5519	–	51008	
186 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,04098	24581,53	11554,5	25589	12028		10787	39286
				11771,65	3245,82	12254	3379	–	2910	
190 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 69 %	м2	19,04	102,14	2,43	1945	46		595	2743
				45,08	0,26	858	5	–	203	
191 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115+ за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	32,64	78,76	1,72	2571	56		599	3424
				26,35	0,26	860	8	–	254	

		Итого по смете				25 791 361				
		Временные здания и сооружения 1,3%				335 288				
		ИТОГО				26 126 649				
		Зимнее удорожание работ 3,3%				862 179				
		ИТОГО				26 988 828				
		Непредвиденные затраты 2%				539 777				
		ИТОГО				27 528 605				
		Итого в ценах 2020 г. 34% К=1				9 359 726				
		Итого в ценах 2021 г. 66% К=1,50				19 077 323				
		ИТОГО				28 437 049				
		Итого с коэффициентом понижения К=0,9				25 593 344				
		НДС-12%				3 071 201				
		ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ				28 664 545				

Сдал:
Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"БарсСтройКомпану"
БИН 130940012130
Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Принял:
Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Алия - Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

"SANA-2015". Версия 20.3.1 от 15.10.20 г. Цены региона Костанайская обл.

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

Наименование стройки: Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону"Береке" в г.Костанай(Газоснабжение).Корректировка

Наименование объекта: Наружные газопроводы

Акт выполненных работ за июль 2021 год

Электрохимзащита

Основание:Локальная ресурсная смета № 2-1-3

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Материалы для установки протектора на газопроводе высокого давления									
1	1125-0129-0401	**Установка одиночного упакованного протектора в порошкообразном активаторе НР = 91 %**	**протектор**	**6**	28371,87	11971,38	170231	71828		91321	282476
					12822,2	3903,26	76933	23420	–	20924	
7	1124-0207-0202	**Пункт контрольный. Устройство НР = 99 %**	**шт.**	**6**	7348,58	620,5	44091	3723		18719	67835
					2882,21	269,2	17293	1615	–	5025	
		Раздел 2 Материалы для установки протектора на футляре с выводом под ковер К.Т. на газопроводе высокого давления									
9	1125-0129-0401	**Установка одиночного упакованного протектора в порошкообразном активаторе НР = 91 %**	**протектор**	**3**	28371,87	11971,38	85116	35914		45661	141239
					12822,2	3903,26	38467	11710	–	10462	
		Раздел 3 Материалы для установки протектора на футляре с выводом под ковер К.Т. на газопроводе среднего давления									

14 1125-0129-0401	Установка одиночного упакованного протектора в порошкообразном активаторе НР = 91 %	протектор	6	28481,87	11971,38	170891	71828		91321	283189
				12822,2	3903,26	76933	23420	–	20977	

		Итого по смете				691 136				
		Временные здания и сооружения 1,3%				8 985				
		ИТОГО				700 121				
		Зимнее удорожание работ 3,3%				23 104				
		ИТОГО				723 225				
		Непредвиденные затраты 2%				14 464				
		ИТОГО				737 689				
		Итого в ценах 2020 г. 34% К=1				250 814				
		Итого в ценах 2021 г. 66% К=1,50				511 219				
		ИТОГО				762 033				
		Итого с коэффициентом понижения К=0,9				685 830				
		НДС-12%				82 300				
		ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ				768 129				

Сдал:
Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
БИН 130940012130
Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Принял:
Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

"SANA-2015". Версия 20.3.1 от 15.10.20 г. Цены региона Костанайская обл.

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

Наименование стройки: Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону"Береке" в г.Костанай(Газоснабжение).Корректировка

Наименование объекта: Молниезащита и заземление ПГБ и ГРПШ

Акт выполненных работ за июль 2021 год

Молниезащита и заземление ПГБ и ГРПШ

Основание:Локальная ресурсная смета № 4-1-1

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Молниезащита и заземление ПГБ и ГРПШ										
1	1101-0101-0313	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**14,06**	162,99	154,4	2292	2171	–	472	2985
					8,59	38,06	121	535	–	221	

2 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,44	1283,84	–	565	–	–	407	1050
				1283,84	–	565	–	–	78	
3 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	14,5	15,54	15,54	225	225	–	64	312
				–	6,11	–	89	–	23	
4 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	73,5	275,73	23,97	20266	1762		10034	32724
				182,42	7,19	13408	528	–	2424	
5 1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	0,5	289,87	26,87	145	13		87	250
				234,54	8,18	117	4	–	18	
7 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	18	1457,01	163,24	26226	2938		12414	41731
				912,1	45,75	16418	824	–	3091	

9	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %								
		опора	18	7342,07	3120,13	132157	56162		74058	222712
				3580,2	1562,7	64444	28129	–	16497	
11	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям + молниеприемник НР = 72 %								
		м	9	496,07	21,98	4465	198		1560	6507
				234,54	6,21	2111	56	–	482	
		Итого по смете				280 528				
		Временные здания и сооружения 1,3%				3 647				
		ИТОГО				284 175				
		Зимнее удорожание работ 3,3%				9 378				
		ИТОГО				293 553				
		Непредвиденные затраты 2%				5 871				
		ИТОГО				299 424				
		Итого в ценах 2020 г. 34% К=1				101 804				
		Итого в ценах 2021 г. 66% К=1,50				207 501				
		ИТОГО				309 305				
		Итого с коэффициентом понижения К=0,9				278 374				
		НДС-12%				33 405				
		ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ				311 779				

Сдал:
Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"БарсСтройСompany"
БИН 130940012130
Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Принял:
Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Алия - Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

"SANA-2015". Версия 20.3.1 от 15.10.20 г. Цены региона Костанайская обл.

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

Наименование стройки: Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону"Береке" в г.Костанай(Газоснабжение).Корректировка

Наименование объекта: Благоустройство территории ПГБ и ГРПШ. Восстановление асфальтобетонного покрытия дорог

Акт выполненных работ за июль 2021 год

Благоустройство территории ПГБ и площадок ГРПШ(17шт)

Основание: Локальная ресурсная смета № 7-1-1

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Благоустройство площадки под ГРПШ-17 шт										
1	**1101-0104-0201**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м + снятие ПРС НР = 72 %**	**м3 грунта**	**117,3**	55,38	55,38	6496	6496	–	1428	8558
					–	16,91	–	1984	–	634	
2	**1101-0102-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**117,3**	206,87	197,48	24266	23164		5415	32055
					9,28	54,83	1089	6432	–	2374	

3 4102-0104-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	187,68	197		36973		–	–	39931
				–		–		–	2958	
4 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	117,3	21,15	17,91	2481	2101		860	3608
				3,13	7,05	367	827	–	267	
5 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	37,74	1188,72	1045,15	44862	39444	–	15322	64999
				143,57	232,36	5418	8769	–	4815	
7 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	377,4	785,46	205,67	296433	77620		38282	361492
				34,09	59,83	12866	22580	–	26777	
8 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	377,4	1863,51	126,54	703289	47756		31071	793109
				45,23	31	17070	11699	–	58749	

9 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	754,8	211,41	0,02	159572	15		98	172444
				0,12	–	91	–	–	12774	
10 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	323	1982,08	31,78	640212	10265		273578	986893
				771,99	12,26	249353	3960	–	73103	

Раздел 2 Благоустройство площадки под ПГБ

2.1 Вертикальная планировка

12 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м + снятие ПРС НР = 72 %	м3 грунта	33,1	55,38	55,38	1833	1833	–	403	2415
				–	16,91	–	560	–	179	
13 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	33,1	206,87	197,48	6847	6537		1528	9045
				9,28	54,83	307	1815	–	670	
15 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	33,1	21,15	17,91	700	593		243	1019
				3,13	7,05	104	233	–	76	

2.2 Асфальтобетонноне поерытие

16 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	5,87	1188,72	1045,15	6978	6135	–	2384	10111
				143,57	232,36	843	1364	–	749	
18 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	58,7	785,46	205,67	46107	12073		5954	56226
				34,09	59,83	2001	3512	–	4165	
19 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	58,7	1863,51	126,54	109388	7428		4833	123359
				45,23	31	2655	1820	–	9138	
20 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	117,4	213,25	0,02	25036	2		15	27055
				0,12	–	14	–	–	2004	

21 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	40,1	1982,08	31,78	79481	1274		33965	122522
				771,99	12,26	30957	492	–	9076	

		Итого по смете				1 110 948				
		Временные здания и сооружения 1,3%				14 442				
		ИТОГО				1 125 390				
		Зимнее удорожание работ 3,3%				37 138				
		ИТОГО				1 162 528				
		Непредвиденные затраты 2%				23 251				
		ИТОГО				1 185 779				
		Итого в ценах 2020 г. 34% К=1				403 165				
		Итого в ценах 2021 г. 66% К=1,50				821 745				
		ИТОГО				1 224 909				
		Итого с коэффициентом понижения К=0,9				1 102 419				
		НДС-12%				132 290				
		ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ				1 234 709				

Сдал:
Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
БИН 130940012130
Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Принял:
Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
Наименование стройки: Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону"Береке" в г.Костанай(Газоснабжение).Корректировка Заказ 1512-2020

Наименование объекта: Благоустройство территории ПГБ и ГРПШ. Восстановление асфальтобетонного покрытия дорог

Форма 4

Акт выполненных работ за июль 2021 год

Восстановление асфальтобетонного покрытия дорог.

Основание: Локальная ресурсная смета № 7-1-2
Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Восстановление асфальтобетонного покрытия										
1	**1127-0401-0101**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %**	**м3 материала основания в плотном теле**	**4,66**	1188,72	1045,15	5539	4870	–	1892	–
					143,57	232,36	669	1083	–	–	
3	**1127-0403-0201**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %**	**м2 основания**	**62,3**	765,94	205,67	47718	12813		6319	–
					34,09	59,83	2124	3727	–	–	

4 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %									
		м2 покрытия	46,6	1912,87	126,54	89140	5897		3837	–
				45,23	31	2108	1445	–	–	
5 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 НР = 108 % К=6,000;									
		м2 покрытия	279,6	214,15	0,02	59876	6		37	–
				0,12	–	34	–	–	–	

		Итого по смете				43 854				
		Временные здания и сооружения 1,3%				570				
		ИТОГО				44 424				
		Зимнее удорожание работ 3,3%				1 466				
		ИТОГО				45 890				
		Непредвиденные затраты 2%				918				
		ИТОГО				46 808				
		Итого в ценах 2020 г. 34% К=1				15 915				
		Итого в ценах 2021 г. 66% К=1,50				32 438				
		ИТОГО				48 353				
		Итого с коэффициентом понижения К=0,9				43 517				
		НДС-12%				5 222				
		ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ				48 739				

Сдал:
Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"БарсСтройCompany"
БИН 130940012130
Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Принял:
Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Алия - Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ **Молгалиева В.Б.**