Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального-хозяйства г.Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО «УниверсалСтройСервис»

Наименование строительства и его адрес «Строительство сетей водоснабжения д/о «Ашыбулак» г.Талдыкорган»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Дог.№22к	21 04 22				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Стоимость строительно-монтажных работ в базовом уровне цен 2017 г.	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
					сначала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Строительство сетей водоснабжения д/о «Ашыбулак» г.Талдыкорган»	51 456 789	85 309 771	30 225 877							3 627 105	33 852 982

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел жилищно-коммунального-хозяйства г.Талдыкорган"

Руководитель

/_____/ Нургалиев М.С

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

/_____/ Айнакулов К.С

ПОДРЯДЧИК

ТОО «УниверсалСтройСервис»

Директор

/_____/Момбеков Ж.А

Форма 2 В

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального-хозяйства г.Талдыкорган"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО «УниверсалСтройСервис»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **«Строительство сетей водоснабжения д/о «Ащыбулак» г.Талдыкорган»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство сетей водоснабжения д/о «Ащыбулак» г.Талдыкорган»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22к от 21.04.2022 года

Акт приемки выполненных работ №2 за июль месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Землянные работы под трубопроводы										
1	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	24602,22		266,61	251,63	6559301	6190770	--	1440045	8639294
		НР - 72%; СП - 8%				14,98	66,32	368531	1631531		639948	
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1851,768		2936,32	--	5437383	--	--	3914916	10100483
		НР - 72%; СП - 8%				2936,32	--	5437383	--		748184	
3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Подбивка пазух труб, засыпка 30 см вручную**	м3 грунта	66,144		1397,12	--	92411	--	--	66536	171663
		НР - 72%; СП - 8%				1397,12	--	92411	--		12716	
4	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	6590,52		266,61	251,63	1757126	1658403	--	385764	2314321
		НР - 72%; СП - 8%				14,98	66,32	98723	437060		171431	
5	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	6590,52		204,96	94,28	1350814	621362	--	742297	2260560
		НР - 72%; СП - 8%				110,68	45,75	729452	301516		167449	
6	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	19770,42		21,74	21,74	429742	429742	--	128943	603380
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,06	--	179088		44695	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0412 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	м3 грунта	19770,42	8,94	8,94	176661	176661	--	53007	248041
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,72	--	73620		18373	
8	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	м3 уплотненного грунта	1975,02	103,62	103,62	204658	204658	--	60062	285897
		НР - 72%; СП - 8%			--	42,24	--	83419		21178	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				16008097	9281595	--	6791570	24623639
	Стоимость общестроительных работ		тенге				6726501	2706233	--	1823974	
	Всего заработная плата		тенге				16008097				
		Накладные расходы	тенге					9432734			
		Сметная прибыль	тенге				6791569				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1823973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24623639				
		Сметная заработная плата	тенге								7332
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					9432734			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24623639				
		Сметная заработная плата	тенге								7332
								9432734			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	453	3265,98	163,70	1479487	74154	885978	537141	2177958
		НР - 99%; СП - 8%			1146,48	51,24	519355	23212		161330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	2101-0401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	1,1 498,3	1778,00				885977		
10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка**	км трубопровода	3	382674,59	109313,15	1148024	327939	8777	902737	2214822
		НР - 99%; СП - 8%			270436,00	33515,84	811308	100548		164061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	2113-0703-1404	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	18 54	157,00				8478		
11	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	2	337134,94	86303,22	674270	172606	2612	545834	1317712
		НР - 99%; СП - 8%			249526,00	26147,70	499052	52295		97608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	2113-0703-1404	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	8 16	157,00				2512		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3301780	574700	897367	1985712	5710492
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1829715	176055	--	422999	
	Материалы		тенге				3301780				
	Всего заработная плата		тенге				897365				
		Накладные расходы	тенге					2005770			
		Сметная прибыль	тенге				1985712				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				422999				
							5710492				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1541
		Сметная заработная плата	тенге					2005770			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				5710492				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1541
		Сметная заработная плата	тенге					2005770			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								30334131
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				8556217				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					9856295			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					2882288			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						897367		
		- Накладные расходы	тенге							8777282	
		- Сметная прибыль	тенге							2246973	

Всего	30334131
Временные здания и сооружения (1,3%)	394 344
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07%)	636 079
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	619 404
Итого по акту	31 983 958
В текущих ценах на 2021 год К=1,050036	33 584 308
НДС (12 %)	4 030 117
Итого по акту	37 614 425
Итого с тендерной скидкой	33 852 982

Заказчик :
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального-хозяйства г.Талдыкорган"

_____

Технический надзор
ТОО "Эсем-Курылыс-Кызылорда"-
_____ **Айнакулов К.С**

Подрядчик:
Директор
ТОО «УниверсалСтройСервис»
_____ **Молбеков Ж.А**