Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального-хозяйства г.Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО «УниверсалСтройСервис»

Наименование строительства и его адрес «Строительство сетей водоснабжения д/о «Ащыбулак» г.Талдыкорган»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Дог.№22к	21.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Стоимость строительно-монтажных работ в базовом уровне цен 2017 г.	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
					с начала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Строительство сетей водоснабжения д/о «Ащыбулак» г.Талдыкорган»		51 456 789	45 943 562							5 513 227	51 456 789

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел жилищно-коммунального-хозяйства г.Талдыкорган"

Руководитель

_____/

М.П. /подпись/

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Эсем-Курылыс-Кызылорда"

/_____/Айнакулов К.С

М.П. /подпись/

ПОДРЯДЧИК

ТОО «УниверсалСтройСервис»

Директор

/_____/Момбеков Ж.А

М.П. /подпись/

Форма 2 В

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального-хозяйства г.Талдыкорган"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО «УниверсалСтройСервис»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **«Строительство сетей водоснабжения д/о «Ащыбулак» г.Талдыкорган»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство сетей водоснабжения д/о «Ащыбулак» г.Талдыкорган»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22к от 21.04.2022 года

Акт приемки выполненных работ №1 за июнь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы под трубопроводы										
1	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		1809,8	266,61	251,63	482518	455408	–	105933	635528
						14,98	66,32	27110	120019		47076	
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		136,22	2936,32	–	399986	–	–	287990	743013
						2936,32	–	399986	–		55038	
3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Подбивка пазух труб,засыпка 30 см вручную	м3 грунта		4,86	1397,12	–	6790	–	–	4889	12613
						1397,12	–	6790	–		934	
4	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		496	266,61	251,63	132241	124811	–	29032	174175
						14,98	66,32	7430	32893		12902	
5	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		496	204,96	94,28	101662	46764	–	- 55865	170129
						110,68	45,75	54898	22692		12602	
6	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта		1490	21,74	21,74	32388	32388	–	9718	45474
						–	9,06	–	13497		3368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа	1490	8,94	8,94	13314	13314	–	3995	18694
					–	3,72	–	5548		1385	
8	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	149	103,62	103,62	15440	15440	–	4531	21569
					–	42,24	–	6293		1598	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1184338	688124	–	501953	1821195
							496214	200943	–	134903	
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	75	3265,98	163,70	244948	12277	146685	88931	360589
					1146,48	51,24	85986	3843		26710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	**2101-0401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1,1 82,5**	**1778,00**				**146685**		
10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,512	382674,59	109313,15	195929	55968	1498	154067	377996
					270436,00	33515,84	138463	17160		28000	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	**2113-0703-1404**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**18 9,216**	**157,00**				**1447**		
11	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015)	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9358,66	1359,00	–	12718419	–	12718419	–	13735892
					–	–	–	–		1017474	
12	2301-0501-1109 РСНБ РК 2015)	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2265,43	453,00	–	1026240	–	1026240	–	1108339
					–	–	–	–		82099	
13	2301-0501-1119 РСНБ РК 2015)	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	45,248	6874,00	–	311035	–	311035	–	335918
					–	–	–	–		24883	
14	2301-0501-1116 РСНБ РК 2015)	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 180x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8,484	3469,00	–	29431	–	29431	–	31785
					–	–	–	–		2354	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14526002	68245	14233308	242998	15950519
							224449	21003	–	1181520	
		РАЗДЕЛ 3.Сборные ж/б колодцы									
		Ж/б колодец д=1,5м(112шт)д=2м(7шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	4758,8	266,61 14,98	251,63 66,32	1268764 71285	1197479 315586	–	278547 123785	1671096
16	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	358,2	2936,32 2936,32	– –	1051790 1051790	– –	–	757289 144726	1953805
17	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	117,8	1360,04 1360,04	– –	160213 160213	– –	–	115353 22045	297611
18	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	952,3	266,61 14,98	251,63 66,32	253897 14265	239632 63153	–	55741 24771	334409
19	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	2856,9	21,74 –	21,74 9,06	62099 –	62099 25879	–	18633 6459	87191
20	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3809,2	204,96 110,68	94,28 45,75	780746 421610	359136 174271	–	429034 96782	1306563
21	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	177,31	22969,91 11287,64	9616,69 4126,35	4072794 2001411	1705135 731643	366248	2705724 542281	7320800
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	2102-0101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,133 23,58223**	**12415,00**				**292773**		
22	1101-0107-1303 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1190	81,37 –	81,37 27,48	96834 –	96834 32695	–	23541 9630	130005
23	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015)	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	112	24207,00 –	– –	2711184 –	– –	2711184	– 216895	2928079
24	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015)	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	33535,00 –	– –	234745 –	– –	234745	– 18780	253525
25	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015)	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	11324,00 –	– –	11324 –	– –	11324	– 906	12230
26	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015)	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	112	15749,00 –	– –	1763888 –	– –	1763888	– 141111	1904999

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015)	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	112	15749,00 –	– –	1763888 –	– –	1763888	– 141111	1904999
28	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015)	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	19237,00 –	– –	19237 –	– –	19237	– 1539	20776
29	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015)	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	27089,00 –	– –	189623 –	– –	189623	– 15170	204793
30	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015)	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	27089,00 –	– –	189623 –	– –	189623	– 15170	204793
31	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015)	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	112	24242,00 –	– –	2715104 –	– –	2715104	– 217208	2932312
32	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015)	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	52100,00 –	– –	364700 –	– –	364700	– 29176	393876
33	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015)	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	131	1852,00 –	– –	242612 –	– –	242612	– 19409	262021
34	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015)	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	3,35668	524348,00 –	– –	1760068 –	– –	1760068	– 140805	1900874
35	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015)	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	119	25288,00 –	– –	3009272 –	– –	3009272	– 240742	3250014
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				22722405	3660315	15341516	4383862	29274771
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3720574	1343228	–	2168501	
	Материалы		Тенге				17953064				
	Всего заработная плата		Тенге				366247				
	Местные материалы		Тенге					5063802			
	Накладные расходы		Тенге				10205928				
	Сметная прибыль		Тенге				4383862				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1786954				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				24123881				
	Сметная заработная плата		Тенге								3901
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1760068	5063802			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1760068				
	Сметная прибыль		Тенге				140805				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1900874				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3009272				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3009272				
	Сметная прибыль		Тенге				240742				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3250014				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				29274768				

5

456560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3901
		Сметная заработная плата	Тенге					5063802			
		ИТОГО:	**Тенге**								47046485
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4441237				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4416685			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1565174			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29574824		
		- Накладные расходы	Тенге							5128813	
		- Сметная прибыль	Тенге							3484924	

Всего	**47046485**
Временные здания и сооружения (1,3%)	611 604
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07%)	986 522
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**960 660**
Итого по акту	**49 605 272**
В текущих ценах на 2021 год К=1,050036	52 087 321
НДС (12 %)	6 250 479
Итого по акту	**58 337 800**
Итого с тендерной скидкой	**51 456 789**

Заказчик :
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального-хозяйства г.Талдыкорган"

_____

Технический надзор
ТОО "Рекон-Курылыс-Кызылорда"-

_____ **Кайнарбаев К.С**

Подрядчик:
Директор
ТОО «УниверсалСтройСервис»

_____ **Момбеков Ж.А**