Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство индивидуальных жилых домов в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области» с инженерной инфраструктурой (Газоснабжение)"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
Наименование пусковых клмплексов, объектов				из графы 1						
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство индивидуальных жилых домов в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области» с инженерной инфраструктурой (Газоснабжение)"	**10 045 000,00**	8 968 750,00,	10 045 000,00	10 045 000,00					1 076 250,00	10 045 000,00

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"БарсСтройCompany"
БИН 130940012130
Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Алия - Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ **Марданов А.А.**

Форма 4

ГЕНПОДРЯДЧИК **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СУБПОДРЯДЧИК **Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки «Строительство индивидуальных жилых домов в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области» с инженерной инфраструктурой (Газоснабжение)"

Объект : Газоснабжение

Акт приемки выполненных работ (по ресурсному методу)

№1

за октябрь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Низкое давление.Подземный газопровод										
		Земляные работы										
1	Е11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта)	м³ грунта	1773,3		67,63	67,63	119928	119928	--	25145	145073
						--	19,70	--	34934		--	
2	Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	1773,3		47,49	47,49	84214	84214	--	17662	101876
						--	13,84	--	24542		--	
3	Е11-010101-0363 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	4846,49		262,85	262,85	1273900	1273900	--	211598	1485498
						--	60,64	--	293891		--	
4	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (обратная засыпка песком 20 см + выхода из земля)	м³ грунта	277,8		1184,71	--	329112	--	--	236961	566073
						1184,71	--	329112	--		--	
5	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	8102,39		55,40	55,40	448872	448873	--	94150	543022
						--	16,14	--	130773		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1118	245,59	118,76	274570	132774	--	144401	418971
					126,83	52,56	141796	58762		--	
		Трубы для газопровода									
7	Е11-220301-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,328	1092105,46	330061,10	358211	108260	7858	285242	643453
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			738087,84	140337,79	242093	46031		--	
8	Е11-220301-0205 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,007	1630389,43	578234,21	11413	4048	568	8334	19747
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			970936,98	231732,45	6797	1622		--	
9	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	3,6403	587232,99	274022,75	2137704	997525	--	1426602	3564306
					313210,24	82639,72	1140179	300833		--	
10	Е11-220501-0404 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,214	706107,89	350651,46	151107	75040	--	95784	246891
					355456,43	96653,77	76068	20684		--	
11	Ц13-080201-0405 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	2826	7,79	0,86	22015	2430	--	14893	36908
					6,93	0,39	19584	1102		--	
12	Ц13-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну траншеи без креплений	м кабеля	2840	304,00	127,29	863360	361504	169860	333785	1197145
					116,90	46,34	331996	131606		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6074406	3608496	178286	2894557	8968963
							2287625	1044780	--	--	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				885375				
		Материалы	Тенге				169860				
		Всего заработная плата	Тенге					484288			
		Накладные расходы	Тенге				348678				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1234053				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								276
		Сметная заработная плата	Тенге					484288			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5189031				
		Материалы	Тенге				8427				
		Всего заработная плата	Тенге					2848117			
		Накладные расходы	Тенге				2545879				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7734910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1744
		Сметная заработная плата	Тенге					2848117			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8968963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2020
		Сметная заработная плата	Тенге					3332405			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8968750
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2287625				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3608496			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1044780			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						178287		
		- Накладные расходы	Тенге							2894557	
		НДС-12%									**1076250**
		ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ									**10045000**

Субподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью
"БарсСтройКомпани"
БИН 130940012130
Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Генподрядчик:

ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650

Директор _____ **Марданов А.А.**