Заказчик: **КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительстваЖалагашского района"**
(БИН: 060140011871; адрес: Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш, ЖЕЛТОКСАН, 3;тел: 87243132668)
Подрядчик: **ТОО "Сэт-Сервис"**
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Объект: **«Строительство инженерной инфраструктуры(линии электроснабжения) на участкеАктерек-170 га в поселке Жалагаш,Жалагашского района,Кызылординской области»**

Справка

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2022г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№55	25.07.2022г.				
		Доп.соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	254 026 121,72		-	-	-	-	-	27 217 084,47	
За отчетный период:	**230 746 307,37**	**59 569 532,88**	-	-	-	-	-	**7 148 343,95**	**66 717 876,83**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

_____ **Жапбасбаев Қ.Ғ.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

Директор _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: **ТОО "Өсем-Құрылыс-Қызылорда"**

Технадзор _____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчик проекта/авторский надзор: ТОО "Энергосервис ЭТЛ"

Авторский надзор _____ **Кабыш Н.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительстваЖалагашского района"**
(БИН: 060140011871; адрес: Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш, ЖЕЛТОКСАН, 3;тел: 87243132668)

Подрядчик: **ТОО "Сэт-Сервис" БИН: 020140003665; адрес: г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8**

Объект: **«Строительство инженерной инфраструктуры(линии электроснабжения) на участкеАктерек-170 га впоселке Жалагаш,Жалагашского района,Кызылординской области»**

Договор **№55 от 25.07.2022 года**

АКТ №4

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

28.11.2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛ-10кВ										
		Кабельно-проводниковая продукция										
1	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	5,4906667		128138,13	63130,22	703564	346627	15259	372831	1162506
		НР - 80%; СП - 8%				62228,80	22649,44	341678	124361		86112	
		Оборудование на напряжение выше 1000В										
2	1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	**Разрядники. Установка с помощью механизмов**	комплект	27		10400,09	5179,33	280802	139841	6345	142268	456916
		НР - 80%; СП - 8%				4985,76	1600,72	134616	43219		33846	
3	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	комплект	9		16350,13	4479,78	147151	40318	1120	98372	265165
		НР - 80%; СП - 8%				11745,86	1916,93	105713	17252		19642	
		Железобетонные элементы										
4	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный В10. Монтаж оборудования**	м	1542		623,93	17,67	962100	27247	577356	263049	1323161
		НР - 72%; СП - 8%				231,84	5,09	357497	7849		98012	
5	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	133,5		678,65	22,44	90600	2996	56653	22948	122631
		НР - 72%; СП - 8%				231,84	6,90	30951	921		9084	
6	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	**Заземляющий проводник ЗП1**	м	40,5		1479,00	--	59900	--	59900	--	64692
		СП - 8%				--	--	--	--		4792	
7	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	**Заземляющий проводник ЗП21**	м	93		1764,05	--	164057	--	164057	--	177182
		СП - 8%				--	--	--	--		13125	
8	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный. Монтаж оборудования**	шт.	5		6780,64	196,54	33903	983	26400	4943	41954
		НР - 72%; СП - 8%				1304,10	69,03	6520	345		3108	
9	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	**Заземляющий проводник ЗП64**	м	2		1448,04	--	2896	--	2896	--	3128
		СП - 8%				--	--	--	--		232	
10	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	**Заземляющий проводник ЗП64а**	м	3		1645,66	--	4937	--	4937	--	5332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
11	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	Стяжка Г-1	шт	79	7688,25	--	607372	--	607372	--	655962
		СП - 8%			--	--	--	--		48590	
12	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	Крепление изолятора КИsl	м	9	2823,21	--	25409	--	25409	--	27442
		СП - 8%			--	--	--	--		2033	
13	252-207-3911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	2833,00	--	25497	--	25497	--	27537
		СП - 8%			--	--	--	--		2040	
14	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	Вал привода РА3	шт	27	13132,50	--	354578	--	354578	--	382944
		СП - 8%			--	--	--	--		28366	
15	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	Кронштейн РА5а	шт	9	1912,50	--	17212	--	17212	--	18589
		СП - 8%			--	--	--	--		1377	
		Линейная арматура									
16	252-207-2108 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа СО70	шт.	204	1365,00	--	278460	--	278460	--	300737
		СП - 8%			--	--	--	--		22277	
17	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	0,84	574,00	--	482	--	482	--	521
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
18	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "NTE"	Кабельный наконечник с болтами со срывными головками Al 6-50, Cu 6-35 мм2 12,5 мм LUG6-50/12LVTIN	шт	30	3958,88	--	118766	--	118766	--	128267
		СП - 8%			--	--	--	--		9501	
19	252-207-0104 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	176	50,00	--	8800	--	8800	--	9504
		СП - 8%			--	--	--	--		704	
20	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	Наконечник кабельный SAL1.27	шт	282	2732,14	--	770463	--	770463	--	832100
		СП - 8%			--	--	--	--		61637	
21	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "NTE"	Искровой разрядник SDI10.2	шт	129	9180,91	--	1184337	--	1184337	--	1279084
		СП - 8%			--	--	--	--		94747	
22	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "NTE"	Искровой промежуток SDI20.3	шт	372	19372,71	--	7206648	--	7206648	--	7783180
		СП - 8%			--	--	--	--		576532	
23	252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	429	14143,00	--	6067347	--	6067347	--	6552735
		СП - 8%			--	--	--	--		485388	
24	252-108-0607 РСНБ РК 2015	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	42	13198,00	--	554316	--	554316	--	598661
		СП - 8%			--	--	--	--		44345	
25	252-108-0607 РСНБ РК 2015	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150R	шт.	129	13198,00	--	1702542	--	1702542	--	1838745
		СП - 8%			--	--	--	--		136203	
26	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	362	1048,00	--	379376	--	379376	--	409726
		СП - 8%			--	--	--	--		30350	
27	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	140	2158,00	--	302120	--	302120	--	326290
		СП - 8%			--	--	--	--		24170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.	224	2158,00	--	483392	--	483392	--	522063
		СП - 8%			--	--	--	--		38671	
29	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	5	2158,00	--	10790	--	10790	--	11653
		СП - 8%			--	--	--	--		863	
30	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "NTE"	Зажим прокалывающий SLW26	шт	63	7486,07	--	471622	--	471622	--	509352
		СП - 8%			--	--	--	--		37730	
31	252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	4	3082,00	--	12328	--	12328	--	13314
		СП - 8%			--	--	--	--		986	
32	252-207-2113 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	100,8333333	19238,00	--	1939832	--	1939832	--	2095019
		СП - 8%			--	--	--	--		155187	
33	252-207-2111 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	28	18685,00	--	523180	--	523180	--	565034
		СП - 8%			--	--	--	--		41854	
34	252-207-2112 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	9	18983,00	--	170847	--	170847	--	184515
		СП - 8%			--	--	--	--		13668	
35	252-207-1126 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.	33	11982,00	--	395406	--	395406	--	427038
		СП - 8%			--	--	--	--		31632	
36	252-207-1104 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 130 (СИП)	шт.	110	6970,00	--	766700	--	766700	--	828036
		СП - 8%			--	--	--	--		61336	
37	252-207-1150 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO255	шт.	171	13392,00	--	2290032	--	2290032	--	2473235
		СП - 8%			--	--	--	--		183203	
38	252-108-0503 РСНБ РК 2015	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	28	5740,00	--	160720	--	160720	--	173578
		СП - 8%			--	--	--	--		12858	
39	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	136	2385,00	--	324360	--	324360	--	350309
		СП - 8%			--	--	--	--		25949	
40	252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	362	445,00	--	161090	--	161090	--	173977
		СП - 8%			--	--	--	--		12887	
41	252-206-0602 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А	шт.	54	1817,00	--	98118	--	98118	--	105967
		СП - 8%			--	--	--	--		7849	
42	252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7-1А	шт.	120	644,00	--	77280	--	77280	--	83462
		СП - 8%			--	--	--	--		6182	
43	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,017081	647579,00	--	11061	--	11061	--	11946
		СП - 8%			--	--	--	--		885	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29950393	558012	28415406	904411	33323189
							976975	193947	--	2468387	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				20559725				
	Материалы		Тенге				660409				
	Всего заработная плата		Тенге					404083			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19473122				
		Накладные расходы	Тенге				290940				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1668055				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				22518720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								277
		Сметная заработная плата	Тенге					404083			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9390668				
	Материалы		Тенге				22724				
	Всего заработная плата		Тенге					766839			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8259151				
		Накладные расходы	Тенге				613471				
		Сметная прибыль	Тенге				800332				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10804471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								530
		Сметная заработная плата	Тенге					766839			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				33323191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								807
		Сметная заработная плата	Тенге					1170922			
		РАЗДЕЛ 2. Строительство ВЛИ-0,4кВ									
		Кабельно-проводниковая конструкция									
44	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	4,2509	188249,24	27818,28	800229	118253	479408	199895	1080134
		НР - 80%; СП - 8%			47653,06	11127,07	202568	47300		80010	
		Железобетонные элементы									
45	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	**Узел крепления УЗ**	шт	61	9653,57	--	588868	--	588868	--	635977
		СП - 8%			--	--	--	--		47109	
		Линейная арматура									
46	252-207-1802 РСНБ РК 2015	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	2,3154	574,00	--	1329	--	1329	--	1435
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
47	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "NTE"	**Кабельный наконечник LUG50-95/12LVTIN**	шт	68	5248,45	--	356895	--	356895	--	385447
		СП - 8%			--	--	--	--		28552	
48	252-207-0104 РСНБ РК 2015	**Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные**	шт.	1	50,00	--	50	--	50	--	54
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
49	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "NTE"	**Колпачок защитный РК99.2595**	шт	248	314,20	--	77922	--	77922	--	84156
		СП - 8%			--	--	--	--		6234	
50	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "NTE"	**ОПН спрокалывающим зажимом SE46.328-10**	шт	51	21826,18	--	1113135	--	1113135	--	1202186
		СП - 8%			--	--	--	--		89051	
51	252-207-1018 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	51	1048,00	--	53448	--	53448	--	57724
		СП - 8%			--	--	--	--		4276	
52	252-207-2613 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	497	2158,00	--	1072526	--	1072526	--	1158328
		СП - 8%			--	--	--	--		85802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	498	2158,00	--	1074684	--	1074684	--	1160659
		СП - 8%			--	--	--	--		85975	
54	252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	532	3082,00	--	1639624	--	1639624	--	1770794
		СП - 8%			--	--	--	--		131170	
55	252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	138	2941,00	--	405858	--	405858	--	438327
		СП - 8%			--	--	--	--		32469	
56	252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	310	4362,00	--	1352220	--	1352220	--	1460398
		СП - 8%			--	--	--	--		108178	
57	252-207-1132 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	80	8253,00	--	660240	--	660240	--	713059
		СП - 8%			--	--	--	--		52819	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				9197028	118253	8876207	199895	10148678
							202568	47300	--	751755	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2136820				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2136820				
		Сметная прибыль	Тенге				170946				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2307766				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7060208				
		Материалы	Тенге				479408				
		Всего заработная плата	Тенге					249868			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6259979				
		Накладные расходы	Тенге				199895				
		Сметная прибыль	Тенге				580809				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7840912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
		Сметная заработная плата	Тенге					249868			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10148678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
		Сметная заработная плата	Тенге					249868			

РАЗДЕЛ 3. Ответвления к вводам в здания

58	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	1374,2092	574,00	--	788796	--	788796	--	851900
		СП - 8%			--	--	--	--		63104	
59	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	1596	2158,00	--	3444168	--	3444168	--	3719701
		СП - 8%			--	--	--	--		275533	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				4232964	--	4232964	--	4571601
							--	--	--	338637	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4232964				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4232964				
		Сметная прибыль	Тенге				338637				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4571601				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4571601				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Установка оборудования									
60	**Прайс-лист ТОО "Alageum Electric"**	**КТПН-1600/10-0,4 кВ У1 (ВВ/КВ),тупикового типа с ВНА,сосчетчиком СА4У "Дала", авт.вкл. ВА-98 3х250А,с комплектующими производства "Alageum Electric", странформатором ТМГ-1600/10-0,4 кВ в комплекте**	**комплект**	1	10026028,57	--	10026029	--		--	10026029
					--	--	--	--	10026029	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				10026029	--	--	--	10026029
							--	--	10026029	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				10026029				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				10026029				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10026029				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								58069499
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1179543				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					676265			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					241247			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						41524577		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						10026029		
		- Накладные расходы	Тенге							1104306	
		- Сметная прибыль	Тенге							3558779	

	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	48043470	10026029		58069499
Всего по главе	**48043470**	**10026029**		**58069499**
Временные здания и сооружения 0,7%	336304			336304
Всего по главе	**336304**			**336304**
Итого по главам 1-8	**48379774**	**10026029**		**58405803**
Доп. затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%	338658			338658
Всего по главе	**338 658**			**338 658**
Итого по главам 1-9	**48 718 432**	**10 026 029**	**0**	**58 744 461**
Непредвиденные работы и затраты-2%	974 369			974 369
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**49 692 801**	**10 026 029**	**0**	**59 718 830**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ на I квартал 2022г. Кп=1,05	**52 177 441**	**10 527 330**		**62 704 771**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	49 568 568,96	10 000 963,93	0	59 569 532,89
НДС- 12 %			7 148 343,95	7 148 343,95
Всего по акту выполненных работ	**49 568 568,96**	**10 000 963,93**	**7 148 343,95**	**66 717 876,83**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

_____ **Жапбасбаев К.Ғ.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

Директор _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технадзор _____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчик проекта/авторский надзор: ТОО "Энергосервис ЭТЛ"

Авторский надзор _____ **Кабыш Н.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)