Наружные сети водопровода и канализации (НВК)

23. Выполнена пояснительная записка;
24. План наружных сетей согласован с организацией, выдающих технические условия;
25. В таблице железобетонных элементов канализационных колодцев откорректированы объемы бетона и высота лотка;
26. В спецификации по канализационным сетям откорректирован диаметр труб согласно ГОСТ;

Тепловые сети (ТС)

27. План наружных сетей согласован с организацией, выдающих технические условия;
28. На плане выполнена привязка ввода тепловой сети к координатным осям здании;
29. Схема по теплосети выполнена по ГОСТ 21.605-82 п.4.1;
30. Заглубление тепловых сетей от поверхности земли откорректировано;
31. В общих указаниях приведены геологические характеристики;
32. В спецификации откорректировано количество и диаметр арматуры в соответствии со схемой, объемы железобетонных элементов.

7.2 Оценка проектных решений

Уровень ответственности – II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным (приказ МНЭ РК от 28.02.2015 г. №165).

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями задания на проектирование.

Состав и комплектность рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Содержание и состав сметной документации не противоречат требованиям приложению 3 к приказу Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249 – нқ «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Строительные конструкции, материалы приняты отечественных товаропроизводителей, в соответствии с реализацией государственной программы импортозамещения, при отсутствии отечественных аналогов - зарубежных товаропроизводителей.

Принятые решения с учетом внесения изменений по п. 7.1. соответствует санитарным нормативным требованиям по санитарной, экологической, производственной безопасности.

Основные технико - экономические показатели

Таблица 8

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			Заявленные по проекту	Рекомендуемые к утверждению
1.	Площадь земельного участка	га	3,5743	3,5743
2.	Общая протяженность проектируемых кабельных линий 6 кВ	км	1,602	1,602