Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"
Форма №3
Наименование строительства и его адрес: Строительство канализационной системы Южном районе (участок Беркимбаева-Нуралина) города Экибастуз Павлодарской области
Договор подряда (контракт) № 141 от 15 сентября 2020г

СПРАВКА №1 от 23 ноября 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		141	15.09.2020г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство канализационной системы Южном районе (участок Беркимбаева-Нуралина) города Экибастуз Павлодарской области	26 250 000,00	23 437 500,00							2 812 500,00	26 250 000,00
за месяц	26 250 000,00	23 437 500,00							2 812 500,00	26 250 000,00
удержание 5 %	1 312 500,00	1 171 875,00							140 625,00	1 312 500,00
К оплате:	24 937 500,00	22 265 625,00							2 671 875,00	24 937 500,00

К оплате: двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать сеть тысяч пятьсот тенге

Заказчик
У "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН 060240010430

Руководитель_____Оспанов Г.И.

Подрядчик
ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"
БИН 000440015597

Директор_____Копбаев К.Х.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Директор _____Шакимов Е.К.
аттестат № KZ96VJE00023301, дата выдачи 30.08.2018г.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ИП "МОЛУДОР-ЭК"

Эксперт_____Нурпеисов С.К.

Приложение 3 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

"SANA-2015". Версия 20.2 от 08.04.20 г. Цены региона Павлодарская обл. **Форма 2В**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза", г. Экибастуз, ул. Энергетиктер, 62, БИН

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1", г. Алматы, ул. Байтурсынова, 1А , БИН 000440015597

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство канализационной системы Южном районе (участок Беркимбаева-Нуралина) города Экибастуз Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство канализационной системы Южном районе (участок Беркимбаева-Нуралина) города Экибастуз Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 141 от 15.09.2020 г

Акт приемки выполненных работ №1
от 23.11. за ноябрь 2020 года
(локальная смета 2-1-1)
на Хоз.-бытовая канализация

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Земляные работы											
		1.1 Земляные работы											

1	1 1101-0102-0309										
		Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - налипающего грунта НР = 72 % ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	2725,3	292,18	280,35	796276	764051	338	172022	1045762
					11,7	75,97	31887	207032	–	77464	
2	2 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	4413,654	42		185373		–	–	200203
					–		–		–	14830	
3	3 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	900,68	208		187341		–	–	202328
					–		–		–	14987	
4	4 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	2725,3	20,67	17,56	56338	47860	271	19217	81599
					3,01	6,78	8207	18483	–	6044	

5	5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - песок НР = 72 %	м3 грунта	90,892	765,52	–	69580	–	–	50098	129252
					765,52	–	69580	–	–	9574	
6	6 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 - песок НР = 72 %	м3 грунта	280,675	15,23	15,23	4276	4276	–	1189	5902
					–	5,88	–	1651	–	437	
7	7 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	371,567	1884		700032		700032	–	756035
					–		–		–	56003	
8	12 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	1573,496	1149,72	1149,72	1809080	1809080	–	881319	2905631
					–	777,92	–	1224054	–	215232	
	Раздел 2 Хоз - бытовая канализация L1-1067,1 м										
9	14 5800-0000-0000(пл)(об)	Насосная станция КНС 24м3/ч	комплект	1	9433535,71		9433536		–	–	9433536
					–		–		9433536	–	
10	15 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	25,487	3244,01	157,73	82680	4020	52819	26726	118158
					1013,89	45,32	25841	1155	–	8752	

11	16 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,088	454579,55	149454,55	40003	13152	529	29753	75336
					299113,64	42409,09	26322	3732	–	5580	
12	17 2301-0503-0103	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	88,88	1264		112344		112344	–	121332
					–		–		–	8988	
13	18 2302-1103-0103	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73	шт.	149	365		54385		54385	–	58736
					–		–		–	4351	
14	19 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,106	550235,85	194009,43	58325	20565	1047	42151	108514
					346349,06	55320,75	36713	5864	–	8038	

15	20 2301-0503-0204	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	107,06	2270	243026	243026	–	262468
					–	–	–	19442	
16	21 2302-1103-0104	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73	шт.	18	386	6948	6948	–	7504
					–	–	–	556	
17	23 2301-0503-0205	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	48,48	3284	159208	159208	–	171945
					–	–	–	12737	
18	24 2302-1103-0105	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73	шт.	8	832	6656	6656	–	7188
					–	–	–	532	

19	26 2301-0506-0213	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 250х9,6 ГОСТ 22689-2014	м	14,14	5596	79127	79127	–	85457
					–	–	–	6330	
20	27 2302-1103-0105	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73	шт.	2	832	1664	1664	–	1797
					–	–	–	133	
21	29 2301-0506-0211	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 160х6,2 ГОСТ 22689-2014	м	21,21	2316	49122	49122	–	53052
					–	–	–	3930	
22	30 2302-1103-0103	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73	шт.	4	365	1460	1460	–	1577
					–	–	–	117	

23	32 2304-0103-5311	Затвор поворотный дисковый межфланцевый с ручным приводом, для воды, корпус Wafer из ковкого чугуна с эпоксидным покрытием, уплотнение EPDM, Т от 0 °С до +95 °С, PN 16, DN 250, типа Festo ГОСТ 13547-79	шт.	1	126437	126437	126437	–	136552
					–	–	–	10115	
24	34 2302-0302-8017	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10	шт.	2	10357	20714	20714	–	22371
					–	–	–	1657	
25	35 2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	1	3032	3032	3032	–	3275
					–	–	–	243	
26	36 2302-0302-2413	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	2	4933	9866	9866	–	10655
					–	–	–	789	
27	37 2302-0103-0215	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	8271	16542	16542	–	17865
					–	–	–	1323	

28	38 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	4233		4233		4233	–	4572
					–		–		–	339	
	Раздел 3 Канализационные колодцы д-1500мм (36шт.)										
29	39 1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	15,94	47782,62	7453,39	761655	118807	431158	256278	1099368
					13280,43	2959,66	211690	47177	–	81435	
30	40 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	36	18625		670500		670500	–	724140
					–		–		–	53640	
31	41 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	13690		41070		41070	–	44356
					–		–		–	3286	

32	42 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	74	18316	1355384	1355384	–	1463815
					–	–	–	108431	
33	43 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	17	10818	183906	183906	–	198618
					–	–	–	14712	
34	44 2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	9671	87039	87039	–	94002
					–	–	–	6963	
35	45 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	18033	180330	180330	–	194756
					–	–	–	14426	

36	46 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	26	18463	480038	480038	–	518441
					–	–	–	38403	
37	47 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	26	2556	66456	66456	–	71772
					–	–	–	5316	
38	48 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	3642	29136	29136	–	31467
					–	–	–	2331	
39	49 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4940	9880	9880	–	10670
					–	–	–	790	
40	50 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	7298	51086	51086	–	55173

						–		–		–	4087
41	51 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	33	11401		376233		376233	–	406332
						–		–		–	30099
42	52 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,918	32302,83	2149,24	29654	1973	22060	5626	38102
					6123,09	466,23	5621	428	–	2822	
43	53 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	36	23132		832752		832752	–	899372
						–		–		–	66620
44	54 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	197	595		117215		117215	–	126592
						–		–		–	9377
45	55 2106-0208-0501	Стремянки	т	0,641	581945		373027		373027	–	402869
						–		–		–	29842

Итого	**22 408 447**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	415 861
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 783 784
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 509 576
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 957 070
- оборудование, тенге	9 433 536
- перевозка грузов, тенге	372 714
- накладные расходы, тенге	1 484 379
в т.ч. зарплата, тенге	133 594

- сметная прибыль (8 %), тенге	961 103
Всего по акту	**22 408 447**
Временные здания и сооружения (2 %)	259 498
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	494 967
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**274 588**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**23 437 500**
НДС (12 %)	2 812 500
Итого с НДС	**26 250 000**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1" БИН 000440015597
Директор_____Копбаев К.Х.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Директор _____Шакимов Е.К.
аттестат № KZ96VJE00023301, дата выдачи 30.08.2018г.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН 060240010430

Главный специалист_____Кабдильжанов А.Т.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ИП "МОЛУДОР-ЭК"

Эксперт_____Нурлеисов С.К.

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"
Наименование строительства и его адрес: Строительство канализационной системы Южном районе (участок Беркимбаева-Нуралина) города Экибастуз Павлодарской области
Договор подряда (контракт) № 141 от 15 сентября 2020г

Форма №3

СПРАВКА №2 от 14 декабря 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		141	15.09.2020г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство канализационной системы Южном районе (участок Беркимбаева-Нуралина) города Экибастуз Павлодарской области	37 035 772	9 630 154							1 155 618	10 785 772
за месяц	10 785 772	9 630 154							1 155 618	10 785 772
удержание 5 %	539 289	481 508							57 781	539 289
К оплате:	10 246 484	9 148 646							1 097 838	10 246 484

К оплате: десять миллионов двести сорок шесть тысяч четыреста восемьдесят четыре тенге

Заказчик
У "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН 060240010430

Руководитель_____Оспанов Г.И.

Подрядчик
ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"
БИН 000440015597

Директор_____Копбаев К.Х.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Директор _____Шакимов Е.К.
аттестат № KZ96VJE00023301, дата выдачи 30.08.2018г.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ИП "МОЛУДОР-ЭК"

Эксперт_____Нурпеисов С.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза", г. Экибастуз, ул. Энергетиктер, 62, БИН 060240010430
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1", г. Алматы, ул. Байтурсынова, 1А , БИН 000440015597
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство канализационной системы Южном районе (участок Беркимбаева-Нуралина) города Экибастуз Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство канализационной системы Южном районе (участок Беркимбаева-Нуралина) города Экибастуз Павлодарской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_141___ от ___15.09.2020 г___

Акт приемки выполненных работ №2
от 14.12. за декабрь 2020 года
(локальная смета 4-1-1)
на Электроснабжение КНС

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Оборудование											
1	1	5108-0301-1103(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	89830 –		89830 –		– 89830	– –	89830	
2	2	5108-0401-1302(об)	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	10623 –		31869 –		– 31869	– –	31869	

3	3 2307-0201-0506	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15424	15424	15424	–	16658
					–	–	–	1234	
4	5 2307-0501-0607	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-01 OL1, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	34424	34424	34424	–	37178
					–	–	–	2754	
5	7 2307-0204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1797	1797	1797	–	1941
					–	–	–	144	
6	9 2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1434	2868	2868	–	3097
					–	–	–	229	
7	10 2307-0501-1202	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)	шт.	1	41117	41117	41117	–	44406
					–	–	–	3289	
8	11 2308-0306-0307	Блок питания БИРП 12/2,0	шт.	2	8509	17018	17018	–	18379

9	12 2307-0220-0801	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016 - розетка для DIN рейки с заземлением	шт.	2	1377 –	2754 –	2754 –	– 220	1361	2974
10	13 2308-0101-0101	Антенны эфирные модели GSM TELEOFIS iPin-GL 3dB SMA	шт.	2	5855 –	11710 –	11710 –	– 937	1361	12647
11	14 2307-0201-1101	Щиты автоматического отключения, марки АВР-63А	шт.	1	54796 –	54796 –	54796 –	– 4384	1361	59180
12	15 5108-0301-0408(об)	Камера серии КСО 366.14 и 15 (с разъединителем)	шт.	1	190382 –	190382 –	– 190382	– –	1361	190382
13	16 5108-0301-1209(об)	Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 (6) кВ серии КСО-366 с выключателем нагрузки ВНА-10/630 ГОСТ 14693-90 - КСО366-4Н-400, КСО366-3Н-400	шт.	2	457892 –	915784 –	– 915784	– –	1361	915784
14	17 2307-0222-0222	Шина медная М1, ГОСТ 434-78 - шинный мост	шт.	3	72154 –	216462 –	216462 –	– 17317	1361	233779

15	18 5108-0401-1101(об)	Секционная панель распределительных щитов ЩО 70 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	193343	–	193343	–	–	193343
16	19 5108-0401-1002(об)	Вводная панель распределительных щитов ЩО 70 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	307366	–	307366	–	–	307366
17	20 5108-0401-0904(об)	Отходящая панель распределительных щитов ЩО 70 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	262055	–	262055	–	–	262055
18	21 5108-0101-0105(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	871593	–	871593	–	–	871593
19	22 2307-0205-0102	Рубильник разрывной - 100А-РСП-100	шт.	2	9152	–	18304	18304	–	19768
20	23 2307-0207-0211	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3 - ПН2, 100А	шт.	6	1237	–	7422	7422	–	8016

21	24	2307-0503-0108	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 50/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015	шт.	6	3220 –		19320 –		19320 –	– 1546	20866
22	25	2307-0501-0312	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	25818 –		51636 –		51636 –	– 4131	55767
			Раздел 2 Монтажные работы									
23	43	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	267,3	476,8 77,7	399,1 156,94	127449 20769	106680 41949	– –	45157 13808	186414
24	44	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	251,9	140,27 25,9	114,37 44,97	35334 6524	28810 11329	– –	12854 3855	52043
25	45	1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	12	730,42 310,83	373,83 120,83	8765 3730	4486 1450	549 –	3730 1000	13495

26	46	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	54	320,15 129,5	144,91 44,8	17288 6993	7825 2419	2470 –	6777 1925	25990
27	47	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	6	320,17 129,5	145 44,67	1921 777	870 268	274 –	752 214	2887
28	48	1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	3,4	599,12 233,24	320,29 105,88	2037 793	1089 360	155 –	830 229	3096
29	49	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	180,4	341,42 142,45	153,26 47,17	61593 25698	27648 8510	8247 –	24630 6898	93121
30	50	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	11,5	341,48 142,43	153,3 47,13	3927 1638	1763 542	526 –	1570 440	5937
31	51	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,14248	161510,39 65153	92770,92 29442,73	23012 9283	13218 4195	511 –	10782 2704	36498

32	54 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования - 40х40х4 НР = 72 %	шт.	4	1606,75 1128,5	180,5 59,75	6427 4514	722 239	1191 –	3422 788	10637
33	55 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08935	259316 –		23170 –		23170 –	– 1854	25024
34	56 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	20	634,3 175,55	22,65 6,9	12686 3511	453 138	8722 –	2627 1225	16538
35	57 1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования - опор с разъединителем НР = 72 %	шт.	2	2321,5 878	105,5 25,5	4643 1756	211 51	2676 –	1301 476	6420
36	58 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования - опор с разъединителем НР = 72 %	м	10,3	450,1 200,68	16,41 4,47	4636 2067	169 46	2400 –	1521 493	6650

37	59 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования - опор (18 шт.) НР = 72 %	м	360	246,58 200,64	16,3 4,4	88770 72230	5868 1585	10672 –	53147 11353	153270
38	60 2306-1703-1001	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТпу-3-35-50-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86 - /прим./муфта КМА-10кВ	комплект	1	14100 –		14100 –	14100 –	– 1128		15228
	2.1 Материалы не учтенные ценником:										
39	61 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,5122	1023646 –		524311 –	524311 –	– 41945		566256
40	62 2306-0109-1004	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73	км	0,04	3486654 –		139466 –	139466 –	– 11157		150623
41	63 2306-0137-0304	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,54	433190 –		233923 –	233923 –	– 18714		252637
42	64 2306-0137-0302	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	275395		11016	11016	–		11897

43	65 2306-1703-1104	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-25/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	8936 –	8936 –	8936 –	– 715	–	881	9651
44	66 2113-0816-0207	Бирки маркировочные	100 шт.	0,08	1092 –	87 –	87 –	– 7	–	94	
45	67 2301-1305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	5	350 –	1750 –	1750 –	– 140	–	1890	
46	68 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	31,152	1884 –	58690 –	58690 –	– 4695	–	63385	
	Раздел 3 Строительные работы										
47	69 1101-0102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	96,256	286,43 –	286,43 68,76	27571 –	27571 6619	– –	4766 2587	34924

48	70 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	52,9584	42		2224		–	–	2402
					–		–		–	178	
49	71 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - песком НР = 72 %	м3 грунта	31,152	765,54	–	23848	–	–	17171	44301
					765,54	–	23848	–	–	3282	
50	72 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	65,104	18,2	18,2	1185	1185	–	330	1636
					–	7,03	–	458	–	121	
51	73 1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопрово да	0,072	1256430,56	–	90463	–	77057	10189	108704
					186194,44	–	13406	–	–	8052	
52	74 1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	1	978	800	978	800	–	366	1452
					178	330	178	330	–	108	
53	75 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,126	26404,76	12460,32	3327	1570	891	894	4559

					6873,02	3412,7	866	430	–	338	
54	76 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 - 140х140 мм	т	0,126	276479		34836		34836	–	37623
					–		–		–	2787	
55	77 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,4	83,24	2,65	283	9	127	101	415
					43,24	–	147	–	–	31	
56	78 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2	3,4	148,24	3,53	504	12	320	120	674
					50,59	0,59	172	2	–	50	
57	79 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,192	28645,83	1140,63	5500	219	4261	975	6993
					5312,5	265,63	1020	51	–	518	
	3.1 Опоры ВЛ-10кВ										
58	80 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка - П10-4 НР = 80 %	опора	10	7167,5	3061,5	71675	30615	6604	39598	120175
					3445,6	1504,1	34456	15041	–	8902	

59	81 2104-0405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	10	45430 –	454300 –	454300 –	– 36344	490644
60	82 2404-0207-1910	Траверсы стальные ГОСТ Р 51177-2017 - ТМ-9	шт.	10	2212 –	22120 –	22120 –	– 1770	23890
61	83 2404-0207-3944	Накладка ГОСТ Р 51177-2017 - ОГ9	шт.	10	1113 –	11130 –	11130 –	– 890	12020
62	84 2113-0816-3301	Хомут -Х-42	шт.	20	860 –	17200 –	17200 –	– 1376	18576
63	85 2404-0207-1301	Полоса в сборе для заземления ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	5577 –	55770 –	55770 –	– 4462	60232
64	86 2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	30	2393 –	71790 –	71790 –	– 5743	77533
65	87 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	30	49 –	1470 –	1470 –	– 118	1588
66	88 2404-0202-0830	Зажимы поддерживающие ГОСТ Р 51177-2017 - крепление провода	шт.	30	1965 –	58950 –	58950 –	– 4716	63666

67	89 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	335		3350		3350	–	3618
					–		–		–	268	
68	90 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка - А10-2 НР = 80 %	опора	2	14471	7077	28942	14154	1321	16338	48902
					6733,5	3478	13467	6956	–	3622	
69	91 2104-0405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	45430		181720		181720	–	196258
					–		–		–	14538	
70	92 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) - П-3и	м3	0,2	41963		8393		8393	–	9064
					–		–		–	671	
71	93 2404-0207-1911	Траверсы ГОСТ Р 51177-2017 - ТМ6	шт.	2	46588		93176		93176	–	100630
					–		–		–	7454	
72	94 2401-0106-1801	Накладки - ОГ2	шт.	4	375		1500		1500	–	1620
					–		–		–	120	

73	95 2401-0106-1801	Накладки - ОГ5	шт.	2	375	750	750	–	810
					–	–	–	60	
74	96 2113-0816-3301	Хомут - Х-42	шт.	2	860	1720	1720	–	1858
					–	–	–	138	
75	97 2404-0207-4943	Болт ГОСТ Р 51177-2017 - Б5	шт.	2	2487	4974	4974	–	5372
					–	–	–	398	
76	98 2302-1104-0405	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/ - У4	кг	11,4	537	6122	6122	–	6612
					–	–	–	490	
77	99 2113-0814-2803	Стяжки из угольника - Г1	т	0,0228	121625	2773	2773	–	2995
					–	–	–	222	
78	100 2404-0207-1301	Полоса в сборе для заземления ГОСТ Р 51177-2017 - ЗП1	шт.	2	5577	11154	11154	–	12046
					–	–	–	892	
79	101 2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	2393	4786	4786	–	5169
					–	–	–	383	
80	102 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	49	98	98	–	106
					–	–	–	8	
81	103 2404-0202-0830	Зажимы поддерживающие ГОСТ Р 51177-2017 - крепление провода	шт.	2	1965	3930	3930	–	4244
					–	–	–	314	

82	104 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	335 –		1340 –		1340 –	– 107	1447
83	105 2404-0204-1202	Зажимы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	335 –		2010 –		2010 –	– 161	2171
84	106 2404-0203-0402	Зажимы натяжные ГОСТ Р 51177-2017 - подвеска натяжная	шт.	12	7173 –		86076 –		86076 –	– 6886	92962
85	107 1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка - УА10-2 НР = 80 %	опора	5	22186,6 10134	11392,2 5600	110933 50670	56961 28000	3302 –	62936 13910	187779
86	108 2104-0405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	15	45430 –		681450 –		681450 –	– 54516	735966
87	109 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) - П-3и	м3	0,75	41963		31472		31472	–	33990

					–	–	–	2518		
88	110 2404-0207-1911	Траверсы ГОСТ Р 51177-2017 - ТМ6	шт.	5	46588	232940	232940	–	251575	
					–	–	–	18635		
89	111 2401-0106-1801	Накладки - ОГ2	шт.	10	375	3750	3750	–	4050	
					–	–	–	300		
90	112 2401-0106-1801	Накладки - ОГ5	шт.	5	375	1875	1875	–	2025	
					–	–	–	150		
91	113 2113-0816-3301	Хомут - Х-42	шт.	5	860	4300	4300	–	4644	
					–	–	–	344		
92	114 2404-0207-4943	Болт ГОСТ Р 51177-2017 - Б5	шт.	5	2487	12435	12435	–	13430	
					–	–	–	995		
93	115 2302-1104-0405	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/ - У4	кг	57	537	30609	30609	–	33058	
					–	–	–	2449		
94	116 2113-0814-2803	Стяжки из угольника - Г1	т	0,07875	121625	9578	9578	–	10344	
					–	–	–	766		
95	117 2404-0207-1301	Полоса в сборе для заземления ГОСТ Р 51177-2017 - ЗП1	шт.	5	5577	27885	27885	–	30116	
					–	–	–	2231		
96	118 2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	10	2393	23930	23930	–	25844	
					–	–	–	1914		

97	119 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	10	49	490	490	–	529
					–	–	–	39	
98	120 2404-0202-0830	Зажимы поддерживающие ГОСТ Р 51177-2017 - крепление провода	шт.	10	1965	19650	19650	–	21222
					–	–	–	1572	
99	121 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	335	5025	5025	–	5427
					–	–	–	402	
100	122 2404-0204-1202	Зажимы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	335	5025	5025	–	5427
					–	–	–	402	
101	123 2404-0203-0402	Зажимы натяжные ГОСТ Р 51177-2017 - подвеска натяжная	шт.	30	7173	215190	215190	–	232405
					–	–	–	17215	
102	124 2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	646	6460	6460	–	6977
					–	–	–	517	
103	125 2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	656	3280	3280	–	3542
					–	–	–	262	
104	126 2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	536	2680	2680	–	2894
					–	–	–	214	

105	127 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка - ПА10-3 НР = 80 %	опора	2	14471	7077	28942	14154	1321	16338	48902
					6733,5	3478	13467	6956	–	3622	
106	128 2104-9999-0105	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные ГОСТ 25628.1-2016, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-2016	м3	2,96	135345		400621		400621	–	432671
					–		–		–	32050	
107	129 2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 К=-1,000;	м3	-2,96	24316		-71975		-71975	–	-77733
					–		–		–	-5758	
108	130 2102-0101-1207	Бетон тяжелый класса В30, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	2,96	25164		74485		74485	–	80444
					–		–		–	5959	
109	131 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) - П-3и	м3	0,2	41963		8393		8393	–	9064
					–		–		–	671	
110	132 2404-0207-1914	Траверсы ГОСТ Р 51177-2017 - ТМ-14	шт.	2	54144		108288		108288	–	116951
					–		–		–	8663	

111	133	2113-0815-0202	Оголовок на железобетонных опорах - ОГ13	т	0,00116	337232	391	391	–	422
						–	–	–	31	
112	134	2113-0816-3301	Хомут - Х-4,5	шт.	8	860	6880	6880	–	7430
						–	–	–	550	
113	135	2302-1104-0405	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/ - У2	кг	2,58	537	1385	1385	–	1496
						–	–	–	111	
114	136	2113-0814-2803	Стяжки из угольника - Г1	т	0,0228	121625	2773	2773	–	2995
						–	–	–	222	
115	137	2404-0207-1301	Полоса в сборе для заземления ГОСТ Р 51177-2017 - ЗП1	шт.	2	5577	11154	11154	–	12046
						–	–	–	892	
116	138	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	2393	4786	4786	–	5169
						–	–	–	383	
117	139	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	49	98	98	–	106
						–	–	–	8	
118	140	2404-0202-0830	Зажимы поддерживающие ГОСТ Р 51177-2017 - крепление провода	шт.	2	1965	3930	3930	–	4244
						–	–	–	314	
119	141	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	335	1340	1340	–	1447

					–	–	–	107		
120	142	2404-0204-1202	Зажимы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	335	2010	2010	–	2171
					–	–	–	161		
121	143	2404-0203-0402	Зажимы натяжные ГОСТ Р 51177-2017 - подвеска натяжная	шт.	6	7173	43038	43038	–	46481
					–	–	–	3443		
		3.2 Детали разъединителя								
122	144	2302-1104-0405	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/ - РА1-РА7, Х7, Х8	кг	50,8	537	27280	27280	–	29462
					–	–	–	2182		
123	145	2404-0207-1301	Полоса в сборе для заземления ГОСТ Р 51177-2017 - ЗП1	шт.	1	5577	5577	5577	–	6023
					–	–	–	446		
124	146	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	4	2393	9572	9572	–	10338
					–	–	–	766		
125	147	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	49	196	196	–	212
					–	–	–	16		
126	148	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	335	2010	2010	–	2171
					–	–	–	161		
127	149	2404-0206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	574	3444	3444	–	3720
					–	–	–	276		

128	150	2306-1004-0104	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00096	1023322	982	982	–	1061
						–	–	–	79	
129	151	2113-0201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,84018	187	157	157	–	170
						–	–	–	13	
130	152	2404-0202-0830	Зажимы поддерживающие ГОСТ Р 51177-2017 - крепление провода	шт.	2	1965	3930	3930	–	4244
						–	–	–	314	
			3.3 Детали кабельной муфты							
131	153	2302-1104-0405	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/ - кронштейны, уголки, скобы, хомуты	кг	31,01	537	16652	16652	–	17984
						–	–	–	1332	
132	154	2404-0207-1301	Полоса в сборе для заземления ГОСТ Р 51177-2017 - ЗП1	шт.	1	5577	5577	5577	–	6023
						–	–	–	446	
133	155	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	335	2010	2010	–	2171
						–	–	–	161	
134	156	2404-0206-0613	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	574	1722	1722	–	1860

						–	–	–	138	
135	157	2306-1702-0410	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки Е 50-20 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,02	4381	88	88	–	95
						–	–	–	7	
136	158	2306-1004-0104	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00096	1023322	982	982	–	1061
						–	–	–	79	
137	159	2306-1002-0107	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 10 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	383216	383	383	–	414
						–	–	–	31	
138	160	2113-0201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,12171	187	23	23	–	25
						–	–	–	2	
		3.4 Устройство ответвления промежуточной опоры								
139	161	2404-0207-1910	Траверсы ГОСТ Р 51177-2017 - ТМ2	шт.	1	2212	2212	2212	–	2389
						–	–	–	177	
140	162	2113-0816-3301	Хомут - Х-42	шт.	1	860	860	860	–	929
						–	–	–	69	

141	163	2404-0207-1301	Полоса в сборе для заземления ГОСТ Р 51177-2017 - ЗП1	шт.	1	5577	5577	5577	–	6023
						–	–	–	446	
142	164	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3	2393	7179	7179	–	7753
						–	–	–	574	
143	165	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	49	147	147	–	159
						–	–	–	12	
144	166	2404-0202-0830	Зажимы поддерживающие ГОСТ Р 51177-2017 - крепление провода	шт.	3	1965	5895	5895	–	6367
						–	–	–	472	
145	167	2404-0204-1202	Зажимы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	335	2010	2010	–	2171
						–	–	–	161	

Итого	**9 132 825**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	311 980
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	347 062
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	137 924
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 805 622
- оборудование, тенге	2 862 222
- перевозка грузов, тенге	2 224
- накладные расходы, тенге	339 222
в т.ч. зарплата, тенге	30 530
- сметная прибыль (8 %), тенге	464 493
Всего по акту	**9 132 825**
Временные здания и сооружения (2 %)	125 412
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	239 211
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**132 705**

Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**9 630 154**
НДС (12 %)	1 155 618
Итого с НДС	**10 785 772**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1" БИН 000440015597
Директор_____Копбаев К.Х.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН 060240010430

Главный специалист_____Кабдильжанов А.Т.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Директор _____Шакимов Е.К.
аттестат № KZ96VJE00023301, дата выдачи 30.08.2018г.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ИП "МОЛУДОР-ЭК"

Эксперт_____Нурпеисов С.К.

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"
Наименование строительства и его адрес: Строительство канализационной системы Южном районе (участок Беркимбаева-Нуралина) города Экибастуз Павлодарской области
Договор подряда (контракт) № 141 от 15 сентября 2020г

Форма №3

СПРАВКА №3 от 01 июня 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		141	15.09.2020г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство канализационной системы Южном районе (участок Беркимбаева-Нуралина) города Экибастуз Павлодарской области	55 683 195	16 649 485							1 997 938	18 647 423
за месяц	18 647 423	16 649 485							1 997 938	18 647 423
удержание 5 %	932 371	832 474							99 897	932 371
К оплате:	17 715 052	15 817 011							1 898 041	17 715 052

К оплате: семнадцать миллионов семьсот пятнадцать тысяч пятьдесят две тенге

Заказчик
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН 060240010430

Руководитель_____Оспанов Г.И.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Директор _____Бокаев С.К.

аттестат № KZ96VJE00023301, дата выдачи 30.08.2018г.

Подрядчик
ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"
БИН 000440015597

Директор_____Копбаев К.Х.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ИП "МОДУЛОР-ЭК"

Эксперт_____Нурпеисов С.К.

Приложение 3 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

"SANA-2015". Версия 20.2 от 08.04.20 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза", г. Экибастуз, ул. Энергетиктер, 62, БИН 060240010430
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1", г. Алматы, ул. Байтурсынова, 1А , БИН 000440015597
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство канализационной системы Южном районе (участок Беркимбаева-Нуралина) города Экибастуз Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство канализационной системы Южном районе (участок Беркимбаева-Нуралина) города Экибастуз Павлодарской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_141___ от ___15.09.2020 г___

Акт приемки выполненных работ №3
от 01,06 за июнь 2021 года
(локальная смета 2-1-1)
на Хоз.-бытовая канализация

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Земляные работы											
1	1	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - налипающего грунта НР = 72 % ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	4366,3	292,18	280,35	1275742	1224113	542	275602	1675452	
						11,7	75,97	51087	331693	–	124108		

2	2 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	6794,631	42		285375		–	–	308205
					–		–		–	22830	
3	3 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1717,531	208		357246		–	–	385826
					–		–		–	28580	
4	4 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	4366,3	20,67	17,56	90260	76678	434	30787	130731
					3,01	6,78	13148	29612	–	9684	
5	5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - песок НР = 72 %	м3 грунта	339,143	765,52	–	259622	–	–	186928	482274
					765,52	–	259622	–	–	35724	
6	6 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 - песок НР = 72 %	м3 грунта	738,99	15,24	15,24	11259	11259	–	3130	15540
					–	5,88	–	4347	–	1151	
7	7 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	738,99	1884		1392257		1392257	–	1503638
					–		–		–	111381	

8	8 1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	4068,818	225,86	225,86	918965	918965	–	163078	1168606
					–	55,67	–	226497	–	86563	
9	9 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	8865,433	42		372348		–	–	402136
					–		–		–	29788	
10	10 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4068,818	18,21	18,21	74076	74076	–	20595	102245
					–	7,03	–	28604	–	7574	
11	11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4068,818	156,94	74,97	638569	305040	–	339727	1056560
					81,97	33,99	333529	138314	–	78264	
12	12 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	3140,99	1149,72	1149,72	3611259	3611259	–	1759276	5800178
					–	777,92	–	2443439	–	429643	

Раздел 2 Хоз - бытовая канализация L1-1067,1 м

13	13 1307-0401-0102	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования - Канализационная насосная станция НР = 61 %	шт.	1	37943	1450	37943	1450	1381	21610	64317
					35112	315	35112	315	–	4764	
14	15 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	40,251	3243,99	157,71	130574	6348	83416	42208	186605
					1013,89	45,32	40810	1824	–	13823	
15	16 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,3346	454557,68	149438,14	152095	50002	2008	113134	286447
					299118,35	42414,82	100085	14192	–	21218	
16	17 2301-0503-0103	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	337,946	1264		427164		427164	–	461337
					–		–		–	34173	

Раздел 3 Канализационные колодцы д-1500мм (36шт.)

17	39 1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	20,24	47782,61	7453,36	967120	150856	547469	325411	1395933
					13280,39	2959,63	268795	59903	–	103402	

Итого	**15 426 031**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 102 188
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 430 046
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 278 740
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 454 671
- перевозка грузов, тенге	1 014 969
- накладные расходы, тенге	3 281 486
в т.ч. зарплата, тенге	295 334
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 142 670
Всего по акту	**15 426 031**
Временные здания и сооружения (2 %)	308 521
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	588 472
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**326 461**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**16 649 485**
НДС (12 %)	1 997 938
Итого по акту	**18 647 423**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1" БИН 000440015597
Директор_____Копбаев К.Х.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН 060240010430

Главный специалист_____Кабдильжанов А.Т.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Директор_____Бокаев С.К.
аттестат № KZ96VJE00023301, дата выдачи 30.08.2018г.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ИП "МОДУЛОР-ЭК"
Эксперт_____Нурпеисов С.К.

Расчеты проверены:
Ведущ Кондратьева С.В
01.06.21г.

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"
Форма №3
Наименование строительства и его адрес: Строительство канализационной системы Южном районе (участок Беркимбаева-Нуралина) города Экибастуз Павлодарской области
Договор подряда (контракт) № 141 от 15 сентября 2020г

СПРАВКА №4 от 16 августа 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		141	15.09.2020г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство канализационной системы Южном районе (участок Беркимбаева-Нуралина) города Экибастуз Павлодарской области	63 895 822	7 332 703							879 924	8 212 627
за месяц	8 212 627	7 332 703							879 924	8 212 627
удержание 5 %	410 631	366 635							43 996	410 631
К оплате:	7 801 996	6 966 068							835 928	7 801 996

К оплате: семь миллионов восемьсот одна тысяча девятьсот девяносто шесть тенге

923 921

Заказчик
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН 060240010430

Руководитель _____ Оспанов Г.И.

Подрядчик
ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"
БИН 000440015597

Директор _____ Копбаев К.Х.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Директор _____ Бокаев С.К.

аттестат № KZ96VJE00023301, дата выдачи 30.08.2018г.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ИП "МОДУЛОР-ЭК"

Эксперт _____ Нурпеисов С.К.

Приложение 3 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

"SANA-2015". Версия 20.2 от 08.04.20 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза", г. Экибастуз, ул. Энергетиктер, 62, БИН 060240010430
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1", г. Алматы, ул. Байтурсынова, 1А , БИН 000440015597
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство канализационной системы Южном районе (участок Беркимбаева-Нуралина) города Экибастуз Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство канализационной системы Южном районе (участок Беркимбаева-Нуралина) города Экибастуз Павлодарской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_141___ от ___15.09.2020 г___

Акт приемки выполненных работ №4
от 16.08 за август 2021 года
на Хоз.-бытовая канализация

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-1										
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - налипающего грунта НР = 72 % ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	1869,721	292,18	280,35	546293	524185	232	118017	717455	
						11,7	75,97	21876	142037	–	53145		

2	2 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	2911,99455	42		122304		–	–	132088
					–		–		–	9784	
3	3 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	736,0854	208		153106		–	–	165354
					–		–		–	12248	
4	4 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1869,721	20,67	17,56	38651	32835	186	13184	55982
					3,01	6,78	5630	12681	–	4147	
5	5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - песок НР = 72 %	м3 грунта	0,003	666,67	–	2	–	–	1	3
					666,67	–	2	–	–	–	
6	6 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 - песок НР = 72 %	м3 грунта	270,449	15,23	15,23	4120	4120	–	1146	5687
					–	5,88	–	1591	–	421	
7	7 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	609,595	1884		1148477		1148477	–	1240355
					–		–		–	91878	
8	8 1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3172,351	225,86	225,86	716493	716493	–	127148	911132
					–	55,67	–	176594	–	67491	

9	9 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	3806,61275	42		159878		–	–	172668
					–		–		–	12790	
10	10 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3172,351	18,21	18,21	57755	57755	–	16057	79717
					–	7,03	–	22302	–	5905	
11	11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3172,351	156,94	74,97	497876	237832	–	264876	823772
					81,97	33,99	260044	107840	–	61020	
12	12 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	1346,152	1149,72	1149,72	1547698	1547698	–	753983	2485815
					–	777,92	–	1047199	–	184134	
	Раздел 2 Хоз - бытовая канализация L1-1067,1 м										
13	15 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	76,806	3243,99	157,71	249158	12113	159173	80539	356073
					1013,88	45,32	77872	3481	–	26376	
14	16 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,4734	454558,51	149438,11	215188	70744	2842	160064	405272
					299117,03	42414,45	141602	20079	–	30020	
15	17 2301-0503-0103	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	478,134	1264		604361		604361	–	652710

						–		–		–	48349	
16	22	1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,048	591833,33	218083,33	28408	10468	734	20021	52303
						358458,33	62854,17	17206	3017	–	3874	
17	25	1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,014	591857,14	218142,86	8286	3054	214	5839	15255
						358428,57	62857,14	5018	880	–	1130	
18	28	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,021	454523,81	149428,57	9545	3138	126	7100	17977
						299095,24	42428,57	6281	891	–	1332	
19	31	1122-0901-0205	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 250 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	10113	3561	10113	3561	727	6835	18304
						5825	1079	5825	1079	–	1356	
20	33	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	5	1407,2	914,6	7036	4573	–	3654	11545
						492,6	245,6	2463	1228	–	855	
			Раздел 3 Канализационные колодцы д-1500мм (36шт.)									
21	39	1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	30,2	47782,58	7453,38	1443034	225092	816874	485545	2082865
						13280,4	2959,64	401068	89381	–	154286	

Итого **10 402 340**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 944 887
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 453 661

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 630 280				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 733 946				
		- перевозка грузов, тенге				435 288				
		- накладные расходы, тенге				2 064 009				
		в т.ч. зарплата, тенге				185 761				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				770 541				
		Локальная смета 4-1-1								
		2.1 Материалы не учтенные ценником:								
45	63	2306-0137-0304 Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	-0,54	433190	-233923	-233923	–	-252637	
					–	–	–	-18714		
46	64	2306-0137-0302 Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	-0,04	275395	-11016	-11016	–	-11897	
					–	–	–	-881		
		Итого				**-264 534**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				414 432				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				160 039				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				55 674				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				-113 059				
		- накладные расходы, тенге				329 683				
		в т.ч. зарплата, тенге				29 671				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				63 286				
		Корректировочная (нулевая) смета.								
		Добавить								
		Сети канализации								
52	5	1101-0101-0362 Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	145,5	209,79	209,79	30525	30525	–	5417	38817
					–	51,7	–	7523	–	2875	

53	6	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4,5	3316,89	–	14926	–	–	10747	27727
						3316,89	–	14926	–	–	2054	
54	7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	14,815	840,77	–	12456	–	–	8968	23138
						840,77	–	12456	–	–	1714	
55	8	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	133,2	18,21	18,21	2425	2425	–	674	3347
						–	7,03	–	936	–	248	
56	9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	133,2	156,94	74,97	20905	9986	–	11122	34589
						81,97	33,99	10919	4528	–	2562	
57	10	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,024	347083,33	105583,33	8330	2534	55	6387	15894
						239208,33	29625	5741	711	–	1177	
58	11	2301-0503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	63,63	546		34742		34742	–	37521
						–		–		–	2779	
59	12	1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,315	47783,27	7453,99	62835	9802	35569	21142	90695
						13280,61	2959,7	17464	3892	–	6718	

60	13 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18625 –	18625 –	18625 –	– 1490	20115
61	14 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	13690 –	13690 –	13690 –	– 1095	14785
62	15 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18316 –	18316 –	18316 –	– 1465	19781
63	16 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18033 –	18033 –	18033 –	– 1443	19476
64	17 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	10136 –	20272 –	20272 –	– 1622	21894
65	18 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	10818 –	21636 –	21636 –	– 1731	23367

- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 935 470
- накладные расходы, тенге	224 181
в т.ч. зарплата, тенге	20 176
- сметная прибыль (8 %), тенге	219 932
Всего	**11 568 950**
Временные здания и сооружения (2 %)	231 379
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	441 332
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**244 833**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**12 486 495**
Итого с коэффициентом договора	**7 332 703**
НДС (12 %)	879 924
Итого с НДС	**8 212 627**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1" БИН 000440015597
Директор_____Колбаев К.Х.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН 060240010430

Главный специалист_____Кабдильжанов А.Т.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Директор _____Бокаев С.К.
аттестат № KZ96VJE00023301, дата выдачи 30.08.2018г.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ИП "МОДУЛОР-ЭК"

Эксперт_____Нурпеисов С.К.

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"
Наименование строительства и его адрес: Строительство канализационной системы Южном районе (участок Беркимбаева-Нуралина) города Экибастуз Павлодарской области
Договор подряда (контракт) № 141 от 15 сентября 2020г

СПРАВКА №5 от 02 декабря 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		141	15.09.2020г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство канализационной системы Южном районе (участок Беркимбаева-Нуралина) города Экибастуз Павлодарской области	66 110 693,40	1 977 563,75							237 307,65	2 214 871,40
за месяц	2 214 871,40	1 977 563,75							237 307,65	2 214 871,40
удержание 5 %	110 743,57	98 878,19							11 865,38	110 743,57
К оплате:	2 104 127,83	1 878 685,56							225 442,27	2 104 127,83

К оплате: два миллиона сто четыре тысячи сто двадцать семь тенге восемьдесят три тиын

Заказчик
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН 060240010430

И.о. Руководителя _____ Шарипов Р.Ж.

Подрядчик
ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"
БИН 000440015597

Директор _____ Копбаев К.Х.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Директор _____ Бокаев С.К.

аттестат № KZ96VJE00023301, дата выдачи 30.08.2018г.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ИП "МОДУЛОР-ЭК"

Эксперт _____ Нурпеисов С.К.

Приложение 3 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

"SANA-2015". Версия 20.2 от 08.04.20 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза", г. Экибастуз, ул. Энергетиктер, 62, БИН 060240010430
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1", г. Алматы, ул. Байтурсынова, 1А , БИН 000440015597
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство канализационной системы Южном районе (участок Беркимбаева-Нуралина) города Экибастуз Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство канализационной системы Южном районе (участок Беркимбаева-Нуралина) города Экибастуз Павлодарской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_141___ от ___15.09.2020 г___

Акт приемки выполненных работ №5
от 02.12 за декабрь 2021 года
на Хоз.-бытовая канализация

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета 4-1-1											
		Раздел 1 Оборудование											
1	4	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1277	80	1277	80	27	865	2313	
						1170	32	1170	32	–	171		

2	6	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	1	1358	–	1358	–	13	968	2512
						1345	–	1345	–	–	186	
3	8	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	2	1357,5	–	2715	–	25	1937	5024
						1345	–	2690	–	–	372	
		Раздел 2 Монтажные работы										
4	26	1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3586	631	3586	631	365	2032	6067
						2590	232	2590	232	–	449	
5	27	1308-0103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 фазы)	1	5643	880	5643	880	878	3046	9384
						3885	346	3885	346	–	695	
6	28	1308-0306-0308	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования - на стойку НР = 72 %	шт.	1	78047	103	78047	103	28179	35831	122988
						49765	–	49765	–	–	9110	
7	29	1310-0905-0501	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка НР = 61 %	шт.	1	71328	–	71328	–	–	43510	124025
						71328	–	71328	–	–	9187	

8	30 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	7144,5	1,5	14289	3	336	8510	24623
					6975	–	13950	–	–	1824	
9	31 1308-0305-0111	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	912,5	9,5	1825	19	57	1264	3336
					874,5	3,5	1749	7	–	247	
10	32 1310-0601-0102	Антенна Г-образная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	53131,5	–	106263	–	60868	27691	144670
					22697,5	–	45395	–	–	10716	
11	33 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене - монтаж АВР на стойку НР = 72 %	шт.	1	12762	926	12762	926	9146	2164	16120
					2690	315	2690	315	–	1194	
12	34 1308-0103-3301	Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	37907	8718	37907	8718	699	22982	65760
					28490	3429	28490	3429	–	4871	

13	35 1308-0103-3302	Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	30087,5	6078,5	60175	12157	1398	37008	104958
					23310	2390	46620	4780	–	7775	
14	36 1308-0103-3503	Мост шинный для двухрядного КТП. Монтаж оборудования НР = 72 %	мост	1	20385	5199	20385	5199	3531	9864	32669
					11655	2045	11655	2045	–	2420	
15	37 1308-0304-0104	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка НР = 72 %	м ширины по фронту	2,4	14984,58	7077,08	35963	16985	2838	16186	56321
					6725	2642,08	16140	6341	–	4172	
16	38 1308-0103-1101	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	55249	20148	55249	20148	10496	23025	84536
					24605	7374	24605	7374	–	6262	

17	39 1308-0303-0101	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании НР = 72 %	шт.	2	1699	3	3398	6	452	2117	5956
					1470	–	2940	–	–	441	
18	40 1308-0103-1001	Предохранитель. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	2126	197,83	12756	1187	3799	5913	20163
					1295	73,67	7770	442	–	1494	
19	41 1308-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	3869,5	395,33	23217	2372	5305	11827	37846
					2590	147,5	15540	885	–	2803	
20	42 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	2	1277,5	80	2555	160	55	1730	4628
					1170	31,5	2340	63	–	343	
21	51 1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,73752	161518,33	92771,72	119123	68421	2651	55808	188925
					65152,13	29435,13	48051	21709	–	13994	

22	52 1308-0206-1903	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	5	510,4	41,2	2552	206	277	1539	4418
					413,8	13,8	2069	69	–	327	
23	53 1308-0201-2408	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	33978	21838	33978	21838	485	13867	51674
					11655	7605	11655	7605	–	3828	

Итого	**1 118 916**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	414 432
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	160 039
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	55 674
- материалы, изделия и конструкции, тенге	131 880
- накладные расходы, тенге	329 684
в т.ч. зарплата, тенге	29 671
- сметная прибыль (8 %), тенге	82 881

Локальная смета 7-1-1

1	1 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	6000	1,1 –	1,1 0,43	6612 –	6612 2553	– –	1838 676	9126
2	2 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	180	32,63 –	32,63 12,6	5873 –	5873 2268	– –	1633 600	8106
3	3 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	180	25,82 –	25,82 9,97	4648 –	4648 1795	– –	1292 475	6415
4	4 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	180	272,31 9,87	262,34 69,56	49016 1776	47222 12521	18 –	10294 4745	64055

5	5 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	306	42		12852	–	–	13880
					–		–	–	1028	
6	6 1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см НР = 108 %	м2 покрытия обочин	1000	254,03	162,71	254029	162711	59808	80783	361597
					31,51	43,29	31510	43289	–	26785	
	Итого						**463 179**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						33 286				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						227 066				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						62 426				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						59 826				
	- перевозка грузов, тенге						12 852				
	- накладные расходы, тенге						95 840				
	в т.ч. зарплата, тенге						8 626				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						34 309				
	Корректировочная (нулевая) смета.										
	Добавить										
	2.3 Благоустройство										
1	26 1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня М600, фракция 20-40 мм. Устройство /6 см/ НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	265,45	4762,85	1569,82	1264299	416710	791571	159724	1537945
					211,03	346,11	56018	91875	–	113922	

Итого	**1 537 945**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	56 018
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	416 710
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	91 875
- материалы, изделия и конструкции, тенге	791 571
- накладные расходы, тенге	159 724
в т.ч. зарплата, тенге	14 375
- сметная прибыль (8 %), тенге	113 922
Всего	**3 120 040**
Временные здания и сооружения (2 %)	62 401
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	119 023
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**66 029**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**3 367 493**
Итого с коэффициентом договора	**1 977 563,75**
НДС (12 %)	237 307,65
Итого с НДС	**2 214 871,40**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1" БИН 000440015597
Директор_____Копбаев К.Х.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН 060240010430

Главный специалист_____Кабдильжанов А.Т.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Директор_____Бокаев С.К.
аттестат № KZ96VJE00023301, дата выдачи 30.08.2018г.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ИП "МОДУЛОР-ЭК"

Эксперт_____Нурпеисов С.К.