Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "ДСК Приоритет "**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ. км 0-144, участок км 108-144**

СПРАВКА №9 от 12.12.2022г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за период с 30.11.2022. по 11.12.2022г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		23-5.2-08/98 Доп.соглашение №3	26.06.2022г. 12.12.2022г.	НФ	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный за декабрь месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
Всего по стройке	2 140 817 564,03	0,00							229 373 310,43	
В том числе: за период с 30.11.2022. по 11.12.2022г.	191 164 977,36	170 683 015,50							20 481 961,86	191 164 977,36
Выплата аванса	0,00	0,00								
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств 5%(согл.дог)	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате:	**2 140 817 564,03**	**170 683 015,50**							**20 481 961,86**	**191 164 977,36**

Заказчик

Директор Мамбетов К.Е.

Западно-Казахстанкого областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Подрядчик

Директор Кенжина Ж.Т.

ТОО "ДСК Приоритет "

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г.,Доп.соглашение №3 от 12.12.2022г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Акт выполненных работ

за период с 30.11.2022. по 11.12.2022г. от 12.12.2022г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**								
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	35,04107	1828962,69167	35,04107	1 828 962,69	*100*	0	0,00
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1	20 547 814,46	0,00000	20 431 233,72	*99*	0	0,00
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4	49 888 384,04	0,00000	44 460 547,08	*89*	0	0,00
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи)	шт	1	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	12	114 222 779,52	1,00000	21 327 502,48	*19*	0	12 838 581,05
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	37216,00	4 447 312,00	37216,00000	4 447 312,00	*100*	0,00	0,00
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	1	9 649,93	1,00000	9 649,93	*100*	0	0,00
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	22	639 244,76	22,00000	639 244,76	*100*	0	0,00
10.	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	6	2 969,88	6,00000	2 969,88	*100*	0	0,00
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	0	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	0	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	0	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1251	1 472 059,86	1251,00000	1 472 059,86	*100*	0	0,00
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	0	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	7,940	353 896,21	7,94000	353 896,21	*100*	0	0,00
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	50988,90	15 240 505,14	50988,90000	15 240 505,14	*100*	0,00	0,00
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	50988,90	7 855 872,65	50988,90000	7 855 872,65	*100*	0,00	0,00
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,00
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	0	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
21.	Устройство временных грунтовых дорог	км	8	14 804 629,36	8,00000	14 804 629,36	*100*	0	0,00
22.	Устройство труб на объездной дороге	шт.	6	2 195 240,38	6,00000	2 195 240,38	*100*	0	0,00
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	8	110 598 665,05	8,00000	110 598 665,05	*100*	0	0,00
24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	72000,00	43 961 760,00	72000,00000	43 961 760,00	*100*	0,00	0,00
25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,00
26.	Разборка насыпи объездной дороги	м3	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,00
27.	Разборка труб на объездной дороге	шт	0	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
28.	Планировка поверхности объездной дороги	м2	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,00
29.	**Итого по гл.1**			**388 069 745,93**		**289 630 051,19**			**12 838 581,05**
30.	**Глава 2. Земляные работы**								
31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	6,40000	276 138 818,05	5,800	241 056 697,59	*87*	-0,43	0,00
		м3	198610,29		177 343,97			0,00	
32.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	0	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,00

	культивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	0	20 167 676,40	0,00000	20 167 676,40	*100*	0,00	0,00
34 .	**Итого по гл.2**			**296 306 494,45**		**261 224 374,00**			**0,00**
35 .	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста					
36 .	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	6,40000	92 637 758,11	5,80	83 943 064,58	*91*	0,79000	11 307 575,08
		м3	17794,52		16 124,39			2172,04	
37 .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	6,40000	155 551 360,23	5,80	143 001 726,00	*92*	0,97000	23 915 805,90
		м2	66244,50		60 900,00			10185,00	
38 .	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	6,40000	330 189 237,22	5,80	303 550 099,20	*92*	1,99000	104 149 085,76
		м2	60566,40		55 680,00			19104	
39 .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	6,40000	411 148 949,76	3,49	227 438 553,60	*55*	0,31000	20 202 278,40
		м2	56781,00		31 410,00			2790	
40 .	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	0,00000	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00
		м2	0,00		0,00			0	
41 .	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	6,22192	18 026 481,97	0,00	0,00	*0*	0,00000	0,00
		м3	12617,54		0,00			0,00	
42 .	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	0,00000	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00
		м2	0,00		0,00			0	
43 .	**Итого по гл.3**			**1 007 553 787,28**		**757 933 443,38**			**159 574 745,14**
44 .	**Глава 4. Искусственные сооружения**								
45 .	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	0	104 958 299,06	0,00	88 762 096,05	*85*	0	0,00
46 .	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
47 .	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
48 .	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
49 .	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	0	0,00	0,00	1 149 532,16		0	1 149 532,16
50 .	Мост	шт.	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
51 .	**Итого по гл.4**			**104 958 299,06**		**89 911 628,21**			**1 149 532,16**
52 .	**Глава 5. Пересечения и примыкания**								
53 .	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	0	152 764 259,96	0,00	125 610 844,48	*82*	0	17 602 119,01
54 .	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
55 .	**Итого по гл.5**			**152 764 259,96**		**125 610 844,48**			**17 602 119,01**
56 .	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**								
57 .	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
58 .	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
59 .	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
60 .	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
61 .	Установка сигнальных столбиков	шт.	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
62 .	Устройство барьерного ограждения	п.м	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
63 .	Установка перильного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
64 .	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
65 .	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	0,000	0,00	0,00	0,00		0	0,00
66 .	Устройство «шумовых полос»	м2	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00

.	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
68 .	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
69 .	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
70 .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
70 .	**Итого по гл.6**			**0,00**		**0,00**			**0,00**
71 .	**Глава 7. Прочие**								
72 .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке	тенге			0,00	0,00			0,00
73 .	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**			**0,00**
74 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**1 949 652 586,68**		**1 524 310 341,25**			**191 164 977,36**
	в том числе НДС			*208 891 348,57*		*163 318 965,13*			*20 481 961,86*
	Заготовка материалов			***0,00***		***616 507 222,79***			***0,00***
	Итого по объекту			**1 949 652 586,68**		**2 140 817 564,04**			**191 164 977,36**
	в том числе НДС			*208 891 348,57*		*229 373 310,43*			*20 481 961,86*

Заказчик:
Директор ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Мамбетов К.Е.

Гл.специалист ОККиПР

_____Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет "

_____Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:

ГИП ТОО "Бестау-С"

_____Естаев С.Ш.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г.,Доп.соглашение №3 от 12.12.2022г.

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

АКТ
приемки выполненных работ за период с 30.11.2022. по 11.12.2022г. от 12.12.2022г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость ед.изм., тенге	Всего стоимость, тенге
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**				
83.	*Переустройство ВЛ-35*	*шт*			
113.	*Переустройство ВЛ-35 кВ на ПК 174+00 - ПК 213+50*	*шт.*			
114.	Установка железобетонной опоры ПБ35-3В(в т.ч.рытье котлована, установка опоры, материалы)	шт.	20	328763,32	6 575 266,40
117.	Монтаж :Подвесная одноцепная изолирующая подвеска, в т.ч.материалы	компл.	20	5901,31	118 026,20
119.	Монтаж гирлянды изоляторов, в т.ч. Изоляторы подвесные стеклянные ПС 70Е	шт.	80	5067,07	405 365,60
121.	Подвеска провода АС-70/11 (3 пр.) (в т.ч. материалы)	км	2,09	1707266,01	3 568 185,96
122.	Установка гасителей вибрации на проводах АС-70/11,в т.ч. Материалы	шт.	117	3445,21	403 089,57
123.	Заземление опор(в т.ч.рытье котлована, установка опоры,	шт.	20	6809,70	136 194,00
125.	Демонтаж: Опора ж/б одностоечная с погрузкой и перевозкой мусора на 5 км	шт.	20	44549,75	890 995,00
126.	Демонтаж провода АС-70 (3пр) с погрузкой и перевозкой мусора на 5 км	км	2,48	298975,13	741 458,32
265.	**Итого по гл.1**				**12 838 581,05**
266.	**Глава 2. Земляные работы**	**км**	**-0,430**		
329.	Планировка верха земляного полотна мех.способом в грунте II группы **-исключить ошибочно впечатанные адреса ПК17+50 - ПК22+00, включить ПК44+80-ПК45+00 (площадь без изменений-подсчитана верно)**	$м^2$		101,39	0,00
342.	**Глава 3. Дорожная одежда**				
343.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см (625658,08м2по верх.линии). Расход материалов на 1 м3:ПГС фр. 0-20 – 1,22 м3,вода – 0,07 м3 **- ПК16+40-ПК20+00, ПК21+60 - ПК23+40, ПК27+20 - ПК28+40, ПК56+70-ПК58+00**	м3	2172,04	5205,97	11 307 575,08
344.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см асфальтоукладчиком. Расход материалов на 1 м2:ПГС, обработанная неорганическим вяжущим(цемент М400-8%) - 0,19855 м3 (по верху. Трансп. ПГС 15км. Состав №2) **- ПК16+40 - ПК23+40, ПК27+00 - ПК28+40, ПК56+70-ПК58+00**	$м^2$	10185,00	2348,14	23 915 805,90
345.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см асфальтоукладчиком. Расход материалов на 1 м2:ЩГПС, обработанная комплексным вяжущим (цемент М400-4%, битумная эмульсия – 4,5%) – 0,189 м3 (0,354 т), плащадь-по верху. Трансп. 15км. Состав №1 **- ПК16+40-ПК23+40, ПК26+60-ПК35+00, ПК44+60 - ПК47+50, ПК56+40-ПК58+00**	$м^2$	19104,00	5451,69	104 149 085,76
346.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см асфальтоукладчиком «VOGELE». Расход материалов на 1 м2:Горячая плотная к/з а/б смесь тип А марка I – 0,2398 т, Битум вязкий – 0,0007 т **- ПК33+05 - ПК37+55 минус участок ПК34+00-ПК34+40 право (180 м2), ПК34+60-ПК35+20 (540 м2), ПК35+20-ПК35+60 право (180 м2), ПК37+00-ПК37+30 право (135 м2), ПК37+20-ПК37+40 лево (90 м2), ПК35+55-ПК35+70 (135 м2)**	$м^2$	2790,00	7240,96	20 202 278,40
374.	**Итого по гл.3**				**159 574 745,14**
375.	**Глава 4. Искусственные сооружения**				
1639.	**Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба" ПК 222+44,15 (НП ПК04+32,09 - КП ПК04+57,09). 1х24, Г-10+2х0,75, L=25м)**	**шт**			

1640 .	**Подготовительные работы**				
1641 .	Срезка растительного грунта на стройплощадке бульдозером Б11 (мощностью двигателя 190 л.с), глубиной 20см с перемещением до 30м, гр.1 группы	м3	240,00	106,20	25 488,00
1642 .	Планировка площадки бульдозером Бульдозер Б11 (мощность 190 л.с).	$м^2$	1200,00	2,41	2 892,00
1646 .	**Крайние опоры (индивидуальной конструкции)**				
1647 .	Устройство ограждения котлована крайних опор: забивка двутавра №20 L=8.75м(16шт,2,58т), забивка двутавра №20 L=7.75м (16шт, 2,28т), плита железобетонная разм.0.75х1.5х0.15 вес-0.43т, объем бетона –0.17м3(165шт, 27,46м3) без стоимости материала(возврат)	шт	0,50	1 387 145,38	693 572,69
1648 .	Разработка грунта под ростверки в открытом котловане экскаватором емк. 0.5 $м^3$ (мощ. дв. 145 л.с.) с погрузкой в автосамосвалы и отвозкой грунта в пониженные места на расстояние до 1 км	$м^3$	462,00	918,44	424 319,28
1649 .	Планировка дна котлована бульдозером 96 кВт (мощ. дв. 130л.с.) с уплотнением виброкатком Ду-85 (мощ. дв. 110 кВт, масса катка 13т) при 6 проходах по одному следу, толщина слоя h=15см	$м^2$	109,00	29,91	3 260,19
1748 .	**Итого по путепроводу:**				**1 149 532,16**
1824 .	**Итого по гл.4**				**1 149 532,16**
1825 .	**Глава 5. Пересечения и примыкания**				
1826 .	***Устройство пересечений и примыканий ПК35+82,6; 62+50; 90+16; 137+56,7; 185+35; 202+30; 245+90; 267+16; 288+34,5; 297+20; 311+00; 316+16,6; 339+10***	***шт.***			
1850 .	*Устройство дорожной одежды (примыкание, полосы торможения (накопления), остановочные полосы на обочине) ПК35+82,6*				
1854 .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см асфальтоукладчиком «VOGELE». Расход материалов на 1 м2: Горячая плотная к/з а/б смесь тип А марка I –0,2398 т,Битум вязкий – 0,0007 т	$м^2$	2467,00	7135,03	17 602 119,01
1958 .	**Итого по гл.5**				**17 602 119,01**
2637 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**				**191 164 977,36**
	в том числе НДС				*20 481 961,86*

Заказчик:
Директор ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Мамбетов К.Е.

Гл.специалист ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет "

_____Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"

_____Естаев С.Ш.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г.,Доп.соглашение №3 от 12.12.2022г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Сертификат промежуточной оплаты от 12.12.2022г.

приемки выполненных работ за период с 30.11.2022. по 11.12.2022г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода	
			Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**									
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	35,04107	1 828 962,69	35,04107	1 828 962,69	0	0,00	35,04107	1 828 962,69
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1	20 547 814,46	0	20 431 233,72	0	0,00	0	20 431 233,72
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4	49 888 384,04	0	44 460 547,07	0	0,00	0	44 460 547,07
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи)	шт	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	12	114 250 036,15	1	8 488 921,42	0	12 838 581,05	1	21 327 502,48
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	230765,00	27 576 417,50	37216,0	4 447 312,00	0,00	0,00	37 216,00	4 447 312,00
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	15	1 774 826,60	1	9 649,93	0	0,00	1	9 649,93
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	122	3 544 902,76	22	639 244,76	0	0,00	22	639 244,76
10.	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	36	17 819,28	6	2 969,88	0	0,00	6	2 969,88
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	1988	2 446 870,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	369	764 914,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	1	192 736,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	6930	8 154 379,75	1251	1 472 059,86	0	0,00	1 251	1 472 059,86
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1055	1 079 792,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	44,007	1 960 374,00	7,94	353 896,21	0,000	0,00	7,940	353 896,21
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	293085,00	90 534 159,24	50988,90	15 240 505,14	0,00	0,00	50 988,90	15 240 505,14
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	293085,00	40 317 673,62	50988,90	7 855 872,65	0,00	0,00	50 988,90	7 855 872,65
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	23943,00	24 124 727,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	4	20 532 346,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21.	Устройство временных грунтовых дорог	км	37,0	83 192 779,74	8	14 804 629,36	0,00	0,00	8,00	14 804 629,36
22.	Устройство труб на объездной дороге	шт.	30	10 643 060,52	6	2 195 240,38	0	0,00	6	2 195 240,38
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	37,0	454 858 845,35	8	110 598 665,05	0,0	0,00	8	110 598 665,05
24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	333000,00	203 323 140,00	72000,00	43 961 760,00	0,00	0,00	72 000,00	43 961 760,00
25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	19610,00	30 304 509,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Разборка насыпи объездной дороги	м3	24646,00	17 652 943,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Разборка труб на объездной дороге	шт	6	5 043 642,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28.	Планировка поверхности объездной дороги	м2	555000,00	6 071 700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**Итого по гл.1**			**1 220 627 760,15**		**276 791 470,13**		**12 838 581,05**		**289 630 051,18**
30.	**Глава 2. Земляные работы**									
31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	34,80035	1 531 160 104,49	6,23	241 056 697,59	-0,430	0,00	5,80	241 056 697,59
		м3	1025105		177343,97		0,00		177 343,97	
32.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	585525	206 175 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	1909615	199 763 069,29	0,00	20 167 676,40	0,00	0,00	0,00	20 167 676,40
34.	**Итого по гл.2**			**1 937 098 236,78**		**261 224 374,00**		**0,00**		**261 224 374,00**

	Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)			длина без учета моста							
36.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	34,78835	502 345 233,598	5,010	72 635 489,51	0,790	11 307 575,08	5,80000	83 943 064,59
		м3	96494,07		13952,345		2172,04		16 124,385	
37.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	34,78835	859 194 006,411	4,830	119 085 920,10	0,970	23 915 805,90	5,80000	143 001 726,00
		м2	365904,08		50715,00		10185,00		60 900,000	
38.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	34,78835	1 824 105 816,806	3,810	199 401 013,44	1,990	104 149 085,76	5,80000	303 550 099,20
		м2	334594,56		36576,00		19104		55 680,000	
39.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	34,78835	2 271 645 194,688	3,180	207 236 275,20	0,310	20 202 278,40	3,49000	227 438 553,60
		м2	313721,55		28620,0		2790,00		31 410,00	
40.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	34,78835	1 655 656 068,479	0	0,00	0	0,00	0,00000	0,00
		м2	313721,55		0		0		0,00	
41.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	34,78835	108 826 433,660	0	0,00	0	0,00	0,00000	0,00
		м3	70112,00		0		0,00		0,00	
42.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	34,80035	478 551 033,504	0	0,00	0	0,00	0,00000	0,00
		м2	208127,2		0		0,00		0,00	
43.	**Итого по гл.3**			**7 700 323 787,15**		**598 358 698,24**		**159 574 745,14**		**757 933 443,38**
44.	**Глава 4. Искусственные сооружения**									
45.	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	29	549761941,16	0,00	88 762 096,06	0	0,00	0,00	88 762 096,06
46.	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	13	57942134,83	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
47.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	1	63193308,68	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
48.	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	1	24907575,12	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
49.	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1	255877066,97	0,00	0,00	0	1 149 532,16	0,00	1 149 532,16
50.	Мост	шт.	1	347183961,78	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
51.	**Итого по гл.4**			**1 298 865 988,54**		**88 762 096,06**		**1 149 532,16**		**89 911 628,22**
52.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**									
53.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	17	1368264922	0,00	108 008 725,47	0	17 602 119,01	0,00	125 610 844,48
54.	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1	533993422,2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
55.	**Итого по гл.5**			**1 902 258 343,79**		**108 008 725,47**		**17 602 119,0100**		**125 610 844,48**
56.	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**									
57.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	7	71862818,13	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
58.	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	3	343851735,51	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
59.	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	1	49330897,67	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
60.	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	552	82232286,44	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
61.	Установка сигнальных столбиков	шт.	1420	9921824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.	Устройство барьерного ограждения	п.м	21878	562587128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.	Установка перильного ограждения из композита	п.м	3311,56	200386005,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	3299,07	41906007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	103,417	7843848,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Устройство «шумовых полос»	м2	122,7	2513275,14	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
67.	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	1	155819145,45	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
68.	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	42313344,85	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
69.	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	1	37770809,08	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
70.	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	1	67865395,60	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
70.	**Итого по гл.6**			**1 676 204 522,26**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
71.	**Глава 7. Прочие**									
72.	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке	тенге		0		0		0,00		0,00
73.	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
74.	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**15 735 378 638,67**		**1 333 145 363,89**		**191 164 977,36**		**1 524 310 341,25**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*142 837 003,27*		*20 481 961,86*		*163 318 965,13*
	Заготовка материалов			*0,00*		*616 507 222,79*		*0,00*		*616 507 222,79*
	Итого по объекту			**15 735 378 638,67**		**1 949 652 586,68**		**191 164 977,36**		**2 140 817 564,04**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*208 891 348,57*		*20 481 961,86*		*229 373 310,43*

Заказчик:

Директор ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол" Мамбетов К.Е.

Гл.специалист ОККиПР Коновалов И.А.

Гл.специалист Чалова Е.И.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет " Кенжина Ж.Т.

Согласовано (объемы и технические решения):

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С" Естаев С.Ш.

Представитель службы авторского надзора:
Директор ТОО "Кустанайдорпроект" Ким С.В.

Инженер группы авторского надзора Чуб В.А.