Приложение 4

Приложение 4-1

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭS and Limited"

Наименование строительства : "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Алгабас, Жуантюбинского аульного округа, Шиелийского района Кызылординской области"

и его адрес: с.Алгабас, Жуантюбинского аульного округа, Шиелийского района Кызылординской области

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ДЕКАБРЬ_2 месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		92	16.11.2021г.		036-034-431	ТОО "АЭS and Limited"	

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**369 512 762,31**								39 590 653,10	
Акт №2 №2-1-1 Наружные сети газоснабжение Площадка ШГРП		119 128 084,48							14295370,14	133 423 454,62
За отчетный период	**133 423 454,62**	**119 128 084,48**							**14 295 370,14**	**133 423 454,62**
Удержание 5%	**6 671 172,73**									
К оплате	**126 752 281,89**								**13 580 601,63**	**126 752 281,89**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района "
БИН 020340003533
Исполняющий обязанности руководителя _____ **Шалбаев Ғ. С.**

Подрядчик:
ТОО "АЭS and Limited"
БИН 100940016554

Директор _____ **Рахатулы Ұ.**

Технический надзор:
ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
Эксперт технического надзора _____ **Ысқақов М.Ә.**
БИН/ИИН: 070340004739

Форма по приложению 54
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 марта 2019 года № 178

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "AOS and Limited"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Алгабас, Жуантюбинского аульного округа, Шиелийского района Кызылординской области"

(наименование, адрес)

Объект: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Алгабас, Жуантюбинского аульного округа, Шиелийского района Кызылординской области"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 92 от 16 ноября 2021г.

Акт выполненных работ №3

за декабрь 2 2021 (месяц, год) на №2-1-1 Наружные сети газоснабжение.Площадка ШГРП

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
			РАЗДЕЛ 1. Площадка ШГРП-1-2										
			Монтаж оборудование										
1	2	Прайс-лист	**Газорегуляторный пункт шкафной ШГРП-У-50Г-2Н с регулятором давления РДГ-50/45, с измерительным комплексом RVG G400(1:160) с корректором ЕК-280, с обогревом**	компл.	2	4317571,50	--	8635143	--		--	8635143	
						--	--	--	--	8635143	--		
			Монтаж трубопроводов и арматуры										
2	5	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	10,4	4515,00	--	46956	--	46956	--	50712	
			СП - 8%			--	--	--	--		3756		
3	6	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	19,2768	9113,00	--	175669	--	175669	--	189723	
			СП - 8%			--	--	--	--		14054		
4	8	2302-0101-0233 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	4	4140,00	--	16560	--	16560	--	17885	
			СП - 8%			--	--	--	--		1325		
5	9	2302-0101-0259 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	4	10406,00	--	41624	--	41624	--	44954	

			СП - 8%			--	--	--	--		3330		
6	10	2302-0101-1052 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1518,00	--	3036	--	3036	--	3279	
			СП - 8%			--	--	--	--		243		
7	11	2302-0101-1114 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	3881,00	--	7762	--	7762	--	8383	
			СП - 8%			--	--	--	--		621		
8	14	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	48102,00	--	96204	--	96204	--	103900	
			СП - 8%			--	--	--	--		7696		
9	15	2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	181898,00	--	363796	--	363796	--	392900	
			СП - 8%			--	--	--	--		29104		
10	16	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1685,00	--	6740	--	6740	--	7279	
			СП - 8%			--	--	--	--		539		
11	17	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	5227,00	--	20908	--	20908	--	22581	
			СП - 8%			--	--	--	--		1673		
			Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду225 из грунта с переходом ПЭ/СТ.										
12	23	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ/Ст d225	шт	2	92464,82	--	184930	--	184930	--	199724	
			СП - 8%			--	--	--	--		14794		
13	24	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм	шт	2	40792,71	--	81585	--	81585	--	88112	
			СП - 8%			--	--	--	--		6527		
14	25	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225мм	шт	2	14818,41	--	29637	--	29637	--	32008	
			СП - 8%			--	--	--	--		2371		
			Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду160 из грунта с переходом ПЭ/СТ.										
15	38	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм	шт	2	31568,75	--	63137	--	63137	--	68188	
			СП - 8%			--	--	--	--		5051		
16	39	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм	шт	2	6058,07	--	12116	--	12116	--	13085	
			СП - 8%			--	--	--	--		969		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9785804	--	1150660	--	9877856	
								--	--	8635143	92053		
		Стоимость оборудования		Тенге				8635143					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				8635143					

			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1150661					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1150661					
			Сметная прибыль	Тенге				92053					
			ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				1242714					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9877857					
			РАЗДЕЛ 2. Подземный газопровод среднего давления 0,3 МПа										
			Земляные работы										
17	82	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	2087,53	207,87	198,45	433936	414277	--	124484	603094	
			НР - 72%; СП - 8%			9,42	73,41	19660	153236		44674		
18	83	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	74,73	1842,46	--	137687	--	--	99134	255767	
			НР - 72%; СП - 8%			1842,46	--	137687	--		18946		
19	84	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	329,72	1765,69	--	582182	--	--	419171	1081462	
			НР - 72%; СП - 8%			1765,69	--	582182	--		80108		
20	85	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1703,04	33,81	33,81	57583	57583	--	14568	77922	
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,88	--	20233		5772		
21	86	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	327,3	800,93	--	262144	--	--	188743	486958	
			НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	262144	--		36071		
22	87	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1703,04	150,14	72,06	255695	122715	--	135465	422453	
			НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	132980	55166		31293		
23	88	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (излишек грунта)	м3 грунта	19,73	48,24	48,24	952	952	--	241	1288	
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,95	--	334		95		
24	89	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную(присыпка, подсыпка). Группа грунтов 1	м3 грунта	442,11	729,24	--	322404	--	--	232131	598898	
			НР - 72%; СП - 8%			729,24	--	322404	--		44363		
			Монтаж газопродов и фитингов, задвижек										
25	90	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	1,9062	519506,08	188683,47	990282	359668	1484	722318	1849608	
			НР - 90%; СП - 8%			330044,00	52714,26	629130	100484		137008		

26	99	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфт. Установка	шт.	123	1359,62	890,15	167234	109488	--	85674	273141	
			НР=34% СП=8%			469,48	234,10	57746	28794		20233		
27	101	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 45 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225х20,5 мм	шт	3	58065,16	--	174195	--	174195	--	188131	
						--	--	--	--		13936		
28	102	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 30 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225х20,5 мм	шт	2	70461,60	--	140923	--	140923	--	152197	
						--	--	--	--		11274		
29	103	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 22 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225х20,5 мм	шт	1	137145,89	--	137146	--	137146	--	148118	
						--	--	--	--		10972		
30	104	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 15 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225х20,5 мм	шт	1	137145,89	--	137146	--	137146	--	148118	
						--	--	--	--		10972		
31	106	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225-160 мм	шт	1	40007,31	--	40007	--	40007	--	43208	
						--	--	--	--		3201		
32	108	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм	шт	70	14818,41	--	1037289	--	1037289	--	1120272	
						--	--	--	--		82983		
33	109	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм	шт	40	6058,80	--	242352	--	242352	--	261740	
						--	--	--	--		19388		
34	110	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм	шт	4	3293,87	--	13175	--	13175	--	14230	
						--	--	--	--		1054		
35	111	СТПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм	шт	1	8743,59	--	8744	--	8744	--	9443	
						--	--	--	--		699		
			Укладка сигнальной ленты										
36	112	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,097	26765,77	18544,27	56128	38887	--	18518	80618	
			НР=22% СП=8%			8221,50	4043,57	17240	8479		5972		
37	113	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗПАЙП"	Стоимость сигнальной ленты	м	2097	20,95	--	43925	--	43925	--	47439	
			СП=8%			--	--	--	--		3514		
			Кран шаровые ПЭ Ду160 в подземном исполнении										
38	114	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Кран шаровые полиэтиленовые. Установка	шт.	2	1359,62	890,15	2719	1780	--	1393	4441	
			НР=34% СП=8%			469,48	234,10	939	468		329		
39	115	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 160 Р 1 МПа	шт	2	230866,07	--	461732	--	461732	--	498671	
			СП=8%			--	--	--	--		36939		
40	116	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка защитная оболочка	км	0,003	532382,08	188683,47	1597	566	41	1137	2953	
			НР=29% СП=8%			330044,00	52714,26	990	158		219		

41	117	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160 x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,03	5040,00	--	15271	--	15271	--	16493	
			СП - 8%			--	--	--	--		1222		
42	118	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфт, заглушек. Установка	шт.	8	2714,94	1775,99	21720	14208	--	11133	35481	
			НР - 99% СП - 8%			938,95	466,73	7512	3734		2628		
43	119	СТПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160 мм	шт	2	13167,47	--	26335	--	26335	--	28442	
			СП - 8%			--	--	--	--		2107		
44	120	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм	шт	4	6058,80	--	24235	--	24235	--	26174	
			СП - 8%			--	--	--	--		1939		
45	121	СТПРАЙС-ЛИСТ	Удлинитель ключа для шарового крана ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм	шт	2	14116,07	--	28232	--	28232	--	30491	
			СП - 8%			--	--	--	--		2259		
46	122	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер стальной. Устройство	шт.	2	7159,26	2054,34	14319	4109	3661	7917	24015	
			НР - 99% СП - 8%			3274,30	724,32	6549	1449		1779		
47	123	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	Ковер стальной	т	0,06304	529996,00	--	33411	--	33411	--	36084	
			СП - 8%			--	--	--	--		2673		
48	124	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер. Устройство	м3	0,066	20041,84	1071,51	1323	71	1175	83	1519	
			НР - 91% СП - 8%			1166,40	223,72	77	15		113		
			Кран шаровые Ду110 в подземном исполнении										
49	125	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Кран шаровые полиэтиленовые. Установка	шт.	1	1359,62	890,15	1360	890	--	697	2221	
			НР - 99% СП - 8%			469,48	234,10	469	234		164		
50	126	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 110 Р 1 МПа	шт	1	93530,36	--	93530	--	93530	--	101013	
			СП - 8%			--	--	--	--		7482		
51	127	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка защитная оболочка	км	0,0015	333717,00	102729,12	501	154	5	380	951	
			НР - 99% СП - 8%			227756,00	28240,42	342	42		70		
52	128	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,515	2376,00	--	3600	--	3600	--	3888	
			СП - 8%			--	--	--	--		288		
53	129	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфт, заглушек. Установка	шт.	4	2714,94	1775,99	10860	7104	--	5566	17740	
			НР - 99% СП - 8%			938,95	466,73	3756	1867		1314		
54	130	СТПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.110 мм	шт	1	8743,59	--	8744	--	8744	--	9443	
			СП - 8%			--	--	--	--		699		
55	131	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм	шт	2	3293,87	--	6588	--	6588	--	7115	
			СП - 8%			--	--	--	--		527		

56	132	СТПРАЙС-ЛИСТ	Удлинитель ключа для шарового крана ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм	шт	1	14116,07	--	14116	--	14116	--	15245	
						--	--	--	--		1129		
57	133	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер стальной. Устройство	шт.	1	7159,26	2054,34	7159	2054	1831	3959	12007	
						3274,30	724,32	3274	724		889		
58	134	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	Ковер стальной	т	0,03152	529996,00	--	16705	--	16705	--	18042	
						--	--	--	--		1336		
59	135	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер. Устройство	м3	0,033	20041,84	1071,51	661	35	588	42	759	
						1166,40	223,72	38	7		56		
			Продувочная свеча Ду57										
60	136	1125-0114-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Свеча вытяжная длиной 25 м диаметром 100 мм на трубопровод диаметром более 800 мм. Устройство с установкой фундаментов	свеча	1	166663,12	93837,74	166663	93838	22709	66888	252235	
						50116,00	23387,36	50116	23387		18684		
61	137	2301-0301-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74	м	9,6	2358,00	--	22637	--	22637	--	24448	
						--	--	--	--		1811		
62	138	2302-0101-0156 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	699,00	--	699	--	699	--	755	
						--	--	--	--		56		
63	139	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая (крышка ,кронштейны)	т	0,0018	240344,00	--	433	--	433	--	467	
						--	--	--	--		35		
64	140	2105-0304-9903 РСНБ РК 2015	Ось круг	т	0,0001	284805,00	--	28	--	28	--	31	
						--	--	--	--		2		
65	141	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,7	446,00	--	312	--	312	--	337	
						--	--	--	--		25		
66	142	2302-0401-4402 РСНБ РК 2015	Штуцер с пробкой Ду15	шт.	1	396,00	--	396	--	396	--	428	
						--	--	--	--		32		
			Футляры (открытым способом)										
67	143	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,041	772330,35	295728,35	31666	12125	--	22755	58774	
						476602,00	84001,08	19541	3444		4354		
68	144	1122-1401-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 350 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	129	9771,80	7409,91	1260562	955879	180878	288335	1672809	
						959,73	1298,00	123805	167443		123912		
69	145	2301-0502-0824 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 355x32,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	171,7	24678,00	--	4237213	--	4237213	--	4576190	

			СП - 8%			--	--	--	--		338977		
70	146	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,051	554448,36	212085,75	28277	10816	40	20271	52432	
			ПР - 60%; СП - 8%			341584,00	59909,76	17421	3055		3884		
71	147	2301-0502-0615 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 250x14,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	51,51	8283,00	--	426657	--	426657	--	460790	
			СП - 8%			--	--	--	--		34133		
72	148	1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	170	1129,98	10,74	192096	1826	--	188928	411507	
			ПР - 60%; СП - 8%			1119,24	3,33	190270	566		30482		
73	149	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	8,792	430,24	0,08	3783	1	2338	1343	5536	
			ПР - 60%; СП - 8%			164,25	0,04	1444	--		410		
			Монтаж контрольной трубки в ковере										
74	156	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер стальной. Устройство	шт.	10	5930,78	2054,34	59308	20543	6022	39586	106806	
			ПР - 60%; СП - 8%			3274,30	724,32	32743	7243		7912		
75	157	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	Ковер стальной	т	0,035	529996,00	--	18550	--	18550	--	20034	
			СП - 8%			--	--	--	--		1484		
76	158	2302-1104-1802 РСНБ РК 2015	Пробка-заглушки	шт.	10	150,00	--	1500	--	1500	--	1620	
			СП - 8%			--	--	--	--		120		
77	159	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки железобетонная	шт.	10	961,00	--	9610	--	9610	--	10379	
			СП - 8%			--	--	--	--		769		
			Защитный кожух кабеля связи										
78	160	1122-1501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	5	2367,32	1158,71	11837	5794	--	7858	21270	
			ПР - 60%; СП - 8%			1208,61	378,92	6043	1895		1576		
79	161	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0832	333450,00	--	27743	--	27743	--	29962	
			СП - 8%			--	--	--	--		2219		
80	162	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0047	243850,00	--	1146	--	1146	--	1238	
			СП - 8%			--	--	--	--		92		
81	163	2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,31	211,00	--	65	--	65	--	71	
			СП - 8%			--	--	--	--		5		
82	164	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,55809	86,74	2,29	222	6	110	73	319	
			ПР - 60%; СП - 8%			41,33	0,25	106	1		24		

83	165	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,55809	170,53 48,31	3,25 0,49	436 124	8 1	304	86 42	564	
			Пересечение трубопроводов с действующими коммуникациями										
84	166	1125-0203-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 125 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ)	пересечение	4	121167,64 52650,00	66672,66 18704,46	484671 210600	266691 74818	7380	259730 59552	803953	
			Балластировка КТ										
85	167	1125-0121-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка (контейнер утяжелитель)	м3 груза	80,16	2545,94 1270,08	1275,86 364,37	204082 101810	102273 29208	--	119226 25865	349173	
86	168	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	80,16	729,24 729,24	-- --	58456 58456	-- --	--	42088 8044	108588	
87	169	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	80,16	2663,00 --	-- --	213466 --	-- --	213466	-- 17077	230543	
88	170	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	36,52	6931,00 --	-- --	253120 --	-- --	253120	-- 20250	273370	
			Установка опознавательных знаков										
89	184	2401-0201-0129 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм х 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	26	1869,00 --	-- --	48594 --	-- --	48594	-- 3888	52482	
90	185	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	48,1	1016,00 --	-- --	48870 --	-- --	48870	-- 3910	52779	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13848944 2997596	2604340 686486	8247006 --	3129921 1358315	18337183	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				56128					
		Всего заработная плата		Тенге					25720				
			Накладные расходы	Тенге				18518					
			Сметная прибыль	Тенге				5972					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				80618					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32	
			Сметная заработная плата	Тенге					25720				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6372818					
		Материалы		Тенге				228566					
		Всего заработная плата		Тенге					3658363				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				375367					
		Местные материалы		Тенге				223076					
			Накладные расходы	Тенге				3111407					
			Сметная прибыль	Тенге				758738					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10242963					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3625	
			Сметная заработная плата	Тенге					3658363				

		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				68666					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68666					
			Сметная прибыль	Тенге				5493					
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				74160					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				7351332					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7351332					
			Сметная прибыль	Тенге				588107					
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				7939439					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18337179					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3657	
			Сметная заработная плата	Тенге					3684083				
		РАЗДЕЛ 3. ГРПШ-1. Подземный газопровод низкого давления											
		Земляные работы											
91	188	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	3894,24	207,87	198,45	809498	772824	--	232223	1125059	
						9,42	73,41	36674	285857		83338		
			НР - 72% СП - 8%										
92	189	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	120,44	1842,46	--	221905	--	--	159772	412211	
						1842,46	--	221905	--		30534		
			НР - 72% СП - 8%										
93	190	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	933,19	228,66	218,30	213381	203714	--	61213	296562	
						10,36	80,75	9667	75351		21968		
			НР - 72% СП - 8%										
94	191	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	271,21	1535,38	--	416410	--	--	299815	773524	
						1535,38	--	416410	--		57298		
			НР - 72% СП - 8%										
95	192	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3031,2	33,81	33,81	102490	102490	--	25929	138692	
						--	11,88	--	36012		10273		
			НР - 72% СП - 8%										
96	193	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	243,3	800,93	--	194866	--	--	140303	361983	
						800,93	--	194866	--		26814		
			НР - 72% СП - 8%										
97	194	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3031,2	150,14	72,06	455105	218417	--	241111	751913	
						78,08	32,39	236688	98188		55697		
			НР - 72% СП - 8%										
98	195	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	602,2	1106,82	1106,82	666527	666527	--	321173	1066716	
						--	740,74	--	446074		79016		
			НР - 72% СП - 8%										

99	196	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	602,2	617,20 268,58	25,10 10,42	371675 161739	15118 6273	194818	120968 39411	532055	
100	197	1101-0107-0121 РСНБ РК 2015	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	31,78	274,53 11,92	262,60 93,45	8724 379	8346 2970	--	2411 891	12026	
101	198	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную(присыпка, подсыпка). Группа грунтов 1	м3 грунта	712,27	729,24 729,24	-- --	519416 519416	-- --	--	373979 71472	964867	
			Монтаж трубопроводов и арматуры										
102	199	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,7907	519506,08 330044,00	188683,47 52714,26	410773 260966	149192 41681	615	299620 56832	767225	
103	200	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1,2721	430491,52 285038,00	145353,64 40418,66	547628 362597	184904 51417	127	409873 76600	1034102	
104	204	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	2,36	274904,38 203102,00	71766,06 19523,00	648774 479321	169368 46074	85	520141 93513	1262429	
105	211	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	33	2003,59 692,87	1310,72 344,83	66118 22865	43254 11379	--	33902 8002	108022	
106	212	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.225 мм	шт	3	68345,83 --	-- --	205037 --	-- --	205037	-- 16403	221440	
107	213	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.225-160 мм	шт	1	103288,11 --	-- --	103288 --	-- --	103288	-- 8263	111551	
108	214	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.225-90 мм	шт	3	102325,49 --	-- --	306976 --	-- --	306976	-- 24558	331535	
109	215	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160 мм	шт	4	28530,86 --	-- --	114123 --	-- --	114123	-- 9130	123253	
110	216	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160-110 мм	шт	3	45545,19 --	-- --	136636 --	-- --	136636	-- 10931	147566	
111	217	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160-90 мм	шт	1	45136,46 --	-- --	45136 --	-- --	45136	-- 3611	48747	
112	218	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160-63 мм	шт	2	43798,07 --	-- --	87596 --	-- --	87596	-- 7008	94604	
113	220	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.110-63 мм	шт	5	15988,50 --	-- --	79943 --	-- --	79943	-- 6395	86338	

114	222	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.90-63 мм СП - 8%	шт	11	10739,14 --	-- --	118131 --	-- --	118131	-- 9450	127581	
115	224	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфт. Установка НР - 18% СП - 8%	шт.	1545	1359,62 469,48	890,15 234,10	2100619 725340	1375279 361685	--	1076155 254142	3430916	
116	225	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.225 мм СП - 8%	шт	3	36897,77 --	-- --	110693 --	-- --	110693	-- 8855	119549	
117	226	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160 мм СП - 8%	шт	8	20059,76 --	-- --	160478 --	-- --	160478	-- 12838	173316	
118	227	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 60 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160 мм СП - 8%	шт	1	32249,49 --	-- --	32249 --	-- --	32249	-- 2580	34829	
119	228	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 30 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160 мм СП - 8%	шт	2	30790,89 --	-- --	61582 --	-- --	61582	-- 4927	66508	
120	229	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.110 мм СП - 8%	шт	10	10787,23 --	-- --	107872 --	-- --	107872	-- 8630	116502	
121	230	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.90 мм СП - 8%	шт	18	5794,33 --	-- --	104298 --	-- --	104298	-- 8344	112642	
122	231	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 45 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.90 мм СП - 8%	шт	2	5794,33 --	-- --	11589 --	-- --	11589	-- 927	12516	
123	232	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм СП - 8%	шт	59	4303,67 --	-- --	253917 --	-- --	253917	-- 20313	274230	
124	233	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 30 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм СП - 8%	шт	1	17334,90 --	-- --	17335 --	-- --	17335	-- 1387	18722	
125	234	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.225-160 мм СП - 8%	шт	4	38845,24 --	-- --	155381 --	-- --	155381	-- 12430	167811	
126	235	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160-110 мм СП - 8%	шт	3	17976,04 --	-- --	53928 --	-- --	53928	-- 4314	58242	
127	236	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160-90 мм СП - 8%	шт	6	17976,04 --	-- --	107856 --	-- --	107856	-- 8629	116485	
128	241	СТПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90 мм СП - 8%	шт	1	6892,29 --	-- --	6892 --	-- --	6892	-- 551	7444	
129	242	СТПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм СП - 8%	шт	35	3069,47 --	-- --	107432 --	-- --	107432	-- 8595	116026	
130	243	СТПРАЙС-ЛИСТ	Седловый отвод ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225х32 мм СП - 8%	шт	9	12526,33 --	-- --	112737 --	-- --	112737	-- 9019	121756	
131	244	СТПРАЙС-ЛИСТ	Седловый отвод ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160х32 мм СП - 8%	шт	27	8783,66 --	-- --	237159 --	-- --	237159	-- 18973	256131	
132	246	СТПРАЙС-ЛИСТ	Седловый отвод ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90х32 мм СП - 8%	шт	57	5049,00 --	-- --	287793 --	-- --	287793	-- 23023	310816	

133	248	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм СП - 8%	шт	54	14818,41 --	-- --	800194 --	-- --	800194	-- 64016	864210
134	249	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм СП - 8%	шт	104	6058,80 --	-- --	630115 --	-- --	630115	-- 50409	680524
135	250	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм СП - 8%	шт	72	3293,87 --	-- --	237159 --	-- --	237159	-- 18973	256131
136	251	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90 мм СП - 8%	шт	153	2756,91 --	-- --	421808 --	-- --	421808	-- 33745	455553
137	252	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм СП - 8%	шт	122	1482,64 --	-- --	180882 --	-- --	180882	-- 14471	195353
138	253	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.32 мм СП - 8%	шт	592	873,56 --	-- --	517146 --	-- --	517146	-- 41372	558517
			Укладка сигнальной ленты									
139	254	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 ПР - 99% СП - 8%	км кабеля	2,9548	26765,77 8221,50	18544,27 4043,57	79088 24293	54795 11948	--	26093 8414	113595
140	255	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗПАЙП"	Стоимость сигнальной ленты СП - 8%	м	2954,8	20,95 --	-- --	61893 --	-- --	61893	-- 4951	66844
			Кран шаровые ПЭ Ду225 в подземном исполнении									
141	256	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Кран шаровые полиэтиленовые. Установка ПР - 99% СП - 8%	шт.	3	1359,62 469,48	890,15 234,10	4079 1408	2670 702	--	2090 493	6662
142	257	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 225 Р 1 МПа СП - 8%	шт	3	947142,86 --	-- --	2841429 --	-- --	2841429	-- 227314	3068743
143	258	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка защитная оболочка ПР - 99% СП - 8%	км	0,0045	532382,08 330044,00	188683,47 52714,26	2396 1485	849 237	62	1705 328	4429
144	259	2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180 х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	4,545	6370,00 --	-- --	28952 --	-- --	28952	-- 2316	31268
145	260	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфт, заглушек. Установка ПР - 99% СП - 8%	шт.	12	2714,94 938,95	1775,99 466,73	32579 11267	21312 5601	--	16699 3942	53221
146	261	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм СП - 8%	шт	6	14818,41 --	-- --	88910 --	-- --	88910	-- 7113	96023

147	262	СТПРАЙС-ЛИСТ	Удлинитель ключа для шарового крана ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм	шт	3	14116,07	--	42348	--	42348	--	45736	
						--	--	--	--		3388		
148	263	СТПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.180 мм	шт	3	18144,34	--	54433	--	54433	--	58788	
						--	--	--	--		4355		
149	264	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер стальной. Устройство	шт.	3	7159,26	2054,34	21478	6163	5492	11876	36022	
						3274,30	724,32	9823	2173		2668		
150	265	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	Ковер стальной	т	0,09456	529996,00	--	50116	--	50116	--	54126	
						--	--	--	--		4009		
151	266	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер. Устройство	м3	0,099	20041,84	1071,51	1984	106	1763	125	2278	
						1166,40	223,72	115	22		169		
			Кран шаровые ПЭ Ду160 в подземном исполнении										
152	267	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Кран шаровые полиэтиленовые. Установка	шт.	5	1359,62	890,15	6798	4451	--	3483	11103	
						469,48	234,10	2347	1171		822		
153	268	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 160 Р 1 МПа	шт	5	230866,07	--	1154330	--	1154330	--	1246677	
						--	--	--	--		92346		
154	269	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка защитная оболочка	км	0,0075	532382,08	188683,47	3993	1415	103	2842	7382	
						330044,00	52714,26	2475	395		547		
155	270	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160 х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7,575	5040,00	--	38178	--	38178	--	41232	
						--	--	--	--		3054		
156	271	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфт, заглушек. Установка	шт.	20	2714,94	1775,99	54299	35520	--	27832	88702	
						938,95	466,73	18779	9335		6570		
157	272	СТПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160 мм	шт	5	13167,47	--	65837	--	65837	--	71104	
						--	--	--	--		5267		
158	273	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм	шт	10	6058,80	--	60588	--	60588	--	65435	
						--	--	--	--		4847		
159	274	СТПРАЙС-ЛИСТ	Удлинитель ключа для шарового крана ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм	шт	5	14116,07	--	70580	--	70580	--	76227	
						--	--	--	--		5646		
160	275	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер стальной. Устройство	шт.	5	7159,26	2054,34	35796	10272	9152	19793	60037	
						3274,30	724,32	16372	3622		4447		
161	276	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	Ковер стальной	т	0,1576	529996,00	--	83527	--	83527	--	90210	
						--	--	--	--		6682		
162	277	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер. Устройство	м3	0,165	20041,84	1071,51	3307	177	2938	209	3797	
						1166,40	223,72	192	37		281		

			Кран шаровые Ду110 в подземном исполнении									
163	278	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Кран шаровые полиэтиленовые. Установка	шт.	5	1359,62	890,15	6798	4451	--	3483	11103
						469,48	234,10	2347	1171		822	
164	279	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 110 Р 1 МПа	шт	5	93530,36	--	467652	--	467652	--	505064
						--	--	--	--		37412	
165	280	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка защитная оболочка	км	0,0075	333717,00	102729,12	2503	770	25	1901	4756
						227756,00	28240,42	1708	212		352	
166	281	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7,575	2376,00	--	17998	--	17998	--	19438
						--	--	--	--		1440	
167	282	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфт, заглушек. Установка	шт.	20	2714,94	1775,99	54299	35520	--	27832	88702
						938,95	466,73	18779	9335		6570	
168	283	СТПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.110 мм	шт	5	8743,59	--	43718	--	43718	--	47215
						--	--	--	--		3497	
169	284	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм	шт	10	3293,87	--	32939	--	32939	--	35574
						--	--	--	--		2635	
170	285	СТПРАЙС-ЛИСТ	Удлинитель ключа для шарового крана ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм	шт	5	14116,07	--	70580	--	70580	--	76227
						--	--	--	--		5646	
171	286	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер стальной. Устройство	шт.	5	7159,26	2054,34	35796	10272	9152	19793	60037
						3274,30	724,32	16372	3622		4447	
172	287	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	Ковер стальной	т	0,1576	529996,00	--	83527	--	83527	--	90210
						--	--	--	--		6682	
173	288	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер. Устройство	м3	0,165	20041,84	1071,51	3307	177	2938	209	3797
						1166,40	223,72	192	37		281	
			Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду110 из грунта с переходом ПЭ/СТ.									
174	317	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ/Ст d110	шт	1	31059,22	--	31059	--	31059	--	33544
						--	--	--	--		2485	
175	318	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм	шт	1	16953,17	--	16953	--	16953	--	18309
						--	--	--	--		1356	
176	319	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм	шт	1	3293,87	--	3294	--	3294	--	3557
						--	--	--	--		264	
			Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду90 из грунта с переходом ПЭ/СТ.									
177	331	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ/Ст d90	шт	2	25886,61	--	51773	--	51773	--	55915
						--	--	--	--		4142	

178	332	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90 мм	шт	2	6387,86	--	12776	--	12776	--	13798
			СП - 8%			--	--	--	--		1022	
179	333	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90 мм	шт	2	2702,86	--	5406	--	5406	--	5838
			СП - 8%			--	--	--	--		432	
			Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду63 из грунта с переходом ПЭ/СТ.									
180	346	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам. 63 мм	шт	5	4303,67	--	21518	--	21518	--	23240
			СП - 8%			--	--	--	--		1721	
181	347	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	шт	5	1482,64	--	7413	--	7413	--	8006
			СП - 8%			--	--	--	--		593	
			Узел выхода из грунта полиэтиленового газопровода Ду32 с переходом ПЭ/СТ.									
182	363	СТРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ/СТ ПЭ100 SDR11 ГАЗ ду32/ду32	шт	295	6010,71	--	1773161	--	1773161	--	1915014
			СП - 8%			--	--	--	--		141853	
183	364	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ Ду 32 мм	шт	295	1394,49	--	411373	--	411373	--	444283
			СП - 8%			--	--	--	--		32910	
184	365	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфт ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам. 32	шт	590	873,56	--	515399	--	515399	--	556631
			СП - 8%			--	--	--	--		41232	
			Футляры									
185	375	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,031	591225,03	237322,42	18328	7357	24	12907	33734
			НР - 99% СП - 8%			353124,00	67429,90	10947	2090		2499	
186	376	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 315х 18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	31,31	13185,00	--	412822	--	412822	--	445848
			СП - 8%			--	--	--	--		33026	
187	377	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0093	554448,36	212085,75	5156	1972	7	3697	9561
			НР - 99% СП - 8%			341584,00	59909,76	3177	557		708	
188	378	2301-0502-0514 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 250х14,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	9,393	8407,00	--	78967	--	78967	--	85284
			СП - 8%			--	--	--	--		6317	
189	379	1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	31	1129,98	10,74	35029	333	--	34452	75039
			НР - 99% СП - 8%			1119,24	3,33	34696	103		5558	
190	380	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	5,9346	430,24	0,08	2553	--	1578	907	3737
			НР - 93% СП - 8%			164,25	0,04	975	--		277	

191	381	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР - 99% СП - 8%	км трубопровода	0,072	554448,36 341584,00	212085,75 59909,76	39920 24594	15270 4314	56	28618 5483	74022	
192	382	2301-0502-0615 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 250х 14,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	72,72	8283,00 --	-- --	602340 --	-- --	602340	-- 48187	650527	
193	383	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР - 99% СП - 8%	км трубопровода	0,0216	519506,08 330044,00	188683,47 52714,26	11221 7129	4076 1139	16	8185 1552	20959	
194	384	2301-0502-0511 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 180х10,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	21,816	4346,00 --	-- --	94812 --	-- --	94812	-- 7585	102397	
195	385	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр НР - 99% СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	72	1114,72 1106,90	7,83 2,34	80260 79697	563 169	--	79067 12746	172073	
196	386	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной НР - 99% СП - 8%	м стыка	10,99	430,24 164,25	0,08 0,04	4728 1805	1 --	2922	1679 513	6920	
			Монтаж контрольной трубки в ковере										
197	405	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер стальной. Устройство НР - 99% СП - 8%	шт.	46	5930,78 3274,30	2054,34 724,32	272816 150618	94500 33319	27698	182097 36393	491306	
198	406	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	Ковер стальной СП - 8%	т	0,161	529996,00 --	-- --	85329 --	-- --	85329	-- 6826	92156	
199	407	2302-1104-1802 РСНБ РК 2015	Пробка-заглушки СП - 8%	шт.	46	150,00 --	-- --	6900 --	-- --	6900	-- 552	7452	
200	408	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки железобетонная СП - 8%	шт.	46	961,00 --	-- --	44206 --	-- --	44206	-- 3536	47742	
			Балластировка КТ										
201	409	1125-0121-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка (контейнер утяжелитель) НР - 91% СП - 8%	м3 груза	3,6	2545,94 1270,08	1275,86 364,37	9165 4572	4593 1312	--	5354 1162	15681	
202	410	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	3,6	729,24 729,24	-- --	2625 2625	-- --	--	1890 361	4877	
203	411	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	м3	3,6	2663,00 --	-- --	9587 --	-- --	9587	-- 767	10354	
204	412	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 СП - 8%	10 м2	2,2	6931,00 --	-- --	15248 --	-- --	15248	-- 1220	16468	

			Пересечение трубопроводов с действующими коммуникациями										
205	413	1125-0203-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 250 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ)	пересечение	43	121167,64 52650,00	66672,66 18704,46	5210208 2263950	2866924 804292	79334	2792100 640185	8642493	
			Установка опознавательных знаков										
206	432	2401-0201-0129 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм х 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	149	1869,00 --	-- --	278481 --	-- --	278481	-- 22278	300759	
207	433	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	275,65	1016,00 --	-- --	280060 --	-- --	280060	-- 22405	302465	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				29824200 6361575	7093940 2359873	16368678 --	7635506 2996770	40456483	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				79088					
		Всего заработная плата		Тенге					36241				
			Накладные расходы	Тенге				26093					
			Сметная прибыль	Тенге				8414					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				113595					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45	
			Сметная заработная плата	Тенге					36241				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				14124750					
		Материалы		Тенге				338908					
		Всего заработная плата		Тенге					8685207				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				355622					
		Местные материалы		Тенге				53793					
			Накладные расходы	Тенге				7609415					
			Сметная прибыль	Тенге				1738733					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23472898					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8084	
			Сметная заработная плата	Тенге					8685207				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				302501					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				302501					
			Сметная прибыль	Тенге				24200					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				326701					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				15317862					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15317862					
			Сметная прибыль	Тенге				1225429					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				16543291					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				40456484					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8130	
			Сметная заработная плата	Тенге					8721448				
			РАЗДЕЛ 5. ГРПШ-2. Подземный газопровод низкого давления										
			Земляные работы										
208	493	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	2752,22	207,87 9,42	198,45 73,41	572106 25919	546186 202027	--	164122 58898	795125	

209	494	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	85,12	1842,46	--	156830	--	--	112917	291327	
			ОР - 72%, СП - 8%			1842,46	--	156830	--		21580		
210	495	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	633,11	228,66	218,30	144765	138207	--	41529	201198	
			ОР - 72%, СП - 8%			10,36	80,75	6559	51121		14904		
211	496	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	218,09	1535,38	--	334851	--	--	241093	622019	
			ОР - 72%, СП - 8%			1535,38	--	334851	--		46076		
212	497	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2115,85	33,81	33,81	71540	71540	--	18099	96810	
			ОР - 72%, СП - 8%			--	11,88	--	25137		7171		
213	498	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	195,62	800,93	--	156678	--	--	112808	291044	
			ОР - 72%, СП - 8%			800,93	--	156678	--		21559		
214	499	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2115,85	150,14	72,06	317674	152460	--	168301	524854	
			ОР - 72%, СП - 8%			78,08	32,39	165214	68538		38878		
215	503	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную(присыпка, подсыпка). Группа грунтов 1	м3 грунта	503,39	729,24	--	367092	--	--	264306	681910	
			ОР - 72%, СП - 8%			729,24	--	367092	--		50512		
			Монтаж трубопроводов и арматуры										
216	504	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,346	519506,08	188683,47	179749	65284	270	131110	335728	
			ОР - 99%, СП - 8%			330044,00	52714,26	114195	18239		24869		
217	505	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1,446	430491,52	145353,64	622491	210181	145	465904	1175467	
			ОР - 99%, СП - 8%			285038,00	40418,66	412165	58445		87072		
218	509	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	2,192	274904,38	71766,06	602590	157311	79	483114	1172561	
			ОР - 99%, СП - 8%			203102,00	19523,00	445200	42794		86856		
219	516	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	25	2003,59	1310,72	50090	32768	--	25683	81835	
			ОР - 99%, СП - 8%			692,87	344,83	17322	8621		6062		

220	517	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.225 мм СП - 8%	шт	3	68345,83 --	-- --	205037 --	-- --	205037	-- 16403	221440
221	518	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.225-160 мм СП - 8%	шт	2	103288,11 --	-- --	206576 --	-- --	206576	-- 16526	223102
222	519	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.225-90 мм СП - 8%	шт	2	102325,49 --	-- --	204651 --	-- --	204651	-- 16372	221023
223	520	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160 мм СП - 8%	шт	4	28530,86 --	-- --	114123 --	-- --	114123	-- 9130	123253
224	521	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160-110 мм СП - 8%	шт	3	45545,19 --	-- --	136636 --	-- --	136636	-- 10931	147566
225	522	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160-63 мм СП - 8%	шт	4	43798,07 --	-- --	175192 --	-- --	175192	-- 14015	189208
226	525	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.110-63 мм СП - 8%	шт	3	15988,50 --	-- --	47966 --	-- --	47966	-- 3837	51803
227	527	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.90-63 мм СП - 8%	шт	4	10739,14 --	-- --	42957 --	-- --	42957	-- 3437	46393
228	529	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфт. Установка НР - 90% , СП - 8%	шт.	1350	1359,62 469,48	890,15 234,10	1835492 633793	1201700 316035	--	940329 222066	2997887
229	530	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.225 мм СП - 8%	шт	3	36897,77 --	-- --	110693 --	-- --	110693	-- 8855	119549
230	531	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 60 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.225 мм СП - 8%	шт	2	102853,74 --	-- --	205707 --	-- --	205707	-- 16457	222164
231	532	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160 мм СП - 8%	шт	6	20059,76 --	-- --	120359 --	-- --	120359	-- 9629	129987
232	533	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.110 мм СП - 8%	шт	20	10787,23 --	-- --	215745 --	-- --	215745	-- 17260	233004
233	534	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 45 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.110 мм СП - 8%	шт	2	14921,96 --	-- --	29844 --	-- --	29844	-- 2388	32231
234	535	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.90 мм СП - 8%	шт	27	5794,33 --	-- --	156447 --	-- --	156447	-- 12516	168963
235	536	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 60 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.90 мм СП - 8%	шт	1	17551,29 --	-- --	17551 --	-- --	17551	-- 1404	18955
236	537	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 30 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.90 мм СП - 8%	шт	2	21069,56 --	-- --	42139 --	-- --	42139	-- 3371	45510
237	538	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм СП - 8%	шт	10	4303,67 --	-- --	43037 --	-- --	43037	-- 3443	46480
238	539	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.225-160 мм СП - 8%	шт	4	38845,24 --	-- --	155381 --	-- --	155381	-- 12430	167811

239	540	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160-110 мм	шт	6	17976,04	--	107856	--	107856	--	116485	
			СП - 8%			--	--	--	--		8629		
240	541	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160-90 мм	шт	2	17976,04	--	35952	--	35952	--	38828	
			СП - 8%			--	--	--	--		2876		
241	545	СТПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.110 мм	шт	2	8743,59	--	17487	--	17487	--	18886	
			СП - 8%			--	--	--	--		1399		
242	546	СТПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.90 мм	шт	9	9724,81	--	87523	--	87523	--	94525	
			СП - 8%			--	--	--	--		7002		
243	547	СТПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	шт	18	3069,47	--	55250	--	55250	--	59671	
			СП - 8%			--	--	--	--		4420		
244	548	СТПРАЙС-ЛИСТ	Седловый отвод ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225х32 мм	шт	2	12526,33	--	25053	--	25053	--	27057	
			СП - 8%			--	--	--	--		2004		
245	549	СТПРАЙС-ЛИСТ	Седловый отвод ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160х32 мм	шт	28	8783,66	--	245942	--	245942	--	265618	
			СП - 8%			--	--	--	--		19675		
246	551	СТПРАЙС-ЛИСТ	Седловый отвод ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90х32 мм	шт	13	5049,00	--	65637	--	65637	--	70888	
			СП - 8%			--	--	--	--		5251		
247	553	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм	шт	42	14818,41	--	622373	--	622373	--	672163	
			СП - 8%			--	--	--	--		49790		
248	554	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм	шт	101	6058,80	--	611939	--	611939	--	660894	
			СП - 8%			--	--	--	--		48955		
249	555	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм	шт	68	3293,87	--	223983	--	223983	--	241902	
			СП - 8%			--	--	--	--		17919		
250	556	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90 мм	шт	59	2756,91	--	162658	--	162658	--	175671	
			СП - 8%			--	--	--	--		13013		
251	557	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм	шт	144	1482,64	--	213501	--	213501	--	230581	
			СП - 8%			--	--	--	--		17080		
252	558	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.32 мм	шт	408	873,56	--	356411	--	356411	--	384924	
			СП - 8%			--	--	--	--		28513		
			Укладка сигнальной ленты										
253	559	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,525	26765,77	18544,27	67584	46824	--	22298	97072	
			НР - 72%; СП - 8%			8221,50	4043,57	20759	10210		7191		
254	560	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗПАЙП"	Стоимость сигнальной ленты	м	2525	20,95	--	52890	--	52890	--	57121	
			СП - 8%			--	--	--	--		4231		
			Кран шаровые ПЭ Ду225 в подземном исполнении										

255	561	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Кран шаровые полиэтиленовые. Установка	шт.	1	1359,62 469,48	890,15 234,10	1360 469	890 234	--	697 164	2221	
256	562	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 225 Р 1 МПа	шт	1	947142,86 --	-- --	947143 --	-- --	947143	-- 75771	1022914	
257	563	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка защитная оболочка	км	0,0015	532382,08 330044,00	188683,47 52714,26	799 495	283 79	21	568 109	1476	
258	564	2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180 x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,515	6370,00 --	-- --	9651 --	-- --	9651	-- 772	10423	
259	565	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфт, заглушек. Установка	шт.	4	2714,94 938,95	1775,99 466,73	10860 3756	7104 1867	--	5566 1314	17740	
260	566	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм	шт	2	14818,41 --	-- --	29637 --	-- --	29637	-- 2371	32008	
261	567	СТПРАЙС-ЛИСТ	Удлинитель ключа для шарового крана ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм	шт	1	14116,07 --	-- --	14116 --	-- --	14116	-- 1129	15245	
262	568	СТПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.180 мм	шт	1	18144,34 --	-- --	18144 --	-- --	18144	-- 1452	19596	
263	569	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер стальной. Устройство	шт.	1	7159,26 3274,30	2054,34 724,32	7159 3274	2054 724	1831	3959 889	12007	
264	570	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	Ковер стальной	т	0,03152	529996,00 --	-- --	16705 --	-- --	16705	-- 1336	18042	
265	571	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер. Устройство	м3	0,033	20041,84 1166,40	1071,51 223,72	661 38	35 7	588	42 56	759	
			Кран шаровые ПЭ Ду160 в подземном исполнении										
266	572	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Кран шаровые полиэтиленовые. Установка	шт.	5	1359,62 469,48	890,15 234,10	6798 2347	4451 1171	--	3483 822	11103	
267	573	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 160 Р 1 МПа	шт	5	230866,07 --	-- --	1154330 --	-- --	1154330	-- 92346	1246677	
268	574	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка защитная оболочка	км	0,0075	532382,08 330044,00	188683,47 52714,26	3993 2475	1415 395	103	2842 547	7382	
269	575	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160 x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7,575	5040,00	--	38178	--	38178	--	41232	

			СП - 8%			--	--	--	--		3054	
270	576	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфт, заглушек. Установка	шт.	20	2714,94	1775,99	54299	35520	--	27832	88702
			НР - 90%, СП - 8%			938,95	466,73	18779	9335		6570	
271	577	СТПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160 мм	шт	5	13167,47	--	65837	--	65837	--	71104
			СП - 8%			--	--	--	--		5267	
272	578	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм	шт	10	6058,80	--	60588	--	60588	--	65435
			СП - 8%			--	--	--	--		4847	
273	579	СТПРАЙС-ЛИСТ	Удлинитель ключа для шарового крана ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм	шт	5	14116,07	--	70580	--	70580	--	76227
			СП - 8%			--	--	--	--		5646	
274	580	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер стальной. Устройство	шт.	5	7159,26	2054,34	35796	10272	9152	19793	60037
			НР - 90%			3274,30	724,32	16372	3622		4447	
275	581	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	Ковер стальной	т	0,1576	529996,00	--	83527	--	83527	--	90210
			СП - 8%			--	--	--	--		6682	
276	582	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер. Устройство	м3	0,165	20041,84	1071,51	3307	177	2938	209	3797
			НР - 90%, СП - 8%			1166,40	223,72	192	37		281	
			Кран шаровые Ду110 в подземном исполнении									
277	583	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Кран шаровые полиэтиленовые. Установка	шт.	4	1359,62	890,15	5438	3561	--	2786	8883
			НР - 90%, СП - 8%			469,48	234,10	1878	936		658	
278	584	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 110 Р 1 МПа	шт	4	93530,36	--	374121	--	374121	--	404051
			СП - 8%			--	--	--	--		29930	
279	585	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка защитная оболочка	км	0,006	333717,00	102729,12	2002	616	19	1521	3805
			НР - 90%, СП - 8%			227756,00	28240,42	1367	169		282	
280	586	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6,06	2376,00	--	14399	--	14399	--	15550
			СП - 8%			--	--	--	--		1152	
281	587	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфт, заглушек. Установка	шт.	16	2714,94	1775,99	43439	28416	--	22266	70961
			НР - 90%, СП - 8%			938,95	466,73	15023	7468		5256	
282	588	СТПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.110 мм	шт	4	8743,59	--	34974	--	34974	--	37772
			СП - 8%			--	--	--	--		2798	
283	589	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм	шт	8	3293,87	--	26351	--	26351	--	28459
			СП - 8%			--	--	--	--		2108	
284	590	СТПРАЙС-ЛИСТ	Удлинитель ключа для шарового крана ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм	шт	4	14116,07	--	56464	--	56464	--	60981
			СП - 8%			--	--	--	--		4517	

285	591	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер стальной. Устройство НР - 94%; СП - 8%	шт.	4	7159,26 3274,30	2054,34 724,32	28637 13097	8217 2897	7323	15835 3558	48029	
286	592	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	Ковер стальной СП - 8%	т	0,12608	529996,00 --	-- --	66822 --	-- --	66822	-- 5346	72168	
287	593	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,132	20041,84 1166,40	1071,51 223,72	2646 154	141 30	2351	167 225	3038	
			Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду90 из грунта с переходом ПЭ/СТ.										
288	621	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ/Ст d90 СП - 8%	шт	2	25886,61 --	-- --	51773 --	-- --	51773	-- 4142	55915	
289	622	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90 мм СП - 8%	шт	2	6387,86 --	-- --	12776 --	-- --	12776	-- 1022	13798	
290	623	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90 мм СП - 8%	шт	2	2702,86 --	-- --	5406 --	-- --	5406	-- 432	5838	
			Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду63 из грунта с переходом ПЭ/СТ.										
291	636	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам. 63 мм СП - 8%	шт	5	4303,67 --	-- --	21518 --	-- --	21518	-- 1721	23240	
292	637	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм СП - 8%	шт	5	1482,64 --	-- --	7413 --	-- --	7413	-- 593	8006	
			Узел выхода из грунта полиэтиленового газопровода Ду32 с переходом ПЭ/СТ.										
293	653	СТРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ/СТ ПЭ100 SDR11 ГАЗ ду32/ду32 СП - 8%	шт	274	6010,71 --	-- --	1646936 --	-- --	1646936	-- 131755	1778691	
294	654	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ Ду 32 мм СП - 8%	шт	274	1394,49 --	-- --	382089 --	-- --	382089	-- 30567	412656	
295	655	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфт ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам. 32 СП - 8%	шт	548	873,56 --	-- --	478709 --	-- --	478709	-- 38297	517006	
			Футляры										
296	665	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,01	591225,03 353124,00	237322,42 67429,90	5912 3531	2373 674	8	4163 806	10882	
297	666	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315x 18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	10,1	13185,00 --	-- --	133169 --	-- --	133169	-- 10653	143822	
298	667	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,003	554448,36 341584,00	212085,75 59909,76	1663 1025	636 180	2	1192 228	3084	

299	668	2301-0502-0514 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 250x14,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	3,03	8407,00 --	-- --	25473 --	-- --	25473	-- 2038	27511	
300	669	1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр НР - 99% СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	10	1129,98 1119,24	10,74 3,33	11300 11192	107 33	--	11113 1793	24206	
301	670	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной НР - 95% СП - 8%	м стыка	1,9782	430,24 164,25	0,08 0,04	851 325	-- --	526	302 92	1246	
302	671	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР - 99% СП - 8%	км трубопровода	0,083	554448,36 341584,00	212085,75 59909,76	46019 28351	17603 4973	65	32991 6321	85331	
303	672	2301-0502-0615 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 250x 14,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	83,83	8283,00 --	-- --	694364 --	-- --	694364	-- 55549	749913	
304	673	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР - 99% СП - 8%	км трубопровода	0,0249	519506,08 330044,00	188683,47 52714,26	12936 8218	4698 1313	20	9435 1790	24161	
305	674	2301-0502-0511 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 180x10,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	25,149	4346,00 --	-- --	109298 --	-- --	109298	-- 8744	118041	
306	675	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр НР - 99% СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	83	1114,72 1106,90	7,83 2,34	92522 91873	650 195	--	91146 14693	198362	
307	676	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной НР - 95% СП - 8%	м стыка	14,13	430,24 164,25	0,08 0,04	6079 2321	1 1	3757	2159 659	8897	
			Монтаж контрольной трубки в ковере										
308	695	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер стальной. Устройство НР - 99% СП - 8%	шт.	35	5930,78 3274,30	2054,34 724,32	207577 114601	71902 25351	21074	138552 27690	373820	
309	696	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	Ковер стальной СП - 8%	т	0,1225	529996,00 --	-- --	64925 --	-- --	64925	-- 5194	70118	
310	697	2302-1104-1802 РСНБ РК 2015	Пробка-заглушки СП - 8%	шт.	35	150,00 --	-- --	5250 --	-- --	5250	-- 420	5670	
311	698	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки железобетонная СП - 8%	шт.	35	961,00 --	-- --	33635 --	-- --	33635	-- 2691	36326	
			Балластировка КТ										

312	699	1125-0121-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка (контейнер утяжелитель)	м3 груза	131,76	2545,94 1270,08	1275,86 364,37	335453 167346	168107 48009	--	195973 42514	573940	
313	700	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	131,76	729,24 729,24	-- --	96085 96085	-- --	--	69181 13221	178487	
314	701	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	131,76	2663,00 --	-- --	350877 --	-- --	350877	-- 28070	378947	
315	702	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	68,86	6931,00 --	-- --	477269 --	-- --	477269	-- 38181	515450	
			Пересечение трубопроводов с действующими коммуникациями										
316	703	1125-0203-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 250 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ)	пересечение	45	121167,64 52650,00	66672,66 18704,46	5452544 2369250	3000270 841701	83024	2921965 669961	9044469	
			Установка опознавательных знаков										
317	734	2401-0201-0129 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм х 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	130	1869,00 --	-- --	242970 --	-- --	242970	-- 19438	262408	
318	735	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	240,5	1016,00 --	-- --	244348 --	-- --	244348	-- 19548	263896	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				25139930 5830411	5991963 1752567	13317557 --	6777351 2553380	34470664	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				67584					
		Всего заработная плата		Тенге					30969				
			Накладные расходы	Тенге				22298					
			Сметная прибыль	Тенге				7191					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				97072					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39	
			Сметная заработная плата	Тенге					30969				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13045724					
		Материалы		Тенге				133294					
		Всего заработная плата		Тенге					7552009				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				773128					
		Местные материалы		Тенге				384512					
			Накладные расходы	Тенге				6755055					
			Сметная прибыль	Тенге				1584062					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21384842					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7139	
			Сметная заработная плата	Тенге					7552009				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				231979					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				231979					
			Сметная прибыль	Тенге				18558					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				250538					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				11794643					

		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11794643					
		Сметная прибыль	Тенге				943571					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				12738215					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				34470666					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7178	
		Сметная заработная плата	Тенге					7582978				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								103142186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15189582					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15690243				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4798926				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39083901			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						8635143			
		- Накладные расходы	Тенге							17542778		
		- Сметная прибыль	Тенге							7000518		
		ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**								94 507 043	
		Итого прямых затрат по форме 2									94 507 043	
		Временные здания и сооружения	1,30%								1 228 592	
		Итого									95 735 635	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%								1 981 728	
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									8 604 318	
		Итого									106 321 680	
		Непредвиденные работы и затраты	**2%**								1 954 347	
		ИТОГО сметная стоимость									116 911 170,44	
		62 % в ценах 2021 г.	1,0000000								72 484 925,67	
		38 % в ценах 2022 г.	1,0499010								46 643 158,81	
		НДС	12%								14 295 370,14	
		ВСЕГО с НДС									133 423 454,62	

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
БИН 020340003533

Исполняющий обязанности руководителя _____ **Шалбаев Г. С.**

Подрядчик:
ТОО "АЭS and Limited"
БИН: 100940016554

Директор _____ **Рахатулы Ж.**

Авторский надзор:
ТОО "ДосСтрой Проект"
Эксперт _____ **Ахмедов А.В.**
БИН/ИИН:
Приказ №94 от «19» 11 2021 года

Технический надзор:
ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
БИН/ИИН: 070340004739

Эксперт технического надзора _____ **Ыскаков М.Ә.**
№ аттестата KZ48VJE00018442 , 24.06.2016г.
№ аттестата KZ75VJE00018441 , 24.06.2016г.
№ аттестата KZ49VJE00019782 , 24.06.2016г.