Лимит финансирования на 2013 год. - 31 489 008,32

Выполнение работ по настоящему акту :

а) с начало года - 31 489 008,32

б) с начало работ - 31 489 008,32

Форма № 3

АКТ № 37

Выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2013 года.

Строительство инфраструктуры (подъездные дороги) к аредным жилым домам с 10-ти процентным долевым участием работодателя по программе «Занятость-2020» в кенте Айтеке би Казалинского

№ п/п	Наименование и вид выполняемых работ	Ед. измер.	Стоимость единицы работ	Аванс			Ранее выплаченная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ДЕКАБРЬ месяц	Стоимость выполненных работ на отчетный период /месяц/
				сумма аванса	сумма погашения	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инфраструктуры (подъездные дороги) к аредным жилым домам с 10-ти процентным долевым участием работодателя по программе «Занятость-2020» в кенте Айтеке би Казалинского	тенге	31 489 008,32	---------	---------	---------	---------	31 489 008,32	29 914 557,90	31 489 008,32

Заказчик: Казалинский Райотдел строительства

Начальник отдела: _____ Суйеубаев Ж.

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Жолшы"

Директор: _____ С.Д.Утегенов

М.П.

Заказчик: ГУ Казалинский райотдел строительства
Подрядчик: ТОО "Казалы - Жолшы"
Договор № 67 от 27.11.2013 г.

ФОРМА № 1

АКТ № 37

Приемки выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2013 года.

Строительство инфраструктуры (подъездные дороги) к аредным жилым домам с 10-ти процентным долевым участием работодателя по программе «Занятость-2020» в кенте Айтеке би Казалинского района, Кызылординской области.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Общая сметная стоимость тыс.тенге
			СМР	Оборудование	Прочих работ	
1	2	3	4	5	6	7
1	расчет на разбивочные работы	Глава 1. Затраты на Подготовительные работы				
		Подготовительные работы	-	-	-	-
		Итого по главе 1	-	-	-	-
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2--1	Строительство подъездных дорог	12 785,920	-	-	12 785,920
		Итого по главе 2	12 785,920	-	-	12 785,920
		Итого по главам 1-2	12 785,920		-	12 785,920
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,2 %				
5	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,5 %	191,789	-	-	191,789
6	СН РК 8.02-09-2002	Возврат матер. от временных зданий и сооруж. 15 %	28,768	-	-	28,768
		Итого по главе 8	191,789			191,789
		Итого по главам 1-8	12 977,709			12 977,709
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
7	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство СМР в зимнее время 1,75	227,110			227,110
8	СН РК 8.02-02-2002	За выслугу лет 1 %			129,777	129,777
9	СН РК 8.02-02-2002	На оплату дополнит. отпусков 0,4 %			51,911	51,911
		Итого по главе 9	227,110		181,688	408,798
		Итого по главе 1-9	13 204,819	-	181,688	13 386,507
		итого по сметному расчету:				
11		В базовых ценах 2001 г. МРП=775 тг.	13 204,819	-	181,688	13 386,507
12	К=2,23355	В базовых ценах 2013 г. МРП=1731 тг.	29 493,623	-	405,809	29 899,432
13	СН РК 8.02-02.2002	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%			597,989	597,989
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	29 493,623	-	1 003,798	30 497,421
14		НДС 12 %			3 659,694	3 659,694
		Всего сметная стоимость:	29 493,623	-	4 663,491	34 157,114

Итого с коэффициентом понижения К=1,0847312

31 489 008,32 (тридцать один миллион четыреста восемьдесят девять тысяч всоемь тенге 32 тиын

Заказчик: Казалинский Райотдел строительства

Начальник отдела _____ Суйеубаев Ж.

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы - Жолшы"

Директор _____ С.Утегенов

М.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик: ГУ Казалинский райотдел строительства
Подрядчик: ТОО «Казалы-Жолшы»
Основание: Договор № 67 от 27.11.2013 г.

Форма № 2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 37 ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2013 Г.
(Локальный сметный расчет)

Строительство инфраструктуры (подъездные дороги) к аредным жилым домам с 10-ти процентным долевым участием работодателя по программе «Занятость-2020» в кенте Айтеке би Казалинского района, Кызылординской области.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Улица № 1. L= 0,329 км.								
		Земляные работы								
1	E0101-24-5	-Разработка грунта Бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при Перемещении 1 группы грунтов До 10 м	757	4,85	4,85	3672	3672	1236	-	-
				-	1,68	-	1274	97	-	-
		м3								
2	E0101-24-13-К=2	-Разработка грунта Бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при Перемещении 1 группы грунтов Добавлять на каждые Последующие 10 м	757	8,4	8,4	6356	6356	2139	-	-
				-	2,91	-	2205	97	-	-
		м3								
3	E0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с Погрузкой на автомобили-Самосвалы экскаваторами с ковшом Емкостью 0,4 м3	223	47,43	47,43	10577	9999	3548	-	-
				2,59	13,81	578	3080	97	-	-
		м3								
4	E010333-А1-1	--Перевозка грузов автомобилями- самосвалами /работающими вне карьеров/ Расстояние перевозки 1км, Класс груза 1 в НАСЫПЬ	361,26	19,7	19,7	7117	7117	1423	-	-
				-	3,94	-	1423	100	-	-
		м3								
5	E01031-А7-1-	Перевозка грунта растительного Слоя /земли, перегной/ при Автомобильных перевозках	341,82	30	30	10255	10255	7178	-	-
				-	21	-	7178	100	-	-
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е010333-А10-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, Расстояние перевозки свыше 2,5 до 3 км	341,82	24,6	24,6	8409	8409	1682	-	-
		т		-	4,92	-	1682	100	-	-
7	Е0101-24-6 -	Разравнивание грунта Бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при Перемещении 2 группы грунтов до 10/20 м	238	6,01	6,01	1430	1430	481	-	-
		м3		-	2,08	-	496	97	-	-
8	Е0101-24-14-	Разравнивание грунта Бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при Перемещении 2 группы грунтов Добавлять на каждые Последующие 10 м	238	4,75	4,75	1131	1131	381	-	-
		м3		-	1,65	-	393	97	-	-
9	Е0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными Катками на пневмоколесном ходу 25 т, на первый проход по одному Следу при толщине слоя 30 см / 6 проходов/	238	12,51	12,51	2977	2977	988	-	-
		м3		-	4,28	-	1019	97	-	-
10	Е0101-130-8- К=5	Добавлять за каждый проход по одному следу прицепными Катками на пневмоколесном ходу, Массой 25 т, при толщине слоя 30 см	238	6,36	6,36	1512	1512	442	-	-
		м3		-	1,91	-	455	97	-	-
11	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого Грунта насыпей	238	14,12	12	3360	2855	1008	-	-
		м3		1,62	2,75	386	653	97	-	-
12	Е0101-24-2 -	Устройство присыпных обочин Бульдозерами мощностью 59 (180) кВт (л.с.), при Перемещении 2 группы грунтов до 10/20 м	196	9,24	9,24	1812	1812	571	-	-
		м3		-	3	-	588	97	-	-
13	Е0101-24-2 - К=2	Устройство присыпных обочин Бульдозерами мощностью 59 (180) кВт (л.с.), при Перемещении 2 группы грунтов Добавлять на каждые Последующие 10 м	196	15,82	15,82	3101	3101	977	-	-
		м3		-	5,14	-	1007	97	-	-
14	Е0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными Катками на пневмоколесном ходу 25 т, на первый проход по одному Следу при толщине слоя 25 см / 6 проходов/	196	14,01	14,01	2745	2745	912	-	-
		м3		-	4,8	-	940	97	-	-
15	Е0101-130-7- К=5	Добавлять за каждый проход по одному следу прицепными Катками на пневмоколесном ходу, Массой 25 т, при толщине слоя 25 см	196	6,97	6,97	1365	1365	399	-	-
		м3		-	2,1	-	411	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого Грунта насыпей	121	14,12	12	1708	1452	512	-	-
				1,62	2,75	196	332	97	-	-
		м3								
17	Е0101-145-2-	Планировка площадей из Грунтов 2 группы Механизированным способом	3114	1,41	1,41	4393	4393	907	-	-
				-	0,3	-	935	97	-	-
		М2								
18	Е0101-145-1-	Планировка откосов, полотна Насыпей из Грунтов 2 группы Механизированным способом	361	8,55	4,43	3085	1598	1703	-	-
				4,12	0,74	1487	268	97	-	-
		М2								
19	Е0101-145-9-	Планировка откосов, полотна выемок из Грунтов 2 группы Механизированным способом	182	14,12	3,88	2570	706	1945	-	-
				10,24	0,78	1864	141	97	-	-
		М2								
20	Е0101-36-1 -	Устройство кюветов в выемках 2 группы грунтов	587	171,89	111,14	100897	65237	59701	-	-
				60,75	44,1	35660	25887	97	-	-
		М3								
21	Е0101-87-2 -	Планировка дна и откосов Выемки прицепными средними Грейдерами в грунтах 2 группы /кювет	126	0,76	0,76	96	96	46	-	-
				-	0,38	-	47	97	-	-
		М2								
22	Е0101-145-1-	Планировка обочин из грунтов 1 группы механизированным способом	630	1,22	1,22	770	770	156	-	-
				-	0,25	-	161	97	-	-
		М2								
23	Е0101-35-2 -	Устройство дорожных насыпей Бульдозерами с перемещением Грунтов 1 группы до 20 м/ Досыпка растительного грунта	193	10,85	10,85	2094	2094	705	-	-
				-	3,76	-	726	97	-	-
		м3								
24	Е0101-35-4 -	Вычитывается позиция: Добавлять На каждые последующие 10 м перемещением грунтов 1 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	193	-4,41	-4,41	-851	-851	-286	-	-
				-	-1,53	-	-295	97	-	-
		м3								
25	Е0101-24-6 -	Разравнивание грунта Бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при Перемещении 2 группы грунтов до 10/20 м	64	6,01	6,01	384	384	129	-	-
				-	2,08	-	133	97	-	-
		м3								
26	Е0101-24-14-	Разравнивание грунта Бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при Перемещении 2 группы грунтов Добавлять на каждые Последующие 10 м	64	4,75	4,75	304	304	102	-	-
				-	1,65	-	106	97	-	-
		м3								
27	Е0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными Катками на пневмоколесном ходу 25 т, на первый проход по одному Следу при толщине слоя 25 см / 6 проходов/	64	14,01	14,01	896	896	298	-	-
				-	4,8	-	307	97	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0101-130-8-К=5	Добавлять за каждый проход по одному следу прицепными Катками на пневмоколесном ходу, Массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3	64	6,97	6,97	446	446	130	-	-
				-	2,1	-	134	97	-	-
29	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого Грунта насыпей м3	64	14,12	12	904	768	271	-	-
				1,62	2,75	104	176	97	-	-
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (ПРОЕЗЖАЯ ЧАТЬ)								
30	Е0127-14-1-	Устройство подстилающих и Дренирующих слоев из песка Толщиной 15 см м3	350,385	1684,76	68,13	590315	23872	15910	-	-
				21,38	12,76	7491	4471	133	-	-
31	Е0127-21-2-	Устройство оснований и Покрытий двухслойных из Песчано-гравийных смесей Средний слой Толщиной 12/15 см м2	2335,9	305,32	12,65	713200	29546	22349	-	-
				3,56	3,63	8316	8488	133	-	-
32	Е0127-21-2-Т.ч. П1.37 К=3	Добавлять за каждый 1 см изменения толщины слоя м2	2335,9	72,17	-	168577	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Е0127-72-1-	Розлив вяжущих материалов т	1,8	40097,59	339,59	72176	611	337	-	-
				-	140,94	-	254	133	-	-
34	Е0127-48-1-	Устройство покрытия толщиной 6/8 см из черного щебня с Плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 м2	2303	535,53	22,78	1233336	52473	41412	-	-
				7,7	5,82	17733	13403	133	-	-
35	Е0127-21-2-Т.ч. П1.37 К=2	Добавлять за каждый 1 см изменения толщины слоя м2	2303	168,35	-	387716	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	Е0127-63-11-	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10/12 см м2	658	313,87	20,37	206529	13404	8914	-	-
				4,79	5,4	3152	3551	133	-	-
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (ВЪЕЗД ВО ДВОРЫ)								
37	Е0127-14-1-	Устройство подстилающих и Дренирующих слоев из песка Толщиной 15 см м3	31,98	1684,76	68,13	53879	2179	1452	-	-
				21,38	12,76	684	408	133	-	-
38	Е0127-21-2-	Устройство оснований и Покрытий двухслойных из Песчано-гравийных смесей Средний слой Толщиной 12/15 см м2	213,2	305,32	12,65	65094	2697	2040	-	-
				3,56	3,63	759	775	133	-	-
39	Е0127-21-2-Т.ч. П1.37 К=3	Добавлять за каждый 1 см изменения толщины слоя м2	213,2	72,17	-	15386	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0127-72-1-	Розлив вяжущих материалов	0,16	40097,59	339,59	6416	54	30	-	-
		т		-	140,94	-	23	133	-	-
41	Е0127-48-1-	Устройство покрытия толщиной 6/8 см из черного щебня с Плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	208	535,53	22,78	111391	4739	3740	-	-
		м2		7,7	5,82	1602	1211	133	-	-
42	Е0127-21-2-	Добавлять за каждый 1 см изменения толщины слоя	208	168,35	-	35017	-	-	-	-
	Т.ч. П1.37 К=2			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
43	Е0127-63-11-	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10/12 см	104	313,87	20,37	17630	2119	1409	-	-
		м2		4,79	5,4	498	561	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3860177				
		Накладные расходы -	Тенге			187275				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			242847				
		ИТОГО по РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4290299				

Улица № 2. L= 0,460 км.

Земляные работы

44	Е0101-24-5 -	Разработка грунта Бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при Перемещении 1 группы грунтов До 10 м	1183	4,85	4,85	5739	5739	1931	-	-
		м3		-	1,68	-	1991	97	-	-
45	Е0101-24-13- К=2	Разработка грунта Бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при Перемещении 1 группы грунтов Добавлять на каждые Последующие 10 м	1183	8,4	8,4	9933	9933	3343	-	-
		м3		-	2,91	-	3446	97	-	-
46	Е0101-18-2 -	Разработка грунта 2 группы с Погрузкой на автомобили-Самосвалы экскаваторами с ковшом Емкостью 0,4 м3	1427	47,43	47,43	67680	63984	22707	-	-
		м3		2,59	13,81	3696	19707	97	-	-
47	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами /работающими вне карьеров/ Расстояние перевозки 1км, Класс груза 1 в НАСЫПЬ	918,54	19,7	19,7	18095	18095	3619	-	-
		м3		-	3,94	-	3619	100	-	-
48	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами /работающими вне карьеров/ Расстояние перевозки 1км, Класс груза 1 в СОСЕДНЮЮ УЛИЦУ	1393,2	19,7	19,7	27446	27446	5489	-	-
		м3		-	3,94	-	5489	100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0101-24-6	-Разравнивание грунта Бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при Перемещении 2 группы грунтов до 10/20 м	275	6,01	6,01	1652	1652	556	-	-
				-	2,08	-	573	97	-	-
		м3								
50	Е0101-24-14	-Разравнивание грунта Бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при Перемещении 2 группы грунтов Добавлять на каждые Последующие 10 м	275	4,75	4,75	1307	1307	440	-	-
				-	1,65	-	454	97	-	-
		м3								
51	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными Катками на пневмоколесном ходу 25 т, на первый проход по одному Следу при толщине слоя 30 см / 6 проходов/	275	12,51	12,51	3440	3440	1142	-	-
				-	4,28	-	1177	97	-	-
		м3								
52	Е0101-130-8 К=5	-Добавлять за каждый проход по одному следу прицепными Катками на пневмоколесном ходу, Массой 25 т, при толщине слоя 30 см	275	6,36	6,36	1748	1748	510	-	-
				-	1,91	-	526	97	-	-
		м3								
53	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого Грунта насыпей	275	14,12	12	3882	3299	1164	-	-
				1,62	2,75	446	755	97	-	-
		м3								
54	Е0101-24-2	-Устройство присыпных обочин Бульдозерами мощностью 59 (180) кВт (л.с.), при Перемещении 2 группы грунтов до 10/30 м	292	9,24	9,24	2699	2699	850	-	-
				-	3	-	876	97	-	-
		м3								
55	Е0101-24-2 К=2	-Устройство присыпных обочин Бульдозерами мощностью 59 (180) кВт (л.с.), при Перемещении 2 группы грунтов Добавлять на каждые Последующие 10 м	292	15,82	15,82	4620	4620	1455	-	-
				-	5,14	-	1500	97	-	-
		м3								
56	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными Катками на пневмоколесном ходу 25 т, на первый проход по одному Следу при толщине слоя 25 см / 6 проходов/	292	14,01	14,01	4090	4090	1358	-	-
				-	4,8	-	1400	97	-	-
		м3								
57	Е0101-130-7 К=5	-Добавлять за каждый проход по одному следу прицепными Катками на пневмоколесном ходу, Массой 25 т, при толщине слоя 25 см	292	6,97	6,97	2034	2034	594	-	-
				-	2,1	-	612	97	-	-
		м3								
58	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого Грунта насыпей	292	14,12	12	4122	3503	1236	-	-
				1,62	2,75	473	802	97	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0101-145-2-	Планировка площадей из Грунтов 2 группы Механизированным способом М2	4624	1,41	1,41	6524	6524	1347	-	-
				-	0,3	-	1389	97	-	-
60	Е0101-145-1-	Планировка откосов, полотна Насыпей из Грунтов 2 группы Механизированным способом М2	608	8,55	4,43	5196	2691	2868	-	-
				4,12	0,74	452	452	97	-	-
61	Е0101-145-9-	Планировка откосов, полотна выемок из Грунтов 2 группы Механизированным способом М2	331	14,12	3,88	4673	1284	3537	-	-
				10,24	0,78	3389	257	97	-	-
62	Е0101-36-1 -	Устройство кюветов в выемках 2 группы грунтов М3	1135	171,89	111,14	159090	126139	115435	-	-
				60,75	44,1	68951	50054	97	-	-
63	Е0101-87-2 -	Планировка дна и откосов Выемки прицепными средними Грейдерами в грунтах 2 группы /кювет М2	183	0,76	0,76	139	139	67	-	-
				-	0,38	-	69	97	-	-
64	Е0101-145-1-	Планировка обочин из грунтов 1 группы механизированным способом М2	932	1,22	1,22	1139	1139	230	-	-
				-	0,25	-	237	97	-	-
65	Е0101-35-2 -	Устройство дорожных насыпей Бульдозерами с перемещением Грунтов 1 группы до 20 м/ Досыпка растительного грунта м3	344	10,85	10,85	3732	3732	1256	-	-
				-	3,76	-	1295	97	-	-
66	Е0101-35-4 -	Вычитывается позиция: Добавлять На каждые последующие 10 м перемещением грунтов 1 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	344	-4,41	-4,41	-1517	-1517	-511	-	-
				-	-1,53	-	-526	97	-	-
67	Е0101-24-6 -	Разравнивание грунта Бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при Перемещении 2 группы грунтов до 10/20 м м3	80	6,01	6,01	481	481	162	-	-
				-	2,08	-	167	97	-	-
68	Е0101-24-14-	Разравнивание грунта Бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при Перемещении 2 группы грунтов Добавлять на каждые Последующие 10 м м3	80	4,75	4,75	380	380	128	-	-
				-	1,65	-	132	97	-	-
69	Е0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными Катками на пневмоколесном ходу 25 т, на первый проход по одному Следу при толщине слоя 25 см / 6 проходов/ м3	80	14,01	14,01	1120	1120	372	-	-
				-	4,8	-	384	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0101-145-2-	Планировка площадей из Грунтов 2 группы	4624	1,41	1,41	6524	6524	1347	-	-
		Механизированным способом		-	0,3	-	1389	97	-	-
		М2								
60	Е0101-145-1-	Планировка откосов, полотна Насыпей из Грунтов 2 группы	608	8,55	4,43	5196	2691	2868	-	-
		Механизированным способом		4,12	0,74	452	452	97	-	-
		М2								
61	Е0101-145-9-	Планировка откосов, полотна выемок из Грунтов 2 группы	331	14,12	3,88	4673	1284	3537	-	-
		Механизированным способом		10,24	0,78	3389	257	97	-	-
		М2								
62	Е0101-36-1 -	Устройство кюветов в выемках 2 группы грунтов	1135	171,89	111,14	159090	126139	115435	-	-
				60,75	44,1	68951	50054	97	-	-
		М3								
63	Е0101-87-2 -	Планировка дна и откосов Выемки прицепными средними	183	0,76	0,76	139	139	67	-	-
		Грейдерами в грунтах 2 группы /кювет		-	0,38	-	69	97	-	-
		М2								
64	Е0101-145-1-	Планировка обочин из грунтов 1 группы механизированным	932	1,22	1,22	1139	1139	230	-	-
		способом		-	0,25	-	237	97	-	-
		М2								
65	Е0101-35-2 -	Устройство дорожных насыпей Бульдозерами с перемещением	344	10,85	10,85	3732	3732	1256	-	-
		Грунтов 1 группы до 20 м/		-	3,76	-	1295	97	-	-
		Досыпка растительного грунта								
		м3								
66	Е0101-35-4 -	Вычитывается позиция: Добавлять На каждые последующие 10 м	344	-4,41	-4,41	-1517	-1517	-511	-	-
		перемещением грунтов 1 группы		-	-1,53	-	-526	97	-	-
		бульдозерами при устройстве дорожных насыпей								
		м3								
67	Е0101-24-6 -	Разравнивание грунта Бульдозерами мощностью 79	80	6,01	6,01	481	481	162	-	-
		(108) кВт (л.с.), при		-	2,08	-	167	97	-	-
		Перемещении 2 группы грунтов до 10/20 м								
		м3								
68	Е0101-24-14-	Разравнивание грунта Бульдозерами мощностью 79	80	4,75	4,75	380	380	128	-	-
		(108) кВт (л.с.), при		-	1,65	-	132	97	-	-
		Перемещении 2 группы грунтов Добавлять на каждые Последующие 10 м								
		м3								
69	Е0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными Катками на пневмоколесном ходу	80	14,01	14,01	1120	1120	372	-	-
		25 т, на первый проход по одному		-	4,8	-	384	97	-	-
		Следу при толщине слоя 25 см / 6 проходов/								
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0101-130-8-К=5	Добавлять за каждый проход по одному следу прицепными Катками на пневмоколесном ходу, Массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3	80	6,97	6,97	557	557	163	-	-
				-	2,1	-	168	97	-	-
71	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого Грунта насыпей м3	80	14,12	12	1129	960	339	-	-
				1,62	2,75	130	220	97	-	-
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (ПРОЕЗЖАЯ ЧАТЬ)								
72	Е0127-14-1-	Устройство подстилающих и Дренирующих слоев из песка Толщиной 15 см м3	489,9	1684,76	68,13	825365	33378	22245	-	-
				21,38	12,76	10474	6252	133	-	-
73	Е0127-21-2-	Устройство оснований и Покрытий двухслойных из Песчано-гравийных смесей Средний слой Толщиной 12/15 см м2	3266	305,32	12,65	997179	41311	31248	-	-
				3,56	3,63	11627	11868	133	-	-
74	Е0127-21-2-Т.ч. П1.37 К=3	Добавлять за каждый 1 см изменения толщины слоя м2	3266	72,17	-	235701	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	Е0127-72-1-	Розлив вяжущих материалов т	2,51	40097,59	339,59	100645	852	471	-	-
				-	140,94	-	354	133	-	-
76	Е0127-48-1-	Устройство покрытия толщиной 6/8 см из черного щебня с Плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 м2	3220	535,53	22,78	1724421	73366	57901	-	-
				7,7	5,82	24794	18740	133	-	-
77	Е0127-21-2-Т.ч. П1.37 К=2	Добавлять за каждый 1 см изменения толщины слоя м2	3220	168,35	-	542095	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	Е0127-63-11-	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10/12 см м2	920	313,87	20,37	288765	18741	12464	-	-
				4,79	5,4	4407	4965	133	-	-
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (ВЪЕЗД ВО ДВОРЫ)								
79	Е0127-14-1-	Устройство подстилающих и Дренирующих слоев из песка Толщиной 15 см м3	39,975	1684,76	68,13	67348	2724	1815	-	-
				21,38	12,76	855	510	133	-	-
80	Е0127-21-2-	Устройство оснований и Покрытий двухслойных из Песчано-гравийных смесей Средний слой Толщиной 12/15 см м2	266,5	305,32	12,65	81368	3371	2550	-	-
				3,56	3,63	949	968	133	-	-
81	Е0127-21-2-Т.ч. П1.37 К=3	Добавлять за каждый 1 см изменения толщины слоя м2	266,5	72,17	-	19233	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е0127-72-1-	Розлив вяжущих материалов	0,21	40097,59	339,59	8420	71	39	-	-
		т		-	140,94	-	30	133	-	-
83	Е0127-48-1-	Устройство покрытия толщиной 6/8 см из черного щебня с	260	535,53	22,78	139239	5924	4675	-	-
		Плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3		7,7	5,82	2002	1513	133	-	-
		м2								
84	Е0127-21-2-	Добавлять за каждый 1 см	260	168,35	-	43772	-	-	-	-
	Т.ч.	изменения толщины слоя								
	П1.37 К=2			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
85	Е0127-63-11-	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной	130	169,52	20,37	22037	2648	1761	-	-
		10/6 см		4,79	5,4	623	702	133	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по РАЗДЕЛУ 2	Тенге	5472719
Накладные расходы -	Тенге	306952
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	346780
ИТОГО по РАЗДЕЛУ 2	Тенге	6126451

Улица № 3. L= 0,096 км.

Земляные работы

86	Е0101-24-5 -	Разработка грунта	261	4,85	4,85	1266	1266	426	-	-
		Бульдозерами мощностью 79								
		(108) кВт (л.с.), при		-	1,68	-	439	97	-	-
		Перемещении 1 группы грунтов								
		До 10 м								
		м3								
87	Е0101-24-13-	Разработка грунта	261	8,4	8,4	2192	2192	738	-	-
	К=2	Бульдозерами мощностью 79								
		(108) кВт (л.с.), при		-	2,91	-	760	97	-	-
		Перемещении 1 группы грунтов								
		Добавлять на каждые								
		Последующие 10 м								
		м3								
88	Е0101-18-2 -	Разработка грунта 2 группы с	331	47,43	47,43	15699	14841	5266	-	-
		Погрузкой на автомобили-								
		Самосвалы экскаваторами с ковшом		2,59	13,81	857	4571	97	-	-
		Емкостью 0,4 м3								
		м3								
89	Е010333-А1--	Перевозка грузов	131,22	19,7	19,7	2585	2585	517	-	-
	1	автомобилями- самосвалами								
		/работающими вне карьеров/		-	3,94	-	517	100	-	-
		Расстояние перевозки 1км,								
		Класс груза 1 в НАСЫПЬ								
		м3								
90	Е010333-А1--	Перевозка грузов	405	19,7	19,7	7979	7979	1596	-	-
	1	автомобилями- самосвалами								
		/работающими вне карьеров/		-	3,94	-	1596	100	-	-
		Расстояние перевозки 1км,								
		Класс груза 1 в СОСЕДНЮЮ УЛИЦУ								
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0101-24-6	-Разравнивание грунта Бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при Перемещении 2 группы грунтов до 10/20 м	18	6,01	6,01	108	108	36	-	-
				-	2,08	-	38	97	-	-
		м3								
92	Е0101-24-14	-Разравнивание грунта Бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при Перемещении 2 группы грунтов Добавлять на каждые Последующие 10 м	18	4,75	4,75	86	86	29	-	-
				-	1,65	-	30	97	-	-
		м3								
93	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными Катками на пневмоколесном ходу 25 т, на первый проход по одному Следу при толщине слоя 30 см / 6 проходов/	18	12,51	12,51	225	225	75	-	-
				-	4,28	-	77	97	-	-
		м3								
94	Е0101-130-8 К=5	-Добавлять за каждый проход по одному следу прицепными Катками на пневмоколесном ходу, Массой 25 т, при толщине слоя 30 см	18	6,36	6,36	114	114	33	-	-
				-	1,91	-	34	97	-	-
		м3								
95	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого Грунта насыпей	18	14,12	12	254	216	76	-	-
				1,62	2,75	29	49	97	-	-
		м3								
96	Е0101-24-2	-Устройство присыпных обочин Бульдозерами мощностью 59 (180) кВт (л.с.), при Перемещении 2 группы грунтов до 10/30 м	63	9,24	9,24	582	582	183	-	-
				-	3	-	189	97	-	-
		м3								
97	Е0101-24-2 К=2	-Устройство присыпных обочин Бульдозерами мощностью 59 (180) кВт (л.с.), при Перемещении 2 группы грунтов Добавлять на каждые Последующие 10 м	63	15,82	15,82	997	997	314	-	-
				-	5,14	-	324	97	-	-
		м3								
98	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными Катками на пневмоколесном ходу 25 т, на первый проход по одному Следу при толщине слоя 25 см / 6 проходов/	63	14,01	14,01	882	882	293	-	-
				-	4,8	-	302	97	-	-
		м3								
99	Е0101-130-7 К=5	-Добавлять за каждый проход по одному следу прицепными Катками на пневмоколесном ходу, Массой 25 т, при толщине слоя 25 см	63	6,97	6,97	439	439	128	-	-
				-	2,1	-	132	97	-	-
		м3								
100	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого Грунта насыпей	63	14,12	12	889	756	267	-	-
				1,62	2,75	102	173	97	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е0101-145-2-	Планировка площадей из Грунтов 2 группы Механизированным способом М2	964	1,41	1,41	1330	1360	281	-	-
				-	0,3	-	290	97	-	-
102	Е0101-145-1-	Планировка откосов, полотна Насыпей из Грунтов 2 группы Механизированным способом М2	122	8,55	4,43	1043	540	575	-	-
				4,12	0,74	503	91	97	-	-
103	Е0101-145-9-	Планировка откосов, полотна выемок из Грунтов 2 группы Механизированным способом М2	131	14,12	3,88	1850	508	1400	-	-
				10,24	0,78	1341	102	97	-	-
104	Е0101-36-1 -	Устройство кюветов в выемках 2 группы грунтов М3	233	171,89	111,14	40049	25895	23697	-	-
				60,75	44,1	14155	10279	97	-	-
105	Е0101-87-2 -	Планировка дна и откосов Выемки прицепными средними Грейдерами в грунтах 2 группы /кювет М2	38	0,76	0,76	29	29	14	-	-
				-	0,38	-	14	97	-	-
106	Е0101-145-1-	Планировка обочин из грунтов 1 группы механизированным способом М2	192	1,22	1,22	235	235	47	-	-
				-	0,25	-	49	97	-	-
107	Е0101-35-2 -	Устройство дорожных насыпей Бульдозерами с перемещением Грунтов 1 группы до 20 м/ Досыпка растительного грунта м3	82	10,85	10,85	890	890	299	-	-
				-	3,76	-	309	97	-	-
108	Е0101-35-4 -	Вычитывается позиция: Добавлять На каждые последующие 10 м перемещением грунтов 1 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	82	-4,41	-4,41	-362	-362	-122	-	-
				-	-1,53	-	-125	97	-	-
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (ПРОЕЗЖАЯ ЧАТЬ)								
109	Е0127-14-1-	Устройство подстилающих и Дренирующих слоев из песка Толщиной 15 см м3	102,3	1684,76	68,13	172351	6970	4645	-	-
				21,38	12,76	2187	1305	133	-	-
110	Е0127-21-2-	Устройство оснований и Покрытий двухслойных из Песчано-гравийных смесей Средний слой Толщиной 12/15 см м2	682	305,32	12,65	208229	8626	6525	-	-
				3,56	3,63	2428	2478	133	-	-
111	Е0127-21-2-	Добавлять за каждый 1 см	682	72,17	-	49219	-	-	-	-
	Т.ч. П1.37 К=3	изменения толщины слоя м2		-	-	-	-	-	-	-
112	Е0127-72-1-	Розлив вяжущих материалов т	0,52	40097,59	339,59	20851	177	97	-	-
				-	140,94	-	73	133	-	-
113	Е0127-48-1-	Устройство покрытия толщиной 6/8 см из черного щебня с Плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 м2	672	535,53	22,78	359879	15311	12084	-	-
				7,7	5,82	5174	3911	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	Е0127-21-2-Т.ч. П1.37 К=2	Добавлять за каждый 1 см изменения толщины слоя м2	672	168,35	-	113133	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
115	Е0127-63-11-	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10/12 см м2	192	313,87	20,37	60264	3911	2601	-	-
				4,79	5,4	920	1036	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1063316				
		Накладные расходы -	Тенге			62122				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67526				
		ИТОГО по РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1192964				

Улица № 4. L= 0,096 км.

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е0101-24-5 -	Разработка грунта Бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при Перемещении 1 группы грунтов До 10 м м3	261	4,85	4,85	1266	1266	426	-	-
				-	1,68	-	439	97	-	-
117	Е0101-24-13-К=2	Разработка грунта Бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при Перемещении 1 группы грунтов Добавлять на каждые Последующие 10 м м3	261	8,4	8,4	2192	2192	738	-	-
				-	2,91	-	760	97	-	-
118	Е0101-18-2 -	Разработка грунта 2 группы с Погрузкой на автомобили-Самосвалы экскаваторами с ковшом Емкостью 0,4 м3 м3	169	47,43	47,43	8015	7578	2689	-	-
				2,59	13,81	438	2334	97	-	-
119	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами /работающими вне карьеров/ Расстояние перевозки 1км, Класс груза 1 в НАСЫПЬ м3	178,2	19,7	19,7	3511	3511	702	-	-
				-	3,94	-	702	100	-	-
120	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами /работающими вне карьеров/ Расстояние перевозки 1км, Класс груза 1 в СОСЕДНЮЮ УЛИЦУ м3	95,58	19,7	19,7	1883	1883	377	-	-
				-	3,94	-	377	100	-	-
121	Е0101-24-6 -	Разравнивание грунта Бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при Перемещении 2 группы грунтов до 10/20 м м3	49	6,01	6,01	294	294	99	-	-
				-	2,08	-	102	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Е0101-24-14-	Разравнивание грунта	49	4,75	4,75	233	233	78	-	-
		Бульдозерами мощностью 79		---	---	---	---	---	---	---
		(108) кВт (л.с.), при		-	1,65	-	81	97	-	-
		Перемещении 2 группы грунтов								
		Добавлять на каждые								
		Последующие 10 м								
		м3								
123	Е0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными	49	12,51	12,51	613	613	203	-	-
		Катками на пневмоколесном ходу		---	---	---	---	---	---	---
		25 т, на первый проход по одному		-	4,28	-	210	97	-	-
		Следу при толщине слоя								
		30 см / 6 проходов/								
		м3								
124	Е0101-130-8-	Добавлять за каждый проход	49	6,36	6,36	311	311	91	-	-
	К=5	по одному следу прицепными		---	---	---	---	---	---	---
		Катками на пневмоколесном ходу,		-	1,91	-	94	97	-	-
		Массой 25 т, при толщине слоя 30 см								
		м3								
125	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого	49	14,12	12	692	588	207	-	-
		Грунта насыпей		---	---	---	---	---	---	---
				1,62	2,75	79	135	97	-	-
		м3								
126	Е0101-24-2 -	Устройство присыпных обочин	61	9,24	9,24	564	564	178	-	-
		Бульдозерами мощностью 59		---	---	---	---	---	---	---
		(180) кВт (л.с.), при		-	3	-	183	97	-	-
		Перемещении 2 группы грунтов								
		до 10/30 м								
		м3								
127	Е0101-24-10-	Устройство присыпных обочин	61	15,82	15,82	965	965	304	-	-
	К=2	Бульдозерами мощностью 59		---	---	---	---	---	---	---
		(180) кВт (л.с.), при		-	5,14	-	313	97	-	-
		Перемещении 2 группы грунтов								
		Добавлять на каждые								
		Последующие 10 м								
		м3								
128	Е0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными	61	14,01	14,01	854	854	284	-	-
		Катками на пневмоколесном ходу		---	---	---	---	---	---	---
		25 т, на первый проход по одному		-	4,8	-	292	97	-	-
		Следу при толщине слоя								
		25 см / 6 проходов/								
		м3								
129	Е0101-130-7-	Добавлять за каждый проход	61	6,97	6,97	425	425	124	-	-
	К=5	по одному следу прицепными		---	---	---	---	---	---	---
		Катками на пневмоколесном ходу,		-	2,1	-	128	97	-	-
		Массой 25 т, при толщине слоя 25 см								
		м3								
130	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого	61	14,12	12	861	732	258	-	-
		Грунта насыпей		---	---	---	---	---	---	---
				1,62	2,75	99	167	97	-	-
		М3								
131	Е0101-145-2-	Планировка площадей из	956	1,41	1,41	1349	1349	279	-	-
		Грунтов 2 группы		---	---	---	---	---	---	---
		Механизированным способом		-	0,3	-	287	97	-	-
		М2								
132	Е0101-145-1-	Планировка откосов, полотна	116	8,55	4,43	991	513	547	-	-
		Насыпей из Грунтов 2 группы		---	---	---	---	---	---	---
		Механизированным способом		4,12	0,74	478	86	97	-	-
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	Е0101-145-9-	Планировка откосов, полотна выемок из Грунтов 2 группы Механизированным способом	87	14,12	3,88	1228	337	930	-	-
				10,24	0,78	891	68	97	-	-
		М2								
134	Е0101-36-1	-Устройство кюветов в выемках 2 группы грунтов	234	171,89	111,14	40221	26006	23799	-	-
				60,75	44,1	14216	10319	97	-	-
		М3								
135	Е0101-87-2	-Планировка дна и откосов Выемки прицепными средними Грейдерами в грунтах 2 группы /кювет	38	0,76	0,76	29	29	14	-	-
				-	0,38	-	14	97	-	-
		М2								
136	Е0101-145-1-	Планировка обочин из грунтов 1 группы механизированным способом	192	1,22	1,22	235	235	47	-	-
				-	0,25	-	49	97	-	-
		М2								
137	Е0101-35-2	-Устройство дорожных насыпей Бульдозерами с перемещением Грунтов 1 группы до 20 м/ Досыпка растительного грунта	75	10,85	10,85	814	814	274	-	-
				-	3,76	-	282	97	-	-
		м3								
138	Е0101-35-4	-Вычитывается позиция: Добавлять На каждые последующие 10 м перемещением грунтов 1 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	75	-4,41	-4,41	-331	-331	-111	-	-
				-	-1,53	-	-115	97	-	-
		м3								
			ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (ПРОЕЗЖАЯ ЧАТЬ)							
139	Е0127-14-1-	Устройство подстилающих и Дренирующих слоев из песка Толщиной 15 см	102,3	1684,76	68,13	172351	6970	4645	-	-
				21,38	12,76	2187	1305	133	-	-
		м3								
140	Е0127-21-2-	Устройство оснований и Покрытий двухслойных из Песчано-гравийных смесей Средний слой Толщиной 12/15 см	682	305,32	12,65	208229	8626	6525	-	-
				3,56	3,63	2428	2478	133	-	-
		м2								
141	Е0127-21-2-	Добавлять за каждый 1 см изменения толщины слоя	682	72,17	-	49219	-	-	-	-
Т.ч.				-	-	-	-	-	-	-
П1.37 К=3										
		м2								
142	Е0127-72-1-	Розлив вяжущих материалов	0,52	40097,59	339,59	20851	177	97	-	-
				-	140,94	-	73	133	-	-
		т								
143	Е0127-48-1-	Устройство покрытия толщиной 6/8 см из черного щебня с Плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	672	535,53	22,78	359879	15311	12084	-	-
				7,7	5,82	5174	3911	133	-	-
		м2								
144	Е0127-21-2-	Добавлять за каждый 1 см изменения толщины слоя	672	168,35	-	113133	-	-	-	-
Т.ч.				-	-	-	-	-	-	-
П1.37 К=2										
		м2								
145	Е0127-63-11-	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10/12 см	192	313,87	20,37	60264	3911	2601	-	-
				4,79	5,4	920	1036	133	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1051141				
		Накладные расходы -	Тенге			58489				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66578				
		ИТОГО по РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1176207				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по АКТУ	**Тенге**			**11447352**				
		Накладные расходы -	**Тенге**			**614837**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**723731**				
		ИТОГО по АКТУ	**Тенге**			**12785920**				

Заказчик: Казалинский Райотдел строительства

Начальник отделения _____ Суйеубаев Ж.

Подрядчик: ТОО «Казалы-Жолшы»

Директор _____ Утегенов С.Д.

Тех.надзор _____ Оспанов Е.