Справка КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Работы по капитальному ремонту здания Колутонской средней школы

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		87	19.04.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июль 2022 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по капитальному ремонту здания Колутонской средней школы	**86 438 062**	**77 176 841**							**9 261 221**	**86 438 062**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Шаяхметова Г. Т.**
Руководитель
БИН 060140011128

ПОДРЯДЧИК: _____ **Мукаев Б. К.**
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"
БИН 120940002382

_____ **Алькенов М.Ж.**
Аттестат KZ17VJE00041698
Аттестат KZ31VJE00041543
Аттестат KZ59VJE00041427

Программный комплекс АВС (2020.4)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 060140011128, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50, тел 87164122138
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77, тел +7-705-814-98-23
Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту здания Колутонской средней школы
Договор подряда №87 от 19.04.2022г.

Акт выполненных работ №1
от 21 июля 2022 года
за июль 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартел 2020 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1 - Архитектурно-строительные решение									
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	1	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	31	1423,46	58,92	44127	1826	--	31084	81228
			НР - 72%; СП - 8%			1364,54	28,10	42301	871		6017	
2	2	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2	145,47	492,45	20,74	71637	3017	--	50531	131941
			НР - 72%; СП - 8%			471,71	10,74	68620	1562		9773	
3	3	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	м2	17,92	971,54	--	17410	--	--	12535	32341
			НР - 72%; СП - 8%			971,54	--	17410	--		2396	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	41	2123,97	118,58	87083	4861	--	60817	159731
			НР - 72%; СП - 8%			2005,39	54,79	82221	2246		11832	
5	5	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Полотна дверные. Снятие	м2	82,65	364,25	--	30105	--	--	21676	55923
			НР - 72%; СП - 8%			364,25	--	30105	--		4142	
6	6	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	577	36,46	--	21037	--	--	15147	39079
			НР - 72%; СП - 8%			36,46	--	21037	--		2895	
7	14	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Оконные проемы из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	14,3	24841,56	4896,26	355234	70016	--	228142	630046
			НР - 72%; СП - 8%			19945,30	2213,02	285218	31646		46670	
8	15	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	4476,8	172,13	--	770592	--	--	554826	1431451
			НР - 72%; СП - 8%			172,13	--	770592	--		106033	
9	16	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	1221	172,13	--	210171	--	--	151323	390413
			НР - 72%; СП - 8%			172,13	--	210171	--		28919	
10	17	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	1185,4	279,63	1,62	331473	1920	--	237278	614251
			НР - 72%; СП - 8%			278,01	--	329553	--		45500	
11	19	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	1370,4	171,89	19,68	235558	26969	--	156449	423368
			НР - 72%; СП - 8%			152,21	6,35	208589	8702		31361	
12	20	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	1370,4	248,51	12,41	340558	17007	--	236904	623659
			НР - 72%; СП - 8%			236,10	4,00	323551	5482		46197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	21	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка Демонтаж	м оград	150	2112,44	877,38	316865	131608	--	169347	525109
			НР - 72%; СП - 8%			1235,06	332,97	185258	49946		38897	
14	22	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Отмостка цементные. Разборка покрытия	м2	256	1898,00	613,64	485888	157092	--	289403	837314
			НР - 72%; СП - 8%			1284,36	285,75	328796	73152		62023	
15	23	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Цоколь. Очистка вручную от краски известковой с земли	м2	102,4	172,13	--	17626	--	--	12691	32742
			НР - 72%; СП - 8%			172,13	--	17626	--		2425	
			РАЗДЕЛ 2.ПРОЕМЫ									
16	26	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	1,26	38547,32	18,88	48570	24	29006	14069	67650
			НР - 72%; СП - 8%			15507,80	--	19540	--		5011	
			РАЗДЕЛ 3.ОКНА /ОК-1, ОК-2, ОК-3/									
17	27	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	83,79	2880,85	220,62	241386	18485	104467	91784	359824
			НР - 72%; СП - 8%			1413,47	107,93	118434	9043		26654	
18	28	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99+ москитные сетки	м2	83,79	21923,00	--	1836928	--	1836928	--	1983882
			СП - 8%			--	--	--	--		146954	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	29	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 З=ННР-1401	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	42,78	2912,31	213,36	124589	9128	60275	42973	180967
			НР - 72%; СП - 8%			1289,99	105,18	55186	4500		13405	
20	30	2109-0201-0601 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	42,78	17031,00	--	728586	--	728586	--	786873
			СП - 8%			--	--	--	--		58287	
21	31	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	18,9	3373,11	221,62	63752	4188	30534	22353	92993
			НР - 72%; СП - 8%			1535,97	106,63	29030	2015		6888	
22	32	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99+ москитные сетки	м2	18,9	24589,00	--	464732	--	464732	--	501911
			СП - 8%			--	--	--	--		37179	
23	34	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 З=ННР-1401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	44,8	1321,67	6,32	59211	284	46318	9180	73863
			НР - 72%; СП - 8%			281,45	3,16	12609	142		5471	
24	35	2109-0205-0106 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	44,8	1850,00	--	82880	--	82880	--	89510
			СП - 8%			--	--	--	--		6630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	37	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 *СП - 8%*	м3	0,6	19193,00 --	-- --	11516 --	-- --	11516	-- 921	12437
26	40	1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности	55,6	4064,58 1124,26	11,70 3,80	225991 62509	650 211	162832	45159 21692	292842
27	41	1126-0201-0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов *НР - 72%; СП - 8%*	м3 изоляции	1,8	9691,40 8667,09	1024,31 483,00	17445 15601	1843 869	--	11859 2344	31648
28	42	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 *СП - 8%*	м3	1,8	19193,00 --	-- --	34547 --	-- --	34547	-- 2764	37311
29	43	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Наличники. Установка и крепление/прим./+ПВХ *НР - 72%; СП - 8%*	м коробок	218,7	589,58 95,32	1,39 0,69	128942 20847	304 151	107791	15119 11525	155586

РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /ПОЛЫ, ПОТОЛОК, СТЕНЫ 1-2 ЭТАЖИ/

1 ЭТАЖ

ПОТОЛОК

30	72	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями *НР - 72%; СП - 8%*	м2	324	2587,49 1534,94	38,69 30,90	838347 497321	12536 10012	328490	365280 96290	1299917

СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	76	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	55	4157,58	43,73	228667	2405	130113	70082	322649
			НР - 72%; СП - 8%			1748,17	21,59	96149	1187		23900	
			2 ЭТАЖ									
			ПОТОЛОК									
32	101	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	581,6	2587,49	38,69	1504884	22502	589661	655698	2333429
			НР - 72%; СП - 8%			1534,94	30,90	892721	17971		172847	
			ПОЛЫ									
			ТИП-1									
33	106	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	132	5119,61	167,86	675789	22158	486842	127449	867497
			НР - 72%; СП - 8%			1263,55	77,45	166789	10223		64259	
34	107	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	152,8	836,39	36,34	127800	5552	60057	46795	188563
			НР - 72%; СП - 8%			407,01	18,34	62191	2802		13968	
35	108	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6 З=ННР-1401	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	152,8	655,28	37,91	100126	5792	89853	5227	113782
			НР - 72%; СП - 8%			29,33	18,19	4481	2779		8428	
			ТИП-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	111	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	397,8	836,39 407,01	36,34 18,34	332715 161908	14456 7296	156351	121826 36363	490905
37	112	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6 З=ННР-1401	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	397,8	655,28 29,33	37,91 18,19	260668 11665	15081 7236	233922	13609 21942	296219
			РАЗДЕЛ 6.Крыша									
			СПОРТЗАЛ									
38	148	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Стропила. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	4,32	102566,91 27880,26	1803,36 749,25	443089 120443	7791 3237	314855	89049 42571	574709
39	149	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Элементы каркаса из брусьев. Установка /мауэрлат, стойка, прогон, кобылка/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,99	101021,76 28876,50	1321,45 621,00	100012 28588	1308 615	70116	21026 9683	130721
40	150	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Стены. Устройство карнизов прим. /лобовая доска/ *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	12,6	3972,23 1899,40	31,47 15,52	50050 23932	397 196	25721	17372 5394	72816
			УЧЕБНЫЙ КОРПУС									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	182	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,5	13661,66	1990,70	47816	6968	14066	20487	73767
			НР - 72%; СП - 8%			7652,08	477,65	26782	1672		5464	
42	183	2103-0102-0504 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,00133	56733,00	--	75	--	75	--	81
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
43	190	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	9,71	102566,91	1803,36	995925	17510	707698	200155	1291766
			НР - 72%; СП - 8%			27880,26	749,25	270717	7275		95686	
44	191	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Элементы каркаса из брусьев. Установка /мауэрлат, стойка, прогон, кобылка/	м3 древесины в конструкции	3,55	101021,76	1321,45	358627	4692	251423	75396	468744
			НР - 72%; СП - 8%			28876,50	621,00	102512	2205		34722	
45	192	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Стены. Устройство карнизов прим. /лобовая доска/	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	42	3972,23	31,47	166834	1322	85737	57907	242720
			НР - 72%; СП - 8%			1899,40	15,52	79775	652		17979	
46	193	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	820	314,91	3,40	258230	2788	222597	24551	305404
			НР - 72%; СП - 8%			40,05	1,53	32845	1255		22623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	194	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	13,26	9022,64	73,29	119640	972	104657	10403	140447
			НР - 72%; СП - 8%			1056,67	33,02	14011	438		10403	
48	196	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	778	6765,62	126,20	5263650	98184	3363200	1317674	7107830
			НР - 72%; СП - 8%			2316,54	35,78	1802266	27837		526506	
49	200	1126-0301-0801 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	778	1640,78	8,68	1276524	6753	238862	744669	2182888
			НР - 72%; СП - 8%			1325,08	4,31	1030909	3353		161695	
50	201	2110-0404-0206 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная из тканого полотна, ламинированного с двух сторон эластичной полимерной пленкой, удельным весом 105 г/м2 /Антиконденсатная пленка "Изоспан-Д"/	м2	894,7	119,00	--	106469	--	106469	--	114987
			СП - 8%			--	--	--	--		8518	
			Канализационный вентиляционный стояк									
51	207	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,36	18125,50	2138,06	6525	770	--	4412	11812
			НР - 72%; СП - 8%			15987,44	1035,00	5755	373		875	
52	208	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	0,3672	23017,00	--	8452	--	8452	--	9128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		676	
			РАЗДЕЛ 7.Фасад									
53	221	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	180	856,47	51,37	154165	9247	39089	79505	252364
			НР - 72%; СП - 8%			587,94	25,53	105829	4595		18694	
			РАЗДЕЛ 10.Ограждение школы									
			ОГРАЖДЕНИЕ									
54	239	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,1	10021,08	2189,36	51108	11166	19799	17987	74622
			НР - 72%; СП - 8%			3949,56	948,75	20143	4839		5528	
55	243	2301-0201-0196 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	425	1953,00	--	830025	--	830025	--	896427
			СП - 8%			--	--	--	--		66402	
			РАЗДЕЛ 12.Вывоз мусора									
59	263	4101-0102-0118 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 35 км. З=ННР-1401	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 км	т·км	3084,38	58,00	--	178894	--		--	193206
			СП - 8%			--	--	--	--		14312	
57	264	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	88,13	738,00	--	65040	--		--	70243
			СП - 8%			--	--	--	--		5203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-3 - Отопление и вентиляция									
			РАЗДЕЛ 1.Демонтаж оборудования									
58	1	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	1619	415,68	3,12	672986	5051	52359	444567	1206957
			НР - 72%; СП - 8%			380,22	1,16	615576	1878		89404	
59	2	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	946	715,05	5,33	676437	5042	52683	446808	1213105
			НР - 72%; СП - 8%			654,03	1,96	618712	1854		89860	
60	3	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	119	1133,45	49,95	134881	5945	--	95051	248326
			НР - 72%; СП - 8%			1083,50	25,87	128936	3079		18395	
			РАЗДЕЛ 2.Отопление. 1 ЭТАЖ									
61	9	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	284	2334,76	33,80	663072	9600	507678	107878	832625
			НР - 72%; СП - 8%			513,36	14,21	145794	4036		61676	
			РАЗДЕЛ 3.Отопление. 2 ЭТАЖ									
62	28	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	190	2050,13	18,45	389525	3506	308146	57069	482321
			НР - 72%; СП - 8%			409,86	7,31	77873	1389		35727	
			РАЗДЕЛ 4.Вентиляция									
			П1									
63	48	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 З=ННР-1401	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	59,5	7101,41	45,36	422534	2699	314039	76796	539277
			НР - 72%; СП - 8%			1778,08	14,55	105796	866		39946	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	49	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна *НР - 72%; СП - 8%*	м3 изоляции	1,54	38749,89 26521,95	1159,99 565,80	59675 40844	1786 871	17045	30035 7177	96887
65	50	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	1,54	12135,00 --	-- --	18688 --	-- --	18688	-- 1495	20183
			П2									
66	56	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 З=ННР-1401	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	16,2	6695,15 1942,02	54,08 22,07	108461 31461	876 358	76124	22909 10510	141880
67	57	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 З=ННР-1401	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	72,4	7101,41 1778,08	45,36 14,55	514142 128733	3284 1054	382125	93446 48607	656195
68	58	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна *НР - 72%; СП - 8%*	м3 изоляции	7,2	38749,89 26521,95	1159,99 565,80	278999 190958	8352 4074	79689	140423 33554	452976
69	59	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	7,2	12135,00 --	-- --	87372 --	-- --	87372	-- 6990	94362
			В1									
70	66	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 З=ННР-1401	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,2	5428,15	54,08	44511	443	28143	11596	60596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			1942,02	22,07	15925	181		4489	
71	67	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,4	38749,89	1159,99	15500	464	4427	7801	25165
			НР - 72%; СП - 8%			26521,95	565,80	10609	226		1864	
72	68	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,4	12135,00	--	4854	--	4854	--	5242
			СП - 8%			--	--	--	--		388	
73	69	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5	655,00	--	3275	--	3275	--	3537
			СП - 8%			--	--	--	--		262	
			В2									
74	76	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 З=ННР-1401	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,2	5428,15	54,08	44511	443	28143	11596	60596
			НР - 72%; СП - 8%			1942,02	22,07	15925	181		4489	
75	77	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,4	38749,89	1159,99	15500	464	4427	7801	25165
			НР - 72%; СП - 8%			26521,95	565,80	10609	226		1864	
76	78	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,4	12135,00	--	4854	--	4854	--	5242
			СП - 8%			--	--	--	--		388	
77	79	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5	655,00	--	3275	--	3275	--	3537
			СП - 8%			--	--	--	--		262	
			В3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	86	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 З=ННР-1401	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	6	5428,15 1942,02	54,08 22,07	32569 11652	324 132	20593	8485 3284	44338
79	87	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна *НР - 72%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,2	38749,89 26521,95	1159,99 565,80	7750 5304	232 113	2214	3901 932	12583
80	88	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	0,2	12135,00 --	-- --	2427 --	-- --	2427	-- 194	2621
81	89	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 *СП - 8%*	кг	5	655,00 --	-- --	3275 --	-- --	3275	-- 262	3537
			В4									
2	96	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 З=ННР-1401	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	6,5	5428,15 1942,02	54,08 22,07	35283 12623	351 143	22309	9192 3558	48033
	97	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна *НР - 72%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,4	38749,89 26521,95	1159,99 565,80	15500 10609	464 226	4427	7801 1864	25165
	98	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	0,4	12135,00 --	-- --	4854 --	-- --	4854	-- 388	5242
	99	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4,7	655,00	--	3078	--	3078	--	3324

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		246	
			В5									
6	107	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 З=ННР-1401	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,6	5428,15	54,08	19541	194	12356	5091	26602
			НР - 72%; СП - 8%			1942,02	22,07	6991	79		1971	
7	108	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	1	38749,89	1159,99	38750	1160	11068	19503	62913
			НР - 72%; СП - 8%			26521,95	565,80	26522	566		4660	
8	109	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	1	12135,00	--	12135	--	12135	--	13106
			СП - 8%			--	--	--	--		971	
9	110	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	5	655,00	--	3275	--	3275	--	3537
			СП - 8%			--	--	--	--		262	
			В6									
)	117	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 З=ННР-1401	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	17,6	5834,41	45,36	102686	798	70594	22716	135434
			НР - 72%; СП - 8%			1778,08	14,55	31294	256		10032	
1	118	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 З=ННР-1401	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,6	5428,15	54,08	19541	194	12356	5091	26602
			НР - 72%; СП - 8%			1942,02	22,07	6991	79		1971	
2	119	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	1	38749,89	1159,99	38750	1160	11068	19503	62913
			НР - 72%; СП - 8%			26521,95	565,80	26522	566		4660	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	120	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	1	12135,00 --	-- --	12135 --	-- --	12135	-- 971	13106
94	121	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 *СП - 8%*	кг	5	655,00 --	-- --	3275 --	-- --	3275	-- 262	3537
			В7									
5	128	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 З=ННР-1401	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	2,51	5175,74 1538,48	40,40 11,82	12991 3862	102 30	9027	2802 1263	17056
5	129	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 З=ННР-1401	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	19,5	5834,41 1778,08	45,36 14,55	113771 34673	885 284	78213	25169 11115	150055
	130	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна *НР - 72%; СП - 8%*	м3 изоляции	1,2	38749,89 26521,95	1159,99 565,80	46500 31826	1392 679	13282	23404 5592	75496
	131	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	1,2	12135,00 --	-- --	14562 --	-- --	14562	-- 1165	15727
	132	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 *СП - 8%*	кг	6	655,00 --	-- --	3930 --	-- --	3930	-- 314	4244
			ВЕ1-ВЕ11/300х150,11 шт./									

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	136	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 З=ННР-1401	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	118,8	5428,15	54,08	644864	6424	407728	168000	877893
			НР - 72%; СП - 8%			1942,02	22,07	230712	2622		65029	
1	137	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	5,94	38749,89	1159,99	230174	6890	65744	115849	373705
			НР - 72%; СП - 8%			26521,95	565,80	157540	3361		27682	
2	138	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	5,94	12135,00	--	72082	--	72082	--	77849
			СП - 8%			--	--	--	--		5767	
3	139	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	50,6	655,00	--	33143	--	33143	--	35794
			СП - 8%			--	--	--	--		2651	
			ВЕ12-ВЕ19/300х150,8 шт./									
4	144	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 З=ННР-1401	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	43,2	5428,15	54,08	234496	2336	148265	61091	319234
			НР - 72%; СП - 8%			1942,02	22,07	83895	953		23647	
			РАЗДЕЛ 5.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ П1, П2									
5	162	2111-0403-0710 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	76	13151,00	--	999476	--	999476	--	1079434
			СП - 8%			--	--	--	--		79958	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-4 - Силовое электрооборудование и электроосвещение									
			РАЗДЕЛ 1.Демонтаж оборудования									
106	1	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки. Демонтаж	шт.	5	730,88	13,88	3654	69	--	2606	6761
			НР - 72%; СП - 8%			717,00	6,90	3585	34		501	
107	2	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	30	340,01	0,26	10200	8	--	7339	18942
			НР - 72%; СП - 8%			339,75	--	10192	--		1403	
108	3	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	1400	93,44	0,22	130816	308	--	94087	242895
			НР - 72%; СП - 8%			93,22	0,12	130508	168		17992	
109	4	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	110	184,79	1,78	20327	196	--	14567	37686
			НР - 72%; СП - 8%			183,01	0,92	20131	101		2792	
110	5	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	140	56,47	--	7906	--	--	5692	14686
			НР - 72%; СП - 8%			56,47	--	7906	--		1088	
111	6	1217-0101-0702 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, для скрытой проводки. Демонтаж	шт.	80	36,17	--	2894	--	--	2083	5376
			НР - 72%; СП - 8%			36,17	--	2894	--		398	
			РАЗДЕЛ 3.Кабельно-проводниковая продукция									
12	10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	210	332,33	149,03	69789	31296	9513	28081	105699
			НР - 72%; СП - 8%			138,00	47,72	28980	10021		7830	
13	11	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	30	662,04	367,17	19861	11015	3878	6273	28224
			НР - 72%; СП - 8%			165,60	124,80	4968	3744		2091	
14	12	2306-0137-0709 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	1831895,00	--	74741	--	74741	--	80720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		5979	
115	13	2306-0144-0531 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 прим. 3х15**	км	0,051	1625725,00	--	82912	--	82912	--	89545
			СП - 8%			--	--	--	--		6633	
116	14	2306-0145-0904 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0204	1155270,00	--	23568	--	23568	--	25453
			СП - 8%			--	--	--	--		1885	
117	15	2306-0145-0905 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1326	1902714,00	--	252300	--	252300	--	272484
			СП - 8%			--	--	--	--		20184	
			РАЗДЕЛ 4.Трубы									
118	16	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	50	364,90	14,86	18245	742	2796	10722	31284
			НР - 72%; СП - 8%			294,14	3,69	14707	184		2317	
119	17	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	150	477,40	33,30	71610	4995	8455	43069	123854
			НР - 72%; СП - 8%			387,73	11,06	58160	1659		9174	
120	18	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм**	м	50	53,00	--	2650	--	2650	--	2862
			СП - 8%			--	--	--	--		212	
121	19	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	м	150	140,00	--	21000	--	21000	--	22680
			СП - 8%			--	--	--	--		1680	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122	20	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	10	716,70	86,48	7167	865	954	4070	12136
			НР - 72%; СП - 8%			534,80	30,50	5348	305		899	
123	21	2301-0201-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	725,00	--	7250	--	7250	--	7830
			СП - 8%			--	--	--	--		580	
			РАЗДЕЛ 6.Комплектные устройства для распределения электроэнергии до 1000В									
124	31	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	8	12976,45	962,18	103812	7698	73170	18450	132043
			НР - 72%; СП - 8%			2868,00	335,20	22944	2682		9781	
125	32	2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	5780,00	--	28900	--	28900	--	31212
			СП - 8%			--	--	--	--		2312	
126	33	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	4952,00	--	14856	--	14856	--	16044
			СП - 8%			--	--	--	--		1188	
27	34	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12976,45	962,18	12976	962	9146	2306	16505
			НР - 72%; СП - 8%			2868,00	335,20	2868	335		1223	
28	35	5108-0401-0770 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8-РУ-1202-20 ГОСТ 30011.1-2012 /прим. ПР-8ВР-1204-20В/	шт.	1	154187,00	--	154187	--		--	154187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--	154187	--	
129	36	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	27	2726,02	24,44	73603	660	36250	26419	108024
						1359,00	--	36693	--		8002	
130	37	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	5007,84	111,69	35055	782	15247	13868	52836
						2718,00	33,52	19026	235		3914	
131	38	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	6	519,00	--	3114	--	3114	--	3363
						--	--	--	--		249	
132	39	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	19	519,00	--	9861	--	9861	--	10650
						--	--	--	--		789	
133	40	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	1	1632,00	--	1632	--	1632	--	1763
						--	--	--	--		131	
134	41	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	6	1662,00	--	9972	--	9972	--	10770
						--	--	--	--		798	
135	42	2307-0204-0647 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	1	2039,00	--	2039	--	2039	--	2202
						--	--	--	--		163	
136	43	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	1	1598,00	--	1598	--	1598	--	1726
						--	--	--	--		128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
137	44	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	24	1446,68	--	34720	--	304	24780	64260
			НР - 72%; СП - 8%			1434,00	--	34416	--		4760	
138	45	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	24	3675,00	--	88200	--	88200	--	95256
			СП - 8%			--	--	--	--		7056	
139	46	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1619,48	167,48	1619	167	18	1081	2916
			НР - 72%; СП - 8%			1434,00	67,04	1434	67		216	
			РАЗДЕЛ 9.Кабельная продукция, трубы									
140	72	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2870	662,04	367,17	1900055	1053778	371005	600083	2700149
			НР - 72%; СП - 8%			165,60	124,80	475272	358176		200011	
141	73	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	710	332,33	149,03	235954	105811	32163	94940	357366
			НР - 72%; СП - 8%			138,00	47,72	97980	33881		26472	
142	74	2306-0146-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2754	288893,00	--	79561	--	79561	--	85926
			СП - 8%			--	--	--	--		6365	
143	75	2306-0146-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,8258	350584,00	--	640096	--	640096	--	691304
			СП - 8%			--	--	--	--		51208	
144	76	2306-0146-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,4892	494384,00	--	736237	--	736237	--	795136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		58899	
145	77	2306-0146-0904 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0204	1455832,00	--	29699	--	29699	--	32075
			СП - 8%			--	--	--	--		2376	
146	78	2306-0137-0709 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0408	1831895,00	--	74741	--	74741	--	80720
			СП - 8%			--	--	--	--		5979	
147	79	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	350	364,90	14,86	127715	5202	19564	75053	218990
			НР - 72%; СП - 8%			294,14	3,69	102949	1292		16221	
148	80	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	280	477,40	33,30	133672	9324	15784	80396	231194
			НР - 72%; СП - 8%			387,73	11,06	108564	3097		17125	
149	81	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	м	210	90,00	--	18900	--	18900	--	20412
			СП - 8%			--	--	--	--		1512	
150	82	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	м	140	140,00	--	19600	--	19600	--	21168
			СП - 8%			--	--	--	--		1568	
151	83	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	180	1321,85	18,45	237933	3321	160837	73589	336444
			НР - 98%; СП - 8%			409,86	7,31	73775	1316		24922	

Итого по смете: 47 900 548

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ

Локальная смета 2-1-1 Архитектурно-строительные решение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
152	1	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м	547,6	36,46 36,46	-- --	19965 19965	-- --	--	14375 2747	37087
153	2	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1516	344,09 324,91	19,18 9,93	521640 492564	29077 15054	--	365485 70970	958095
154	3	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1516	74,17 74,17	-- --	112442 112442	-- --	--	80958 15472	208872
155	4	1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1516	137,89 137,89	-- --	209041 209041	-- --	--	150510 28764	388315
156	5	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 72 %	м3	0,9	20794,58 13207,6	7586,98 3505,2	18715 11887	6828 3155	– –	10830 2364	31909
			РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /ПОЛЫ, ПОТОЛОК, СТЕНЫ 1-2 ЭТАЖИ/									
		2 ЭТАЖ ПОТОЛОК										
157	15	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхн.	581,6	925,72 641,77	6,03 1,98	538399 373253	3507 1152	161639	269572 64638	872609
		СТЕНЫ										
158	16	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей	м2	937,1	1936,85 1038,37	28 21,94	1815022 973057	26239 20560	815726	715404 202434	2732860
		ПОЛЫ										
59	22	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	82	10021,08 3949,56	2189,36 948,75	821729 323864	179528 77798	318337	289197 88874	1199800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 3.ОКНА /ОК-1, ОК-2, ОК-3/									
160	25	2113-0502-0805	Профиль пристенный - стартовый профиль	м	218,7	506 –		110662 –		110662 –	– 8853	119515
			РАЗДЕЛ 7.Фасад									
161	27	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР =	м2 поверхности облицовки	180	4041,59 2388,96	17,73 3,35	727486 430013	3191 603	294282	310044 83002	1120532
162	28	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-	м3	72,7125	21148 –		1537724 –		1537724 –	– 123018	1660742
163	29	2900-0000-0001	Металлосайдинг "Корабельная доска" К=1,100;	м2	1523,5	2806,03 –		4274987 –		4274987 –	– 341999	4616986
			РАЗДЕЛ 9.Отмостка, крыльцо									
	КРЫЛЬЦО											
164	33	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	0,77	6454,13 1036,15	2203,98 958,5	4970 798	1697 738	2475 –	1106 486	6562
165	34	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	2,5	24524,52 1501,27	1386,16 312,74	61311 3753	3465 782	54093 –	3265 5166	69742
166	39	1109-0302-0301	Монтаж металлоконструкций козырька НР = 72 %	т конструкций	0,16057	107743,78 78034,98	27236,79 7503,34	17300 12530	4373 1205	397 –	9889 2175	29364
167	40	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,16057	15669,36 11718,79	2128,6 5,18	2516 1882	342 1	293 –	1356 310	4182
168	41	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,16057	497898 –		79947 –		79947 –	– 6396	86343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 10.Ограждение школы									
	ОГРАЖДЕНИЕ											
169	48	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка НР = 72	т конструкций	10,903	200646,12 144417	50989,91 17101,5	2187645 1574579	555943 186458	57123	1267947 276447	3732039
170	49	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 40 х 20 мм ГОСТ 13663-86	т	1,656	280886 –		465147 –		465147 –	– 37212	502359
171	50	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,983	225041 –		1346420 --	-- --	1346420	-- 107714	1454134
			Локальная смета 2-1-3 - Отопление и вентиляция									
			РАЗДЕЛ 2.Отопление. 1 ЭТАЖ									
172	56	2905-1001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-	секция	807	2805,16 –		2263764 --	-- --	2263764	-- 181101	2444865
			РАЗДЕЛ 3.Отопление. 2 ЭТАЖ									
173	57	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	110,08	1130,05 787,67	19,98 7,01	124396 86707	2199 772	35490 –	62985 14990	202371
174	58	2305-1001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-	секция	688	2805,16 –		1929950 --	-- --	1929950	-- 154396	2084346

Итого по акту замены: 24 563 629

ИТОГО: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								72 464 177
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17 520 938				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2 844 021			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1 064 523			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						33 097 933		
- Оборудование	Тенге						0		
- Перевозка	Тенге						243 934		
- Накладные расходы	Тенге							13 401 059	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Сметная прибыль	Тенге							5 356 294	

Всего	**72 464 177**
Временные здания и сооружения (2,2%)	1 594 212
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	1 792 213
Итого	**75 850 602**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 517 012**
Итого в текущих ценах с 05.10.20г.	**77 367 614**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2021г. К = 1,050036	**81 238 780**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95	-4 061 939
Итого в текущих ценах	**77 176 841**
НДС (12 %)	9 261 221
Итого	**86 438 062**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б. К.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 060140011128

Руководитель _____ **Шаяхметова Г. Т.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"
БИН 120940002382

_____ **Алькенов М.Ж.**
Аттестат KZ17VJE00041698
Аттестат KZ31VJE00041543
Аттестат KZ59VJE00041427

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ArtCraft Nord"
БИН 170440025528

_____ **Есебаев Ж.Р.**