Справка КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Работы по капитальному ремонту здания Колутонской средней школы

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		87	19.04.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за август 2022 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по капитальному ремонту здания Колутонской средней школы	**230 894 336**	**128 978 816**							**15 477 458**	**144 456 274**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Р. Аубакиров**
И.О. Руководитель
БИН 060140011128

ПОДРЯДЧИК: _____ **Мукаев Б. К.**
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"
БИН 120940002382

_____ **Алькенов М.Ж.**
Аттестат KZ 17VJE00041698
Аттестат KZ 31VJE00041543
Аттестат KZ 59VJE00041427

Программный комплекс АВС (2020.4)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 060140011128, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50, тел 87164122138
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Букар Жырау 349/4 тел +7-705-814-98-23
Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту здания Колутонской средней школы

Договор подряда №87 от 19.04.2022г.

Акт выполненных работ №2
от 23 августа 2022 года
за август 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартел 2020 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1 - Архитектурно-строительные решение									
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	18	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Кровли из профлиста. Разборка покрытий**	м2 кровли	185	101,51	0,07	18779	13	--	13512	34874
			НР - 72%; СП - 8%			101,44	--	18766	--		2583	
2	24	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 З=ННР-1401	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	2	20085,82	4057,28	40172	8115	--	25356	70771
			НР - 72%; СП - 8%			16028,54	1580,01	32057	3160		5242	
3	25	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	170	2151,37	855,43	365734	145423	--	199648	610613
			НР - 72%; СП - 8%			1295,94	335,17	220310	56979		45231	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 3.ОКНА /ОК-1, ОК-2, ОК-3/									
4	39	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство									
			НР - 72%; СП - 8%	м	35	1553,50 542,10	7,01 1,48	54372 18973	246 52	35153	13698 5446	73516
			РАЗДЕЛ 4.ДВЕРИ /Д-1, Д-2, Д-3, Д-4, Д-5, Д-6/									
			Д-1									
5	46	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей									
			НР - 72%; СП - 8%	м2	6	2157,33 1173,26	224,83 107,93	12944 7040	1349 648	4555	5535 1478	19957
6	47	2109-0202-1201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014									
			СП - 8%	м2	6	28394,00 --	-- --	170364 --	-- --	170364	-- 13629	183993
			Д-3									
7	53	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях									
			НР - 72%; СП - 8%	м2	31,5	1941,94 1347,04	97,92 44,56	61171 42432	3085 1404	15654	31562 7419	100151
8	54	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92									
			СП - 8%	м2	31,5	4459,00 --	-- --	140458 --	-- --	140458	-- 11237	151695

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	55	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011									
				шт.	15	7227,00	--	108405	--	108405	--	117077
			СП - 8%			--	--	--	--		8672	
10	56	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005									
				шт.	30	500,00	--	15000	--	15000	--	16200
			СП - 8%			--	--	--	--		1200	
11	57	2109-0105-0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Наличники дверные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88									
				м	156	265,00	--	41340	--	41340	--	44647
			СП - 8%			--	--	--	--		3307	
			Д-4									
12	58	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях									
				м2	23,52	1941,94	97,92	45674	2303	11689	23566	74779
			НР - 72%; СП - 8%			1347,04	44,56	31682	1048		5539	
13	59	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92									
				м2	23,52	5643,00	--	132723	--	132723	--	143341
			СП - 8%			--	--	--	--		10618	
14	60	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011									
				шт.	14	7227,00	--	101178	--	101178	--	109272
			СП - 8%			--	--	--	--		8094	
15	61	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005									
				шт.	28	500,00	--	14000	--	14000	--	15120
			СП - 8%			--	--	--	--		1120	
16	62	2109-0105-0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Наличники дверные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88									
				м	140	265,00	--	37100	--	37100	--	40068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		2968	
			Д-6									
17	67	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**									
				м2	4,41	1941,94	97,92	8564	432	2192	4419	14021
			НР - 72%; СП - 8%			1347,04	44,56	5940	197		1039	
18	68	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**									
				м2	4,41	5643,00	--	24886	--	24886	--	26877
			СП - 8%			--	--	--	--		1991	
19	69	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**									
				шт.	3	7227,00	--	21681	--	21681	--	23415
			СП - 8%			--	--	--	--		1734	
20	70	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	6	500,00	--	3000	--	3000	--	3240
			СП - 8%			--	--	--	--		240	
21	71	2109-0105-0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Наличники дверные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88**									
				м	29,4	265,00	--	7791	--	7791	--	8414
			СП - 8%			--	--	--	--		623	
			РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /ПОЛЫ, ПОТОЛОК, СТЕНЫ 1-2 ЭТАЖИ/									
			1 ЭТАЖ									
			ПОТОЛОК									
22	72	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	780,6	2587,49	38,69	2019795	30201	791420	880052	3131833
			НР - 72%; СП - 8%			1534,94	30,90	1198174	24121		231988	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	73	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 З=ННР-1401	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	424,6	904,25	6,11	383945	2594	83231	215579	647486
			НР - 72%; СП - 8%			702,12	3,05	298120	1295		47962	
			СТЕНЫ									
24	76	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	283,5	4157,58	43,73	1178674	12397	670671	361243	1663113
			НР - 72%; СП - 8%			1748,17	21,59	495606	6121		123193	
			ПОЛЫ ТИП-1									
25	78	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	137	5119,61	167,86	701387	22997	505284	132276	900356
			НР - 72%; СП - 8%			1263,55	77,45	173106	10611		66693	
26	79	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	257,9	836,39	36,34	215704	9372	101365	78982	318261
			НР - 72%; СП - 8%			407,01	18,34	104967	4730		23575	
27	80	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12 З=ННР-1401	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	257,9	1310,54	75,81	337988	19551	303311	17646	384085
			НР - 72%; СП - 8%			58,65	36,38	15126	9382		28451	
28	81	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	25,79	10021,08	2189,36	258444	56463	100122	90956	377352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			3949,56	948,75	101859	24468		27952	
			ТИП-2									
29	84	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	381,9	836,39	36,34	319417	13878	150103	116957	471284
			НР - 72%; СП - 8%			407,01	18,34	155436	7004		34910	
30	85	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12 З=ННР-1401	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	381,9	1310,54	75,81	500495	28952	449145	26130	568755
			НР - 72%; СП - 8%			58,65	36,38	22398	13894		42130	
31	86	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	38,19	10021,08	2189,36	382705	83612	148259	134688	558784
			НР - 72%; СП - 8%			3949,56	948,75	150834	36233		41391	
			ТИП-3									
32	87	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	241,2	2849,96	2,08	687410	502	597947	64233	811774
			НР - 72%; СП - 8%			368,83	1,04	88961	251		60131	
33	88	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	104,6	4380,51	94,49	458201	9884	295181	113591	617535
			НР - 72%; СП - 8%			1464,02	44,25	153136	4629		45743	
34	89	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	294,6	836,39	36,34	246400	10706	115789	90221	363551
			НР - 72%; СП - 8%			407,01	18,34	119905	5403		26930	
35	90	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6 З=ННР-1401	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	294,6	655,28	37,91	193044	11169	173236	10079	219372
			НР - 72%; СП - 8%			29,33	18,19	8639	5359		16250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	91	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	29,46	10021,08	2189,36	295221	64498	114369	103899	431050
			НР - 72%; СП - 8%			3949,56	948,75	116354	27950		31930	
			2 ЭТАЖ									
			ПОТОЛОК									
37	102	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 З=ННР-1401	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	581,6	904,25	6,11	525912	3554	114004	295292	886900
			НР - 72%; СП - 8%			702,12	3,05	408354	1774		65696	
			ПОЛЫ									
			ТИП-1									
38	105	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-1401	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	121,6	1571,71	16,45	191120	2000	149045	29366	238124
			НР - 72%; СП - 8%			329,57	5,84	40075	710		17639	
			ТИП-2									
39	109	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 З=ННР-1401	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	263,1	305,03	2,84	80252	748	52564	19609	107850
			НР - 72%; СП - 8%			102,40	1,12	26940	295		7989	
			ТИП-3									
40	113	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	16,8	2849,96	2,08	47879	34	41649	4474	56541
			НР - 72%; СП - 8%			368,83	1,04	6196	17		4188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	114	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	31	4380,51	94,49	135796	2929	87482	33665	183017
			НР - 72%; СП - 8%			1464,02	44,25	45385	1372		13557	
42	115	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31	836,39	36,34	25928	1127	12184	9494	38256
			НР - 72%; СП - 8%			407,01	18,34	12617	569		2834	
43	116	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6 З=ННР-1401	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	31	655,28	37,91	20314	1175	18230	1061	23084
			НР - 72%; СП - 8%			29,33	18,19	909	564		1710	
			РАЗДЕЛ 6.Крыша									
			ПЕРЕХОД									
44	117	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1	13661,66	1990,70	13662	1991	4019	5853	21077
			НР - 72%; СП - 8%			7652,08	477,65	7652	478		1561	
45	118	2103-0102-0504 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,00038	56733,00	--	22	--	22	--	24
			СП - 8%			--	--	--	--		2	
46	122	1126-0301-0801 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	185	1640,78	8,68	303544	1605	56800	177074	519068
			НР - 72%; СП - 8%			1325,08	4,31	245139	797		38449	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	123	2110-0404-0205 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная повышенной плотности на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 90 г/м2 прим. /ИЗОСПАН-С/									
				м2	212,75	115,00	--	24466	--	24466	--	26423
			СП - 8%			--	--	--	--		1957	
48	124	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо прим. /Утеплитель пенополистирол/	м2 утепляемого покрытия	185	27788,00	169,84	5140779	31421	5035640	60362	5617232
			НР - 72%; СП - 8%			398,48	54,69	73718	10118		416091	
49	125	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014									
				м3	18,5	12879,00	--	238262	--	238262	--	257323
			СП - 8%			--	--	--	--		19061	
50	126	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,76	102566,91	1803,36	180518	3174	128275	36279	234141
			НР - 72%; СП - 8%			27880,26	749,25	49069	1319		17344	
51	127	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Элементы каркаса из брусьев. Установка /мауэрлат, стойка, прогон, кобылка/	м3 древесины в конструкции	0,477	101021,76	1321,45	48187	630	33783	10131	62983
			НР - 72%; СП - 8%			28876,50	621,00	13774	296		4665	
52	128	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Стены. Устройство карнизов прим. /лобовая доска/	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	5,5	3972,23	31,47	21847	173	11227	7583	31784
			НР - 72%; СП - 8%			1899,40	15,52	10447	85		2354	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	129	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	190,5	314,91	3,40	59991	647	51714	5704	70950
			НР - 72%; СП - 8%			40,05	1,53	7630	291		5256	
54	130	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,237	9022,64	73,29	20184	164	17656	1755	23694
			НР - 72%; СП - 8%			1056,67	33,02	2364	74		1755	
55	131	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,5	3257,70	17,67	27690	151	16565	7930	38469
			НР - 72%; СП - 8%			1291,06	4,66	10974	40		2850	
56	132	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	185	6765,62	126,20	1251639	23347	799733	313329	1690165
			НР - 72%; СП - 8%			2316,54	35,78	428559	6619		125197	
57	133	1112-0101-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы	34	1010,88	30,87	34370	1050	11158	16152	54563
			НР - 72%; СП - 8%			651,83	7,96	22162	271		4042	
58	134	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	17	1656,00	--	28152	--	28152	--	30404
			СП - 8%			--	--	--	--		2252	
59	135	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	17	1046,00	--	17782	--	17782	--	19205
			СП - 8%			--	--	--	--		1423	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	136	1126-0301-0801 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	185	1640,78	8,68	303544	1605	56800	177074	519068
			НР - 72%; СП - 8%			1325,08	4,31	245139	797		38449	
61	137	2110-0404-0206 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная из тканого полотна, ламинированного с двух сторон эластичной полимерной пленкой, удельным весом 105 г/м2 /Антиконденсатная пленка "Изоспан-Д"/	м2	188,7	119,00	--	22455	--	22455	--	24251
			СП - 8%			--	--	--	--		1796	
62	138	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	22,2156	1842,20	31,66	40926	703	26370	10135	55146
			НР - 72%; СП - 8%			623,55	10,10	13853	224		4085	
63	139	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	21,78	714,71	18,73	15566	408	2365	9264	26817
			НР - 72%; СП - 8%			587,39	3,40	12793	74		1986	
			СПОРТЗАЛ									
64	140	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,12	13661,66	1990,70	15301	2230	4501	6556	23605
			НР - 72%; СП - 8%			7652,08	477,65	8570	535		1749	
65	141	2103-0102-0504 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,0004256	56733,00	--	24	--	24	--	26
			СП - 8%			--	--	--	--		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	144	1126-0301-0801 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	205,8	1640,78	8,68	337672	1786	63185	196983	577427
			НР - 72%; СП - 8%			1325,08	4,31	272701	887		42772	
67	145	2110-0404-0205 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная повышенной плотности на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 90 г/м2 прим. /ИЗОСПАН-С/	м2	236,67	115,00	--	27217	--	27217	--	29394
			СП - 8%			--	--	--	--		2177	
68	146	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо прим. /Утеплитель пенополистирол/	м2 утепляемого покрытия	205,8	27788,00	169,84	5718769	34953	5601810	67148	6248791
			НР - 72%; СП - 8%			398,48	54,69	82006	11255		462873	
69	147	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	20,58	12879,00	--	265050	--	265050	--	286254
			СП - 8%			--	--	--	--		21204	
70	151	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	218,4	314,91	3,40	68777	742	59287	6539	81341
			НР - 72%; СП - 8%			40,05	1,53	8748	334		6025	
71	152	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5,31	9022,64	73,29	47910	389	41910	4166	56242
			НР - 72%; СП - 8%			1056,67	33,02	5611	175		4166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	153	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство									
				м2 покрытия	21	3257,70	17,67	68412	371	40929	19591	95044
			НР - 72%; СП - 8%			1291,06	4,66	27112	98		7040	
73	154	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством									
				м2 кровли	205,8	6765,62	126,20	1392364	25972	889649	348557	1880195
			НР - 72%; СП - 8%			2316,54	35,78	476743	7364		139274	
74	155	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство									
				м планки	21	959,57	14,70	20151	308	11568	6015	28260
			НР - 72%; СП - 8%			394,02	3,82	8275	80		2093	
75	156	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80									
				м	21	1235,00	--	25935	--	25935	--	28010
			СП - 8%			--	--	--	--		2075	
76	157	1112-0101-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка									
				м ендовы	36	1010,88	30,87	36392	1112	11814	17102	57773
			НР - 72%; СП - 8%			651,83	7,96	23466	287		4279	
77	158	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80									
				м	18	1656,00	--	29808	--	29808	--	32193
			СП - 8%			--	--	--	--		2385	
78	159	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80									
				м	18	1046,00	--	18828	--	18828	--	20334
			СП - 8%			--	--	--	--		1506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	160	1126-0301-0801 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	205,8	1640,78	8,68	337672	1786	63185	196983	577427
			НР - 72%; СП - 8%			1325,08	4,31	272701	887		42772	
80	161	2110-0404-0206 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная из тканого полотна, ламинированного с двух сторон эластичной полимерной пленкой, удельным весом 105 г/м2 /Антиконденсатная пленка "Изоспан-Д"/	м2	236,67	119,00	--	28164	--	28164	--	30417
			СП - 8%			--	--	--	--		2253	
			СТОЛОВАЯ									
81	162	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,12	13661,66	1990,70	15301	2230	4501	6556	23605
			НР - 72%; СП - 8%			7652,08	477,65	8570	535		1749	
82	163	2103-0102-0504 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,0004256	56733,00	--	24	--	24	--	26
			СП - 8%			--	--	--	--		2	
83	166	1126-0301-0801 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	201,6	1640,78	8,68	330780	1750	61895	192963	565643
			НР - 72%; СП - 8%			1325,08	4,31	267135	869		41899	
84	167	2110-0404-0205 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная повышенной плотности на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 90 г/м2 прим. /ИЗОСПАН-С/	м2	231,84	115,00	--	26662	--	26662	--	28795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		2133	
85	168	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо прим. /Утеплитель пенополистирол/	м2 утепляемого покрытия	201,6	27788,00	169,84	5602060	34240	5487487	65778	6121265
			НР - 72%; СП - 8%			398,48	54,69	80333	11026		453427	
86	169	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	20,16	12879,00	--	259641	--	259641	--	280412
			СП - 8%			--	--	--	--		20771	
87	170	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	2,16	102566,91	1803,36	221545	3895	157429	44525	287355
			НР - 72%; СП - 8%			27880,26	749,25	60221	1618		21286	
88	171	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Элементы каркаса из брусьев. Установка /мауэрлат, стойка, прогон, кобылка/	м3 древесины в конструкции	0,67	101021,76	1321,45	67685	885	47453	14230	88468
			НР - 72%; СП - 8%			28876,50	621,00	19347	416		6553	
89	172	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Стены. Устройство карнизов прим. /лобовая доска/	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	6,3	3972,23	31,47	25025	198	12861	8686	36408
			НР - 72%; СП - 8%			1899,40	15,52	11966	98		2697	
90	173	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	207,9	314,91	3,40	65471	707	56437	6225	77431
			НР - 72%; СП - 8%			40,05	1,53	8327	318		5736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	174	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,83	9022,64	73,29	25534	207	22337	2220	29975
			НР - 72%; СП - 8%			1056,67	33,02	2990	93		2220	
92	175	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,5	3257,70	17,67	34206	186	20464	9796	47522
			НР - 72%; СП - 8%			1291,06	4,66	13556	49		3520	
93	176	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	201,6	6765,62	126,20	1363948	25442	871492	341444	1841823
			НР - 72%; СП - 8%			2316,54	35,78	467014	7213		136431	
94	177	1112-0101-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы	42	1010,88	30,87	42457	1296	13784	19952	67402
			НР - 72%; СП - 8%			651,83	7,96	27377	334		4993	
95	178	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	21	1656,00	--	34776	--	34776	--	37558
			СП - 8%			--	--	--	--		2782	
96	179	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	21	1046,00	--	21966	--	21966	--	23723
			СП - 8%			--	--	--	--		1757	
97	180	1126-0301-0801 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	201,6	1640,78	8,68	330780	1750	61895	192963	565643
			НР - 72%; СП - 8%			1325,08	4,31	267135	869		41899	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	181	2110-0404-0206 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная из тканого полотна, ламинированного с двух сторон эластичной полимерной пленкой, удельным весом 105 г/м2 /Антиконденсатная пленка "Изоспан-Д"/									
				м2	231,84	119,00	--	27589	--	27589	--	29796
			СП - 8%			--	--	--	--		2207	
99	195	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство									
				м2 покрытия	70	3257,70	17,67	228039	1237	136428	65304	316811
			НР - 72%; СП - 8%			1291,06	4,66	90374	326		23467	
			ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ									
100	202	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Кровли. Ограждение перилами									
				м ограждения	180	119,85	29,89	21574	5380	1257	11821	36067
			НР - 72%; СП - 8%			82,98	8,23	14937	1481		2672	
101	204	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз									
				м2	140,68	119,03	3,04	16746	428	8582	5605	24139
			НР - 72%; СП - 8%			54,99	0,34	7736	48		1788	
102	205	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=2 З=ННР-1401	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
				м2	140,68	164,23	4,30	23104	605	13753	6367	31829
			НР - 72%; СП - 8%			62,17	0,69	8746	97		2358	
			Канализационный вентиляционный стояк									
103	206	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 З=ННР-1401	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка									
				м трубопровода	6	1535,56	4,25	9213	25	3647	3995	14265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			923,50	1,36	5541	8		1057	
104	209	1112-0101-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 З=ННР-1401	**Примыкания к трубам. Устройство**	1 примыкани е	4	586,95	4,61	2348	18	324	1444	4096
			НР - 72%; СП - 8%			501,52	--	2006	--		303	
105	210	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Примыкания из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	1,45	3257,70	17,67	4724	26	2826	1353	6563
			НР - 72%; СП - 8%			1291,06	4,66	1872	7		486	
106	211	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	2	3202,67	55,14	6405	110	5173	834	7818
			НР - 72%; СП - 8%			561,20	18,11	1122	36		579	
			водосток									
107	212	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	220	922,39	14,67	202927	3228	118463	59231	283131
			НР - 72%; СП - 8%			369,25	4,68	81236	1030		20973	
108	213	2110-0302-0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм / 150 мм/**	м	220	1608,00	--	353760	--	353760	--	382061
			СП - 8%			--	--	--	--		28301	
109	214	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб	158	1732,44	113,77	273726	17976	7461	182440	492660
			НР - 72%; СП - 8%			1571,45	32,28	248289	5100		36493	
110	215	2110-0302-0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	м	158	2129,00	--	336382	--	336382	--	363293
			СП - 8%			--	--	--	--		26911	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	216	2110-0302-0203 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм									
			СП - 8%	шт.	30	1518,00 --	-- --	45540 --	-- --	45540	-- 3643	49183
112	217	2110-0302-0203 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Колено сливное водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм									
			СП - 8%	шт.	15	1518,00 --	-- --	22770 --	-- --	22770	-- 1822	24592
113	218	2110-0302-0208 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм									
			СП - 8%	шт.	172	907,00 --	-- --	156004 --	-- --	156004	-- 12480	168484
114	219	2110-0302-0207 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм прим. /150 мм/									
			СП - 8%	шт.	440	916,00 --	-- --	403040 --	-- --	403040	-- 32243	435283
115	220	2110-0302-0204 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 350 мм									
			СП - 8%	шт.	15	3989,00 --	-- --	59835 --	-- --	59835	-- 4787	64622
			РАЗДЕЛ 7.Фасад									
116	221	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1041	856,47 587,94	51,37 25,53	891585 612046	53476 26577	226063	459809 108112	1459499
			НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 9.Отмостка, крыльцо									
			ОТМОСТКА									
117	226	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	30,72	10021,08	2189,36	307848	67258	119260	108343	449486
			НР - 72%; СП - 8%			3949,56	948,75	121330	29146		33295	
			КРЫЛЬЦО									
118	229	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	6	1192,05	121,92	7152	732	3919	2002	9887
			НР - 72%; СП - 8%			416,81	46,66	2501	280		732	
			РАЗДЕЛ 10.Ограждение школы									
			ВОРОТА В-1, 2 шт.									
119	230	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,06	10021,08	2189,36	601	131	233	212	878
			НР - 72%; СП - 8%			3949,56	948,75	237	57		65	
120	231	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 З=ННР-1401	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	42115,65	6352,00	84231	12704	13924	45029	139601
			НР - 72%; СП - 8%			28801,29	2468,76	57603	4938		10341	
121	232	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	43,52	679,00	--	29550	--	29550	--	31914
			СП - 8%			--	--	--	--		2364	
122	233	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40,08	220,00	--	8818	--	8818	--	9523
			СП - 8%			--	--	--	--		705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123	234	2301-0201-0196 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80									
				м	10	1953,00	--	19530	--	19530	--	21092
			СП - 8%			--	--	--	--		1562	
124	235	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т прим. декоративный элемент									
				т	0,02292	595010,00	--	13638	--	13638	--	14729
			СП - 8%			--	--	--	--		1091	
			ОГРАЖДЕНИЕ									
125	240	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка									
				м оград	510	3919,59	1372,59	1998989	700021	167152	1005947	3245331
			НР - 72%; СП - 8%			2219,25	520,26	1131816	265333		240395	
126	245	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
				м2	367,2	99,21	3,04	36432	1116	15794	14146	54624
			НР - 72%; СП - 8%			53,16	0,34	19522	125		4046	
127	246	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 З=ННР-1401	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
				м2	367,2	164,23	4,30	60305	1579	35898	16619	83078
			НР - 72%; СП - 8%			62,17	0,69	22828	253		6154	
			РАЗДЕЛ 11.КОТЕЛЬНАЯ									
			КРОВЛЯ									
128	247	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м									
				м3 кладки	0,8	13661,66	1990,70	10929	1592	3215	4683	16861

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			7652,08	477,65	6122	382		1249	
129	249	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,26	102566,91	1803,36	129234	2272	91833	25973	167623
			НР - 72%; СП - 8%			27880,26	749,25	35129	944		12417	
130	250	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Элементы каркаса из брусьев. Установка /мауэрлат, прогон, кобылка/	м3 древесины в конструкции	0,848	101021,76	1321,45	85666	1121	60058	18010	111970
			НР - 72%; СП - 8%			28876,50	621,00	24487	527		8294	
131	251	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Стены. Устройство карнизов прим. /лобовая доска/	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	5	3972,23	31,47	19861	158	10206	6894	28895
			НР - 72%; СП - 8%			1899,40	15,52	9497	78		2140	
132	252	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	143	314,91	3,40	45033	486	38819	4282	53260
			НР - 72%; СП - 8%			40,05	1,53	5728	219		3945	
133	253	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,108	9022,64	73,29	19020	155	16638	1654	22328
			НР - 72%; СП - 8%			1056,67	33,02	2227	70		1654	
134	254	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,4	3257,70	17,67	14334	78	8575	4105	19914

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			1291,06	4,66	5681	21		1475	
135	255	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство									
				м2 кровли	138	3285,08	27,11	453341	3742	337619	81647	577787
			НР - 72%; СП - 8%			811,45	10,28	111980	1419		42799	

Локальная смета 2-1-2 - Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1.Демонтаж оборудования

136	1	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	90	415,68	3,12	37411	280	2911	24713	67094
			НР - 72%; СП - 8%			380,22	1,16	34220	104		4970	
137	2	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	37	783,76	3,57	28999	132	--	20834	53819
			НР - 72%; СП - 8%			780,19	1,85	28867	68		3987	
138	3	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	21	974,44	7,14	20463	150	--	14682	37956
			НР - 72%; СП - 8%			967,30	3,70	20313	78		2812	
139	4	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	8	743,82	6,47	5951	52	--	4266	11035
			НР - 72%; СП - 8%			737,35	3,35	5899	27		817	
140	5	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	7	598,32	5,80	4188	41	--	3001	7765
			НР - 72%; СП - 8%			592,52	3,00	4148	21		575	
141	6	1215-0101-0403 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Мойка. Демонтаж	прибор	2	1202,65	17,62	2405	35	--	1720	4455
			НР - 72%; СП - 8%			1185,03	9,12	2370	18		330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2.ТЗ									
142	7	1116-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 З=ННР-1401	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	15	1229,61	2,57	18444	39	255	13069	34034
			НР - 72%; СП - 8%			1209,98	0,13	18150	2		2521	
143	8	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 ПРИМ. 15x1,9 мм	м	14,85	93,00	--	1381	--	1381	--	1491
			СП - 8%			--	--	--	--		110	
144	9	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	3	4405,61	48,32	13217	145	233	9284	24301
			НР - 72%; СП - 8%			4279,83	18,34	12839	55		1800	
145	10	5104-0106-0147 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5+1 кВт, бак из нержавеющей стали, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	3	124434,00	--	373302	--		--	373302
						--	--	--	--	373302	--	
146	11	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 З=ННР-1401	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2255,48	92,17	27066	1106	3575	16237	46767
			НР - 72%; СП - 8%			1865,43	13,80	22385	166		3464	
147	12	2304-0501-0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	835,00	--	10020	--	10020	--	10822
			СП - 8%			--	--	--	--		802	
148	13	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,0504	537,00	--	27	--	27	--	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		2	
			РАЗДЕЛ 3.В-1									
149	14	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	594,72	27,77	595	28	19	405	1080
			НР - 72%; СП - 8%			548,17	13,80	548	14		80	
150	15	2303-0301-0204 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт.	1	28654,00	--	28654	--	28654	--	30946
			СП - 8%			--	--	--	--		2292	
151	16	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2522,72	--	2523	--	2198	234	2977
			НР - 72%; СП - 8%			324,94	--	325	--		221	
152	17	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 З=ННР-1401	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	20	2255,48	92,17	45110	1843	5958	27061	77945
			НР - 72%; СП - 8%			1865,43	13,80	37309	276		5774	
153	18	2304-0501-0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	835,00	--	16700	--	16700	--	18036
			СП - 8%			--	--	--	--		1336	
154	19	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2283,25	119,94	6850	360	894	4089	11814
			НР - 72%; СП - 8%			1865,43	27,60	5596	83		875	
155	20	2304-0501-0204 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2217,00	--	6651	--	6651	--	7183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		532	
156	21	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 З=ННР-1401	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка/футляр/	м трубопровода	2,5	8194,67	94,75	20487	236	16718	2601	24935
			НР - 72%; СП - 8%			1413,36	31,39	3533	78		1847	
157	22	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 З=ННР-1401	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка/футляр/	м трубопровода	5	17816,91	229,50	89085	1147	74484	9903	106907
			НР - 72%; СП - 8%			2690,82	60,07	13454	300		7919	
158	23	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	17197,03	216,74	17197	217	15784	913	19559
			НР - 72%; СП - 8%			1195,74	72,16	1196	72		1449	
159	24	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 З=ННР-1401	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	50,5	1216,37	2,03	61427	102	555	43765	113607
			НР - 72%; СП - 8%			1203,36	0,30	60770	15		8415	
160	25	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	49,995	136,00	--	6799	--	6799	--	7343
			СП - 8%			--	--	--	--		544	
161	26	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 З=ННР-1401	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	25	1183,46	4,27	29586	107	299	21018	54652
			НР - 72%; СП - 8%			1167,20	0,47	29180	12		4048	
162	27	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24,75	217,00	--	5371	--	5371	--	5801
			СП - 8%			--	--	--	--		430	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
163	28	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,1568	537,00	--	84	--	84	--	91
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
			РАЗДЕЛ 4.К1									
164	29	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 З=ННР-1401	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	37	841,11	1,39	31121	51	84	22322	57719
			НР - 72%; СП - 8%			837,46	0,47	30986	17		4275	
165	30	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	36,926	254,00	--	9379	--	9379	--	10129
			СП - 8%			--	--	--	--		750	
166	31	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 З=ННР-1401	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	21	811,45	3,40	17040	72	104	12158	31534
			НР - 72%; СП - 8%			803,04	1,08	16864	23		2336	
167	32	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	20,958	1077,00	--	22572	--	22572	--	24378
			СП - 8%			--	--	--	--		1806	
168	33	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Прочистка DN 50	шт.	3	212,00	--	636	--	636	--	687
			СП - 8%			--	--	--	--		51	
169	34	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,3	537,00	--	4457	--	4457	--	4814
			СП - 8%			--	--	--	--		357	
170	35	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	303,00	--	606	--	606	--	654
			СП - 8%			--	--	--	--		48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
171	36	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 З=ННР-1401	Мойки на одно отделение. Установка									
				комплект	1	2551,61	68,13	2552	68	331	1575	4457
			НР - 72%; СП - 8%			2152,80	34,34	2153	34		330	
172	37	1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 З=ННР-1401	Мойки на два отделения. Установка									
				комплект	1	3729,35	251,28	3729	252	358	2338	6552
			НР - 72%; СП - 8%			3118,80	127,74	3119	128		485	
173	38	2303-0102-1111 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96									
				шт.	3	5132,00	--	15396	--	15396	--	16628
			СП - 8%			--	--	--	--		1232	
174	39	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Подводки гибкие к водоразборной арматуре									
				м	3	397,00	--	1191	--	1191	--	1286
			СП - 8%			--	--	--	--		95	
175	40	2303-0102-3301 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Кран водоразборный настенный/набортный ГОСТ 25809-96									
				шт.	3	1374,00	--	4122	--	4122	--	4452
			СП - 8%			--	--	--	--		330	
176	41	1215-0101-0613 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов									
				прибор	10	4647,19	20,03	46472	200	1261	32481	85269
			НР - 72%; СП - 8%			4501,14	10,14	45011	101		6316	
177	42	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96									
				комплект	8	22101,00	--	176808	--	176808	--	190953
			СП - 8%			--	--	--	--		14145	
178	43	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Подводки гибкие к водоразборной арматуре									
				м	8	397,00	--	3176	--	3176	--	3430
			СП - 8%			--	--	--	--		254	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
179	44	2303-0102-3302 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Кран туалетный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	8	2463,00	--	19704	--	19704	--	21280
			СП - 8%			--	--	--	--		1576	
180	45	1215-0101-0623 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов	прибор	7	2965,85	35,05	20761	245	1684	13648	37162
			НР - 72%; СП - 8%			2690,28	17,74	18832	124		2753	
181	46	2303-0102-3202 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	7	4977,00	--	34839	--	34839	--	37626
			СП - 8%			--	--	--	--		2787	
182	47	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 З=ННР-1401	Смесители. Установка	шт.	7	999,42	0,13	6996	1	233	4869	12814
			НР - 72%; СП - 8%			966,00	--	6762	--		949	
183	48	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	7	1100,00	--	7700	--	7700	--	8316
			СП - 8%			--	--	--	--		616	
184	49	2303-0102-3330 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	7	2774,00	--	19418	--	19418	--	20971
			СП - 8%			--	--	--	--		1553	

Локальная смета 2-1-3 - Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 2.Отопление. 1 ЭТАЖ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
185	10	2304-1008-0416 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	72	7417,00	--	534024	--	534024	--	576746
			СП - 8%			--	--	--	--		42722	
186	12	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	72	278,00	--	20016	--	20016	--	21617
			СП - 8%			--	--	--	--		1601	
187	13	2304-0905-1102 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2299,00	--	18392	--	18392	--	19863
			СП - 8%			--	--	--	--		1471	
188	16	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1179	89,13	1,18	105084	1391	507	74294	193728
			НР - 72%; СП - 8%			87,52	--	103186	--		14350	
189	17	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	143,2	537,00	--	76898	--	76898	--	83050
			СП - 8%			--	--	--	--		6152	
			РАЗДЕЛ 3.Отопление. 2 ЭТАЖ									
190	30	2304-1008-0416 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	48	7417,00	--	356016	--	356016	--	384497
			СП - 8%			--	--	--	--		28481	
191	32	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	48	278,00	--	13344	--	13344	--	14412
			СП - 8%			--	--	--	--		1068	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
192	35	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	85	941,32	1,06	80012	90	12767	48384	138668
			НР - 72%; СП - 8%			790,06	0,53	67155	45		10272	
193	36	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1386	89,13	1,18	123534	1635	596	87338	227742
			НР - 72%; СП - 8%			87,52	--	121303	--		16870	
194	37	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	168,7	537,00	--	90592	--	90592	--	97839
			СП - 8%			--	--	--	--		7247	
			РАЗДЕЛ 4.Вентиляция									
			П1									
195	44	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	62906,97	3197,37	62907	3198	5351	39810	110934
			НР - 72%; СП - 8%			54357,56	933,70	54358	934		8217	
196	45	5105-0603-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Приточная установка VVS021s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (2100 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS+канальный термодатчик, КПУ-1Н	комплект	1	1647757,00	--	1647757	--		--	1647757
						--	--	--	--	1647757	--	
197	46	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6	1575,35	56,03	9452	336	717	6110	16807
			НР - 72%; СП - 8%			1399,88	14,49	8399	87		1245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
198	47	2305-0306-1834 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 400 мм	шт.	6	3844,00	--	23064	--	23064	--	24909
			СП - 8%			--	--	--	--		1845	
			П2									
199	52	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	62906,97	3197,37	62907	3198	5351	39810	110934
			НР - 72%; СП - 8%			54357,56	933,70	54358	934		8217	
200	53	5105-0603-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Приточная установка VVS021s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (2100 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS+канальный термодатчик, КПУ-1Н	комплект	1	1647757,00	--	1647757	--		--	1647757
						--	--	--	--	1647757	--	
201	54	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6	1575,35	56,03	9452	336	717	6110	16807
			НР - 72%; СП - 8%			1399,88	14,49	8399	87		1245	
202	55	2305-0306-1834 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 400 мм	шт.	6	3844,00	--	23064	--	23064	--	24909
			СП - 8%			--	--	--	--		1845	
			В1									
203	61	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5560,49	223,28	5560	224	47	3865	10179
			НР - 72%; СП - 8%			5288,85	78,67	5289	79		754	
204	62	2305-0412-0206 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Вентилятор канальный вытяжной марки FAN-AT 150, мощностью 18 Вт прим. 24 Вт	шт.	1	4009,00	--	4009	--	4009	--	4330
			СП - 8%			--	--	--	--		321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205	63	2305-0308-0702 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 150 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	13093,00	--	13093	--	13093	--	14140
			СП - 8%			--	--	--	--		1047	
206	64	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	3	359,88	3,23	1080	10	27	751	1978
			НР - 72%; СП - 8%			347,51	0,29	1043	1		146	
207	65	2305-0306-1826 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	2400,00	--	7200	--	7200	--	7776
			СП - 8%			--	--	--	--		576	
			В2									
208	71	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5560,49	223,28	5560	224	47	3865	10179
			НР - 72%; СП - 8%			5288,85	78,67	5289	79		754	
209	72	2305-0412-0206 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Вентилятор канальный вытяжной марки FAN-AT 150, мощностью 18 Вт прим. 24 Вт	шт.	1	4009,00	--	4009	--	4009	--	4330
			СП - 8%			--	--	--	--		321	
210	73	2305-0308-0702 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 150 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	13093,00	--	13093	--	13093	--	14140
			СП - 8%			--	--	--	--		1047	
211	74	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	3	359,88	3,23	1080	10	27	751	1978
			НР - 72%; СП - 8%			347,51	0,29	1043	1		146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212	75	2305-0306-1826 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	2400,00	--	7200	--	7200	--	7776
			СП - 8%			--	--	--	--		576	
			В3									
213	81	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5560,49	223,28	5560	224	47	3865	10179
			НР - 72%; СП - 8%			5288,85	78,67	5289	79		754	
214	82	2305-0412-0204 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Вентилятор канальный вытяжной марки FAN-AT 100, мощностью 12 Вт прим. вентилятор осевой Вентис 100ВКО, 13 Вт	шт.	1	3042,00	--	3042	--	3042	--	3285
			СП - 8%			--	--	--	--		243	
215	83	2305-0308-0702 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 150 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	13093,00	--	13093	--	13093	--	14140
			СП - 8%			--	--	--	--		1047	
216	84	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	2	359,88	3,23	720	7	18	501	1318
			НР - 72%; СП - 8%			347,51	0,29	695	1		98	
217	85	2305-0306-1803 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	2	2303,00	--	4606	--	4606	--	4974
			СП - 8%			--	--	--	--		368	
			В4									
218	91	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5560,49	223,28	5560	224	47	3865	10179
			НР - 72%; СП - 8%			5288,85	78,67	5289	79		754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
219	92	2305-0412-0204 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Вентилятор канальный вытяжной марки FAN-AT 100, мощностью 12 Вт прим. вентилятор осевой Вентис 160ВКО, 1 Вт	шт.	1	3042,00	--	3042	--	3042	--	3285
			СП - 8%			--	--	--	--		243	
220	93	2305-0308-0702 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 150 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	13093,00	--	13093	--	13093	--	14140
			СП - 8%			--	--	--	--		1047	
221	94	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	2	359,88	3,23	720	7	18	501	1318
			НР - 72%; СП - 8%			347,51	0,29	695	1		98	
222	95	2305-0306-1826 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	2400,00	--	4800	--	4800	--	5184
			СП - 8%			--	--	--	--		384	
			В5									
223	101	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5560,49	223,28	5560	224	47	3865	10179
			НР - 72%; СП - 8%			5288,85	78,67	5289	79		754	
224	102	2305-0402-0306 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4D, 400/3, Р 0,94 кВт, n 1461 об/мин, Qmax 2570 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	129064,00	--	129064	--	129064	--	139389
			СП - 8%			--	--	--	--		10325	
225	103	2305-0308-0702 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 150 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	13093,00	--	13093	--	13093	--	14140
			СП - 8%			--	--	--	--		1047	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
226	104	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	6	359,88	3,23	2159	20	54	1503	3954
			НР - 72%; СП - 8%			347,51	0,29	2085	2		293	
227	105	2305-0306-1951 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 150 мм	шт.	6	4095,00	--	24570	--	24570	--	26536
			СП - 8%			--	--	--	--		1966	
228	106	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 З=ННР-1401	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,6	5834,41	45,36	102686	798	70594	22716	135434
			НР - 72%; СП - 8%			1778,08	14,55	31294	256		10032	
		В6										
229	112	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5560,49	223,28	5560	224	47	3865	10179
			НР - 72%; СП - 8%			5288,85	78,67	5289	79		754	
230	113	2305-0402-0306 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4D, 400/3, Р 0,94 кВт, n 1461 об/мин, Qmax 2570 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	129064,00	--	129064	--	129064	--	139389
			СП - 8%			--	--	--	--		10325	
231	114	2305-0308-0702 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 150 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	13093,00	--	13093	--	13093	--	14140
			СП - 8%			--	--	--	--		1047	
232	115	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	6	359,88	3,23	2159	20	54	1503	3954
			НР - 72%; СП - 8%			347,51	0,29	2085	2		293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
233	116	2305-0306-1951 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 150 мм	шт.	6	4095,00	--	24570	--	24570	--	26536
			СП - 8%			--	--	--	--		1966	
			В7									
234	123	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5560,49	223,28	5560	224	47	3865	10179
			НР - 72%; СП - 8%			5288,85	78,67	5289	79		754	
235	124	2305-0402-0306 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4D, 400/3, Р 0,94 кВт, n 1461 об/мин, Qmax 2570 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	129064,00	--	129064	--	129064	--	139389
			СП - 8%			--	--	--	--		10325	
236	125	2305-0308-0702 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 150 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	13093,00	--	13093	--	13093	--	14140
			СП - 8%			--	--	--	--		1047	
237	126	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	6	359,88	3,23	2159	20	54	1503	3954
			НР - 72%; СП - 8%			347,51	0,29	2085	2		293	
238	127	2305-0306-1951 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 150 мм	шт.	6	4095,00	--	24570	--	24570	--	26536
			СП - 8%			--	--	--	--		1966	
			ВЕ1-ВЕ11/300х150,11 шт./									
239	134	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	22	1580,75	56,03	34776	1233	2746	22404	61754
			НР - 72%; СП - 8%			1399,88	14,49	30797	319		4574	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
240	135	2305-0306-1874 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 150 мм	шт.	22	2732,00	--	60104	--	60104	--	64912
			СП - 8%			--	--	--	--		4808	
			РАЗДЕЛ 5.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ П1, П2									
241	150	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	44	2103,83	18,45	92569	812	73723	13216	114248
			НР - 72%; СП - 8%			409,86	7,31	18034	322		8463	
242	151	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	46	2603,26	33,80	119750	1555	94580	17473	148201
			НР - 72%; СП - 8%			513,36	14,21	23615	654		10978	
243	152	2304-0904-2719 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной фланцевый, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 20, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9000,00	--	18000	--	18000	--	19440
			СП - 8%			--	--	--	--		1440	
244	153	2304-0904-2722 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной фланцевый, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 40, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	8	14463,00	--	115704	--	115704	--	124960
			СП - 8%			--	--	--	--		9256	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
245	154	2304-1001-0303 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	4	16428,00	--	65712	--	65712	--	70969
			СП - 8%			--	--	--	--		5257	
246	159	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	76	638,01	69,42	48489	5276	20218	18444	72288
			НР - 72%; СП - 8%			302,57	34,50	22995	2622		5355	

Локальная смета 2-1-4 - Силовое электрооборудование и электроосвещение

РАЗДЕЛ 2.Силовое оборудование. ВРУ

247	7	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1	54915,04	8271,43	54915	8271	1104	34960	97065
			НР - 72%; СП - 8%			45540,00	3015,00	45540	3015		7190	
248	8	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012 /прим. ВРУ1-11-20УХЛ4/	шт.	1	229894,00	--	229894	--		--	229894
						--	--	--	--	229894	--	
249	9	2307-0222-0210 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 прим. 40х5 мм	шт.	1	24120,00	--	24120	--	24120	--	26050
			СП - 8%			--	--	--	--		1930	

РАЗДЕЛ 6.Комплектные устройства для распределения электроэнергии до 1000В

250	48	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	2726,02	24,44	40890	367	20138	14677	60013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			1359,00	--	20385	--		4445	
251	49	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15	1632,00	--	24480	--	24480	--	26438
			СП - 8%			--	--	--	--		1958	
252	50	2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм+Бокс КМПн 1/2 1 ряд 2 модуля, МКР-31N-02-30-252	шт.	15	10913,00	--	163695	--	163695	--	176791
			СП - 8%			--	--	--	--		13096	
			РАЗДЕЛ 7.Оборудование светотехническое									
253	51	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	300	4733,23	1145,37	1419969	343611	530004	558660	2136919
			НР - 72%; СП - 8%			1821,18	765,21	546354	229563		158290	
254	52	1308-0305-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	12	2300,89	991,49	27611	11897	1603	16018	47119
			НР - 72%; СП - 8%			1175,88	678,04	14111	8136		3490	
255	53	2307-0106-0201 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014+JL-6060 36 W	шт.	259	10272,00	--	2660448	--	2660448	--	2873284
			СП - 8%			--	--	--	--		212836	
256	54	2307-0106-0821 РСНБ РК 2015	Светильники офисные светодиодные марки ДСО-4.2, мощность 14 Вт, световой поток 1680 лм, степень защиты IP 31, количество LED 72 штук, СТ РК 2595-2014	шт.	12	9233,00	--	110796	--	110796	--	119660
			СП - 8%			--	--	--	--		8864	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
257	55	2307-0102-1323 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-504 ГОСТ 17677-82+LZ-LED 36W	шт.	21	15305,00	--	321405	--	321405	--	347117
			СП - 8%			--	--	--	--		25712	
258	58	2307-0106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014 прим.OPL/S ECO LED 1200 EM 5000K	шт.	20	37098,00	--	741960	--	741960	--	801317
			СП - 8%			--	--	--	--		59357	
			РАЗДЕЛ 8.Оборудование и материалы									
259	64	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	71	432,10	3,28	30679	233	920	21327	56167
			НР - 72%; СП - 8%			415,86	1,34	29526	95		4160	
260	65	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	71	285,00	--	20235	--	20235	--	21854
			СП - 8%			--	--	--	--		1619	
261	70	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	78	1094,55	18,38	85375	1434	7882	54989	151593
			НР - 72%; СП - 8%			975,12	4,02	76059	314		11229	
262	71	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	78	296,00	--	23088	--	23088	--	24935

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		1847	

Локальная смета 7-1 - Благоустройство территории

РАЗДЕЛ 1.

263	1	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	4521,2	6,96	6,96	31468	31467	--	6348	40841
			НР - 72%; СП - 8%			--	1,95	--	8816		3025	
264	2	1101-0102-0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3**	м3 грунта	999,9	84,42	76,98	84412	76972	81	33268	127094
			НР - 72%; СП - 8%			7,36	38,85	7359	38846		9414	

РАЗДЕЛ 2.АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРА

265	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	99	50,74	50,74	5023	5023	--	1353	6886
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,98	--	1879		510	
266	7	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	7,2	6771,81	1592,63	48757	11467	35671	3078	55982
			НР - 72%; СП - 8%			224,86	368,93	1619	2656		4147	
267	8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	7,6	24490,07	1108,93	186125	8427	167777	8512	210208
			НР - 72%; СП - 8%			1305,45	250,19	9921	1901		15571	
268	9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	400	2042,21	31,98	816884	12792	487480	231584	1132345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			791,53	12,58	316612	5032		83877	
269	10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	17,2	33922,00	--	583458	--	583458	--	630135
			СП - 8%			--	--	--	--		46677	
			РАЗДЕЛ 3.Покрытие тротуарной плиткой									
270	11	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	159,9	50,74	50,74	8113	8113	--	2185	11122
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,98	--	3035		824	
271	12	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	61,5	5718,77	1007,26	351704	61946	94840	158673	551207
			НР - 72%; СП - 8%			3169,40	414,00	194918	25461		40830	
272	13	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20,5	2706,06	1048,45	55474	21493	30961	5692	66060
			НР - 72%; СП - 8%			147,31	238,36	3020	4886		4893	
273	15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,3	24490,07	1108,93	56327	2550	50774	2576	63615
			НР - 72%; СП - 8%			1305,45	250,19	3003	575		4712	
274	16	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	120	1294,31	31,98	155317	3838	56495	69475	242775
			НР - 72%; СП - 8%			791,53	12,58	94984	1510		17983	
275	17	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	41	5718,77	1007,26	234470	41298	63227	105782	367472
			НР - 72%; СП - 8%			3169,40	414,00	129945	16974		27220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
276	18	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,2	6771,81	1592,63	14898	3504	10899	941	17106
			НР - 72%; СП - 8%			224,86	368,93	495	812		1267	
277	19	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,92	33922,00	--	65130	--	65130	--	70340
			СП - 8%			--	--	--	--		5210	
			РАЗДЕЛ 4.ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА									
278	20	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	68	50,74	50,74	3450	3451	--	929	4730
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,98	--	1291		350	
279	21	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	200	9719,67	23,77	1943934	4754	1803554	98863	2206221
			НР - 72%; СП - 8%			678,13	8,42	135626	1684		163424	
280	23	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	30	5718,77	1007,26	171563	30218	46263	77401	268882
			НР - 72%; СП - 8%			3169,40	414,00	95082	12420		19917	
281	24	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20	2706,06	1048,45	54121	20969	30206	5554	64449
			НР - 72%; СП - 8%			147,31	238,36	2946	4767		4774	
282	25	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	60	1294,31	31,98	77659	1919	28248	34738	121388
			НР - 72%; СП - 8%			791,53	12,58	47492	755		8992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
283	26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1,2	24490,07 1305,45	1108,93 250,19	29388 1567	1330 300	26491	1344 2459	33191
284	27	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	1,2	6771,81 224,86	1592,63 368,93	8126 270	1911 443	5945	513 691	9330
285	28	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	0,96	33922,00 --	-- --	32565 --	-- --	32565	-- 2605	35170
			РАЗДЕЛ 5.ПОКРЫТИЕ ПОЛЯ ДЛЯ МИНИФУТБОЛА									
286	29	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	468	50,74 --	50,74 18,98	23746 --	23747 8883	--	6396 2411	32553
287	31	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	180	5718,77 3169,40	1007,26 414,00	1029379 570492	181307 74520	277580	464409 119503	1613291
288	32	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	180	2706,06 147,31	1048,45 238,36	487091 26516	188721 42905	271854	49983 42966	580040
289	33	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м бортового камня	140	1294,31 791,53	31,98 12,58	181203 110814	4477 1761	65912	81054 20981	283238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
290	34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,7	24490,07	1108,93	66123	2995	59603	3024	74679
			НР - 72%; СП - 8%			1305,45	250,19	3525	676		5532	
291	35	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,6	6771,81	1592,63	17607	4141	12881	1112	20216
			НР - 72%; СП - 8%			224,86	368,93	585	959		1497	
292	36	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,24	33922,00	--	75985	--	75985	--	82064
			СП - 8%			--	--	--	--		6079	
			РАЗДЕЛ 6.МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРГЫЕ ФОРМЫ									
293	45	8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-2019 З=ННР-1401	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	79	45325,00	2320,00	3580675	183280	3040078	303967	4195413
			НР - 72%; СП - 8%			4523,00	821,00	357317	64859		310771	
		Итого по локальным сметам:										82 681 651

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №1

Локальная смета 2-1-1 Архитектурно-строительные решение

			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
294	6	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж	м оград	190	2151,37	855,43	408760	162531	0	223136	682448
			НР - 72%; СП - 8%			1295,94	335,17	246229	63682		50552	
			РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /ПОЛЫ, ПОТОЛОК, СТЕНЫ 1-2 ЭТАЖИ/									
		1 ЭТАЖ ПОТОЛОК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
295	7	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (финишный слой) НР = 72 %	м2 отделываемой поверхн.	203,34	925,72 641,77	6,03 1,98	188236 130498	1226 403	56512	94249 22595	305080
		СТЕНЫ										
296	8	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	1853,5	1936,85 1038,37	28 21,94	3589951 1924619	51898 40666	1613435 –	1415005 400397	5405353
297	9	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе - финишный слой НР = 72 %	м2 отделываемой поверхн.	1515	1246,9 817,05	9,41 3,1	1889054 1237831	14256 4697	636967	894620 222694	3006368
298	10	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхн.	475	474,08 331	3,75 1,87	225188 157225	1781 888	66182	113841 27122	366151
		ПОЛЫ ТИП-1										
299	11	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	125	10021,08 3949,56	2189,36 948,75	1252635 493695	273670 118594	485270	440848 135479	1828962
		ТИП-2										
300	13	1111-0101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство НР = 72 %	м2	381,9	1548,56 843,87	189,32 163,17	591395 322274	72301 62315	196820 –	276904 69464	937763
		ТИП-3										
301	14	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	60	10021,08 3949,56	2189,36 948,75	601265 236974	131362 56925	232929	211607 65030	877902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭТАЖ СТЕНЫ										
302	17	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе - финишный слой НР = 72 %	м2 отделываемой поверхн.	937,1	1246,9 817,05	9,41 3,1	1168470 765658	8818 2905	393994	553365 137747	1859582
303	18	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхн.	937,1	474,08 331	3,75 1,87	444260 310180	3514 1752	130566	224591 53508	722359
304	19	1110-0405-0201	Уголки под отделку на внешние углы конструкций. Установка на внешние углы откосов дверных проемов НР = 72	м уголка	345	528,86 407,16	0,78 0,29	182457 140470	269 100	41718	101210 22693	306360
305	20	1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	23,79	5756,47 4799,59	25,87 13,4	136946 114182	615 319	22149 –	82441 17551	236938
306	21	1211-0101-0111	Штукатурка дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	23,79	3561,64 1977,74	41,68 34,76	84731 47050	992 827	36689 –	34471 9536	128738
		ПОЛЫ ТИП-2										
307	23	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" (гетерогенн., 3,5мм) НР = 72 %	м2	397,8	3421,56 481,91	27,12 13,68	1361097 191704	10788 5442	1158605	141945 120243	1623285
308	24	1111-0101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство НР = 72 %	м2	397,8	1548,56 843,87	189,32 163,17	616017 335691	75311 64909	205015	288432 72356	976805

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 7.Фасад									
309	26	1108-0701-0101	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка (вертикальной проекции проемов)** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 вертикальной проекции	395	856,47 587,94	51,37 25,53	338306 232236	20291 10084	85779	174470 41022	553798
310	27	1115-0109-0501	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР = 72 %**	м2 поверхности облицовки	1205	4041,59 2388,96	17,73 3,35	4870116 2878697	21365 4037	1970054	2075568 555655	7501339
311	30	1115-0109-0503	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов НР = 72 %**	м	327	3710,81 1748,89	13,54 2,09	1213435 571887	4428 683	637120	412250 130055	1755740
312	31	1115-0108-1902	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %**	м	92	1553,52 542,11	7,02 1,48	142924 49874	646 136	92404	36007 14314	193245
			РАЗДЕЛ 9.Отмостка, крыльцо									
		ОТМОСТКА										
313	32	1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство бетонной отмостки НР = 72 % К=0,100;**	м3	25,6	24524,52 1501,27	1386,16 312,74	627828 38433	35486 8006	553910 –	33436 52901	714165
		КРЫЛЬЦО										
314	44	1112-0101-0716	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство НР = 72**	м2 кровли	12	909,19 811,46	27,11 10,28	10910 9738	325 123	847 –	7100 1441	19451
315	45	2110-0101-0701	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,106;**	м2	13,272	3090 –		41010 –		41010 –	– 3281	44291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
316	46	1112-0101-1001	Подшивка потолка и обрамление металлосайдингом НР = 72 %	м2 покрытия	15	1338,58 1291,06	17,68 4,66	20079 19366	265 70	448 –	13994 2726	36799
317	47	2900-0000-0001	Металлосайдинг "Корабельная доска" К=1,100;	м2	16,5	2806,03 –		46299 –		46299 –	– 3704	50003
			РАЗДЕЛ 11.КОТЕЛЬНАЯ									
318	54	2900-0000-0001	Металлосайдинг "Корабельная доска" К=1,100;	м2	275	2806,03 –		771658 –		771658 –	– 61733	833391
			Локальная смета 2-1-3 - Отопление и вентиляция									
			РАЗДЕЛ 2.Отопление. 1 ЭТАЖ									
319	55	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	145,76	1130,05 787,67	19,98 7,01	164716 114811	2912 1022	46993 –	83400 19849	267965
			Локальная смета 7-1 - Благоустройство территории									
			РАЗДЕЛ 3.Покрытие тротуарной плиткой									
320	60	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 72 %	м2 покрытия	510	1527,43 1358,39	162,41 48,82	778989 692779	82829 24898	3381 –	516727 103657	1399373
321	61	2104-0509-0103	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-2017	м2	510	1921 –		979710 –		979710 –	– 78377	1058087
322	62	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	15	5718,77 3169,40	1007,26 414,00	85782 47541	15109 6210	23132	38701 9959	134442
323	63	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3 материала основания	5	2706,06 147,31	1048,45 238,36	13530 737	5242 1192	7551	1389 1194	16113

Итого по акту замены №1: 33 842 296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №2

Локальная смета 2-1-1 Архитектурно-строительные решение

РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /ПОЛЫ, ПОТОЛОК, СТЕНЫ 1-2 ЭТАЖИ/

1 ЭТАЖ

ПОЛЫ

324	1	1111-0101-3504	Актовый зал. Покрытия из плит OSB. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	99	646,21 583,88	45,05 22,69	63975 57804	4460 2246	1711 –	43236 8577	115788
325	2	2107-0509-0406	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2,	м2	101,673	1168 –		118754 –		118754 –	– 9500	128254
326	3	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" (гетерогенный, 3,5мм)	м2 покрытия	99	3421,56 481,91	27,12 13,68	338734 47709	2685 1354	288340 –	35325 29925	403984

РАЗДЕЛ 6.Крыша

ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ

327	4	2106-0208-0501	Ограждение кровли	т	0,837	581948 –		487090 –		487090 –	– 38967	526057

РАЗДЕЛ 7.Фасад

328	5	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 вертикаль ной проекц.	142,259	856,47 587,94	51,37 25,53	121841 83640	7308 3632	30893	62836 14774	199451
329	6	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР =	м2 поверхн. облицовки	142,259	4041,59 2388,96	17,73 3,35	574953 339851	2522 477	232580	245036 65596	885585
330	7	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-	м3	7,4685975	21148 –		157946 --	-- --	157946	-- 12636	170582
331	8	2900-0000-0001	Металлосайдинг "Корабельная доска" К=1,100;	м2	156,4849	2806,03 –		439101 --	-- --	439101	-- 35128	474229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по акту замены №2:									4 812 353
			ИТОГО:	**Тенге**								121 336 300
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				26 419 493				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4 072 179			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1 749 958			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						58 338 154		
			- Оборудование	Тенге						3 525 408		
			- Перевозка	Тенге						0		
			- Накладные расходы	Тенге							20 282 007	
			- Сметная прибыль	Тенге							8 699 063	

Всего	**121 336 300**
Всего без стоимсоти оборудования	117 810 892
Временные здания и сооружения (2,2%)	2 591 840
Временные здания и сооружения (2,2%) - искл. из АВР №1	-3 392
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	2 913 746
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%) - искл. из АВР №'	-3 813
Итого	**126 834 681**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 466 185**
Непредвиденные работы и затраты (2 %) - искл. из АВР №1	**-3 228**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах с 05.10.20г.					**129 297 638**				
			Итого в текущих и прогнозных ценах 2021г. К = 1,050036					**135 767 175**				
			Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95					-6 788 359				
			Итого в текущих ценах					**128 978 816**				
			НДС (12 %)					15 477 458				
			Итого					**144 456 274**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б. К.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"
БИН 120940002382

_____
Аттестат KZ 17VJE00041698
Аттестат KZ 31VJE00041543
Аттестат KZ 59VJE00041427

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 060140011128

И.О. Руководитель _____ **Р. Аубакиров**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ArtCraft Nord"

_____ **Есебаев Ж.Р.**